Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98

Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство школы на 600 мест в п. Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)
Договор подряда(контракт) №2017/ 38 от 2017-02-24

Акт приемки выполненных работ №2 за 30 марта 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 1А (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-27-5	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДО 5 М**	500	3,35	3,35	1676	1676	564	--	--
		М3		--	1,16	--	581	97	--	2
2	Е0101-166-1	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ**	50	122,18	--	6109	--	6903	0,89	44
		М3		122,18	--	6109	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ(ЗАСЫПКА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА)**	500	21,55	4,52	10773	2258	8260	0,11	54
		М3		17,03	--	8515	--	97	--	--
4	Е0101-27-5	**ПОДСЫПКА ГРУНТА ПО ПОЛЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ОТВАЛА) БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДО 5 М**	500	3,35	3,35	1676	1676	564	--	--
		М3		--	1,16	--	581	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-27-11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ОТВАЛА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	500	1,48	1,48	741	741	249	--	--
		М3		--	0,51	--	257	97	--	1
6	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ (ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ)	500	21,55	4,52	10773	2258	8260	0,11	54
		М3		17,03	--	8515	--	97	--	--
7	Е0101-17-25 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3(ДЛЯ ЗАВСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ)	1000	25,28	24,43	25281	24427	3835	--	4
		М3		0,66	3,29	660	3294	97	0,01	11
8	Е010333-А1-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	2000	19,70	19,70	39400	39400	7880	--	--
		Т		--	3,94	--	7880	100	0,08	165
9	Е0101-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ	1000	3,80	3,24	3802	3244	1552	--	3
		М3		0,48	1,12	480	1120	97	--	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			100230	75680			160
			ТЕНГЕ			24279	13714			185
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			100230				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			38067				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8298				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			146595				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			146595				
		РАЗДЕЛ 4.КАРКАС								
		РИГЕЛИ								
10	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,2712	55620,00	--	15084	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	1,30524	50900,00	--	66437	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,29984	50900,00	--	15262	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			96783	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			96783				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5807				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			102590				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			102590				
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ -0,1								
13	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,273	52102,00	--	14224	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	4,10356	53600,00	--	219951	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,20869	53000,00	--	11061	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			245235	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			245235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14714				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			259949				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ			259949				
РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ										
ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "Б-В" ПО ОСЯМ "27-30"										
16	**С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**0,00398**	**55620,00**	**--**	**221**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
17	**С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ**	**0,1414**	**53000,00**	**--**	**7494**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
18	**С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ**	**0,01906**	**50800,00**	**--**	**968**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			**ТЕНГЕ**			**8684**	**--**			**--**
			ТЕНГЕ			**--**	**--**			**--**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**8684**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**521**				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			**9205**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ			**9205**				

НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕКРЫТИЯ										
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ +3,2										
19	**С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**0,273**	**52102,00**	**--**	**14224**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	1,9679	53600,00	--	105479	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	3,06684	53000,00	--	162543	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,2106	52400,00	--	11035	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			293281	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			293281				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			17597				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			310878				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			310878				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 1Б (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		РИГЕЛИ								
23	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,266	55620,00	--	14795	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,67972	50900,00	--	34598	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,76114	50900,00	--	38742	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,12032	48300,00	--	5811	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			93946	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			93946				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5637				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			99583				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			99583				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ -0,1,-0,93								
27	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,2223	52102,00	--	11582	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	3,75144	53600,00	--	201077	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,3799	53000,00	--	20135	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			232794	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			232794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13968				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			246762				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ			246762				
РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ										
ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "Ж -И" ПО ОСЯМ "22-27"										
30	**С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**0,00526**	**55620,00**	**--**	**293**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
31	**С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ**	**0,17266**	**53000,00**	**--**	**9151**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
32	**С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ**	**0,02484**	**50800,00**	**--**	**1262**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			**ТЕНГЕ**			**10705**	**--**			**--**
			ТЕНГЕ			**--**	**--**			**--**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			10705				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			642				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			11348				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ			11348				
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЯ										
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ +3,2										
33	**С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**0,2145**	**52102,00**	**--**	**11176**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	1,86761	53600,00	--	100104	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	2,57158	53000,00	--	136294	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,28928	52400,00	--	15158	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			262732	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			262732				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15764				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			278496				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			278496				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ РАЗДЕЛ АР								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЩЕБНЯ,ТИП14								
37	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	60	3362,00	--	201720	--	39188	3,24	194
		М3		531,00	--	31860	--	123	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА,ТИП15								
38	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА КЛАССА В-15	2,136	8713,37	--	18612	--	1490	3,66	8
		М3		567,00	--	1211	--	123	--	--
39	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	26,7	221,64	9,95	5918	266	1837	0,36	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		52,20	3,74	1394	100	123	0,02	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ,ТИП16								
40	Е0111-11-1	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ(30ММ)**	18,6	221,64	9,95	4122	185	1280	0,36	7
		М2		52,20	3,74	971	70	123	0,02	--
41	Е0111-11-2 К=2	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ**	18,6	70,63	1,34	1314	25	40	0,01	--
		М2		1,26	0,50	23	9	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			231686	476			219
			ТЕНГЕ			35459	179			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			231686				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			43835				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16531				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			292052				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			292052				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 2 (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
		СТЕНА ПО ОСИ Т								
42	Е0106-13-3	**УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ**	10,1	13781,22	360,48	139190	3641	16715	8,99	91
		М3		1440,00	136,17	14544	1375	105	0,67	7
43	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	0,09072	52102,00	--	4727	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ**	0,46684	53600,00	--	25023	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ 9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	3,4	13781,22	360,48	46856	1226	5627	8,99	31
		М3		1440,00	136,17	4896	463	105	0,67	2
46	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,03096	52102,00	--	1613	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,13468	53600,00	--	7219	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,05799	53000,00	--	3073	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНА ПО ОСИ 18						
49	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	3,4	13781,22	360,48	46856	1226	5627	8,99	31
		М3		1440,00	136,17	4896	463	105	0,67	2
50	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,03096	52102,00	--	1613	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,1334	53600,00	--	7150	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,08888	52400,00	--	4657	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				СТЕНА ПО ОСИ М В ОСЯХ 7-9						
53	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	3,5	13781,22	360,48	48234	1262	5792	8,99	31
		М3		1440,00	136,17	5040	477	105	0,67	2
54	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,03168	52102,00	--	1651	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,19902	53600,00	--	10667	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНА ПО ОСИ М В ОСЯХ 18-23						
56	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	3,4	13781,22	360,48	46856	1226	5627	8,99	31
		М3		1440,00	136,17	4896	463	105	0,67	2
57	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,03042	52102,00	--	1585	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0917	53600,00	--	4915	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,13531	53000,00	--	7171	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,0148	52400,00	--	776	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНА ПО ОСИ 23						
61	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	2,9	13781,22	360,48	39966	1045	4799	8,99	26
		М3		1440,00	136,17	4176	395	105	0,67	2
62	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,02628	52102,00	--	1369	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,00517	53600,00	--	277	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,20076	53000,00	--	10640	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,33496	51000,00	--	17083	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНА МЕЖДУ ОСЯМИ 12 И 14						
66	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	2	13781,22	360,48	27562	721	3310	8,99	18
		М3		1440,00	136,17	2880	272	105	0,67	1
67	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,01134	52102,00	--	591	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,06676	53600,00	--	3578	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ М								
69	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	10,9	13781,22	360,48	150215	3929	18039	8,99	98
		М3		1440,00	136,17	15696	1484	105	0,67	7
70	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,09792	52102,00	--	5102	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,11673	53600,00	--	6257	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,3057	53000,00	--	16202	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,3463	52400,00	--	18146	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,5056	51000,00	--	25786	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			732608	14275			356
			ТЕНГЕ			57024	5392			26
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			732608				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			65537				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			47889				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			846034				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			846034				
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		РИГЕЛИ								
75	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	0,21516	55620,00	--	11967	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ**	0,0045	51000,00	--	230	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ**	1,09978	50900,00	--	55979	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			68176	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			68176				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4091				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			72266				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			72266				
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "12-14/"Н-Т"								
78	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	0,00238	55620,00	--	132	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,04845	53600,00	--	2597	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,0092	53000,00	--	488	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,01187	50800,00	--	603	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			3820	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3820				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			3820				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			229				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4049				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			4049				
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ +3,2								
82	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,212	52102,00	--	11046	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	2,32572	53600,00	--	124659	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
84	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	1,47091	53000,00	--	77958	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,09186	52400,00	--	4813	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,17766	51000,00	--	9061	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			227537	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			227537				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13652				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			241189				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			241189				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 3А (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
		СТЕНА ПО ОСИ 2								
87	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	11,75	13781,22	360,48	161929	4236	19446	8,99	106
		М3		1440,00	136,17	16920	1600	105	0,67	8
88	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,16271	52102,00	--	8478	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,4844	53600,00	–	25964	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
90	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,69514	53000,00	–	36842	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
91	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,03894	52400,00	–	2040	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
				СТЕНА ПО ОСИ 6						
92	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	12,5	13781,22	360,48	172265	4506	20687	8,99	112
		М3		1440,00	136,17	18000	1702	105	0,67	8
93	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,11284	52102,00	–	5879	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
94	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,03006	53600,00	–	1611	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
95	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,47988	53000,00	–	25434	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,66363	52400,00	–	34774	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
97	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,04099	51000,00	–	2090	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
98	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,069	50900,00	–	3512	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
99	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 25 ММ	0,18018	45800,00	–	8252	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
				СТЕНА МЕЖДУ ОСЯМИ П И С						
100	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	3,47	13781,22	360,48	47821	1251	5743	8,99	31
		М3		1440,00	136,17	4997	473	105	0,67	2
101	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0225	52102,00	–	1172	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
102	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,00744	53600,00	–	399	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,09109	53000,00	--	4828	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,17376	52400,00	--	9105	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ С								
105	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,78	13781,22	360,48	65874	1723	7911	8,99	43
		М3		1440,00	136,17	6883	651	105	0,67	3
106	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,04302	52102,00	--	2241	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,06909	53600,00	--	3703	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,20736	53000,00	--	10990	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ П								
109	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,78	13781,22	360,48	65874	1723	7911	8,99	43
		М3		1440,00	136,17	6883	651	105	0,67	3
110	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,04302	52102,00	--	2241	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,06466	53600,00	--	3466	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,26215	53000,00	--	13894	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00959	52400,00	--	503	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			721184	13439			335
			ТЕНГЕ			53683	5076			25
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			721184				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			61698				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			46973				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			829854				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			829854				
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		РИГЕЛИ								
114	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,37196	55620,00	--	20688	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	1,4399	50900,00	--	73291	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,62008	50900,00	--	31562	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,12032	48300,00	--	5811	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			131353	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			131353				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7881				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			139234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			139234				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ -0,1,-0,93								
118	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,30682	52102,00	--	15986	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	3,10764	53600,00	--	166570	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
120	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	2,0323	53000,00	--	107712	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,89755	52400,00	--	47032	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,1284	51000,00	--	6548	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			343847	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			343847				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			20631				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			364478				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			364478				
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "Р-С"/"5-6"								
123	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,00526	55620,00	--	293	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,27132	52400,00	--	14217	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
125	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,03018	50800,00	--	1533	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			16043	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16043				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			963				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			17005				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			17005				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ +3,2								
126	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,298	52102,00	--	15526	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	2,50182	53600,00	--	134098	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	3,76716	53000,00	--	199659	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,54709	52400,00	--	28668	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			377951	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			377951				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22677				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			400628				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			400628				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 3Б (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
		СТЕНА ПО ОСИ АА								
130	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,86	13781,22	360,48	66977	1752	8043	8,99	44
		М3		1440,00	136,17	6998	662	105	0,67	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,027	52102,00	--	1407	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,20021	53600,00	--	10731	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,04473	53000,00	--	2371	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНА ПО ОСИ ММ						
134	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	11,53	13781,22	360,48	158898	4156	19082	8,99	104
		М3		1440,00	136,17	16603	1570	105	0,67	8
135	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0677	52102,00	--	3527	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
136	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,55104	53600,00	--	29536	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНА ПО ОСИ 1						
137	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	11,75	13781,22	360,48	161929	4236	19446	8,99	106
		М3		1440,00	136,17	16920	1600	105	0,67	8
138	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,11375	52102,00	--	5927	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,89508	53600,00	--	47976	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ ДД И ЖЖ								
140	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	3,47	13781,22	360,48	47821	1251	5743	8,99	31
		М3		1440,00	136,17	4997	473	105	0,67	2
141	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,01116	52102,00	--	581	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,15228	53600,00	--	8162	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ ЖЖ								
143	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,78	13781,22	360,48	65874	1723	7911	8,99	43
		М3		1440,00	136,17	6883	651	105	0,67	3
144	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,02448	52102,00	--	1275	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,19314	53600,00	--	10352	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ ДД								
146	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,78	13781,22	360,48	65874	1723	7911	8,99	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1440,00	136,17	6883	651	105	0,67	3
147	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,02448	52102,00	--	1275	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
148	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,19314	53600,00	--	10352	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			700847	14841			370
			ТЕНГЕ			59285	5606			27
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			700847				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			68135				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			46139				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			815121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			815121				
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		РИГЕЛИ								
149	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,24516	55620,00	--	13636	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	1,18972	50900,00	--	60557	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			74193	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			74193				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4452				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			78644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			78644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ -0,1,-0,93								
151	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,3081	52102,00	--	16053	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	3,285	53600,00	--	176076	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	2,097	53000,00	--	111141	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			303270	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			303270				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18196				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			321466				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			321466				
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ДД-ЖЖ"/"3-5"								
154	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0059	55620,00	--	328	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
155	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,18308	53000,00	--	9703	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,029	50800,00	--	1473	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			11505	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			11505				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			690				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12195				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			12195				
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ +3,2								
157	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,289	52102,00	--	15057	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
158	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	1,92372	53600,00	--	103111	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			118169	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			118169				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7090				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			125259				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			125259				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 4 (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
		СТЕНА ПО								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	10,4	13781,22	360,48	143325	3749	17212	8,99	93
		М3		1440,00	136,17	14976	1416	105	0,67	7
160	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0545	55620,00	--	3031	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,546	53600,00	--	29266	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНА ПО ОСИ ПП						
162	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	11	13781,22	360,48	151593	3965	18205	8,99	99
		М3		1440,00	136,17	15840	1498	105	0,67	7
163	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0551	55620,00	--	3065	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,49807	53600,00	--	26697	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
165	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,03486	53000,00	--	1848	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНА ПО ОСИ 8 В ОСЯХ ПП-ММ						
166	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	3	13781,22	360,48	41344	1081	4965	8,99	27
		М3		1440,00	136,17	4320	409	105	0,67	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
167	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,015	55620,00	--	834	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,1066	53600,00	--	5714	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
169	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,09244	52400,00	--	4844	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНА ПО ОСИ 20 В ОСЯХ ПП-ММ						
170	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	3,7	13781,22	360,48	50991	1334	6123	8,99	33
		М3		1440,00	136,17	5328	504	105	0,67	2
171	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0108	52102,00	--	563	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,1834	53600,00	--	9830	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНА МЕЖДУ ОСЯМИ 8 И 10						
173	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	2,1	13781,22	360,48	28941	757	3475	8,99	19
		М3		1440,00	136,17	3024	286	105	0,67	1
174	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0105	55620,00	--	584	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
175	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,10468	53600,00	--	5611	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ РР								
176	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	3,5	13781,22	360,48	48234	1262	5792	8,99	31
		М3		1440,00	136,17	5040	477	105	0,67	2
177	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0174	55620,00	--	968	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,31129	53600,00	--	16685	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ ТТ								
179	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,1	13781,22	360,48	56503	1478	6785	8,99	37
		М3		1440,00	136,17	5904	558	105	0,67	3
180	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0203	55620,00	--	1129	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
181	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,29663	53600,00	--	15899	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ 8 В ОСЯХ ТТ-РР								
182	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	1,96	13781,22	360,48	27011	707	3244	8,99	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1440,00	136,17	2822	267	105	0,67	1
183	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0098	55620,00	--	545	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,1332	53600,00	--	7140	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ 20 В ОСЯХ ТТ-РР								
185	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	1,96	13781,22	360,48	27011	707	3244	8,99	18
		М3		1440,00	136,17	2822	267	105	0,67	1
186	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0098	55620,00	--	545	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,1332	53600,00	--	7140	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			716889	15039			375
			ТЕНГЕ			60077	5681			28
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			716889				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			69046				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			47156				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			833090				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			833090				
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		РИГЕЛИ								
188	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,1064	55620,00	--	5918	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
189	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,10458	50900,00	--	5323	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
190	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,1997	50900,00	--	10165	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
191	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,22272	48300,00	--	10757	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			32163	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			32163				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1930				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			34093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			34093				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ -0,7								
192	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0976	52102,00	--	5085	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
193	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	1,687	53600,00	--	90423	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			95508	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			95508				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5731				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			101239				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			101239				
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "8-10"/ПО ОСЯМ "ПП-ММ"								
194	**С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	**0,00654**	**55620,00**	**--**	**364**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
195	**С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ**	**0,0039**	**52102,00**	**--**	**203**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
196	**С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ**	**0,03367**	**50800,00**	**--**	**1710**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
197	**С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ**	**0,24795**	**53000,00**	**--**	**13141**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**15419**	**--**			**--**
			ТЕНГЕ			**--**	**--**			**--**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			15419				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			925				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16344				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			16344				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 5 (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		РИГЕЛИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,59494	55620,00	--	33091	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
199	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	2,32178	50900,00	--	118179	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
200	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	1,04992	50900,00	--	53441	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			204710	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			204710				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12283				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			216993				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			216993				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ -0,93,-0,1								
201	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,0021	55620,00	--	117	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
202	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,429	52102,00	--	22352	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
203	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	3,33403	53600,00	--	178704	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	5,49825	53000,00	--	291407	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
205	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,42573	52400,00	--	22308	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
206	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,77201	51000,00	--	39373	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
207	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,00586	50800,00	--	298	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			554558	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			554558				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			33273				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			587832				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			587832				
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ЛЛ-РР"/"20-23"								
208	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,00502	55620,00	--	279	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
209	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,171	53000,00	--	9063	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
210	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,02596	50800,00	--	1319	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ББ-ГГ"/"20-23"								
211	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,00502	55620,00	--	279	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
212	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,171	53000,00	--	9063	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
213	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,02596	50800,00	--	1319	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			21322	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			21322				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1279				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			22601				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6А (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
		СТЕНА ПО ОСИ 24								
214	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	9,9	13781,22	360,48	136434	3569	16384	8,99	89
		М3		1440,00	136,17	14256	1348	105	0,67	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
215	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,08892	52102,00	--	4633	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
216	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,50531	53600,00	--	27085	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ 26								
217	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	10,9	13781,22	360,48	150215	3929	18039	8,99	98
		М3		1440,00	136,17	15696	1484	105	0,67	7
218	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0981	52102,00	--	5111	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
219	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,57267	53600,00	--	30695	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			354173	7498			187
			ТЕНГЕ			29952	2832			14
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			354173				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			34424				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			23316				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			411913				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			411913				
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		РИГЕЛИ								
220	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,09022	52102,00	--	4701	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,45804	50900,00	--	23314	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			28015	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			28015				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1681				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			29696				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			29696				
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ -0,1								
222	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,06156	52102,00	--	3207	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
223	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,9717	53600,00	--	52083	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
224	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,0363	53000,00	--	1924	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
225	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,083	52400,00	--	4349	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЕСТНИЦА ЛВ-1								
226	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ	0,00424	55620,00	--	236	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
227	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0636	53600,00	--	3409	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			65208	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			65208				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3913				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			69121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			69121				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6Б (КЖ)								
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
		СТЕНА ПО ОСИ М								
228	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	5,67	13781,22	360,48	78140	2044	9384	8,99	51
		М3		1440,00	136,17	8165	772	105	0,67	4
229	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0486	52102,00	--	2532	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
230	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,15384	53600,00	--	8246	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
231	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,18393	53000,00	--	9748	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНА ПО ОСИ Р								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
232	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	5,46	13781,22	360,48	75245	1968	9036	8,99	49
		М3		1440,00	136,17	7862	743	105	0,67	4
233	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0486	52102,00	--	2532	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
234	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,15384	53600,00	--	8246	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
235	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,16098	53000,00	--	8532	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНА ПО ОСИ 33						
236	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	2,9	13781,22	360,48	39966	1045	4799	8,99	26
		М3		1440,00	136,17	4176	395	105	0,67	2
237	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0252	52102,00	--	1313	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
238	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,03675	53600,00	--	1970	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
239	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,06838	53000,00	--	3624	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,3057	51000,00	--	15591	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНА ПО ОСИ 27						
241	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	4,28	13781,22	360,48	58984	1543	7083	8,99	38
		М3		1440,00	136,17	6163	583	105	0,67	3
242	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,05921	52102,00	--	3085	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
243	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,10261	53600,00	--	5500	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
244	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,0756	53000,00	--	4007	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
245	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,32451	51000,00	--	16550	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНА ПО ОСИ У						
246	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	9,29	13781,22	360,48	128028	3349	15375	8,99	84
		М3		1440,00	136,17	13378	1265	105	0,67	6
247	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0837	52102,00	--	4361	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		–	–	–	–	–	–	–
248	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,48131	53600,00	–	25798	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
				СТЕНА ПО ОСИ Р/1						
249	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	9,86	13781,22	360,48	135883	3554	16318	8,99	89
		М3		1440,00	136,17	14198	1343	105	0,67	7
250	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0891	52102,00	–	4642	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
251	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,46104	53600,00	–	24712	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
				СТЕНА ПО ОСИ 33 В ОСЯХ Р/1 И У						
252	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	3,48	13781,22	360,48	47959	1254	5759	8,99	31
		М3		1440,00	136,17	5011	474	105	0,67	2
253	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,03168	52102,00	–	1651	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
254	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,16828	53600,00	–	9020	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			725862	14758			368
			ТЕНГЕ			58954	5575			27
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			725862				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			67755				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			47617				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			841234				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ			841234				
РАЗДЕЛ 3.КАРКАС										
КОЛОННЫ										
255	Е0106-14-4	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25**	4,24	14765,43	990,15	62605	4198	8988	10,40	44
		М3		1644,75	374,04	6974	1586	105	1,83	8
256	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	0,0592	55620,00	--	3293	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
257	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ**	0,22464	48300,00	--	10850	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
РИГЕЛИ										
258	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ**	0,06336	55620,00	--	3524	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
259	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ**	0,27276	50900,00	--	13883	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
260	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ**	0,05154	50900,00	--	2623	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			**ТЕНГЕ**			96779	4198			44
			ТЕНГЕ			6974	1586			8
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			96779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8988				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6346				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			112113				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ			112113				
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ										
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ -0,1										
261	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ:СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ	0,0798	52102,00	--	4158	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
262	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	1,39546	53600,00	--	74797	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
263	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,09645	52400,00	--	5054	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			**ТЕНГЕ**			84008	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			84008				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5041				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			89049				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			ТЕНГЕ			89049				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :			**ТЕНГЕ**			8401192	160203			2414
			ТЕНГЕ			385686	45641			341
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			8401192				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			457483				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			531521				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			9390196				
ИТОГО ПО АКТУ:			ТЕНГЕ			9390196				
Временные здания и сооружения 1,8%			Тенге			169024				
Итого:			Тенге			9559220				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**189273**				
	Итого:		Тенге			**9748493**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**95592**				
	Доп, отпуска 0,4%					**38237**				
	Итого:					**133829**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**9882322**				
	Итого в текущих ценах к=2,770717008		Тенге			**27381118**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**547622**				
	Итого:					**27928740**				
	НДС 12-%		Тенге			**3351449**				
	Всего по акту:		Тенге			**31280189**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Четыченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора ТОО "Сана-Маркет"

Технадзор ТОО _____ **Куспанов Б.Ж.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство школы на 600 мест в п. Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)
Договор подряда(контракт) №2017/ 38 от 2017-02-24

Акт приемки выполненных работ №3 за 25 апреля 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 1А (КЖ)								
		А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-27-5	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	1246,1423	3,35	3,35	4177	4177	1406	--	--
		М3		--	1,16	--	1449	97	--	5
2	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	81,9677	122,18	--	10015	--	11317	0,89	73
		М3		122,18	--	10015	--	113	--	--
3	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ (ЗАСЫПКА ЗА СТЕНКИ ФУНДАМЕНТА)	1246,1423	21,55	4,52	26849	5628	20585	0,11	135
		М3		17,03	--	21222	--	97	--	--
4	Е0101-27-5	ПОДСЫПКА ГРУНТА ПОД ПОЛЫ (ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ОТВАЛА) БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108)КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	1076,44	3,35	3,35	3608	3608	1214	--	--
		М3		--	1,16	--	1252	97	--	4
5	Е0101-27-11	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА ИЗ ОТВАЛА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 2 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	1076,44	1,48	1,48	1595	1595	537	--	--
		М3		--	0,51	--	553	97	--	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ (ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ)	1076,44	21,55	4,52	23193	4861	17782	0,11	116
		М3		17,03	–	18332	–	97	–	–
7	Е0101-17-25 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 (ДЛЯ ЗАСЫПКИ И ПОДСЫПКИ ПОД ПОЛЫ)	2604,55	25,28	24,43	65846	63622	9989	–	10
		М3		0,66	3,29	1719	8579	97	0,01	29
8	Е010333-А1-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 1 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	3867,28	19,70	19,70	76185	76185	15237	–	–
		Т		–	3,94	–	15237	100	0,08	320
9	Е0101-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ	3121,54	3,80	3,24	11867	10126	4845	–	10
		М3		0,48	1,12	1498	3496	97	–	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			223335	169802			344
			ТЕНГЕ			52786	30566			372
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			223335				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			82911				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18375				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			324620				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			324620				
		РАЗДЕЛ 4.КАРКАС								
		РИГЕЛИ								
10	Е0106-18-3	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	13,99	16221,90	367,51	226944	5141	32281	12,00	168
		М3		2058,75	138,83	28802	1942	105	0,68	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			226944	5141			168
			ТЕНГЕ			28802	1942			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			226944				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			32281				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15554				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			274779				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			274779				
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. -0,1								
11	Е0106-22-1	**УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25**	88,5	15149,60	241,10	1340740	21337	127640	8,06	713
		М3		1282,50	91,08	113501	8061	105	0,44	39
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			1340740	21337			713
			ТЕНГЕ			113501	8061			39
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1340740				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			127640				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			88103				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1556483				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			1556483				
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "Б-В" ПО ОСЯМ "27-30"								
12	Е0106-1-22	**УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК**	2,08	11676,92	353,46	24288	735	1569	3,60	7
		М3		585,00	133,52	1217	278	105	0,65	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			24288	735			7
			ТЕНГЕ			1217	278			1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			24288				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1569				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1551				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			27409				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			27409				
		Б НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9.КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
13	Е0106-14-4	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25**	21,8	14765,43	990,15	321886	21585	46210	10,40	227
		М3		1644,75	374,04	35856	8154	105	1,83	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,2546	55620,00	–	14161	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
15	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,01613	50900,00	–	821	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	1,4361	48300,00	–	69364	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 22 ММ	0,33043	48300,00	–	15960	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
				РИГЕЛИ						
18	Е0106-18-3	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	29,4	16221,90	367,51	476924	10805	67839	12,00	353
		М3		2058,75	138,83	60527	4082	105	0,68	20
19	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,39516	55620,00	–	21979	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
20	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,16962	52102,00	–	8838	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
21	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0009	53600,00	–	48	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	2,73164	50900,00	–	139040	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,38142	50900,00	–	19414	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
24	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,08422	48300,00	–	4068	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		БАЛКИ И КОНСОЛИ ЛЕСТНИЦ								
25	Е0106-18-2	УСТРОЙСТВО БАЛОК БМ, БЛ, ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	0,196	17463,02	407,30	3423	80	522	14,40	3
		М3		2385,00	153,86	467	30	105	0,75	–
26	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,01061	55620,00	–	590	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
27	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00423	52400,00	–	222	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,046	50900,00	–	2341	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1099079	32470			582
			ТЕНГЕ			96850	12266			60
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1099079				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			114572				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			72819				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1286470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1286470				
		РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,2								
29	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	86,8	15149,60	241,10	1314986	20927	125188	8,06	700
		М3		1282,50	91,08	111321	7906	105	0,44	39
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			1314986	20927			700
			ТЕНГЕ			111321	7906			39
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1314986				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			125188				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			86410				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1526584				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			1526584				
		РАЗДЕЛ 11.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "Б-В" ПО ОСЯМ "27-30"								
30	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	1	11676,92	353,46	11677	353	754	3,60	4
		М3		585,00	133,52	585	134	105	0,65	1
31	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,00122	55620,00	–	68	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
32	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D8 ММ	0,00218	52102,00	–	114	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
33	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,0166	53000,00	–	880	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
34	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,0298	51000,00	–	1520	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ,НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,07798	50900,00	--	3969	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИВ-I, ВР-1, D 4 ММ	0,00624	50800,00	--	317	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 1Б(КЖ)								
		А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			18544	353			4
			ТЕНГЕ			585	134			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18544				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			754				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1158				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			20456				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			20456				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 1Б(КЖ)								
		А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		РИГЕЛИ								
37	Е0106-18-3	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	13,67	16221,90	367,51	221753	5024	31543	12,00	164
		М3		2058,75	138,83	28143	1898	105	0,68	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			221753	5024			164
			ТЕНГЕ			28143	1898			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			221753				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			31543				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15198				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			268494				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			268494				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. -0,1, -0,93								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е0106-22-1	**УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25**	79	15149,60	241,10	1196819	19047	113938	8,06	637
		М3		1282,50	91,08	101318	7195	105	0,44	35
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1196819	19047			637
			ТЕНГЕ			101318	7195			35
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1196819				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			113938				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			78645				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1389403				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1389403				
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "Ж-И" ПО ОСЯМ "22-27"								
39	Е0106-1-22	**УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК**	2,68	11676,92	353,46	31294	947	2022	3,60	10
		М3		585,00	133,52	1568	358	105	0,65	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			31294	947			10
			ТЕНГЕ			1568	358			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			31294				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2022				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1999				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			35315				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			35315				
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ								
40	Е0106-1-1	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ**	0,38	6440,77	66,01	2447	25	88	1,35	1
		М3		195,75	24,93	74	9	105	0,12	–
41	Е0106-1-22	**УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ**	0,7989	9471,33	353,46	7567	282	603	3,60	3
		М3		585,00	133,52	467	107	105	0,65	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			10014	307			3
			ТЕНГЕ			542	116			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10014				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			642				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			11347				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ			11347				
Б НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 8.КАРКАС										
КОЛОННЫ										
42	Е0106-14-4	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25**	7,64	14765,43	990,15	112808	7565	16195	10,40	79
		М3		1644,75	374,04	12566	2858	105	1,83	14
43	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ**	0,0891	55620,00	--	4956	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ**	0,0117	52400,00	--	613	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ**	0,06264	50900,00	--	3188	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ**	0,49592	48300,00	--	23953	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 22 ММ**	0,01002	48300,00	--	484	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
РИГЕЛИ										
48	Е0106-18-3	**УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25**	25,84	16221,90	367,51	419174	9496	59625	12,00	310
		М3		2058,75	138,83	53198	3587	105	0,68	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,43721	55620,00	–	24318	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
50	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,03511	52102,00	–	1829	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
51	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0009	53600,00	–	48	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
52	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	1,8534	50900,00	–	94338	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
53	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,66764	50900,00	–	33983	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
54	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,29252	48300,00	–	14129	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
				БАЛКИ И КОНСОЛИ ЛЕСТНИЦ						
55	Е0106-18-2	УСТРОЙСТВО БАЛОК БМ, БЛ, ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	0,182	17463,02	407,30	3178	74	485	14,40	3
		М3		2385,00	153,86	434	28	105	0,75	–
56	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,00743	55620,00	–	413	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00423	52400,00	–	222	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
58	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,03644	50900,00	–	1855	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
59	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,01249	50900,00	–	636	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			740124	17135			392
			ТЕНГЕ			66198	6473			32
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			740124				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			76305				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			48986				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			865415				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			865415				
		РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,2								
60	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	56	15149,60	241,10	848378	13502	80767	8,06	451
		М3		1282,50	91,08	71820	5100	105	0,44	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			848378	13502			451
			ТЕНГЕ			71820	5100			25
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			848378				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			80767				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			55749				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			984893				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			984893				
		РАЗДЕЛ 10.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ И-К ПО ОСЯМ 21-27								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	1,764	11676,92	353,46	20598	624	1331	3,60	6
		М3		585,00	133,52	1032	236	105	0,65	1
62	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,00213	55620,00	–	118	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
63	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00381	52102,00	–	199	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
64	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,10298	53000,00	–	5458	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
65	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,01092	50800,00	–	555	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			26928	624			6
			ТЕНГЕ			1032	236			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			26928				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1331				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1696				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			29954				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			29954				
		БЛОК 1А,1Б								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ АР								
		А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЩЕБНЯ, ТИП 14								
66	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	14,11	3362,00	–	47438	–	9216	3,24	46
		М3		531,00	–	7492	–	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			**47438**	**--**			**46**
			ТЕНГЕ			**7492**	**--**			**--**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**47438**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**9216**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**3399**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**60053**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			**60053**				
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
67	**Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12**	**УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ**	**200**	**720,18**	**43,81**	**144036**	**8761**	**89913**	**2,25**	**451**
		М2		**396,91**	**31,25**	**79382**	**6249**	**105**	**0,14**	**29**
68	**С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002**	**ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ**	**10**	**9950,00**	**--**	**99500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
69	**С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ**	**800**	**11,20**	**--**	**8960**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
70	**Е0108-4-7**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ**	**32,3**	**46,24**	**3,82**	**1494**	**123**	**1478**	**0,21**	**7**
		М2		**37,35**	**1,44**	**1206**	**47**	**118**	**0,01**	**--**
71	**С11011-6687 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22**	**СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008**	**40**	**454,00**	**--**	**18160**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
72	Е0108-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	237,1	107,08	8,23	25389	1951	23714	0,47	111
		М2		81,68	3,08	19366	730	118	0,02	4
73	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	200	133,00	–	26600	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
74	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	40	610,80	4,92	24432	197	8187	1,15	46
		М2		193,05	1,87	7722	75	105	0,01	–
75	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	170	999,60	4,92	169932	836	34793	1,15	196
		М2		193,05	1,87	32819	318	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			518502	11869			810
			ТЕНГЕ			140495	7419			35
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			518502				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			158085				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			40595				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			717182				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			717182				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 2(КЖ)								
		А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
76	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	281,16	245,44	3,82	69008	1074	12869	0,21	60
		М2		37,35	1,44	10501	405	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			69008	1074			60
			ТЕНГЕ			10501	405			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			69008				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12869				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4913				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			86790				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ			86790				
РАЗДЕЛ 3.КАРКАС										
КОЛОННЫ										
РИГЕЛИ										
77	Е0106-18-3	**УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25**	7,82	16221,90	367,51	126855	2874	18044	12,00	94
		М3		2058,75	138,83	16099	1086	105	0,68	5
СТЕНА СТМ-1										
78	Е0106-17-4	**УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ**	4,48	13986,11	341,75	62658	1531	8249	9,80	44
		М3		1624,50	129,11	7278	578	105	0,63	3
79	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ**	0,08894	52102,00	--	4634	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ**	0,00512	53600,00	--	274	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ**	0,05896	53000,00	--	3125	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ**	0,52846	52400,00	--	27691	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ			225238	4405			138
			ТЕНГЕ			23377	1664			8
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			225238				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			26293				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15092				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			266623				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			ТЕНГЕ			266623				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. -0,1, -0,93								
83	E0106-22-1	**УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25**	74,5	15149,60	241,10	1128645	17962	107448	8,06	600
		М3		1282,50	91,08	95546	6785	105	0,44	33
84	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ**	0,2504	52102,00	–	13046	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
85	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ**	2,72664	53600,00	–	146148	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
86	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ**	1,29999	53000,00	–	68899	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
87	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ**	0,14652	52400,00	–	7678	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
88	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ**	0,23764	51000,00	–	12120	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			1376536	17962			600
			ТЕНГЕ			95546	6785			33
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			1376536				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			107448				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			89039				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1573024				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1573024				
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "12-14"/"Н-Т"								
89	E0106-1-22	**УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК**	1,4	11676,92	353,46	16348	495	1056	3,60	5
		М3		585,00	133,52	819	187	105	0,65	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			16348	495			5
			ТЕНГЕ			819	187			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16348				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1056				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1044				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			18448				
		БЛОК2								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (АР)								
		А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЩЕБНЯ, ТИП 14								
90	E0111-2-4	**УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ**	41,72	3362,00	--	140263	--	27249	3,24	135
		М3		531,00	--	22153	--	123	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ, ТИП 16								
91	E0111-11-1	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30ММ)**	6,4	221,64	9,95	1418	64	440	0,36	2
		М2		52,20	3,74	334	24	123	0,02	--
92	E0111-11-2 К=2	**ДОБАВИТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ**	6,4	70,63	1,34	452	9	14	0,01	--
		М2		1,26	0,50	8	3	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			142133	72			138
			ТЕНГЕ			22495	27			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			142133				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27703				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10190				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			180026				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			180026				
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
93	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	160	720,18	43,81	115229	7009	71930	2,25	360
		М2		396,91	31,25	63506	4999	105	0,14	23
94	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	7,76	9950,00	--	77212	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	608	11,20	--	6810	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	16	46,24	3,82	740	61	732	0,21	3
		М2		37,35	1,44	598	23	118	0,01	--
97	С11011-6687 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008	24	454,00	--	10896	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е0108-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	128	107,08	8,23	13706	1053	12802	0,47	60
		М2		81,68	3,08	10455	394	118	0,02	2
99	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	147,2	133,00	–	19578	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
100	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	32	610,80	4,92	19546	157	6549	1,15	37
		М2		193,05	1,87	6178	60	105	0,01	–
101	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	128	999,60	4,92	127949	630	26197	1,15	147
		М2		193,05	1,87	24710	239	105	0,01	1
102	Е0109-40-1	МОНТАЖ УГОЛКА	5	24,32	0,42	122	2	99	0,13	1
		М		21,92	0,16	110	1	90	–	–
103	С12031-148	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО УГОЛКА	5	456,00	–	2280	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			394066	8913			608
			ТЕНГЕ			105556	5717			27
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			391664				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			118211				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			30593				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			540468				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2402				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			99				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			150				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2651				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			543119				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКЗА (КЖ)

А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0108-4-7	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ**	403,662	245,44	3,82	99075	1542	18476	0,21	86
		М2		37,35	1,44	15077	581	118	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			**99075**	**1542**			**86**
			ТЕНГЕ			**15077**	**581**			**3**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**99075**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**18476**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**7053**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**124604**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			**124604**				
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
		РИГЕЛИ								
105	Е0106-18-3	**УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25**	18,29	16221,90	367,51	296699	6722	42203	12,00	219
		М3		2058,75	138,83	37655	2539	105	0,68	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**296699**	**6722**			**219**
			ТЕНГЕ			**37655**	**2539**			**12**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**296699**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**42203**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**20334**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**359236**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			**359236**				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. -0,1, -0,93								
106	Е0106-22-1	**УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25**	102	15149,60	241,10	1545260	24592	147110	8,06	822
		М3		1282,50	91,08	130815	9290	105	0,44	45
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			**1545260**	**24592**			**822**
			ТЕНГЕ			**130815**	**9290**			**45**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1545260**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			147110				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			101542				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			1793912				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1793912				
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "Р-С"/"5-6"								
107	**Е0106-1-22**	**УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК**	**2,58**	**11676,92**	**353,46**	**30126**	**912**	**1946**	**3,60**	**9**
		М3		**585,00**	**133,52**	**1509**	**344**	**105**	**0,65**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**30126**	**912**			**9**
			ТЕНГЕ			**1509**	**344**			**2**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			30126				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - -	ТЕНГЕ			1946				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1924				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			33997				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			33997				
		Б НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8.КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
108	**Е0106-14-4**	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25**	**11,37**	**14765,43**	**990,15**	**167883**	**11258**	**24101**	**10,40**	**118**
		М3		**1644,75**	**374,04**	**18701**	**4253**	**105**	**1,83**	**21**
109	**С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ**	**0,08954**	**55620,00**	**–**	**4980**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
110	**С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ**	**0,07788**	**52102,00**	**–**	**4058**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
111	**С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ**	**0,0089**	**52400,00**	**–**	**466**	**–**	**–**	**–**	**–**
		Т		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,18346	50900,00	--	9338	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
113	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,24353	48300,00	--	11762	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 22 ММ	0,05321	48300,00	--	2570	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-28 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 28 ММ	0,4628	45800,00	--	21196	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			222254	11258			118
			ТЕНГЕ			18701	4253			21
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			222254				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			24101				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14781				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			261137				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			261137				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 3Б (КЖ)								
		А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8.КАРКАС								
		РИГЕЛИ								
116	Е0106-18-3	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	10,73	16221,90	367,51	174061	3943	24759	12,00	129
		М3		2058,75	138,83	22090	1490	105	0,68	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			174061	3943			129
			ТЕНГЕ			22090	1490			7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			174061				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			24759				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11929				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			210749				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			210749				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. -0,1, -0,93								
117	Е0106-22-1	**УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25**	102,7	15149,60	241,10	1555864	24761	148120	8,06	828
		М3		1282,50	91,08	131713	9354	105	0,44	46
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			1555864	24761			828
			ТЕНГЕ			131713	9354			46
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1555864				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			148120				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			102239				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1806223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			1806223				
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ДД-ЖЖ"/"3-5"								
118	Е0106-1-22	**УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК**	2,88	11676,92	353,46	33630	1018	2173	3,60	10
		М3		585,00	133,52	1685	385	105	0,65	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			33630	1018			10
			ТЕНГЕ			1685	385			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			33630				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2173				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2148				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			37950				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	ТЕНГЕ			37950				
		БЛОКИ 3А,3Б								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ АР								
		А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЩЕБНЯ, ТИП 14								
119	Е0111-2-4	**УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ**	33,04	3362,00	–	111080	–	21579	3,24	107
		М3		531,00	–	17544	–	123	–	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 15								
120	Е0111-2-9	**УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ**	3,712	8713,37	–	32344	–	2589	3,66	14
		М3		567,00	–	2105	–	123	–	–
121	Е0111-11-1	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	46,4	221,64	9,95	10284	462	3193	0,36	17
		М2		52,20	3,74	2422	174	123	0,02	1
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ, ТИП 16								
122	Е0111-11-1	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30ММ)**	20,7	221,64	9,95	4588	206	1424	0,36	7
		М2		52,20	3,74	1081	77	123	0,02	–
123	Е0111-11-2 К=2	**ДОБАВИТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ**	20,7	70,63	1,34	1462	28	45	0,01	–
		М2		1,26	0,50	26	10	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			159759	695			145
			ТЕНГЕ			23178	261			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			159759				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			28830				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11315				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			199904				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			199904				
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
124	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	**УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ**	260,2	720,18	43,81	187390	11398	116977	2,25	586

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		396,91	31,25	103276	8130	105	0,14	37
125	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	22,83147	9950,00	–	227173	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
126	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	1371	11,20	–	15355	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
127	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	31,6	46,24	3,82	1461	121	1446	0,21	7
		М2		37,35	1,44	1180	46	118	0,01	–
128	С11011-6687 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008	47,4	454,00	–	21520	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
129	Е0108-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	202,6	107,08	8,23	21694	1667	20263	0,47	95
		М2		81,68	3,08	16548	624	118	0,02	3
130	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	233,036	133,00	–	30994	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
131	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	202,6	999,60	4,92	202519	997	41465	1,15	233
		М2		193,05	1,87	39112	379	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	57,6	610,80	4,92	35182	283	11789	1,15	66
		М2		193,05	1,87	11120	108	105	0,01	1
133	Е0109-40-1	МОНТАЖ УГОЛКА	6	24,32	0,42	146	3	119	0,13	1
		М		21,92	0,16	132	1	90	--	--
134	С12031-148	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО УГОЛКА	6	456,00	--	2736	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			746171	14469			988
			ТЕНГЕ			171368	9287			43
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			743289				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			191940				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			56114				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			991343				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2882				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			119				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			180				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3181				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			994524				
		БЛОК4								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.РАЗДЕЛ АР								
		А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЩЕБНЯ, ТИП 14								
135	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	13,44	3362,00	--	45185	--	8778	3,24	44
		М3		531,00	--	7137	--	123	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ, ТИП 16								
136	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30ММ)	17,6	221,64	9,95	3901	175	1211	0,36	6
		М2		52,20	3,74	919	66	123	0,02	--
137	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВИТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	17,6	70,63	1,34	1243	24	38	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		1,26	0,50	22	9	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**50329**	**199**			**50**
			ТЕНГЕ			**8078**	**75**			**–**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**50329**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**10027**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**3621**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**63978**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			**63978**				
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
138	**Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12**	**УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ**	**78**	**720,18**	**43,81**	**56174**	**3417**	**35066**	**2,25**	**176**
		М2		**396,91**	**31,25**	**30959**	**2437**	**105**	**0,14**	**11**
139	**С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002**	**ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ**	**3,1641**	**9950,00**	**–**	**31483**	**–**	**–**	**–**	**–**
		М3		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
140	**С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ**	**272**	**11,20**	**–**	**3046**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ШТ		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
141	**Е0108-4-7**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ**	**15**	**46,24**	**3,82**	**694**	**57**	**687**	**0,21**	**3**
		М2		**37,35**	**1,44**	**560**	**22**	**118**	**0,01**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	С11011-6687 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008	23	454,00	–	10442	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
143	Е0108-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	69	107,08	8,23	7389	568	6901	0,47	32
		М2		81,68	3,08	5636	213	118	0,02	1
144	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	79,7	133,00	–	10600	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
145	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	69	999,60	4,92	68972	339	14122	1,15	79
		М2		193,05	1,87	13320	129	105	0,01	1
146	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	9	610,80	4,92	5497	44	1842	1,15	10
		М2		193,05	1,87	1737	17	105	0,01	–
147	Е0109-40-1	МОНТАЖ УГОЛКА	1	24,32	0,42	24	–	20	0,13	–
		М		21,92	0,16	22	–	90	–	–
148	С12031-148	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО УГОЛКА	1	456,00	–	456	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			194777	4426			301
			ТЕНГЕ			52235	2817			13
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			194297				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			58618				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15175				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			268089				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			480				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			20				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			30				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			530				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			**268620**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК5 (КЖ)								
		А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5.КАРКАС								
		РИГЕЛИ								
149	**Е0106-18-2**	**УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25**	**21,004**	**17463,02**	**407,30**	**366793**	**8555**	**55993**	**14,40**	**302**
		М3		**2385,00**	**153,86**	**50095**	**3232**	**105**	**0,75**	**16**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**366793**	**8555**			**302**
			ТЕНГЕ			**50095**	**3232**			**16**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**366793**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**55993**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**25367**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**448153**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**448153**				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. -0,93, -0,1								
150	**Е0106-22-1**	**УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25**	**144,75**	**15149,60**	**241,10**	**2192905**	**34899**	**208767**	**8,06**	**1167**
		М3		**1282,50**	**91,08**	**185642**	**13184**	**105**	**0,44**	**64**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			**2192905**	**34899**			**1167**
			ТЕНГЕ			**185642**	**13184**			**64**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**2192905**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**208767**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**144100**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**2545772**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			**2545772**				
		РАЗДЕЛ 5.ЛЕСТНИЦЫ								
		ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ЛЛ-РР"/"20-23"								
151	**Е0106-1-22**	**УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК**	**2,52**	**11676,92**	**353,46**	**29426**	**891**	**1901**	**3,60**	**9**
		М3		**585,00**	**133,52**	**1474**	**336**	**105**	**0,65**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ББ-ГГ"/"20-23"						
152	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	2,52	11676,92	353,46	29426	891	1901	3,60	9
		М3		585,00	133,52	1474	336	105	0,65	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			58852	1781			18
			ТЕНГЕ			2948	673			3
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			58852				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3802				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3759				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			66413				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			66413				
		Б НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
				РАЗДЕЛ 8.КАРКАС						
				КОЛОННЫ						
153	Е0106-14-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25	21,1	14765,43	990,15	311551	20892	44726	10,40	219
		М3		1644,75	374,04	34704	7892	105	1,83	39
154	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,24491	55620,00	–	13622	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
155	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,58412	50900,00	–	29732	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
156	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,2912	50900,00	–	14822	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
157	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,02896	48300,00	–	1399	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 22 ММ	0,09936	48300,00	–	4799	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		РИГЕЛИ								
159	Е0106-18-2	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	20,854	17463,02	407,30	364174	8494	55593	14,40	300
		М3		2385,00	153,86	49737	3209	105	0,75	16
160	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,8065	55620,00	–	44858	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
161	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,00279	51000,00	–	142	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
162	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	3,86571	50900,00	–	196765	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
163	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,14524	50900,00	–	7393	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		БАЛКА ЛЕСТНИЧНАЯ БМ-1								
164	Е0106-18-2	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	0,9	17463,02	407,30	15717	367	2399	14,40	13
		М3		2385,00	153,86	2147	138	105	0,75	1
165	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,03776	52102,00	–	1967	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,00375	52400,00	--	197	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
167	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,00398	50900,00	--	203	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
168	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,12251	50900,00	--	6236	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТЕНА-БАЛКА БСТ-1						
169	Е0106-17-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	1,5	15819,23	442,42	23729	664	3984	14,00	21
		М3		2362,50	167,13	3544	251	105	0,82	1
170	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00528	52102,00	--	275	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
171	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,08595	52400,00	--	4504	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,213	51000,00	--	10863	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				БАЛКА ЛЕСТНИЧНАЯ БЛ-1						
173	Е0106-18-2	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	0,2	17463,02	407,30	3493	81	533	14,40	3
		М3		2385,00	153,86	477	31	105	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,00785	55620,00	–	437	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
175	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,03825	50900,00	–	1947	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		СТЕНЫ ПАНДУСА СТМ-1-СТМ-5								
176	Е0106-17-3	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	4,3	15819,23	442,42	68023	1902	11421	14,00	60
		М3		2362,50	167,13	10159	719	105	0,82	4
177	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,01112	55620,00	–	618	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
178	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,02013	53600,00	–	1079	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
179	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,40209	53000,00	–	21311	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			1149852	32400			617
			ТЕНГЕ			100767	12239			60
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1149852				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			118657				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			76111				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1344619				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			1344619				

РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЯ

ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	142	15149,60	241,10	2151244	34236	204801	8,06	1145
		М3		1282,50	91,08	182115	12933	105	0,44	63
181	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,4512	52102,00	--	23508	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
182	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	3,03493	53600,00	--	162672	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
183	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	4,69836	53000,00	--	249013	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
184	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,45528	53000,00	--	24130	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,55885	51000,00	--	28501	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,31485	50900,00	--	16026	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			2655094	34236			1145
			ТЕНГЕ			182115	12933			63
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2655094				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			204801				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			171594				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3031489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			3031489				
		БЛОК5								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.РАЗДЕЛ АР								
		А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЩЕБНЯ, ТИП 14								
187	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	59,6	3362,00	–	200375	–	38927	3,24	193
		М3		531,00	–	31648	–	123	–	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 15								
188	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	7,808	8713,37	–	68034	–	5445	3,66	29
		М3		567,00	–	4427	–	123	–	–
189	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	97,6	221,64	9,95	21632	971	6715	0,36	35
		М2		52,20	3,74	5095	365	123	0,02	2
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ, ТИП 16								
190	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30ММ)	29,6	221,64	9,95	6561	295	2037	0,36	11
		М2		52,20	3,74	1545	111	123	0,02	1
191	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВИТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	29,6	70,63	1,34	2091	40	64	0,01	–
		М2		1,26	0,50	37	15	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			298692	1305			267
			ТЕНГЕ			42752	491			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			298692				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			53188				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21113				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			372993				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			372993				
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
192	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	162,7	720,18	43,81	117173	7127	73144	2,25	366
		М2		396,91	31,25	64577	5084	105	0,14	23
193	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	7,85739	9950,00	–	78181	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
194	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	617	11,20	–	6910	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
195	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	17,9	46,24	3,82	828	68	819	0,21	4
		М2		37,35	1,44	669	26	118	0,01	–
196	С11011-6687 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008	26,8	454,00	–	12167	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
197	Е0108-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	130,5	107,08	8,23	13974	1074	13052	0,47	61
		М2		81,68	3,08	10659	402	118	0,02	2
198	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	150,05	133,00	–	19957	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		–	–	–	–	–	–	–
199	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	130,5	999,60	4,92	130448	642	26709	1,15	150
		М2		193,05	1,87	25193	244	105	0,01	1
200	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	32	610,80	4,92	19546	157	6549	1,15	37
		М2		193,05	1,87	6178	60	105	0,01	–
201	Е0109-40-1	МОНТАЖ УГОЛКА	3	24,32	0,42	73	1	60	0,13	–
		М		21,92	0,16	66	–	90	–	–
202	С12031-148	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО УГОЛКА	3	456,00	–	1368	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			400624	9070			619
			ТЕНГЕ			107341	5816			27
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			399183				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			120274				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			31167				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			550625				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1441				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			60				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			90				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1591				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			552215				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6Б								
		А ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ФУНДАМЕНТЫ								
203	Е0106-1-23	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ БОЛЕЕ 1000 ММ	20,1	11093,55	208,34	222980	4188	10636	2,60	52
		М3		425,25	78,71	8548	1582	105	0,38	8
204	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,2234	55620,00	–	12426	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0695	53600,00	–	3725	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
206	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,20608	53000,00	–	10922	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ВЫПУСКИ								
207	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,01776	55620,00	–	988	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
208	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,06912	50900,00	–	3518	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
209	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,22224	48300,00	–	10734	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			265293	4188			52
			ТЕНГЕ			8548	1582			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			265293				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10636				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16556				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			292485				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			292485				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	ТЕНГЕ			22608605	573116			14478
			ТЕНГЕ			2376275	195558			1170
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22601400				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2726817				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1519693				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			26847910				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7205				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			298				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			450				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7953				
	ИТОГО ПО АКТУ:		ТЕНГЕ			26855863				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			483406				
	Итого:		Тенге			27339269				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			541318				
	Итого:		Тенге			27880587				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					273393				
	Доп, отпуска 0,4%					109357				
	Итого:					382750				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			28263337				
	Итого в текущих ценах к=2,775612760		Тенге			78448079				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					1568962				
	Итого:					80017041				
	Разница в коэффициенте акт №1 и №2		Тенге			175467				
	Итого:					80192508				
	НДС 12-%		Тенге			9623101				
	Всего по акту:		Тенге			89815609				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потапенко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора ТОО "Сана-Маркет"

Технадзор _____ **Куспанов Б.Ж.**