Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство школы на 600 мест в п. Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)
Договор подряда(контракт) №2017/ 38 от 2017-02-24

Акт приемки выполненных работ №9 за 10 августа 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,РАЗДЕЛ АР БЛОК 1А,1Б								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ								
1	Е0110-90-2	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН**	4,133775	330,85	32,08	1368	133	1411	1,49	6
		М2		272,25	12,13	1125	50	120	0,06	–
2	С12022-2	**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА, УТЕПЛЕННОГО (ОГРУНТОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО)**	4,133775	8904,76	–	36810	–	–	–	–
		М2			–	–	–	–	–	–
3	С11011-791	**СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ**	3	1380	–	4140	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
4	С11011-815	**ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ**	3	844	–	2532	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			44850	133			6
			ТЕНГЕ			1125	50			–
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			44850				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2776				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			49036				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			ТЕНГЕ			49036				
Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ										
ОКНА										
5	С11011-1382 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТЕКЛОПАКЕТ С НАРУЖНЫМ ЛАМИНИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ И ВНУТРЕННИМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	176,04	4963	--	873687	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
6	С12061-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА 250 ММ	146,41	2030	--	297212	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ			1170899	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			1170899				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			70254				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			1241153				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			ТЕНГЕ			1241153				
РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
7	Е0112-8-2	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1098,1	25,35	0,05	27841	55	10088	0,05	54
		М2		7,7	0,02	8455	22	119	--	--
8	Е0115-82-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	914,9	21,10	0,01	19306	9	6436	0,04	38
		М2		6,7	--	6130	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН И ОТКОСОВ НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	649,1	1851,99	2,56	1202127	1662	287425	2,55	1655
		М2		420,75	0,97	273109	630	105	--	3
10	Е0115-55-1	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	256,4	266,17	2,65	68246	679	69855	1,43	367
		М2		258,75	0,72	66344	185	105	0,03	7
11	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	692,28	40	--	27691	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0115-158-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	265,8	11,89	1,65	3160	439	3034	0,06	16
		М2		10,24	0,63	2722	167	105	--	1
13	С11011-275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ БЕЛЫЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, МАРКА ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	34,559	98	--	3387	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-53-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	72,6163846	57,98	0,60	4210	44	4393	0,32	23
		М		57,38	0,23	4167	17	105	--	--
15	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	25,49	40	--	1020	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	1372,6	150,62	0,62	206738	851	112259	0,44	597
		М2		69,08	0,23	94819	316	118	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			1563726	3738			2750
			ТЕНГЕ			455745	1336			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1563726				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			493490				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			123433				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2180649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			2180649				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКОВ 1А,1Б								
		КАНАЛИЗАЦИЯ К2								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
17	Е0116-10-4	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 89 ММ**	45	935,75	20,80	42109	936	7966	0,73	33
		М		130,5	7,79	5873	351	128	0,04	2
18	Е0116-6-4	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ**	6	422,48	3,96	2535	24	412	0,30	2
		М		52,2	1,49	313	9	128	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			44644	960			34
			ТЕНГЕ			6186	359			2
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			44644				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8378				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3181				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			56203				
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			56203				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКОВ 1А,1Б								
		-30°С								
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
19	С130904-80 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 20 ММ**	14	3716	–	52024	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
20	С130904-82 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 32 ММ**	7	4386	–	30702	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С130904-83 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 40 ММ	1	5974	--	5974	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
22	С130904-84 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 50 ММ	2	6719	--	13438	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
23	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	21	343,48	3,96	7213	83	1443	0,30	6
		М		52,2	1,49	1096	31	128	0,01	--
24	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	16	422,48	3,96	6760	63	1100	0,30	5
		М		52,2	1,49	835	24	128	0,01	--
25	С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-25X4,2 ММ	185,8	53	--	9847	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
26	С130804-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-32X5,4 ММ	295,47	90	--	26592	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
27	С130804-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20,D-40X6,7 ММ	74,96	164	--	12293	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
28	С131204-13	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКИ 2КП100-90X500	101,5	4150	--	421225	--	--	--	--
		КВТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			586069	147			11
			ТЕНГЕ			1931	55			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			586069				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2543				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			35317				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			623928				
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	ТЕНГЕ			623928				
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ БЛОКОВ 1А,1Б-6А,6Б								
		Т1, Т2=130-70°С								
		-30°С								
29	**Е0116-10-3**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76Х3,5 ММ**	**120**	**801,76**	**15,99**	**96211**	**1919**	**18753**	**0,66**	**79**
		М		**116,1**	**5,99**	**13932**	**719**	**128**	**0,03**	**4**
30	**Е0116-29-2**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ**	**120**	**11,13**	**--**	**1336**	**--**	**1642**	**0,05**	**6**
		М		**10,69**	**--**	**1283**	**--**	**128**	**--**	**--**
31	**Е0116-9-1**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57Х3,5 ММ**	**140**	**658,7**	**14,12**	**92218**	**1977**	**18931**	**0,55**	**77**
		М		**100,35**	**5,29**	**14049**	**741**	**128**	**0,03**	**4**
32	**Е0116-6-5**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ**	**10**	**472,48**	**3,96**	**4725**	**40**	**687**	**0,30**	**3**
		М		**52,2**	**1,49**	**522**	**15**	**128**	**0,01**	**--**
33	**Е0116-6-4**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ**	**387**	**422,48**	**3,96**	**163500**	**1533**	**26596**	**0,30**	**115**
		М		**52,20**	**1,49**	**20201**	**577**	**128**	**0,01**	**3**
34	**Е0116-6-3**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ**	**97**	**343,48**	**3,96**	**33318**	**384**	**6666**	**0,30**	**29**
		М		**52,2**	**1,49**	**5063**	**145**	**128**	**0,01**	**1**
35	**Е0116-6-6**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ**	**634**	**606,31**	**7,95**	**384401**	**5040**	**55549**	**0,37**	**236**
		М		**65,48**	**2,97**	**41514**	**1883**	**128**	**0,01**	**9**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	100	200	–	20000	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			795707	10892			545
			ТЕНГЕ			96565	4078			20
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			795707				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			128824				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			55472				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			980003				
		ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ	ТЕНГЕ			980003				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКОВ 1А,1Б								
		-20, -25, -39°С								
		СИСТЕМА П1								
37	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1169,91	13,82	5850	69	1696	1,62	8
		М2		259,88	5,18	1299	26	128	0,03	–
38	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	75,9	1144,51	11,11	86868	843	23586	1,48	112
		М2		238,61	4,16	18111	316	128	0,02	2
39	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	17	1174,73	9,61	19970	163	4576	1,28	22
		М2		206,72	3,59	3514	61	128	0,02	–
40	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	7,1	1115,92	8,82	7923	63	1441	0,96	7
		М2		155,22	3,31	1102	23	128	0,02	–
41	Е0120-3-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	16	1084,55	9,22	17353	148	2635	0,78	12
		М2		125,21	3,45	2003	55	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	60	93	–	5580	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В2								
43	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	12,5	1169,91	13,82	14624	173	4241	1,62	20
		М2		259,88	5,18	3248	65	128	0,03	–
44	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	1,1	1174,73	9,61	1292	11	296	1,28	1
		М2		206,72	3,59	227	4	128	0,02	–
45	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,53	1151,91	13,82	4066	49	1198	1,62	6
		М2		259,88	5,18	917	18	128	0,03	–
46	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	20	93	–	1860	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			165387	1518			189
			ТЕНГЕ			30423	568			3
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			165387				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			39669				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12303				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			217359				
		ИТОГО ПО ВЕНТИЛЯЦИИ	ТЕНГЕ			217359				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКОВ 1А,1Б								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0121-2-7	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	369	72,29	6,92	26676	2554	19478	0,28	102
		М		44,55	4,33	16439	1597	108	0,02	7
48	Ц0108-409-4	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	2565,75	91,90	38,30	235792	98268	114804	0,23	590
		М		37,8	9,30	96985	23861	95	0,05	138
49	Е0121-2-10	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	855,25	23,99	0,78	20513	663	7729	0,05	46
		М		8,06	0,31	6893	263	108	--	1
50	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ, ЛЕГКИЕ, 3 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 20 ММ	214,2	25,22	--	5402	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
51	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ЛЕГКИЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 25 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 32 ММ	40,8	29,63	--	1209	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
52	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ЛЕГКИЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 25 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 20 ММ	3610,8	14,19	--	51223	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			340815	101485			738
			ТЕНГЕ			120318	25721			147
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			340815				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			142012				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			28970				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			511796				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			511796				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,БЛОК2 (АР)

Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКНА								
53	Е0110-91-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, КОЛИЧЕСТВОМ СТВОРОК ТРИ И БОЛЕЕ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	117,844	348,93	18,88	41120	2224	25113	1,02	121
		М2		171,01	6,57	20153	775	120	0,03	4
54	С11011-1382 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТЕКЛОПАКЕТ С НАРУЖНЫМ ЛАМИНИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ И ВНУТРЕННИМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	117,844	4963	–	584860	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
55	С12061-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА 250 ММ	66,1	2030	–	134183	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕМЫЧКИ								
56	Е0106-18-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	0,24	15365,99	367,51	3688	88	590	13,10	3
		М3		2202,75	138,83	529	33	105	0,68	–
57	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,01122	55620	–	624	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
58	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,04056	53000	–	2150	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			766624	2313			124
			ТЕНГЕ			20681	808			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			766624				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			25703				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			47540				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			839866				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			839866				
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
59	Е0112-8-2	**УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ**	624,3	25,35	0,05	15828	31	5735	0,05	31
		М2		7,7	0,02	4807	12	119	–	–
60	Е0115-82-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	**НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ**	498,9	21,10	0,01	10528	5	3510	0,04	21
		М2		6,7	–	3343	–	105	–	–
61	Е0115-15-1	**НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН И ОТКОСОВ НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ**	100,1	1851,99	2,56	185384	256	44325	2,55	255
		М2		420,75	0,97	42117	97	105	–	–
62	Е0115-55-1	**ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ**	228,4	266,17	2,65	60793	605	62226	1,43	327
		М2		258,75	0,72	59099	164	105	0,03	6
63	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	**СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006**	848,68	40	–	33947	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
64	Е0108-35-2	**УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ**	780,4	150,62	0,62	117542	484	63826	0,44	339
		М2		69,08	0,23	53910	179	118	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			424023	1381			973
			ТЕНГЕ			163275	454			8
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			424023				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			179622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			36219				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			639863				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			639863				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА 2								
		-30°С								
65	Е0116-10-3	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76 ММ**	75	801,76	15,99	60132	1199	11721	0,66	49
		М		116,1	5,99	8708	449	128	0,03	2
66	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ**	228	436,1	12,19	99430	2779	86697	1,64	374
		М		292,5	4,57	66690	1042	128	0,02	5
67	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	**ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ**	204,972	32	--	6559	–	–	–	–
		М		--	--	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			166121	3979			423
			ТЕНГЕ			75398	1491			7
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			166121				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			98418				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15872				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			280411				
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	ТЕНГЕ			280411				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКА 2								
		-20, -25, -39°С								
		СИСТЕМА ВЕ1								
68	Е0120-3-3	**ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ**	9	1144,51	11,11	10301	100	2797	1,48	13
		М2		238,61	4,16	2148	37	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	7	93	--	651	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ2								
70	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	--
71	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ3								
72	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--
73	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	7	93	--	651	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ4								
74	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--
75	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	7	93	--	651	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	E0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	--
77	C131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	--	372	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ6								
78	E0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	--
79	C131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	--	372	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7								
80	E0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
		М2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	--
81	C131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	--	372	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ8								
82	E0120-4-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,5	1224,51	11,11	4286	39	1088	1,48	5
		М2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
83	C131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	--	372	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ9								
84	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
		М2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	–
85	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ10								
86	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
		М2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	–
87	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ11								
88	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
		М2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	–
89	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ12								
90	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
		М2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	--	372	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			64314	627			78
			ТЕНГЕ			12617	235			1
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			64314				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16450				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4846				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			85610				
		ИТОГО ПО ВЕНТИЛЯЦИИ	ТЕНГЕ			85610				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА 2								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА,КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
92	Е0121-2-7	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	165	72,29	6,92	11928	1142	8710	0,28	46
		М		44,55	4,33	7351	714	108	0,02	3
93	Ц0108-409-4	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	768,75	91,90	38,30	70648	29443	34398	0,23	177
		М		37,80	9,30	29059	7149	95	0,05	41
94	Е0121-2-10	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	256,25	23,99	0,78	6146	199	2316	0,05	14
		М		8,06	0,31	2065	79	108	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ЛЕГКИЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 25 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D-32 ММ	30,6	29,63	--	907	–	--	--	--
		М		--	--	–	--	--	--	–
96	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ЛЕГКИЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 25 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D-20 ММ	1183,2	14,19	–	16785	–	--	--	--
		М		--	--	–	–	--	--	--
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА								
97	Ц0108-401-I	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	65	175,20	75,70	11388	4921	5761	0,44	29
		М		72,7	20,60	4726	1339	95	0,12	8
98	Е0121-4-2	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (КАБЕЛЕЙ)	1045	11,04	1,09	11542	1144	11160	0,06	61
		М		9,23	0,66	9645	688	108	–	3
99	Е0121-4-3	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 (КАБЕЛЕЙ)	230	16,24	1,95	3734	447	3601	0,08	19
		М		13,34	1,16	3068	266	108	0,01	1
100	С151601-1273 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0663	141785	–	9400	--	--	--	--
		КМ		–	–	–	–	--	--	--
101	С151601-1207 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,204	53341	--	10882	--	–	–	–
		КМ		–	–	--	--	--	–	–
102	С151601-1271 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	61599	–	1885	--	--	--	–
		КМ		–	–	–	--	--	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	С151601-1243 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 4Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	51548	–	1314	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
104	С151601-341 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГНГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2	0,9894	52100	–	51548	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
105	С151601-1180 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,051	22812,00	–	1163	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			209270	37295			345
			ТЕНГЕ			55914	10235			57
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			209270				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			65946				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16513				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			291729				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			291729				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 3А КЖ								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПАРАПЕТ								
106	Е0106-17-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПАРАПЕТА	9	17648,32	402,61	158835	3623	29716	18,10	163
		М3		2992,5	152,1	26933	1369	105	0,74	7
107	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,033	55620	–	1835	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
108	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,232	53600	–	12435	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,864	53000	--	45792	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			218898	3623			163
			ТЕНГЕ			26933	1369			7
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			218898				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			29716				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14917				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			263531				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			263531				
		РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕГОРОДКИ								
110	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	297,84	1033,56	34,37	307836	10237	70947	1,21	360
		М2		189	12,87	56292	3833	118	0,06	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			307836	10237			360
			ТЕНГЕ			56292	3833			19
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			307836				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			70947				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22727				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			401510				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			401510				
		РАЗДЕЛ 12.СТЕНЫ								
111	Е0108-6-10	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	34,11	7922,66	379,78	270242	12954	37040	5,12	175
		М3		778,5	141,75	26555	4835	118	0,70	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			270242	12954			175
			ТЕНГЕ			26555	4835			24
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			270242				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			37040				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			325719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			325719				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 3Б КЖ								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕГОРОДКИ								
112	**Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**194,37**	**1033,56**	**34,37**	**200893**	**6680**	**46300**	**1,21**	**235**
		М2		**189**	**12,87**	**36736**	**2502**	**118**	**0,06**	**12**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**ТЕНГЕ**			**200893**	**6680**			**235**
			ТЕНГЕ			**36736**	**2502**			**12**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**200893**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**46300**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**14832**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**262025**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			**262025**				
		РАЗДЕЛ 11.СТЕНЫ								
113	**Е0108-6-10**	**ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**28,91**	**7922,66**	**379,78**	**229044**	**10979**	**31393**	**5,12**	**148**
		М3		**778,5**	**141,75**	**22506**	**4098**	**118**	**0,70**	**20**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**ТЕНГЕ**			**229044**	**10979**			**148**
			ТЕНГЕ			**22506**	**4098**			**20**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**229044**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**31393**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**15626**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**276064**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			**276064**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ,РАЗДЕЛ АР БЛОК 3А,3Б								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0110-91-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	17,412	427,50	19,32	7444	336	4016	1,11	19
		М2		185,83	6,39	3236	111	120	0,03	1
115	Е0110-91-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ДВУХСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	91,344	346,04	18,87	31609	1724	15656	0,82	75
		М2		136,44	6,39	12463	584	120	0,03	3
116	С12061-184 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-2002, КНИГА 2, П.936	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ДВУХЭЛЕМЕНТНЫЕ- ИМПОСТ И ПОВОРОТНАЯ СТВОРКА	108,756	2406	--	261667	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
117	С12061-188 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-2002, КНИГА 2, П.936	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ С ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ	99,928	2569	--	256715	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	С11011-1382 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТЕКЛОПАКЕТ С НАРУЖНЫМ ЛАМИНИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ И ВНУТРЕННИМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	154,306	4963	–	765821	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
119	С12061-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА 250 ММ	211,5	2030	–	429345	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕМЫЧКИ								
120	Е0106-18-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	1,87	15365,99	367,51	28734	687	4598	13,10	24
		М3		2202,75	138,83	4119	260	105	0,68	1
121	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,08928	55620	–	4966	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
122	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,34056	53000	–	18050	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1804350	2747			118
			ТЕНГЕ			19818	955			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1804350				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			24270				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			109717				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1938337				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1938337				

РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ

ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	66,4	221,64	9,95	14717	661	4569	0,36	24
		М2		52,2	3,74	3466	248	123	0,02	1
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								
124	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	340,1	48,53	5,55	16505	1888	18845	0,26	88
		М2		42,98	2,07	14617	704	123	0,01	3
125	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	340,1	147,21	18,42	50066	6265	38845	0,42	141
		М2		85,95	6,91	29232	2350	123	0,03	11
126	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (40ММ)	340,1	221,64	9,95	75379	3384	23401	0,36	121
		М2		52,2	3,74	17753	1272	123	0,02	6
127	Е0111-11-2 К=4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	340,1	141,27	2,68	48045	911	1472	0,02	6
		М2		2,52	1	857	340	123	–	–
128	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,979488	5239,08	327,33	5132	321	2071	11,60	11
		1Т		1890	123,75	1851	121	105	0,60	1
129	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,979488	41200	–	40355	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 4								
130	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	48,419	11247,05	–	544571	–	33768	3,66	177
		М3		567	–	27454	–	123	–	–
131	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	691,7	221,64	9,95	153308	6882	47593	0,36	246
		М2		52,2	3,74	36107	2587	123	0,02	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 3								
132	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	490,2	48,53	5,55	23789	2721	27163	0,26	126
		М2		42,98	2,07	21069	1015	123	0,01	5
133	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	490,2	147,21	18,42	72163	9029	55990	0,42	204
		М2		85,95	6,91	42133	3387	123	0,03	17
134	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (45ММ)	490,2	221,64	9,95	108647	4877	33729	0,36	175
		М2		52,20	3,74	25588	1833	123	0,02	9
135	Е0111-11-2 К=5	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	490,2	176,59	3,35	86562	1642	2653	0,02	11
		М2		3,15	1,25	1544	613	123	–	1
136	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	1,411776	5239,08	327,33	7396	462	2985	11,60	16
		1Т		1890	123,75	2668	175	105	0,60	1
137	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-I, D 5 ММ	1,411776	41200	--	58165	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ МОЗАИЧНОЕ, ТИП 7								
138	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	86,5	48,53	5,55	4198	480	4793	0,26	22
		М2		42,98	2,07	3718	179	123	0,01	1
139	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	4,45475	9950	–	44325	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	86,5	147,21	18,42	12734	1593	9880	0,42	36
		М2		85,95	6,91	7435	598	123	0,03	3
141	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30ММ)	86,5	221,64	9,95	19172	861	5952	0,36	31
		М2		52,20	3,74	4515	324	123	0,02	2
142	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	86,5	70,63	1,34	6110	116	187	0,01	1
		М2		1,26	0,50	109	43	123	–	–
143	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,24912	5239,08	327,33	1305	82	527	11,60	3
		1Т		1890	123,75	471	31	105	0,60	–
144	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,24912	41200	–	10264	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 5								
145	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	57,484	11247,05	–	646525	–	40090	3,66	210
		М3		567	–	32593	–	123	–	–
146	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (25ММ)	821,2	221,64	9,95	182010	8171	56504	0,36	292
		М2		52,2	3,74	42867	3071	123	0,02	15
147	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	821,2	35,32	0,67	29002	550	889	–	4
		М2		0,63	0,25	517	205	123	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2260446	50896			1946
			ТЕНГЕ			316564	19096			89
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2260446				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			411906				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			160341				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2832692				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2832692				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
148	Е0115-61-3	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН**	693	312,63	4,07	216651	2817	99433	0,74	513
		М2		135,68	0,97	94026	672	105	0,05	36
149	Е0115-61-1	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН**	64	251,17	3,39	16075	217	7911	0,65	42
		М2		117	0,72	7488	46	105	0,05	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**ТЕНГЕ**			232726	3034			554
			ТЕНГЕ			101514	718			39
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			232726				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			107344				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			20404				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			360474				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			360474				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКОВ 3А,3Б								
		-30°С								
150	Е0116-6-4	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ**	86	422,48	3,96	36333	341	5910	0,30	26
		М		52,2	1,49	4489	128	128	0,01	1
151	Е0116-6-5	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ**	81	472,48	3,96	38271	321	5567	0,30	24
		М		52,2	1,49	4228	121	128	0,01	1
152	Е0116-10-3	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76 ММ**	50	801,76	15,99	40088	800	7814	0,66	33
		М		116,1	5,99	5805	299	128	0,03	1
153	С131204-13	**РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКИ 2КП100-90Х500**	158,9	4150	--	659435	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КВТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**774127**	**1461**			**82**
			ТЕНГЕ			**14522**	**548**			**3**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**774127**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**19291**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**47605**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**841023**				
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	ТЕНГЕ			**841023**				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 3А,3Б								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ТРУБЫ, ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ								
154	**Е0121-2-7**	**ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ**	**737**	**72,29**	**6,92**	**53279**	**5101**	**38904**	**0,28**	**204**
		М		**44,55**	**4,33**	**32833**	**3189**	**108**	**0,02**	**14**
155	**Ц0108-409-4**	**ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ**	**2475,38**	**91,90**	**38,30**	**227487**	**94807**	**110761**	**0,23**	**569**
		М		**37,8**	**9,30**	**93569**	**23021**	**95**	**0,05**	**134**
156	**Е0121-2-10**	**ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА**	**825,13**	**23,99**	**0,78**	**19791**	**640**	**7456**	**0,05**	**44**
		М		**8,06**	**0,31**	**6651**	**253**	**108**	**–**	**1**
157	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ТЯЖЕЛЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 100 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 20 ММ**	**4058,58**	**24,59**	**–**	**99797**	**–**	**–**	**–**	**–**
		М		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
158	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ТЯЖЕЛЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 50 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 25 ММ**	**21,42**	**37,2**	**–**	**797**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ШТ		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ТЯЖЕЛЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 25 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 32 ММ	24,48	50,75	--	1242	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
160	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ТЯЖЕЛЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 20 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 40 ММ	13,26	69,98	--	928	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			403321	100548			818
			ТЕНГЕ			133053	26464			149
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			403321				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			157121				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			33627				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			594069				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			594069				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 4(КЖ)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ								
161	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	200	1033,56	34,37	206712	6874	47641	1,21	242
		М2		189	12,87	37800	2574	118	0,06	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			206712	6874			242
			ТЕНГЕ			37800	2574			13
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			206712				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			47641				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15261				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			269615				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			269615				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8. КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
162	Е0106-14-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25	6,9	14765,43	990,15	101881	6832	14626	10,40	72
		М3		1644,75	374,04	11349	2581	105	1,83	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				РИГЕЛИ						
163	Е0106-18-2	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	11,194	17463,02	407,30	195481	4559	29841	14,40	161
		М3		2385	153,86	26698	1722	105	0,75	8
				БАЛКА-СТЕНА БСТ-1						
164	Е0106-17-3	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ СТЕН	1,35	15819,23	442,42	21356	597	3586	14,00	19
		М3		2362,5	167,13	3189	226	105	0,82	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			318718	11989			252
			ТЕНГЕ			41236	4529			22
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			318718				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			48053				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22006				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			388778				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			388778				
				РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЯ						
				ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,6						
165	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	87,58658	15149,60	241,1	1326902	21117	126323	8,06	706
		М3		1282,5	91,08	112330	7977	105	0,44	39
				ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,565, +6,75						
166	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	52,82	15149,60	241,10	800202	12735	76180	8,06	426
		М3		1282,5	91,08	67742	4811	105	0,44	23
167	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,16813	52102	–	8760	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
168	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	2,3482	53600	–	125864	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,1494	53000	–	7918	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
170	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,11641	52400	–	6100	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
				ПАРАПЕТ						
171	Е0106-17-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПАРАПЕТА	16,52	17648,32	402,61	291550	6651	54546	18,10	299
		М3		2992,5	152,1	49436	2513	105	0,74	12
172	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,05054	55620	–	2811	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
173	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕВ КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,45583	53600	–	24432	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
174	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕВ КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,88971	53000	–	47155	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
				ВЫХОД НА КРОВЛЮ						
175	Е0106-17-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОНОГО ВЫХОДА НА КРОВЛЮ	0,285	17648,32	402,6	5030	115	941	18,10	5
		М3		2992,5	152,1	853	43	105	0,74	–
176	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ ВКАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,0014	55620	–	78	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0072	53600	–	386	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
178	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕВ КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,02962	53000	–	1570	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		СТАКАН								
179	Е0106-17-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО СТАКАНА	5,5	17648,32	402,61	97066	2214	18160	18,10	100
		М3		2992,5	152,1	16459	837	105	0,74	4
180	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ ВКАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,0252	55620	–	1402	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
181	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,2093	53600	–	11218	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
182	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,2733	53000	–	14485	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			2772928	42832			1535
			ТЕНГЕ			246819	16181			79
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2772928				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			276150				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			182945				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3232023				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			3232023				

РАЗДЕЛ 10.ЛЕСТНИЦЫ

ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "8-10" ПО ОСЯМ "ПП-ММ"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	1,8	11676,92	353,46	21018	636	1358	3,60	6
		М3		585,0	133,52	1053	240	105	0,65	1
184	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,00264	55620	--	147	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
185	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,01573	50800	--	799	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,09217	53000	--	4885	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			26849	636			6
			ТЕНГЕ			1053	240			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			26849				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1358				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1692				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			29900				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			29900				
		РАЗДЕЛ 11.СТЕНЫ								
187	Е0108-6-10	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	17,12	7922,66	379,78	135636	6502	18591	5,12	88
		М3		778,5	141,75	13328	2427	118	0,70	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			135636	6502			88
			ТЕНГЕ			13328	2427			12
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			135636				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			18591				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9254				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			163480				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			163480				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕГОРОДКИ								
188	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	224,1	1033,56	34,37	231621	7702	53382	1,21	271
		М2		189	12,87	42355	2884	118	0,06	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			231621	7702			271
			ТЕНГЕ			42355	2884			14
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			231621				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			53382				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			17100				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			302103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			302103				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК4 (АР)								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
189	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	730,94	136	–	99408	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
190	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	718,228	133	–	95524	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			194932	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			194932				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11696				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			206628				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ4	ТЕНГЕ			206628				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 5(АР)								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
191	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ**								
			262	42,86	18,33	11229	4802	9787	0,14	36
		M2		24,53	6,86	6427	1797	119	0,03	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			11229	4802			36
			ТЕНГЕ			6427	1797			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			11229				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9787				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1261				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22277				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			22277				
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
192	Е0110-91-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, КОЛИЧЕСТВОМ СТВОРОК ТРИ И БОЛЕЕ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2**								
			116,488	348,93	18,88	40647	2199	24824	1,02	119
		M2		171,01	6,57	19921	766	120	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
193	С12061-182 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-2002, КНИГА 2, П.936	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ**	5,408	2406	–	13012	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
194	С11011-1382 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**СТЕКЛОПАКЕТ С НАРУЖНЫМ ЛАМИНИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ И ВНУТРЕННИМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/**	35,204	4963	–	174717	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**ТЕНГЕ**			**228376**	**2199**			**119**
			ТЕНГЕ			**19921**	**766**			**4**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**228376**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**24824**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**15192**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**268391**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			**268391**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ТЕНГЕ**			**17171332**	**451164**			**13366**
			ТЕНГЕ			**2203610**	**141207**			**781**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**953406**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**365078**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**79109**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1397594**				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**13621557**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**1938927**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**933629**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**16494113**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**2596369**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**313571**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**174596**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**3084537**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**20976244**				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			**377572**				
	Итого:		Тенге			**21353816**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**422806**				
	Итого:		Тенге			**21776622**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**213538**				
	Доп, отпуска 0,4%					**85415**				
	Итого:					**298953**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**22075575**				
	Итого в текущих ценах к=2,775612760		Тенге			**61273248**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**1225465**				
	Итого:					**62498713**				
	НДС 12-%		Тенге			**7499846**				
	Всего по акту:		Тенге			**69998559**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С. .**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора ТОО "Сана-Маркет"

Технадзор _____ **Куспанов Б.Ж.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98

Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство школы на 600 мест в п. Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)
Договор подряда(контракт) №2017/ 38 от 2017-02-24

Акт приемки выполненных работ №10 за 10 августа 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 5(АР)								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
1	С11011-1382 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТЕКЛОПАКЕТ С НАРУЖНЫМ ЛАМИНИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ И ВНУТРЕННИМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	103,468	4963	--	513512	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
2	С12061-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА 250 ММ	85,48	2030	--	173524	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
3	Е0106-18-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	1,14	15365,99	367,51	17517	419	2803	13,10	15
		М3		2202,75	138,83	2511	158	105	0,68	1
4	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,054	55620	--	3003	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,20868	53000	--	11060	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			718617	419			15
			ТЕНГЕ			2511	158			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			718617				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2803				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			43285				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			764705				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			764705				
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 1								
6	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	55,7	221,64	9,95	12345	554	3833	0,36	20
		М2		52,2	3,74	2908	208	123	0,02	1
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 4								
7	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	171,8	221,64	9,95	38078	1709	11821	0,36	61
		М2		52,2	3,74	8968	643	123	0,02	3
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 3								
8	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	226,7	48,53	5,55	11002	1258	12562	0,26	58
		М2		42,98	2,07	9744	469	123	0,01	2
9	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	11,67505	9950	--	116167	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	226,7	147,21	18,42	33373	4176	25893	0,42	94
		М2		85,95	6,91	19485	1566	123	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (45ММ)	226,7	221,64	9,95	50246	2256	15598	0,36	81
		М2		52,2	3,74	11834	848	123	0,02	4
12	Е0111-11-2 К=5	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	226,7	176,59	3,35	40032	759	1227	0,02	5
		М2		3,15	1,25	714	283	123	--	--
13	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,652896	5239,08	327,33	3421	214	1381	11,60	8
		1Т		1890	123,75	1234	81	105	0,60	--
14	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,652896	41200	--	26899	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 13								
15	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	189	48,53	5,55	9172	1049	10473	0,26	49
		М2		42,98	2,07	8123	391	123	0,01	2
16	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	9,7335	9950	--	96848	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	189	147,21	18,42	27823	3481	21587	0,42	79
		М2		85,95	6,91	16245	1306	123	0,03	6
18	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30ММ)	189	221,64	9,95	41890	1881	13004	0,36	67
		М2		52,2	3,74	9866	707	123	0,02	3
19	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	189	70,63	1,34	13350	253	409	0,01	2
		М2		1,26	0,5	238	94	123	--	--
20	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,54432	5239,08	327,33	2852	178	1151	11,60	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1Т		1890	123,75	1029	67	105	0,60	--
21	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,54432	41200	--	22426	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0111-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ "БИЭЛАСТИК" В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	189	169,77	9,38	32086	1773	12167	0,24	46
		М2		48,83	3,51	9229	663	123	0,02	3
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 5								
23	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	14,224	11247,05	--	159978	--	9920	3,66	52
		М3		567	--	8065	--	123	--	--
24	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (25ММ)	203,2	221,64	9,95	45037	2022	13981	0,36	72
		М2		52,2	3,74	10607	760	123	0,02	4
25	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	203,2	35,32	0,67	7176	136	220	--	1
		М2		0,63	0,25	128	51	123	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 14								
26	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (25ММ)	120	221,64	9,95	26597	1194	8257	0,36	43
		М2		52,2	3,74	6264	449	123	0,02	2
27	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	120	35,32	0,67	4238	80	130	--	1
		М2		0,63	0,25	76	30	123	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ, ТИП 6								
28	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	705,2	147,21	18,42	103813	12990	80546	0,42	293
		М2		85,95	6,91	60612	4873	123	0,03	24
29	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	705,2	48,53	5,55	34223	3914	39076	0,26	182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		42,98	2,07	30309	1460	123	0,01	7
30	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ(ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ ПРИНЯТА ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА IВ, 30 ГРАД.С)	138,00764	9950	--	1373176	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30ММ)	705,2	221,64	9,95	156300	7017	48522	0,36	251
		М2		52,2	3,74	36811	2637	123	0,02	13
32	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	705,2	70,63	1,34	49811	945	1527	0,01	6
		М2		1,26	0,5	889	353	123	--	1
33	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,648784	5239,08	327,33	3399	212	1372	11,60	8
		1Т		1890	123,75	1226	80	105	0,60	--
34	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,648784	50800	--	32958	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2574715	48052			1484
			ТЕНГЕ			254602	18021			86
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2574715				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			334657				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			174562				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3083935				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			3083935				
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
35	Е0115-64-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ	681,7	185,4	3,94	126387	2686	74155	0,55	377
		М2		102,11	1,49	69608	1016	105	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е0115-180-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	681,7	291,31	2,33	198586	1588	58773	0,49	334
		М2		81,23	0,88	55374	600	105	--	3
37	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	22	610,8	4,92	13438	108	4503	1,15	25
		М2		193,05	1,87	4247	41	105	0,01	--
38	Е0115-61-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	964	312,63	4,07	301373	3919	138317	0,74	713
		М2		135,68	0,97	130796	935	105	0,05	50
39	Е0115-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	57	251,17	3,39	14317	193	7046	0,65	37
		М2		117	0,72	6669	41	105	0,05	3
40	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН	1678	156,48	3,43	262573	5756	132213	0,46	764
		М2		73,73	1,31	123719	2198	105	0,01	11
		ОТДЕЛКА ФАСАДА								
41	Е0112-8-2	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1255,1	25,35	0,05	31822	63	11530	0,05	61
		М2		7,7	0,02	9664	25	119	--	--
42	Е0115-82-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	1099,4	21,1	0,01	23200	11	7734	0,04	45
		М2		6,7	--	7366	--	105	--	--
43	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН И ОТКОСОВ НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	592,9	1851,99	2,56	1098045	1518	262540	2,55	1512
		М2		420,75	0,97	249463	575	105	--	3
44	Е0115-55-1	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	487,9	266,17	2,65	129864	1292	132925	1,43	698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		258,75	0,72	126244	351	105	0,03	13
45	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	1317,33	40	--	52693	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0115-158-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	506,5	11,89	1,65	6022	836	5781	0,06	31
		М2		10,24	0,63	5187	319	105	--	2
47	С11011-275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ БЕЛЫЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, МАРКА ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	65,845	98	--	6453	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0115-53-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	143,076923	57,98	0,60	8296	86	8655	0,32	46
		М		57,38	0,23	8210	33	105	--	--
49	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	50,22	40	--	2009	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0108-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	1255,1	150,62	0,62	189041	778	102649	0,44	546
		М2		69,08	0,23	86702	289	118	--	1
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
51	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	910,3	720,18	43,81	655579	39877	409238	2,25	2050
		М2		396,91	31,25	361307	28443	105	0,14	131
52	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	121,78738	9950	--	1211784	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	7680	11,2	--	86016	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			4417496	58711			7241
			ТЕНГЕ			1244556	34866			222
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4417496				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1356059				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			346413				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6119968				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			6119968				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА 5								
		-25°С								
54	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	45	422,48	3,96	19012	178	3093	0,30	13
		М		52,2	1,49	2349	67	128	0,01	--
55	Е0116-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	55	472,48	3,96	25986	218	3780	0,30	16
		М		52,2	1,49	2871	82	128	0,01	--
56	С131204-13	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКИ 2КП100-90Х500	76,6	4150	--	317890	--	--	--	--
		КВТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			362888	396			30
			ТЕНГЕ			5220	149			1
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			362888				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6872				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22186				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			391946				
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	ТЕНГЕ			391946				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА 5								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБЫ, КОРОБА, ВВОДЫ ГИБКИЕ								
57	Е0121-2-7	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	329	72,29	6,92	23784	2277	17367	0,28	91
		М		44,55	4,33	14657	1424	108	0,02	6
58	Ц0108-409-4	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	1264,5	91,9	38,3	116208	48430	56580	0,23	291
		М		37,8	9,3	47798	11760	95	0,05	68
59	Е0121-2-10	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	421,5	23,99	0,78	10110	327	3809	0,05	23
		М		8,06	0,31	3397	129	108	--	1
60	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ТЯЖЕЛЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 100 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 20 ММ	1941,88	24,59	--	47749	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
61	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ТЯЖЕЛЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 50 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 25 ММ	113,83	37,2	--	4234	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА								
62	Ц0108-402-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	161	50,5	23,1	8131	3719	4221	0,13	21
		М		22,1	5,5	3558	886	95	0,03	5
63	Ц0108-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	170	175,2	75,7	29784	12869	15068	0,44	75
		М		72,7	20,6	12359	3502	95	0,12	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0121-4-3	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	1990	16,24	1,95	32308	3871	31153	0,08	164
		М		13,34	1,16	26547	2299	108	0,01	10
65	Е0121-4-2	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (КАБЕЛЕЙ)	1413	11,04	1,09	15606	1547	15091	0,06	82
		М		9,23	0,66	13042	931	108	--	4
66	Е0121-4-7	ДОБАВЛЯТЬ НА ЗАТЯГИВАНИЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	2243	4,55	--	10206	--	9980	0,03	56
		М		4,12	--	9241	--	108	--	--
67	С151601-1280 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х70 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	0,03162	2267288,00	--	71692	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
68	С151601-1277ИЗМ. И ДОП.ВЫП. 15 СН РК 8.02-04-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х25-0,66 ГОСТ 16442-80	0,00306	882855	--	2702	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
69	С151601-1276ИЗМ. И ДОП.ВЫП. 15 СН РК 8.02-04-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03162	621362	--	19647	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
70	С151601-1274 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09792	200060	--	19590	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
71	С151601-1208 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02346	81275	--	1907	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
72	С151601-1273 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,42024	141785	--	59584	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
73	С151601-1272 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,44064	93270	--	41098	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
74	С151601-1207 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,8976	53341	--	47879	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
75	С151601-1271 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,24786	61599	--	15268	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
76	С151601-1243 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 4Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,3876	51548	--	19980	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
77	С151601-341 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГНГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2	3,009	52100	--	156769	--	--	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
78	С151601-1180 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,21114	22812	--	4817	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
79	С151603-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 4Х1 ГОСТ 1508-78	0,1071	38943	--	4171	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
80	С151603-13 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 7Х1 ГОСТ 1508-78	0,1275	62467	--	7965	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
81	С151603-16 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 19Х1 ГОСТ 1508-78	0,0459	154410	--	7087	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
82	С151603-290 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ КВВГЭНГ(В)-LS 4Х1 ГОСТ 1508-78	0,01428	64167	--	916	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			779189	73040			803
			ТЕНГЕ			130599	20930			115
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			779189				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			153269				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			55948				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			988406				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			988406				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6А(КЖ)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5.ПЕРЕГОРОДКИ								
83	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,24	6440,77	66,01	1546	16	56	1,35	--
		М3		195,75	24,93	47	6	105	0,12	--
84	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ШИРИНЕ ПОВЕРХУ ДО 1000 ММ	0,72	9471,33	353,46	6819	254	543	3,60	3
		М3		585	133,52	421	96	105	0,65	--
85	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,01408	53000	--	746	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	23,63	1033,56	34,37	24423	812	5629	1,21	29
		М2		189	12,87	4466	304	118	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			33534	1082			32
			ТЕНГЕ			4934	406			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			33534				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6228				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2386				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			42148				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			42148				
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦА ЛВ-1								
87	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,27	6946,69	66,01	1876	18	63	1,35	--
		М3		195,75	24,93	53	7	105	0,12	--
88	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	1,06	9471,33	353,46	10040	375	800	3,60	4
		М3		585	133,52	620	142	105	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			11915	392			4
			ТЕНГЕ			673	148			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			11915				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			862				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			767				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13544				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			13544				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7.КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
89	Е0106-14-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25	28	14765,43	990,15	413432	27724	59352	10,40	291
		М3		1644,75	374,04	46053	10473	105	1,83	51
90	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,1954	55620	--	10868	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	1,1088	50900	--	56438	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		РИГЕЛИ								
92	Е0106-18-2	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	20,42	17463,02	407,3	356595	8317	54436	14,40	294
		М3		2385	153,86	48702	3142	105	0,75	15
93	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,64084	52102	--	33389	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,01168	51000	--	596	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	3,12668	50900	--	159148	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1030466	36041			585
			ТЕНГЕ			94755	13615			66
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1030466				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			113788				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			68655				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1212909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1212909				
		РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,2								
96	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	22	15149,6	241,1	333291	5304	31730	8,06	177
		М3		1282,5	91,08	28215	2004	105	0,44	10
97	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,06156	52102	--	3207	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕВ КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,82471	53600	--	44204	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,0334	53000	--	1770	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
100	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,1125	52400	--	5895	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	21,6	15149,6	241,1	327231	5208	31153	8,06	174
		М3		1282,5	91,08	27702	1967	105	0,44	10
102	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,0048	52102	--	250	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
103	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,847	53600	--	45399	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,101	53000	--	5353	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				ПЛИТА ПОКРЫТИЯ						
105	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	28	15149,6	241,1	424189	6751	40383	8,06	226
		М3		1282,5	91,08	35910	2550	105	0,44	12
106	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,043	55620	--	2392	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
107	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,048	52102	--	2501	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
108	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	1,02	53600	--	54672	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,615	53000	--	32595	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**ТЕНГЕ**			**1282950**	**17263**			**577**
			ТЕНГЕ			**91827**	**6521**			**32**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1282950**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**103266**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**83173**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1469389**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			**1469389**				
		РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕГОРОДКИ								
110	**Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**44,18**	**1033,56**	**34,37**	**45663**	**1518**	**10524**	**1,21**	**53**
		М2		**189**	**12,87**	**8350**	**569**	**118**	**0,06**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**ТЕНГЕ**			**45663**	**1518**			**53**
			ТЕНГЕ			**8350**	**569**			**3**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**45663**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**10524**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**3371**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**59558**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			**59558**				
		РАЗДЕЛ 10.СТЕНЫ								
111	**Е0108-6-10**	**ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**33,17**	**7922,66**	**379,78**	**262795**	**12597**	**36019**	**5,12**	**170**
		М3		**778,5**	**141,75**	**25823**	**4702**	**118**	**0,70**	**23**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**ТЕНГЕ**			**262795**	**12597**			**170**
			ТЕНГЕ			**25823**	**4702**			**23**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**262795**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**36019**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**17929**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**316743**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			**316743**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6Б(КЖ)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
112	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	223,26	245,44	3,82	54797	853	10219	0,21	47
		М2		37,35	1,44	8339	321	118	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			54797	853			47
			ТЕНГЕ			8339	321			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			54797				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10219				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3901				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			68917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			68917				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6.КАРКАС								
		КОЛОННЫ								
113	Е0106-14-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25	21,44	14765,43	990,15	316571	21229	45447	10,40	223
		М3		1644,75	374,04	35263	8019	105	1,83	39
114	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,21016	55620	--	11689	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,19936	50900	--	10147	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
116	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 20 ММ	0,73216	48300	--	35363	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-27 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 22 ММ	0,13552	48300	--	6546	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					РИГЕЛИ					
118	Е0106-18-2	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	27,74	17463,02	407,3	484424	11299	73949	14,40	399
		М3		2385	153,86	66160	4268	105	0,75	21
119	Е0106-18-3	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	6,24	16221,9	367,51	101225	2293	14399	12,00	75
		М3		2058,75	138,83	12847	866	105	0,68	4
120	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,83488	55620	--	46436	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,27476	53600	--	14727	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-25 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 14 ММ	0,01168	51000	--	596	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
123	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	4,03804	50900	--	205536	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 18 ММ	0,14536	50900	--	7399	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
					БАЛКА-СТЕНКА БСТ-1					
125	Е0106-17-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТЕН ВЫСОТОЙ ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ	6,16	15819,23	442,42	97446	2725	16362	14,00	86
		М3		2362,5	167,13	14553	1030	105	0,82	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,03952	52102	--	2059	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,29048	53600	--	15570	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,28102	53000	--	14894	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1370628	37546			784
			ТЕНГЕ			128823	14183			69
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1370628				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			150157				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ - -	ТЕНГЕ			91247				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1612032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1612032				
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +3,5								
129	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	27,5	15149,6	241,1	416614	6630	39662	8,06	222
		М3		1282,5	91,08	35269	2505	105	0,44	12
130	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,0703	52102	--	3663	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	1,17641	53600	--	63056	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +5,4, +5,55								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
132	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	27	15149,6	241,1	409039	6510	38941	8,06	218
		М3		1282,5	91,08	34628	2459	105	0,44	12
133	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,0684	52102	--	3564	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	1,266054	53600	--	67860	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				ПАРАПЕТ						
135	Е0106-17-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПАРАПЕТА	5,5	17648,32	402,61	97066	2214	18160	18,10	100
		М3		2992,5	152,1	16459	837	105	0,74	4
136	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,021	55620	--	1168	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,1422	53600	--	7622	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,4257	53000	--	22562	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				ВЫХОД НА КРОВЛЮ						
139	Е0106-17-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ВЫХОДА НА КРОВЛЮ	0,285	17648,32	402,61	5030	115	941	18,10	5
		М3		2992,5	152,1	853	43	105	0,74	--
140	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,0014	55620	--	78	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0072	53600	--	386	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
142	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,02962	53000	--	1570	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				СТАКАН						
143	Е0106-17-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО СТАКАНА	1,8	17648,32	402,61	31767	725	5943	18,10	33
		М3		2992,5	152,1	5387	274	105	0,74	1
144	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,0091	55620	--	506	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
145	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,07505	53600	--	4023	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
146	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,09872	53000	--	5232	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,20						
147	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	35,6	15149,6	241,1	539326	8583	51344	8,06	287
		М3		1282,5	91,08	45657	3242	105	0,44	16
148	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,1103	52102	--	5747	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	1,8384	53600	--	98538	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,15552	53000	--	8243	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТА ПОКРЫТИЯ НА ОТМ. +8,045, +8,25								
151	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	37,15	15149,6	241,1	562808	8957	53580	8,06	299
		М3		1282,5	91,08	47645	3384	105	0,44	17
152	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,125	52102	--	6513	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕВ КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	1,64026	53600	--	87918	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
154	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕВ КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,22982	53000	--	12180	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ПАРАПЕТ								
155	Е0106-17-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПАРАПЕТА	4,8	17648,32	402,61	84712	1933	15849	18,10	87
		М3		2992,5	152,1	14364	730	105	0,74	4
156	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ ВКАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,0126	55620	--	701	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,1896	53600	--	10163	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
158	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ ВКАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,321	53000	--	17013	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СТАКАН								
159	Е0106-17-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО СТАКАНА	1,8	17648,32	402,61	31767	725	5943	18,10	33
		М3		2992,5	152,1	5387	274	105	0,74	1
160	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ ВКАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,0084	55620	--	467	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0711	53600	--	3811	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
162	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕВ КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,09107	53000	--	4827	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2615538	36391			1282
			ТЕНГЕ			205647	13747			67
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2615538				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			230364				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			170754				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3016656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			3016656				

РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	124,16	1033,56	34,37	128327	4267	29576	1,21	150
		М2		189	12,87	23466	1598	118	0,06	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			128327	4267			150
			ТЕНГЕ			23466	1598			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			128327				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			29576				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9474				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			167377				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			167377				
		РАЗДЕЛ 9.СТЕНЫ								
164	Е0108-6-10	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	35,35	7922,66	379,78	280066	13425	38386	5,12	181
		М3		778,5	141,75	27520	5011	118	0,70	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			280066	13425			181
			ТЕНГЕ			27520	5011			25
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			280066				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			38386				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			19107				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			337560				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			337560				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6А,6Б(АР)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЩЕБНЯ, ТИП 1								
165	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	18,45	3362	--	62029	--	12050	3,24	60
		М3		531	--	9797	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			62029	--			60
			ТЕНГЕ			9797	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			62029				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4445				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			78524				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			ТЕНГЕ			78524				
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
166	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	195	720,18	43,81	140435	8542	87665	2,25	439
		М2		396,91	31,25	77397	6093	105	0,14	28
167	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	8,0995	9950	--	80590	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
168	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	682	11,2	--	7638	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	20	46,24	3,82	925	76	915	0,21	4
		М2		37,35	1,44	747	29	118	0,01	--
170	С11011-6687 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008	30	454	--	13620	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0108-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	170	107,08	8,23	18204	1399	17003	0,47	80
		М2		81,68	3,08	13886	524	118	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	195,5	133	--	26002	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	25	610,8	4,92	15270	123	5117	1,15	29
		М2		193,05	1,87	4826	47	105	0,01	--
174	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	170	999,6	4,92	169932	836	34793	1,15	196
		М2		193,05	1,87	32819	318	105	0,01	2
175	Е0109-40-1	МОНТАЖ УГОЛКА	4	24,32	0,42	97	2	79	0,13	1
		М		21,92	0,16	88	1	90	--	--
176	С12031-148	СТОИМОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО УГОЛКА	4	456	--	1824	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			474536	10979			748
			ТЕНГЕ			129762	7011			33
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			472615				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			145493				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			37086				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			655195				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1921				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			79				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			120				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2121				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			657316				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
177	Е0110-91-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, КОЛИЧЕСТВОМ СТВОРОК ТРИ И БОЛЕЕ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	61,179	348,93	18,88	21347	1155	13037	1,02	63
		М2		171,01	6,57	10462	402	120	0,03	2
178	С12061-188 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-2002, КНИГА 2, П.936	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ С ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ	61,179	2569	--	157169	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
179	С11011-1382 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТЕКЛОПАКЕТ С НАРУЖНЫМ ЛАМИНИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ И ВНУТРЕННИМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	61,179	4963	--	303631	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
180	С12061-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА 250 ММ	61,64	2030	--	125129	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
181	Е0106-18-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	1,9	15365,99	367,51	29195	698	4671	13,10	25
		М3		2202,75	138,83	4185	264	105	0,68	1
182	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,07314	55620	--	4068	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,20888	53000	--	11071	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			651611	1853			88
			ТЕНГЕ			14647	666			3
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			651611				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			17709				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			40159				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			709479				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			709479				
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								
184	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	92,9	48,53	5,55	4508	516	5148	0,26	24
		М2		42,98	2,07	3993	192	123	0,01	1
185	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	4,78641	9950	--	47625	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
186	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	92,9	147,21	18,42	13676	1711	10611	0,42	39
		М2		85,95	6,91	7985	642	123	0,03	3
187	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (40 ММ)	92,9	221,64	9,95	20590	924	6392	0,36	33
		М2		52,2	3,74	4849	347	123	0,02	2
188	Е0111-11-2 К=4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	92,9	141,27	2,68	13124	249	402	0,02	2
		М2		2,52	1	234	93	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,267667	5239,08	327,33	1402	88	566	11,60	3
		1Т		1890	123,75	506	33	105	0,60	--
190	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,267667	41200	--	11028	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		РЕЗИНОВОЕ СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП 12								
191	Е0111-8-3	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ КЕРАМЗИТОВОЙ	24,25	4655,36	261,86	112892	6350	17852	3,44	83
		М3		499,5	99	12113	2401	123	0,48	12
192	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	23,685	7406,75	--	175429	--	16518	3,66	87
		М3		567	--	13429	--	123	--	--
193	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,454752	5239,08	327,33	2382	149	962	11,60	5
		1Т		1890	123,75	859	56	105	0,60	--
194	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,454752	41200	--	18736	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
195	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (25 ММ)	157,9	221,64	9,95	34997	1571	10864	0,36	56
		М2		52,2	3,74	8242	591	123	0,02	3
196	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	157,9	35,32	0,67	5577	106	171	--	1
		М2		0,63	0,25	99	39	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			461966	11664			333
			ТЕНГЕ			52311	4395			21
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			461966				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			69486				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			31887				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			563339				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			563339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.ВЛ 10 КВ								
197	Е0133-103-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТАНОВКА ОДНОСТОЕЧНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ОПОР С ОДНИМ ПОДКОСОМ ВЛ 0,38; 6-10 КВ /С ТРАВЕРСАМИ/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		ОПОРА		985,5	549,9	1971	1100	105	2,29	5
198	С143019-91 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОЙКИ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ДЛИНА 10,5 М, МАРКА СВ 105-3,5	4	19400	--	77600	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	16	245,44	3,82	3927	61	732	0,21	3
		М2		37,35	1,44	598	23	118	0,01	--
200	С143014-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ОПОРНО-АНКЕРНЫЕ ПЛИТЫ П-3И	0,2	30816,00	--	6163	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0133-118-1	МОНТАЖ КОНТУРА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОР ВЛ 0,38-10 КВ	12	53,87	12,24	646	147	397	0,18	2
		М ШИН		29,25	2,25	351	27	105	0,01	--
202	С12041-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	0,0158	49131	--	776	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
203	С12041-6 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ ГОСТ 5781-82	0,001234	50642	--	62	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
204	ПРАЙС	ТРАВЕРСА ТМ6	2	5368,63	--	10737	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	ПРАЙС	НАКЛАДКА ОГ-2	4	700,79	--	2803	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
206	ПРАЙС	НАКЛАДКА ОГ-5	2	459,0	--	918	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
207	ПРАЙС	ХОМУТ Х1	2	450,8	--	902	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
208	ПРАЙС	БОЛТ В5	2	459	--	918	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
209	ПРАЙС	КРОНШТЕЙН У1	4	1700,75	--	6803	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
210	ПРАЙС	СТЯЖКА Г1	4	1598,3	--	6393	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
211	С151804-341 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20 ПРИМ.	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-Б ГОСТ 1232-93	6	567	--	3402	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
212	С151804-1332 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	6	13	--	78	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
213	С11011-669	ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ /1Ц/, ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ КАЧЕСТВА, D 3,0 ММ	0,4928	39	--	19	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
214	С151804-1997 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	154	--	308	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
215	С151804-2000 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	4	132	--	528	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
216	Е0133-116-4	УСТАНОВКА ЛИНЕЙНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ	2	1725,14	231,14	3450	462	3090	7,42	15
		ШТ		1386	85,5	2772	171	105	0,42	1
217	ПРАЙС	РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД1-10/400У1	2	16392,78	--	32786	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
218	ПРАЙС	ПРИВОД ПРНЗ-10У1	2	1576,23	--	3152	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
219	С11011-1649 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ, ДИАМЕТР 12 ММ	1,44	231,95	--	334	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
220	С151804-322 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	14	441	--	6174	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
221	С151804-2447 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	18	332	--	5976	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
222	С151804-1080 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93	12	580	--	6960	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
223	С151804-1373 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	18	265	--	4770	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
224	С151804-1836 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗАЖИМЫ НАТЯЖНЫЕ КЛИНОВЫЕ КОУШНЫЕ НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	18	423	--	7614	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
225	С151804-1629 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	2	142	--	284	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
226	С151804-1369 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СЕРЬГИ ТИПА СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	4	142	--	568	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
227	С151804-1530 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СКОБЫ ТИПА СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	4	157	--	628	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0133-109-8	ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ ВЛ 6-10 КВ /В 3 ПРОВОДА ПРИ 10 ОПОРАХ НА 1 КМ/ В НАСЕЛЕННОЙ МЕСТНОСТИ ВРУЧНУЮ СЕЧЕНИЕМ ПРОВОДОВ СВЫШЕ 35 ММ2	0,05	16247,86	2248,36	812	112	713	72,50	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1КМ		12757,5	828	638	41	105	4,04	--
229	С151607-28 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК АС СЕЧЕНИЕМ 50/8 ММ2 ГОСТ 839-80	0,038665	199540	--	7715	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕНОС КТПН								
230	Е0133-117-3	ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 630 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
		ШТ		600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
231	Е0133-117-5	ДЕМОНТАЖ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 630 КВА ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ ПС С ВОЗДУШНЫМИ ТУПИКОВЫМИ ВВОДАМИ	1	6604,22	3206,72	6604	3207	4575	18,60	19
		ШТ		3397,5	959,63	3398	960	105	4,09	4
232	Е0133-117-3	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 630 КВА ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	1	2766,21	2165,46	2766	2165	1225	3,62	4
		ШТ		600,75	566,01	601	566	105	2,24	2
233	Е0133-117-5	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 630 КВА ПО МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ ПС С ВОЗДУШНЫМИ ТУПИКОВЫМИ ВВОДАМИ	1	6610,97	3206,72	6611	3207	4575	18,60	19
		ШТ		3397,5	959,63	3398	960	105	4,09	4
234	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	3	218,93	--	657	--	742	1,54	5
		М3		218,93	--	657	--	113	--	--
235	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	3	122,18	--	367	--	414	0,89	3
		М3		122,18	--	367	--	113	--	--
236	С12041-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ ГОСТ 5781-82	--	49502	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
237	С12041-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ ОТ 16 ММ ДО 18 ММ ГОСТ 5781-82	0,032	49131	--	1572	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
238	У1-32-27	ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА М6Б, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	19	538,03	67,69	10223	1286	1847	0,27	5
		М		45,21	24,22	859	460	140	0,12	2
239	У1-32-28	ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА М6Б, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	19	1796,88	3,13	34141	59	3634	1,20	23
		М		211,56	0,95	4020	18	90	--	--
240	У1-34-41	КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ, ВЫСОТОЙ 1,2 М, ТИПА КМ1А, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ1Б, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ2Б, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	4487,91	6,87	4488	7	495	3,20	3
		КАЛИТКА		547,94	1,87	548	2	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			280715	16860			119
			ТЕНГЕ			20776	4894			21
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			133428				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			15404				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8930				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			157761				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			108658				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7357				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6961				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			122976				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			38629				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4129				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2565				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			45323				
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ	ТЕНГЕ			326060				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0101-12-32 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	856,6943	40,42	39,11	34625	33503	5112	0,01	7
		М3		1,31	4,84	1122	4147	97	0,02	14
242	С130804-944 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17 - 75Х4,5 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	184,83	228	--	42141	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ 1500 ММ- 1 ШТ								
243	Е0101-13-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЕЦ	15	28,89	27,85	433	418	138	0,01	--
		М3		1,04	8,44	16	127	97	0,03	--
244	Е0101-166-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОЛОДЦА	9	122,18	--	1100	--	1243	0,89	8
		М3		122,18	--	1100	--	113	--	--
245	Е0122-41-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	0,99	8422,34	1879,87	8338	1861	2540	8,86	9
		М3		1435,5	538,43	1421	533	130	2,06	2
246	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,99	127	--	126	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
247	С143018-37 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 1500 ММ	1,78	8397	--	14947	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
248	С143018-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 580 ММ	0,07	2880	--	202	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		--	--	--	--	--	--	--
249	С143018-33 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 700 ММ	0,29	4675	--	1356	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
250	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ	0,92	26700	--	24564	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ 2000 ММ- 1 ШТ								
251	С143018-38 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ ОТ 0,89 М ДО 1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, ДИАМЕТР 2000 ММ ГОСТ 8020-90	1,78	12708	--	22620	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
252	С143018-32 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0.89-1.19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М, DB 580 ММ	0,07	2880	--	202	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
253	С143018-33 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ДЛЯ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ ВОДОПРОВОДНЫХ И КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ ВЫСОТОЙ 0,89-1,19 М И ШАХТНЫХ КОЛОДЦЕВ ВЫСОТОЙ 1 М /ГОСТ 8020-90/, DB 700 ММ	0,29	4675	--	1356	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
254	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ	1,64	26700	--	43788	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			195797	35781			24
			ТЕНГЕ			3659	4807			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			153655				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9033				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9761				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			172449				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			42141				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2528				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			44670				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			217119				
		РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ								
255	С130804-2312 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ ГОФРИРОВАННЫЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ С РАСТРУБОМ DN/ID 150 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	337,34	618	--	208476	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
256	С130804-2336 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	МУФТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ БЕЗНАПОРНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ DN/ID 150 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	84	343	--	28812	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ 1500 ММ- 17 ШТ								
257	С143018-342 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПН15	17	9316	--	158372	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
258	С143018-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5 КРУГЛЫЕ	4,59	26700	--	122553	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
259	С143018-347 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 ПП15-2	17	9015	--	153255	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
260	С143018-340 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КО6	17	1620	--	27540	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
261	С143018-329 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС15.6	2	4987	--	9974	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
262	С143018-331 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС15.9	32	7473	--	239136	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
263	С143018-320 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 КС7.3	29	1616	--	46864	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			994982	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			757694				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			45462				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			803156				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			237288				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14237				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			251525				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1054681				
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
264	У42-1-2	КАНАЛЫ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ В СУХИХ ГРУНТАХ, МАРКА КАНАЛА КЛ /КЛП/ 90-45	0,0898	11535692,28	670350	1035905	60197	107389	5215,00	468
		КМ ТРАСС		821221,48	175338,02	73746	15745	120	629,00	56
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1035905	60197			468
			ТЕНГЕ			73746	15745			56
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1035905				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			107389				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			68598				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1211892				
		ИТОГО ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	ТЕНГЕ			1211892				
		ТРАНСФОРТАБЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА БКМ-1,5								
265	ПРАЙС	ТРАНСПОРТАБЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА БМК-1,5 (1266 КВТ) С ГВС 4,8Х8Х2,6 (Н) МЕТРОВ В КОМПЛЕКТЕ С ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ D-620,Н-15М.,1 ШТ.УТЕПЛЕННАЯ НА РАСТЯЖКАХ	1	12376545,7	--	12376546	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			12376546	--			--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			12376546				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			12376546				
		ИТОГО ПО КОТЕЛЬНОЙ	ТЕНГЕ			12376546				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			32503671	479329			15277
			ТЕНГЕ			2562343	172464			872
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			12376546				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			12376546				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			912617				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			168673				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			64877				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1146167				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18531641				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2791424				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1279384				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22602449				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			40550				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4208				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2685				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			47444				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			642317				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6872				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			38951				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			688141				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			36860747				
	в т. ч оборудование		Тенге			12376546				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			440716				
	Итого:		Тенге			24924917				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			493513				
	Итого:		Тенге			25418430				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					249249				
	Доп, отпуска 0,4%					99700				
	Итого:					348949				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			38143925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах 2,775612760		Тенге			**105872765**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**2117455**				
	Итого:					**107990220**				
	НДС 12-%		Тенге			**12958826**				
	Всего по акту:		Тенге			**120949046**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Сана-Маркет"

Технадзор _____ **Куспанов Б.Ж.**

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство школы на 600 мест в п. Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)
Договор подряда(контракт) №2017/ 38 от 2017-02-24

Акт приемки выполненных работ №11 за 31 августа 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 1Б (КЖ)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-3								
1	**Е0106-1-1**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ**	**0,52**	**6946,69**	**66,01**	**3612**	**34**	**120**	**1,35**	**1**
		М3		**195,75**	**24,93**	**102**	**13**	**105**	**0,12**	**--**
2	**Е0106-1-22**	**УСТРОЙСТВО ВХОДА ИЗ БЕТОНА В 15**	**1,27**	**9471,33**	**353,46**	**12029**	**449**	**958**	**3,60**	**5**
		М3		**585**	**133,52**	**743**	**170**	**105**	**0,65**	**1**
3	**С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ**	**0,00384**	**55620**		**214**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ**	**0,07085**	**53600**	**-**	**3798**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**ТЕНГЕ**			**19652**	**483**			**5**
			ТЕНГЕ			**845**	**183**			**1**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**19652**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**1079**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1244**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**21974**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			**21974**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 1А,1Б (АР)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ СИНТЕТИЧЕСКОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	26,9	610,8	4,92	16431	132	5506	1,15	31
		М2		193,05	1,87	5193	50	105	0,01	–
6	Е0115-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	62,4	251,17	3,39	15673		7713	0,65	41
		М2		117	0,72	7301	45	105	0,05	3
7	Е0115-151-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ	150,2	14,44	0,18	2169	27	1467	0,06	9
		М2		9,23	0,07	1386	11	105	–	–
8	Е0115-152-2	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	1191	9,9	0,12	11789	143	8504	0,04	52
		М2		6,75	0,05	8039	60	105	–	–
9	Е0115-152-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	24	17,43	0,12	418	3	347	0,09	2
		М2		13,73	0,05	330	1	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			46479	516			135
			ТЕНГЕ			22249	166			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			46479				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			23536				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4201				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			74216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			74216				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
10	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	853	7,42	0,22	6329	188	7400	0,04	38
		М2		7,2	0,09	6142	77	119	–	–
11	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	298,55	135	–	40304	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ								
			523,25	42,86	18,33	22426	9591	19546	0,14	72
		М2		24,53	6,86	12835	3589	119	0,03	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			69060	9779			110
			ТЕНГЕ			18977	3666			18
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			69060				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			26945				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5760				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			101766				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			101766				
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ								
		ПЕРЕМЫЧКИ								
13	Е0106-18-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК								
			0,9	15365,99	367,51	13829	331	2213	13,10	12
		М3		2202,75	138,83	1982	125	105	0,68	1
14	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ								
			0,0438	55620	–	2436	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
15	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ								
			0,16868	53000	–	8940	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			25206	331			12
			ТЕНГЕ			1982	125			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			25206				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2213				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1645				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			29063				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			29063				
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК	344,5	1609,91	15,20	554614	5236	76556	1,07	369
		М2		173,3	7,37	59702	2539	123	0,04	13
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 4								
17	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	291,8	1487,51	15,2	434055	4435	64845	1,07	312
		М2		173,3	7,37	50569	2151	123	0,04	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			988669	9672			681
			ТЕНГЕ			110271	4690			24
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			988669				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			141401				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			67804				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1197875				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1197875				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
18	Е0115-70-2	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ ПОТОЛКОВ	19	641,49	4,92	12188	93	4355	1,28	24
		М2		216,45	1,87	4113	36	105	0,01	--
19	Е0115-64-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ	154,1	185,40	3,94	28570	607	16763	0,55	85
		М2+		102,11	1,49	15735	230	105	0,01	1
20	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	18	610,8	4,92	10994	89	3684	1,15	21
		М2		193,05	1,87	3475	34	105	0,01	--
21	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН	253	156,48	3,43	39589	868	19934	0,46	115
		М2		73,73	1,31	18654	331	105	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0115-152-2	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	1212	9,9	0,12	11996	145	8654	0,04	53
		М2		6,75	0,05	8181	61	105	–	–
23	Е0115-152-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	201	17,43	0,12	3503	24	2908	0,09	18
		М2		13,73	0,05	2760	10	105	–	–
24	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	241,92	924,55	4,62	223667	1118	64940	1,52	368
		М2		254,97	3,14	61682	760	104	0,02	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			330509	2944			685
			ТЕНГЕ			114599	1461			7
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			330509				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			121238				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			27105				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			478852				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			478852				
		РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-1								
25	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	99,475	136	–	13529	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
26	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	97,745	133	–	13000	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
27	С143011-87	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА НАКРЫВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ, ДЛИНА 500-1500 ММ, ВЫСОТА 200-500 ММ, ТОЛЩИНА 30 ММ	90,9	7520	–	683568	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С143011-40	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ, ТОЛЩИНА 30 ММ (ПРОСТУПЬ)	20,1	8400	--	168840	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
29	С143011-85	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА НАКРЫВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ, ДЛИНА 500-1500 ММ, ВЫСОТА 200-500 ММ, ТОЛЩИНА 20 ММ	9,9	6410	--	63459	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
30	С143011-18	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 20 ММ	29,1	10100	--	293910	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
31	С143011-18	ПЛИНТУСЫ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННОГО, ТОЛЩИНА 20 ММ	1,26	10100	--	12726	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЮК Л-1								
32	Е0110-23-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	1,28	375,5	30,89	481	40	313	1,23	2
		М2		191,93	11,68	246	15	120	0,06	--
33	С12064-6	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 8-8П	1,28	12300	--	15744	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		СТРЕМЯНКА ЛС-1								
34	Е0109-29-1 Т.Ч. П-1.16, П-3.2 К=1,1	МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ	0,056	14215,47	5475,87	796	307	358	31,79	2
		Т		5544	1552,87	310	87	90	5,46	--
35	С12021-267	ЛЕСТНИЦА СТРЕМЯНКА ЛС-1	0,056	133700	--	7487	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	1,624	40,72	0,04	66	--	12	0,04	--
		М2		8,32	--	14	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1273606	346			3
			ТЕНГЕ			570	102			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1265322				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			325				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			75939				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1341586				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	Страниц - 69		8283				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			358				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			518				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			9159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			**1350746**				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКОВ 1А,1Б								
		ВОДОПРОВОД В1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
37	**Е0116-7-4**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ**	**10**	**471,67**	**4,19**	**4717**	**42**	**786**	**0,34**	**3**
		М		**59,85**	**1,58**	**599**	**16**	**128**	**0,01**	**–**
38	**Е0116-7-3**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ**	**20**	**362,67**	**4,19**	**7253**	**84**	**1573**	**0,34**	**7**
		М		**59,85**	**1,58**	**1197**	**32**	**128**	**0,01**	**–**
39	**Е0116-7-2**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ**	**40**	**364,67**	**4,19**	**14587**	**168**	**3145**	**0,34**	**13**
		М		**59,85**	**1,58**	**2394**	**63**	**128**	**0,01**	**–**
40	**С130904-1166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 32, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005**	**1**	**1292**	**–**	**1292**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ШТ.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
41	**С130904-1165 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 25, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005**	**1**	**814**	**–**	**814**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ШТ.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
42	**С130904-1164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 3/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 20, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005**	**2**	**547**	**–**	**1094**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ШТ.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
43	**С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005**	**36**	**362**	**–**	**13032**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ШТ.		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**42789**	**293**			**24**
			ТЕНГЕ			**4190**	**111**			**1**
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			42789				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5504				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2898				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			51191				
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			51191				
		РАЗДЕЛ 9. ОТПЛЕНИЕ БЛОКОВ 1А,1Б								
		-30°С								
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
44	С130903-224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	19801	--	19801	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
45	С130903-226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 40, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	26917	--	26917	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
47	С130903-334 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН НАСТРАИВАЕМЫЙ ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ASV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	2	10835	--	21670	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
49	С130903-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	2	1673	--	3346	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ Л.К.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
50	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	100	264,48	3,96	26448	396	6872	0,30	30
		М		52,2	1,49	5220	149	128	0,01	1
51	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	75	200	--	15000	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
52	С130904-80 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 20 ММ	2	3716	--	7432	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	6,2	181,44	35,77	1125	222	993	0,70	4
		1КВТ		111,7	13,4	693	83	128	0,07	--
54	С131204-13	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКИ 2КП100-90Х500	6,2	4150	--	25730	--	--	--	--
		КВТ		--	--	--	--	--	--	--
		ОТОПЛЕНИЕ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
55	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	14	264,48	3,96	3703	55	962	0,30	4
		М		52,20	1,49	731	21	128	0,01	--
56	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	40	200	--	8000	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	220,255	32	--	7048	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0116-14-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	80	412,02	6,65	32961	532	26061	1,40	112
		М		252	2,5	20160	200	128	0,01	1
59	С130904-80 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 20 ММ	5	3716	--	18580	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С130904-81 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 25 ММ	3	4051	–	12153	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
61	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25ММ	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1ШТ		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
62	С130903-284 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ USV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, TMAKC 120°C, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	4460	–	4460	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
63	С130903-285 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ USV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, TMAKC 120°C, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	3	6111	–	18333	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
64	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	114	473,47	39,24	53976	4473	39398	1,47	168
		1ШТ		254,25	15,75	28985	1795	128	0,07	8
65	С130903-190 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°C, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	57	1673	–	95361	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
66	С130903-1153 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ РАДИАТОРНЫЙ БРОНЗОВЫЙ, МОДЕЛИ REGUTEC, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, ТИПА HEIMEIER	57	868	–	49476	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
67	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	101,5	181,44	35,77	18416	3631	16253	0,70	71
		1КВТ		111,7	13,4	11338	1360	128	0,07	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			473724	9623			401
			ТЕНГЕ			69160	3735			17
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			473724				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			93305				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			34022				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			601050				
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	ТЕНГЕ			601050				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ БЛОКОВ 1А,1Б-6А,6В								
		Т1, Т2=130-70°С								
		-30°С								
68	Е0116-15-2	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	32	473,47	39,24	15151	1256	11059	1,47	47
		1ШТ		254,25	15,75	8136	504	128	0,07	2
69	С130904-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ NAVAL, ТМАКС 200 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 32 ММ	32	3443	–	110176	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
70	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	10	473,47	39,24	4735	392	3456	1,47	15
		1ШТ		254,25	15,75	2543	157	128	0,07	1
71	С130904-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ NAVAL, ТМАКС 200 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 25 ММ	10	3074	–	30740	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
72	Е0116-15-2	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1ШТ		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
73	С130904-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ NAVAL, ТМАКС 200 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 50 ММ	4	4860	–	19440	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
74	С130903-27	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 32 ММ	6	634	–	3804	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
75	С130903-26	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 25 ММ	2	340	–	680	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
76	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
		1ШТ		254,25	15,75	1526	94	128	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С130903-302 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ MSV-F2 С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ ФЛАНЦЕВЫЙ, ТМАКС 130°С, PN 16, DN 32, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	6	21492	--	128952	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
79	С130903-301 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ MSV-F2 С ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ НИППЕЛЯМИ ФЛАНЦЕВЫЙ, ТМАКС 130°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	2	18900	--	37800	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			357159	2119			79
			ТЕНГЕ			13730	850			4
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			357159				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			18662				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22549				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			398371				
		ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ	ТЕНГЕ			398371				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКОВ1А,1Б								
		-20, -25, -39°С								
		СИСТЕМА П1								
80	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	1169,91	13,82	4680	55	1357	1,62	6
		М2		259,88	5,18	1040	21	128	0,03	--
81	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	50,7	1144,51	11,11	58027	563	15755	1,48	75
		М2		238,61	4,16	12098	211	128	0,02	1
82	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	11	1174,73	9,61	12922	106	2961	1,28	14
		М2		206,72	3,59	2274	40	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	4,8	1115,92	8,82	5356	42	974	0,96	5
		М2		155,22	3,31	745	16	128	0,02	–
84	Е0120-3-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	10	1084,55	9,22	10846	92	1647	0,78	8
		М2		125,21	3,45	1252	35	128	0,02	–
85	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	40	93	–	3720	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В1								
86	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	12,5	1169,91	13,82	14624	173	4241	1,62	20
		М2		259,88	5,18	3248	65	128	0,03	–
87	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	1,1	1174,73	9,61	1292	11	296	1,28	1
		М2		206,72	3,59	227	4	128	0,02	–
88	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,53	1151,91	13,82	4066	49	1198	1,62	6
		М2		259,88	5,18	917	18	128	0,03	–
89	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	20	93	–	1860	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В3								
90	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	1,8	1210,51	11,11	2179	20	559	1,48	3
		М2		238,61	4,16	430	7	128	0,02	–
91	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	17,2	1174,73	9,61	20205	165	4630	1,28	22
		М2		206,72	3,59	3556	62	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	12	93	--	1116	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В4								
93	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	2,7	1210,51	11,11	3268	30	839	1,48	4
		М2		238,61	4,16	644	11	128	0,02	--
94	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	3,6	1174,73	9,61	4229	35	969	1,28	5
		М2		206,72	3,59	744	13	128	0,02	--
95	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	12,6	1115,92	8,82	14061	111	2557	0,96	12
		М2		155,22	3,31	1956	42	128	0,02	--
96	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93	--	930	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ1								
97	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	9	1144,51	11,11	10301	100	2797	1,48	13
		М2		238,61	4,16	2148	37	128	0,02	--
98	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	7	93	--	651	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ2								
99	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	--
100	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	--	372	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ3								
101	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6,3	1144,51	11,11	7210	70	1958	1,48	9
		М2		238,61	4,16	1503	26	128	0,02	–
102	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	7	93	–	651	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ4								
103	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		М2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	–
104	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ5								
105	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	10,8	1174,73	9,61	12687	104	2907	1,28	14
		М2		206,72	3,59	2233	39	128	0,02	–
106	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	7	93	–	651	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ6								
107	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	6	1174,73	9,61	7048	58	1615	1,28	8
		М2		206,72	3,59	1240	22	128	0,02	–
108	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	9	1144,51	11,11	10301	100	2797	1,48	13
		М2		238,61	4,16	2148	37	128	0,02	–
110	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	7	93	–	651	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ8								
111	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	–
112	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ9								
113	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6,3	1144,51	11,11	7210	70	1958	1,48	9
		М2		238,61	4,16	1503	26	128	0,02	–
114	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	7	93	–	651	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ10								
115	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		М2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	–
116	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	9	1144,51	11,11	10301	100	2797	1,48	13
		М2		238,61	4,16	2148	37	128	0,02	–
118	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	7	93	–	651	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ12								
119	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		М2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	–
120	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ13								
121	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6,3	1144,51	11,11	7210	70	1958	1,48	9
		М2		238,61	4,16	1503	26	128	0,02	–
122	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	7	93	–	651	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ14								
123	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		М2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	–
124	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	9	1144,51	11,11	10301	100	2797	1,48	13
		М2		238,61	4,16	2148	37	128	0,02	–
126	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	7	93	–	651	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ16								
127	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	–
128	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ17								
129	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	9	1144,51	11,11	10301	100	2797	1,48	13
		М2		238,61	4,16	2148	37	128	0,02	–
130	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	7	93	–	651	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ18								
131	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	–
132	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			306088	2717			350
			ТЕНГЕ			56322	1017			5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			306088				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			73394				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22769				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			402251				
		ИТОГО ПО ВЕНТИЛЯЦИИ	ТЕНГЕ			402251				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКОВ 1А,1Б								
		РАЗДЕЛ1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА								
133	Е0121-1-2	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМ. ДО 40 ММ	5	96,8	10,8	484	54	458	0,49	2
		М		79,43	5,31	397	27	108	0,02	--
134	С130806-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 32Х2,8 ММ	5,15	191	--	984	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0121-1-5	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА ДИАМ. ДО 25 ММ	80	38,32	4,16	3065	333	2707	0,18	14
		М		29,7	1,63	2376	130	108	0,01	1
136	С130806-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20Х2,5 ММ	82,4	104	--	8570	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА								
137	Ц0108-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	1006	175,2	75,7	176251	76154	89167	0,44	443
		М		72,7	20,6	73136	20724	95	0,12	120
138	Е0121-4-2	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (КАБЕЛЕЙ)	3875	11,04	1,09	42797	4241	41384	0,06	225
		М		9,23	0,66	35766	2553	108	--	11
139	Е0121-4-3	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 (КАБЕЛЕЙ)	765	16,24	1,95	12420	1488	11976	0,08	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		13,34	1,16	10205	884	108	0,01	4
140	Е0121-4-7	ДОБАВЛЯТЬ НА ЗАТЯГИВАНИЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	265	4,55	–	1206	–	1179	0,03	7
		М		4,12	–	1092	–	108	–	–
141	С151601-1275 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х10 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	324951	–	6629	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
142	С151601-1274 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2346	200060	–	46934	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
143	С151601-1273 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0867	141785	–	12293	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
144	С151601-1272 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,663	93270	–	61838	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
145	С151601-1244 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 4Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02142	78043	–	1672	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
146	С151601-1207 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,714	53341	–	38085	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
147	С151601-1271 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0663	61599	–	4084	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
148	С151601-1243 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 4Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,9843	51548	–	50739	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
149	С151601-341 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГНГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2	2,7999	52100	–	145875	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
150	С151601-1189 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	0,0816	24106	–	1967	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
151	С151603-290 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ КВВГЭНГ(В)-LS 4Х1 ГОСТ 1508-78	0,0306	64167	–	1964	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
152	С151603-21 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х1,5 ММ2	0,3264	52860	–	17254	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	ТЕНГЕ			635109	82270			754
			ТЕНГЕ			122973	24317			136
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			635109				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			146871				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			46919				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			828899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ1	ТЕНГЕ			828899				
		РАЗДЕЛ2. ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОКИ ТРУБ								
		ТРУБЫ, КАБЕЛИ, МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ								
153	Е0121-2-7	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	9	72,29	6,92	651	62	475	0,28	2
		М		44,55	4,33	401	39	108	0,02	–
154	С130804-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ	1,62	650	–	1053	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
155	Е0121-1-1	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	78,15	8,23	156	16	146	0,39	1
		М		63,68	4,11	127	8	108	0,02	–
156	С130806-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20Х2,5 ММ	2,06	104	–	214	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е0121-4-2	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (КАБЕЛЕЙ)	11	11,04	1,09	121	12	117	0,06	1
		М		9,23	0,66	102	7	108	–	–
158	Е0121-4-3	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕСУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 (КАБЕЛЕЙ)	150	16,24	1,95	2435	292	2348	0,08	12
		М		13,34	1,16	2001	173	108	0,01	1
159	С151601-1273 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	141785	–	1446	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
160	С151601-1207 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14892	53341	–	7944	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
161	С151603-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х1 ММ2	0,0051	38943	–	199	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
162	Ц0108-402-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ СНОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	170	50,50	23,10	8585	3927	4457	0,13	22
		М		22,10	5,50	3757	935	95	0,03	5
163	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTICE-30 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 30ВТ/П.М., ДЛИНА 27 М	2	13290,76	–	26582	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
164	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTIP-18 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 18ВТ/П.М., ДЛИНА 37 М	1	12754,84	–	12755	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
165	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTIP-18 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 18ВТ/П.М., ДЛИНА 22 М	1	9324,97	–	9325	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
166	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTIP-18 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 18ВТ/П.М., ДЛИНА 7 М	1	6109,46	–	6109	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
167	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVI-ICEGUARD-18 READYMADE НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ, МОЩНОСТЬ 18ВТ/П.М., ДЛИНА 50 М	1	51662,46	–	51662	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			129238	4310			38
			ТЕНГЕ			6388	1163			6
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			128185				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7545				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8144				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			143873				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1053				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			63				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1116				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			144989				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 2 (КЖ)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОДНАЯ ГРУППА В-2								
168	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	31,3	6946,69	66,01	217431	2066	7253	1,35	42
		М3		195,75	24,93	6127	780	105	0,12	4
169	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО ВХОДА ИЗ БЕТОНА В 15	49,02	9471,33	353,46	464284	17327	36983	3,60	176
		М3		585	133,52	28677	6545	105	0,65	32
170	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,31808	52102	–	16573	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
171	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,76828	53600	–	41180	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
172	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,82678	53000	–	43819	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	1,82928	52400	--	95854	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0106-11-8	УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	0,15012	70437,87	304,24	10574	46	1543	58,00	9
		1Т		9675	114,75	1452	17	105	0,56	--
				ВЫПУСКИ						
175	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,06174	52102	--	3217	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,1092	50900	--	5558	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				КОЛОННЫ						
177	Е0106-14-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25	1,74	14765,43	990,15	25692	1723	3688	10,40	18
		М3		1644,75	374,04	2862	651	105	1,83	3
178	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,05922	52102	--	3085	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
179	С12041-112 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,03864	72000	--	2782	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
180	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,11856	50900	--	6035	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
				РИГЕЛИ						
181	Е0106-18-2	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	2,89	17463,02	407,3	50468	1177	7704	14,40	42
		М3		2385	153,86	6893	445	105	0,75	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,17808	52102	–	9278	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
183	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,38251	50900	–	19470	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
184	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	16,42	15149,6	241,1	248756	3959	23682	8,06	132
		М3		1282,5	91,08	21059	1496	105	0,44	7
185	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,1045	52102	–	5445	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
186	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,92426	53600	–	49540	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ПАРАПЕТ								
187	Е0106-17-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГОГ ПАРАПЕТА	3,82	15819,23	442,42	60429	1690	10146	14,00	53
		М3		2362,5	167,13	9025	638	105	0,82	3
188	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,0495	55620	–	2753	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
189	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,3861	53600	–	20695	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1402920	27987			473
			ТЕНГЕ			76094	10572			52
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1402920				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			90999				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			89635				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ	Страниц - 69		1583555				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1583555				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 2 (АР)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
190	Е0115-151-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ	15,5	14,44	0,18	224	3	151	0,06	1
		М2		9,23	0,07	143	1	105	–	–
191	Е0115-152-2	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	544,4	9,9	0,12	5388	65	3887	0,04	24
		М2		6,75	0,05	3675	27	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			5612	68			25
			ТЕНГЕ			3818	28			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5612				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4038				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			579				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10230				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			10230				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
192	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	431,2	7,42	0,22	3200	95	3741	0,04	19
		М2		7,2	0,09	3105	39	119	–	–
193	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	150,92	135	–	20374	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
194	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	529,3	42,86	18,33	22686	9702	19772	0,14	73
		М2		24,53	6,86	12984	3631	119	0,03	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			46260	9797			92
			ТЕНГЕ			16088	3670			18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			46260				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			23512				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4186				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			73958				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			73958				
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
195	E0115-70-2	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ ПОТОЛКОВ**	12,6	641,49	4,92	8083	62	2888	1,28	16
		М2		216,45	1,87	2727	24	105	0,01	–
196	E0115-64-4	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ**	577,8	185,4	3,94	107124	2277	62853	0,55	320
		М2+		102,11	1,49	58999	861	105	0,01	4
197	E0115-64-3	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН**	1139	156,48	3,43	178231	3907	89744	0,46	518
		М2		73,73	1,31	83978	1492	105	0,01	7
198	E0115-64-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ**	30	226,92	6,12	6808	184	4527	0,81	24
		М2		141,39	2,32	4242	70	105	0,01	–
199	E0115-152-2	**ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	671,3	9,90	0,12	6645	81	4793	0,04	30
		М2		6,75	0,05	4531	34	105	–	–
200	E0115-152-1	**ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ**	136	17,43	0,12	2370	16	1968	0,09	13
		М2		13,73	0,05	1867	7	105	–	–
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
201	E0115-15-1	**НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН И ОТКОСОВ НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ**	25	1691,99	2,56	46300	64	11070	2,55	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		420,75	0,97	10519	24	105	–	–
202	Е0115-55-1	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	232,1	266,17	2,65	61778	615	63234	1,43	332
		М2		258,75	0,72	60056	167	105	0,03	6
203	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	394,67	40	–	15787	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
204	Е0115-53-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	292,307692	57,98	0,60	16948	175	17682	0,32	94
		М		57,38	0,23	16773	67	105	–	–
205	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	102,6	40	–	4104	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			454176	7380			1410
			ТЕНГЕ			243692	2745			19
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			454176				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			258759				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			42776				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			755712				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			755712				
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ЛЮК Л-1								
206	Е0110-23-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	0,64	375,5	30,89	240	20	156	1,23	1
		М2		191,93	11,68	123	7	120	0,06	–
207	С12064-6	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 8-8П	0,64	12300	–	7872	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		СТРЕМЯНКА ЛС-1								
208	Е0109-29-1 Т.Ч. П-1.16, П-3.2 К=1,1	МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ	0,028	14215,47	5475,87	398	153	179	31,79	1
		Т		5544	1552,87	155	43	90	5,46	–
209	С12021-267	ЛЕСТНИЦА СТРЕМЯНКА ЛС-1	0,028	133700	–	3744	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	0,812	40,72	0,04	33	–	6	0,04	–
		М2		8,32	–	7	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			12287	173			2
			ТЕНГЕ			285	51			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8145				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			162				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			498				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8806				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4142				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			179				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			259				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			13386				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА2								
		ВОДОПРОВОД, В1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
211	Е0116-7-7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	5	965,42	12,21	4827	61	624	0,56	3
		М		92,93	4,57	465	23	128	0,02	–
212	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	5	11,13	–	56	–	68	0,05	–
		М		10,69	–	53	–	128	–	–
213	Е0116-7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	50	471,67	4,19	23584	210	3932	0,34	17
		М		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	–
214	С130904-1168 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 20, DN 50, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	3062	–	3062	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
215	С130904-1166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 32, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	4	1292	–	5168	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	С130904-1164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 3/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 20, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	547	--	1094	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
217	С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	8	362	--	2896	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
218	С130804-35	МУФТА, D-20 ММ	0,6	80	--	48	--	--	--	--
		10ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		Т3, Т4								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
219	Е0116-7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	45	693,07	10,34	31188	465	4655	0,43	19
		М		76,95	3,87	3463	174	128	0,02	1
220	Е0116-7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	45	471,67	4,19	21225	189	3538	0,34	15
		М		59,85	1,58	2693	71	128	0,01	--
221	Е0116-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	45	329,67	4,19	14835	189	3538	0,34	15
		М		59,85	1,58	2693	71	128	0,01	--
222	С130904-1168 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 20, DN 50, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	3062	--	3062	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
223	С130904-1166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 32, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	1292	--	1292	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
224	С130904-1165 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 25, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	814	--	814	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	9	362	--	3258	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
226	Е0116-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 89 ММ	22	935,75	20,80	20587	458	3894	0,73	16
		М		130,5	7,79	2871	171	128	0,04	1
227	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	3	422,48	3,96	1267	12	206	0,30	1
		М		52,2	1,49	157	4	128	0,01	--
228	С130904-1166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 32, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	1292	--	1292	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
229	Е16-21-3	ВОРОНКА	2	0,92	0,01	2	--	--	0,83	2
		ШТ		0,60	--	1	--	--	--	--
230	С131104-2	ВОРОНКИ	2	7790	--	15580	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
231	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	6,6	200	--	1320	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			156456	1582			88
			ТЕНГЕ			15389	594			3
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			156456				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			20456				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10615				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			187528				
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			187528				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА 2								
		-30°С								
232	С130904-80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 15 ММ	6	3580	--	21480	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
233	С130904-80 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 20 ММ	10	3716	--	37160	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
234	С130904-81 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 25 ММ	16	4051	--	64816	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
235	С130904-82 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 32 ММ	8	4386	--	35088	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
236	С130904-83 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 40 ММ	2	5974	--	11948	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
237	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1ШТ		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
238	С130903-337 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ASV-M С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	4	4368,00	--	17472	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
239	С130903-338 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ASV-M С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	4	4809	--	19236	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
240	С130903-222 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	7	15185	--	106295	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
241	С130903-223 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	16351	--	16351	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	72	473,47	39,24	34090	2825	24883	1,47	106
		1ШТ		254,25	15,75	18306	1134	128	0,07	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
243	С130903-190 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	36	1673	–	60228	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
244	С130903-1153 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ РАДИАТОРНЫЙ БРОНЗОВЫЙ, МОДЕЛИ REGUTEC, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15, TMAX 120°С, PN 10, ТИПА HEIMEIER	36	868	–	31248	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	ТЕНГЕ			459200	3139			118
			ТЕНГЕ			20340	1260			6
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			459200				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27648				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			29211				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			516058				
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	ТЕНГЕ			516058				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА 2								
		РАЗДЕЛ 2. ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОКИ ТРУБ								
		ТРУБЫ, КАБЕЛИ, МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ								
245	Е0121-2-7	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	51	72,29	6,92	3687	353	2692	0,28	14
		М		44,55	4,33	2272	221	108	0,02	1
246	СПРАЙС-ЛИСТ ЗАО ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАН	ТРУБЫ ГЛАДКИЕ ЖЕСТКИЕ ИЗ ПВХ, ЛЕГКИЕ, 3 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 20 ММ	28,56	25,22	–	720	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
247	СПРАЙС-ЛИСТ ЗАО ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАН	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ЛЕГКИЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 25 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 32 ММ	15,3	29,63	–	453	–	–	–	–
		М		Страниц - 69 –	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	СПРАЙС-ЛИСТ ЗАО ДИЭЛЕКТРИ ЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ КАЗАХСТАН	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ЛЕГКИЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 25 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 20 ММ	8,16	14,19	–	116	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
249	Е0121-1-2	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМ. ДО 40 ММ	1	96,8	10,8	97	11	92	0,49	–
		М		79,43	5,31	79	5	108	0,02	–
250	С130806-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 32Х2,8 ММ	1,03	191	–	197	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
251	Е0121-1-I	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	78,15	8,23	156	16	146	0,39	1
		М		63,68	4,11	127	8	108	0,02	–
252	С130806-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20Х2,5 ММ	2,06	104	–	214	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
253	Е0121-4-2	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (КАБЕЛЕЙ)	54	11,04	1,09	596	59	577	0,06	3
		М		9,23	0,66	498	36	108	–	–
254	Е0121-4-3	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГООДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 (КАБЕЛЕЙ)	61	16,24	1,95	990	119	955	0,08	5
		М		13,34	1,16	814	70	108	0,01	–
255	С151601-1273 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0408	141785	–	5785	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
256	С151601-1207 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0714	53341	–	3809	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
257	С151603-11 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4Х1 ММ2	0,0051	38943	–	199	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
258	Ц0108-402-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	99	50,5	23,1	5000	2287	2596	0,13	13
		М		22,10	5,50	2188	545	95	0,03	3
259	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTICE-30 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 30ВТ/П.М., ДЛИНА 27 М	1	13291	–	13291	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
260	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTIP-18 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 18ВТ/П.М., ДЛИНА 15 М	1	8039	–	8039	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
261	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTIP-18 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 18ВТ/П.М., ДЛИНА 7 М	1	6109	–	6109	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
262	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVI-ICEGUARD-18 READYMADE НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЕСЯ, МОЩНОСТЬ 18ВТ/П.М., ДЛИНА 50 М	1	51662	–	51662	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			101120	2845			36
			ТЕНГЕ			5979	885			5
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			101120				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7058				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6491				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			114668				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			114668				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 3А (КЖ)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-7								
263	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,52	6946,69	66,01	3612	34	120	1,35	1
		М3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	–
264	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО ВХОДА ИЗ БЕТОНА В 15	1,27	9471,33	353,46	12029	449	958	3,60	5
		М3		585	133,52	743	170	105	0,65	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
265	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,00384	55620	–	214	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
266	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,07085	53600	–	3798	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			19652	483			5
			ТЕНГЕ			845	183			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			19652				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1079				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1244				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			21974				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			21974				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
267	Е0106-17-2	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОНОГО ВЫХОДА НА КРОВЛЮ	0,3	17648,32	402,61	5294	121	991	18,10	5
		М3		2992,5	152,1	898	46	105	0,74	–
268	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,0014	55620	–	78	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
269	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,00912	53600	–	489	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
270	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,02962	53000	–	1570	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			7431	121			5
			ТЕНГЕ			898	46			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7431				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			991				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			505				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			8927				
		РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕГОРОДКИ								
271	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	74,46	1033,56	34,37	76959	2559	17737	1,21	90
		М2		189	12,87	14073	958	118	0,06	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			76959	2559			90
			ТЕНГЕ			14073	958			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			76959				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			17737				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5682				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			100377				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			100377				
		РАЗДЕЛ 12.СТЕНЫ								
272	Е0108-6-10	ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	8,53	7922,66	379,78	67580	3240	9263	5,12	44
		М3		778,5	141,75	6641	1209	118	0,70	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			67580	3240			44
			ТЕНГЕ			6641	1209			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			67580				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9263				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4611				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			81454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			81454				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 3Б (КЖ)								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕГОРОДКИ								
273	Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	64,79	1033,56	34,37	66964	2227	15433	1,21	78
		М2		189	12,87	12245	834	118	0,06	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			66964	2227			78
			ТЕНГЕ			12245	834			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			66964				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			15433				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			87342				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	ТЕНГЕ			87342				
		РАЗДЕЛ 11.СТЕНЫ								
274	Е0108-6-10	**ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	9,64	7922,66	379,78	76374	3661	10468	5,12	49
		М3		778,5	141,75	7505	1366	118	0,70	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**ТЕНГЕ**			76374	3661			49
			ТЕНГЕ			7505	1366			7
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			76374				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10468				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5211				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			92053				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			92053				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 3А,3Б (АР)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
275	Е0110-90-2	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН**	23,333775	330,85	32,08	7720	749	7963	1,49	35
		М2		272,25	12,13	6353	283	120	0,06	1
276	С12022-2	**СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА, УТЕПЛЕННОГО (ОГРУНТОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО)**	23,333775	8904,76	–	207782	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
277	С11011-791	**СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ**	11	1380	–	15180	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
278	С11011-790	**СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ**	1	1960	–	1960	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
279	С11011-815	**ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ**	12	844	–	10128	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			242770	749			35
			ТЕНГЕ			6353	283			1
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			242770				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7963				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15044				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			265776				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			265776				
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
280	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	124,4	610,8	4,92	75984	612	25460	1,15	143
		М2		193,05	1,87	24015	233	105	0,01	1
281	Е0115-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	299,1	251,17	3,39	75126	1013	36971	0,65	194
		М2		117	0,72	34995	215	105	0,05	15
282	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН	238,2	156,48	3,43	37274	817	18768	0,46	108
		М2		73,73	1,31	17562	312	105	0,01	2
283	Е0115-152-2	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	607	9,9	0,12	6008	73	4334	0,04	27
		М2		6,75	0,05	4097	30	105	--	--
284	Е0115-152-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	81,2	17,43	0,12	1415	10	1175	0,09	7
		М2		13,73	0,05	1115	4	105	--	--
285	Е0115-151-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ	537,3	14,44	0,18	7758	97	5247	0,06	31
		М2		9,23	0,07	4959	38	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			203564	2621			511
			ТЕНГЕ			86744	832			18
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			203564				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			91955				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			17731				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			313250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			313250				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
286	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	1032,3	7,42	0,22	7660	227	8955	0,04	46
		М2		Страниц - 69 7,2	0,09	7433	93	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	361,305	135	--	48776	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			56436	227			46
			ТЕНГЕ			7433	93			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			56436				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8955				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3923				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			69315				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			69315				
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 8								
288	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	8,019	11247,05	–	90190	--	5593	3,66	29
		М3		567	–	4547	--	123	--	–
289	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (25ММ)	29,7	221,64	9,95	6583	296	2044	0,36	11
		М2		52,2	3,74	1550	111	123	0,02	1
290	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	29,7	35,32	0,67	1049	20	32	--	--
		М2		0,63	0,25	19	7	123	--	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 9								
291	Е0111-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ "БИЭЛАСТИК" В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	86,9	169,77	9,38	14753	815	5594	0,24	21
		М2		48,83	3,51	4243	305	123	0,02	1
292	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	6,083	11247,05	--	68416	--	4242	3,66	22
		М3		567	--	3449	--	123	--	–
293	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (25ММ)	86,9	221,64	9,95	19260	865	5979	0,36	31
		М2		52,2	3,74	4536	325	123	0,02	2
294	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	86,9	35,32	0,67	3069	58	94	–	--
		М2		0,63	0,25	55	22	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 10								
295	Е0111-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ "БИЭЛАСТИК" В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	186,8	169,77	9,38	31713	1752	12026	0,24	45
		М2		48,83	3,51	9121	656	123	0,02	3
296	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	13,076	11247,05	–	147066	–	9119	3,66	48
		М3		567	–	7414	–	123	–	–
297	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	186,8	221,64	9,95	41402	1859	12853	0,36	67
		М2		52,2	3,74	9751	699	123	0,02	3
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 11								
298	Е0111-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ "БИЭЛАСТИК" В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	19,8	169,77	9,38	3361	186	1275	0,24	5
		М2		48,83	3,51	967	69	123	0,02	–
299	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	5,247	11247,05	–	59013	–	3659	3,66	19
		М3		567	–	2975	–	123	–	–
300	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (25ММ)	19,8	221,64	9,95	4388	197	1362	0,36	7
		М2		52,2	3,74	1034	74	123	0,02	–
301	Е0111-11-2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	19,8	35,32	0,67	699	13	21	–	–
		М2		0,63	0,25	12	5	123	–	–
302	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	19,8	1487,51	15,20	29453	301	4400	1,07	21
		М2		173,3	7,37	3431	146	123	0,04	1
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ, ТИП 6								
303	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	1006,4	147,21	18,42	148153	18538	114949	0,42	419
		М2		85,95	6,91	86500	6954	123	0,03	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	1006,4	48,53	5,55	48841	5586	55766	0,26	260
		М2		42,98	2,07	43255	2083	123	0,01	10
305	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30ММ)	1006,4	221,64	9,95	223057	10014	69247	0,36	358
		М2		52,2	3,74	52534	3764	123	0,02	18
306	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	1006,4	70,63	1,34	71086	1349	2179	0,01	9
		М2		1,26	0,5	1268	503	123	--	1
307	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,92588	5239,08	327,33	4851	303	1958	11,60	11
		1Т		1890	123,75	1750	115	105	0,60	1
308	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,92588	50800	–	47035	–	–	–	–
		Т		–	--	–	–	--	--	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1063439	42150			1383
			ТЕНГЕ			238412	15838			76
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1063439				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			312392				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			82550				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1458381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1458381				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
309	Е0115-64-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ	1675,1	185,40	3,94	310564	6600	182217	0,55	927
		М2		102,11	1,49	171044	2496	105	0,01	12
310	Е0115-61-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	2771	312,63	4,07	866290	11265	397590	0,74	2051
		М2		135,68	0,97	375969	2688	105	0,05	143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Е0115-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	148	251,17	3,39	37174	501	18294	0,65	96
		М2		117	0,72	17316	107	105	0,05	7
312	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН	1979	156,48	3,43	309674	6788	155929	0,46	901
		М2		73,73	1,31	145912	2592	105	0,01	12
313	Е0115-152-2	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	1629,2	9,9	0,12	16126	196	11632	0,04	72
		М2		6,75	0,05	10997	81	105	--	--
314	Е0115-152-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	212	17,43	0,12	3695	25	3067	0,09	20
		М2		13,73	0,05	2911	11	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
315	Е0112-8-2	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	1329,9	25,35	0,05	33718	66	12218	0,05	65
		М2		7,7	0,02	10240	27	119	--	--
316	Е0115-82-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	1157,7	21,10	0,01	24430	12	8144	0,04	48
		М2		6,7	--	7757	--	105	--	--
317	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН И ОТКОСОВ НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	728,8	1851,99	2,56	1349730	1866	322717	2,55	1858
		М2		420,75	0,97	306643	707	105	--	3
318	Е0115-55-1	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	415,4	266,17	2,65	110566	1100	113173	1,43	594
		М2		258,75	0,72	107485	299	105	0,03	11
319	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	1121,69	40	--	44868	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
320	Е0115-158-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	428,9	11,89	1,65	5100	708	4895	0,06	27
		М2		10,24	0,63	4392	270	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	С11011-275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ БЕЛЫЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, МАРКА ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	55,762	98	–	5465	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
322	Е0115-53-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	103,846154	57,98	0,60	6021	62	6282	0,32	33
		М		57,38	0,23	5959	24	105	–	–
323	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	36,45	40	–	1458	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
324	Е0108-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	2216,51	150,62	0,62	333846	1374	181279	0,44	964
		М2		69,08	0,23	153117	510	118	–	2
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
325	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	1248,1	720,18	43,81	898855	54675	561101	2,25	2811
		М2		396,91	31,25	495383	38998	105	0,14	180
326	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	1248,1	610,8	4,92	762339	6141	255444	1,15	1435
		М2		193,05	1,87	240946	2334	105	0,01	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			5119918	91379			11902
			ТЕНГЕ			2056070	51143			386
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5119918				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2233983				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			441234				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7795135				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			7795135				
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ЛЮК Л-1								
327	Е0110-23-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	1,28	375,5	30,89	481	40	313	1,23	2
		М2		101,93	11,68	246	15	120	0,06	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
328	С12064-6	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 8-8П	1,28	12300	–	15744	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		СТРЕМЯНКА ЛС-1								
329	Е0109-29-1 Т.Ч. П-1.16, П-3.2 К=1,1	МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ	0,056	14215,47	5475,87	796	307	358	31,79	2
		Т		5544	1552,87	310	87	90	5,46	–
330	С12021-267	ЛЕСТНИЦА СТРЕМЯНКА ЛС-1	0,056	133700	–	7487	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
331	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	1,624	40,72	0,04	66	–	12	0,04	–
		М2		8,32	–	14	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			24574	346			3
			ТЕНГЕ			570	102			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16291				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			325				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			997				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			17613				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8283				
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ				54			
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			518				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			9159				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			26772				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКОВ 3А,3Б								
		ВОДОПРОВОД, В1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
332	Е0116-7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	60	471,67	4,19	28300	251	4718	0,34	20
		М		59,85	1,58	3591	95	128	0,01	–
333	Е0116-7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	30	362,67	4,19	10880	126	2359	0,34	10
		М		59,85	1,58	1796	47	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
334	Е0116-7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3
		М		59,85	1,58	599	16	128	0,01	–
335	Е0116-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	100	329,67	4,19	32967	419	7863	0,34	34
		М		59,85	1,58	5985	158	128	0,01	1
336	С130904-1166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 32, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	1292	--	1292	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
337	С130904-1165 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 25, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	4	814	--	3256	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
338	С130904-1164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 3/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 20, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	3	547	--	1641	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
339	С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	85	362	--	30770	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
340	Е0116-7-7	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	30	965,42	12,21	28963	366	3744	0,56	17
		М		92,93	4,57	2788	137	128	0,02	1
341	Е0116-7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	5	693,07	10,34	3465	52	517	0,43	2
		М		76,95	3,87	385	19	128	0,02	–
342	Е0116-7-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	30	Страниц - 696,67	4,19	17900	126	2359	0,34	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		59,85	1,58	1796	47	128	0,01	–
343	Е0116-7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	15	471,67	4,19	7075	63	1179	0,34	5
		М		59,85	1,58	898	24	128	0,01	–
344	Е0116-7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	40	362,67	4,19	14507	168	3145	0,34	13
		М		59,85	1,58	2394	63	128	0,01	–
345	Е0116-7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	65	364,67	4,19	23704	272	5111	0,34	22
		М		59,85	1,58	3890	103	128	0,01	–
346	Е0116-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	120	329,67	4,19	39560	503	9436	0,34	40
		М		59,85	1,58	7182	190	128	0,01	1
347	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	6	333,53	7,90	2001	47	1802	1,29	8
		М		231,75	2,95	1391	18	128	0,01	–
348	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	151,098	200	–	30220	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
349	С130904-1168 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 20, DN 50, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	3062	–	6124	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
350	С130904-1167 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 40, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	1929	–	1929	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
351	С130904-1165 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 25, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	814	–	1628	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
352	С130904-1164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 3/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 20, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	4	547	--	2188	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
353	С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	50	362	--	18100	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			310117	2435			185
			ТЕНГЕ			32693	917			4
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			310117				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			43020				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21188				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			374325				
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			374325				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКОВ 3А,3Б								
		-30°С								
354	С130904-80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 15 ММ	22	3580	--	78760	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
355	С130904-80 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 20 ММ	38	3716	--	141208	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
356	С130904-81 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 25 ММ	14	4051	--	56714	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
357	С130904-82 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 32 ММ	14	4386	--	61404	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
358	С130904-83 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 40 ММ	6	5974	--	35844	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
359	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1ШТ		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	С130904-85 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 65 ММ	2	10400	–	20800	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
361	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	18	473,47	39,24	8522	706	6221	1,47	26
		1ШТ		254,25	15,75	4577	283	128	0,07	1
362	С130903-337 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ASV-M С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	11	4368	–	48048	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
363	С130903-338 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ASV-M С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	7	4809	–	33663	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
364	Ц0111-30-2	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ	18	311,79	–	5612	–	4994	2,00	36
		ШТ		308,25	–	5549	–	90	–	–
365	С130903-222 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	17	15185	–	258145	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
366	С130903-223 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	16351	–	16351	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
367	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	250	473,47	39,24	118368	9810	86400	1,47	368
		1ШТ		254,25	15,75	63563	3937	128	0,07	18
368	С130903-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	125	1673	–	209125	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
369	С130903-1153 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ РАДИАТОРНЫЙ БРОНЗОВЫЙ, МОДЕЛИ REGUTEC, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, ТИПА HEIMEIER	125	868	–	108500	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1202848	10697			435
			ТЕНГЕ			74583	4288			19
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5612				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4994				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			636				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			11242				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1118476				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			93853				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			72740				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1285069				
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			78760				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4726				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			83486				
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	ТЕНГЕ			1379797				
		ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ 3А,3Б								
		Т1, Т2=95-70°С								
		-25°С								
		ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
370	Е0116-10-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 133 ММ	10	1565,57	27,87	15656	279	2441	1,04	10
		М		180,23	10,44	1802	104	128	0,05	1
371	Е0116-10-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 108 ММ	5	1240,75	20,80	6204	104	885	0,73	4
		М		130,5	7,79	653	39	128	0,04	–
372	Е0116-10-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76 ММ	15	801,76	15,99	12026	240	2344	0,66	10
		М		116,1	5,99	1742	90	128	0,03	–
373	Е0116-6-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	10	606,31	7,95	6063	80	876	0,37	4
		М		65,48	2,97	655	30	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
374	Е0116-6-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	10	472,48	3,96	4725	40	687	0,30	3
		М		52,2	1,49	522	15	128	0,01	–
375	Е0116-15-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 125 ММ	4	2004,94	155,59	8020	622	5495	6,05	24
		1ШТ		1014,75	58,50	4059	234	128	0,28	1
376	С130904-88 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 2,5 МПА, DУ 125 ММ	4	33900	–	135600	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
377	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1ШТ		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
378	С130904-84 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 50 ММ	3	6719	–	20157	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
379	С130904-83 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 40 ММ	2	5974	–	11948	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
380	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	12	891,93	90,13	10703	1082	7396	2,60	31
		1ШТ		447,75	33,75	5373	405	128	0,16	2
381	С130904-87 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 2,5 МПА, DУ 100 ММ	8	18558	–	148464	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
382	С130904-86 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 2,5 МПА, DУ 80 ММ	4	14000	–	56000	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
383	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	–
384	С130903-33	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 19Ч16БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	1	4110	–	4110	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
385	С130903-17	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч3П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 40 ММ	1	1250	–	1250	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
386	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1ШТ		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–
387	С130903-35	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 19Ч16БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 100 ММ	3	8330	–	24990	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
388	Ц0111-30-2	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ	1	311,79	–	312	–	277	2,00	2
		ШТ		308,25	–	308	–	90	–	–
389	С130903-377 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VB 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 10 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	35930	–	35930	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
390	С130905-1636 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 30, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	1	71508	–	71508	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
391	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1ШТ		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
392	С130903-295 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ MSV-BD С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 20, DN 50, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	21605	–	21605	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
393	Ц0111-30-2	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ	1	311,79	–	312	–	277	2,00	2
		ШТ		308,25	–	308	–	90	–	–
394	С131206-171 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	РЕГУЛЯТОР ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ AVP, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 0,2 БАР ДО 1 БАР, ПРИСОЕДИНЕНИЕ G 1А, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 6,3 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 20, ТИПА DANFOSS	1	85294,00	–	85294	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
395	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1ШТ		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
396	С131206-125 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ FJV 25 С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ДИАПАЗОН НАСТРОЙКИ ОТ 20°С ДО 60°С, ПРИСОЕДИНЕНИЕ RP 1, ТМАКС 130°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS	1	55358	–	55358	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
397	Ц0111-30-2	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ	2	311,79	–	624	–	555	2,00	4
		ШТ		308,25	–	617	–	90	–	–
398	С130903-545 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ VFG 33 СМЕСИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ТМАКС 200°С, PN 16, DN 65, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	2	301492	–	602984	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
399	С130905-1627 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	2	53572	–	107144	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
400	С130905-1746 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АДАПТЕР ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ AMV(E) 15,25,35 НА РЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ VRB 3, VRG 3, VF 3 (DN ОТ 15 ДО 50), МАКСИМАЛЬНО-ДОПУСТИМЫЙ ПЕРЕПАД ПРИ РАБОТЕ ПРИВОДА И РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА 4 БАРА, ТИПА DANFOSS	2	5542	–	11084	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
401	Ц0111-30-2	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ	1	311,79	–	312	–	277	2,00	2
		ШТ		308,25	–	308	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
402	С130903-379 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХХОДОВОЙ VB 2, ФЛАНЦЕВЫЙ, РАЗГРУЖЕННЫЙ, ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 25 М3/Ч, ТМАКС 150°С, PN 25, DN 40, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	50467	–	50467	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
403	С130905-1627 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ AMV 20, НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ 230 В, ТИПА DANFOSS	1	53572	–	53572	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1569358	3069			117
			ТЕНГЕ			19978	1160			6
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1559				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1387				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			177				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3123				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1567799				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			25083				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			95573				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1688455				
		ИТОГО ПО ТЕПЛОВОМУ УЗЛУ	ТЕНГЕ			1691578				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 3А,3Б								
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ТРУБЫ, ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ								
404	Е0121-2-7	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	736	72,29	6,92	53206	5094	38851	0,28	204
		М		44,55	4,33	32789	3185	108	0,02	14
405	Ц0108-409-4	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	2475,37	91,90	38,3	227487	94807	110760	0,23	569
		М		37,8	9,3	93569	23021	95	0,05	134
406	Е0121-2-10	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	825,12	23,99	0,78	19791	640	7456	0,05	44
		М		Страниц - 698,06	0,31	6650	253	108	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
407	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ТЯЖЕЛЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 100 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 20 ММ	4058,58	24,59	--	99797	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
408	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ТЯЖЕЛЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 50 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 25 ММ	21,42	37,2	--	797	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
409	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ТЯЖЕЛЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 25 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 32 ММ	24,48	50,75	--	1242	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
410	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ТЯЖЕЛЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 20 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 40 ММ	13,26	69,98	--	928	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
411	Е0121-1-1	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМ. ДО 25 ММ	220	78,15	8,23	17193	1811	16107	0,39	85
		М		63,68	4,11	14010	904	108	0,02	4
412	С130806-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 25Х2,8 ММ	226,6	148	--	33537	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА								
413	Ц0108-402-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	438	50,5	23,1	22119	10118	11484	0,13	57
		М		22,1	5,5	9680	2409	95	0,03	14
414	Ц0108-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	500	175,2	75,7	87600	37850	44318	0,44	220
		М		72,7	20,6	36350	10300	95	0,12	60
415	Е0121-4-3	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 (КАБЕЛЕЙ)	5220	16,24	1,95	84747	10154	81718	0,08	430
		М		13,34	1,16	69635	6030	108	0,01	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416	Е0121-4-2	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (КАБЕЛЕЙ)	3074	11,04	1,09	33951	3365	32830	0,06	179
		М		9,23	0,66	28373	2025	108	–	9
417	Е0121-4-7	ДОБАВЛЯТЬ НА ЗАТЯГИВАНИЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	3400	4,55	–	15470	–	15129	0,03	85
		М		4,12	–	14008	–	108	–	–
418	С151601-1180 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,35088	22812	–	8004	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
419	С151601-1206 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	5,47128	33644	–	184076	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
420	С151601-1243 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 4Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,26418	51548	–	13618	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
421	С151601-1271 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05916	61599	–	3644	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
422	С151601-1207 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	3,20994	53341	–	171221	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
423	С151601-1272 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,01592	93270	–	94755	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
424	С151601-1273 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,90168	141785	–	127845	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
425	С151601-1274 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х6 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1479	200060	–	29589	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
426	С151601-1276ИЗМ. И ДОП.ВЫП. 15 СН РК 8.02-04-2002	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04896	621362	–	30422	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
427	С151601-1441 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х50 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	0,1224	1719004	--	210406	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
428	С151601-1443 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ ВВГНГ(В)-LS 5Х95 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	0,0102	3177574	--	32411	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
429	С151603-234 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ КВВГНГ(В)-LS 4Х1 ГОСТ 1508-78	0,01224	48890	--	598	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
430	С151603-235 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ КВВГНГ(В)-LS 4Х1,5 ГОСТ 1508-78	0,21114	60745	--	12826	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
431	С151603-248 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ КВВГНГ(В)-LS 7Х1 ГОСТ 1508-78	0,39678	78428	--	31119	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
432	С151603-269 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ КВВГНГ(В)-LS 19Х1 ГОСТ 1508-78	0,04386	191919	--	8418	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
433	С151603-276 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ КВВГНГ(В)-LS 27Х1 ГОСТ 1508-78	0,13668	237834	--	32507	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
434	С151603-290 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ КВВГЭНГ(В)-LS 4Х1 ГОСТ 1508-78	0,03366	64167	--	2160	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
435	С151607-253	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКА ППВС, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2	0,2601	25100	--	6529	--	--	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
436	С151607-254	ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ПЛОСКИЕ, БЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ, МАРКА ППВС, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х2,5 ММ2	0,04692	35800	--	1680	--	--	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1699691	163837			1874
			ТЕНГЕ			305063	48127			262
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1699691				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			358653				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			123501				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2181845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			2181845				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК И ТРУБ								
		КАБЕЛИ, МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ								
437	Ц0108-402-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	112	50,5	23,1	5656	2587	2937	0,13	15
		М		22,1	5,5	2475	616	95	0,03	4
438	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTICE-30 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 30ВТ/П.М., ДЛИНА 27 М	2	13290,76	--	26582	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
439	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTICE-18 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 30ВТ/П.М., ДЛИНА 29 М	2	11039,9	--	22080	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
440	СПРАЙС-ЛИСТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДВУХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ И "ХОЛОДНОГО" КАБЕЛЯ DEVIREP	4	4287,34	--	17149	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
441	СПРАЙС-ЛИСТ	СТАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА DEVIFAST	15	128,62	--	1929	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			73396	2587			15
			ТЕНГЕ	Страниц - 69		2475	616			4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			73396				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2937				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4580				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			80913				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			80913				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 4 (КЖ)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-8								
442	Е0106-1-1	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ**	0,77	6946,69	66,01	5349	51	178	1,35	1
		М3		195,75	24,93	151	19	105	0,12	--
443	Е0106-1-22	**УСТРОЙСТВО ВХОДА ИЗ БЕТОНА В 25**	3,72	11676,92	353,46	43438	1315	2807	3,60	13
		М3		585	133,52	2176	497	105	0,65	2
444	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ**	0,04563	53600	--	2446	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОННЫ								
445	Е0106-14-4	**УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25**	0,88	14765,43	990,15	12994	871	1865	10,40	9
		М3		1644,75	374,04	1447	329	105	1,83	2
446	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ**	0,02668	55620	--	1484	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
447	С12041-112 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ**	0,0184	72000	--	1325	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
448	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ**	0,0908	50900	--	4622	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
449	Е0106-18-2	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	0,28	17463,02	407,3	4890	114	746	14,40	4
		М3		2385	153,86	668	43	105	0,75	–
450	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,0105	52102	–	547	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
451	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,05368	50900	–	2732	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
452	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	0,85	15149,6	241,1	12877	205	1226	8,06	7
		М3		1282,5	91,08	1090	77	105	0,44	–
453	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00536	52102	–	279	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
454	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,05851	53600	–	3136	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ВХОД В-9								
455	Е0106-1-I	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,98	6946,69	66,01	6808	65	227	1,35	1
		М3		195,75	24,93	192	24	105	0,12	–
456	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО ВХОДА ИЗ БЕТОНА В 25	3,58	11676,92	353,46	41803	1265	2701	3,60	13
		М3		585	133,52	2094	478	105	0,65	2
457	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,06004	53600	–	3218	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		КОЛОННЫ								
458	Е0106-14-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25	0,88	14765,43	990,15	12994	871	1865	10,40	9
		М3		1644,75	374,04	1447	329	105	1,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,02668	55620	--	1484	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
460	С12041-112 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0184	72000	--	1325	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
461	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,0908	50900	--	4622	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		БАЛКА								
462	Е0106-18-2	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	0,18	17463,02	407,30	3143	73	480	14,40	3
		М3		2385	153,86	429	28	105	0,75	--
463	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,0085	52102	--	443	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
464	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,0404	50900	--	2056	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
465	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	1,45	15149,6	241,1	21967	350	2091	8,06	12
		М3		1282,5	91,08	1860	132	105	0,44	1
466	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,01186	52102	--	618	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
467	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,08356	53600	--	4479	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**ТЕНГЕ**			**201078**	**5180**			**72**
			ТЕНГЕ			**11555**	**1957**			**10**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**201078**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**14187**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**12916**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**228181**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			**228181**				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 11.СТЕНЫ								
468	**Е0108-6-10**	**ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**68,47**	**7922,66**	**379,78**	**542465**	**26004**	**74351**	**5,12**	**351**
		М3		**778,5**	**141,75**	**53304**	**9706**	**118**	**0,70**	**48**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**ТЕНГЕ**			**542465**	**26004**			**351**
			ТЕНГЕ			**53304**	**9706**			**48**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**542465**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**74351**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**37009**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**653825**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	ТЕНГЕ			**653825**				
		РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕГОРОДКИ								
469	**Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**56,02**	**1033,56**	**34,37**	**57900**	**1925**	**13344**	**1,21**	**68**
		М2		**189**	**12,87**	**10588**	**721**	**118**	**0,06**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**ТЕНГЕ**			**57900**	**1925**			**68**
			ТЕНГЕ			**10588**	**721**			**4**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**57900**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**13344**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**4275**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**75519**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			**75519**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 4 (АР)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	Е0115-152-2	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	272,2	9,9	0,12	2694	33	1944	0,04	12
		М2		6,75	0,05	1837	14	105	--	--
471	Е0115-151-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ	22,5	14,44	0,18	325	4	220	0,06	1
		М2		9,23	0,07	208	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			3019	37			13
			ТЕНГЕ			2045	15			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3019				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2163				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			311				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5493				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			5493				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
472	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	175,77	135	--	23729	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			23729	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			23729				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			23729				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1424				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			25153				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			25153				
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ								
		ПЕРЕМЫЧКИ								
473	Е0106-18-9	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК	0,38	15365,99	367,51	5839	140	934	13,10	5
		М3		2202,75	138,83	837	53	105	0,68	--
474	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,0168	55620	--	934	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
475	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,05912	53000	--	3133	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**9907**	**140**			**5**
			ТЕНГЕ			**837**	**53**			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**9907**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**934**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**650**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**11492**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**11492**				
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 1								
476	**Е0111-11-1**	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	**184,6**	**221,64**	**9,95**	**40915**	**1837**	**12702**	**0,36**	**66**
		М2		**52,2**	**3,74**	**9636**	**690**	**123**	**0,02**	**3**
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								
477	**Е0111-9-1**	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ**	**55,5**	**48,53**	**5,55**	**2693**	**308**	**3075**	**0,26**	**14**
		М2		**42,98**	**2,07**	**2385**	**115**	**123**	**0,01**	**1**
478	**СП1031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002**	**ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ**	**2,85825**	**9950**	**--**	**28440**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
479	**Е0111-4-1**	**УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"**	**55,5**	**147,21**	**18,42**	**8170**	**1022**	**6339**	**0,42**	**23**
		М2		**85,95**	**6,91**	**4770**	**384**	**123**	**0,03**	**2**
480	**Е0111-11-1**	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (40ММ)**	**55,5**	**221,64**	**9,95**	**12301**	**552**	**3819**	**0,36**	**20**
		М2		**52,2**	**3,74**	**2897**	**208**	**123**	**0,02**	**1**
481	**Е0111-11-2 К=4**	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ**	**55,5**	**141,27**	**2,68**	**7840**	**149**	**240**	**0,02**	**1**
		М2		**2,52**	**1,00**	**140**	**55**	**123**	**--**	**--**
482	**Е0106-11-10**	**АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК**	**0,15984**	**5239,08**	**327,33**	**837**	**52**	**338**	**11,60**	**2**
		1Т		**1890**	**123,75**	**302**	**20**	**105**	**0,60**	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
483	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-I, D 5 ММ	0,15984	41200	--	6585	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 4								
484	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	0,504	11247,05	--	5669	--	351	3,66	2
		М3		567	--	286	--	123	--	--
485	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	7,2	221,64	9,95	1596	72	495	0,36	3
		М2		52,2	3,74	376	27	123	0,02	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 3								
486	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	93,4	48,53	5,55	4533	518	5175	0,26	24
		М2		42,98	2,07	4014	193	123	0,01	1
487	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	4,8101	9950	--	47860	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
488	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	93,4	147,21	18,42	13749	1720	10668	0,42	39
		М2		85,95	6,91	8028	645	123	0,03	3
489	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (45ММ)	93,4	221,64	9,95	20701	929	6426	0,36	33
		М2		52,2	3,74	4875	349	123	0,02	2
490	Е0111-11-2 К=5	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	93,4	176,59	3,35	16493	313	505	0,02	2
		М2		3,15	1,25	294	117	123	--	--
491	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,268992	5239,08	327,33	1409	88	569	11,60	3
		1Т		1890	123,75	508	33	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
492	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,268992	41200	--	11082	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 13								
493	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	9	48,53	5,55	437	50	499	0,26	2
		М2		42,98	2,07	387	19	123	0,01	--
494	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	0,4635	9950	--	4612	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
495	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	9	147,21	18,42	1325	166	1028	0,42	4
		М2		85,95	6,91	774	62	123	0,03	--
496	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30ММ)	9	221,64	9,95	1995	90	619	0,36	3
		М2		52,2	3,74	470	34	123	0,02	--
497	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	9	70,63	1,34	636	12	19	0,01	--
		М2		1,26	0,5	11	4	123	--	--
498	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,02592	5239,08	327,33	136	8	55	11,60	--
		1Т		1890	123,75	49	3	105	0,60	--
499	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,02592	41200	--	1068	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
500	Е0111-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ "БИЭЛАСТИК" В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	9	169,77	9,38	1528	84	579	0,24	2
		М2		48,83	3,51	439	32	123	0,02	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ, ТИП 6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
501	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	492,5	147,21	18,42	72501	9072	56252	0,42	205
		М2		85,95	6,91	42330	3403	123	0,03	17
502	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	492,5	48,53	5,55	23901	2733	27290	0,26	127
		М2		42,98	2,07	21168	1019	123	0,01	5
503	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30ММ)	492,5	221,64	9,95	109157	4900	33887	0,36	175
		М2		52,2	3,74	25709	1842	123	0,02	9
504	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	492,5	70,63	1,34	34787	660	1066	0,01	4
		М2		1,26	0,50	621	246	123	--	1
505	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,4531	5239,08	327,33	2374	148	958	11,60	5
		1Т		1890	123,75	856	56	105	0,60	–
506	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,4531	50800	–	23017	--	–	–	--
		Т		--	--	--	--	–	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			508348	25485			760
			ТЕНГЕ			131326	9557			45
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			508348				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			172957				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			40878				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			722184				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			722184				

РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

507	Е0115-64-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ	323	185,4	3,94	59884	1273	35136	0,55	179
		М2		102,11	1,49	32982	481	105	0,01	2
508	Е0115-61-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	376	312,63	4,07	117548	1529	53949	0,74	278

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		135,68	0,97	51016	365	105	0,05	19
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**ТЕНГЕ**			**177432**	**2801**			**457**
			ТЕНГЕ			**83997**	**846**			**22**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**177432**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**89085**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**15991**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**282508**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			**282508**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			**20740269**	**572335**			**24025**
			ТЕНГЕ			**4090169**	**212241**			**1253**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**2644673**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**529444**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**190447**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**3364563**				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**13203268**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**3771775**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1018503**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**17993546**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**20708**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**894**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1296**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**22899**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**4792860**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**400927**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**311627**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**5505414**				
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**78760**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**4726**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**83486**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**26969907**				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			**485458**				
	Итого:		Тенге			**27455365**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**543616**				
	Итого:		Тенге			**27998981**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**274554**				
	Доп, отпуска 0,4%					**109821**				
	Итого:					**384375**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**28383356**				
	Итого в текущих ценах к=2,775612760		Тенге			**78781205**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**1575624**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого:					**80356829**				
	НДС 12-%		Тенге			**9642819**				
	Всего по акту:		Тенге			**89999648**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.** .

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора ТОО "Сана-Маркет" **Технадзор** _____ **Куспанов Б.Ж.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство школы на 600 мест в п. Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)
Договор подряда(контракт) №2017/ 38 от 2017-02-24

Акт приемки выполненных работ №12 за 11 сентября 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 4 (АР)								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1	Е0112-8-2	**УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ**	621,1	25,35	0,05	15747	31	5706	0,05	30
		М2		7,70	0,02	4782	12	119	–	–
2	Е0115-82-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	**НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ**	578,7	21,10	0,01	12212	6	4071	0,04	24
		М2		6,70	–	3877	–	105	–	–
3	Е0115-15-1	**НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН И ОТКОСОВ НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ**	428,9	1851,99	2,56	794319	1098	189919	2,55	1094
		М2		420,75	0,97	180460	416	105	–	2
4	Е0115-55-1	**ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ**	140,2	266,17	2,65	37317	371	38197	1,43	200
		М2		258,75	0,72	36277	101	105	0,03	4
5	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	**СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006**	378,43	40,00	–	15137	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0115-158-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	149,8	11,89	1,65	1781	247	1710	0,06	9
		М2		10,24	0,63	1534	94	105	--	--
7	С11011-275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ БЕЛЫЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, МАРКА ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	19,469	98,00	--	1908	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0115-53-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	73,846154	57,98	0,60	4282	44	4467	0,32	24
		М		57,38	0,23	4237	17	105	--	--
9	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	25,92	40,00	--	1037	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0108-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	1035,1	150,62	0,62	155905	642	84656	0,44	450
		М2		69,08	0,23	71505	238	118	--	1
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
11	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	411	720,18	43,81	295993	18005	184771	2,25	926
		М2		396,91	31,25	163130	12842	105	0,14	59
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1335637	20444			2757
			ТЕНГЕ			465802	13721			67
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1335637				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			513497				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			110948				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1960082				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1960082				

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОК4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД, В1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
12	Е0116-7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	24	364,67	4,19	8752	101	1887	0,34	8
		М		59,85	1,58	1436	38	128	0,01	--
13	С130904-1164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 3/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 20, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	3	547,00	--	1641	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	3	362,00	--	1086	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
15	С130904-1164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 3/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 20, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	3	547,00	--	1641	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	362,00	--	362	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
17	Е0116-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 89 ММ	50	935,75	20,80	46788	1040	8851	0,73	36
		М		130,50	7,79	6525	389	128	0,04	2
18	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	3	422,48	3,96	1267	12	206	0,30	1
		М		52,20	1,49	157	4	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С130904-1166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 32, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	1292,00	--	2584	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			64121	1152			45
			ТЕНГЕ			8118	432			2
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			64121				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10944				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4504				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			79569				
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			79569				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА4								
		-30°С								
20	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	50	343,48	3,96	17174	198	3436	0,30	15
		М		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	--
21	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	71	422,48	3,96	29996	281	4879	0,30	21
		М		52,20	1,49	3706	106	128	0,01	1
22	С130904-80 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 20 ММ	13	3716,00	--	48308	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
23	С130904-80 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 20 ММ	13	3716,00	--	48308	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
24	С130904-81 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 25 ММ	12	4051,00	--	48612	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
25	С130904-82 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 32 ММ	6	4386,00	--	26316	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С130904-83 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 40 ММ	2	5974,00	--	11948	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1ШТ		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
28	С130903-337 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ASV-M С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	4368,00	--	4368	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130903-338 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ASV-M С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	4809,00	--	4809	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130903-222 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	4	15185,00	--	60740	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130903-223 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	2	16351,00	--	32702	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	34	473,47	39,24	16098	1334	11750	1,47	50
		1ШТ		254,25	15,75	8645	535	128	0,07	2
33	С130903-191 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	13	2201,00	--	28613	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
34	С130903-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	8	1673,00	--	13384	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
35	С130903-1153 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ РАДИАТОРНЫЙ БРОНЗОВЫЙ, МОДЕЛИ REGUTEC, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15, TMAX 120°С, PN 10, ТИПА HEIMEIER	13	868,00	--	11284	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1ШТ		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
37	С130903-223 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	4	16351,00	--	65404	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
38	С131204-13	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКИ 2КП100-90Х500	50,84	4150,00	--	210986	--	--	--	--
		КВТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			681891	2049			95
			ТЕНГЕ			16486	810			4
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			681891				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			22140				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			42242				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			746272				
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	ТЕНГЕ			746272				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 5 (КЖ)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,54	6946,69	66,01	3751	36	125	1,35	1
		М3		195,75	24,93	106	13	105	0,12	–
40	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО ВХОДА ИЗ БЕТОНА В 15	1,2	9471,33	353,46	11366	424	905	3,60	4
		М3		585,00	133,52	702	160	105	0,65	1
41	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,00352	55620,00	–	196	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
42	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,10503	53600,00	–	5630	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
				ВХОД В-12						
43	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,92	6946,69	66,01	6391	61	213	1,35	1
		М3		195,75	24,93	180	23	105	0,12	–
44	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО ВХОДА ИЗ БЕТОНА В 15	4,67	9471,33	353,46	44231	1651	3523	3,60	17
		М3		585,00	133,52	2732	624	105	0,65	3
45	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,02665	52102,00	–	1389	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
46	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,02637	53600,00	–	1413	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
47	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,25508	53000,00	–	13519	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
				ВХОД В-13						
48	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,3	6946,69	66,01	9031	86	301	1,35	2
		М3		195,75	24,93	254	32	105	0,12	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО ВХОДА ИЗ БЕТОНА В 15	2,65	9471,33	353,46	25099	937	1999	3,60	10
		М3		585,00	133,52	1550	354	105	0,65	2
50	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,00776	55620,00	–	432	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
51	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,14165	53600,00	–	7592	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ВХОД В-14								
52	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,67	6946,69	66,01	4654	44	155	1,35	1
		М3		195,75	24,93	131	17	105	0,12	–
53	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО ВХОДА ИЗ БЕТОНА В 15	3,44	9471,33	353,46	32581	1216	2595	3,60	12
		М3		585,00	133,52	2012	459	105	0,65	2
54	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,0182	52102,00	–	948	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
55	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,01878	53600,00	–	1007	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
56	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,20776	53000,00	–	11011	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			180241	4454			48
			ТЕНГЕ			7668	1682			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			180241				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9818				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11404				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			201462				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			201462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 5 (АР)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
57	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	92,5	610,80	4,92	56499	455	18932	1,15	106
		М2		193,05	1,87	17857	173	105	0,01	1
58	Е0115-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	97,9	251,17	3,39	24590	331	12101	0,65	64
		М2		117,00	0,72	11454	70	105	0,05	5
59	Е0115-152-2	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	930,5	9,90	0,12	9210	112	6644	0,04	41
		М2		6,75	0,05	6281	47	105	–	–
60	Е0115-152-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	74,3	17,43	0,12	1295	9	1075	0,09	7
		М2		13,73	0,05	1020	4	105	–	–
61	Е0115-151-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ	322,1	14,44	0,18	4651	58	3145	0,06	18
		М2		9,23	0,07	2973	23	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			96244	965			236
			ТЕНГЕ			39585	316			6
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			96244				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			41897				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8288				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			146430				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			146430				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ**								
			349,4	42,86	18,33	14975	6405	13052	0,14	48
		М2		24,53	6,86	8571	2397	119	0,03	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**14975**	**6405**			**48**
			ТЕНГЕ			**8571**	**2397**			**12**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**14975**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**13052**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1682**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**29708**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**29708**				
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
63	Е0110-91-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2**								
			5,408	472,81	19,00	2557	103	1453	1,30	7
		М2		217,73	6,18	1177	33	120	0,03	--
64	Е0110-22-2	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М**								
			138,88	236,32	5,58	32821	775	16027	0,59	81
		М2		94,05	2,12	13062	294	120	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**ТЕНГЕ**			**35378**	**878**			**88**
			ТЕНГЕ			**14239**	**328**			**2**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**35378**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**17480**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3171				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			56030				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			56030				
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								
65	E0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК**	217,4	1609,91	15,20	349994	3304	48312	1,07	233
		М2		173,30	7,37	37675	1602	123	0,04	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**ТЕНГЕ**			349994	3304			233
			ТЕНГЕ			37675	1602			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			349994				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			48312				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			23898				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			422204				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			422204				
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
66	E0115-70-2	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ ПОТОЛКОВ**	12,8	641,49	4,92	8211	63	2934	1,28	16
		М2		216,45	1,87	2771	24	105	0,01	–
67	E0115-64-4	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ**	681,7	185,40	3,94	126387	2686	74155	0,55	377
		М2		102,11	1,49	69608	1016	105	0,01	5
68	E0115-70-1	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН**	23	610,80	4,92	14048	113	4707	1,15	26
		М2		193,05	1,87	4440	43	105	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН	1677	156,48	3,43	262417	5752	132134	0,46	763
		М2		73,73	1,31	123645	2197	105	0,01	11
70	Е0115-180-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1998	274,88	2,10	549210	4196	138084	0,39	779
		М2		65,03	0,79	129930	1578	105	–	8
71	Е0115-152-2	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	918,6	9,90	0,12	9092	110	6559	0,04	40
		М2		6,75	0,05	6201	46	105	–	--
72	Е0115-152-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	142	17,43	0,12	2475	17	2055	0,09	13
		М2		13,73	0,05	1950	7	105	--	--
73	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	387,24	924,55	4,62	358023	1789	103949	1,52	589
		М2		254,97	3,14	98735	1216	104	0,02	6
74	Е0108-36-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	260	213,01	1,52	55382	395	34343	0,70	183
		М2		111,38	0,56	28959	146	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			1385246	15121			2787
			ТЕНГЕ			466238	6273			31
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1385246				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			498920				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			113050				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1997216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			1997216				

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА5

ВОДОПРОВОД, В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
75	Е0116-7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	35	693,07	10,34	24257	362	3621	0,43	15
		М		76,95	3,87	2693	135	128	0,02	1
76	Е0116-7-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	10	596,67	4,19	5967	42	786	0,34	3
		М		59,85	1,58	599	16	128	0,01	–
77	Е0116-7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	26	471,67	4,19	12263	109	2044	0,34	9
		М		59,85	1,58	1556	41	128	0,01	–
78	Е0116-7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	15	362,67	4,19	5440	63	1179	0,34	5
		М		59,85	1,58	898	24	128	0,01	–
79	Е0116-7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	34	364,67	4,19	12399	142	2673	0,34	11
		М		59,85	1,58	2035	54	128	0,01	–
80	Е0116-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	40	329,67	4,19	13187	168	3145	0,34	13
		М		59,85	1,58	2394	63	128	0,01	–
81	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	71,67	200,00	–	14334	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
82	С130904-1168 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 20, DN 50, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	3062,00	–	3062	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С130904-1166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 32, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	5	1292,00	--	6460	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
84	С130904-1165 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 25, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	814,00	--	1628	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
85	С130904-1164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 3/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 20, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	5	547,00	--	2735	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
86	С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	28	362,00	--	10136	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
87	С130804-35	МУФТА, D-20 ММ	1,2	80,00	--	96	--	--	--	--
		10ШТ		--	--	--	--	--	--	--
88	С130804-36	МУФТА, D-25 ММ	0,6	122,00	--	73	--	--	--	--
		10ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
89	Е0116-7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	35	693,07	10,34	24257	362	3621	0,43	15
		М		76,95	3,87	2693	135	128	0,02	1
90	Е0116-7-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	10	596,67	4,19	5967	42	786	0,34	3
		М		59,85	1,58	599	16	128	0,01	--
91	Е0116-7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	52	471,67	4,19	24527	218	4089	0,34	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		59,85	1,58	3112	82	128	0,01	–
92	Е0116-7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	36	362,67	4,19	13056	151	2831	0,34	12
		М		59,85	1,58	2155	57	128	0,01	–
93	Е0116-7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	47	364,67	4,19	17139	197	3696	0,34	16
		М		59,85	1,58	2813	74	128	0,01	–
94	Е0116-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	62	329,67	4,19	20440	260	4875	0,34	21
		М		59,85	1,58	3711	98	128	0,01	–
95	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	104,97	200,00	–	20994	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
96	С130904-1168 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 20, DN 50, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	3062,00	–	3062	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
97	С130904-1166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 32, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	5	1292,00	–	6460	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
98	С130904-1165 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 25, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	814,00	–	1628	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
99	С130904-1164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 3/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 20, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	4	547,00	–	2188	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	22	362,00	–	7964	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
101	Е0116-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 89 ММ	45	935,75	20,80	42109	936	7966	0,73	33
		М		130,50	7,79	5873	351	128	0,04	2
102	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	6	422,48	3,96	2535	24	412	0,30	2
		М		52,20	1,49	313	9	128	0,01	–
103	С130904-1166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 32, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	1292,00	–	2584	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
104	С131101-60	СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	2	284,00	–	568	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
105	Е16-21-3	ВОРОНКА	4	0,92	0,01	4	–	–	0,83	3
		ШТ		0,60	–	2	–	–	–	–
106	С131104-2	ВОРОНКИ	4	7790,00	–	31160	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
107	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	12,6	200,00	–	2520	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
108	Е0116-13-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 110 ММ	50	748,88	1,43	37444	72	6587	0,56	28
		М		102,38	0,54	5119	27	128	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			378643	3146			208
			ТЕНГЕ			36564	1182			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			378643				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			48312				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25617				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			452572				
		ИТОГО ПО ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ	ТЕНГЕ			452572				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА 5								
		-25°С								
109	Е0116-6-1	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ**	118	266,48	3,96	31445	467	8109	0,30	35
		М		52,20	1,49	6160	176	128	0,01	1
110	Е0116-6-2	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ**	20	264,48	3,96	5290	79	1374	0,30	6
		М		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
111	Е0116-6-3	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ**	15	343,48	3,96	5152	59	1031	0,30	4
		М		52,20	1,49	783	22	128	0,01	–
112	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ**	215	436,10	12,19	93761	2621	81754	1,64	353
		М		292,50	4,57	62888	983	128	0,02	5
113	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	**ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ**	193,285	32,00	--	6185	–	–	–	–
		М		--	–	–	–	–	–	–
114	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ**	136	336,95	7,90	45825	1074	40857	1,29	175
		М		231,75	2,95	31518	401	128	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-25X4,2 ММ	126,344	53,00	--	6696	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0116-14-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	168	310,32	5,28	52133	887	40972	1,05	176
		М		188,55	1,98	31676	333	128	0,01	2
117	С130804-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-32X5,4 ММ	157,584	90,00	--	14183	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0116-14-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	15	412,02	6,65	6180	100	4886	1,40	21
		М		252,00	2,50	3780	38	128	0,01	--
119	С130804-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-40X6,7 ММ	14,055	164,00	--	2305	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
120	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	35	200,00	--	7000	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0116-10-3	МОНТАЖ КЛООЕКТОРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76 ММ	0,89	139,76	15,99	124	14	139	0,66	1
		М		116,10	5,99	103	5	128	0,03	--
122	С130801-51	КОЛЛЕКТОР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, 76X3,5 ММ	0,89	662,00	--	589	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0116-10-2	МОНТАЖ КЛООЕКТОРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 45 ММ	1,28	120,70	14,12	154	18	173	0,55	1
		М		100,35	5,29	128	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	С130801-49	КОЛЛЕКТОР ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, 45Х2,5 ММ	1,28	305,00	--	390	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
125	С130904-80 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 20 ММ	7	3716,00	--	26012	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
126	С130904-80 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 20 ММ	12	3716,00	--	44592	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
127	С130904-81 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 25 ММ	10	4051,00	--	40510	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
128	С130904-82 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 32 ММ	2	4386,00	--	8772	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
129	С130904-83 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 40 ММ	4	5974,00	--	23896	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
130	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1ШТ		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
131	С130903-223 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	16351,00	--	16351	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0116-15-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1ШТ		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С130903-226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 40, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	26917,00	–	26917	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
134	Ц0111-30-2	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ	2	311,79	–	624	–	555	2,00	4
		ШТ		308,25	–	617	–	90	–	–
135	С130903-216 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-G ДЛЯ ОДНОТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	1	2106,00	–	2106	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
136	С130903-226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 40, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	26917,00	–	26917	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
137	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1ШТ		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
138	С130903-284 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ USV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	4460,00	–	4460	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
139	С130903-285 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ РУЧНОЙ USV-I С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 25, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	3	6111,00	–	18333	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
140	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	100	473,47	39,24	47347	3924	34560	1,47	147
		1ШТ		254,25	15,75	25425	1575	128	0,07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С130903-190 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	49	1673,00	–	81977	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
142	С130903-1153 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ РАДИАТОРНЫЙ БРОНЗОВЫЙ, МОДЕЛИ REGUTEC, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15, TMAX 120°С, PN 10, ТИПА HEIMEIER	49	868,00	–	42532	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
143	С130903-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ПРЯМОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	2	1673,00	–	3346	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
144	С130905-1599 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ГОЛОВКА ТЕРМОСТАТИЧЕСКАЯ RA 2990 С ГАЗОНАПОЛНЕННЫМ ВСТРОЕННЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ ДАТЧИКОМ, ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТ 5°С ДО 26°С, ТИПА DANFOSS	49	1742,00	–	85358	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
145	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	76,6	181,44	35,77	13898	2740	12266	0,70	54
		1КВТ		111,70	13,40	8556	1026	128	0,07	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			794202	12220			986
			ТЕНГЕ			174204	4690			22
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			624				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			555				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			71				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1249				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			793579				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			228195				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			61306				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1083080				
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	ТЕНГЕ			1084329				

ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКА 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-30, -35°С								
		СИСТЕМА П1								
146	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	27,5	1169,91	13,82	32173	380	9330	1,62	44
		М2		259,88	5,18	7147	142	128	0,03	1
147	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	19,7	1144,51	11,11	22547	219	6122	1,48	29
		М2		238,61	4,16	4701	82	128	0,02	–
148	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	2,7	1210,51	11,11	3268	30	839	1,48	4
		М2		238,61	4,16	644	11	128	0,02	–
149	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	54,5	1174,73	9,61	64023	524	14672	1,28	70
		М2		206,72	3,59	11266	196	128	0,02	1
150	Е0120-3-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	90	1084,55	9,22	97610	830	14822	0,78	70
		М2		125,21	3,45	11269	311	128	0,02	2
151	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,04	1151,91	13,82	5806	70	1710	1,62	8
		М2		259,88	5,18	1310	26	128	0,03	–
152	Е0120-3-4	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	3,94	1234,91	13,82	4866	54	1337	1,62	6
		М2		259,88	5,18	1024	20	128	0,03	–
153	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	85	93,00	–	7905	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
154	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,84	1151,91	13,82	3271	39	964	1,62	5
		М2		259,88	5,18	738	15	128	0,03	–
155	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	–	465	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В2								
156	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4,33	1151,91	13,82	4988	60	1469	1,62	7
		М2		259,88	5,18	1125	22	128	0,03	–
157	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	–	465	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В3								
158	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	2,7	1210,51	11,11	3268	30	839	1,48	4
		М2		238,61	4,16	644	11	128	0,02	–
159	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,56	1151,91	13,82	8708	104	2565	1,62	12
		М2		259,88	5,18	1965	39	128	0,03	–
160	Е0120-3-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	2,02	1209,51	11,11	2443	22	628	1,48	3
		М2		238,61	4,16	482	8	128	0,02	–
161	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	9	93,00	–	837	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	10,5	1144,51	11,11	12017	117	3263	1,48	16
		М2		238,61	4,16	2505	44	128	0,02	--
163	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4,41	1151,91	13,82	5080	61	1496	1,62	7
		М2		259,88	5,18	1146	23	128	0,03	--
164	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	13	93,00	--	1209	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В5								
165	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	1,58	1151,91	13,82	1820	22	536	1,62	3
		М2		259,88	5,18	411	8	128	0,03	--
166	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	--	279	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В6, В12								
167	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,67	1151,91	13,82	6531	78	1924	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1473	29	128	0,03	--
168	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В7								
169	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	1169,91	13,82	4680	55	1357	1,62	6
		М2		259,88	5,18	1040	21	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	0,7	1144,51	11,11	801	8	218	1,48	1
		М2		238,61	4,16	167	3	128	0,02	–
171	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	5,4	1210,51	11,11	6537	60	1678	1,48	8
		М2		238,61	4,16	1289	22	128	0,02	–
172	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	10,6	1174,73	9,61	12452	102	2854	1,28	14
		М2		206,72	3,59	2191	38	128	0,02	–
173	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	39,6	1115,92	8,82	44190	349	8036	0,96	38
		М2		155,22	3,31	6147	131	128	0,02	1
174	Е0120-3-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	2,02	1209,51	11,11	2443	22	628	1,48	3
		М2		238,61	4,16	482	8	128	0,02	–
175	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	33	93,00	–	3069	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В8								
176	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,56	1151,91	13,82	8708	104	2565	1,62	12
		М2		259,88	5,18	1965	39	128	0,03	–
177	Е0120-3-5	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6 ММ	5	1209,51	11,11	6048	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	2,7	1210,51	11,11	3268	30	839	1,48	4
		М2		238,61	4,16	644	11	128	0,02	--
179	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	15,2	1174,73	9,61	17856	146	4092	1,28	19
		М2		206,72	3,59	3142	55	128	0,02	--
180	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	22	1115,92	8,82	24550	194	4464	0,96	21
		М2		155,22	3,31	3415	73	128	0,02	--
181	Е0120-3-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	41,6	1084,55	9,22	45117	384	6851	0,78	32
		М2		125,21	3,45	5209	144	128	0,02	1
182	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	30	93,00	--	2790	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В9								
183	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	1,8	1210,51	11,11	2179	20	559	1,48	3
		М2		238,61	4,16	430	7	128	0,02	--
184	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	5,2	1174,73	9,61	6109	50	1400	1,28	7
		М2		206,72	3,59	1075	19	128	0,02	--
185	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	14,4	1115,92	8,82	16069	127	2922	0,96	14
		М2		155,22	3,31	2235	48	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В10								
187	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	--
188	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	12,6	1115,92	8,82	14061	111	2557	0,96	12
		М2		155,22	3,31	1956	42	128	0,02	--
189	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В11								
190	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,5	1169,91	13,82	4095	48	1187	1,62	6
		М2		259,88	5,18	910	18	128	0,03	--
191	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,53	1151,91	13,82	4066	49	1198	1,62	6
		М2		259,88	5,18	917	18	128	0,03	--
192	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	7	93,00	--	651	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ1								
193	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4,5	1169,91	13,82	5265	62	1527	1,62	7
		М2		259,88	5,18	1169	23	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	–	465	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ2								
195	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	–
196	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	–	465	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ3								
197	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,5	1169,91	13,82	6435	76	1866	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1429	28	128	0,03	–
198	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	–	558	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ4								
199	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	–
200	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	–	465	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ5								
201	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
202	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	--	465	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ6								
203	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,2	1144,51	11,11	8240	80	2237	1,48	11
		М2		238,61	4,16	1718	30	128	0,02	--
204	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	--	465	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7								
205	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--
206	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	--	465	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ8								
207	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,2	1144,51	11,11	8240	80	2237	1,48	11
		М2		238,61	4,16	1718	30	128	0,02	--
208	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	--	465	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6,3	1144,51	11,11	7210	70	1958	1,48	9
		М2		238,61	4,16	1503	26	128	0,02	–
210	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	–	465	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ10								
211	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	–
212	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	–	465	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ11								
213	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		М2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	–
214	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	–	279	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ12								
215	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		М2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	–
216	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	–	279	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ13								
217	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
		М2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	--
218	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	--	279	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ14								
219	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		М2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
220	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	--	279	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ15								
221	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	--
222	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	--	279	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ16								
223	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	--	279	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ17								
225	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	6	1174,73	9,61	7048	58	1615	1,28	8
		М2		206,72	3,59	1240	22	128	0,02	--
226	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	--	279	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ18								
227	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		М2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	--
228	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	--	279	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ19								
229	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		М2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
230	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ20								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--
232	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	--	465	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	ТЕНГЕ			655284	5891			677
			ТЕНГЕ			109014	2206			11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			655284				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			142362				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			47859				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			845504				
		ИТОГО ПО ВЕНТИЛЯЦИИ	ТЕНГЕ			845504				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ТРУБЫ, КОРОБА, ВВОДЫ ГИБКИЕ								
233	Е0121-2-7	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	220	72,29	6,92	15904	1523	11613	0,28	61
		М		44,55	4,33	9801	952	108	0,02	4
234	Ц0108-409-4	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	843	91,90	38,30	77472	32287	37720	0,23	194
		М		37,80	9,30	31865	7840	95	0,05	45
235	Е0121-2-10	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	281	23,99	0,78	6740	218	2539	0,05	15
		М		8,06	0,31	2265	86	108	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ТЯЖЕЛЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 100 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 20 ММ	1294,58	24,59	--	31833	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
237	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ТЯЖЕЛЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 50 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 25 ММ	75,89	37,20	--	2823	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
238	Ц0108-407-6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, В ГОТОВЫХ БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	24	39,50	3,50	948	84	606	0,16	4
		М		25,90	0,70	622	17	95	--	--
239	С130806-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 25Х2,8 ММ	24,72	148,00	--	3659	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
240	Е0121-16-3	МОНТАЖ ГИБКИХ ВВОДОВ НАРУЖНЫМ ДИАМ. ДО 60 ММ	20	381,38	--	7628	--	2819	0,80	16
		ВВОД		130,50	--	2610	--	108	--	--
241	С151802-4	ВВОДЫ ГИБКИЕ ВГ22У2	20,6	449,95	--	9269	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ								
242	Е0121-14-1	ПРОКЛАДКА ЛОТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШТАМПОВАННЫХ	43	150,81	10,52	6485	452	2689	0,32	14
		М		53,78	4,13	2313	178	108	0,02	1
243	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ "L5 COMBITECH", ВЫСОТА 50 ММ, ШИРИНА 400 ММ, МАССА 2,5 КГ/М	21	644,36	--	13532	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
244	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ "S5 COMBITECH", ВЫСОТА 50 ММ, ШИРИНА 400 ММ, МАССА 4,16 КГ/М	2	833,19	--	1666	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
245	СПРАЙС-ЛИСТ	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ П-ОБРАЗНЫЙ PSM, ТОЛЩИНА 2,5 ММ, L 2000 ММ, МАССА 1,93 КГ	20	504,71	--	10094	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	СПРАЙС-ЛИСТ	КРЫШКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА ЛОТОК, ВЫСОТА 15 ММ, ШИРИНА 400 ММ, L 2000 ММ, МАССА 2,06 КГ/М	2	742,72	–	1485	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
247	СПРАЙС-ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА СТЕНОВОЕ (КРОНШТЕЙН), МАССА 0,133 КГ	60	292,86	–	17572	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
248	Е0121-14-1	ПРОКЛАДКА ЛОТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШТАМПОВАННЫХ	69	150,81	10,52	10406	726	4315	0,32	22
		М		53,78	4,13	3711	285	108	0,02	1
249	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТА БОРТА 50 ММ, ШИРИНА ОСНОВАНИЯ 200 ММ, МАССА 1,06 КГ/М	24	394,69	–	9473	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
250	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТА БОРТА 50 ММ, ШИРИНА ОСНОВАНИЯ 200 ММ, МАССА 0,767 КГ/М	45	312,41	–	14058	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
251	СПРАЙС-ЛИСТ	ШПИЛЬКА М8Х1000 ММ, МАССА 0,35 КГ	130	105,92	–	13770	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
252	СПРАЙС-ЛИСТ	АНКЕР С БОЛТОМ М8 СТАНДАРТНЫЙ, МАССА 0,038 КГ	130	55,80	–	7254	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
253	СПРАЙС-ЛИСТ	ГАЙКА С НАСЕЧКОЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ ОТКРУЧИВАНИЮ М8, МАССА 0,007 КГ	240	3,47	–	832	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
254	СПРАЙС-ЛИСТ	ШАЙБА КУЗОВНАЯ, DIN9021, М8, МАССА 0,006 КГ	240	2,84	–	681	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
255	СПРАЙС-ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ БЕЗВИНТОВОЕ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА, МАССА 0,07 КГ	46	145,64	–	6700	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
256	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАСТИНА ДЛЯ ПОДВЕСА ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА НА ШПИЛЬКЕ, МАССА 0,11 КГ	120	71,25	–	8549	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			278831	35289			326
			ТЕНГЕ			53186	9358			52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			278831				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			62303				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			20468				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			361602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			361602				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК И ТРУБ								
		КАБЕЛИ, МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ								
257	Ц0108-146-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	105	66,80	18,10	7014	1901	2404	0,12	13
		М		20,30	3,80	2132	399	95	0,02	2
258	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTICE-30 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 30ВТ/П.М., ДЛИНА 27 М	2	13290,76	--	26582	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
259	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTIP-18 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 18ВТ/П.М., ДЛИНА 29 М	1	11039,90	--	11040	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
260	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTIP-18 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 18ВТ/П.М., ДЛИНА 22 М	1	9324,97	--	9325	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
261	СПРАЙС-ЛИСТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДВУХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ И "ХОЛОДНОГО" КАБЕЛЯ DEVIREP	4	4287,34	--	17149	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
262	СПРАЙС-ЛИСТ	СТАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА DEVIFAST	15	128,62	--	1929	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
263	СПРАЙС-ЛИСТ	АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ НАДПИСЬЮ, ШИРИНА 38 ММ, ДЛИНА 50 М	1	5359,18	--	5359	--	--	--	--
		УПАКОВКА		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			78398	1901			13
			ТЕНГЕ			2132	399			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			78398				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2404				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4848				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			85650				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			85650				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6Б								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. КАРКАС								
		РИГЕЛИ								
264	**Е0106-18-2**	**УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25**	**2,31**	**17463,02**	**407,30**	**40340**	**941**	**6158**	**14,40**	**33**
		М3		**2385,00**	**153,86**	**5509**	**355**	**105**	**0,75**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**40340**	**941**			**33**
			ТЕНГЕ			**5509**	**355**			**2**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			40340				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6158				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2790				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			49287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			49287				
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕКРЫТИЯ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. -0,1								
265	**Е0106-22-1**	**УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25**	**24,5**	**15149,60**	**241,10**	**371165**	**5907**	**35335**	**8,06**	**197**
		М3		**1282,50**	**91,08**	**31421**	**2231**	**105**	**0,44**	**11**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			**371165**	**5907**			**197**
			ТЕНГЕ			**31421**	**2231**			**11**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			371165				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			35335				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			24390				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			430891				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			430891				
		РАЗДЕЛ 5.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,18	6946,69	66,01	8197	78	273	1,35	2
		М3		195,75	24,93	231	29	105	0,12	–
267	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО ВХОДА ИЗ БЕТОНА В 15	5,9	9471,33	353,46	55881	2085	4451	3,60	21
		М3		585,00	133,52	3452	788	105	0,65	4
268	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00312	52102,00	–	163	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
269	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,03743	53600,00	–	2006	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
270	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,32714	53000,00	–	17338	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
				ВХОД В-14						
271	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	1,2	6946,69	66,01	8336	79	278	1,35	2
		М3		195,75	24,93	235	30	105	0,12	–
272	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО ВХОДА ИЗ БЕТОНА В 15	8,7	9471,33	353,46	82401	3075	6564	3,60	31
		М3		585,00	133,52	5090	1162	105	0,65	6
273	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,0796	52102,00	–	4147	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
274	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,07502	53600,00	–	4021	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
275	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,77667	52400,00	–	40698	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**223188**	**5318**			**56**
			ТЕНГЕ			**9007**	**2009**			**10**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**223188**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**11566**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**14085**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**248839**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**248839**				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8.ПЕРЕГОРОДКИ								
276	**Е0108-7-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК НЕАРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**82,78**	**1033,56**	**34,37**	**85558**	**2845**	**19719**	**1,21**	**100**
		М2		**189,00**	**12,87**	**15645**	**1065**	**118**	**0,06**	**5**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**ТЕНГЕ**			**85558**	**2845**			**100**
			ТЕНГЕ			**15645**	**1065**			**5**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**85558**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**19719**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**6317**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**111593**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			**111593**				
		РАЗДЕЛ 9.СТЕНЫ								
277	**Е0108-6-10**	**ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М**	**23,56**	**7922,66**	**379,78**	**186658**	**8948**	**25584**	**5,12**	**121**
		М3		**778,50**	**141,75**	**18341**	**3340**	**118**	**0,70**	**16**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**ТЕНГЕ**			**186658**	**8948**			**121**
			ТЕНГЕ			**18341**	**3340**			**16**
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**186658**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**25584**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**12734**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**224976**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			**224976**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6А,6Б (АР)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ								
278	Е0110-90-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	4,833775	330,85	32,08	1599	155	1650	1,49	7
		М2		272,25	12,13	1316	59	120	0,06	–
279	С12022-2	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА, УТЕПЛЕННОГО (ОГРУНТОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО)	4,833775	8904,76	–	43044	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
280	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	1	1960,00	–	1960	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
281	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	2	1380,00	–	2760	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
282	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	3	844,00	–	2532	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			51895	155			7
			ТЕНГЕ			1316	59			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			51895				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1650				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3213				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			56757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			56757				
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 15								
283	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	1,016	8713,37	–	8853	–	709	3,66	4
		М3		567,00	–	576	–	123	–	–
284	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	12,7	221,64	9,95	2815	126	874	0,36	5
		М2		52,20	3,74	663	47	123	0,02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			11668	126			8
			ТЕНГЕ			1239	47			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			11668				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1582				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			795				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			14045				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			14045				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
285	С12061-188 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-2002, КНИГА 2, П.936	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ С ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ**	61,179	2569,00	–	157169	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
286	С11011-1382 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**СТЕКЛОПАКЕТ С НАРУЖНЫМ ЛАМИНИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ И ВНУТРЕННИМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/**	61,179	4963,00	–	303631	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**ТЕНГЕ**			460800	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			460800				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			27648				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			488448				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			488448				
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								
287	Е0111-9-1	**УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ**	62	48,53	5,55	3009	344	3436	0,26	16
		М2		42,98	2,07	2665	128	123	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	3,19094	9950,00	–	31750	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
289	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	62	147,21	18,42	9127	1142	7082	0,42	26
		М2		85,95	6,91	5329	428	123	0,03	2
290	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (40 ММ)	62	221,64	9,95	13742	617	4266	0,36	22
		М2		52,20	3,74	3236	232	123	0,02	1
291	Е0111-11-2 К=4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	62	141,27	2,68	8759	166	268	0,02	1
		М2		2,52	1,00	156	62	123	–	–
292	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,178445	5239,08	327,33	935	58	377	11,60	2
		1Т		1890,00	123,75	337	22	105	0,60	–
293	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,178445	41200,00	–	7352	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 3								
294	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	71,4	48,53	5,55	3465	396	3956	0,26	18
		М2		42,98	2,07	3069	148	123	0,01	1
295	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	3,6771	9950,00	–	36587	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	71,4	147,21	18,42	10511	1315	8155	0,42	30
		М2		85,95	6,91	6137	493	123	0,03	2
297	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (45 ММ)	71,4	221,64	9,95	15825	710	4913	0,36	25
		М2		52,20	3,74	3727	267	123	0,02	1
298	Е0111-11-2 К=5	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	71,4	176,59	3,35	12608	239	386	0,02	2
		М2		3,15	1,25	225	89	123	–	–
299	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,205632	5239,08	327,33	1077	67	435	11,60	2
		1Т		1890,00	123,75	389	25	105	0,60	–
300	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,205632	41200,00	–	8472	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 13								
301	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	9	48,53	5,55	437	50	499	0,26	2
		М2		42,98	2,07	387	19	123	0,01	–
302	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	0,4635	9950,00	–	4612	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
303	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	9	147,21	18,42	1325	166	1028	0,42	4
		М2		85,95	6,91	774	62	123	0,03	–
304	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)	9	221,64	9,95	1995	90	619	0,36	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		52,20	3,74	470	34	123	0,02	--
305	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	9	70,63	1,34	636	12	19	0,01	--
		М2		1,26	0,50	11	4	123	--	--
306	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,02592	5239,08	327,33	136	8	55	11,60	--
		1Т		1890,00	123,75	49	3	105	0,60	--
307	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-I, D 5 ММ	0,02592	41200,00	--	1068	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
308	Е0111-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ "БИЭЛАСТИК" В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	9	169,77	9,38	1528	84	579	0,24	2
		М2		48,83	3,51	439	32	123	0,02	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 4								
309	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА	6,72	11247,05	--	75580	--	4687	3,66	25
		М3		567,00	--	3810	--	123	--	--
310	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	96	221,64	9,95	21277	955	6605	0,36	34
		М2		52,20	3,74	5011	359	123	0,02	2
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ, ТИП 6								
311	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ПРОКЛАДНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПЛЕНКОЙ "ЮТАФОЛ"	398,3	147,21	18,42	58634	7337	45493	0,42	166
		М2		85,95	6,91	34234	2752	123	0,03	13
312	Е0111-9-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	398,3	48,53	5,55	19329	2211	22070	0,26	103
		М2		42,98	2,07	17119	824	123	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ(ТОЛЩИНА УТЕПЛИТЕЛЯ ПРИНЯТА ДЛЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ПОДРАЙОНА IВ, 30 ГРАД.С)	77,94731	9950,00	–	775576	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
314	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)	398,3	221,64	9,95	88279	3963	27406	0,36	142
		М2		52,20	3,74	20791	1490	123	0,02	7
315	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	398,3	70,63	1,34	28134	534	862	0,01	4
		М2		1,26	0,50	502	199	123	–	–
316	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,366436	5239,08	327,33	1920	120	775	11,60	4
		1Т		1890,00	123,75	693	45	105	0,60	–
317	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,366436	50800,00	–	18615	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1262298	20585			633
			ТЕНГЕ			109560	7719			37
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1262298				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			143972				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			84376				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1490646				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1490646				
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
318	Е0115-70-2	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ ПОТОЛКОВ	6	641,49	4,92	3849	30	1375	1,28	8
		М2		216,45	1,87	1299	11	105	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	Е0115-64-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ	489,2	185,40	3,94	90698	1927	53215	0,55	271
		М2		102,11	1,49	49952	729	105	0,01	4
320	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	19	610,80	4,92	11605	93	3889	1,15	22
		М2		193,05	1,87	3668	36	105	0,01	–
321	Е0115-61-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	894	312,63	4,07	279489	3634	128273	0,74	662
		М2		135,68	0,97	121298	867	105	0,05	46
322	Е0115-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	242	251,17	3,39	60784	819	29913	0,65	157
		М2		117,00	0,72	28314	174	105	0,05	12
323	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН	684	156,48	3,43	107032	2346	53894	0,46	311
		М2		73,73	1,31	50431	896	105	0,01	4
324	Е0115-152-2	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	587,8	9,90	0,12	5818	71	4197	0,04	26
		М2		6,75	0,05	3968	29	105	–	–
325	Е0115-152-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	242	17,43	0,12	4218	29	3501	0,09	22
		М2		13,73	0,05	3323	12	105	–	–
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
326	Е0112-8-2	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	439,1	25,35	0,05	11133	22	4034	0,05	22
		М2		7,70	0,02	3381	9	119	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
327	Е0115-82-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	426,4	21,10	0,01	8998	4	3000	0,04	18
		М2		6,70	–	2857	–	105	–	–
328	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН И ОТКОСОВ НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	270,8	1851,99	2,56	501519	693	119912	2,55	691
		М2		420,75	0,97	113939	263	105	–	1
329	Е0115-55-1	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	101,6	266,17	2,65	27043	269	27680	1,43	145
		М2		258,75	0,72	26289	73	105	0,03	3
330	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	274,19	40,00	–	10968	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
331	Е0115-158-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	105,7	11,89	1,65	1257	174	1206	0,06	7
		М2		10,24	0,63	1082	67	105	–	–
332	С11011-275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ БЕЛЫЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, МАРКА ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	13,735	98,00	–	1346	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
333	Е0115-53-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	31,5384616	57,98	0,60	1829	19	1908	0,32	10
		М		57,38	0,23	1810	7	105	–	–
334	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	11,07	40,00	–	443	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
335	Е0108-35-2	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ НАРУЖНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	878,098	150,62	0,62	132257	544	71816	0,44	382
		М2		69,08	0,23	60659	202	118	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
336	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	254	720,18	43,81	182925	11127	114189	2,25	572
		М2		396,91	31,25	100815	7936	105	0,14	37
337	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	34,3671	9950,00	–	341953	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
338	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	1567	11,20	–	17550	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
339	Е0108-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	12	107,08	8,23	1285	99	1200	0,47	6
		М2		81,68	3,08	980	37	118	0,02	–
340	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	13,8	133,00	–	1835	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
341	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	254	610,80	4,92	155143	1250	51985	1,15	292
		М2		193,05	1,87	49035	475	105	0,01	2
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ ПО ОСИ 7, МЕЖДУ ОСЯМИ "М"-"Н" НА ОТМЕТКЕ 6.680 (БЛОК 3; БЛОК 6)								
342	Е0126-30-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН, РИГЕЛЕЙ И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	2,687	6236,47	378,22	16757	1016	9963	20,04	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		3566,25	141,75	9583	381	100	0,69	2
343	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	28,955	9950,00	--	288102	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
344	С11011-2165 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЕВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ	149,3	7,05	--	1053	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
345	Е0106-11-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01192	126994,77	680,89	1514	8	72	33,10	--
		1Т		5535,00	256,50	66	3	105	1,26	--
346	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	29,9	610,80	4,92	18263	147	6120	1,15	34
		М2		193,05	1,87	5772	56	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			2286665	24323			3711
			ТЕНГЕ			638520	12263			113
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2286665				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			691343				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			178680				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3156689				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			3156689				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКОВ 6А,6Б								
		-30°С								
347	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	37	266,48	3,96	9860	147	2543	0,30	11
		М		52,20	1,49	1931	55	128	0,01	--
348	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	10	264,48	3,96	2645	40	687	0,30	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		52,20	1,49	522	15	128	0,01	–
349	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	81	343,48	3,96	27822	321	5567	0,30	24
		М		52,20	1,49	4228	121	128	0,01	1
350	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	15	422,48	3,96	6337	59	1031	0,30	4
		М		52,20	1,49	783	22	128	0,01	–
351	Е0116-6-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	25	606,31	7,95	15158	199	2190	0,37	9
		М		65,48	2,97	1637	74	128	0,01	–
352	Е0116-6-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	168	606,31	7,95	101860	1336	14719	0,37	62
		М		65,48	2,97	11001	499	128	0,01	2
353	Е0116-9-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 76 ММ	45	876,76	15,99	39454	720	7032	0,66	29
		М		116,10	5,99	5225	270	128	0,03	1
354	С130904-80 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 20 ММ	14	3716,00	–	52024	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
355	С130904-81 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 25 ММ	12	4051,00	–	48612	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
356	С130904-82 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 32 ММ	8	4386,00	–	35088	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
357	С130904-83 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, TMAKC 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 40 ММ	4	5974,00	–	23896	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		1ШТ		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	–
359	С130903-337 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ASV-M С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	3	4368,00	–	13104	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
360	С130903-338 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ ASV-M С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	4	4809,00	–	19236	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
361	Ц0111-30-2	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ	7	311,79	–	2183	–	1942	2,00	14
		ШТ		308,25	–	2158	–	90	–	–
362	С130903-222 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	6	15185,00	–	91110	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
363	С130903-223 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ASV-PV С ИЗМЕНЯЕМОЙ НАСТРОЙКОЙ В ДИАПАЗОНЕ ОТ 0,05 БАР ДО 0,25 БАР, ТМАКС 120°С, PN 16, DN 20, ТИПА DANFOSS ГОСТ 5761-2005	1	16351,00	–	16351	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
364	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	60	473,47	39,24	28408	2354	20736	1,47	88
		1ШТ		254,25	15,75	15255	945	128	0,07	4
365	С130903-190 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ RA-N ДЛЯ ДВУХТРУБНЫХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, УГЛОВОЙ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ, Т 120°С, PN 10, DN 15, ТИПА DANFOSS ГОСТ 30815-2002	30	1673,00	–	50190	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
366	С130903-1153 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛАПАН ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ РАДИАТОРНЫЙ БРОНЗОВЫЙ, МОДЕЛИ REGUTEC, УГЛОВОЙ С РЕЗЬБОЙ R 1/2", DN 15, TMAX 120°C, PN 10, ТИПА HEIMEIER	30	868,00	–	26040	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
367	С131204-13	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКИ 2КП100-90Х500	44,24	4150,00	–	183596	–	–	–	–
		КВТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			796288	5449			256
			ТЕНГЕ			44519	2111			10
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2183				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1942				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			247				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4372				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			794105				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			56925				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			51062				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			902092				
		ИТОГО ПО ОТОПЛЕНИЮ	ТЕНГЕ			906464				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		КАБЕЛИ, ПРОВОДА, ТРУБЫ								
368	Е0121-2-7	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	111	72,29	6,92	8024	768	5859	0,28	31
		М		44,55	4,33	4945	480	108	0,02	2
369	Ц0108-409-4	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	663,75	91,90	38,30	60999	25422	29699	0,23	153
		М		37,80	9,30	25090	6173	95	0,05	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
370	Е0121-2-10	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	221,25	23,99	0,78	5307	171	1999	0,05	12
		М		8,06	0,31	1783	68	108	--	--
371	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ТЯЖЕЛЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 100 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 20 ММ	1015,92	24,59	--	24981	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
372	Е0121-1-1	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМ. ДО 25 ММ	12	78,15	8,23	938	99	879	0,39	5
		М		63,68	4,11	764	49	108	0,02	--
373	С130806-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 25Х2,8 ММ	12,36	148,00	--	1829	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
374	Ц0108-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	613	175,20	75,70	107398	46404	54333	0,44	270
		М		72,70	20,60	44565	12628	95	0,12	73
375	Е0121-4-2	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (КАБЕЛЕЙ)	1008	11,04	1,09	11133	1103	10765	0,06	59
		М		9,23	0,66	9304	664	108	--	3
376	Е0121-4-7	ДОБАВЛЯТЬ НА ЗАТЯГИВАНИЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА	163	4,55	--	742	--	725	0,03	4
		М		4,12	--	672	--	108	--	--
377	С151601-1189 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-1 ГОСТ 16442-80	0,1632	24106,00	--	3934	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
378	С151601-341 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГНГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2	0,9639	52100,00	--	50219	--	--	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
379	С151601-1271 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,20094	61599,00	--	12378	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
380	С151601-1207 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,24276	53341,00	--	12949	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
381	С151601-1272 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07752	93270,00	--	7230	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
382	С151601-1273 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04488	141785,00	--	6363	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
383	С151603-290 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ КВВГЭНГ(В)-LS 4Х1 ГОСТ 1508-78	0,05916	64167,00	--	3796	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
384	С151603-13 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 7Х1 ГОСТ 1508-78	0,03366	62467,00	--	2103	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
385	С151603-15 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ КВВГ 14Х1 ГОСТ 1508-78	0,0255	118718,00	--	3027	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
386	С151603-290 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ КВВГЭНГ(В)-LS 4Х1 ГОСТ 1508-78	0,00816	64167,00	--	524	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			323873	73968			532
			ТЕНГЕ			87123	20062			115
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			323873				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			104261				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25688				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			453822				
		ИТОГО ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ	ТЕНГЕ			453822				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД								
387	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	26,4957	262,72	--	6961	--	7866	1,85	49
		М3		262,72	--	6961	--	113	--	--
388	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	122,1	122,18	--	14918	--	16858	0,89	108
		М3		122,18	--	14918	--	113	--	--
389	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	761,09	5,55	5,55	4228	4228	1331	--	--
		М3		--	1,80	--	1373	97	0,01	5
390	Е0122-11-2	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,183	51202,26	20326,01	9370	3720	8607	179,00	33
		КМ		30825,00	5353,43	5641	980	130	20,64	4
391	Е0122-31-2	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 75-80 ММ	0,183	8170,63	--	1495	--	1911	51,50	9
		КМ		8032,50	--	1470	--	130	--	--
392	Е0122-11-1	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	0,032	47611,09	17877,09	1524	572	1431	173,00	6
		КМ		29700,00	4698,68	950	150	130	18,10	1
393	С130804-1000 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11 - 40Х3,7 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	32,32	98,00	--	3167	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
394	Е0122-31-1	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 50-65 ММ	0,032	8097,13	--	259	--	334	51,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ		8032,50	--	257	--	130	--	--
395	Е0122-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		ШТ		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
396	С130804-1622 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	СЕДЛО ЗАЖИМНОЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 160Х3, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	887,00	--	1774	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
397	С130804-1613 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 ПРИМ.	СЕДЛО ЗАЖИМНОЕ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ DN 80Х1 1/4, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	446,00	--	446	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
398	С130804-2784 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	531,00	--	531	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
399	Е0122-36-2	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	2	497,61	28,48	995	57	918	2,03	4
		ШТ		342,00	11,25	684	23	130	0,05	--
400	С130902-11	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
401	Е0122-40-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 80 ММ	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		ФЛАНЕЦ		96,75	--	387	--	130	--	--
402	С130809-35 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	419,00	--	1676	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
403	Е0122-36-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 150 ММ	1	991,58	375,08	992	375	702	2,46	2
		ШТ		398,25	141,75	398	142	130	0,69	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404	С130902-13	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 150 ММ	1	22100,00	–	22100	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
405	Е0122-40-5	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 150 ММ	2	231,52	33,52	463	67	474	0,90	2
		ФЛАНЕЦ		180,00	2,25	360	5	130	0,01	–
406	С130809-38 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	2	960,00	–	1920	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
407	С130904-990 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	КРАН ШАРОВЫЙ "АМЕРИКАНКА" ИЗ ШТАМПОВАННОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С РЫЧАЖНОЙ РУКОЯТКОЙ, Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 16, DN 40	1	3345,00	–	3345	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
408	С130901-24	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА, DУ 15 ММ	1	328,00	–	328	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
409	Е0122-8-7	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 250 ММ	0,014	174224,44	71861,81	2439	1006	2005	441,00	6
		КМ		83025,00	27146,25	1162	380	130	132,58	2
410	С130806-106 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 273 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6,0 ММ	14,056	2999,00	–	42154	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
411	Е0122-14-7 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 250 ММ	0,014	677195,89	94100,49	9481	1317	1667	323,00	5
		КМ		56025,00	35547,75	784	498	130	173,61	2
412	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=0,3	ПРОКЛАДКА ПРОВОДА В ТРАНШЕЕ	0,215	6469,41	5158,75	1391	1109	582	6,30	1
		КМ		1310,66	724,68	282	156	133	4,20	1
413	С11011-660	ПРОВОЛОКА АЛЮМИНИЕВАЯ	4,085	240,00	–	980	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ 1500 ММ- 1 ШТ								
414	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	--	8060	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
415	С12021-267	СТРЕМЯНКА	0,01708	133700,00	--	2284	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
416	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,01708	5940,00	--	101	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
417	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	11,7	245,44	3,82	2872	45	536	0,21	2
		М2		37,35	1,44	437	17	118	0,01	--
418	Е0127-38-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ	5,5	1101,82	14,12	6060	78	337	0,27	1
		М2		42,98	3,08	236	17	133	0,01	--
419	Е0127-38-2 К=6	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 1 СМ	5,5	-387,09	--	-2129	--	-40	-0,03	--
		М2		-5,40	--	-30	--	133	--	--
		КОЛОДЕЦ 2000 ММ- 1 ШТ								
420	Е0101-13-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЕЦ	20	28,89	27,85	578	557	184	0,01	--
		М3		1,04	8,44	21	169	97	0,03	1
421	Е0101-166-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОЛОДЦА	12	122,18	--	1466	--	1657	0,89	11
		М3		122,18	--	1466	--	113	--	--
422	Е0122-41-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	2,22	8422,34	1879,87	18698	4173	5697	8,86	20
		М3		1435,50	538,43	3187	1195	130	2,06	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	2,22	127,00	–	282	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
424	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060,00	–	8060	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
425	С12021-267	СТРЕМЯНКА	0,01384	133700,00	–	1850	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
426	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,01384	5940,00	–	82	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
427	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	15	245,44	3,82	3682	57	687	0,21	3
		М2		37,35	1,44	560	22	118	0,01	–
428	Е0127-38-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ	5,5	1101,82	14,12	6060	78	337	0,27	1
		М2		42,98	3,08	236	17	133	0,01	–
429	Е0127-38-2 К=6	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 1 СМ	5,5	-387,09	–	-2129	–	-40	-0,03	–
		М2		-5,40	–	-30	–	133	–	–
430	Е0108-6-9 Т.Ч. П-3.11 К=1,1	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ, КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	0,04	7831,23	296,60	313	12	53	6,55	–
		М3		1007,33	110,25	40	4	118	0,54	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			211604	18419			269
			ТЕНГЕ			40658	5382			22
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1391				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			582				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			118				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2091				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			91534				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			54682				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8773				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			154990				
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -			ТЕНГЕ			4318				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			259				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			4577				
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			114361				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6862				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			121223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			282881				
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛИЗАЦИЯ								
431	Е0101-12-32 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	1546,68052	40,42	39,11	62512	60486	9229	0,01	12
		М3		1,31	4,84	2026	7488	97	0,02	26
432	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	47,83548	262,72	–	12567	–	14201	1,85	88
		М3		262,72	–	12567	–	113	–	–
433	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	220,44	122,18	–	26933	–	30435	0,89	195
		М3		122,18	–	26933	–	113	–	–
434	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	1374,076	5,55	5,55	7633	7633	2404	–	–
		М3		–	1,80	–	2478	97	0,01	9
435	Е0122-11-5	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 150 ММ	0,334	78245,00	36133,62	26134	12069	22345	247,00	82
		КМ		41850,00	9612,90	13978	3211	130	37,30	12
436	Е0122-31-5	ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 150 ММ	0,334	10216,13	–	3412	–	4181	61,80	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ		9630,00	–	3216	–	130	–	–
		КОЛОДЕЦ 1500 ММ- 17 ШТ								
437	Е0101-13-2	ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЕЦ	255	28,89	27,85	7366	7101	2344	0,01	2
		М3		1,04	8,44	265	2151	97	0,03	8
438	Е0101-166-1	ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА КОЛОДЦА	153	122,18	–	18694	–	21124	0,89	135
		М3		122,18	–	18694	–	113	–	–
439	Е0123-13-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 1,5 М В СУХИХ ГРУНТАХ	24,65	8469,69	1538,85	208778	37933	70248	9,66	238
		М3		1615,95	576,23	39833	14204	130	2,81	69
440	Е0123-13-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	УСТРОЙСТВО КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМ. 0,7 М В СУХИХ ГРУНТАХ	2,04	14652,36	5028,34	29891	10258	16616	27,10	55
		М3		4382,55	1883,03	8940	3841	130	9,20	19
441	С143001-54	НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	26,69	127,00	–	3390	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
442	Е0108-6-9 Т.Ч. П-3.11 К=1,1	КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ, КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	0,42	7831,23	296,60	3289	125	554	6,55	3
		М3		1007,33	110,25	423	46	118	0,54	–
443	С131104-8 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	17	8060,00	–	137020	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
444	С12021-267	СТРЕМЯНКА	1,6575	133700,00	–	221608	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
445	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,3315	5940,00	–	1969	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
446	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	198,9	245,44	3,82	48818	760	9104	0,21	42
		М2		37,35	1,44	7429	286	118	0,01	1
447	Е0127-38-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 16 СМ	93,5	1101,82	14,12	103020	1321	5728	0,27	25
		М2		42,98	3,08	4019	288	133	0,01	1
448	Е0127-38-2 К=6	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ГОРОДСКИХ ПРОЕЗДОВ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 1 СМ	93,5	-387,09	–	-36193	–	-672	-0,03	-3
		М2		-5,40	–	-505	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			886841	137684			896
			ТЕНГЕ			137819	33994			147
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			526244				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			207841				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			44045				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			778130				
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -		ТЕНГЕ			223577				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13415				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			236991				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			137020				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8221				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			145241				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1160363				
		СЕПТИК НА 70М3								
449	Е0101-12-32 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	315	40,42	39,11	12731	12319	1880	0,01	3
		М3		1,31	4,84	413	1525	97	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	26,4957	262,72	–	6961	–	7866	1,85	49
		М3		262,72	–	6961	–	113	–	–
451	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	122,1	122,18	–	14918	–	16858	0,89	108
		М3		122,18	–	14918	–	113	–	–
452	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	761,09	5,55	5,55	4228	4228	1331	–	–
		М3		–	1,80	–	1373	97	0,01	5
453	Е0108-3-1	УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ЕМКОСТЬ	1	1023,70	97,07	1024	97	175	0,78	1
		М3		112,50	36,00	113	36	118	0,18	–
454	Ц0118-1-23	МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ АППАРАТА ИЛИ СОСУДА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНОГО БЕЗ ПРИВОДА, МАССА 2,9 Т	1	10503,13	4229,57	10503	4230	4267	23,00	23
		ШТ		3757,50	983,25	3758	983	90	5,70	6
455	СПРАЙС	НАКОПИТЕЛЬ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ЕМКОСТЬЮ 70 М3	1	1624145,79	–	1624146	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
456	Е0106-40-1	ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ	70	24,60	0,69	1722	48	880	0,08	6
		М3		11,70	0,27	819	19	105	–	–
457	Е0111-2-1	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	1	1302,45	–	1302	–	587	2,99	3
		М3		477,00	–	477	–	123	–	–
458	Е0101-135-1	ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ	1	14,12	12,00	14	12	4	0,01	–
		М3		1,62	2,75	2	3	97	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1677549	20933			192
			ТЕНГЕ			27459	3939			17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10503				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4267				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			886				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			15656				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			42900				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			29580				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4349				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			76830				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1624146				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			97449				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1721595				
		ИТОГО ПО СЕПТИКУ	ТЕНГЕ			**1814080**				
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ								
459	**У42-18-5**	**ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ПАРАМЕТРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ: РУ 1,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРА 150 ГРАД.С, КОМПЕНСАТОРЫ П-ОБРАЗНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 125 ММ**	**0,18**	**1471620,33**	**76916,00**	**264892**	**13845**	**35735**	**696,00**	**125**
		КМ ТРУБ		**128268,64**	**24446,00**	**23088**	**4400**	**130**	**127,00**	**23**
460	**У42-25-5**	**ЗАЩИТА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ДО 150 ГРАД.С, КОМПЕНСАТОРЫ П-ОБРАЗНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 125 ММ**	**0,18**	**650858,76**	**38272,67**	**117155**	**6889**	**22275**	**626,00**	**113**
		КМ ТРУБ		**109292,11**	**14458,50**	**19673**	**2603**	**100**	**71,00**	**13**
461	**У42-30-5**	**ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ В КАНАЛАХ, МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 70 ГРАД.С И 150 ГРАД.С, /СРЕДНЕГОДОВАЯ 50-90 ГРАД.С/, КОМПЕНСАТОРЫ П-ОБРАЗНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 125 ММ**	**0,18**	**662030,00**	**3920,00**	**119165**	**706**	**26066**	**854,00**	**154**
		КМ ТРУБ		**143550,00**	**1260,00**	**25839**	**227**	**100**	**6,00**	**1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**501212**	**21440**			**392**
			ТЕНГЕ			**68600**	**7230**			**37**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**501212**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			84076				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			35117				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			620405				
		ИТОГО ПО ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	ТЕНГЕ			620405				
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
462	Е0101-24-1	**СНЯТИЕ ПЛОДРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М**	1540	7,91	7,91	12182	12182	3836	–	–
		М3		–	2,57	–	3955	97	0,01	15
463	Е0101-24-9 К=6	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М**	1540	43,94	43,94	67669	67669	21311	–	–
		М3		–	14,27	–	21970	97	0,05	84
464	Е0101-24-2	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М**	2593	9,24	9,24	23972	23972	7549	–	–
		М3		–	3,00	–	7783	97	0,01	30
465	Е0101-24-10 К=6	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М**	2593	47,46	47,46	123070	123070	38758	–	–
		М3		–	15,41	–	39957	97	0,06	153
466	Е0101-12-20 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3**	7693,1	31,52	30,82	242481	237096	42552	–	33
		М3		0,70	5,00	5385	38482	97	0,02	138
467	Е0101-20-2	**РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ**	7693,1	3,80	3,24	29246	24957	11940	–	26
		М3		0,48	1,12	3693	8616	97	–	29
468	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/**	237,9	262,72	–	62500	–	70625	1,85	440
		М3		262,72	–	62500	–	113	–	–
		ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА-400 М3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
469	Е0101-17-20 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	400	40,77	39,71	16307	15886	3030	–	2
		М3		0,82	6,99	328	2795	97	0,02	10
470	Е0101-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	400	3,80	3,24	1521	1298	621	–	1
		М3		0,48	1,12	192	448	97	–	1
471	Е010333-А13-1	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 13 КМ, КЛАСС ГРУЗА 1	640	95,50	95,50	61120	61120	12224	–	–
		Т		–	19,10	–	12224	100	0,40	257
472	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	385	5,55	5,55	2139	2139	674	–	–
		М3		–	1,80	–	694	97	0,01	3
473	Е0101-27-7 К=6	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М	385	18,67	18,67	7187	7187	2263	–	–
		М3		–	6,06	–	2333	97	0,02	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			649394	576574			501
			ТЕНГЕ			72098	139258			729
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			649394				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			215382				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			51887				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			916663				
		ИТОГО ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ	ТЕНГЕ			916663				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ-4995 М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
474	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	99,9	1087,34	73,75	108626	7368	4391	0,14	14
		М3		21,38	11,67	2136	1166	133	0,04	4
475	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ	69,93	95,48	73,75	6677	5158	3074	0,14	10
		М3		21,38	11,67	1495	816	133	0,04	3
476	С11011-1008 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	78,20505	7580,00	--	592794	–	--	–	–
		Т		–	--	--	–	--	–	--
477	С143008-92	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	426,573	735,00	--	313531	–	--	–	--
		М3		–	--	--	–	--	–	--
478	Е0111-25-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	999	181,23	21,26	181049	21239	201666	0,95	947
		М2		156,15	7,97	155994	7962	123	0,04	39
479	С143003-29 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, ТОЛЩИНА 60 ММ	4995	1250,00	–	6243750	--	–	--	–
		М2		–	--	–	--	--	–	--
480	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-3.9 К=0,86	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ	380	453,56	6,63	172352	2520	55815	0,70	265
		М		108,68	1,76	41298	668	133	0,01	2
481	С143003-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/ М-300	30,4	22136,00	–	672934	–	--	--	–
		М3		--	–	--	–	--	--	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**8291714**	**36284**			**1237**
			ТЕНГЕ			**200923**	**10611**			**48**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**8291714**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**264945**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**513400**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**9070059**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			**9070059**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ТЕНГЕ**			**24647794**	**1073118**			**17689**
			ТЕНГЕ			**2949241**	**297072**			**1551**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**695802**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**176313**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**52327**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**924442**				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**18480948**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**2936392**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1285040**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**22702380**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**227895**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**13674**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**241568**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**5243149**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**508877**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**345122**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**6097147**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**29965537**				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			**539380**				
	Итого:		Тенге			**30504917**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**603997**				
	Итого:		Тенге			**31108914**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**305049**				
	Доп, отпуска 0,4%					**122020**				
	Итого:					**427069**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**31535983**				
	Итого в текущих ценах к=2,775612760		Тенге			**87531677**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**1750634**				
	Итого:					**89282311**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НДС 12-%		Тенге			**10713877**				
	Всего по акту:		Тенге			**99996188**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора **Технадзор** _____ **Куспанов Б.Ж.**

ТОО "Сана-Маркет"