Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство школы на 600 мест в п. Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)
Договор подряда(контракт) №2017/ 38 от 2017-02-24

Акт приемки выполненных работ №13 за 26 сентября 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 1А,1Б АР								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
1	Е0127-14-2	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ**	19,38	1087,34	73,75	21073	1429	852	0,14	3
		М3		21,38	11,67	414	226	133	0,04	1
2	Е0127-55-1	**УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ**	129,2	632,21	--	81682	--	4253	0,14	19
		М2		24,75	--	3198	--	133	--	--
3	Е0127-55-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=2	**УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 СМ**	129,2	204,75	--	26454	--	1368	0,05	6
		М2		7,96	--	1028	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			**129208**	**1429**			**27**
			ТЕНГЕ			**4640**	**226**			**1**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**129208**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**6473**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**8141**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**143822**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			**143822**				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
4	**Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ**	**523,25**	**42,86**	**18,33**	**22426**	**9591**	**19546**	**0,14**	**72**
		М2		**24,53**	**6,86**	**12835**	**3589**	**119**	**0,03**	**18**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**22426**	**9591**			**72**
			ТЕНГЕ			**12835**	**3589**			**18**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**22426**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**19546**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**2518**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**44490**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**44490**				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
5	**Е0112-8-2**	**УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ**	**274,5**	**25,35**	**0,05**	**6960**	**14**	**2522**	**0,05**	**13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		7,70	0,02	2114	5	119	–	–
6	Е0115-82-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	228,8	21,10	0,01	4828	2	1610	0,04	9
		М2		6,70	–	1533	–	105	–	–
7	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН И ОТКОСОВ НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	162,3	1851,99	2,56	300578	415	71867	2,55	414
		М2		420,75	0,97	68288	157	105	–	1
8	Е0115-55-1	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	64,1	266,17	2,65	17061	170	17464	1,43	92
		М2		258,75	0,72	16586	46	105	0,03	2
9	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	173,07	40,00	–	6923	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			336350	601			528
			ТЕНГЕ			88520	209			3
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			336350				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			93462				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25789				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			455601				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			455601				
		РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-1								
10	Е0112-14-2	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ /МОНОЛИТНОЕ И ЗАСЫПКА/ КЕРАМЗИТОМ	11,6775	4274,42	245,72	49915	2869	6597	2,71	32
		М3		382,50	92,25	4467	1077	119	0,45	5
11	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (50 ММ)	86,5	170,08	15,94	14712	1379	4180	0,24	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		34,65	5,96	2997	516	119	0,03	3
12	Е0112-17-2 К=35	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	86,5	228,31	4,90	19748	424	576	0,03	3
		М2		3,85	1,75	333	151	119	0,01	1
13	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,341675	5239,08	327,33	1790	112	722	11,60	4
		1Т		1890,00	123,75	646	42	105	0,60	--
14	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,341675	62000,00	--	21184	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			107348	4784			59
			ТЕНГЕ			8443	1786			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			107348				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12076				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7165				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			126590				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			126590				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКОВ 1А,1Б								
		-20, -25, -39°С								
		СИСТЕМА П1								
15	75-2-76	КОНДИЦИОНЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ /ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРЫ/ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ, ТИП КЦКП-5, НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ 5000 М3/Ч, 700Х800 ММ	1	165900,00	--	165900	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
16	ПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА АВТОМАТИКИ ПКЦКП-5 П1 L 5800 М3	1	70363,15	--	70363	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	5,6	4330,00	–	24248	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
18	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,132	314500,00	–	41514	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В3								
19	С131301-1302 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ, МАРКИ КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 КВТ, N 1390 ОБ/МИН, QMAX 2302 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	28769,00	–	28769	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
20	С131311-13	ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ХОЛСТА МАРКИ ГТП 1-1, СЕЧЕНИЕ ОБЕЧАЙКИ 200Х100 ММ, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,96 КГ	1	6810,00	–	6810	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В4								
21	С131301-1306 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ, МАРКИ КЕ (КТ) 60-30/28-6D, 400/3, Р 0,58 КВТ, N 955 ОБ/МИН, QMAX 2576 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	37402,00	–	37402	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
22	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ KSG60-30	1	6305,23	–	6305	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			381311	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			236263				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			7088				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			2920				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			246271				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			65762				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3946				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			69708				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			79286				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4757				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			84043				
		ИТОГО:	ТЕНГЕ			400022				
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ,ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ СВЯЗЬ И ОХРАННУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ 1А,1Б								
		РАЗДЕЛ 1.ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
23	Ц0110-667-3	**ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК ЛИНЕЙНЫЙ**	127	326,40	0,20	41453	25	35547	1,70	216
		ЛУЧ		311,00	–	39497	–	90	–	–
24	ПРАЙС-ЛИСТ	**ПУНКТ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ, ДО 127 ЗОН С2000-М**	1	10340,06	–	10340	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
25	Ц0110-667-2	**КОНТРОЛЛЕР 2-Х ПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ**	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		ШТ		7155,00	–	7155	–	90	–	–
26	ПРАЙС-ЛИСТ	**КОНТРОЛЛЕР 2-Х ПРОВОДНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ, ДО 127 ШЛЕЙФОВ С2000КДЛ**	1	3388,89	–	3389	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
27	Ц0110-667-3	**АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ НА 8 ЗОН**	56	326,40	0,20	18278	11	15674	1,70	95
		ЛУЧ		311,00	–	17416	–	90	–	–
28	ПРАЙС-ЛИСТ	**СТОИМОСТЬ АДРЕССНОГО РАСШИРИТЕЛЯ НА 8 ЗОН С2000-АР8**	7	2490,44	–	17433	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Ц0110-667-3	АДРЕСНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ НА 8 ЗОН	4	326,40	0,20	1306	1	1120	1,70	7
		ЛУЧ		311,00	–	1244	–	90	–	–
30	ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ АДРЕССНОГО РАСШИРИТЕЛЯ НА 2 ЗОНЫ С2000-АР2	2	851,16	–	1702	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
31	Ц0110-667-2	ПРИБОРЫ ПС ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ, ПУСКОВЫЕ, КОНЦЕНТРАТОР БЛОК БАЗОВЫЙ НА 20 ЛУЧЕЙ	2	7509,60	1,60	15019	3	12879	38,00	76
		ШТ		7155,00	–	14310	–	90	–	–
32	ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ, КОНТРОЛЬ 20 ШЛЕЙФОВ "СИГНАЛ-20П"	2	6021,19	–	12042	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
33	Ц0110-667-12	ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА НА КОЛИЧЕСТВО ЛУЧЕЙ 5	6	1612,20	1,60	9673	10	8359	8,00	48
		ШТ		1548,00	–	9288	–	90	–	–
34	ПРАЙС-ЛИСТ	СТОИМОСТЬ РЕЛЕЙНОГО МОДУЛЯ С2000-СП1	2	3057,88	–	6116	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
35	ПРАЙС-ЛИСТ	ДОЗВОНЩИК С2000-ИТ	1	6115,77	–	6116	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
36	ПРАЙС-ЛИСТ	ПОВТОРИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS-485 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ С2000-ПИ	2	5106,98	–	10214	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
37	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА RS-232-RS-485 С ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ	1	567,44	–	567	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
38	Ц0110-698-4	СОГЛАСУЮЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	6	112,80	–	677	–	545	0,60	4
		ШТ		101,00	–	606	–	90	–	–
39	СПРАЙС-ЛИСТ	СОГЛАСУЮЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	6	945,74	–	5674	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Ц0108-603-1	ТРАНСФОРМАТОР	2	228,80	13,20	458	26	394	1,00	2
		ШТ		205,00	2,30	410	5	95	0,01	–
41	С151801-1377 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА МАРКИ ТТИ-А 5/5А 5ВА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 ГОСТ 7746-2001	2	554,00	--	1108	–	--	--	--
		ШТ.		--	--	–	--	--	--	–
42	Ц0110-669-3	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ; УСТРОЙСТВА УЛЬТРОЗВУКОВЫЕ: БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ	3	994,30	1,60	2983	5	2527	5,00	15
		ШТ		936,00	--	2808	–	90	--	–
43	СПРАЙС-ЛИСТ	БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ	3	3625,33	--	10876	–	--	--	–
		ШТ		--	--	–	--	--	--	--
44	СПРАЙС-ЛИСТ	БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ	16	788,11	--	12610	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
45	Ц0110-668-2	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ДЫМОВОЙ, ФОТО-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	172	369,90	1,60	63623	275	53716	2,00	344
		ШТ		347,00	–	59684	--	90	--	--
46	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП212-34А (ДИП-34А)	172	1324,03	--	227733	--	--	–	--
		ШТ		--	--	–	--	--	--	–
47	Ц0110-668-1	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ: ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРО-КОНТАКТНЫЙ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ	160	153,50	–	24560	–	20736	1,00	160
		ШТ		144,00	--	23040	–	90	--	--
48	СПРАЙС-ЛИСТ	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ИП-101-23	160	611,58	–	97852	--	–	–	--
		ШТ		–	--	--	–	--	--	--
49	Ц0110-668-1	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИПР513 3А	21	153,50	--	3224	–	2722	1,00	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		144,00	--	3024	--	90	--	--
50	С151804-3212 ИЗМ. II ДОП. ВЫП. 22	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПОЖАРНЫЕ РУЧНЫЕ МОДЕЛИ ИПР 513-3М	21	463,00	--	9723	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-81-3	МОНТАЖ ПЬЕЗОСИРЕНЫ	18	307,70	1,60	5539	29	4891	1,00	18
		ШТ		286,00	--	5148	--	95	--	--
52	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЬЕЗОСИРЕНА	18	110,34	--	1986	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
53	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПУЛЬТА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ С2000	1	157,62	--	158	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-148-1	КАБЕЛИ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	2890	27,70	2,10	80053	6069	55459	0,10	289
		М		19,70	0,50	56933	1445	95	--	8
55	Ц0110-55-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	309	72,90	--	22526	--	14823	0,33	102
		М		53,30	--	16470	--	90	--	--
56	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ J-Y(ST)Y 2X2X0,8 BD	325	33,10	--	10758	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
57	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ J-Y(ST)Y 1X2X0,8 BD	2504	25,53	--	63939	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
58	СПРАЙС-ЛИСТ	ШНУР С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ СО СКРУЧЕННЫМИ ЖИЛАМИ, МАРКА ШВВП, НА НАПРЯЖЕНИЕ 220 В, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2X0,75 ММ2	50	18,91	--	946	--	--	--	--
		1М		--	--	--	--	--	--	--
59	С151603-21 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, МАРКА КВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 4X1,5 ММ2	0,32	52860,00	--	16915	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0110-668-1	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС (ДАТЧИКИ)	41	153,50	--	6294	--	5314	1,00	41
		ШТ		144,00	--	5904	--	90	--	--
61	С151804-3127 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ИЗВЕЩАТЕЛИ ОХРАННЫЕ, МАГНИТОКОНТАКТНЫЕ МОДЕЛИ ИО-102-14	23	75,00	--	1725	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
62	СПРАЙС-ЛИСТ	ДАТЧИК РАЗРУШЕНИЯ СТЕКЛА СОВМЕЩЕННЫЙ АСТРА-8	18	1765,38	--	31777	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-148-1	КАБЕЛИ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	350	27,70	2,10	9695	735	6717	0,10	35
		М		19,70	0,50	6895	175	95	--	1
64	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ J-Y(ST)Y 2X2X0,8 BD	350	33,10	--	11585	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
65	Ц0108-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	340	108,60	48,90	36924	16626	16731	0,22	75
		М		39,60	12,20	13464	4148	95	0,07	24
66	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ПВХ ЖЕСТКИЕ Д-20 ММ	340	24,59	--	8360	--	--	--	--
		ПМ		--	--	--	--	--	--	--
67	Ц0110-698-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОРОБКА НА СТЕНЕ	180	92,40	--	16632	--	14580	0,50	90
		ШТ		90,00	--	16200	--	90	--	--
68	С151802-20	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-Р	40	70,00	--	2800	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
69	С151802-21	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	140	59,00	--	8260	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
70	СПРАЙС-ЛИСТ	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ "ОРИОН"-4	1	37388,14	--	37388	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
71	Ц0108-409-2	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	80	147,30	73,00	11784	5840	5153	0,29	23
		М		49,50	18,30	3960	1464	95	0,11	8
72	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ПВХ ЖЕСТКИЕ Д-40 ММ	81,6	62,10	–	5068	–	–	–	–
		ПМ		–	–	–	–	–	–	–
73	Ц0108-409-1	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	2670	108,60	48,90	289962	130563	131391	0,22	587
		М		39,60	12,20	105732	32574	95	0,07	189
74	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬНЫЙ МИНИ КАНАЛ 16Х10 ММ (16Х16 ММ)	2670	14,50	–	38718	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
75	Ц0108-409-2	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМКОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	140	147,30	73,00	20622	10220	9017	0,29	41
		М		49,50	18,30	6930	2562	95	0,11	15
76	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬНЫЙ МИНИ КАНАЛ 40Х20 ММ (40Х25 ММ)	140	40,98	–	5737	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
77	Ц0110-698-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОРОБКА НА СТЕНЕ	5	92,40	–	462	–	405	0,50	3
		ШТ		90,00	–	450	–	90	–	–
78	С151803-52	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У198 УХЛ3	0,005	60400,00	–	302	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
79	СПРАЙС-ЛИСТ	РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ RMK-400	5	472,87	–	2364	–	–	–	–
		К-Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1371538	170440			2329
			ТЕНГЕ			416568	42373			246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			67920				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			67920				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1303619				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			425139				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			103725				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1832483				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		ТЕНГЕ			1900403				
		РАЗДЕЛ 2.ОПОВЕЩЕНИЕ								
80	Ц0110-397-4	**УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 360W**	1	7347,00	--	7347	--	6454	38,00	38
		ШТ		6390,00	--	6390	--	101	--	--
81	ПРАЙС-ЛИСТ	**УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ 360W LBB 1935/10 PHILIPS**	1	43308,77	--	43309	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
82	Ц0110-397-4	**УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ МИКШИРУЮЩИЙ 350W/100V**	1	7347,00	--	7347	--	6454	38,00	38
		ШТ		6390,00	--	6390	--	101	--	--
83	ПРАЙС-ЛИСТ	**УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ МИКШИРУЮЩИЙ LBB 1914/10 PHILIPS**	1	43308,77	--	43309	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0110-386-7	**АБОНЕНТСКОЕ И ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: ОПОВЕЩАТЕЛЬ РЕЧЕВОЙ В ПОМЕЩЕНИИ**	1	332,40	--	332	--	320	2,00	2
		ШТ		317,00	--	317	--	101	--	--
85	С151804-3276 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	**ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПОВЕЩЕНИЕМ МОДЕЛИ РОКОТ-2**	1	5775,00	--	5775	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
86	ПРАЙС-ЛИСТ	**МИКРОФОН ДИНАМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**	1	945,74	--	946	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0110-397-1	**МИКРОФОННЫЙ ПУЛЬТ АКТИВНЫЙ**	1	12380,00	--	12380	--	10201	53,00	53
		ШТ		10100,00	--	10100	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	ПРАЙС-ЛИСТ	МИКРОФОННЫЙ ПУЛЬТ АКТИВНЫЙ LBB 1941/10 PHILIPS	1	945,74	–	946	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
89	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ МИКРОФОННЫЙ 2X0,22, D 6,4 ММ, OFC	30	24,59	–	738	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
90	Ц0110-397-12	ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	80	2753,00	–	220240	–	163297	11,00	880
		ШТ		2021,00	–	161680	–	101	–	–
91	С151804-3146 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ИЗВЕЩАТЕЛИ АКУСТИЧЕСКИЕ	80	1531,00	–	122480	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
92	Ц0108-403-3	КАБЕЛЬ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	930	47,20	14,80	43896	13764	27035	0,16	149
		М		26,30	4,30	24459	3999	95	0,02	23
93	Ц0108-148-1	КАБЕЛИ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ ИКОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	20	27,70	2,10	554	42	384	0,10	2
		М		19,70	0,50	394	10	95	–	–
94	С151606-34	КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ОДНОПАРНЫЕ, /ТУ 16.505.755-80/, МАРКА ПРППМ, ДИАМЕТР ЖИЛЫ 0,9 ММ	0,95	16300,00	–	15485	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
95	Ц0110-698-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОРОБКА НА СТЕНЕ	148	92,40	–	13675	–	11988	0,50	74
		ШТ		90,00	–	13320	–	90	–	–
96	С151802-20	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-Р	80	70,00	–	5600	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
97	С151802-21	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	68	59,00	–	4012	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Ц0108-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	20	108,60	48,90	2172	978	984	0,22	4
		М		39,60	12,20	792	244	95	0,07	1
99	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ПВХ ЖЕСТКИЕ Д-40 ММ	20	62,10	–	1242	--	--	--	–
		ПМ		–	–	–	–	–	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			551784	14784			1240
			ТЕНГЕ			223842	4253			25
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			88509				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			88509				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			463275				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			227117				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			41424				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			731816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			820325				
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, ЧАСОФИКАЦИЯ, РАДИОФИКАЦИЯ,ЗВУКОФИКАЦИЯ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ВИДЕНАБЛЮДЕНИЕ БЛОКОВ 1А,1Б-6А,6Б								
		РАЗДЕЛ 5.ЗВУКОФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА								
100	ПРАЙС-ЛИСТ	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ МИКШИРУЮЩИЙ ITC, T-6601	1	40730,69	--	40731	--	--	--	--
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
101	ПРАЙС-ЛИСТ	МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ 5 МИКР, 2 СТЕРЕО ALTO, S-8 (ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ МИКШЕРНЫЙ ITC T-1S01)	1	10259,99	–	10260	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
102	ПРАЙС-ЛИСТ	НАСТЕННАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АККУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ITC, T-775	4	3041,81	--	12167	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
103	ПРАЙС-ЛИСТ	РАДИОМИКРОФОН РУЧНОЙ SEKAKU, WR802DV/SUT801	1	10403,11	--	10403	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
104	ПРАЙС-ЛИСТ	СТОЙКА МИКРОФОННАЯ (ЖУРАВЛЬ)	1	1280,84	--	1281	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			74842	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			74842				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			2245				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			925				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			78012				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			78012				
		РАЗДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СЕТЬ								
105	ПРАЙС-ЛИСТ	СЕРВЕР	1	209638,38	--	209638	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
106	ПРАЙС-ЛИСТ	КОМПЬЮТЕР (ПРОЦЕССОР С ПЭВМ)	1	14469,78	--	14470	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
107	ПРАЙС-ЛИСТ	СЕТЕВАЯ КАРТА	1	3544,62	--	3545	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
108	ПРАЙС-ЛИСТ	БАТАРЕЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS 1000 BA	1	3555,97	--	3556	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
109	ПРАЙС-ЛИСТ	БАТАРЕЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS 500 BA	1	2275,13	--	2275	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
110	СПРАЙС-ЛИСТ	КОННЕКТОР	8	4,73	--	38	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
111	ПРАЙС-ЛИСТ	ХАБ SWEEX	1	940,06	--	940	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	ПРАЙС-ЛИСТ	МОДЕМ	1	3572,05	--	3572	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
113	ПРАЙС-ЛИСТ	ШКАФ НАСТЕННЫЙ EUROLAN 19 (502X640X520,6U)	1	11348,84	--	11349	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
114	ПРАЙС-ЛИСТ	ПАНЕЛЬ КОММУТАЦИОННАЯ EUROLAN 19,24XRJ45,568A-B,CAT 5E,1U	3	5524,05	--	16572	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
115	ПРАЙС-ЛИСТ	DSL-2540U/RU ADSL МОДЕМ МАРШРУТИЗАТОР С ФУНКЦИЕЙ QOS, С 4-Х ПОРТОВЫМ КОММУТАТОРОМ ДЛЯ СЕТЕЙ МАЛЫХ ОФИСОВ. ПОДДЕРЖКА VPN, DMZ, ВОЗМОЖНОСТЬ ОБНОВЛЕНИЯ ПО	1	1813,61	--	1814	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
116	ПРАЙС-ЛИСТ	D-LINK DES-1226G КОММУТАТОР НАСТРАИВАЕМЫЙ 24-Х ПОРТОВЫЙ UTP 10-10MBS АВТООПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ И СКОРОСТИ, С2-МЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПОРТАМИ COMBO 1000BASE, УСТАНОВКА СТАНДАРТ 19 (D-LINK DES 1026G)	4	4836,18	--	19345	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
117	ПРАЙС-ЛИСТ	D-LINK DWL-G520 БЕСПРОВОДНЫЙ PCI АДАПТЕР СТАНДАРТА 802.11G С ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 108 МБИТ-С, ШИФРОВАНИЕ 64-128-БИТ WEP, СОВМЕСТИМОСТЬ С 802.11B+ (D-LINK DWL-G550)	60	604,64	--	36278	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
118	ПРАЙС-ЛИСТ	D-LINK DWL-2100AP ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ БЕСПРОВОДНАЯ ТОЧКА ДОСТУПА СТАНДАРТА 802.11G С ПОВЫШЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 108 МБИТ-С, ШИФРОВАНИЕ 64-128-БИТ WEP, СОВМЕСТИМОСТЬ С 802.11B+	10	3737,55	--	37376	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**ТЕНГЕ**			**360767**	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**360729**				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**10822**				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**4459**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**376010**				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**38**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**2**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**40**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			**376050**				
		РАЗДЕЛ 7.ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
119	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА ТЕЛЕВИЗИОННОЙ АНТЕНЫ МВ, ДМВ**	**2**	**2947,55**	--	**5895**	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
120	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**СТОИМОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ МНОГОХОДОВОГО**	**2**	**6553,96**	--	**13108**	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
121	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**СТОИМОСТЬ УСИЛИТЕЛЯ ДЛЯ DY46/48 DY50**	**2**	**3045,27**	--	**6091**	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
122	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**СТОИМОСТЬ МУЛЬТИСВИТЧЕРА КАСКАДИРУЕМОГО 5/6 DY 48**	**5**	**4998,22**	--	**24991**	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
123	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**СТОИМОСТЬ РАЗЪЕМА ТИПА F**	**84**	**24,27**	--	**2039**	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
124	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ШКАФ КОММУТАЦИОННЫЙ ШСУ**	**5**	**18284,25**	--	**91421**	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**ТЕНГЕ**			**143545**	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**143545**				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**4306**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1774				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			149625				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			149625				
		РАЗДЕЛ 8.СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ								
125	Ц0110-949-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	КОНФИГУРАЦИЯ И НАСТРОЙКА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ	11	10499,71	–	115497	–	103947	32,00	352
		ШТ		10499,71	–	115497	–	90	–	–
126	ПРАЙС-ЛИСТ	IP-ВИДЕОКАМЕРА	11	5296,13	–	58257	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
127	ПРАЙС-ЛИСТ	IP-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TRASSIR	1	132251,87	–	132252	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
128	ПРАЙС-ЛИСТ	ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР TRASSIR	1	41190,95	–	41191	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
129	ПРАЙС-ЛИСТ	МОНИТОР ЦВЕТНОЙ LCD 19"	1	24021,72	–	24022	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
130	ПРАЙС-ЛИСТ	ДИСКОВЫЙ МАССИВ DNS-300	1	5715,40	–	5715	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
131	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЖЕСТКОГО ДИСКА	1	283,72	–	284	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
132	Ц0108-148-2	ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	550	38,10	3,20	20955	1760	15414	0,15	83
		М		28,80	0,70	15840	385	95	–	2
133	Ц0108-403-3	КАБЕЛЬ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	510	47,20	14,80	24072	7548	14826	0,16	82
		М		26,30	4,30	13413	2193	95	0,02	13
134	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ PATCH CORD UTP5-CAT6	910	20,49	–	18647	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С151601-341 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х1,5 ММ2	0,15	32123,00	–	4818	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
136	Ц0108-409-2	МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	50	147,30	73,00	7365	3650	3220	0,29	15
		М		49,50	18,30	2475	915	95	0,11	5
137	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 40Х16ММ	50	30,26	–	1513	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
138	Ц0108-409-1	МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	500	108,60	48,90	54300	24450	24605	0,22	110
		М		39,60	12,20	19800	6100	95	0,07	35
139	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 16Х16ММ	500	14,50	–	7251	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
140	СПРАЙС-ЛИСТ	УГОЛ ВНЕШНИЙ 16Х16ММ	35	11,03	–	386	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
141	СПРАЙС-ЛИСТ	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ 16Х16ММ	45	11,03	–	497	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
142	СПРАЙС-ЛИСТ	УГОЛ Т-ОБРАЗНЫЙ 16Х16ММ	10	11,03	–	110	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			517132	37408			641
			ТЕНГЕ			167025	9593			56
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			261437				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			7843				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			3231				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			272512				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			255695				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			162012				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25062				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			442769				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			715281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 2 АР								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-2								
143	Е0112-14-2	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ /МОНОЛИТНОЕ И ЗАСЫПКА/ КЕРАМЗИТОМ	13,0275	4274,42	245,72	55685	3201	7360	2,71	35
		М3		382,50	92,25	4983	1202	119	0,45	6
144	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (50 ММ)	96,5	170,08	15,94	16412	1538	4663	0,24	23
		М2		34,65	5,96	3344	575	119	0,03	3
145	Е0112-17-2 К=35	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ СТЯЖЕК	96,5	228,31	4,90	22031	473	643	0,03	3
		М2		3,85	1,75	372	169	119	0,01	1
146	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,381175	5239,08	327,33	1997	125	806	11,60	4
		1Т		1890,00	123,75	720	47	105	0,60	–
147	С12041-54 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,381175	62000,00	–	23633	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			119759	5337			66
			ТЕНГЕ			9419	1993			10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			119759				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			13472				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7994				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			141225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			141225				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА 2								
		-30°С								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	52,08	181,44	35,77	9449	1863	8340	0,70	37
		1КВТ		111,70	13,40	5818	698	128	0,07	3
149	С131204-13	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МАРКИ 2КП100-90Х500	52,08	4150,00	--	216132	--	--	--	--
		КВТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			225581	1863			37
			ТЕНГЕ			5818	698			3
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			225581				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8340				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14035				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			247956				
		ИТОГО :	ТЕНГЕ			247956				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 3А,3Б АР								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
150	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	623,5	42,86	18,33	26723	11429	23290	0,14	86
		М2		24,53	6,86	15294	4277	119	0,03	21
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			26723	11429			86
			ТЕНГЕ			15294	4277			21
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			26723				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			23290				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3001				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			53014				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			53014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
151	Е0110-91-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, КОЛИЧЕСТВОМ СТВОРОК ТРИ И БОЛЕЕ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	159,885	348,93	18,88	55789	3018	34072	1,02	164
		М2		171,01	6,57	27342	1051	120	0,03	5
152	С12061-188 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-2002, КНИГА 2, П.936	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ С ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ	99,928	2569,00	--	256715	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
153	С11011-1382 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТЕКЛОПАКЕТ С НАРУЖНЫМ ЛАМИНИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ И ВНУТРЕННИМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	154,306	4963,00	--	765821	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1078325	3018			164
			ТЕНГЕ			27342	1051			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1078325				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			34072				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			66744				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1179140				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1179140				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
154	Е0115-70-2	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ ПОТОЛКОВ	15,7	641,49	4,92	10071	77	3599	1,28	20
		М2		216,45	1,87	3398	29	105	0,01	–
155	Е0115-64-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ	1116,7	185,40	3,94	207036	4400	121475	0,55	618
		М2		102,11	1,49	114026	1664	105	0,01	8
156	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН	2968	156,48	3,43	464433	10180	233855	0,46	1351
		М2		73,73	1,31	218831	3888	105	0,01	19
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
157	Е0112-8-2	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	886,61	25,35	0,05	22479	44	8145	0,05	43
		М2		7,70	0,02	6827	18	119	–	–
158	Е0115-82-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	771,8	21,10	0,01	16287	8	5430	0,04	32
		М2		6,70	–	5171	–	105	–	–
159	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН И ОТКОСОВ НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	485,8	1851,99	2,56	899697	1244	215115	2,55	1239
		М2		420,75	0,97	204400	471	105	–	2
160	Е0115-55-1	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	277	266,17	2,65	73729	734	75467	1,43	396
		М2		258,75	0,72	71674	199	105	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	747,79	40,00	--	29912	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			1723643	16687			3699
			ТЕНГЕ			624327	6270			37
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1723643				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			663085				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			143204				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2529931				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			2529931				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ 3А,3Б								
		-20, -25, -39°С								
		СИСТЕМА П1								
162	75-2-76	КОНДИЦИОНЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ /ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРЫ/ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ, ТИП КЦКП-5, НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ 5000 М3/Ч, 700Х800 ММ	1	165900,00	--	165900	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
163	ПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА АВТОМАТИКИ ПКЦКП-5 П1 L 4800	1	71914,16	--	71914	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П2								
164	75-2-77	КОНДИЦИОНЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ /ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРЫ/ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ, ТИП КЦКП-6.3, НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ 6300 М3/Ч, 1000Х800 ММ	1	213800,00	--	213800	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
165	ПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА АВТОМАТИКИ	1	71571,80	--	71572	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	75-2-75	КОНДИЦИОНЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ /ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРЫ/ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ, ТИП КЦКП-3.15, НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ 3150 М3/Ч, 700Х450 ММ	1	142700,00	--	142700	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
167	ПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА АВТОМАТИКИ	1	63669,23	--	63669	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В7								
168	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫТЯЖКА БЫТОВАЯ ДЛЯ КУХОНЬ	1	2395,87	--	2396	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			731951	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			731951				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			21959				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			9047				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			762957				
		ИТОГО :	ТЕНГЕ			762957				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ИЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКОВ 3А,3Б								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВО ВРУ								
169	Ц0108-572-7	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		ШТ		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
170	75-6-43 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ-1-13-10, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПАНЕЛИ 400 А, КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ВВОДНОГО АППАРАТА 2Х400 А ГОСТ 30011.1-2012	1	58874,00	--	58874	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	С151801-1392 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА МАРКИ ТТИ-А 200/5А 5ВА, КЛАСС ТОЧНОСТИ 0,5 ГОСТ 7746-2001	6	554,00	--	3324	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
172	Ц0108-600-2	СЧЕТЧИК, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЙ	2	166,90	5,40	334	11	305	1,00	2
		ШТ		158,00	2,30	316	5	95	0,01	--
173	С151801-989 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ УЧЕТА АКТИВНО-РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ ПРЯМОГО И ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ, МНОГОТАРИФНЫЕ, ТИПА МЕРКУРИЙ 230 ART-01 C(R)N, 3X230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	2	5841,00	--	11682	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВО ВРУ-I								
174	Ц0108-572-7	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700X1100 ММ	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		ШТ		630,00	56,30	630	56	95	0,33	--
175	ПРАЙС-ЛИСТ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 380В, IP30, В СОСТАВЕ: - ЩИТ ВРУЗСМ-47-00А УХЛ4 - 1 ШТ; - ГРУППОВЫЕ АВТОМАТЫ НА ЛИНИЯХ - ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, КРИВАЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ С: IH 25А - 1 ШТ; IH 32А - 2 ШТ; IH 40А - 1 ШТ; IH 63А - 1 ШТ; IH 100А - 1 ШТ; - ШИНЫ СБОРНЫЕ 3L+N+PE	1	106018,00	--	106018	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВО ВРУ-II								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Ц0108-572-7	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		ШТ		630,00	56,30	630	56	95	0,33	–
177	ПРАЙС-ЛИСТ	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 380В, IP30, В СОСТАВЕ: - ЩИТ ВРУЗСМ-47-00А УХЛ4 - 1 ШТ; - ГРУППОВЫЕ АВТОМАТЫ НА ЛИНИЯХ - ТРЕХПОЛЮСНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КОМБИНИРОВАННЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ, КРИВАЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ С: IH 32А - 8 ШТ; IH 40А - 3 ШТ; IH 80А - 1 ШТ; - ШИНЫ СБОРНЫЕ 3L+N+PE	1	142002,91	–	142003	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
		ЯЩИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА ЯАВР								
178	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
179	ПРАЙС-ЛИСТ	ЯЩИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА ЯАВР3-40-2	1	48233,71	–	48234	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ГЛАВНЫЙ ЩИТ АВАРИНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГЩАЭ - 1 ШТ								
180	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	С151803-602 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-363-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3732,00	--	3732	–	--	--	--
		ШТ.		--	–	--	–	--	–	--
182	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	--	–	--
		ШТ		--	–	--	--	–	–	--
183	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	–	145	–	--	–	--
		М		--	--	--	--	–	--	--
184	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
185	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	–	--	--	--
		ШТ.		–	--	--	–	--	--	--
186	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		ШТ		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
187	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	8	301,00	–	2408	–	--	–	--
		ШТ.		--	–	--	–	--	--	--
188	С151801-377 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		–	--	–	--	–	--	–
189	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	3	102,00	--	306	--	–	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТЫ АВАРИНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЩОАП-3А, 2ЩАО-3А, 3ЩАО-3А - 3 ШТ								
190	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	3	1299,30	68,30	3898	205	942	2,00	6
		ШТ		317,00	13,50	951	41	95	0,08	--
191	С151803-608 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-123-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	3	994,00	--	2982	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
192	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	6	42,56	--	255	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
193	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1P, 63A	1,98	219,10	--	434	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
194	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-,ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	21	501,20	13,20	10525	277	4575	1,00	21
		ШТ		227,00	2,30	4767	48	95	0,01	--
195	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	3	301,00	--	903	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
196	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	18	102,00	--	1836	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ АВАРИНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 1ЩАО-3А - 1 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
197	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
198	С151803-608 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-123-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	994,00	–	994	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
199	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
200	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,62	219,10	–	136	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
201	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		ШТ		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	–
202	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
203	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	9	102,00	–	918	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩОП-3А - 1 ШТ								
204	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	С151803-608 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-123-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	994,00	–	994	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
206	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
207	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,62	219,10	–	136	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
208	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		ШТ		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	–
209	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
210	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	7	102,00	–	714	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
211	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	789,00	–	789	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ 1ЩО1-3А, 2ЩО-3А - 2 ШТ								
212	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	2	1299,30	68,30	2599	137	628	2,00	4
		ШТ		317,00	13,50	634	27	95	0,08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
213	С151803-609 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-183-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1144,00	--	2288	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
214	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	4	42,56	--	170	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
215	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	1	219,10	--	219	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
216	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	28	501,20	13,20	14034	370	6099	1,00	28
		ШТ		227,00	2,30	6356	64	95	0,01	--
217	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	301,00	--	602	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
218	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	26	102,00	--	2652	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЗЩО-3А - 1 ШТ								
219	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
220	С151803-609 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-183-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
222	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,5	219,10	–	110	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
223	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	16	501,20	13,20	8019	211	3485	1,00	16
		ШТ		227,00	2,30	3632	37	95	0,01	–
224	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
225	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	15	102,00	–	1530	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 1ЩО2-3А - 1 ШТ								
226	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
227	С151803-601 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	–	2177	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
228	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
229	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	–	145	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		–	–	–	–	–	–	–
230	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		ШТ		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	–
231	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
232	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	9	102,00	–	918	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
233	Ц0108-80-4	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК-КОНТАКТЫ	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		ШТ		162,00	2,30	162	2	95	0,01	–
234	С151801-1103 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	КОНТАКТОРЫ МАЛОГАБАРИТНЫЕ МОДЕЛИ КМИ-22511, 25 А, 400 В/АС-3, 1НЗ, ТИПА ИЭК	1	705,00	–	705	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ШУОК - 1 ШТ								
235	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
236	С151803-615 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 38 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	–	993	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
237	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	8	178,60	1,60	1429	13	1246	1,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		164,00	--	1312	--	95	--	--
238	ПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	8	542,22	--	4338	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 1ЩС1-3А - 1 ШТ								
239	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
240	С151803-601 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	--	2177	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
241	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
242	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	--	145	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
243	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		ШТ		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	--
244	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
245	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АДІ2 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	9	789,00	--	7101	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	102,00	–	102	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ СИЛОВОЙ 1ЩС2-3А - 1 ШТ								
247	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
248	С151803-620 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	–	1144	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
249	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
250	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,64	219,10	–	140	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
251	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		ШТ		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	–
252	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
253	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	5	102,00	–	510	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	789,00	–	789	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
255	С151801-377 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	5	301,00	–	1505	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ СИЛОВОЙ 1ЩС3-3А - 1 ШТ								
256	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
257	С151803-620 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	–	1144	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
258	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
259	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,64	219,10	–	140	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
260	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		ШТ		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	–
261	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
262	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	7	789,00	–	5523	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ 2ЩС-3А - 1 ШТ								
263	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
264	С151803-601 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	–	2177	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
265	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
266	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	–	145	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
267	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		ШТ		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	–
268	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
269	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	9	102,00	–	918	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
270	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	789,00	–	789	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАВЕСНОЙ 3ЩС-3А - 1 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271	Ц0108-572-4	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		ШТ		486,00	40,50	486	41	95	0,23	–
272	С151803-603 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-483-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4144,00	–	4144	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
273	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
274	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1P, 63A	0,62	219,10	–	136	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
275	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	–
276	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
277	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	15	501,20	13,20	7518	198	3268	1,00	15
		ШТ		227,00	2,30	3405	34	95	0,01	–
278	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	10	789,00	–	7890	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
279	С151801-377 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	5	301,00	–	1505	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ КОМПЬТЕРНЫЙ НАВЕСНОЙ 2ЩРК-3А - 1 ШТ								
280	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
281	С151803-602 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-363-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3732,00	–	3732	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
282	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
283	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	–	145	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
284	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	–
285	С151801-383 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 63А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	335,00	–	335	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
286	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		ШТ		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	–
287	С151801-709 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 25А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	572,00	–	2288	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
288	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	8	301,00	--	2408	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 3ЩРК-3А - 1 ШТ								
289	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
290	С151803-620 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
291	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
292	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,5	219,10	--	110	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
293	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		ШТ		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
294	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
295	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	789,00	--	3945	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ КОМПЬЮТЕРНЫЙ 2ЩК1-3А, 2ЩК2-3А, 2ЩК3-3А, 2ЩК4-3А, 2ЩК5-3А, 2ЩК6-3А, 2ЩК7-3А, 2ЩК8-3А - 8 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
296	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	8	1245,70	66,70	9966	534	2086	2,00	16
		ШТ		261,00	13,50	2088	108	95	0,08	1
297	С151803-620 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	8	1144,00	--	9152	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
298	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	16	42,56	--	681	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
299	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1P, 63A	5,12	219,10	--	1122	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
300	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	64	501,20	13,20	32077	845	13941	1,00	64
		ШТ		227,00	2,30	14528	147	95	0,01	1
301	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	8	301,00	--	2408	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
302	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	56	789,00	--	44184	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩТП - 1 ШТ								
303	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	С151803-608 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-123-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	994,00	–	994	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
305	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
306	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1P, 63A	0,62	219,10	–	136	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
307	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		ШТ		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	–
308	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
309	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	3	102,00	–	306	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
310	С151801-377 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
311	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	789,00	–	789	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ НАСОСАМИ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА ЩУЦН - 1 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	Ц0108-573-4	ШКАФ /ПУЛЬТ/ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		ШТ		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
313	С151803-693 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ МОДЕЛИ ЩМП-2-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	4224,00	--	4224	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
314	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
315	ПРАЙС-ЛИСТ	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ БУН-02	1	9520,42	--	9520	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
316	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ДВУХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		ШТ		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
317	С151801-355 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 2Р 4А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	225,00	--	450	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
318	Ц0108-530-4	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 40 А	2	782,90	17,90	1566	36	740	3,00	6
		ШТ		387,00	2,30	774	5	95	0,01	--
319	С151801-1078 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	КОНТАКТОРЫ МАЛОГАБАРИТНЫЕ МОДЕЛИ КМИ-10910, 9 А, 230 В/АС-3, 1НО, ТИПА ИЭК	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
320	Ц0108-523-1	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, НА ТОК ДО 100 А	1	280,30	11,70	280	12	173	1,00	1
		ШТ		180,00	2,30	180	2	95	0,01	--
321	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПВЦ-С2 10Х38 2А (TDM)	1	29,00	--	29	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
322	ПРАЙС-ЛИСТ	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК ДПВ 10Х38 1П (TDM)	1	145,01	--	145	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ - 1 ШТ								
323	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
324	С151803-601 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	--	2177	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
325	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
326	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	--	145	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
327	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
328	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
329	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		ШТ		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	–
330	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
331	С151801-377 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	5	301,00	–	1505	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
332	Ц0108-526-2	МОНТАЖ РАСЦЕПИТЕЛЯ	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	–
333	ПРАЙС-ЛИСТ	РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ РН-47 (IEK)	1	883,63	–	884	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВ2.3 - 1 ШТ								
334	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
335	С151803-601 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	–	2177	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
336	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
337	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	–	145	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		--	--	--	--	--	--	--
338	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		ШТ		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
339	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
340	С151801-377 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	6	301,00	--	1806	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В								
341	Ц0108-524-4	ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	6	888,30	23,30	5330	140	2055	2,00	12
		ШТ		356,00	4,50	2136	27	95	0,03	--
342	75-6-34 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	УСТРОЙСТВА (ЯЩИКИ) УПРАВЛЕНИЯ РУС М 5115-2676 С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО УПРАВЛЯЕМЫХ ФИДЕРОВ -2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 4 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 2,4 А ДО 4 А ГОСТ 30011.1-2012	6	27636,00	--	165816	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
343	75-6-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5111-2474УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 2,5 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 1,5 А ДО 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012	1	23279,00	–	23279	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
344	Ц0108-601-1	ЩИТОК ЛАБОРАТОРНЫЙ	5	805,50	15,50	4028	78	3123	4,00	20
		ШТ		653,00	4,50	3265	22	95	0,03	–
345	ПРАЙС-ЛИСТ	КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КАБИНЕТА ХИМИИ КЭХ-10 НА ТРИ ОТХОДЯЩИЕ ЛИНИИ ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ 2,0 КВТ	3	33552,54	–	100658	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
346	ПРАЙС-ЛИСТ	КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ КЭХ-10 НА ТРИ ОТХОДЯЩИЕ ЛИНИИ ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ 2,0 КВТ	2	33552,54	–	67105	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПК1 - 1 ШТ								
347	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
348	С151803-615 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 38 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	–	993	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
349	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	7	178,60	1,60	1250	11	1091	1,00	7
		ШТ		164,00	–	1148	–	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
350	ПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	7	542,22	--	3796	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПК2 - 1 ШТ								
351	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700X850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
352	С151803-615 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 38 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	--	993	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
353	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	3	178,60	1,60	536	5	467	1,00	3
		ШТ		164,00	--	492	--	95	--	--
354	ПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	3	542,22	--	1627	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПК3 - 1 ШТ								
355	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700X850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
356	С151803-615 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 38 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	--	993	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
357	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	3	178,60	1,60	536	5	467	1,00	3
		ШТ		164,00	–	492	–	95	–	–
358	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЮГ ЭЛЕКТРО КОМПЛЕКТ"	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	3	542,22	–	1627	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПК4 - 1 ШТ								
359	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
360	С151803-615 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 38 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	–	993	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
361	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	3	178,60	1,60	536	5	467	1,00	3
		ШТ		164,00	–	492	–	95	–	–
362	ПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	3	542,22	–	1627	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНОМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПДУК - 1 ШТ								
363	Ц0108-532-1	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, ДО 3 ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА	1	750,20	13,20	750	13	261	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		272,00	2,30	272	2	95	0,01	--
364	СПРАЙС-ЛИСТ	КОРПУС ПОСТА КП103 ДЛЯ КНОПОК НА 3 МЕСТА (ИЭК)	1	99,93	--	100	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
365	Ц0108-81-1	АППАРАТ /КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ "ГРИБОК" И СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ/, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	3	97,70	1,60	293	5	244	1,00	3
		ШТ		85,50	--	257	--	95	--	--
366	СПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ АЕА-22 "ГРИБОК" (IEK)	1	181,58	--	182	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
367	СПРАЙС-ЛИСТ	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ AD-22DS, МАТРИЦА 230В (IEK)	2	71,25	--	142	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПУВ1 - 1 ШТ								
368	Ц0108-532-1	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, ДО 3 ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА	1	750,20	13,20	750	13	261	2,00	2
		ШТ		272,00	2,30	272	2	95	0,01	--
369	СПРАЙС-ЛИСТ	КОРПУС ПОСТА КП103 ДЛЯ КНОПОК НА 3 МЕСТА (ИЭК)	1	99,93	--	100	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
370	Ц0108-81-1	АППАРАТ /КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ "ГРИБОК" И "СТОП", СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	3	97,70	1,60	293	5	244	1,00	3
		ШТ		85,50	--	257	--	95	--	--
371	СПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ АЕА-22 "ГРИБОК" (IEK)	1	181,58	--	182	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
372	СПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ SB-7 "СТОП", 1P, КРАСНЫЙ, D22 (IEK)	1	84,17	--	84	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	СПРАЙС-ЛИСТ	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ AD-22DS, МАТРИЦА 230В (IEK)	1	71,25	–	71	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРОМ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПУВ2 - 1 ШТ								
374	Ц0108-532-1	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ, ДО 3 ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА	1	750,20	13,20	750	13	261	2,00	2
		ШТ		272,00	2,30	272	2	95	0,01	–
375	СПРАЙС-ЛИСТ	КОРПУС ПОСТА КП103 ДЛЯ КНОПОК НА 3 МЕСТА (ИЭК)	1	99,93	–	100	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
376	Ц0108-81-1	АППАРАТ /КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ "ГРИБОК" И "СТОП", СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	3	97,70	1,60	293	5	244	1,00	3
		ШТ		85,50	–	257	–	95	–	–
377	СПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ АЕА-22 "ГРИБОК" (IEK)	1	181,58	–	182	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
378	СПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ SB-7 "СТОП", 1P, КРАСНЫЙ, D22 (IEK)	1	84,17	–	84	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
379	СПРАЙС-ЛИСТ	АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ AD-22DS, МАТРИЦА 230В (IEK)	1	71,25	–	71	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
380	Ц0111-96-1	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ	1	219,96	3,85	220	4	194	1,00	1
		ШТ		213,75	2,25	214	2	90	0,01	–
381	ПРАЙС-ЛИСТ	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ И ПРОТИВОДЫМНЫМИ КЛАПАНАМИ БУОК СВТ667.21-211	1	6509,27	–	6509	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
382	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		ШТ		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
383	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АП50-3МТ, 3Р, 10А	6	838,55	--	5031	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
384	Ц0108-545-2	КОРОБКА /ЯЩИК/ С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 20	3	1392,90	28,90	4179	87	2161	4,00	12
		ШТ		756,00	2,30	2268	7	95	0,01	--
385	С151803-46	КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP54, ТИП У615АУ2	3	3500,00	--	10500	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
386	Ц0111-31-1	ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ НА ЩИТАХ, МАССОЙ ДО 5 КГ	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		ШТ		63,00	--	63	--	90	--	--
387	ПРАЙС-ЛИСТ	МАНОМЕТР ДМ2005СГ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЙ (ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ), ДИАПАЗОН ПОКАЗАНИЙ ОТ 0-2,5 КГС/СМ2, ИСПОЛНЕНИЕ ПО УМОЛЧАНИЮ V - ЛЕВЫЙ КОНТАКТ РАЗМЫКАЮЩИЙ (MIN), ПРАВЫЙ ЗАМЫКАЮЩИЙ (MAX) - ОБА УКАЗАТЕЛЯ СИНИЕ, В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ, МУФТАМИ И ДЕМПФЕРНОЙ ТРУБКОЙ	1	1183,75	--	1184	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50ГЦ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
388	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ CD 218 СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65, ЦОКОЛЬ 2G11, МОЩНОСТЬ 2X18ВТ, МАССА 2,7 КГ	70,7	6446,32	--	455755	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
389	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ASM/S 136	28,28	3920,07	--	110860	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
390	СПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН BAT/ASM	56	360,06	--	20164	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
391	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 236 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 2X36ВТ, МАССА 3,5 КГ	252,5	3297,03	--	832501	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 4 АР								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			2582777	7500			462
			ТЕНГЕ			90911	1416			8
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			642284				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			49				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			20				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			642353				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1940492				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			87697				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			121691				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2149881				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			2792234				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 4 АР								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
392	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	12	1087,34	73,75	13048	885	527	0,14	2
		М3		21,38	11,67	257	140	133	0,04	–
393	Е0127-55-1	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	80	632,21	–	50577	–	2633	0,14	12
		М2		24,75	–	1980	–	133	–	–
394	Е0127-55-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=2	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 СМ	80	204,75	–	16380	–	847	0,05	4
		М2		7,96	–	637	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			80005	885			17
			ТЕНГЕ			2873	140			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			80005				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4008				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5041				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			89054				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			89054				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
395	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	502,2	7,42	0,22	3726	110	4357	0,04	22
		М2		7,20	0,09	3616	45	119	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	317,8	42,86	18,33	13621	5825	11871	0,14	44
		М2		24,53	6,86	7796	2180	119	0,03	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			17347	5936			66
			ТЕНГЕ			11411	2225			11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			17347				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16228				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2015				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			35590				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			35590				
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
397	С12061-188 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-2002, КНИГА 2, П.936	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: МНОГОЭЛЕМЕНТНЫЕ С ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ	89,136	2569,00	--	228990	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
398	С11011-1382 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТЕКЛОПАКЕТ С НАРУЖНЫМ ЛАМИНИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ И ВНУТРЕННИМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	89,136	4963,00	--	442382	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
399	С12061-194 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНА 250 ММ	41,2	2030,00	--	83636	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			755008	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			755008				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			45301				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			800309				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			800309				
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
400	Е0115-70-2	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ ПОТОЛКОВ	4,4	641,49	4,92	2823	22	1009	1,28	6
		М2		216,45	1,87	952	8	105	0,01	--
401	Е0115-64-4	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ	322	185,40	3,94	59699	1269	35027	0,55	178
		М2		102,11	1,49	32879	480	105	0,01	2
402	Е0115-180-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	452	291,31	2,33	131672	1053	38969	0,49	221
		М2		81,23	0,88	36716	398	105	--	2
403	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	17	610,80	4,92	10384	84	3479	1,15	20
		М2		193,05	1,87	3282	32	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
404	Е0115-61-3	ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	320	312,63	4,07	100041	1301	45914	0,74	237
		М2		135,68	0,97	43418	310	105	0,05	17
405	Е0115-64-3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН	1108	156,48	3,43	173380	3800	87302	0,46	504
		М2		73,73	1,31	81693	1451	105	0,01	7
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
406	Е0112-8-2	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	414	25,35	0,05	10496	21	3803	0,05	20
		М2		7,70	0,02	3188	8	119	–	–
407	Е0115-82-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	385,8	21,10	0,01	8141	4	2714	0,04	16
		М2		6,70	–	2585	–	105	–	–
408	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН И ОТКОСОВ НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	286	1851,99	2,56	529669	732	126643	2,55	729
		М2		420,75	0,97	120335	277	105	–	1
409	Е0115-55-1	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	93,4	266,17	2,65	24860	247	25446	1,43	134
		М2		258,75	0,72	24167	67	105	0,03	3
410	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	252,29	40,00	–	10092	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	318	720,18	43,81	229017	13931	142961	2,25	716
		М2		396,91	31,25	126217	9936	105	0,14	46
412	Е0108-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	45	107,08	8,23	4819	370	4501	0,47	21
		М2		81,68	3,08	3676	139	118	0,02	1
413	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	51,75	133,00	–	6883	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
414	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	729	610,80	4,92	445273	3587	149202	1,15	838
		М2		193,05	1,87	140733	1363	105	0,01	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1747248	26420			3641
			ТЕНГЕ			619841	14470			85
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1747248				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			666970				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			144853				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2559071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2559071				
		РАЗДЕЛ 8. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-9								
415	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)	6,5	211,03	9,95	1372	65	447	0,36	2
		М2		52,20	3,74	339	24	123	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
416	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	6,5	65,33	1,34	425	9	14	0,01	–
		М2		1,26	0,50	8	3	123	–	–
417	Е0111-25-2	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	6,5	340,92	29,99	2216	195	1613	1,18	8
		М2		190,58	11,23	1239	73	123	0,05	–
418	С143003-40	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	6,5	1670,00	–	10855	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
419	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	7,9	859,15	6,63	6787	52	1160	0,70	6
		М		108,68	1,76	859	14	133	0,01	–
420	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (12 ММ)	10,5	178,03	15,94	1869	167	507	0,24	3
		М2		34,65	5,96	364	63	119	0,03	–
421	Е0112-17-2 К=3	ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	10,5	-21,16	-0,42	-222	-4	-6	–	–
		М2		-0,33	-0,15	-3	-2	119	–	–
422	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	10,5	7,42	0,22	78	2	91	0,04	–
		М2		7,20	0,09	76	1	119	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
423	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	3,675	135,00	–	496	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
424	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	10,5	42,86	18,33	450	192	392	0,14	1
		М2		24,53	6,86	258	72	119	0,03	–
425	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	12,075	133,00	–	1606	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
426	Е0112-4-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	5,6	370,70	3,73	2076	21	270	0,23	1
		М		39,15	1,40	219	8	119	0,01	–
427	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	7,056	133,00	–	938	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
428	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	2,7	161,83	1,24	437	3	494	0,97	3
		М2		153,23	0,47	414	1	119	--	--
429	СПРАЙС-ЛИСТ	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАТОВЫЙ	2,781	400,36	--	1113	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
430	Е0109-40-1	МОНТАЖ КРАЕВЫХ РЕЕК	5,6	24,32	0,42	136	2	111	0,13	1
		М		21,92	0,16	123	1	90	--	--
431	С11011-901	ОЦИНКОВАННАЯ КРАЕВАЯ РЕЙКА	0,003584	179900,00	--	645	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
432	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	4,5	1851,99	2,56	8334	12	1993	2,55	11
		М2		420,75	0,97	1893	4	105	--	--
		ВХОД В-10								
433	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)	2,7	211,03	9,95	570	27	186	0,36	1
		М2		52,20	3,74	141	10	123	0,02	--
434	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	2,7	65,33	1,34	176	4	6	0,01	--
		М2		1,26	0,50	3	1	123	--	--
435	Е0111-25-2	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	2,7	340,92	29,99	920	81	670	1,18	3
		М2		190,58	11,23	515	30	123	0,05	--
436	С143003-40	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	2,7	1670,00	--	4509	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
437	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	5,1	859,15	6,63	4382	34	749	0,70	4
		М		108,68	1,76	554	9	133	0,01	–
438	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (12 ММ)	3,9	178,03	15,94	694	62	188	0,24	1
		М2		34,65	5,96	135	23	119	0,03	–
439	Е0112-17-2 К=3	ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	3,9	-21,16	-0,42	-83	-2	-2	–	–
		М2		-0,33	-0,15	-1	-1	119	–	–
440	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	3,9	7,42	0,22	29	1	34	0,04	–
		М2		7,20	0,09	28	–	119	–	–
441	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	1,365	135,00	–	184	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
442	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	3,9	42,86	18,33	167	71	146	0,14	1
		М2		24,53	6,86	96	27	119	0,03	--
443	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	4,485	133,00	--	597	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
444	Е0112-4-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	2,2	370,70	3,73	816	8	106	0,23	1
		М		39,15	1,40	86	3	119	0,01	--
445	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	2,772	133,00	--	369	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
446	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	4,3	161,83	1,24	696	5	786	0,97	4
		М2		153,23	0,47	659	2	119	--	--
447	СПРАЙС-ЛИСТ	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАТОВЫЙ	4,429	400,36	--	1773	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
448	Е0109-40-1	МОНТАЖ КРАЕВЫХ РЕЕК	2,2	24,32	0,42	54	1	44	0,13	–
		М		21,92	0,16	48	–	90	–	–
449	С11011-901	ОЦИНКОВАННАЯ КРАЕВАЯ РЕЙКА	0,001408	179900,00	–	253	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
450	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	2,4	1851,99	2,56	4445	6	1063	2,55	6
		М2		420,75	0,97	1010	2	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			60162	1015			57
			ТЕНГЕ			9061	371			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			59973				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10909				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4253				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			75134				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			190				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			155				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			365				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			75499				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА 4								
		-30°С								
451	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	50	266,48	3,96	13324	198	3436	0,30	15
		М		52,20	1,49	2610	75	128	0,01	–
452	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	22	264,48	3,96	5819	87	1512	0,30	7
		М		52,20	1,49	1148	33	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
453	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	193	10,99	--	2121	–	2641	0,05	10
		М		10,69	–	2063	–	128	--	--
454	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	86	436,10	12,19	37504	1048	32701	1,64	141
		М		292,50	4,57	25155	393	128	0,02	2
455	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	77,314	32,00	--	2474	–	--	--	–
		М		--	--	–	–	--	--	–
456	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	37	336,95	7,90	12467	292	11115	1,29	48
		М		231,75	2,95	8575	109	128	0,01	1
457	С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-25X4,2 ММ	34,373	53,00	–	1822	–	–	–	--
		М		--	--	--	–	–	–	--
458	Е0116-14-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	14	310,32	5,28	4344	74	3414	1,05	15
		М		188,55	1,98	2640	28	128	0,01	--
459	С130804-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-32X5,4 ММ	13,132	90,00	--	1182	--	–	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		--	--	--	--	--	--	--
460	Е0116-14-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	25	412,02	6,65	10300	166	8144	1,40	35
		М		252,00	2,50	6300	63	128	0,01	--
461	С130804-71 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-40X6,7 ММ	23,425	164,00	--	3842	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
462	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	25	200,00	--	5000	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
463	Е0116-10-5	КОЛЛЕКТОР ИЗ ТРУБ ДИАМ. 108X4 ММ	2,2	1240,75	20,80	2730	46	389	0,73	2
		М		130,50	7,79	287	17	128	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			102929	1912			271
			ТЕНГЕ			48778	717			4
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			102929				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			63354				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9977				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			176260				
		ИТОГО :	ТЕНГЕ			176260				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКА 4								
		-20, -25, -39°С								
		СИСТЕМА П4								
464	75-2-75	КОНДИЦИОНЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ /ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРЫ/ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ, ТИП КЦКП-3.15, НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ 3150 М3/Ч, 700X450 ММ	1	142700,00	--	142700	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
465	ПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА АВТОМАТИКИ ПКЦКП-3,15 П4 L 4300 М3	1	62275,84	--	62276	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			204976	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			204976				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			6149				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			2534				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			213659				
		ИТОГО :	ТЕНГЕ			213659				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 5 АР								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ								
466	Е0110-90-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	4,833775	330,85	32,08	1599	155	1650	1,49	7
		М2		272,25	12,13	1316	59	120	0,06	--
467	С12022-2	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА, УТЕПЛЕННОГО (ОГРУНТОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО)	4,833775	8904,76	--	43044	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
468	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
469	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			51315	155			7
			ТЕНГЕ			1316	59			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			51315				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1650				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3178				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			56142				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			56142				
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
470	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	15,375	1087,34	73,75	16718	1134	676	0,14	2
		М3		21,38	11,67	329	179	133	0,04	1
471	Е0127-55-1	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	102,5	632,21	--	64802	--	3374	0,14	15
		М2		24,75	--	2537	--	133	--	--
472	Е0127-55-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=2	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 СМ	102,5	204,75	--	20987	--	1085	0,05	5
		М2		7,96	--	816	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			102507	1134			22
			ТЕНГЕ			3681	179			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			102507				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5135				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6459				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			114100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			114100				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКА5								
		-30, -35°С								
		СИСТЕМА П1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
473	75-2-78	КОНДИЦИОНЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ /ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРЫ/ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ, ТИП КЦКП-8, НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ 8000 М3/Ч, 1300Х800 ММ	1	241000,00	–	241000	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
474	ПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА АВТОМАТИКИ	1	73028,24	–	73028	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			314028	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			314028				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			9421				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			3881				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			327330				
		ИТОГО:	ТЕНГЕ			327330				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОК 5АР								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ-5 - 1 ШТ								
475	Ц0108-572-7	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1700Х1100 ММ	1	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00	4
		ШТ		630,00	56,30	630	56	95	0,33	–
476	ПРАЙС-ЛИСТ	ВВОДНАЯ ПАНЕЛЬ НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, 380В, IP30	1	164419,83	–	164420	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРТО - 1 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477	Ц0108-572-4	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		ШТ		486,00	40,50	486	41	95	0,23	–
478	75-6-83	ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИПА ПР11-3124-IP54	1	94100,00	–	94100	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРХО - 1 ШТ								
479	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
480	С151803-601 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	–	2177	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
481	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
482	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	–	145	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
483	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		ШТ		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	–
484	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
485	С151801-707 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 25А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	10	789,00	--	7890	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРТО2 - 1 ШТ								
486	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
487	С151803-613 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-543-1 36 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	3342,00	--	3342	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
488	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
489	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,88	219,10	--	193	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
490	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		ШТ		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
491	С151801-383 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 63А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	335,00	--	335	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
492	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
493	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХ-, ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	13
		ШТ		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	--
494	С151801-728 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АДІ4 4Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	10	1183,00	--	11830	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
495	С151801-377 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР1.5 - 1 ШТ								
496	Ц0108-572-4	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		ШТ		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
497	75-6-78 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР 11-3078 ГОСТ 30011.1-2012	1	30845,00	--	30845	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ГЩАО - 1 ШТ								
498	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
499	С151803-600 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-123-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1967,00	--	1967	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
501	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,62	219,10	--	136	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
502	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
503	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
504	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		ШТ		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
505	С151801-377 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	301,00	--	602	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
506	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	3	102,00	--	306	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРВС - 1 ШТ								
507	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
508	С151803-604 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-123-1 38 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	994,00	--	994	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
509	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	6	42,56	--	255	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
510	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	1,86	219,10	--	408	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
511	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		ШТ		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
512	С151801-377 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 16А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	301,00	--	602	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
513	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	102,00	--	102	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
514	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
515	Ц0108-526-2	МОНТАЖ РАСЦЕПИТЕЛЯ	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
516	ПРАЙС-ЛИСТ	РАСЦЕПИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ РН-47 (IEK)	1	883,63	--	884	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЩО1.5 - 1 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
517	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
518	С151803-620 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	–	1144	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
519	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
520	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,9	219,10	–	197	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
521	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	–
522	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
523	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		ШТ		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	–
524	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	5	102,00	–	510	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
525	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	789,00	–	3945	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЩО2.5 - 1 ШТ								
526	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
527	С151803-620 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	–	1144	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
528	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
529	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,9	219,10	–	197	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
530	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	–
531	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
532	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		ШТ		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	–
533	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	9	102,00	–	918	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
534	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	3	789,00	–	2367	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЩО3.5 - 1 ШТ								
535	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
536	С151803-619 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 36 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	–	993	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
537	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
538	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,64	219,10	–	140	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
539	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	–
540	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
541	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		ШТ		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
542	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	7	102,00	--	714	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
543	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	789,00	--	789	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТОК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ ЩАО1.5, ЩАО2.5 - 2 ШТ								
544	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	2	1245,70	66,70	2491	133	522	2,00	4
		ШТ		261,00	13,50	522	27	95	0,08	--
545	С151803-619 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 36 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	993,00	--	1986	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
546	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	4	42,56	--	170	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
547	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	1,32	219,10	--	289	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
548	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	14	501,20	13,20	7017	185	3050	1,00	14
		ШТ		227,00	2,30	3178	32	95	0,01	--
549	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	102,00	--	204	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	12	789,00	--	9468	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЩОС - 1 ШТ								
551	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
552	С151803-604 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-123-1 38 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	994,00	--	994	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
553	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	6	42,56	--	255	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
554	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	1,86	219,10	--	408	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
555	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		ШТ		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
556	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
557	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	5	102,00	--	510	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
558	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	789,00	--	1578	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩК1.5 - 1 ШТ								
559	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
560	С151803-620 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
561	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
562	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,5	219,10	--	110	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
563	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		ШТ		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
564	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
565	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	7	789,00	--	5523	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
566	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	102,00	--	102	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩК2.5 - 1 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
567	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
568	С151803-620 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
569	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
570	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,5	219,10	--	110	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
571	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		ШТ		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
572	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
573	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	789,00	--	4734	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
574	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	3	102,00	--	306	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
575	Ц0108-603-1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	3	228,80	13,20	686	40	591	1,00	3
		ШТ		205,00	2,30	615	7	95	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
576	С151803-192	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	3	4720,00	–	14160	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В								
577	Ц0108-524-4	ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	4	888,30	23,30	3553	93	1370	2,00	8
		ШТ		356,00	4,50	1424	18	95	0,03	–
578	75-6-21	ЯЩИК С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ТИПА Я 5115-2974-2874, Я 5115-2074-2274, Я 5115-2074-1874	3	48100,00	–	144300	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
579	75-6-6	ЯЩИК С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ ТИПА Я 5111-1874	1	39600,00	–	39600	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ЯЩИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА ЯАВР - 1 ШТ								
580	Ц0108-102-1	ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		ШКАФ		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
581	ПРАЙС-ЛИСТ	ЯЩИК АВТОМАТИЧЕСКОГО ВВОДА РЕЗЕРВА ЯАВРЗ-40-1	1	48233,71	–	48234	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
582	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		ШТ		227,00	2,30	454	5	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
583	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ АП50-3МТ, 3Р, 10А	2	838,55	--	1677	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПК1 - 1 ШТ								
584	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
585	С151803-615 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 38 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	--	993	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
586	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	5	178,60	1,60	893	8	779	1,00	5
		ШТ		164,00	--	820	--	95	--	--
587	ПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	5	542,22	--	2711	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПК2 - 1 ШТ								
588	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
589	С151803-615 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 38 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	--	993	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
590	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	2	178,60	1,60	357	3	312	1,00	2
		ШТ		164,00	–	328	–	95	–	–
591	ПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	2	542,22	–	1084	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50ГЦ								
592	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 418 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 4Х18ВТ, МАССА 6 КГ	53,53	4733,52	–	253386	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
593	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 418 ES1 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ, МОЩНОСТЬ 4Х18ВТ, МАССА 6 КГ	16,16	10887,10	–	175936	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
594	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ PRS/S 218 HF, РАЗМЕРЫ 310Х625Х80 ММ, ЦОКОЛЬ 2G11, МОЩНОСТЬ 2Х18ВТ, МАССА 3,2 КГ	5,05	2099,79	–	10604	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
595	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ARCTIC SMC/PC 236 HF	49,49	2783,81	–	137771	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
596	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП FROST 218	4,04	2367,25	–	9564	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
597	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ CD 218 СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65, ЦОКОЛЬ 2G11, МОЩНОСТЬ 2Х18ВТ, МАССА 2,7 КГ	12,12	3440,91	–	41704	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
598	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 418 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 4Х18ВТ, МАССА 6 КГ	75,75	4733,52	--	358564	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
599	СПРАЙС-ЛИСТ ООО	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 236 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 2Х36ВТ, МАССА 3,5 КГ	11,11	2255,53	--	25059	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
600	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 136 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 1Х36ВТ, МАССА 1,8 КГ	4,04	3248,95	--	13126	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
601	СПРАЙС-ЛИСТ	ПРОЖЕКТОР РЕГУЛИРУЕМЫЙ С КОНЦЕНТРИРУЮЩЕЙ ОПТИКОЙ FHC/S, 220В, 50ГЦ, IP20, С ГАЛОГЕНОВОЙ ЛАМПОЙ 1Х70ВТ	4,04	7974,17	--	32216	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
602	С151702-29	СВЕТИЛЬНИКИ ТИП ЛП03020	2,02	861,00	--	1739	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
603	С151701-100 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	79	450,00	--	35550	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
604	С151701-112 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП1201-100 IP54 ГОСТ 17677-82	6	450,00	--	2700	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
605	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ EFS 70, МАССА 0,9 КГ	18,18	3761,40	--	68382	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
606	СПРАЙС-ЛИСТ	ПИКТОГРАММЫ ЭВАКУАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПЭУ010 И ПИКТОГРАММЫ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПИУ001	18	114,69	--	2064	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
607	С151706-77	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 (L18W)	597,72	82,00	–	49013	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
608	С151706-79	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 (L36W)	128,52	99,00	–	12723	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
609	С151706-75	ЛАМПЫ ПРОЖЕКТОРНЫЕ, ТИП HCI-T 70W	4	1170,00	–	4680	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
610	С151706-77	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 (DULUX L 18W)	32,64	82,00	–	2676	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
611	С151706-76	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15 (DULUX EL LL 15W)	59,16	64,00	–	3786	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
612	С151706-78	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30 (DULUX EL LL 23W)	27,54	81,00	–	2231	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1959554	3778			189
			ТЕНГЕ			37550	736			4
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			527855				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4959				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2043				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			534857				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1431699				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			36372				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			88084				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1556156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			2091013				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6А,6Б АР								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ								
613	Е0110-90-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	4,833775	330,85	32,08	1599	155	1650	1,49	7
		М2		272,25	12,13	1316	59	120	0,06	--
614	С12022-2	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА, УТЕПЛЕННОГО (ОГРУНТОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО)	4,833775	8904,76	--	43044	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
615	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
616	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
617	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			51895	155			7
			ТЕНГЕ			1316	59			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			51895				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1650				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3213				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			56757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			56757				
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
618	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	10,5	1087,34	73,75	11417	774	462	0,14	2
		М3		21,38	11,67	224	123	133	0,04	–
619	Е0127-55-1	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	70	632,21	–	44255	–	2304	0,14	10
		М2		24,75	–	1733	–	133	–	–
620	Е0127-55-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=2	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 СМ	70	204,75	–	14333	–	741	0,05	3
		М2		7,96	–	557	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			70005	774			15
			ТЕНГЕ			2514	123			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			70005				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3507				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4411				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			77922				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			77922				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
621	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	417,4	7,42	0,22	3097	92	3621	0,04	19
		М2		7,20	0,09	3005	38	119	–	–
622	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	146,09	135,00	–	19722	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
623	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	270	42,86	18,33	11572	4949	10086	0,14	37
		М2		24,53	6,86	6623	1852	119	0,03	9
624	СП011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	621	136,00	–	84456	--	–	–	--
		М2		–	--	--	–	--	--	--
625	СП011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	610,2	133,00	--	81157	–	–	--	--
		М2		--	--	–	–	--	--	--
		ПАРАПЕТ								
626	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	111,33	629,83	1,24	70119	138	20363	0,97	108
		М2		153,23	0,47	17059	52	119	--	--
627	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ КОСТЫЛИ	0,1093	175710,10	1826,10	19205	200	1345	42,70	5
		Т		8100,00	690,75	885	75	140	3,37	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
628	Е0107-20-4	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ СВЫШЕ 20 КГ	0,02012	172169,94	1216,94	3464	24	180	31,40	1
		Т		5940,00	459,00	120	9	140	2,25	–
629	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,75318	40,72	0,04	153	–	28	0,04	–
		М2		8,32	–	31	–	90	–	–
		ЗОНТЫ ВЕНТШАХТЫ								
630	Е0109-17-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК	0,067	4646,85	2285,57	311	153	132	9,35	1
		Т		1579,50	617,13	106	41	90	2,34	–
631	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,067	154400,00	–	10345	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
632	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,0545	175710,10	1826,10	9576	100	671	42,70	2
		Т		8100,00	690,75	441	38	140	3,37	–
633	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,5235	40,72	0,04	143	–	26	0,04	–
		М2		8,32	–	29	–	90	–	–
634	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	21,1	161,83	1,24	3415	26	3859	0,97	21
		М2		153,23	0,47	3233	10	119	–	–
635	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЛОСКИЙ (ГЛАДКИЙ) СТАЛЬНОЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	21,733	441,34	–	9592	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			326327	5682			193

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			**31533**	**2116**			**10**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**315671**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**40179**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**21351**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**377201**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**10656**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**132**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**647**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**11436**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**388637**				
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
636	**Е0110-91-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ , ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, КОЛИЧЕСТВОМ СТВОРОК ТРИ И БОЛЕЕ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2**	**61,179**	**348,93**	**18,88**	**21347**	**1155**	**13037**	**1,02**	**63**
		М2		**171,01**	**6,57**	**10462**	**402**	**120**	**0,03**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**ТЕНГЕ**			**21347**	**1155**			**63**
			ТЕНГЕ			**10462**	**402**			**2**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**21347**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**13037**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**2063**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**36448**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	ТЕНГЕ			**36448**				
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
637	Е0112-8-2	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	439	25,35	0,05	11130	22	4033	0,05	22
		М2		7,70	0,02	3380	9	119	--	--
638	Е0115-82-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	326,4	21,10	0,01	6888	3	2296	0,04	13
		М2		6,70	--	2187	--	105	--	--
639	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН И ОТКОСОВ НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	270,7	1851,99	2,56	501334	693	119868	2,55	690
		М2		420,75	0,97	113897	263	105	--	1
640	Е0115-55-1	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	101,5	266,17	2,65	27016	269	27653	1,43	145
		М2		258,75	0,72	26263	73	105	0,03	3
641	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	274,18	40,00	--	10967	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
642	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	253	720,18	43,81	182205	11083	113740	2,25	570
		М2		396,91	31,25	100418	7905	105	0,14	36
643	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	34,3671	9950,00	--	341953	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
644	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	1567	11,20	--	17550	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
645	Е0108-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	11	107,08	8,23	1178	91	1100	0,47	5
		М2		81,68	3,08	898	34	118	0,02	--
646	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	12,65	133,00	--	1682	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
647	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	253	610,80	4,92	154532	1245	51780	1,15	291
		М2		193,05	1,87	48842	473	105	0,01	2
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ ПО ОСИ 7, МЕЖДУ ОСЯМИ "М"-"Н" НА ОТМЕТКЕ 6.680 (БЛОК 3; БЛОК 6)								
648	Е0126-30-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН, РИГЕЛЕЙ И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	2,686	6236,47	378,22	16751	1016	9960	20,04	54
		М3		3566,25	141,75	9579	381	100	0,69	2
649	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	28,954	9950,00	--	288092	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
650	С11011-2165 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЕВОЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ	149,2	7,05	–	1052	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
651	Е0106-11-4	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ НА ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ	0,01192	126994,77	680,89	1514	8	72	33,10	–
		1Т		5535,00	256,50	66	3	105	1,26	–
652	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	29,8	610,80	4,92	18202	147	6099	1,15	34
		М2		193,05	1,87	5753	56	105	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			1582047	14576			1825
			ТЕНГЕ			311284	9196			45
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1582047				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			336601				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			115119				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2033767				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			2033767				
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-15								
653	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)	3,9	211,03	9,95	823	39	268	0,36	1
		М2		52,20	3,74	204	15	123	0,02	–
654	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	3,9	65,33	1,34	255	5	8	0,01	–
		М2		1,26	0,50	5	2	123	–	–
655	Е0111-25-2	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	3,9	340,92	29,99	1330	117	968	1,18	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		190,58	11,23	743	44	123	0,05	--
656	С143003-40	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	3,9	1670,00	--	6513	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
657	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	6,3	859,15	6,63	5413	42	925	0,70	4
		М		108,68	1,76	685	11	133	0,01	--
658	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (12 ММ)	5,5	178,03	15,94	979	88	266	0,24	1
		М2		34,65	5,96	191	33	119	0,03	--
659	Е0112-17-2 К=3	ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	5,5	-21,16	-0,42	-116	-2	-3	--	--
		М2		-0,33	-0,15	-2	-1	119	--	--
660	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	5,5	7,42	0,22	41	1	48	0,04	--
		М2		7,20	0,09	40	--	119	--	--
661	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	1,925	135,00	--	260	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
662	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	5,5	42,86	18,33	236	101	205	0,14	1
		М2		24,53	6,86	135	38	119	0,03	–
663	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	6,325	136,00	–	860	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
664	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	6,215	133,00	–	827	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
665	Е0112-4-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	3,1	370,70	3,73	1149	12	150	0,23	1
		М		39,15	1,40	121	4	119	0,01	–
666	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	3,906	136,00	–	531	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
667	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	5	161,83	1,24	809	6	915	0,97	5
		М2		153,23	0,47	766	2	119	–	–
668	СПРАЙС-ЛИСТ	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАТОВЫЙ	5,15	400,36	–	2062	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
669	Е0109-40-1	МОНТАЖ КРАЕВЫХ РЕЕК	3,1	24,32	0,42	75	1	62	0,13	–
		М		21,92	0,16	68	–	90	–	–
670	С11011-901	ОЦИНКОВАННАЯ КРАЕВАЯ РЕЙКА	0,001984	179900,00	–	357	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
671	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	2,8	1851,99	2,56	5186	7	1240	2,55	7
		М2		420,75	0,97	1178	3	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			27588	416			26
			ТЕНГЕ			4133	151			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			27513				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4990				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1950				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			34453				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			75				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			62				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			145				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			34598				
		ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 2.КЛ 0,4 КВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
672	Е0101-81-2	УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ КАНАВОКОПАТЕЛЯМИ ФРЕЗЕРНЫМИ НА ТРАКТОРЕ 103 КВТ (140 Л.С.) БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТРАССЫ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	220,32	40,15	40,15	8845	8845	1763	--	--
		М3		--	8,25	--	1818	97	0,03	6
673	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	12	218,93	--	2627	--	2969	1,54	18
		М3		218,93	--	2627	--	113	--	--
674	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	232,32	122,18	--	28385	--	32075	0,89	206
		М3		122,18	--	28385	--	113	--	--
675	Ц0108-142-1	УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ	816	36,70	27,80	29947	22685	12171	0,06	49
		М		8,80	6,90	7181	5630	95	0,04	33
676	С143008-92	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	9,13	735,00	--	6711	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
677	Ц0108-141-1	КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЙ В ГОТОВЫХ ТРАНШЕЯХ БЕЗ ПОКРЫТИЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	1241	26,40	3,10	32762	3847	23107	0,11	137
		М		19,10	0,50	23703	620	95	--	4
678	Ц0108-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	50	27,70	2,10	1385	105	960	0,10	5
		М		19,70	0,50	985	25	95	--	--
679	С151601-551 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ АВБбШВ 4Х185 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	0,34	890211,00	--	302672	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
680	С151601-698 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВБбШВ 4Х16 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	0,14	496457,00	--	69504	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
681	С151601-658 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВБбШВ 3Х4,0 (МК)-1 ГОСТ 16442-80	0,84	159044,00	--	133597	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
682	Ц0108-165-4	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 240 ММ2	4	3905,10	2517,00	15620	10068	7269	8,00	32
		ШТ		1355,00	557,99	5420	2232	95	3,24	13
683	С151610-57 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, ТИП 4КНТПН 1Х35-50	4	3570,00	--	14280	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
684	Ц0108-165-3	МУФТА КОНЦЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ ДЛЯ КАБЕЛЯ, НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, СЕЧЕНИЕ ДО 185 ММ2	4	2815,00	1781,00	11260	7124	5328	6,00	24
		ШТ		1008,00	393,99	4032	1576	95	2,29	9
685	С151610-56 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ ТЕРМОУСАЖИВАЮЩИЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ИЛИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 1 КВ, ТИП 4КНТПН 1Х16-25	4	3510,00	--	14040	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
686	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	0,816	6469,41	5158,75	5279	4210	2209	6,30	5
		КМ		1310,66	724,68	1069	591	133	4,20	3
687	ПРАЙС	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ОСТОРОЖНО, КАБЕЛЬ" ЛС-400	816	58,63	--	47842	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
688	Е0134-103-1	УСТРОЙСТВО ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДО 2-Х ОТВЕРСТИЙ	0,05	21603,38	--	1080	--	1143	133,00	7
		КАН.-КМ		20790,00	--	1040	--	110	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	С130804-976 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 13,6 - 110Х8,1 ПИТЬЕВАЯ СТ РК ИСО 4427-2004	50	563,00	–	28150	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		НАРУЖНОЕ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
690	Е0101-165-6	КОПАНИЕ ЯМ С ОТКОСАМИ ГЛУБИНОЙ ДО 1,5 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	5,28	218,93	–	1156	–	1306	1,54	8
		М3		218,93	–	1156	–	113	–	–
691	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	5,28	8386,38	95,97	44280	507	4480	4,90	26
		М3		771,75	36,25	4075	191	105	0,18	1
692	Е0133-30-15	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ОПОР МАССОЙ ДО 0,2 Т	1	14242,70	7785,20	14243	7785	8912	35,40	35
		1Т		6457,50	2029,95	6458	2030	105	7,10	7
693	ПРАЙС	ОПОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ГРАНЕННЫЕ ОГК-8, Н-8 М.	22	23643,43	–	520155	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
694	Ц0108-596-1	ПРОЖЕКТОР ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ЗЕМЛЕ С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 500 ВТ	22	705,60	23,60	15523	519	5584	1,57	35
		ШТ		263,00	4,20	5786	92	95	0,02	1
695	С151702-180 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СВЕТИЛЬНИКИ УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ МОДЕЛИ "КЕРЕМЕТ" С 90W, 90 ВТ, 10800 ЛМ, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013	22	11871,00	–	261162	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
696	Ц0108-352-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	КРОНШТЕЙНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ НА ОПОРАХ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ СВАРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, КОЛИЧЕСТВО РОЖКОВ - 1	22	2143,44	1530,15	47156	33663	17001	2,73	60
		ШТ		492,76	320,67	10841	7055	95	1,86	41
697	ПРАЙС	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КОНСОЛЬНОГО СВЕТИЛЬНИКА КО-1	22	2175,20	--	47854	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
698	Ц0108-420-1	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ШИНОПРОВОДУ: КОРОБКА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЕМ ИЛИ РАЗЪЕДИНИТЕЛЕМ, ИЛИ АВТОМАТОМ, ИЛИ УКАЗАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ	22	578,10	31,10	12718	684	8582	2,09	46
		ШТ		403,00	7,60	8866	167	95	0,04	1
699	С151803-54	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ /ТУ36-1689-78/, ТИП У995 У2	22	381,00	--	8382	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
700	Ц0108-361-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17-2006	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ СТОЛБОВОЙ НА ОПОРЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ	22	891,48	669,62	19613	14732	6778	0,99	22
		ШТ		184,04	140,25	4049	3085	95	0,81	18
701	Ц0108-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	200	27,70	2,10	5540	420	3838	0,10	20
		М		19,70	0,50	3940	100	95	--	1
702	С151601-342 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	50586,00	--	10117	--	--	--	--
		КМ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			1761886	115194			734
			ТЕНГЕ			119612	25214			137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1626409				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			92826				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			103154				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1822389				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			93084				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			43736				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8209				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			145029				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14243				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8912				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1389				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							47
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			28150				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1689				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			29839				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			**2021801**				
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ								
		НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								
703	**Е0119-4-1**	**УСТРОЙСТВО ГРПШ 400-01**	**1**	**5655,02**	**286,52**	**5655**	**287**	**2592**	**11,20**	**11**
		УСТАНОВК		**1917,00**	**108,00**	**1917**	**108**	**128**	**0,52**	**1**
704	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**ГРПШ 07-1У1 С РДНК-1000**	**1**	**72418,24**	**--**	**72418**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
705	**У1-32-29**	**ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА М6В, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	**17**	**619,53**	**68,72**	**10532**	**1168**	**1835**	**0,32**	**5**
		М		**52,64**	**24,45**	**895**	**416**	**140**	**0,12**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
706	У1-32-30	ОГРАДА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗ ПАНЕЛЕЙ СО СВАРНОЙ СЕТКОЙ БЕЗ ЦОКОЛЯ ВЫСОТОЙ 1,9 М, ТИПА М6В, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	17	1918,13	3,34	32608	57	3479	1,30	22
		М		226,37	1,01	3848	17	90	–	–
707	У1-34-41	КАЛИТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЕТЧАТЫЕ, ВЫСОТОЙ 1,2 М, ТИПА КМ1А, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ1Б, ВЫСОТОЙ 1,6 М, ТИПА КМ2Б, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	4487,91	6,87	8976	14	990	3,20	6
		КАЛИТКА		547,94	1,87	1096	4	90	0,01	–
708	Е0122-36-1	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 50 ММ	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		ШТ		186,75	6,75	187	7	130	0,03	–
709	С130902-10	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 50 ММ	1	6880,00	–	6880	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
710	Е0122-40-1	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 50 ММ	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		ФЛАНЕЦ		63,00	–	126	–	130	–	–
711	С130809-33 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	305,00	–	610	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
712	Е0122-36-2	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		ШТ		342,00	11,25	342	11	130	0,05	–
713	С130902-11	ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ	1	10400,00	–	10400	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
714	Е0122-40-2	ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 80 ММ	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		ФЛАНЕЦ		96,75	–	194	–	130	–	–
715	С130809-35 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	2	419,00	–	838	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
716	Е0122-9-1	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,002	121367,16	49858,78	243	100	209	336,00	1
		КМ		61425,00	18834,75	123	38	130	91,99	–
717	С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	2,008	279,00	–	560	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
718	Е0122-9-2	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 75 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,006	123549,87	51496,99	741	309	634	337,00	2
		КМ		61875,00	19453,50	371	117	130	95,01	1
719	С130806-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	6,024	384,00	–	2313	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
720	С130810-108	ПЕРЕХОДЫ /ГОСТ 17378-83/ ШТАМПОВАННЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 76Х3,5-57Х3 ММ	1	302,00	–	302	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
721	С11011-8625 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	0,984	7498,00	–	7378	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
722	Е0113-16-6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	2,2	43,60	0,10	96	--	23	0,06	--
		М2		11,62	0,04	26	--	90	--	--
723	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	2,2	40,72	0,04	90	--	16	0,04	--
		М2		8,32	--	18	--	90	--	--
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ								
724	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,252	402,75	--	101	--	115	2,80	1
		М3		402,75	--	101	--	113	--	--
725	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,252	9693,00	95,97	2443	24	214	4,90	1
		М3		771,75	36,25	194	9	105	0,18	--
726	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЗАДВИЖКИ ДИАМ.80 ММ.	0,01626	16609,27	2191,29	270	36	185	73,60	1
		Т		12555,00	101,25	204	2	90	0,49	--
727	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ДО 0,1 Т	0,01626	154400,00	--	2511	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
728	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,01626	5940,00	--	97	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
729	Е0124-105-5	ВРЕЗКА ШТУЦЕРОМ БЕЗ СНИЖЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 70 ММ	1	2023,02	1020,55	2023	1021	1653	3,43	3
		ВРЕЗКА		886,50	384,75	887	385	130	1,88	2
		ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
730	Е0101-12-32 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	335,2417	40,42	39,11	13549	13110	2000	0,01	3
		М3		1,31	4,84	439	1623	97	0,02	6
731	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	10,3683	262,72	--	2724	–	3078	1,85	19
		М3		262,72	–	2724	–	113	–	–
732	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	172,805	122,18	–	21113	–	23858	0,89	153
		М3		122,18	–	21113	–	113	–	–
733	Е0101-27-1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	172,805	5,55	5,55	960	960	302	--	–
		М3		–	1,80	--	312	97	0,01	1
734	Е0122-11-2	УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 65 ММ	0,323	51162,26	20326,01	16525	6565	15191	179,00	58
		КМ		30825,00	5353,43	9956	1729	130	20,64	7
735	С130804-1225 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75Х6,8 СТ РК ИСО 4437-2004	326,23	323,00	–	105372	--	–	--	–
		М		--	–	--	--	–	--	--
736	Е0122-9-2	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 75 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ/РАЗНИЦА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/	0,323	123549,87	51496,99	39907	16634	34150	337,00	109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ		61875,00	19453,50	19986	6283	130	95,01	31
737	Е0122-8-2	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 75 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ/РАЗНИЦА НА ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ/	0,323	-64200,36	-8122,48	-20737	-2624	-20562	-254,00	-82
		КМ		-45900,00	-3069,00	-14826	-991	130	-14,99	-5
738	Е0122-34-1	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		ШТ		69,53	58,98	139	118	130	0,23	–
739	С130804-2784 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	531,00	–	1062	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
740	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=0,3	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ В ТРАНШЕЕ	0,323	6469,41	5158,75	2090	1666	874	6,30	2
		КМ		1310,66	724,68	423	234	133	4,20	1
741	СПРАЙС	СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА ШИРИНОЙ 0,2М С НАДПИСЬЮ "ГАЗ" С МОНТИРОВАННЫМ ПРОВОДОМ	323	9,87	–	3187	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
742	Ц3924-4	УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ	2	127,20	17,00	254	34	174	0,50	1
		СТЫК		94,50	2,25	189	4	90	0,01	–
743	Е0122-11-3	УКЛАДКА ФУТЛЯРОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	0,0345	58791,69	25695,31	2028	886	1789	194,00	7
		КМ		33075,00	6813,45	1141	235	130	26,38	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
744	С130804-1227 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110Х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	34,845	692,00	--	24113	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
745	Е0124-114-1	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ	3	1699,08	290,34	5097	871	2325	2,74	8
		ШТ		486,00	110,25	1458	331	130	0,53	2
		ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК-4 ШТ								
746	Е0101-165-2	КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,252	402,75	--	101	--	115	2,80	1
		М3		402,75	--	101	--	113	--	--
747	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,252	9693,00	95,97	2443	24	214	4,90	1
		М3		771,75	36,25	194	9	105	0,18	--
748	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ЗАДВИЖКИ ДИАМ.80 ММ.	0,02864	16609,27	2191,29	476	63	326	73,60	2
		Т		12555,00	101,25	360	3	90	0,49	--
749	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА ДО 0,1 Т	0,02864	154400,00	--	4422	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
750	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,02864	5940,00	--	170	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
751	С11011-8625 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ЗНАКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ СО СВЕТООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 1 СТ РК 1125-2002	1,5904	7498,00	--	11925	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ.76 ММ-1 ШТ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	Е0122-8-4	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 133 ММ	0,001	82713,01	12499,51	83	12	83	328,00	--
		КМ		59400,00	4722,75	59	5	130	23,06	--
753	С130806-84 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	1,004	806,00	--	809	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
754	Е0122-20-4 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 125 ММ	0,001	263758,04	34082,84	264	34	68	227,50	--
		КМ		39487,50	12874,50	39	13	130	62,88	--
755	Е0106-1-5	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ПОДУШКИ	0,226	10102,13	112,36	2283	25	252	6,34	1
		М3		1021,50	42,44	231	10	105	0,21	--
756	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,00108	53000,00	--	57	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
757	У3-56-12	ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DY 65 ММ	1	3621,97	448,31	3622	448	1345	5,60	6
		СОЕДИНЕН		962,36	158,34	962	158	120	0,80	1
758	С130810-77	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DY 65 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 76Х3,5 ММ	1	277,00	--	277	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
759	Е0120-22-1	УСТАНОВКА ЗОНТА	0,09	2700,27	33,19	243	3	19	0,87	--
		М2		151,20	11,81	14	1	128	0,06	--
		ВХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ.76 ММ-1 ШТ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
760	Е0122-8-4	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 133 ММ	0,001	82713,01	12499,51	83	12	83	328,00	–
		КМ		59400,00	4722,75	59	5	130	23,06	–
761	С130806-84 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	1,004	806,00	–	809	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
762	Е0122-20-4 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 125 ММ	0,001	263758,04	34082,84	264	34	68	227,50	–
		КМ		39487,50	12874,50	39	13	130	62,88	–
763	Е0106-1-5	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ПОДУШКИ	0,226	10102,13	112,36	2283	25	252	6,34	1
		М3		1021,50	42,44	231	10	105	0,21	–
764	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,00108	53000,00	–	57	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
765	У3-56-12	ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DY 65 ММ	1	3621,97	448,31	3622	448	1345	5,60	6
		СОЕДИНЕН		962,36	158,34	962	158	120	0,80	1
766	С130810-79	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 100 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 108Х4 ММ	1	401,00	–	401	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДИАМ.76 ММ-1 ШТ.								
767	Е0122-8-4	УКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 133 ММ	0,001	82713,01	12499,51	83	12	83	328,00	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ		59400,00	4722,75	59	5	130	23,06	–
768	С130806-84 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 133 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ	1,004	806,00	–	809	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
769	Е0122-20-4 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 125 ММ	0,001	263758,04	34082,84	264	34	68	227,50	–
		КМ		39487,50	12874,50	39	13	130	62,88	–
770	Е0106-1-5	УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ПОДУШКИ	0,226	10102,13	112,36	2283	25	252	6,34	1
		М3		1021,50	42,44	231	10	105	0,21	–
771	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,00108	53000,00	–	57	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
772	У3-56-12	ИЗОЛИРУЮЩЕЕ ФЛАНЦЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DY 65 ММ	1	3621,97	448,31	3622	448	1345	5,60	6
		СОЕДИНЕН		962,36	158,34	962	158	120	0,80	1
773	С130810-79	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DY 100 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 108Х4 ММ	1	401,00	–	401	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			429304	43319			364
			ТЕНГЕ			57818	11561			52
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			85628				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5083				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5443				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			96154				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			132292				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			69831				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12127				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			214250				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			49529				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4980				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3271				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			57780				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			161855				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2611				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9868				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			174334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			542517				
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ								
774	Е0122-36-2	**УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМ. 100 ММ**	1	497,61	28,48	498	28	459	2,03	2
		ШТ		342,00	11,25	342	11	130	0,05	–
775	С130902-11	**ЗАДВИЖКИ КЛИНОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 30С41НЖ1, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 80 ММ**	1	10400,00	–	10400	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
776	Е0122-40-2	**ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМ. 80 ММ**	2	118,85	16,47	238	33	252	0,46	1
		ФЛАНЕЦ		96,75	–	194	–	130	–	–
777	С130809-35 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	**ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80**	2	419,00	–	838	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
778	Е0122-9-2	**УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 75 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ**	0,002	123549,87	51496,99	247	103	211	337,00	1
		КМ		61875,00	19453,50	124	39	130	95,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
779	С130806-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	2,008	384,00	–	771	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
780	Е0122-9-3	УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 89 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,004	129222,58	54072,58	517	216	442	352,00	1
		КМ		64575,00	20425,50	258	82	130	99,76	–
781	С130806-75 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ	4,016	452,00	–	1815	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
782	С130810-109	ПЕРЕХОДЫ /ГОСТ 17378-83/ ШТАМПОВАННЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ ИЛИ РАВНО 16 МПА, 89Х3,5-76Х3,5 ММ	1	311,00	–	311	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
783	С130810-78	ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 80 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 89Х3,5 ММ	3	321,00	–	963	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
784	Е0113-16-6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	2,4	43,60	0,10	105	–	25	0,06	–
		М2		11,62	0,04	28	–	90	–	–
785	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	2,4	40,72	0,04	98	–	18	0,04	–
		М2		8,32	–	20	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			16800	381			5
			ТЕНГЕ			965	132			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1702				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1407				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			187				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3296				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			15098				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			906				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16004				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			**19300**				
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА								
786	**Е0101-24-1**	**СНЯТИЕ ПЛОДРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М**	**660**	**7,91**	**7,91**	**5221**	**5221**	**1644**	**–**	**–**
		М3		**–**	**2,57**	**–**	**1695**	**97**	**0,01**	**6**
787	**Е0101-24-9 К=6**	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М**	**660**	**43,94**	**43,94**	**29001**	**29001**	**9133**	**–**	**–**
		М3		**–**	**14,27**	**–**	**9416**	**97**	**0,05**	**36**
788	**Е0101-27-1**	**ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	**2200**	**5,55**	**5,55**	**12221**	**12221**	**3849**	**–**	**–**
		М3		**–**	**1,80**	**–**	**3968**	**97**	**0,01**	**15**
789	**Е0101-27-7 К=12**	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М**	**2200**	**37,33**	**37,33**	**82133**	**82133**	**25866**	**–**	**–**
		М3		**–**	**12,12**	**–**	**26666**	**97**	**0,05**	**102**
790	**Е0101-24-2**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М**	**1111**	**9,24**	**9,24**	**10271**	**10271**	**3235**	**–**	**–**
		М3		**–**	**3,00**	**–**	**3335**	**97**	**0,01**	**13**
791	**Е0101-24-10 К=6**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М**	**1111**	**47,46**	**47,46**	**52731**	**52731**	**16606**	**–**	**–**
		М3		**–**	**15,41**	**–**	**17120**	**97**	**0,06**	**66**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
792	Е0101-12-20 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ ТИПА "HITACHI" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 1 М3	3297	31,52	30,82	103919	101611	18236	--	14
		М3		0,70	5,00	2308	16492	97	0,02	59
793	Е0101-20-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ 2-3 ГРУППЫ ГРУНТОВ	3297	3,80	3,24	12534	10696	5117	--	11
		М3		0,48	1,12	1583	3693	97	--	12
794	Е0101-164-2 Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	102	262,72	--	26797	--	30281	1,85	188
		М3		262,72	--	26797	--	113	--	--
		ПОДВОЗ НЕДОСТАЮЩЕГО ГРУНТА-400 М3								
795	Е0101-132-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, 2,2 Т, НА ПЕРВЫЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	385	11,12	11,12	4281	4281	1481	--	--
		М3		--	3,96	--	1526	97	0,01	5
796	Е0101-132-7	ДОБАВЛЯТЬ ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОХОД ПО ОДНОМУ СЛЕДУ САМОХОДНЫМИ ВИБРАЦИОННЫМИ КАТКАМИ, МАССОЙ 2,2 Т, ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 25 СМ	385	0,98	0,98	376	376	166	--	--
		М3		--	0,45	--	172	97	--	1
797	Е0101-145-1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ ИЗ ГРУНТОВ 1 ГРУППЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ	18013	1,22	1,22	22010	22010	4451	--	--
		М2		--	0,25	--	4589	97	--	15
798	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	15	122,18	--	1833	--	2071	0,89	13
		М3		122,18	--	1833	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
799	Е0101-134-1	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	15	21,55	4,52	323	68	248	0,11	2
		М3		17,03	–	255	–	97	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			363651	330619			228
			ТЕНГЕ			32776	88671			331
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			363651				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			122384				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			29162				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			515197				
		ИТОГО:	ТЕНГЕ			515197				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ-4995 М2								
800	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	149,85	1087,34	73,75	162938	11052	6587	0,14	22
		М3		21,38	11,67	3204	1749	133	0,04	6
801	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ	104,9	95,48	73,75	10016	7737	4611	0,14	15
		М3		21,38	11,67	2243	1224	133	0,04	4
802	Е0111-25-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	499,5	181,23	21,26	90525	10619	100833	0,95	474
		М2		156,15	7,97	77997	3981	123	0,04	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
803	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-3.9 К=0,86	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ	380	453,56	6,63	172352	2520	55815	0,70	265
		М		108,68	1,76	41298	668	133	0,01	2
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ-1380 М2								
804	С143019-82	КАМНИ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/, МАРКА БР 300.30.18	210	3320,00	--	697200	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК СПЕЦСМЕСЬЮ,ПО СЕЧЕНИЮ III-III - 653,4 М2								
805	Е0127-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	65,34	898,26	68,13	58692	4452	2967	0,14	9
		М3		21,38	12,76	1397	834	133	0,04	3
806	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (ФРАКЦИЯ 20-40)	32,67	2575,70	--	84148	--	21338	3,24	106
		М3		531,00	--	17348	--	123	--	--
807	С143008-92	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	15,28956	735,00	--	11238	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
808	С143008-111	ГЛИНА	15,28956	418,00	--	6391	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
809	С11011-157	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ I	11,4501816	13300,00	--	152287	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ,СЕЧЕНИЕ V-V - 1255 М2 /БАСКЕТБОЛЬНАЯ И ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА/								
810	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	87,9	7178,90	--	631025	--	61302	3,66	322
		М3		567,00	--	49839	--	123	--	--
811	Е0127-81-4	УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ	1255	6,53	2,45	8189	3069	8081	0,03	35
		М2		4,07	0,77	5108	968	133	--	3
812	С11011-1392 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ГЕОМЕМБРАНА ПОЛИМЕРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	1380,5	268,00	--	369974	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
813	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (ФРАКЦИЯ 5)	43,93	3401,20	--	149415	--	28692	3,24	142
		М3		531,00	--	23327	--	123	--	--
814	Е0127-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	62,75	898,26	68,13	56366	4275	2849	0,14	9
		М3		21,38	12,76	1342	801	133	0,04	3
815	Е0127-81-4	УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ	1255	6,53	2,45	8189	3069	8081	0,03	35
		М2		4,07	0,77	5108	968	133	--	3
816	С11011-1392 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ГЕОМЕМБРАНА ПОЛИМЕРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	1380,5	268,00	--	369974	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
817	СПРАЙС	ТРАВЯНОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ	1317,75	2994,83	--	3946443	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
818	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	92	1087,34	73,75	100036	6785	4044	0,14	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		21,38	11,67	1967	1074	133	0,04	4
819	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ	80,2631	7178,90	--	576201	--	55976	3,66	294
		М3		567,00	--	45509	--	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			7661600	53578			1740
			ТЕНГЕ			275686	12265			48
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7661600				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			361175				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			481366				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8504141				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			8504141				
		РАЗДЕЛ 2.МАФЫ								
		БЕГОВАЯ ДОРОЖКА-1200 М2								
820	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	120	7178,90	--	861468	--	83689	3,66	439
		М3		567,00	--	68040	--	123	--	--
821	СПРАЙС	РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ "МАСНИПУР"	1260	2364,34	--	2979072	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП I.ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГР ДОШКОЛЬНИКОВ								
822	СПРАЙС	ПЕСОЧНИЦА МФ 3.01	1	10364,02	--	10364	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
823	С143008-92	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ	0,45	735,00	--	331	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
824	СПРАЙС	ЛАВОЧКА БЕЗ СПИНКИ МФ 1.04	2	12121,20	--	24242	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
825	СПРАЙС	КАЧАЛКА БАЛАНСИР ДИО 3.07	1	22415,54	--	22416	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
826	СПРАЙС	ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС ДИК 1.091	1	75484,63	--	75485	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП II.ПЛОЩАДКА ДЛЯ ИГР 1-4 КЛАССОВ - 2 ШТ.								
827	СПРАЙС	ЛАВОЧКА БЕЗ СПИНКИ МФ 1.04	4	12121,20	--	48485	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
828	СПРАЙС	ЗМЕЙКА СО 2.05	2	17155,36	--	34311	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП III.ПЛОЩАДКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ								
829	СПРАЙС	СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС СО 1.18	1	30879,89	--	30880	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
830	СПРАЙС	ЛИАНА МАЛАЯ СО 1.24	1	12580,19	--	12580	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
831	У1-9-42	РУКОХОД ТИП II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	12153,10	775,75	12153	776	1117	4,90	5
		РУКОХОД		810,15	253,80	810	254	105	1,20	1
832	У1-9-43	РУКОХОД ТИП II, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	14781,16	22,48	14781	22	2177	14,00	14
		РУКОХОД		2411,78	7,48	2412	7	90	0,03	--
833	У1-7-4	БАЛАНСИР ТИП II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	5161,95	118,62	5162	119	1438	8,10	8
		БАЛАНСИР		1338,15	31,02	1338	31	105	0,15	--
		ТИП IV.ПЛОЩАДКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ДЛЯ 5-11 КЛАССОВ								
834	СПРАЙС	СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС СО 1.013	1	88752,06	--	88752	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
835	СПРАЙС	СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС СО 1.15	1	107851,22	--	107851	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
836	У1-7-4	БАЛАНСИР ТИП II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	5161,95	118,62	5162	119	1438	8,10	8
		БАЛАНСИР		1338,15	31,02	1338	31	105	0,15	--
837	СПРАЙС	ЛАВОЧКА БЕЗ СПИНКИ МФ 1.04	3	12121,20	--	36364	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП V.ЗОНА НАЧАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ								
		РОВ								
838	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	10	218,93	–	2189	–	2474	1,54	15
		М3		218,93	–	2189	–	113	–	–
839	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,94	3362,00	–	3160	–	614	3,24	3
		М3		531,00	–	499	–	123	–	–
840	Е0106-13-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН	1,94	7872,64	86,60	15273	168	1066	3,06	6
		М3		490,50	32,72	952	63	105	0,16	–
841	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,05	22951,16	316,57	1148	16	216	22,50	1
		М3		3487,50	119,25	174	6	120	0,58	–
842	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	0,05	1862,35	14,17	93	1	19	1,88	–
		М3		303,75	5,40	15	–	120	0,03	–
843	Е0108-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	3	665,48	8,23	1996	25	300	0,47	1
		М2		81,68	3,08	245	9	118	0,02	–
844	Е0115-165-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН	2	165,65	1,61	331	3	187	0,53	1
		М2		88,65	0,61	177	1	105	–	–
845	Е0101-164-2	РЫТЬЕ ЯМ ПОД КОЛОДЕЦ ХОЗ.СООБЩЕНИЯ И ТРАНШЕЮ	40	218,93	–	8757	–	9896	1,54	62
		М3		218,93	–	8757	–	113	–	–
		ЛАБИРИНТ								
846	СПРАЙС	ЛАБИРИНТ СО 2.02	1	34310,39	–	34310	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		КОМБИНИРОВАННОЕ ПРЕПЯТСТВИЕ								
847	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		М3		218,93	--	438	--	113	--	--
848	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,5	3362,00	--	5043	--	980	3,24	5
		М3		531,00	--	797	--	123	--	--
849	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,31	22951,16	316,57	7115	98	1342	22,50	7
		М3		3487,50	119,25	1081	37	120	0,58	--
850	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	0,31	1862,35	14,17	577	4	115	1,88	1
		М3		303,75	5,40	94	2	120	0,03	--
851	Е0110-7-4	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ПОД ШТУКАТУРКУ	3	238,56	6,08	716	18	134	0,24	1
		М2		34,88	2,30	105	7	120	0,01	--
852	Е0115-165-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН	3	165,65	1,61	497	5	281	0,53	2
		М2		88,65	0,61	266	2	105	--	--
		ЯМА С ПЕСКОМ								
853	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	4	218,93	--	876	--	990	1,54	6
		М3		218,93	--	876	--	113	--	--
854	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,99	3362,00	--	3328	--	647	3,24	3
		М3		531,00	--	526	--	123	--	--
855	Е0111-8-1	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ ПЕСЧАНОЙ	3,6	1664,36	261,86	5992	943	3069	4,01	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		594,00	99,00	2138	356	123	0,48	2
856	Е0106-13-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН	0,5	7872,64	86,60	3936	43	275	3,06	2
		М3		490,50	32,72	245	16	105	0,16	–
857	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,04	22951,16	316,57	918	13	173	22,50	1
		М3		3487,50	119,25	140	5	120	0,58	–
858	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	0,04	1862,35	14,17	74	1	15	1,88	–
		М3		303,75	5,40	12	–	120	0,03	–
859	Е0108-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	1	665,48	8,23	665	8	100	0,47	–
		М2		81,68	3,08	82	3	118	0,02	–
860	Е0115-165-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН	2	165,65	1,61	331	3	187	0,53	1
		М2		88,65	0,61	177	1	105	–	–
		БУМ-БРЕВНО								
861	У1-7-4	БАЛАНСИР ТИП II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	5161,95	118,62	5162	119	1438	8,10	8
		БАЛАНСИР		1338,15	31,02	1338	31	105	0,15	–
		РАЗРУШЕННАЯ СТЕНА								
862	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	1	218,93	–	219	–	247	1,54	2
		М3		218,93	–	219	–	113	–	–
863	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	0,14	3362,00	–	471	–	91	3,24	–
		М3		531,00	–	74	–	123	–	–
864	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,16	22951,16	316,57	3672	51	692	22,50	4
		М3		3487,50	119,25	558	19	120	0,58	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
865	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	0,16	1862,35	14,17	298	2	59	1,88	--
		М3		303,75	5,40	49	1	120	0,03	--
866	Е0110-7-1	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ	4,8	159,76	4,64	767	22	345	0,36	2
		М2		58,05	1,76	279	8	120	0,01	--
867	С12069-2	ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ, ТИП 0-1; 0-2; 0-3, ТОЛЩИНА 13 ММ, ШИРИНА БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	0,07	108900,00	--	7623	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
868	Е0115-165-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН	5	165,65	1,61	828	8	469	0,53	3
		М2		88,65	0,61	443	3	105	--	--
869	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		М3		218,93	--	438	--	113	--	--
870	Е0101-166-1	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 1 ГРУППЫ	2	122,18	--	244	--	276	0,89	2
		М3		122,18	--	244	--	113	--	--
871	Е0111-1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1	112,13	2,62	112	3	14	0,07	--
		М2		10,51	0,99	11	1	123	--	--
872	Е0110-5-2	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУВЕН И ПЛАСТИН	0,48	12593,89	327,33	6045	157	1860	20,10	10
		М3		3105,00	123,75	1490	59	120	0,60	--
873	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	0,48	1862,35	14,17	894	7	178	1,88	1
		М3		303,75	5,40	146	3	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
874	Е0115-165-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН	3	165,65	1,61	497	5	281	0,53	2
		М2		88,65	0,61	266	2	105	–	–
		ТИП VI.СПОРТИВНЫЙ СТАДИОН								
		МЕСТО ДЛЯ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ПРЫШКОВ В ДЛИНУ								
875	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	30	218,93	–	6568	–	7422	1,54	46
		М3		218,93	–	6568	–	113	–	–
876	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,15	22951,16	316,57	3443	47	649	22,50	3
		М3		3487,50	119,25	523	18	120	0,58	–
877	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	0,15	1862,35	14,17	279	2	56	1,88	–
		М3		303,75	5,40	46	1	120	0,03	–
878	Е0108-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	2	665,48	8,23	1331	16	200	0,47	1
		М2		81,68	3,08	163	6	118	0,02	–
879	Е0106-13-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН	3,2	7872,64	86,60	25192	277	1758	3,06	10
		М3		490,50	32,72	1570	105	105	0,16	1
880	Е0111-2-1	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	29,52	1302,45	–	38448	–	17320	2,99	88
		М3		477,00	–	14081	–	123	–	–
881	Е0106-13-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПОД БРУС ТОЛЧКОВЫЙ	0,42	7872,64	86,60	3307	36	231	3,06	1
		М3		490,50	32,72	206	14	105	0,16	–
882	Е0120-30-1	УСТАНОВКА КАСЕТЫ ДЛЯ БРУСА ТОЛЧКОВОГО ИЗ СТАЛИ	125	107,97	1,26	13496	158	1509	0,05	7
		КГ		8,96	0,47	1120	59	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
883	Е0115-173-4	ОКРАСКА СУРИКОМ, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	4	136,21	0,07	545	–	454	0,65	3
		М2		108,00	0,02	432	–	105	–	–
884	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ.ТОЛЧКОВЫЙ-КОНТРОЛЬНАЯ ДОЩЕЧКА	0,31	22951,16	316,57	7115	98	1342	22,50	7
		М3		3487,50	119,25	1081	37	120	0,58	–
885	Е0115-165-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН	5	165,65	1,61	828	8	469	0,53	3
		М2		88,65	0,61	443	3	105	–	–
886	Е0115-176-1	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	3	165,52	0,16	497	–	305	0,58	2
		М2		96,75	0,07	290	–	105	–	–
		МЕСТО ДЛЯ ПРИЗЕМЛЕНИЯ ПРЫШКОВ В ВЫСОТУ								
887	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	7	218,93	–	1533	–	1732	1,54	11
		М3		218,93	–	1533	–	113	–	–
888	Е0106-13-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН	1,59	7872,64	86,60	12518	138	874	3,06	5
		М3		490,50	32,72	780	52	105	0,16	–
889	Е0111-2-1	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	6,765	1302,45	–	8811	–	3969	2,99	20
		М3		477,00	–	3227	–	123	–	–
890	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,07	22951,16	316,57	1607	22	303	22,50	2
		М3		3487,50	119,25	244	8	120	0,58	–
891	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	0,07	1862,35	14,17	130	1	26	1,88	–
		М3		303,75	5,40	21	–	120	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
892	Е0108-4-5	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	1	665,48	8,23	665	8	100	0,47	–
		М2		81,68	3,08	82	3	118	0,02	–
893	Е0115-176-1	ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ ДЕРЕВЯННЫХ СТЕН С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1	165,52	0,16	166	–	102	0,58	1
		М2		96,75	0,07	97	–	105	–	–
		МЕСТО ДЛЯ ТОЛКАНИЯ ЯДРА								
894	Е0101-164-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	1	218,93	–	219	–	247	1,54	2
		М3		218,93	–	219	–	113	–	–
895	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,07	22951,16	316,57	1607	22	303	22,50	2
		М3		3487,50	119,25	244	8	120	0,58	–
896	Е0110-51-2	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - КАРКАСОВ, ЭСТАКАД	0,07	1862,35	14,17	130	1	26	1,88	–
		М3		303,75	5,40	21	–	120	0,03	–
897	Е0127-26-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ	5	496,52	34,29	2483	171	98	0,04	–
		М2		6,01	8,79	30	44	133	0,03	–
898	Е0127-26-3 К=5	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 70-120 ММ, НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К ГР.1,2	5	194,57	6,84	973	34	17	–	–
		М2		0,50	2,00	3	10	133	–	–
899	Е0111-2-9	УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,42	7406,75	–	3111	–	293	3,66	2
		М3		567,00	–	238	–	123	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	Е0111-15-3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	5	222,82	9,95	1114	50	267	0,27	1
		М2		39,60	3,74	198	19	123	0,02	–
		ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА-1680 М2								
901	Е0127-81-4	УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ	1680	6,53	2,45	10963	4108	10817	0,03	47
		М2		4,07	0,77	6838	1295	133	–	4
902	С11011-1392 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ГЕОМЕМБРАНА ПОЛИМЕРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	1848	268,00	–	495264	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
903	Е0111-2-4	УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (ФРАКЦИЯ 5)	84	3401,20	–	285701	–	54863	3,24	272
		М3		531,00	–	44604	–	123	–	–
904	Е0127-14-1	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА	84	898,26	68,13	75454	5723	3814	0,14	12
		М3		21,38	12,76	1796	1072	133	0,04	4
905	Е0127-81-4	УСТРОЙСТВО СПЛОШНОЙ ПРОСЛОЙКИ ИЗ НЕТКАНОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В ЗЕМЛЯНОМ ПОЛОТНЕ	1680	6,53	2,45	10963	4108	10817	0,03	47
		М2		4,07	0,77	6838	1295	133	–	4
906	С11011-1392 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ГЕОМЕМБРАНА ПОЛИМЕРНАЯ ТОЛЩИНОЙ 1,0 ММ	1848	268,00	–	495264	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
907	СПРАЙС	ТРАВЯНОЕ ИСКУССТВЕННОЕ ПОКРЫТИЕ	1764	2994,83	–	5282887	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
908	У1-10-5	ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	20410,95	1664,31	40822	3329	3661	4,50	9
		ВОРОТА		749,10	558,36	1498	1117	140	2,70	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
909	У1-10-6	ВОРОТА ФУТБОЛЬНЫЕ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	52340,63	81,81	104681	164	15428	50,00	100
		ВОРОТА		8547,02	24,31	17094	49	90	0,09	–
		ТИП VII.ПЛОЩАДКА КОМБИНИРОВАННАЯ (БАСКЕТБОЛЬНАЯ,ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ)								
910	У1-11-7	СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ЩИТОМ И КОРЗИНОЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6	30333,94	768,46	182004	4611	18464	17,00	102
		СТОЙКА		2739,00	191,76	16434	1151	105	0,94	6
911	У1-11-8	СТОЙКА БАСКЕТБОЛЬНАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ С ДЕРЕВЯННЫМ ЩИТОМ И КОРЗИНОЙ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	6	28407,58	40,59	170445	244	15151	16,00	96
		СТОЙКА		2792,59	13,09	16756	79	90	0,05	–
912	У1-12-6	СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ С СЕТКОЙ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18,00	18
		КОМПЛЕКТ		2937,00	360,96	2937	361	105	1,80	2
913	У1-12-7	СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ С СЕТКОЙ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14,00	14
		КОМПЛЕКТ		2454,10	11,22	2454	11	90	0,04	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			11853715	27620			1577
			ТЕНГЕ			250185	7778			32
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			11525495				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			262159				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			707259				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12494913				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			314724				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			34975				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			20982				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			370681				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13496				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1509				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			900				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			15905				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			12881499				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ТЕНГЕ**			40046256	919577			20458
			ТЕНГЕ			3527781	254300			1206
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			3654339				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			74841				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			30835				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			3760015				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7106855				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1036246				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			488586				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8631687				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			28269248				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2831031				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1866017				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			32966296				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			389417				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			49216				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			26318				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			464951				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			626396				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			75813				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			42133				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			744341				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			46567290				
	в т. ч оборудование		Тенге			3760015				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			770531				
	Итого:		Тенге			43577806				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			862841				
	Итого:		Тенге			44440647				
	Прочие:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выслуга лет 1%					435778				
	Доп, отпуска 0,4%					174311				
	Итого:					610089				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			48810751				
	Итого в текущих ценах 2,775612760		Тенге			135479743				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					2709595				
	Итого:					138189338				
	НДС 12-%		Тенге			16582721				
	Всего по акту:		Тенге			154772059				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора ТОО "Сана-Маркет" **Технадзор** _____ **Куспанов Б.Ж.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск. Х.Чурина.116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск

Объект: " Строительство школы на 600 мест в п. Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)
Договор подряда(контракт) №2017/ 38 от 2017-02-24

Акт приемки выполненных работ №14 за 30 ноября 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР БЛОК1А,1Б								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
		ПАРАПЕТ								
1	Е0112-10-1	**УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	150,471	629,83	1,24	94771	187	27522	0,97	146
		М2		153,23	0,47	23057	71	119	–	–
2	Е0107-20-3	**УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ КОСТЫЛИ**	0,1601	175710,10	1826,10	28131	292	1970	42,70	7
		Т		8100,00	690,75	1297	111	140	3,37	1
3	Е0113-26-6 К=2	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	4,6429	40,72	0,04	189	–	35	0,04	–
		М2		8,32	–	39	–	90	–	–
		ЗОНТЫ ВЕНТШАХТЫ								
4	Е0109-17-1	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК**	0,1544	4646,85	2285,57	717	353	305	9,35	1
		Т		1579,50	617,13	244	95	90	2,34	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12021-237	**ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т**	0,1544	154400,00	--	23839	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0107-20-3	**УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ**	0,0872	175710,10	1826,10	15322	159	1073	42,70	4
		Т		8100,00	690,75	706	60	140	3,37	--
7	Е0113-26-6 К=2	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	7,0064	40,72	0,04	285	--	52	0,04	--
		М2		8,32	--	58	--	90	--	--
8	Е0112-10-1	**УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	28,6	161,83	1,24	4628	35	5231	0,97	28
		М2		153,23	0,47	4382	13	119	--	--
9	СПРАЙС-ЛИСТ	**ПЛОСКИЙ (ГЛАДКИЙ) СТАЛЬНОЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ**	29,458	441,34	--	13001	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**180885**	**1027**			**187**
			ТЕНГЕ			**29783**	**350**			**2**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**156328**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**35883**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**11533**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**203744**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**24557**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**305**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1492**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**26354**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**230098**				
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0110-92-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	11,76	367,11	19,34	4317	227	2060	0,83	10
		М2		139,39	6,57	1639	77	120	0,03	--
11	С12031-20	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ РАВНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ СО СРЕДНИМ ИМПОСТОМ И ПОРОГОМ ДАО 21-15ПИ	4	16300,00	--	65200	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ ВТ-1, ВТ-2, ВТ-8								
12	Е0109-45-3	МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	46,7	965,99	28,84	45112	1347	39388	4,98	233
		М2		927,00	10,15	43291	474	90	0,04	2
13	С12031-834 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18 ПРИМ.	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С АНОДИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ГОСТ 21519-2003	46,7	10753,00	--	502165	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-1379 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТЕКЛОПАКЕТ С ЗАКАЛЕННЫМ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СТЕКЛОМ СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	46,7	6971,00	--	325546	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-1360 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТЕКЛОПАКЕТ СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	46,7	-2320,00	--	-108344	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0110-91-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	5,2	378,28	18,53	1967	96	1012	0,93	5
		М2		156,07	6,18	812	32	120	0,03	--
17	С12061-188 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ВИТРАЖИ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: С ДВУМЯ ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ	3,1	5369,00	--	16644	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
18	С12061-191 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ: ОДНОПОЛЬНЫЕ	2,1	13000,00	--	27300	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			879907	1671			247
			ТЕНГЕ			45742	583			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			267430				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3072				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22731				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			293233				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			612477				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			39388				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			39112				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			690977				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			984210				

РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ВХОД В-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)	111	211,03	9,95	23424	1104	7637	0,36	40
		М2		52,20	3,74	5794	415	123	0,02	2
20	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	111	65,33	1,34	7252	149	240	0,01	1
		М2		1,26	0,50	140	55	123	--	--
21	Е0111-31-8	УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ НА ПРОСЛОЙКЕ КЛЕЯ	120,9	555,06	16,52	67107	1997	69177	2,91	352
		М2		459,00	6,19	55493	748	123	0,03	4
22	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ПОДСТУПЕНКА И ТОРЦА НА КЛЕЕ	29,1	339,55	4,62	9881	134	7811	1,52	44
		М2		254,97	3,14	7420	91	104	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			107664	3385			437
			ТЕНГЕ			68847	1310			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			107664				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			84866				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11552				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			204082				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			204082				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКОВ 1А,1Б								
		-20, -25, -39°С								
		СИСТЕМА П1								
23	Е0120-42-1	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
24	Ц0111-350-13	МОНТАЖ АВТОМАТИКИ И ОПЦИОНАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
		ШТ		3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	--
		СИСТЕМА В1								
25	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С131301-1292 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К160/1, Р 0,106 КВТ, QMAX 710 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	6241,00	–	6241	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0120-25-8	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
		ШТ		186,64	4,72	187	5	128	0,02	–
28	С131311-2	ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ХОЛСТА МАРКИ ГТК-1-2, D ОБЕЧАЙКИ 200 ММ, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,64 КГ	1	3950,00	–	3950	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В2								
29	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
30	С131301-1292 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К160/1, Р 0,106 КВТ, QMAX 710 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	6241,00	–	6241	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0120-25-8	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
		ШТ		186,64	4,72	187	5	128	0,02	–
32	С131311-2	ГЛУШИТЕЛИ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫЕ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С НАПОЛНИТЕЛЕМ ИЗ СУПЕРТОНКОГО ХОЛСТА МАРКИ ГТК-1-2, D ОБЕЧАЙКИ 200 ММ, МАССА НАПОЛНИТЕЛЯ 1,64 КГ	1	3950,00	–	3950	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
34	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			42581	2054			104
			ТЕНГЕ			16932	772			4
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4969				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3366				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			500				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8834				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			37612				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			17875				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3329				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			58816				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			67650				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКОВ 1А,1Б								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 1ГРЩ - 1 ШТ								
35	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
36	С151803-601 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-24З-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	--	2177	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	--	145	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	6	862,00	28,00	5172	168	1964	2,00	12
		ШТ		340,00	4,50	2040	27	95	0,03	–
40	С151801-432 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-100 3Р 80А 10 КА ХАРАКТЕРИСТИКА С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	926,00	–	926	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
41	С151801-383 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 63А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	335,00	–	670	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
42	С151801-381 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 40А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	301,00	–	602	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
43	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
44	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		ШТ		227,00	2,30	454	5	95	0,01	–
45	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
46	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	102,00	–	102	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ГЩО - 1 ШТ								
47	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
48	С151803-601 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	--	2177	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
49	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
50	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	--	145	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
51	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	5	862,00	28,00	4310	140	1636	2,00	10
		ШТ		340,00	4,50	1700	22	95	0,03	--
52	С151801-382 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 50А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	335,00	--	335	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
53	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	4	301,00	--	1204	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
54	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		ШТ		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
55	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРВ - 1 ШТ								
56	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С151803-609 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-183-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
58	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
59	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,5	219,10	--	110	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		ШТ		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
61	С151801-382 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 50А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	335,00	--	335	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
62	С151801-381 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 40А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		ШТ		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
64	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	4	102,00	--	408	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШСК-1, ШСК-2 - 2 ШТ								
65	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	2	1245,70	66,70	2491	133	522	2,00	4
		ШТ		261,00	13,50	522	27	95	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С151803-621 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-243-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1167,00	–	2334	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
67	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	4	42,56	–	170	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
68	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	1,28	219,10	–	280	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
69	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		ШТ		340,00	4,50	680	9	95	0,03	–
70	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	301,00	–	602	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
71	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ДВУХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		ШТ		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	–
72	С151801-707 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 25А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	12	789,00	–	9468	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩОП - 1 ШТ								
73	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
74	С151803-600 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-123-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1967,00	–	1967	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
75	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
76	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	–	145	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
77	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		ШТ		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	–
78	С151801-346 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 20А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	102,00	–	102	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
79	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	5	102,00	–	510	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩО-1.1 - 1 ШТ								
80	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
81	С151803-620 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	–	1144	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
82	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
83	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,9	219,10	–	197	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
84	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		ШТ		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
86	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	6	102,00	--	612	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
87	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	789,00	--	1578	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩО-1.2 - 1 ШТ								
88	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
89	С151803-621 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-243-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1167,00	--	1167	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
90	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
91	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,64	219,10	--	140	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
93	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
94	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	13	501,20	13,20	6516	172	2832	1,00	13
		ШТ		227,00	2,30	2951	30	95	0,01	–
95	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	11	102,00	–	1122	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
96	С151801-707 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 25А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	789,00	–	789	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
97	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	789,00	–	789	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩАО - 1 ШТ								
98	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
99	С151803-600 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-123-0 74 У2 IР54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1967,00	–	1967	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
100	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
101	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,64	219,10	–	140	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
102	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		ШТ		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	–
103	С151801-378 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 20А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
104	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	8	102,00	–	816	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		КОРПУС МОДУЛЬНЫЙ ВСТРАИВАНМЫЙ ШДУВ - 1 ШТ								
105	Ц0108-599-1	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 6 КГ (КОРПУС МОДУЛЬНЫЙ)	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		ШТ		412,00	2,30	412	2	95	0,01	–
106	С151803-619 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 36 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	–	993	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
107	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	4	178,60	1,60	714	6	623	1,00	4
		ШТ		164,00	–	656	–	95	–	–
108	ПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	4	542,22	–	2169	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩО-2.1, ЩО-2.2 - 2 ШТ								
109	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	2	1245,70	66,70	2491	133	522	2,00	4
		ШТ		261,00	13,50	522	27	95	0,08	–
110	С151803-620 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1144,00	–	2288	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
111	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	4	42,56	–	170	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
112	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	1,8	219,10	–	394	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		–	–	–	–	–	–	–
113	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	18	501,20	13,20	9022	238	3921	1,00	18
		ШТ		227,00	2,30	4086	41	95	0,01	–
114	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	2	301,00	–	602	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
115	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	12	102,00	–	1224	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
116	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	789,00	–	3156	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В								
117	Ц0108-524-4	ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	2	888,30	23,30	1777	47	685	2,00	4
		ШТ		356,00	4,50	712	9	95	0,03	–
118	75-6-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5110-1874УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 1, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 0,6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 0,38 А ДО 0,65 А ГОСТ 30011.1-2012	1	21904,00	–	21904	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119	75-6-18 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5114-2274УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 1,6 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 0,95 А ДО 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	1	23295,00	–	23295	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		КОНТАКТОР МОДУЛЬНЫЙ КМ-3В								
120	Ц0108-573-4	ШКАФ /ПУЛЬТ/ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		ШТ		254,00	20,30	254	20	95	0,12	–
121	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС КМПН 2/2 С ПРОЗРАЧНОЙ КРЫШКОЙ ДЛЯ 2-Х АВТОМАТОВ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	1	88,27	–	88	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
122	Ц0108-80-4	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК-КОНТАКТЫ	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		ШТ		162,00	2,30	162	2	95	0,01	–
123	ПРАЙС-ЛИСТ	КОНТАКТОР МОДУЛЬНЫЙ КМ20-20 (IEK)	1	589,51	–	590	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КП-3В								
124	Ц0108-532-4	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО ПАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДО 3 ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА	1	467,40	9,40	467	9	250	2,00	2
		ШТ		263,00	–	263	–	95	–	–
125	СПРАЙС-ЛИСТ	КОРПУС ПОСТА КП101 ДЛЯ КНОПОК НА 1 МЕСТО (ИЭК)	1	64,31	–	64	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
126	Ц0108-81-1	АППАРАТ /КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ "LAY5-BL21", ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	1	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1
		ШТ		85,50	–	86	–	95	–	–
127	СПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ LAY5-BL21 БЕЗ ПОДСВЕТКИ, ЧЕРНАЯ	1	277,42	–	277	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
128	Ц0108-603-1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		ШТ		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
129	С151803-192	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
130	Ц0108-152-4	НАПОЛЬНАЯ БАШЕНКА	14	71,50	5,70	1001	80	595	0,24	3
		ШТ		43,70	1,00	612	14	95	0,01	--
131	СПРАЙС-ЛИСТ	БАШЕНКА НАПОЛЬНАЯ BUS, 12 МОДУЛЕЙ, ЧЕРНАЯ, RAL7016	14,28	1820,54	--	25997	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
132	Ц0110-901-13	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ И ДРУГИЕ МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИЯ /БЕЗ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ/	56	10,50	0,10	588	6	622	0,06	3
		ШТ		10,10	--	566	--	110	--	--
133	С151801-826 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РАМКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ СЕРИИ КВАРТА, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, МОДЕЛИ РГ-2-КБ, ТИПА ИЭК	56	35,00	--	1960	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
134	Е0121-22-7	РОЗЕТКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В НАПОЛЬНОЙ БАШЕНКЕ	56	29,13	--	1631	--	1633	0,17	10
		ШТ		27,00	--	1512	--	108	--	--
135	С151801-849 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ СЕРИИ КВАРТА, ЦВЕТ КРЕМОВЫЙ, МОДЕЛИ РСБШ10-3-ККМ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, С КРЫШКОЙ, 16 А, ТИПА ИЭК	28,56	76,00	--	2171	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
136	С151801-776 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РОЗЕТКА СКРЫТАЯ МОДЕЛИ 413, ТИП 2Р+Е, 16 А, 220 В, IP44 ГОСТ Р 51322.1-2011	28,56	208,00	--	5940	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0121-22-1	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	5	36,26	--	181	--	146	0,17	1
		ШТ		27,00	--	135	--	108	--	--
138	С151801-11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-1-76-10/220	5,1	134,00	--	683	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0121-22-2	УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	25	35,40	--	885	--	796	0,19	5
		ШТ		29,48	--	737	--	108	--	--
140	С151801-12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	25,5	156,00	--	3978	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0121-22-3	УСТАНОВКА 2-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	25	45,74	--	1144	--	838	0,20	5
		ШТ		31,05	--	776	--	108	--	--
142	С151801-14	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	25,5	182,00	--	4641	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0121-22-5	УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	8	39,85	--	319	--	260	0,19	2
		ШТ		30,15	--	241	--	108	--	--
144	С151801-92	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ПАКЕТНЫЕ /ТУ16-526, 301-78/ СЕРИИ ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, КОЛИЧЕСТВО ПАКЕТОВ 2	8	703,00	--	5624	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0121-22-8	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	60	34,70	--	2082	--	1910	0,19	11
		ШТ		29,48	--	1769	--	108	--	--
146	С151801-146	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 10А,250В,2-ХПОЛЮСНАЯ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ	51	195,00	--	9945	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
147	С151801-836 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ СЕРИИ КВАРТА, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, МОДЕЛИ РСШ12-3-КБ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, 16 А, ТИПА ИЭК	10,2	109,00	--	1112	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С151801-132	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, ТИП Л48УХЛ3	0,1122	16300,00	–	1829	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
149	С151801-826 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21 ПРИМ.	РАМКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ СЕРИИ КВАРТА, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, МОДЕЛИ РГ-1-КБ, ТИПА ИЭК	102	35,00	–	3570	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
150	С151801-826 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РАМКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ СЕРИИ КВАРТА, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, МОДЕЛИ РГ-2-КБ, ТИПА ИЭК	10,2	35,00	–	357	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
151	Ц0110-698-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	520	92,40	–	48048	–	42120	0,50	260
		ШТ		90,00	–	46800	–	90	–	–
152	С151803-48	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ДИАМЕТР 106 ММ, ВЫСОТА 35,5 ММ, ТИП У192 УХЛ2	0,4896	26100,00	–	12779	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
153	С151801-131	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	40,8	509,00	–	20767	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
154	Е0121-17-16	МОНТАЖ ПАТРОНА СТЕННОГО ИЛИ ПОТОЛОЧНОГО ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	1	72,14	0,36	72	–	52	0,31	–
		ШТ		47,93	0,14	48	–	108	–	–
155	С151701-75	ПАТРОН СТЕННОЙ, ФАРФОРОВЫЙ Е27-ФП-02УХЛ4	1,02	513,00	–	523	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА								
156	Ц0108-411-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУКАВ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 48 ММ	8	114,40	7,80	915	62	375	0,29	2
		1М		48,80	0,50	390	4	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	СПРАЙС-ЛИСТ	МЕТАЛЛОРУКАВ, D 20 ММ	8,24	37,20	--	307	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
158	Ц0108-472-10	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	160	78,30	2,10	12528	336	9865	0,39	62
		М		64,60	0,30	10336	48	95	--	--
159	С151607-126 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 16 ММ2	0,1632	103179,00	--	16839	--	--	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
160	Ц0108-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	70	88,90	3,10	6223	217	1875	0,16	11
		М		27,90	0,30	1953	21	95	--	--
161	Ц0108-472-11	ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9.2 ММ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	10	66,70	4,10	667	41	462	0,30	3
		ШТ		48,40	0,20	484	2	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			366212	3119			524
			ТЕНГЕ			94441	516			3
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			45199				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			45199				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			321013				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			88633				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			24579				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			434225				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			479424				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК И ТРУБ								
		ЩИТ ЩУО1.1								
162	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
163	С151803-601 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	--	2177	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
164	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
165	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	--	145	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
166	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
167	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
168	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ДВУХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		ШТ		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
169	С151801-160 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА АВДТ 32 С16 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	684,00	--	3420	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
170	Ц0108-80-4	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК-КОНТАКТЫ	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		ШТ		162,00	2,30	162	2	95	0,01	--
171	С151801-1098 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	КОНТАКТОРЫ МАЛОГАБАРИТНЫЕ МОДЕЛИ КМИ-22510, 25 А, 36 В/АС-3, 1НО, ТИПА ИЭК	1	673,00	--	673	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
172	Ц0110-309-2	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ, РЕЛЕ	1	45,00	--	45	--	45	--	--
		ШТ		45,00	--	45	--	101	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	ПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ DEVIREG 330 С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ -10 ДО +10 С ДЛЯ СТАИВАНИЯ СНЕГА И ЛЬДА	1	12218,92	--	12219	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
174	Ц0108-534-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ПЫЛЕВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДО 4 СЕКЦИЙ	1	669,80	14,80	670	15	315	2,00	2
		ШТ		329,00	2,30	329	2	95	0,01	--
175	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ANC-22-3 НА ТРИ ФИКСИРОВАННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ I-O-II, С ПОДСВЕТКОЙ, ЦВЕТ: КРАСНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ (IEK)	1	262,91	--	263	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
176	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	1	178,60	1,60	179	2	156	1,00	1
		ШТ		164,00	--	164	--	95	--	--
177	ПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	1	655,47	--	655	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
178	Ц0108-523-1	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, НА ТОК ДО 100 А	1	280,30	11,70	280	12	173	1,00	1
		ШТ		180,00	2,30	180	2	95	0,01	--
179	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПВЦ-С2 10Х38 2А (TDM)	1	18,91	--	19	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
180	ПРАЙС-ЛИСТ	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК ДПВ 10Х38 1П (TDM)	1	239,59	--	240	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ QF-A								
181	Ц0108-573-4	ШКАФ /ПУЛЬТ/ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		ШТ		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
182	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС КМПН 2/2 С ПРОЗРАЧНОЙ КРЫШКОЙ ДЛЯ 2-Х АВТОМАТОВ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	1	88,27	–	88	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
183	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		ШТ		227,00	2,30	227	2	95	0,01	–
184	С151801-343 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	102,00	–	102	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
185	Ц0110-901-8	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	1	254,80	12,50	255	13	257	1,00	1
		ШТ		234,00	–	234	–	110	–	–
186	С151801-131	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ , ТИП У614	1	509,00	–	509	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
187	Ц0108-545-1	КОРОБКА /ЯЩИК/ С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДО 10	5	843,50	19,50	4218	98	2286	3,00	15
		ШТ		479,00	2,30	2395	12	95	0,01	–
188	С151803-45	КОРОБКА КЛЕММНАЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И РАЗВЕТВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 660 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 440 В ПОСТОЯННОГО ТОКА, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р54, ТИП У614АУ2	5	1660,00	–	8300	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ТРУБЫ, КАБЕЛИ, МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ								
189	СПРАЙС-ЛИСТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДВУХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ И "ХОЛОДНОГО" КАБЕЛЯ DEVIREP	6	4287,34	–	25724	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
190	СПРАЙС-ЛИСТ	СТАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА DEVIFAST	20	128,62	–	2572	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
191	СПРАЙС-ЛИСТ	АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ НАДПИСЬЮ, ШИРИНА 38 ММ, ДЛИНА 50 М	1	5359,18	–	5359	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УПАКОВКА		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			74371	426			33
			ТЕНГЕ			5782	70			--
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			351				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			351				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			74020				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5598				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4777				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			84395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			84746				
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ, ЧАСОФИКАЦИЮ, РАДИОФИКАЦИЮ, ЗВУКОФИКАЦИЮ, ТЕЛЕВИДЕНИЕ И ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ БЛОКОВ 1А, 1Б-6А, 6Б								
		РАЗДЕЛ 1.ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
192	Ц0110-949-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	УСТАНОВКА ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ IP АТС	1	68248,13	--	68248	--	61423	208,00	208
		РАБ.СТАН		68248,13	--	68248	--	90	--	--
193	ПРАЙС-ЛИСТ	МИНИ АТС 6/16 ГИБР. С РАСШИР ДО 8/24 KX-TEM 824RU PANASONIC	1	26480,64	--	26481	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
194	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАТА 8 ВНУТРЕННИХ ЛИНИЙ KX-TE82474X PANASONIC	2	7660,47	--	15321	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
195	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАТА 3СО И 8 ГИБРИДНЫХ ЛИНИЙ KX-TE82483X PANASONIC	1	11317,32	--	11317	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
196	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАТА CALLER ID KX-TE82494X PANASONIC	1	6777,78	--	6778	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
197	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КАНАЛА KX-TE82491 PANASONIC	1	5422,23	--	5422	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
198	ПРАЙС-ЛИСТ	КОМПЛЕКТ СВЯЗИ С КОМПЬЮТЕРОМ И ПО ТАРИФИКАЦИИ	1	3255,86	--	3256	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
199	ПРАЙС-ЛИСТ	СИСТЕМНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ KX-T 7730CA PANASONIC	1	4476,49	--	4476	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
200	ПРАЙС-ЛИСТ	БЛОК ПИТАНИЯ	1	19545,23	–	19545	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
201	ПРАЙС-ЛИСТ	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ SIEMENS EUROSET 802	14	584,78	–	8187	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
202	Ц0108-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	240	27,70	2,10	6648	504	4606	0,10	24
		М		19,70	0,50	4728	120	95	–	1
203	Ц0110-55-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	280	72,90	–	20412	–	13432	0,33	92
		М		53,30	–	14924	–	90	–	–
204	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ "ВИТАЯ ПАРА" UTP 6E CAT.	520	20,49	–	10655	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
205	Ц0108-409-7	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	20	58,80	4,30	1176	86	612	0,19	4
		М		31,70	0,50	634	10	95	–	–
206	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ПВХ ЖЕСТКИЕ Д-40 ММ	20	62,10	–	1242	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
207	Ц0108-409-1	МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	220	108,60	48,90	23892	10758	10826	0,22	48
		М		39,60	12,20	8712	2684	95	0,07	16
208	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 16Х16ММ	220	14,50	–	3190	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
209	СПРАЙС-ЛИСТ	УГОЛ ВНЕШНИЙ 16Х16ММ	35	11,03	–	386	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
210	СПРАЙС-ЛИСТ	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ 16Х16ММ	45	11,03	–	497	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
211	СПРАЙС-ЛИСТ	УГОЛ Т-ОБРАЗНЫЙ 16Х16ММ	10	11,03	–	110	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			237240	11348			377
			ТЕНГЕ			97246	2814			16
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			100783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			3024				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1246				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			105053				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			136457				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			90899				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13641				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			240997				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			346049				
		РАЗДЕЛ 2.ЧАСОФИКАЦИЯ								
212	Ц0110-694-1	ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1	589,30	--	589	--	523	3,00	3
		ШТ		581,00	--	581	--	90	--	--
213	ПРАЙС-ЛИСТ	ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ ЯНТАРЬ-02ПМ	1	44134,40	--	44134	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
214	Ц0110-695-1	ЭЛЕКТРОЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ: ЭЛЕКТРОЧАСЫ ОДНОСТОРОННИЕ НА СТЕНЕ	17	279,70	--	4755	--	4208	2,00	34
		ШТ		275,00	--	4675	--	90	--	--
215	ПРАЙС-ЛИСТ	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ	17	4791,73	--	81459	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
216	Ц0110-698-2	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИИ: РЕЛЕ КАНАЛЬНОЕ	1	152,60	--	153	--	128	0,80	1
		ШТ		142,00	--	142	--	90	--	--
217	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕЛЕ КАНАЛЬНОЕ	1	709,30	--	709	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
218	Ц0110-373-1	РАДИОСТАНЦИЯ	1	2574,00	--	2574	--	1782	10,00	10
		КОМПЛ		1764,00	--	1764	--	101	--	--
219	ПРАЙС-ЛИСТ	РАДИОПРИЕМНИК GPSW С АНТЕННОЙ	1	6367,96	--	6368	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
220	Ц0108-121-8	МОНТАЖ ИСТОЧНИКА РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ	1	1574,00	--	1574	--	1223	7,00	7
		ШТ		1287,00	--	1287	--	95	--	--
221	ПРАЙС-ЛИСТ	ИСТОЧНИК РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ	1	3625,33	--	3625	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
222	ПРАЙС-ЛИСТ	БАТАРЕЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ	1	788,11	--	788	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	ПРАЙС-ЛИСТ	НАСТЕННЫЙ КРОНШТЕЙН ДЛЯ ЧАСОВОЙ СТАНЦИИ	1	472,87	--	473	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
224	Ц0110-51-33	КАБЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ	20	106,00	--	2120	--	1890	0,50	10
		КОНЕЦ		105,00	--	2100	--	90	--	--
225	С151605-28	КАБЕЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ	0,01	66700,00	--	667	--	--	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
226	Ц0108-121-9	МОНТАЖ СЕТЕВОГО БЛОКА ПИТАНИЯ	1	1769,00	--	1769	--	1325	8,00	8
		ШТ		1395,00	--	1395	--	95	--	--
227	ПРАЙС-ЛИСТ	СЕТЕВОЙ БЛОК ПИТАНИЯ	1	18757,12	--	18757	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
228	ПРАЙС-ЛИСТ	ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ИНТЕРФЕЙСУ	1	27552,47	--	27552	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
229	ПРАЙС-ЛИСТ	GPSW ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	1	28103,52	--	28104	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
230	Ц0110-55-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	15	72,90	--	1094	--	720	0,33	5
		М		53,30	--	800	--	90	--	--
231	С151601-365 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА ВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 2Х1,5 ММ2	0,015	22872,00	--	343	--	--	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
232	Ц0108-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	420	27,70	2,10	11634	882	8060	0,10	42
		М		19,70	0,50	8274	210	95	--	1
233	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛИ ТЕЛЕФОННЫЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЕ J-Y(ST)Y-2X2X0,8	420	33,10	--	13902	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
234	Ц0110-349-4	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	27	702,30	--	18962	--	17671	4,00	108
		ШТ		648,00	--	17496	--	101	--	--
235	С151802-21	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-II	27	59,00	--	1593	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
236	Ц0108-409-7	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	25	58,80	4,30	1470	108	765	0,19	5
		М		31,70	0,50	793	13	95	--	--
237	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ПВХ ЖЕСТКИЕ Д-40 ММ	25	62,10	--	1553	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
238	Ц0108-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	395	108,60	48,90	42897	19316	19438	0,22	87
		М		39,60	12,20	15642	4819	95	0,07	28
239	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ПВХ ГОФРА Д-20 ММ	395	11,35	--	4483	--	--	--	--
		ПМ		--	--	--	--	--	--	--
240	Ц0108-572-6	МОНТАЖ КОРПУСА ДЛЯ КОНТАКТОРА МОДУЛЬНОГО	2	2862,00	172,00	5724	344	1103	3,00	6
		ШТ		540,00	40,50	1080	81	95	0,23	--
241	СПРАЙС-ЛИСТ	КОРПУС МОДУЛЬНЫЙ КМПН2/2 (КМПН2/5)	2	568,96	--	1138	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
242	Ц0108-529-5	МОНТАЖ КОНТАКТОРА	2	999,80	14,80	2000	30	1034	3,00	6
		ШТ		542,00	2,30	1084	5	95	0,01	--
243	СПРАЙС-ЛИСТ	КОНТАКТОР МОДУЛЬНЫЙ КМ20-20	2	587,24	--	1174	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
244	Ц0108-604-1	МОНТАЖ ЗВОНКА	10	115,10	2,80	1151	28	974	0,64	6
		КОМПЛ		102,00	0,50	1020	5	95	--	--
245	С151801-125	ЗВОНОК ШКОЛЬНЫЙ	10	1690,00	--	16900	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
246	Ц0108-81-1	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	2	97,70	1,60	195	3	162	1,00	2
		ШТ		85,50	--	171	--	95	--	--
247	СПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ LAY5-BL21	2	235,45	--	471	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
248	Ц0108-572-6	МОНТАЖ КОРПУСА ДЛЯ КНОПКИ	1	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		540,00	40,50	540	41	95	0,23	–
249	СПРАЙС-ЛИСТ	КОРПУС ДЛЯ КНОПКИ КП101	1	70,92	–	71	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			355788	20882			343
			ТЕНГЕ			58843	5173			30
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			211261				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			6338				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			2611				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			220210				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			144527				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			61556				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12365				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			218447				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			438658				
		РАЗДЕЛ 3.РАДИОФИКАЦИЯ								
250	Ц0110-386-7	МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ	1	332,40	–	332	–	320	2,00	2
		ШТ		317,00	–	317	–	101	–	–
251	ПРАЙС-ЛИСТ	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ МИКШИРУЮЩИЙ Т-6612	1	43308,77	–	43309	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
252	Ц0110-386-7	МОНТАЖ КОЛОНОК	2	332,40	–	665	–	640	2,00	4
		ШТ		317,00	–	634	–	101	–	–
253	ПРАЙС-ЛИСТ	КОЛОНКИ	1	3866,80	–	3867	–	–	–	–
		ПАРА		–	–	–	–	–	–	–
254	ПРАЙС-ЛИСТ	СТОЙКА МИКРОФОННАЯ БОЛЬШАЯ	1	1280,84	–	1281	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
255	ПРАЙС-ЛИСТ	МИКРОФОН РУЧНОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1	3763,72	–	3764	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
256	Ц0110-386-7	МОНТАЖ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ	36	332,40	–	11966	–	11526	2,00	72
		ШТ		317,00	–	11412	–	101	–	–
257	ПРАЙС-ЛИСТ	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ	36	2127,91	–	76605	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
258	Ц0110-397-1	МИКРОФОННАЯ КОНСОЛЬ	1	12380,00	–	12380	–	10201	53,00	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		10100,00	–	10100	–	101	–	–
259	ПРАЙС-ЛИСТ	МИКРОФОННАЯ КОНСОЛЬ С КЛАВИАТУРОЙ УПРАВЛЕНИЯ Т-621А, ITC	1	3480,31	–	3480	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
260	Ц0108-403-3	КАБЕЛЬ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	560	47,20	14,80	26432	8288	16279	0,16	90
		М		26,30	4,30	14728	2408	95	0,02	14
261	С151606-35	КАБЕЛИ РАДИОФИКАЦИИ И СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ, ОДНОПАРНЫЕ, /ТУ 16.505.755-80/, МАРКА ПРППМ, ДИАМЕТР ЖИЛЫ 1,2 ММ	0,56	20800,00	–	11648	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
262	Ц0110-349-4	КОРОБКА КАБЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ИЛИ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ	65	702,30	–	45650	–	42541	4,00	260
		ШТ		648,00	–	42120	–	101	–	–
263	С151802-20	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-Р-0,5-15	25	70,00	–	1750	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
264	С151802-21	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ УК-П	40	59,00	–	2360	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
265	Ц0110-386-7	АБОНЕНТСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР	1	332,40	–	332	–	320	2,00	2
		ШТ		317,00	–	317	–	101	–	–
266	С151802-42	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ ТАМУ	1	15200,00	–	15200	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
267	Е0134-132-1	УСТАНОВКА СТОЕК ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 240В	1	2929,68	–	2930	–	1282	6,53	7
		СТОЙКА		1165,50	–	1166	–	110	–	–
268	Ц0108-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ДИАМЕТР 8 ММ	10	84,60	2,80	846	28	310	0,17	2
		М		32,40	0,20	324	2	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			264796	8316			491
			ТЕНГЕ			81118	2410			14
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			132305				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			3969				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1635				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			137910				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			129562				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			82138				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12702				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			224401				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2930				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1282				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			253				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			366775				
		РАЗДЕЛ 4.ЗВУКОФИКАЦИЯ АКТОВОГО ЗАЛА								
269	Ц0110-397-4	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ МИКШИРУЮЩИЙ 350W/100V	1	7347,00	–	7347	–	6454	38,00	38
		ШТ		6390,00	–	6390	–	101	–	–
270	ПРАЙС-ЛИСТ	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ МИКШИРУЮЩИЙ ITC, T-6612	1	43308,77	–	43309	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
271	Ц0110-397-1	ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, ПУЛЬТ МИКШЕРСКИЙ НА ПОЛУ, ЧИСЛО СКВОЗНЫХ КАНАЛОВ ДО 4	1	12380,00	–	12380	–	10201	53,00	53
		ШТ		10100,00	–	10100	–	101	–	–
272	ПРАЙС-ЛИСТ	МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ 5 МИКР, 2 СТЕРЕО ALTO, S-8 (ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ МИКШЕРНЫЙ ITC T-1S01)	1	10259,99	–	10260	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
273	Ц0110-386-7	МОНТАЖ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	6	332,40	–	1994	–	1921	2,00	12
		ШТ		317,00	–	1902	–	101	–	–
274	ПРАЙС-ЛИСТ	НАСТЕННАЯ ВЛАГОСТОЙКАЯ ДВУХПОЛОСНАЯ АККУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ITC, T-775	6	3041,81	–	18251	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
275	ПРАЙС-ЛИСТ	МИКРОФОН КОНДЕНСАТОРНЫЙ ГОЛОВНОЙ SHOW, HM-28L (HM-38L)	1	1536,82	–	1537	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
276	ПРАЙС-ЛИСТ	РАДИОМИКРОФОН РУЧНОЙ SEKAKU, WR802DV/SUT801	1	10403,11	–	10403	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	ПРАЙС-ЛИСТ	ДЕРЖАК МИКРОФОННЫЙ	1	204,91	–	205	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
278	ПРАЙС-ЛИСТ	СТОЙКА МИКРОФОННАЯ (ЖУРАВЛЬ)	1	1280,84	–	1281	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
279	ПРАЙС-ЛИСТ	МИКРОФОН КОНДЕНСАТОРНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ НА ГИБКОЙ ШЕЕ УКОРОЧЕННЫЙ С ПОДСВЕТКОЙ ВКЛЮЧЕНИЯ, В КОМПЛ. ШНУР 5 М, TAKSTAR, MS-200-2 (ITC, T-511C)	1	3763,72	–	3764	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
280	ПРАЙС-ЛИСТ	МЕГАФОН РУЧНОЙ СИРЕНА	1	3305,35	–	3305	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
281	Ц0110-51-33	КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ИЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ	4	106,00	–	424	–	378	0,50	2
		КОНЕЦ		105,00	–	420	–	90	–	–
282	ПРАЙС-ЛИСТ	ШНУР JACK-JACK ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, 1,5 М, RS, MJ2-1,5	2	268,59	–	537	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
283	Ц0108-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	150	175,20	75,70	26280	11355	13295	0,44	66
		М		72,70	20,60	10905	3090	95	0,12	18
284	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛИ АКУСТИЧЕСКИЕ OFC 2X0,75 В СИЛИКОНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	150	34,99	–	5249	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
285	Ц0108-409-1	МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	150	108,60	48,90	16290	7335	7382	0,22	33
		М		39,60	12,20	5940	1830	95	0,07	11
286	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 16X16 ММ	150	14,50	–	2175	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		ЭСТРАДА АКТОВОГО ЗАЛА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
287	Ц0110-184-7	МОНТАЖ КОММУТАТОРА	1	1843,80	–	1844	–	2367	10,00	10
		ШТ		1780,00	–	1780	–	133	–	–
288	ПРАЙС-ЛИСТ	D-LINK DES-1005A КОММУТАТОР НАСТРАИВАЕМЫЙ 5 ПОРТОВЫЙ	1	549,47	–	549	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
289	Ц0108-591-11	РОЗЕТКИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ	3	123,90	0,70	372	2	317	0,65	2
		ШТ		111,00	0,20	333	1	95	–	–
290	С151801-159	РОЗЕТКА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО СОЕДИНЕНИЯ (С РАМКОЙ)	3	212,00	–	636	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
291	Ц0110-55-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	20	72,90	–	1458	–	959	0,33	7
		М		53,30	–	1066	–	90	–	–
292	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ "ВИТАЯ ПАРА" UTP 6E CAT.	20	20,49	–	410	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			170260	18692			223
			ТЕНГЕ			38836	4921			29
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			92864				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			2786				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			1148				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			96798				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			77396				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			43274				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7240				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			127911				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			224708				
		РАЗДЕЛ 5.3ВУКОФИКАЦИЯ СПОРТИВНОГО ЗАЛА								
293	Ц0110-397-4	УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ МИКШИРУЮЩИЙ 350W/100V	1	7347,00	–	7347	–	6454	38,00	38
		ШТ		6390,00	–	6390	–	101	–	–
294	Ц0110-397-1	ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, ПУЛЬТ МИКШЕРСКИЙ НА ПОЛУ, ЧИСЛО СКВОЗНЫХ КАНАЛОВ ДО 4	1	12380,00	–	12380	–	10201	53,00	53
		ШТ		10100,00	–	10100	–	101	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
295	Ц0110-386-7	МОНТАЖ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ	4	332,40	--	1330	--	1281	2,00	8
		ШТ		317,00	--	1268	--	101	--	--
296	Ц0110-51-33	КАБЕЛЬ ИЛИ ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ИЛИ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ЭКРАНИРОВАННЫЙ	4	106,00	--	424	--	378	0,50	2
		КОНЕЦ		105,00	--	420	--	90	--	--
297	ПРАЙС-ЛИСТ	ШНУР JACK-JACK ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ, 1,5 М, RS, MJ2-1,5	2	268,59	--	537	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
298	Ц0108-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	15	175,20	75,70	2628	1136	1330	0,44	7
		М		72,70	20,60	1091	309	95	0,12	2
299	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛИ АКУСТИЧЕСКИЕ OFC 2X0,75 В СИЛИКОНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	15	34,99	--	525	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
300	Ц0110-1-12	МОНТАЖ КОННЕКТОРА	10	11,30	--	113	--	102	0,07	1
		РАМКА		11,30	--	113	--	90	--	--
301	ПРАЙС-ЛИСТ	КОННЕКТОР XLR-3-F (МАМА) EGA-091	5	66,20	--	331	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
302	ПРАЙС-ЛИСТ	КОННЕКТОР XLR-3-M (ПАПА) EGA-092	5	64,63	--	323	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			25938	1136			108
			ТЕНГЕ			19382	309			2
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			25938				
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			3705				
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ				19691			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			19745				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2741				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			48424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			48424				
		РАЗДЕЛ 6.ЛОКАЛЬНАЯ ВНУТРЕННЯЯ СЕТЬ								
303	Ц0110-139-14	МОНТАЖ СЕРВЕРА	1	61571,00	--	61571	--	54882	284,00	284
		ШТ		60980,00	--	60980	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
304	Ц0110-139-15	МОНТАЖ КОМПЬЮТЕРА С СЕТЕВОЙ КАРТОЙ	1	17739,00	–	17739	–	15795	82,00	82
		ШТ		17550,00	–	17550	–	90	–	–
305	Ц0108-121-8	МОНТАЖ БЛОКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ	2	1574,00	–	3148	–	2445	7,00	14
		ШТ		1287,00	–	2574	–	95	–	–
306	Ц0110-1-12	МОНТАЖ КОННЕКТОРА	8	11,30	–	90	–	81	0,07	1
		РАМКА		11,30	–	90	–	90	–	–
307	Ц0108-148-2	ПРОВОДА В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	42	38,10	3,20	1600	134	1177	0,15	6
		М		28,80	0,70	1210	29	95	–	–
308	СПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОД (ВИТАЯ ПАРА) UTP - 5E	30	14,19	–	426	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
309	СПРАЙС-ЛИСТ	ПРОВОД (ВИТАЯ ПАРА) UTP - 5E КПВЭ-ВП 4Х2Х0,51 (КПВ 2Х2Х0,52)	12	12,95	–	155	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
310	Ц0108-409-2	МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО МИНИКАНАЛА	45	147,30	73,00	6629	3285	2898	0,29	13
		М		49,50	18,30	2228	823	95	0,11	5
311	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬНЫЙ МИНИКАНАЛ	45	10,09	–	454	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
312	Ц0110-14-1	МОНТАЖ ХАБ	1	1481,00	–	1481	–	1144	7,00	7
		ШТ		1271,00	–	1271	–	90	–	–
313	Ц0110-14-1	МОНТАЖ МОДЕМА	1	1481,00	–	1481	–	1144	7,00	7
		ШТ		1271,00	–	1271	–	90	–	–
314	Ц0110-172-2	МОНТАЖ ШКАФА НАСТЕННОГО	1	2379,00	–	2379	–	3023	13,00	13
		ШТ		2273,00	–	2273	–	133	–	–
315	Ц0110-172-1	МОНТАЖ ПАНЕЛИ КОММУТАЦИОННОЙ	3	1435,90	–	4308	–	5343	8,00	24
		ШТ		1339,00	–	4017	–	133	–	–
316	Ц0110-14-1	МОНТАЖ МОДЕМА, DSL-2540U/RU	1	1481,00	–	1481	–	1144	7,00	7
		ШТ		1271,00	–	1271	–	90	–	–
317	Ц0110-184-7	МОНТАЖ КОММУТАТОРА	4	1843,80	–	7375	–	9470	10,00	40
		ШТ		1780,00	–	7120	–	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
318	Ц0110-185-7	МОНТАЖ БЕСПРОВОДНОГО АДАПТЕРА D-LINK DWL-G520	60	911,80	–	54708	–	71820	5,00	300
		ШТ		900,00	–	54000	–	133	–	–
319	Ц0110-173-1	МОНТАЖ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ БЕСПРОВОДНОЙ ТОЧКИ D -LINK DWL - 2100AP	10	1653,70	–	16537	–	21759	10,00	100
		ШТ		1636,00	–	16360	–	133	–	–
320	Ц0110-1-12	МОНТАЖ КАБЕЛЯ PATCHCORD UTP5-CAT LEGRAND	68	11,30	–	768	–	692	0,07	5
		ШТ		11,30	–	768	–	90	–	–
321	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ PATCH CORD UTP5-CAT-0,5 M	68	147,53	–	10032	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
322	Ц0108-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 1 КГ	375	27,70	2,10	10388	788	7196	0,10	38
		М		19,70	0,50	7388	188	95	–	1
323	Ц0108-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	175	175,20	75,70	30660	13248	15511	0,44	77
		М		72,70	20,60	12723	3605	95	0,12	21
324	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ FTP-5 CAT	550	20,49	–	11270	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
325	Ц0108-409-1	МОНТАЖ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	255	108,60	48,90	27693	12470	12549	0,22	56
		М		39,60	12,20	10098	3111	95	0,07	18
326	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ 16X16ММ	255	14,50	–	3698	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
327	СПРАЙС-ЛИСТ	УГОЛ ВНЕШНИЙ 16X16ММ	30	11,03	–	331	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
328	СПРАЙС-ЛИСТ	УГОЛ ВНУТРЕННИЙ 16X16ММ	40	11,03	–	441	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
329	Ц0108-409-7	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	50	58,80	4,30	2940	215	1530	0,19	10
		М		31,70	0,50	1585	25	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ПВХ ЖЕСТКИЕ Д-40 ММ	50	62,10	–	3105	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
331	СПРАЙС-ЛИСТ	МЕТИЗЫ	3	788,11	–	2364	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
332	Ц0108-591-11	РОЗЕТКИ КОМПЬЮТЕРНЫЕ	15	123,90	0,70	1859	11	1585	0,65	10
		ШТ		111,00	0,20	1665	3	95	–	–
333	С151801-159	РОЗЕТКА ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОГО СОЕДИНЕНИЯ (С РАМКОЙ)	15	212,00	–	3180	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
334	Ц0108-396-1	КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ	70	199,40	120,00	13958	8400	5659	0,32	22
		М		51,80	33,30	3626	2331	95	0,19	14
335	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПЛИНТУСНОГО ТИПА 70Х22ММ	54	308,63	–	16666	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
336	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ-КАНАЛ ПЛИНТУСНОГО ТИПА 50Х17ММ	16	248,41	–	3975	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
337	СПРАЙС-ЛИСТ	УГОЛ ПЛОСКИЙ	6	420,85	–	2525	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
338	СПРАЙС-ЛИСТ	НАКЛАДКА НА СТЫК КРЫШКИ	12	26,48	–	318	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
339	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРОЙНИК	6	504,71	–	3028	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
340	СПРАЙС-ЛИСТ	АДАПТЕР ДЛЯ НАПОЛЬНОГО КАНАЛА 50Х12	104	46,34	–	4819	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			335580	38549			1115
			ТЕНГЕ			210067	10115			59
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			335580				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			236846				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			34346				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			606772				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			606772				

РАЗДЕЛ 7.ТЕЛЕВИДЕНИЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
341	Ц0110-512-1	АНТЕННЫ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ	2	1114,80	–	2230	–	2228	6,00	12
		ШТ		1103,00	–	2206	–	101	–	–
342	Ц0110-386-7	МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ	2	332,40	–	665	–	640	2,00	4
		ШТ		317,00	–	634	–	101	–	–
343	Ц0108-121-8	МОНТАЖ БЛОКА БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ	2	1574,00	–	3148	–	2445	7,00	14
		ШТ		1287,00	–	2574	–	95	–	–
344	СПРАЙС-ЛИСТ	БЛОК ПИТАНИЯ	2	13902,33	–	27805	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
345	Ц0110-386-7	МОНТАЖ УСИЛИТЕЛЯ	2	332,40	–	665	–	640	2,00	4
		ШТ		317,00	–	634	–	101	–	–
346	Ц0110-398-15	МОНТАЖ МУЛЬТИСВИТЧЕРА	5	2642,00	–	13210	–	10751	12,00	60
		ШТ		2129,00	–	10645	–	101	–	–
347	Ц0110-398-9	МОНТАЖ РАЗЪЕМА ТИПА F	84	1445,00	–	121380	–	98923	7,00	588
		ШТ		1166,00	–	97944	–	101	–	–
348	Ц0108-591-9	МОНТАЖ РОЗЕТКИ	43	62,70	0,20	2696	9	2365	0,34	15
		ШТ		57,80	0,10	2485	4	95	–	–
349	С151801-139	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ TV	43	126,00	–	5418	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
350	СПРАЙС-ЛИСТ	НАГРУЗКА F-75 OM DV 25	8	14,19	–	113	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
351	Ц0108-148-2	КАБЕЛЬ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ, МАССА 1 М ДО 2 КГ	2100	38,10	3,20	80010	6720	58853	0,15	315
		М		28,80	0,70	60480	1470	95	–	9
352	С151605-56	КАБЕЛИ КОАКСИАЛЬНЫЕ	2,1	68500,00	–	143850	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
353	Ц0110-184-8	ШКАФ КОММУТАЦИОННЫЙ	5	1450,00	–	7250	–	9470	8,00	40
		ШТ		1424,00	–	7120	–	133	–	–
354	Ц0110-349-4	МОНТАЖ КОРОБКИ	2	702,30	–	1405	–	1309	4,00	8
		ШТ		648,00	–	1296	–	101	–	–
355	С151801-134	КОРОБКА НАПОЛЬНАЯ К703 У3	2	1750,00	–	3500	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
356	Ц0108-409-7	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	20	58,80	4,30	1176	86	612	0,19	4
		М		31,70	0,50	634	10	95	--	--
357	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ПВХ ЖЕСТКИЕ Д-40 ММ	20	62,10	--	1242	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
358	Ц0108-409-1	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	2010	108,60	48,90	218286	98289	98912	0,22	442
		М		39,60	12,20	79596	24522	95	0,07	142
359	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ПВХ ГОФРА Д-20 ММ	1810	11,35	--	20541	--	--	--	--
		ПМ		--	--	--	--	--	--	--
360	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ПВХ ЖЕСТКИЕ Д-20 ММ	200	24,59	--	4918	--	--	--	--
		ПМ		--	--	--	--	--	--	--
361	Ц0108-407-2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО СТЕНАМ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ	45	159,90	81,10	7196	3650	3198	0,35	16
		М		54,50	20,30	2453	914	95	0,12	5
362	С130806-177	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ, 40 ММ	45	255,00	--	11475	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			678178	108753			1521
			ТЕНГЕ			268701	26920			156
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			666703				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			290347				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			57423				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1014473				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			11475				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			689				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12164				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1026636				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР БЛОК 2								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЮК ЭВАКУАЦИОННЫЙ Л-3								
363	Е0110-90-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	0,48	330,85	32,08	159	15	164	1,49	1
		М2		272,25	12,13	131	6	120	0,06	–
364	С131312-14	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 600Х800 ММ	1	4190,00	–	4190	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
365	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	1	1380,00	–	1380	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
366	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	1	844,00	–	844	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ОТМОСТКА								
367	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	7,35	1087,34	73,75	7992	542	323	0,14	1
		М3		21,38	11,67	157	86	133	0,04	–
368	Е0127-55-1	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	49	632,21	–	30978	–	1613	0,14	7
		М2		24,75	–	1213	–	133	–	–
369	Е0127-55-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=2	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 СМ	49	204,75	–	10033	–	519	0,05	2
		М2		7,96	–	390	–	133	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			55576	557			11
			ТЕНГЕ			1891	92			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			55576				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2619				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3492				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			61686				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			61686				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАРАПЕТ								
370	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	82,612	629,83	1,24	52032	102	15110	0,97	80
		М2		153,23	0,47	12659	39	119	–	–
371	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГИ КОСТЫЛИ	0,09476	175710,10	1826,10	16650	173	1166	42,70	4
		Т		8100,00	690,75	768	65	140	3,37	–
372	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2,74804	40,72	0,04	112	–	21	0,04	–
		М2		8,32	–	23	–	90	–	–
		ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ								
373	Е0109-17-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК	0,1011	4646,85	2285,57	470	231	200	9,35	1
		Т		1579,50	617,13	160	62	90	2,34	–
374	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,1011	154400,00	–	15610	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
375	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,0508	175710,10	1826,10	8926	93	625	42,70	2
		Т		8100,00	690,75	411	35	140	3,37	–
376	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,4051	40,72	0,04	179	–	33	0,04	–
		М2		8,32	–	37	–	90	–	–
377	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	18	161,83	1,24	2913	22	3292	0,97	17
		М2		153,23	0,47	2758	8	119	–	–
378	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЛОСКИЙ (ГЛАДКИЙ) СТАЛЬНОЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	18,54	456,74	–	8468	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			105360	622			105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			16815	210			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			89280				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			20247				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6572				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			116099				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16080				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			200				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			977				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			17256				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			133355				
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
379	С12062-5	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13Л; ДГ 21-13 ВНУТРЕННИЕ**	5,46	3540,00	–	19328	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
380	С12062-3	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л ВНУТРЕННИЕ**	14,7	4010,00	–	58947	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ФРАМУГИ Ф-1								
381	Е0110-91-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**УСТАНОВКА ФРАМУГ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2**	2,16	486,58	19,17	1051	41	615	1,38	3
		М2		230,97	6,18	499	13	120	0,03	–
382	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ГЛУХИЕ**	2,16	4472,00	–	9660	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВИТРАЖИ ВТ-3, ВТ-4, ВТ-9, ВТ-10, ВТ-11								
383	Е0109-45-3	МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ГЕРМЕТИЧНЫХ СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКОВОЙ ИЛИ АЛЮМИНИЕВОЙ ОБВЯЗКЕ	43,6	965,99	28,84	42117	1258	36774	4,98	217
		М2		927,00	10,15	40417	443	90	0,04	2
384	С12031-834 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18 ПРИМ.	ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ С АНОДИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ С ОДНОКАМЕРНЫМ СТЕКЛОПАКЕТОМ ГОСТ 21519-2003	43,6	10753,00	--	468831	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
385	С11011-1379 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТЕКЛОПАКЕТ С ЗАКАЛЕННЫМ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СТЕКЛОМ СПО 3.6НР-10-6 М1-10-6М1 СЭ /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30698-2000/	43,6	6971,00	--	303936	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
386	С11011-1360 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТЕКЛОПАКЕТ СПО 4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	43,6	-2320,00	--	-101152	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
387	С12061-188 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ВИТРАЖИ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: С ДВУМЯ ПОВОРОТНЫМИ СТВОРКАМИ	13,9	5369,00	--	74629	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
388	С12061-192 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ: ДВУПОЛЬНЫЕ	6,4	12700,00	--	81280	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
389	С12061-191 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ: ОДНОПОЛЬНЫЕ	2,1	13000,00	--	27300	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			985927	1299			220
			ТЕНГЕ			40916	456			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			474979				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			615				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			34605				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			510198				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			510948				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			36774				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			32863				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			580585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			1090783				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 4								
390	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	179,5	1487,51	15,20	267008	2728	39889	1,07	192
		М2		173,30	7,37	31107	1323	123	0,04	7
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								
391	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК	269,6	1609,91	15,20	434032	4098	59912	1,07	288
		М2		173,30	7,37	46722	1987	123	0,04	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			701040	6826			481
			ТЕНГЕ			77829	3310			17
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			701040				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			99801				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			48050				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			848891				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			848891				
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
392	Е0115-64-4	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ПОТОЛКОВ**	144,5	185,40	3,94	26790	569	15719	0,55	80
		М2+		102,11	1,49	14755	215	105	0,01	1
393	Е0115-64-3	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН**	285	156,48	3,43	44597	978	22456	0,46	130
		М2		73,73	1,31	21013	373	105	0,01	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**ТЕНГЕ**			71387	1547			210
			ТЕНГЕ			35768	589			3
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			71387				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			38174				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6574				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			116135				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			116135				
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-2								
394	Е0111-11-1	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)**	95,3	211,03	9,95	20111	948	6557	0,36	34
		М2		52,20	3,74	4975	356	123	0,02	2
395	Е0111-11-2 К=2	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ**	95,3	65,33	1,34	6226	128	206	0,01	1
		М2		1,26	0,50	120	48	123	--	--
396	Е0111-31-8	**УКЛАДКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ НА ПРОСЛОЙКЕ КЛЕЯ**	106,1	555,06	16,52	58892	1753	60709	2,91	309
		М2		459,00	6,19	48700	657	123	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
397	С143011-87	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА НАКРЫВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ, ДЛИНА 500-1500 ММ, ВЫСОТА 200-500 ММ, ТОЛЩИНА 30 ММ	75,5	7520,00	–	567760	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
398	С143011-40	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ, ТОЛЩИНА 30 ММ (ПРОСТУПЬ)	19,8	8400,00	–	166320	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
399	С143011-85	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА НАКРЫВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ, ДЛИНА 500-1500 ММ, ВЫСОТА 200-500 ММ, ТОЛЩИНА 20 ММ	10,8	6410,00	–	69228	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
400	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА ПОДСТУПЕНКА И ТОРЦА НА КЛЕЕ	29	339,55	4,62	9847	134	7785	1,52	44
		М2		254,97	3,14	7394	91	104	0,02	–
401	С143011-18	ПЛИТЫ ИЗ ГРАНИТА ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНА 20 ММ	29	10100,00	–	292900	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			1191284	2963			388
			ТЕНГЕ			61189	1152			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1191284				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			75257				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			75992				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1342533				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			1342533				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА 2								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 2ГРЩ - 1 ШТ								
402	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
403	С151803-601 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	–	2177	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
404	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
405	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	–	145	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
406	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	6	862,00	28,00	5172	168	1964	2,00	12
		ШТ		340,00	4,50	2040	27	95	0,03	–
407	С151801-381 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 40А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
408	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	5	301,00	–	1505	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
409	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		ШТ		227,00	2,30	454	5	95	0,01	–
410	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
411	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	102,00	–	102	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШСК - 1 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
412	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
413	С151803-609 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-183-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	–	1144	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
414	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
415	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,9	219,10	–	197	–	–	–	–
		М	.	–	–	–	–	–	–	–
416	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		ШТ		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	–
417	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
418	С151801-706 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 20А 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	597,00	–	2388	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩО-1 - 1 ШТ								
419	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
420	С151803-620 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	–	1144	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
421	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
422	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,9	219,10	--	197	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
423	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		ШТ		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	--
424	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
425	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	6	102,00	--	612	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
426	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	789,00	--	1578	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩО-2 - 1 ШТ								
427	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
428	С151803-620 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-183-1 36 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	--	1144	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
429	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
430	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,9	219,10	--	197	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		ШТ		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	–
432	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
433	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	6	102,00	–	612	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
434	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	789,00	–	789	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ ОСВЕЩЕНИЯ ЩАО - 1 ШТ								
435	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
436	С151803-619 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 36 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	–	993	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
437	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
438	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,64	219,10	–	140	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
439	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	9	501,20	13,20	4511	119	1961	1,00	9
		ШТ		227,00	2,30	2043	21	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
440	С151801-378 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 20А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
441	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	8	102,00	--	816	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В								
		КОНТАКТОР МОДУЛЬНЫЙ КМ-3В								
442	Ц0108-573-4	ШКАФ /ПУЛЬТ/ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		ШТ		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
443	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС КМПН 2/2 С ПРОЗРАЧНОЙ КРЫШКОЙ ДЛЯ 2-Х АВТОМАТОВ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	1	88,27	--	88	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
444	Ц0108-80-4	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК-КОНТАКТЫ	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		ШТ		162,00	2,30	162	2	95	0,01	--
445	ПРАЙС-ЛИСТ	КОНТАКТОР МОДУЛЬНЫЙ КМ20-20 (IEK)	1	589,51	--	590	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КП-3В								
446	Ц0108-532-4	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДО 3 ЭЛЕМЕНТОВ ПОСТА	1	467,40	9,40	467	9	250	2,00	2
		ШТ		263,00	--	263	--	95	--	--
447	СПРАЙС-ЛИСТ	КОРПУС ПОСТА КП101 ДЛЯ КНОПОК НА 1 МЕСТО (ИЭК)	1	64,31	--	64	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
448	Ц0108-81-1	АППАРАТ /КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ "LAY5-BL21", ДО 2 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	1	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1
		ШТ		85,50	--	86	--	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
449	СПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ LAY5-BL21 БЕЗ ПОДСВЕТКИ, ЧЕРНАЯ	1	277,42	–	277	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
450	Е0121-22-1	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2	36,26	–	73	–	58	0,17	–
		ШТ		27,00	–	54	–	108	–	–
451	С151801-11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-1-76-10/220	2,04	134,00	–	273	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
452	Е0121-22-2	УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	15	35,40	–	531	–	478	0,19	3
		ШТ		29,48	–	442	–	108	–	–
453	С151801-12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	15,3	156,00	–	2387	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
454	Е0121-22-3	УСТАНОВКА 2-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	9	45,74	–	412	–	302	0,20	2
		ШТ		31,05	–	279	–	108	–	–
455	С151801-14	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	9,18	182,00	–	1671	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
456	Е0121-22-6	УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1	36,71	–	37	–	34	0,20	–
		ШТ		31,05	–	31	–	108	–	–
457	С151801-47	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, IP43	1,02	377,00	–	385	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
458	Е0121-22-5	УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	3	39,85	–	120	–	98	0,19	1
		ШТ		30,15	–	90	–	108	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459	С151801-47	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, IP43	3,06	377,00	--	1154	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
460	Е0121-22-8	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	25	34,70	--	868	--	796	0,19	5
		ШТ		29,48	--	737	--	108	--	--
461	С151801-146	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 10А,250В,2-ХПОЛЮСНАЯ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ	7,14	195,00	--	1392	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
462	С151801-836 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ СЕРИИ КВАРТА, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, МОДЕЛИ РСШ12-3-КБ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, 16 А, ТИПА ИЭК	16,32	109,00	--	1779	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
463	С151801-837 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РОЗЕТКА ДВУХМЕСТНАЯ СЕРИИ КВАРТА, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, МОДЕЛИ РС12-2-КБ БЕЗ ЗАЗЕМЛЯЮЩЕГО КОНТАКТА, БЕЗ ЗАЩИТНЫХ ШТОРОК, 10 А, ТИПА ИЭК	2,04	69,00	--	141	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
464	С151801-132	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, ТИП Л48УХЛ3	0,051	16300,00	--	831	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
465	Ц0110-901-13	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ И ДРУГИЕ МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИЯ /БЕЗ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ/	50	10,50	0,10	525	5	556	0,06	3
		ШТ		10,10	--	505	--	110	--	--
466	С151801-825 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ СЕРИИ КВАРТА, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, МОДЕЛИ РК10-КБ, ТИПА ИЭК	32,64	116,00	--	3786	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
467	С151801-826 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РАМКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ СЕРИИ КВАРТА, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, МОДЕЛИ РГ-2-КБ, ТИПА ИЭК	18,36	35,00	--	643	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
468	Ц0110-698-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	135	92,40	--	12474	--	10935	0,50	68
		ШТ		90,00	--	12150	--	90	--	--
469	С151803-48	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ, СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ, ПРОТЯЖКИ И ОТВЕТВЛЕНИЯ ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕ ДО 4 ММ2 ИЛИ СКРЫТЫХ И ОТКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОПРОВОДОК, ДИАМЕТР 106 ММ, ВЫСОТА 35,5 ММ, ТИП У192 УХЛ2	0,1173	26100,00	--	3062	--	--	--	--
		1000ШТ		--	--	--	--	--	--	--
470	С151801-131	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	20,4	509,00	--	10384	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА, КОРОБА,КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
471	Е0121-1-2	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМ. ДО 40 ММ	3	96,80	10,80	290	32	275	0,49	1
		М		79,43	5,31	238	16	108	0,02	--
472	С130806-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 32Х2,8 ММ	3,09	191,00	--	590	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
473	Е0121-1-5	ПРОКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ТРУБ В БОРОЗДАХ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА ДИАМ. ДО 25 ММ	2	38,32	4,16	77	8	68	0,18	--
		М		29,70	1,63	59	3	108	0,01	--
474	С130806-7 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ 20Х2,5 ММ	2,06	104,00	--	214	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
475	Ц0108-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	17	88,90	3,10	1511	53	455	0,16	3
		М		27,90	0,30	474	5	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
476	Ц0108-472-11	ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРОСОВАЯ ДИАМЕТРОМ ДО 9.2 ММ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	2	66,70	4,10	133	8	92	0,30	1
		ШТ		48,40	0,20	97	–	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			94136	1168			147
			ТЕНГЕ			26814	218			1
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			590				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			590				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			93458				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			25402				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7132				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			125992				
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			88				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			94				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			126675				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК И ТРУБ								
		ЩИТ ЩУО1.2								
477	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
478	С151803-601 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	–	2177	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
479	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
480	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	–	145	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
481	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
482	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
483	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ДВУХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		ШТ		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
484	С151801-160 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ТОКА АВДТ 32 С16 30 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	684,00	--	3420	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
485	Ц0108-80-4	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК-КОНТАКТЫ	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		ШТ		162,00	2,30	162	2	95	0,01	--
486	ПРАЙС-ЛИСТ	КОНТАКТОР МОДУЛЬНЫЙ КМ25-40 (IEK)	1	911,06	--	911	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
487	Ц0110-309-2	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ, РЕЛЕ	1	45,00	--	45	--	45	--	--
		ШТ		45,00	--	45	--	101	--	--
488	ПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ DEVIREG 330 С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ -10 ДО +10 С ДЛЯ СТАИВАНИЯ СНЕГА И ЛЬДА	1	12218,92	--	12219	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
489	Ц0108-534-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ПЫЛЕВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДО 4 СЕКЦИЙ	1	669,80	14,80	670	15	315	2,00	2
		ШТ		329,00	2,30	329	2	95	0,01	--
490	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ANC-22-3 НА ТРИ ФИКСИРОВАННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ I-O-II, С ПОДСВЕТКОЙ, ЦВЕТ: КРАСНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ (IEK)	1	262,91	--	263	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
491	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	1	178,60	1,60	179	2	156	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		164,00	–	164	–	95	–	–
492	ПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	1	542,22	–	542	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
493	Ц0108-523-1	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, НА ТОК ДО 100 А	1	280,30	11,70	280	12	173	1,00	1
		ШТ		180,00	2,30	180	2	95	0,01	–
494	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПВЦ-С2 10Х38 2А (TDM)	1	29,00	–	29	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
495	ПРАЙС-ЛИСТ	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК ДПВ 10Х38 1П (TDM)	1	145,01	–	145	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ QF-A								
496	Ц0108-573-4	ШКАФ /ПУЛЬТ/ УПРАВЛЕНИЯ НАВЕСНОЙ, ВЫСОТА, ШИРИНА И ГЛУБИНА ДО 600Х600Х350 ММ	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		ШТ		254,00	20,30	254	20	95	0,12	–
497	ПРАЙС-ЛИСТ	БОКС КМПН 2/2 С ПРОЗРАЧНОЙ КРЫШКОЙ ДЛЯ 2-Х АВТОМАТОВ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	1	88,27	–	88	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
498	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		ШТ		227,00	2,30	227	2	95	0,01	–
499	С151801-343 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 10А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	102,00	–	102	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
500	Ц0110-901-8	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	1	254,80	12,50	255	13	257	1,00	1
		ШТ		234,00	–	234	–	110	–	–
501	С151801-131	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ , ТИП У614	1	509,00	–	509	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ТРУБЫ, КАБЕЛИ, МОНТАЖНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502	СПРАЙС-ЛИСТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДВУХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ И "ХОЛОДНОГО" КАБЕЛЯ DEVIREP	4	4287,34	–	17149	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
503	СПРАЙС-ЛИСТ	СТАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА DEVIFAST	15	128,62	–	1929	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
504	СПРАЙС-ЛИСТ	АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ НАДПИСЬЮ, ШИРИНА 38 ММ, ДЛИНА 50 М	1	5359,18	–	5359	–	–	–	–
		УПАКОВКА		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			52676	328			18
			ТЕНГЕ			3387	59			–
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1978				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1978				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			50698				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3311				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3241				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			57250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			59228				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР БЛОК 3А,3Б								
		А.ПОДЗЕМАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
505	Е0110-91-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, ОДНОСТВОРЧАТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	0,84	472,81	19,00	397	16	226	1,30	1
		М2		217,73	6,18	183	5	120	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
506	С12061-182 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04-2002, КНИГА 2, П.936	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ	0,84	2406,00	--	2021	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
507	С11011-1382 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТЕКЛОПАКЕТ С НАРУЖНЫМ ЛАМИНИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ И ВНУТРЕННИМ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	0,84	4963,00	--	4169	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			6587	16			1
			ТЕНГЕ			183	5			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			6587				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			226				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			409				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			7222				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			7222				
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 15								
508	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	46,4	1487,51	15,20	69020	705	10311	1,07	50
		М2		173,30	7,37	8041	342	123	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			69020	705			50
			ТЕНГЕ			8041	342			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			69020				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10311				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4760				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			84092				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			84092				
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТКАМЕРА								
509	Е0126-30-1	ЗВУКОЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	4,95	13825,47	378,22	68436	1872	18355	20,04	99
		М3		3566,25	141,75	17653	702	100	0,69	3
510	Е0126-30-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	3,99	14974,56	401,31	59748	1601	18530	25,84	103
		М3		4493,25	150,75	17928	601	100	0,74	3
511	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	596	11,20	–	6675	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
512	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	53,2	935,80	2,86	49785	152	15807	1,63	87
		М2		282,04	0,94	15005	50	105	–	–
513	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,03016	175710,10	1826,10	5299	55	371	42,70	1
		Т		8100,00	690,75	244	21	140	3,37	–
		ОТМОСТКА								
514	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ	23,7	1087,34	73,75	25770	1748	1042	0,14	3
		М3		21,38	11,67	507	277	133	0,04	1
515	Е0127-55-1	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	158	632,21	–	99889	–	5201	0,14	23
		М2		24,75	–	3911	–	133	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
516	Е0127-55-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14 К=2	УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 СМ	158	204,75	–	32351	–	1673	0,05	7
		М2		7,96	–	1258	–	133	–	–
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	ТЕНГЕ			347954	5429			324
			ТЕНГЕ			56505	1651			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			347954				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			60978				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			24536				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			433468				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			433468				
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
517	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	623,5	42,86	18,33	26723	11429	23290	0,14	86
		М2		24,53	6,86	15294	4277	119	0,03	21
		ПАРАПЕТ								
518	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	144,149	629,83	1,24	90789	179	26365	0,97	140
		М2		153,23	0,47	22088	68	119	–	–
519	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ КОСТЫЛИ	0,1693	175710,10	1826,10	29748	309	2084	42,70	7
		Т		8100,00	690,75	1371	117	140	3,37	1
520	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,9097	40,72	0,04	200	–	37	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		8,32	--	41	--	90	--	--
		ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ								
521	Е0109-17-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК	0,3005	4646,85	2285,57	1396	687	594	9,35	3
		Т		1579,50	617,13	475	185	90	2,34	1
522	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,3005	154400,00	--	46397	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
523	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,1774	175710,10	1826,10	31171	324	2183	42,70	8
		Т		8100,00	690,75	1437	123	140	3,37	1
524	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	13,8591	40,72	0,04	564	1	104	0,04	1
		М2		8,32	--	115	--	90	--	--
525	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	66,5	161,83	1,24	10762	82	12163	0,97	65
		М2		153,23	0,47	10190	31	119	--	--
526	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЛОСКИЙ (ГЛАДКИЙ) СТАЛЬНОЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	68,495	441,34	--	30230	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**ТЕНГЕ**			**267981**	**13011**			**309**
			ТЕНГЕ			**51011**	**4801**			**23**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**220187**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**66226**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**17185**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**303598**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**47794**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**594**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**2903**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**51291**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			**354889**				

РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРИ								
527	Е0110-23-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	160,23	636,69	31,85	102017	5103	39001	1,15	184
		М2		190,80	12,04	30572	1929	120	0,06	9
528	С12062-5	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13Л; ДГ 21-13 ВНУТРЕННИЕ	68,25	3540,00	--	241605	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
529	С12062-3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л ВНУТРЕННИЕ	88,62	4010,00	--	355366	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
530	С12062-2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	3,36	4250,00	--	14280	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
531	Е0110-23-3 Т.Ч. П-3.1 К =1,03	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ	17,64	642,41	31,85	11332	562	4415	1,18	21
		М2		196,52	12,04	3467	212	120	0,06	1
532	С12062-6	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-14Л ВНУТРЕННИЕ	17,64	1044,44	--	18424	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
533	С11011-789	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	31	1500,00	--	46500	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
534	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	46	1380,00	--	63480	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
535	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	71	844,00	--	59924	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
536	С11011-814	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ	6	5500,00	--	33000	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
537	Е0110-90-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	9,24	330,85	32,08	3057	296	3153	1,49	14
		М2		272,25	12,13	2516	112	120	0,06	1
538	С12022-2	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА, УТЕПЛЕННОГО (ОГРУНТОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО)	9,24	8904,76	–	82280	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
539	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	3	1380,00	–	4140	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
540	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	2	1960,00	–	3920	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
541	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	5	844,00	–	4220	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
542	Е0110-92-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	8,82	367,11	19,34	3238	171	1545	0,83	7
		М2		139,39	6,57	1229	58	120	0,03	–
543	С12031-20	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ РАВНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ СО СРЕДНИМ ИМПОСТОМ И ПОРОГОМ ДАО 21-15ПИ	3	16300,00	–	48900	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
544	Е0110-92-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ ПЕРЕГОРОДОК И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	2	363,03	22,07	726	44	387	0,92	2
		М2		153,73	7,58	307	15	120	0,04	–
545	С12031-20	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ РАВНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ СО СРЕДНИМ ИМПОСТОМ И ПОРОГОМ ДАО 21-15ПИ	2	16300,00	–	32600	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ОКНА								
546	Е0110-91-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, КОЛИЧЕСТВОМ СТВОРОК ТРИ И БОЛЕЕ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	39,971	348,93	18,88	13947	754	8518	1,02	41
		М2		171,01	6,57	6835	263	120	0,03	1
547	Е0110-22-2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М	307,732	236,32	5,58	72724	1717	35514	0,59	180
		М2		94,05	2,12	28942	652	120	0,01	3
		ФРАМУГИ Ф-1; Ф-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
548	Е0110-91-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ФРАМУГ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2								
			20,484	486,58	19,17	9967	393	5829	1,38	28
		М2		230,97	6,18	4731	127	120	0,03	1
549	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ГЛУХИЕ								
			20,484	4472,00	–	91604	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ \6	ТЕНГЕ			1317253	9041			478
			ТЕНГЕ			78600	3369			16
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1235753				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			98362				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			80047				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1414162				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			81500				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4890				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			86390				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1500552				
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								
550	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК								
			340,1	1609,91	15,20	547530	5170	75578	1,07	364
		М2		173,30	7,37	58939	2507	123	0,04	13
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
551	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	691,7	1487,51	15,20	1028911	10514	153712	1,07	740
		М2		173,30	7,37	119872	5098	123	0,04	26
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 10								
552	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	186,8	1487,51	15,20	277867	2839	41511	1,07	200
		М2		173,30	7,37	32372	1377	123	0,04	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1854308	18523			1304
			ТЕНГЕ			211183	8981			45
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1854308				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			270802				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			127507				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2252617				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			2252617				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
553	Е0115-180-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	2791,8	291,31	2,33	813279	6505	240696	0,49	1368
		М2		81,23	0,88	226778	2457	105	–	12
554	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	38	610,80	4,92	23210	187	7777	1,15	44
		М2		193,05	1,87	7336	71	105	0,01	–
555	Е0115-64-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	110	226,92	6,12	24961	673	16599	0,81	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		141,39	2,32	15553	255	105	0,01	1
556	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	340,7	924,55	4,62	314994	1574	91456	1,52	518
		М2		254,97	3,14	86868	1070	104	0,02	6
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
557	Е0115-158-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	286	11,89	1,65	3401	472	3264	0,06	18
		М2		10,24	0,63	2929	180	105	--	1
558	С11011-275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ БЕЛЫЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, МАРКА ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	37,175	98,00	--	3643	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
559	Е0115-53-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	69,230769	57,98	0,60	4014	42	4188	0,32	22
		М		57,38	0,23	3972	16	105	--	--
560	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	24,3	40,00	--	972	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
561	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	312	720,18	43,81	224696	13668	140264	2,25	703
		М2		396,91	31,25	123836	9749	105	0,14	45
562	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	312	610,80	4,92	190570	1535	63856	1,15	359
		М2		193,05	1,87	60232	583	105	0,01	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			1603740	24655			3120
			ТЕНГЕ			527504	14381			68
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1603740				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			568100				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			130310				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2302150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			2302150				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКОВ 3А,3Б								
		-30°С								
563	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	122	266,48	3,96	32511	483	8384	0,30	36
		М		52,20	1,49	6368	182	128	0,01	1
564	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	106	264,48	3,96	28035	420	7285	0,30	31
		М		52,20	1,49	5533	158	128	0,01	1
565	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	120	343,48	3,96	41218	475	8247	0,30	36
		М		52,20	1,49	6264	179	128	0,01	1
566	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	515	10,99	–	5660	–	7047	0,05	26
		М		10,69	–	5505	–	128	–	–
567	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	50	11,13	–	557	–	684	0,05	3
		М		10,69	–	535	–	128	–	–
568	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	833	436,10	12,19	363270	10154	316748	1,64	1366
		М		292,50	4,57	243653	3807	128	0,02	19
569	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	748,867	32,00	–	23964	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
570	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	162	336,95	7,90	54586	1280	48667	1,29	209
		М		231,75	2,95	37544	478	128	0,01	2
571	С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-25X4,2 ММ	150,498	53,00	--	7976	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
572	Е0116-14-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	56	310,32	5,28	17378	296	13657	1,05	59
		М		188,55	1,98	10559	111	128	0,01	1
573	С130804-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-32X5,4 ММ	52,528	90,00	--	4728	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
574	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	80	200,00	--	16000	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
575	Е0116-10-6	КОЛЛЕКТОР ИЗ ТРУБ ДИАМ. 133 ММ	2,3	1565,57	27,87	3601	64	561	1,04	2
		М		180,23	10,44	415	24	128	0,05	--
576	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ МАЕВСКОГО	127	62,81	--	7976	--	3767	0,12	16
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	2943	--	128	--	--
577	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	158,9	181,44	35,77	28831	5684	25445	0,70	112
		1КВТ		111,70	13,40	17750	2129	128	0,07	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			636288	18856			1895
			ТЕНГЕ			337068	7067			35
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			636288				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			440493				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			64607				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1141388				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			1141388				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИЯ 3А,3Б								
		-20, -25, -39°С								
		СИСТЕМА П1								
578	Е0120-42-1	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
579	Ц0111-350-13	МОНТАЖ АВТОМАТИКИ И ОПЦИОНАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
		ШТ		3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	--
580	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	5	182,84	--	914	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
581	Е0120-14-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	1	255,17	5,65	255	6	239	1,11	1
		ШТ		184,28	2,36	184	2	128	0,01	--
582	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 300Х200	1	1517,59	--	1518	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
583	Е0120-14-7	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600 ММ	2	302,43	5,65	605	11	538	1,24	2
		ШТ		207,90	2,36	416	5	128	0,01	--
584	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 400Х200	2	1668,28	--	3337	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
585	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 500Х200	1	1818,97	--	1819	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
586	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	12	1169,91	13,82	14039	166	4071	1,62	19
		М2		259,88	5,18	3119	62	128	0,03	--
587	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	62,4	1144,51	11,11	71418	693	19391	1,48	92
		М2		238,61	4,16	14889	259	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
588	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	68,4	1174,73	9,61	80352	657	18413	1,28	88
		М2		206,72	3,59	14140	246	128	0,02	1
589	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	17,6	1115,92	8,82	19640	155	3571	0,96	17
		М2		155,22	3,31	2732	58	128	0,02	–
590	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	80	93,00	–	7440	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА П2								
591	Е0120-42-1	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
592	Ц0111-350-13	МОНТАЖ АВТОМАТИКИ И ОПЦИОНАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
		ШТ		3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	–
593	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	7	182,84	–	1280	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
594	Е0120-14-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
		ШТ		184,28	2,36	369	5	128	0,01	–
595	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 150Х100	1	818,06	–	818	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
596	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 200Х200	1	1306,06	–	1306	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
597	Е0120-14-7	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600 ММ	2	302,43	5,65	605	11	538	1,24	2
		ШТ		207,90	2,36	416	5	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
598	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 350Х200	1	1592,94	–	1593	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
599	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 400Х200	1	1668,28	–	1668	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА П3								
600	Е0120-42-1	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
601	Ц0111-350-13	МОНТАЖ АВТОМАТИКИ И ОПЦИОНАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
		ШТ		3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	–
602	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	1	182,84	–	183	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
603	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	5	241,85	16,96	1209	85	1240	1,12	6
		ШТ		186,64	7,09	933	35	128	0,03	–
604	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 500Х300	5	2074,95	–	10375	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
605	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	38,4	1174,73	9,61	45110	369	10337	1,28	49
		М2		206,72	3,59	7938	138	128	0,02	1
606	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	18	93,00	–	1674	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВДУ1								
607	Е0120-33-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ МАССОЙ ДО 0,2 Т	1	2269,49	471,51	2269	472	2047	8,10	8
		ШТ		1422,23	177,19	1422	177	128	0,86	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
608	С131301-1359 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ДЫМОУДАЛЕНИЯ С ВЫБРОСОМ В СТОРОНУ 400°, МАРКИ ВКРН-А-6,3 ДУ-6, Р 1,5 КВТ, N 950 ОБ/МИН ГОСТ 24857-81	1	139493,00	–	139493	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
609	Е0120-13-16	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ	1	1279,68	55,80	1280	56	1234	5,73	6
		ШТ		942,64	21,26	943	21	128	0,11	–
610	СПРАЙС-ЛИСТ	КЛАПАН ДЫМОУДАЛЕНИЯ КПЖ-1 1000Х300 С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ "BELIMO"	1	29301,77	–	29302	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
611	Е0120-4-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	52	1217,55	9,22	63313	479	8564	0,78	41
		М2		125,21	3,45	6511	180	128	0,02	1
612	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93,00	–	930	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА3А,3Б								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			547201	6397			532
			ТЕНГЕ			86479	2398			12
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			14907				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10097				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1500				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			26503				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			532294				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			99402				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			37902				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			669598				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			696101				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА3А,3Б								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
613	Е0121-22-2	УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	71	35,40	–	2513	–	2261	0,19	13
		ШТ		29,48	–	2093	–	108	–	–
614	С151801-12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	72,42	156,00	–	11298	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
615	Е0121-22-3	УСТАНОВКА 2-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	43	45,74	–	1967	–	1442	0,20	9
		ШТ		31,05	–	1335	–	108	–	–
616	С151801-14	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	43,86	182,00	–	7983	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
617	Е0121-22-1	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	21	36,26	–	761	–	612	0,17	4
		ШТ		27,00	–	567	–	108	–	–
618	С151801-15	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ОДИЛКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 10А IP54	21,42	242,00	–	5184	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
619	Е0121-22-1	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	5	36,26	–	181	–	146	0,17	1
		ШТ		27,00	–	135	–	108	–	–
620	С151801-13	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-2-84-10/220	5,1	182,00	–	928	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
621	Е0121-22-8	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	235	34,70	–	8155	–	7482	0,19	44
		ШТ		29,48	–	6928	–	108	–	–
622	С151801-155	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-ХПОЛ.,250В,10А С ЗАЩ.КОНТ. ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	239,7	171,00	–	40989	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
623	Е0121-22-7	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	85	29,13	–	2476	–	2479	0,17	15
		ШТ		27,00	–	2295	–	108	–	–
624	С151801-146	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХПОЛЮСНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, 250В,16,42А IP20	86,7	195,00	–	16907	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
625	Ц0110-901-13	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ И ДРУГИЕ МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИЯ /БЕЗ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ/	4	10,50	0,10	42	–	44	0,06	–
		ШТ		10,10	–	40	–	110	–	–
626	СПРАЙС-ЛИСТ	КОРОБКА НАСТЕННАЯ МОДУЛЬНАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК "VIVA", НА 4 МОДУЛЯ, IP40	4,08	294,75	–	1203	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
627	С151801-132	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, ТИП Л48УХЛ3	0,3264	16300,00	–	5320	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
628	Ц0110-698-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	238	92,40	–	21991	–	19278	0,50	119
		ШТ		90,00	–	21420	–	90	–	–
629	С151803-51	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У197 УХЛ3	0,13872	24200,00	–	3357	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
630	С151801-131	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	104,04	509,00	–	52956	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
631	Ц0108-603-1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	8	228,80	13,20	1830	106	1575	1,00	8
		ШТ		205,00	2,30	1640	18	95	0,01	–
632	С151803-192	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	8	4720,00	–	37760	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		БАШЕНКИ И АКСЕССУАРЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
633	Ц0108-152-4	НАПОЛЬНАЯ БАШЕНКА	38	71,50	5,70	2717	217	1614	0,24	9
		ШТ		43,70	1,00	1661	38	95	0,01	--
634	СПРАЙС-ЛИСТ	БАШЕНКА НАПОЛЬНАЯ BUS, 12 МОДУЛЕЙ, ЧЕРНАЯ, RAL7016	38,76	1820,54	--	70564	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
635	Ц0110-901-13	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ И ДРУГИЕ МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИЯ /БЕЗ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ/	120	10,50	0,10	1260	12	1333	0,06	7
		ШТ		10,10	--	1212	--	110	--	--
636	СПРАЙС-ЛИСТ	КАРКАС ПОД 2 МОДУЛЯ "BRAVA", ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ	79,56	63,36	--	5041	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
637	СПРАЙС-ЛИСТ	КАРКАС ПОД 2 МОДУЛЯ "45X45", ЦВЕТ БЕЛЫЙ	42,84	46,97	--	2012	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
638	Е0121-22-7	РОЗЕТКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В НАПОЛЬНОЙ БАШЕНКЕ	162	29,13	--	4719	--	4724	0,17	28
		ШТ		27,00	--	4374	--	108	--	--
639	СПРАЙС-ЛИСТ	РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 2P+E, СО ШТОРКАМИ, 2 МОДУЛЯ, СЕРИЯ VIVA, ЦВЕТ - СЕРЫЙ	79,56	286,56	--	22799	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
640	СПРАЙС-ЛИСТ	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ-45, 1 МОДУЛЬ, КАТЕГОРИЯ 5E (РАЗЪЕМ AMP), ЦВЕТ - ЧЕРНЫЙ	85,68	368,84	--	31602	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ, ЛОТКИ И АКСЕССУАРЫ								
641	Е0121-14-1	ПРОКЛАДКА ЛОТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШТАМПОВАННЫХ	44	150,81	10,52	6636	463	2752	0,32	14
		М		53,78	4,13	2366	182	108	0,02	1
642	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛОТОК ЛЕСТНИЧНЫЙ "L5 COMBITECH", ВЫСОТА 50 ММ, ШИРИНА 400 ММ, МАССА 2,5 КГ/М	6	644,36	--	3866	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
643	СПРАЙС-ЛИСТ	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ П-ОБРАЗНЫЙ PSM, ТОЛЩИНА 2,5 ММ, L 2000 ММ, МАССА 1,93 КГ	20	504,71	--	10094	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
644	СПРАЙС-ЛИСТ	КРЫШКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ НА ЛОТОК, ВЫСОТА 15 ММ, ШИРИНА 400 ММ, L 2000 ММ, МАССА 1,11 КГ/М	18	362,53	–	6526	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
645	СПРАЙС-ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО ЛОТКА СТЕНОВОЕ (КРОНШТЕЙН), МАССА 0,133 КГ	24	292,86	–	7029	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
646	Е0121-14-1	ПРОКЛАДКА ЛОТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ШТАМПОВАННЫХ	69	150,81	10,52	10406	726	4315	0,32	22
		М		53,78	4,13	3711	285	108	0,02	1
647	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ "S5 COMBITECH", ВЫСОТА 50 ММ, ШИРИНА ОСНОВАНИЯ 200 ММ, МАССА 2,08 КГ/М	18	470,03	–	8461	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
648	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛОТОК ПРОВОЛОЧНЫЙ, ВЫСОТА БОРТА 50 ММ, ШИРИНА ОСНОВАНИЯ 300 ММ, ДИАМЕТР ПРОВОЛОКИ 5 ММ, МАССА 2,2 КГ/М	51	855,58	–	43634	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
649	СПРАЙС-ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ БЕЗВИНТОВОЕ ДЛЯ ПРОВОЛОЧНОГО ЛОТКА, МАССА 0,07 КГ	34	145,64	–	4952	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
650	СПРАЙС-ЛИСТ	ШПИЛЬКА М8Х1000 ММ, МАССА 0,35 КГ	50	105,92	–	5296	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
651	СПРАЙС-ЛИСТ	АНКЕР С БОЛТОМ М8 СТАНДАРТНЫЙ, МАССА 0,038 КГ	100	55,80	–	5580	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
652	СПРАЙС-ЛИСТ	ГАЙКА С НАСЕЧКОЙ, ПРЕПЯТСТВУЮЩАЯ ОТКРУЧИВАНИЮ М8, МАССА 0,007 КГ	200	3,47	–	694	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
653	СПРАЙС-ЛИСТ	ШАЙБА КУЗОВНАЯ, DIN9021, М8, МАССА 0,006 КГ	200	2,84	–	567	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
654	Ц0108-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ, СЕЧЕНИЕ 100 ММ2	25	88,90	3,10	2223	78	670	0,16	4
		М		27,90	0,30	698	7	95	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
655	Ц0108-472-10	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	387	78,30	2,10	30302	813	23860	0,39	151
		М		64,60	0,30	25000	116	95	–	1
656	С151607-121 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 4 ММ2	0,39861	23772,00	–	9476	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
		РАМА ПОД ВРУ								
657	Е0107-20-3	УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ВРУ	0,4416	175710,10	1826,10	77594	806	5435	42,70	19
		Т		8100,00	690,75	3577	305	140	3,37	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			597849	3220			466
			ТЕНГЕ			79052	952			5
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			520255				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			74588				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			35691				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			630533				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			77594				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5435				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4982				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			88010				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			718543				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК И ТРУБ								
		ЩИТ ЩУО1.3 - 1 ШТ								
658	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
659	С151803-601 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	–	2177	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
660	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
661	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	–	145	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
662	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	–
663	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
664	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ДВУХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		ШТ		227,00	2,30	908	9	95	0,01	–
665	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	789,00	–	3156	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
666	Ц0108-80-4	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК-КОНТАКТЫ	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		ШТ		162,00	2,30	162	2	95	0,01	–
667	С151801-1114 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	КОНТАКТОРЫ МАЛОГАБАРИТНЫЕ МОДЕЛИ КМИ-34012, 40 А, 36 В/АС-3, 1НО, 1НЗ, ТИПА ИЭК	1	1266,00	–	1266	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
668	Ц0110-309-2	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ, РЕЛЕ	1	45,00	–	45	–	45	–	–
		ШТ		45,00	–	45	–	101	–	–
669	ПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ DEVIREG 330 С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ -10 ДО +10 С ДЛЯ СТАИВАНИЯ СНЕГА И ЛЬДА	1	12218,92	–	12219	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
670	Ц0108-534-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ПЫЛЕВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕИЛИ КОЛОННЕ, ДО 4 СЕКЦИЙ	1	669,80	14,80	670	15	315	2,00	2
		ШТ		329,00	2,30	329	2	95	0,01	–
671	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ANC-22-3 НА ТРИ ФИКСИРОВАННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ I-O-II, С ПОДСВЕТКОЙ, ЦВЕТ:КРАСНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ (IEK)	1	262,91	–	263	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
672	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОКЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	1	178,60	1,60	179	2	156	1,00	1
		ШТ		164,00	–	164	–	95	–	–
673	ПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	1	542,22	–	542	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
674	Ц0108-523-1	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, НА ТОК ДО 100 А	1	280,30	11,70	280	12	173	1,00	1
		ШТ		180,00	2,30	180	2	95	0,01	–
675	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПВЦ-С2 10Х38 2А (TDM)	1	29,00	–	29	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
676	ПРАЙС-ЛИСТ	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК ДПВ 10Х381П (TDM)	1	145,01	–	145	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			25859	184			13
			ТЕНГЕ			2445	34			–
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			979				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			979				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			24880				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2358				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1634				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			28872				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			29851				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР БЛОК 4								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-1								
677	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	3,6	89,04	5,89	321	21	373	0,42	1
		М		71,78	2,23	258	8	140	0,01	–
678	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ	0,057168	177400,00	–	10142	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
679	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,657872	40,72	0,04	68	–	12	0,04	–
		М2		8,32	–	14	–	90	–	–
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-2								
680	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	7,2	89,04	5,89	641	42	746	0,42	3
		М		71,78	2,23	517	16	140	0,01	–
681	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ	0,034056	177400,00	–	6042	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
682	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,987624	40,72	0,04	40	–	7	0,04	–
		М2		8,32	–	8	–	90	–	–
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-3								
683	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХРОМИРОВАННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	9,9	4439,53	5,89	43951	58	1026	0,42	4
		М		71,78	2,23	711	22	140	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 33	**ТЕНГЕ**			61204	122			9
			ТЕНГЕ			1508	46			–
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			45021				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2165				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2831				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			50016				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			16183				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			971				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			17154				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			67171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4.КРОВЛЯ								
684	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ**	317,8	42,86	18,33	13621	5825	11871	0,14	44
		М2		24,53	6,86	7796	2180	119	0,03	11
		ПАРАПЕТ								
685	Е0112-10-1	**УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	72,805	629,83	1,24	45855	90	13316	0,97	71
		М2		153,23	0,47	11156	34	119	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			59476	5916			115
			ТЕНГЕ			18952	2214			11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			59476				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			25187				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5080				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			89743				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			89743				
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
686	С12062-3	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л ВНУТРЕННИЕ**	4,2	4010,00	–	16842	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
687	С12062-6	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-14Л ВНУТРЕННИЕ**	8,82	1044,44	–	9212	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
688	С12062-7	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 22-20 ВНУТРЕННИЕ**	4,4	3660,00	–	16104	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
689	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	2	1380,00	–	2760	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
690	С11011-789	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	4	1500,00	–	6000	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
691	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	3	844,00	–	2532	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
692	С11011-814	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ	3	5500,00	–	16500	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
693	Е0110-92-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	11,76	367,11	19,34	4317	227	2060	0,83	10
		М2		139,39	6,57	1639	77	120	0,03	–
694	С12031-20	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ РАВНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ СО СРЕДНИМ ИМПОСТОМ И ПОРОГОМ ДАО 21-15ПИ	4	16300,00	–	65200	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
695	Е0110-92-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ ПЕРЕГОРОДОК И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	15,12	363,03	22,07	5489	334	2927	0,92	14
		М2		153,73	7,58	2324	115	120	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
696	С12061-191 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ОДНОПОЛЬНЫЕ	15,12	13000,00	–	196560	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
697	Е0110-90-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		М2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	–
698	С12022-2	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА, УТЕПЛЕННОГО (ОГРУНТОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО)	2,1	8904,76	–	18700	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
699	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	1	1960,00	–	1960	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
700	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	1	844,00	–	844	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ОКНА								
701	Е0110-91-8 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ /ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/, КОЛИЧЕСТВОМ СТВОРОК ТРИ И БОЛЕЕ /В Т.Ч. ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ/ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	89,136	348,93	18,88	31102	1683	18995	1,02	91
		М2		171,01	6,57	15243	586	120	0,03	3
702	Е0110-22-2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М	72	236,32	5,58	17015	402	8309	0,59	42
		М2		94,05	2,12	6772	153	120	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			411833	2713			160
			ТЕНГЕ			26550	956			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			346633				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			33007				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			402419				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			65200				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3912				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			69112				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			471531				
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								
703	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК**	55,5	1609,91	15,20	89350	844	12333	1,07	59
		М2		173,30	7,37	9618	409	123	0,04	2
704	Е0111-39-4	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ**	78,1	137,82	0,32	10764	25	4010	0,24	18
		М		41,63	0,11	3251	9	123	--	--
		РЕЗИНОВОЕ СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП 12								
705	СПРАЙС ЛИСТ	**РЕЗИНОВОЕ СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ "SPORT B"**	295,3	1576,23	--	465460	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
706	СПРАЙС ЛИСТ	**ШНУР ДЛЯ СВАРКИ ШВОВ**	200,804	26,80	--	5381	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
707	С11011-245	**КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ**	132,885	435,00	--	57805	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**ТЕНГЕ**			628760	869			78
			ТЕНГЕ			12869	418			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			628760				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16343				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			38706				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			683809				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			683809				
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
708	Е0115-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	126,6	251,17	3,39	31799	429	15649	0,65	82
		М2		117,00	0,72	14812	91	105	0,05	6
709	Е0115-64-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	26	226,92	6,12	5900	159	3923	0,81	21
		М2		141,39	2,32	3676	60	105	0,01	–
710	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	83	924,55	4,62	76738	383	22280	1,52	126
		М2		254,97	3,14	21163	261	104	0,02	1
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
711	Е0115-158-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	99,8	11,89	1,65	1187	165	1139	0,06	6
		М2		10,24	0,63	1022	63	105	–	–
712	С11011-275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ БЕЛЫЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, МАРКА ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	12,979	98,00	–	1272	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
713	Е0115-53-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	49,230769	57,98	0,60	2854	30	2978	0,32	16
		М		57,38	0,23	2825	11	105	–	–
714	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	17,28	40,00	–	691	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			120440	1165			251
			ТЕНГЕ			43498	486			8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			120440				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			45969				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9985				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			176394				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			176394				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА 4								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР1.4 - 1 ШТ								
715	Ц0108-572-4	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		ШТ		486,00	40,50	486	41	95	0,23	–
716	75-6-73 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИПА ПР 11-3054-54У3, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1200Х650Х250 ММ	1	22042,00	–	22042	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ЩО1.4 - 1 ШТ								
717	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
718	С151803-605 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-183-1 38 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1144,00	–	1144	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
719	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
720	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,9	219,10	–	197	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
721	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	14	501,20	13,20	7017	185	3050	1,00	14
		ШТ		227,00	2,30	3178	32	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
722	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
723	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	11	102,00	–	1122	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
724	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	789,00	–	1578	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТОК АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ЩАО1.4 - 1 ШТ								
725	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
726	С151803-619 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 36 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	–	993	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
727	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (1ЕК)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
728	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,64	219,10	–	140	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
729	Ц0108-526-2	АВТОМАТ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		ШТ		340,00	4,50	340	4	95	0,03	–
730	С151801-380 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 32А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНОПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		ШТ		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	–
732	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	6	102,00	–	612	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В								
733	Ц0108-524-4	ЯЩИК С ОДНИМ ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ, ИЛИ С ДВУХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, ИЛИ С ДВУМЯ БЛОКАМИ "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ", ИЛИ С ДВУМЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 100 А	2	888,30	23,30	1777	47	685	2,00	4
		ШТ		356,00	4,50	712	9	95	0,03	–
734	75-6-21 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ Я 5115-2974УХЛ4 С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ НА КАЖДЫЙ ФИДЕР, КОЛИЧЕСТВО ФИДЕРОВ - 2, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 8 А, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ ОТ 5,5 А ДО 8 А ГОСТ 30011.1-2012	2	28486,00	–	56972	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		ПОСТ КНОПОЧНЫЙ ПК1 - 1 ШТ								
735	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
736	С151803-619 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 36 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	–	993	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
737	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	4	178,60	1,60	714	6	623	1,00	4
		ШТ		164,00	–	656	–	95	–	–
738	ПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	4	542,22	–	2169	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
739	Е0121-22-1	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	8	36,26	–	290	–	233	0,17	1
		ШТ		27,00	–	216	–	108	–	–
740	С151801-11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-1-76-10/220	8,16	134,00	–	1093	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
741	Е0121-22-1	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ (ПРОХОДНОЙ)	2	36,26	–	73	–	58	0,17	–
		ШТ		27,00	–	54	–	108	–	–
742	С151801-11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-1-76-10/220 (ПРОХОДНОЙ)	2,04	134,00	–	273	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
743	Е0121-22-2	УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	18	35,40	–	637	–	573	0,19	3
		ШТ		29,48	–	531	–	108	–	–
744	С151801-12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	18,36	156,00	–	2864	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
745	Е0121-22-3	УСТАНОВКА 2-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	3	45,74	–	137	–	101	0,20	1
		ШТ		31,05	–	93	–	108	–	–
746	С151801-14	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	3,06	182,00	–	557	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
747	Е0121-22-8	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	6	34,70	–	208	–	191	0,19	1
		ШТ		29,48	–	177	–	108	–	–
748	С151801-145	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ТИП РШ-Ц-20-0-01-10/220	6,12	68,00	–	416	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
749	С151801-132	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, ТИП Л48УХЛ3	0,03264	16300,00	–	532	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
750	Ц0110-698-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	45	92,40	–	4158	–	3645	0,50	23
		ШТ		90,00	–	4050	–	90	–	–
751	С151803-51	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У197 УХЛ3	0,0306	24200,00	–	741	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
752	С151801-131	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	15,3	509,00	–	7788	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, ТРУБЫ								
753	Е0121-2-7	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО СТЕНАМ И КОЛОННАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	111	72,29	6,92	8024	768	5859	0,28	31
		М		44,55	4,33	4945	480	108	0,02	2
754	Ц0108-409-4	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ПОТОЛКАМ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ	584,25	91,90	38,30	53693	22377	26142	0,23	134
		М		37,80	9,30	22085	5434	95	0,05	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755	Е0121-2-10	ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ ДИАМ. УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 25 ММ ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА	194,75	23,99	0,78	4671	151	1760	0,05	10
		М		8,06	0,31	1570	60	108	–	–
756	СПРАЙС-ЛИСТ	ТРУБЫ ГОФРИРОВАННЫЕ ГИБКИЕ ИЗ ПВХ, ТЯЖЕЛЫЕ С ПРОТЯЖКОЙ, 100 М, ЦВЕТ СЕРЫЙ, D 20 ММ	907,8	24,59	–	22322	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
757	Ц0108-401-1	КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ПОЛОСКАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2	103	175,20	75,70	18046	7797	9129	0,44	45
		М		72,70	20,60	7488	2122	95	0,12	12
758	Е0121-4-2	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 (КАБЕЛЕЙ)	575	11,04	1,09	6351	629	6141	0,06	33
		М		9,23	0,66	5307	379	108	–	2
759	Е0121-4-3	ЗАТЯГИВАНИЕ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОДА ПЕРВОГО ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 (КАБЕЛЕЙ)	315	16,24	1,95	5114	613	4931	0,08	26
		М		13,34	1,16	4202	364	108	0,01	2
760	Е0121-4-7	ДОБАВЛЯТЬ НА ЗАТЯГИВАНИЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА (КАБЕЛЬ)	471	4,55	–	2143	–	2096	0,03	12
		М		4,12	–	1941	–	108	–	–
761	С151601-1273 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х4 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	141785,00	–	2169	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
762	С151601-1272 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08976	93270,00	–	8372	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
763	С151601-1207 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х2,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,204	53341,00	–	10882	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
764	С151601-1271 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 5Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1173	61599,00	–	7226	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
765	С151601-1206 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 3Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,78744	33644,00	–	26493	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
766	С151601-1180 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 2Х1,5 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,10608	22812,00	–	2420	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
767	С151601-1242 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ ВВГНГ 4Х1 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1683	37755,00	–	6354	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
768	С151603-241 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ КВВГНГ(В)-LS 5Х1 ГОСТ 1508-78	0,0051	52102,00	–	266	–	–	–	–
		КМ		–	–	–	–	–	–	–
		УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
769	Ц0108-472-10	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	50	78,30	2,10	3915	105	3083	0,39	20
		М		64,60	0,30	3230	15	95	–	–
770	С151607-121 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 4 ММ2	0,051	23772,00	–	1212	–	–	–	–
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			318137	33163			380
			ТЕНГЕ			63405	8994			50
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			81183				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			81183				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			236954				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			71218				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			18490				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			326662				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			407844				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК И ТРУБ								
		ЩИТ ЩУО1.4 - 1 ШТ								
771	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
772	С151803-610 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1167,00	–	1167	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
773	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
774	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	–	145	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
775	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		ШТ		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	–
776	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
777	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	5	789,00	–	3945	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
778	Ц0108-80-4	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК-КОНТАКТЫ	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		ШТ		162,00	2,30	162	2	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
779	ПРАЙС-ЛИСТ	КОНТАКТОР МОДУЛЬНЫЙ КМ25-40 (IEK)	1	911,06	–	911	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
780	Ц0110-309-2	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ, РЕЛЕ	1	45,00	–	45	–	45	–	–
		ШТ		45,00	–	45	–	101	–	–
781	ПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ DEVIREG 330 С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ -10 ДО +10 С ДЛЯ СТАИВАНИЯ СНЕГА И ЛЬДА	1	12218,92	–	12219	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
782	Ц0108-534-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ПЫЛЕВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДО 4 СЕКЦИЙ	1	669,80	14,80	670	15	315	2,00	2
		ШТ		329,00	2,30	329	2	95	0,01	–
783	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ANC-22-3 НА ТРИ ФИКСИРОВАННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ I-O-II, С ПОДСВЕТКОЙ, ЦВЕТ: КРАСНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ (IEK)	1	262,91	–	263	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
784	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	1	178,60	1,60	179	2	156	1,00	1
		ШТ		164,00	–	164	–	95	–	–
785	ПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	1	542,22	–	542	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
786	Ц0108-523-1	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, НА ТОК ДО 100 А	1	280,30	11,70	280	12	173	1,00	1
		ШТ		180,00	2,30	180	2	95	0,01	–
787	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПВЦ-С2 10Х38 2А (TDM)	1	29,00	–	29	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
788	ПРАЙС-ЛИСТ	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК ДПВ 10Х38 1П (TDM)	1	145,01	–	145	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		КАБЕЛИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
789	Ц0108-402-1	КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК: КАБЕЛЬ 2-4-ЖИЛЬНЫЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ С НОРМАЛЬНОЙ СРЕДОЙ, СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ ДО 10 ММ2	121	50,50	23,10	6111	2795	3173	0,13	16
		М		22,10	5,50	2674	666	95	0,03	4
790	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTICE-30 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 30ВТ/П.М., ДЛИНА 27 М	2	13290,76	--	26582	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
791	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTICE-18 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 18ВТ/П.М., ДЛИНА 37 М	1	12754,84	--	12755	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
792	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTICE-18 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 18ВТ/П.М., ДЛИНА 15 М	2	8038,77	--	16078	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
793	СПРАЙС-ЛИСТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДВУХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ И "ХОЛОДНОГО" КАБЕЛЯ DEVIREP	5	4287,34	--	21437	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
794	СПРАЙС-ЛИСТ	СТАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА DEVIFAST	15	128,62	--	1929	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
795	СПРАЙС-ЛИСТ	АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ НАДПИСЬЮ, ШИРИНА 38 ММ, ДЛИНА 50 М	1	5359,18	--	5359	--	--	--	--
		УПАКОВКА		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			115673	2978			29
			ТЕНГЕ			5233	700			4
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1890				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1890				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			113783				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5639				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7165				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			126587				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			128477				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР БЛОК 5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
796	Е0110-23-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	86,73	636,69	31,85	55220	2762	21111	1,15	100
		М2		190,80	12,04	16548	1044	120	0,06	5
797	С12062-5	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13Л; ДГ 21-13 ВНУТРЕННИЕ	16,38	3540,00	--	57985	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
798	С12062-3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П (БЕЗ ПЕРЕДАТОЧНОГО ОКНА); ДГ 21-10; ДГ 21-10Л ВНУТРЕННИЕ	61,32	4010,00	--	245893	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
799	С12062-2	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-8ЛП; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ	8,4	4250,00	--	35700	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
800	Е0110-21-1	УСТАНОВКА ПЕРЕДАТОЧНОГО ОКНА СО СТОЛЕШНИЦЕЙ ИЗ ДСП	0,63	2000,70	33,47	1260	21	809	5,99	4
		М2		1057,50	12,65	666	8	120	0,06	--
801	С12061-2	ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО, РАЗМЕРЫ 450Х700 ММ	0,63	6860,00	--	4322	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
802	С11011-592 СН РК 8.02-04-2002, КНИГА 1, П.345	СТОЛЕШНИЦА ИЗ ПЛИТЫ ДСП, ЛАМИНИРОВАННЫЕ С ОДНОЙ СТОРОНЫ, РАЗМЕРЫ 400Х700Х40	0,0063	159100,00	--	1002	--	--	--	--
		100М2		--	--	--	--	--	--	--
803	С11011-792	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ПЕРЕДАТОЧНОГО ОКНА	2	843,00	--	1686	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
804	Е0110-23-3 Т.Ч. П-3.1 К=1,03	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ	11,76	642,41	31,85	7555	375	2943	1,18	14
		М2		196,52	12,04	2311	142	120	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
805	С12062-6	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-14Л; ДГ 21-14 ВНУТРЕННИЕ	11,76	1044,44	--	12283	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
806	С11011-789	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	10	1500,00	--	15000	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
807	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	35	1380,00	--	48300	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
808	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	41	844,00	--	34604	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
809	С11011-814	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ	4	5500,00	--	22000	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
810	Е0110-90-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	4,2	330,85	32,08	1390	135	1433	1,49	6
		М2		272,25	12,13	1143	51	120	0,06	--
811	С12022-2	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА, УТЕПЛЕННОГО (ОГРУНТОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО)	4,2	8904,76	--	37400	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
812	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
813	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
814	Е0110-92-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	21,84	367,11	19,34	8018	422	3825	0,83	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		139,39	6,57	3044	144	120	0,03	1
815	С12031-20	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ РАВНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ СО СРЕДНИМ ИМПОСТОМ И ПОРОГОМ ДАО 21-15ПИ	6	16300,00	–	97800	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
816	С12031-16	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДНОПОЛЬНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЕКЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ СО СРЕДНИМ ИМПОСТОМ, ПРИТВОРОМ И ПОРОГОМ ДАО 21-10ПИ	2	10100,00	–	20200	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
817	Е0110-92-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ ПЕРЕГОРОДОК И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	1,68	363,03	22,07	610	37	325	0,92	2
		М2		153,73	7,58	258	13	120	0,04	–
818	С12061-191 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ОДНОПОЛЬНЫЕ	1,68	13000,00	–	21840	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ОКНА								
		ФРАМУГИ Ф-1; Ф-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
819	Е0110-91-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ФРАМУГ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	6,48	486,58	19,17	3153	124	1844	1,38	9
		М2		230,97	6,18	1497	40	120	0,03	–
820	Е0110-91-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ФРАМУГ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	5,39	368,84	18,53	1988	100	1049	0,93	5
		М2		156,07	6,18	841	33	120	0,03	–
821	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ГЛУХИЕ	11,87	4472,00	–	53083	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–

ВИТРАЖИ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ ВТ-5; ВТ-6; ВТ-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
822	Е0110-91-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	44,03	378,28	18,53	16656	816	8573	0,93	41
		М2		156,07	6,18	6872	272	120	0,03	1
823	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ВИТРАЖИ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ГЛУХИЕ	41,3	4472,00	–	184694	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
824	С12061-192 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ: ДВУПОЛЬНЫЕ	2,73	12700,00	–	34671	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1029920	4792			199
			ТЕНГЕ			33181	1747			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			911920				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			41913				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			57230				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1011063				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			118000				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7080				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			125080				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			1136143				

РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ

ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
825	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК	24,2	1609,91	15,20	38960	368	5378	1,07	26
		М2		173,30	7,37	4194	178	123	0,04	1
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 4								
826	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	221,8	1487,51	15,20	329930	3371	49289	1,07	237
		М2		173,30	7,37	38438	1635	123	0,04	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			368890	3739			263
			ТЕНГЕ			42632	1813			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			368890				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			54667				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25413				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			448970				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			448970				
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-11, В-12								
827	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)	30,6	211,03	9,95	6458	304	2105	0,36	11
		М2		52,20	3,74	1597	114	123	0,02	1
828	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	30,6	65,33	1,34	1999	41	66	0,01	–
		М2		1,26	0,50	39	15	123	–	–
829	Е0111-25-2	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	17,8	340,92	29,99	6068	534	4418	1,18	21
		М2		190,58	11,23	3392	200	123	0,05	1
830	С143003-40	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	17,8	1670,00	–	29726	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
831	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	20	859,15	6,63	17183	133	2938	0,70	14
		М		108,68	1,76	2174	35	133	0,01	–
832	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ РЕЛЬЕФНЫХ ПЛИТОК	12,8	1609,91	15,20	20607	195	2844	1,07	14
		М2		173,30	7,37	2218	94	123	0,04	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			82041	1206			60
			ТЕНГЕ			9420	459			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			82041				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12372				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5665				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			100078				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			100078				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКА 5								
		-30, -35°С								
		СИСТЕМА П1								
833	Е0120-42-1	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
834	Ц0111-350-13	МОНТАЖ АВТОМАТИКИ И ОПЦИОНАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
		ШТ		3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	–
835	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	11	182,84	–	2011	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
836	Е0120-14-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	8	255,17	5,65	2041	45	1911	1,11	9
		ШТ		184,28	2,36	1474	19	128	0,01	–
837	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 150Х100	6	818,06	–	4908	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
838	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 300Х150	1	1436,57	–	1437	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
839	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 200Х200	1	1306,06	–	1306	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
840	Е0120-14-7	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1600 ММ	2	302,43	5,65	605	11	538	1,24	2
		ШТ		207,90	2,36	416	5	128	0,01	–
841	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 400Х250	1	1803,52	–	1804	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
842	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 500Х250	1	1965,56	–	1966	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			30393	1132			77
			ТЕНГЕ			12713	425			2
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4969				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3366				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			500				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8834				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			25425				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12029				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2247				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			39701				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			48536				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА5								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
843	Е0121-22-8	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	88	34,70	–	3054	–	2802	0,19	17
		ШТ		29,48	–	2594	–	108	–	–
844	С151801-146	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А,250В,2-ХПОЛЮСНАЯ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	82,62	195,00	–	16111	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
845	С151801-159	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХПОЛЮСНАЯ	7,14	212,00	–	1514	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
846	С151801-7	ВИЛКА ПЕРЕНОСНАЯ	7,14	112,00	–	800	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
847	Е0121-22-1	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	23	36,26	–	834	–	671	0,17	4
		ШТ		27,00	–	621	–	108	–	–
848	С151801-18	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 10А IP54	17,34	215,00	–	3728	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
849	С151801-11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 10А IP44	6,12	134,00	–	820	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
850	Е0121-22-2	УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	53	35,40	–	1876	–	1687	0,19	10
		ШТ		29,48	–	1562	–	108	–	–
851	С151801-12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	54,06	156,00	–	8433	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
852	Е0121-22-3	УСТАНОВКА 2-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	18	45,74	–	823	–	604	0,20	4
		ШТ		31,05	–	559	–	108	–	–
853	С151801-14	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	18,36	182,00	–	3342	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Е0121-22-3	УСТАНОВКА 3-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1	45,74	–	46	–	34	0,20	–
		ШТ		31,05	–	31	–	108	–	–
855	С151801-16	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ,10А	1,02	264,00	–	269	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
856	С151801-132	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, ТИП Л48УХЛ3	0,16422	16300,00	–	2677	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
857	Ц0110-698-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	200	92,40	–	18480	–	16200	0,50	100
		ШТ		90,00	–	18000	–	90	–	–
858	С151803-51	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У197 УХЛ3	0,1428	24200,00	–	3456	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
859	С151801-131	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	61,2	509,00	–	31151	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		БАШЕНКИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МЕДИАТЕКИ И МЕТОД. КАБИНЕТА								
860	Ц0108-152-4	НАПОЛЬНАЯ БАШЕНКА	7	71,50	5,70	501	40	297	0,24	2
		ШТ		43,70	1,00	306	7	95	0,01	–
861	СПРАЙС-ЛИСТ	БАШЕНКА НАПОЛЬНАЯ BUS, 12 МОДУЛЕЙ, ЧЕРНАЯ, RAL7016	7,14	1820,54	–	12999	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
862	Ц0110-901-13	КРЫШКА ДЕКОРАТИВНАЯ И ДРУГИЕ МЕЛКИЕ ИЗДЕЛИЯ /БЕЗ ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДОВ/	22	10,50	0,10	231	2	244	0,06	1
		ШТ		10,10	–	222	–	110	–	–
863	СПРАЙС-ЛИСТ	КАРКАС ПОД 2 МОДУЛЯ "BRAVA", ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ	21,42	63,36	–	1357	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
864	СПРАЙС-ЛИСТ	КОРОБКА НАСТЕННАЯ МОДУЛЬНАЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК "VIVA", НА 4 МОДУЛЯ, IP40	1,02	294,75	–	301	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
865	Е0121-22-7	РОЗЕТКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ В НАПОЛЬНОЙ БАШЕНКЕ	22	29,13	–	641	–	642	0,17	4
		ШТ		27,00	–	594	–	108	–	–
866	С151801-863 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ СЕРИИ ОКТАВА, ЦВЕТ БЕЛЫЙ, МОДЕЛИ РСШ20-3-ОБ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, С ЗАЩИТНЫМИ ШТОРКАМИ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, 16 А, ТИПА ИЭК	21	71,00	–	1491	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
867	СПРАЙС-ЛИСТ	РОЗЕТКА СИЛОВАЯ 2Р+Е, СО ШТОРКАМИ, 2 МОДУЛЯ, СЕРИЯ VIVA, ЦВЕТ - БЕЛЫЙ	1,02	273,95	–	279	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
868	СПРАЙС-ЛИСТ	РОЗЕТКА КОМПЬЮТЕРНАЯ RJ-45, 1 МОДУЛЬ, КАТЕГОРИЯ 5Е (РАЗЪЕМ AMP), ЦВЕТ - ЧЕРНЫЙ	1,02	385,23	–	393	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
869	СПРАЙС-ЛИСТ	ЗАГЛУШКА КОМПЬЮТЕРНОЙ РОЗЕТКИ НА 1 МОДУЛЬ, СЕРИЯ VIVA, ЦВЕТ - БЕЛЫЙ	1,02	22,38	–	23	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		РАМА ПОД ВРУ								
870	Е0107-20-3	УСТАНОВКА РАМЫ ПОД ВРУ	0,2944	175710,10	1826,10	51729	538	3623	42,70	13
		Т		8100,00	690,75	2385	203	140	3,37	1
		УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
871	Ц0108-472-10	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	320	78,30	2,10	25056	672	19730	0,39	125
		М		64,60	0,30	20672	96	95	–	1
872	С151607-121 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 4 ММ2	0,3296	23772,00	–	7835	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			200248	1252			278
			ТЕНГЕ			47546	306			2
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			148519				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			42910				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11486				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			202915				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			51729				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3623				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3321				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			58673				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			261588				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК И ТРУБ								
		ЩИТ ЩУО1.5 - 1 ШТ								
873	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–
874	С151803-601 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	–	2177	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
875	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
876	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1P, 63A	0,66	219,10	–	145	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
877	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		ШТ		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	–
878	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
879	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	4	789,00	–	3156	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
880	Ц0108-80-4	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК-КОНТАКТЫ	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		ШТ		162,00	2,30	162	2	95	0,01	–
881	ПРАЙС-ЛИСТ	КОНТАКТОР МОДУЛЬНЫЙ КМ25-40 (IEK)	1	911,06	–	911	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
882	Ц0110-309-2	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ, РЕЛЕ	1	45,00	–	45	–	45	–	–
		ШТ		45,00	–	45	–	101	–	–
883	ПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ DEVIREG 330 С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ -10 ДО +10 С ДЛЯ СТАИВАНИЯ СНЕГА И ЛЬДА	1	12218,92	–	12219	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
884	Ц0108-534-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ПЫЛЕВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДО 4 СЕКЦИЙ	1	669,80	14,80	670	15	315	2,00	2
		ШТ		329,00	2,30	329	2	95	0,01	–
885	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ANC-22-3 НА ТРИ ФИКСИРОВАННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ I-0-II, С ПОДСВЕТКОЙ, ЦВЕТ: КРАСНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ (IEK)	1	262,91	–	263	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
886	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	1	178,60	1,60	179	2	156	1,00	1
		ШТ		164,00	–	164	–	95	–	–
887	ПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	1	542,22	–	542	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
888	Ц0108-523-1	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, НА ТОК ДО 100 А	1	280,30	11,70	280	12	173	1,00	1
		ШТ		180,00	2,30	180	2	95	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
889	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПВЦ-С2 10Х38 2А (TDM)	1	29,00	–	29	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
890	ПРАЙС-ЛИСТ	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК ДПВ 10Х38 1П (TDM)	1	145,01	–	145	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			25143	169			12
			ТЕНГЕ			2332	32			–
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1890				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1890				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			23253				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2248				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1530				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			27032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			28922				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АР БЛОК6А,6Б								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТКАМЕРА								
891	Е0126-30-1	ЗВУКОЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	1,875	13825,47	378,22	25923	709	6953	20,04	38
		М3		3566,25	141,75	6687	266	100	0,69	1
892	Е0126-30-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	0,9	14974,56	401,31	13477	361	4180	25,84	23
		М3		4493,25	150,75	4044	136	100	0,74	1
893	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	185	11,20	–	2072	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
894	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	12	935,80	2,86	11230	34	3566	1,63	20
		М2		282,04	0,94	3384	11	105	–	–
895	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,020735	175710,10	1826,10	3643	38	255	42,70	1
		Т		8100,00	690,75	168	14	140	3,37	–
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			56345	1143			81
			ТЕНГЕ			14283	427			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			56345				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14953				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4278				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			75576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			75576				
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
896	Е0110-23-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	8,19	636,69	31,85	5214	261	1994	1,15	9
		М2		190,80	12,04	1563	99	120	0,06	–
897	С12062-3	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л ВНУТРЕННИЕ	8,19	4010,00	–	32842	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
898	Е0110-23-3 Т.Ч. П-3.1 К =1,03	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ	5,88	642,41	31,85	3777	187	1472	1,18	7
		М2		196,52	12,04	1156	71	120	0,06	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
899	С12062-6	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-14Л; ДГ 21-14 ВНУТРЕННИЕ	5,88	1044,44	–	6141	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
900	Е0110-23-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2	4,4	496,50	31,37	2185	138	945	0,99	4
		М2		167,18	11,86	736	52	120	0,06	–
901	С12062-7	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 22-20 ВНУТРЕННИЕ	4,4	3660,00	–	16104	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
902	С11011-789	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	3	1500,00	–	4500	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
903	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	4	1380,00	–	5520	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
904	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	5	844,00	–	4220	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
905	С11011-814	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ	2	5500,00	–	11000	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
906	Е0110-90-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	0,96	330,85	32,08	318	31	328	1,49	1
		М2		272,25	12,13	261	12	120	0,06	–
907	С12022-2	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА, УТЕПЛЕННОГО (ОГРУНТОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО)	0,96	8904,76	–	8549	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
908	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	1	1380,00	–	1380	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
909	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	1	844,00	–	844	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
910	Е0110-92-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ КАМЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	2,94	367,11	19,34	1079	57	515	0,83	2
		М2		139,39	6,57	410	19	120	0,03	–
911	С12031-20	ДВЕРИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ С РАСПАШНЫМИ ОДИНАРНЫМИ ПОЛНОСТЬЮ ОСТЕКЛЕННЫМИ ДВУПОЛЬНЫМИ РАВНОПОЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ СО СРЕДНИМ ИМПОСТОМ И ПОРОГОМ ДАО 21-15ПИ	1	16300,00	–	16300	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
912	Е0110-92-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ПРОЕМАХ ПЕРЕГОРОДОК И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	13,44	363,03	22,07	4879	297	2602	0,92	12
		М2		153,73	7,58	2066	102	120	0,04	–
913	С12061-191 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДВЕРИ ВХОДНЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ФУРНИТУРОЙ: ОДНОПОЛЬНЫЕ	13,44	13000,00	–	174720	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			299572	970			37
			ТЕНГЕ			6191	354			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			283272				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7855				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			17468				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			308595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16300				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			978				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			17278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			325873				
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								
914	**Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ ПЛИТОК**	**154,9**	**1609,91**	**15,20**	**249375**	**2354**	**34423**	**1,07**	**166**
		М2		**173,30**	**7,37**	**26844**	**1142**	**123**	**0,04**	**6**
		РЕЗИНОВОЕ СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП 12								
915	**СПРАЙС ЛИСТ**	**РЕЗИНОВОЕ СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ "SPORT B"**	**157,9**	**1576,23**	**--**	**248886**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
916	**СПРАЙС ЛИСТ**	**ШНУР ДЛЯ СВАРКИ ШВОВ**	**107,372**	**26,80**	**--**	**2877**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
917	**С11011-245**	**КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ**	**71,055**	**435,00**	**--**	**30909**	**--**	**--**	**--**	**--**
		КГ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**ТЕНГЕ**			**532048**	**2354**			**166**
			ТЕНГЕ			**26844**	**1142**			**6**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			532048				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			34423				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			33988				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			600458				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			600458				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
918	**Е0115-64-3**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ СТЕН**	**456**	**156,48**	**3,43**	**71355**	**1564**	**35929**	**0,46**	**208**
		М2		**73,73**	**1,31**	**33621**	**597**	**105**	**0,01**	**3**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
919	Е0115-165-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ	487	176,84	1,88	86122	916	40407	0,47	228
		М2		78,30	0,72	38132	351	105	--	2
920	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100	924,55	4,62	92455	462	26843	1,52	152
		М2		254,97	3,14	25497	314	104	0,02	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			249932	2942			587
			ТЕНГЕ			97250	1262			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			249932				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			103179				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21187				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			374299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			374299				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКА 6А,6Б								
		-30, -35°С								
		СИСТЕМА П1								
921	Е0120-42-1	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
922	75-2-75	КОНДИЦИОНЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ /ПРИТОЧНЫЕ КАМЕРЫ/ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫЙ, ТИП КЦКП-3.15, НОМИНАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПО ВОЗДУХУ 3150 М3/Ч, 700Х450 ММ	1	142700,00	--	142700	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
923	Ц0111-350-13	МОНТАЖ АВТОМАТИКИ И ОПЦИОНАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
		ШТ		3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	--
924	ПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТА АВТОМАТИКИ ПКЦКП-3,15 П1 L 2800 М3	1	63669,23	--	63669	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
925	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	1	182,84	--	183	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
926	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		ШТ		186,64	7,09	747	28	128	0,03	–
927	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 600X200	3	1797,53	–	5393	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
928	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 200X100	1	584,15	–	584	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
929	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	2,7	1210,51	11,11	3268	30	839	1,48	4
		М2		238,61	4,16	644	11	128	0,02	–
930	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	48	1174,73	9,61	56387	461	12922	1,28	61
		М2		206,72	3,59	9923	172	128	0,02	1
931	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	20	93,00	–	1860	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			289327	1634			136
			ТЕНГЕ			22136	613			3
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			206369				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			6191				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			2551				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			215111				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4969				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3366				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			500				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			8834				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			77989				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			24333				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6139				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			108461				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			332407				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА6А,6Б								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР1.6 - 1 ШТ								
932	Ц0108-572-4	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1200Х1000 ММ	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		ШТ		486,00	40,50	486	41	95	0,23	–
933	75-6-74 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	ПУНКТ /ШКАФ/ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ, ТИПА ПР 11-3060-21У3, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 1200Х650Х250 ММ	1	27342,00	–	27342	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
		ЩИТ АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 1ЩАО-6 - 1 ШТ								
934	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
935	С151803-619 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	–	993	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
936	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
937	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,64	219,10	–	140	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
938	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		ШТ		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	–
939	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
940	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	9	102,00	–	918	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ЩИТ 1ЩО-6 - 1 ШТ								
941	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
942	С151803-621 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-243-1 36 УХЛ3 IP31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	1167,00	--	1167	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
943	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	--	85	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
944	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	--	145	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
945	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	18	501,20	13,20	9022	238	3921	1,00	18
		ШТ		227,00	2,30	4086	41	95	0,01	--
946	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	--	301	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
947	С151801-345 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 1Р 16А 4.5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	15	102,00	--	1530	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
948	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	789,00	--	1578	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В								
949	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	2	1299,30	68,30	2599	137	628	2,00	4
		ШТ		317,00	13,50	634	27	95	0,08	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
950	75-6-5	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ Я 5111-1844 УХЛ 4	1	37600,00	–	37600	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
951	75-6-21	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ДВУХФИДЕРНЫЙ НАВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ Я 5115-1844-1844	1	48100,00	–	48100	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ПОСТ КНОПОЧНЫЙ								
952	Ц0108-572-8	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В НИШЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 700Х850 ММ	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		ШТ		261,00	13,50	261	14	95	0,08	–
953	С151803-615 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ВСТРАИВАЕМЫЕ МОДЕЛИ ЩРВ-123-1 38 УХЛ3 IР31, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	993,00	–	993	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
954	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	3	178,60	1,60	536	5	467	1,00	3
		ШТ		164,00	–	492	–	95	–	–
955	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	3	542,22	–	1627	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
956	Е0121-22-1	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	17	36,26	–	616	–	496	0,17	3
		ШТ		27,00	–	459	–	108	–	–
957	С151801-11	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-1-76-10/220	15,3	134,00	–	2050	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
958	С151801-18	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, ПРОХОДНОЙ 220В,10А, IР55	2,04	215,00	–	439	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
959	Е0121-22-2	УСТАНОВКА 1-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	15	35,40	–	531	–	478	0,19	3
		ШТ		29,48	–	442	–	108	–	–
960	С151801-12	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ, ТИП С-1-86-10/220	15,3	156,00	–	2387	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
961	Е0121-22-3	УСТАНОВКА 2-КЛАВИШНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2	45,74	–	91	–	67	0,20	–
		ШТ		31,05	–	62	–	108	–	–
962	С151801-14	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП С-2-94-10/220	2,04	182,00	–	371	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
963	Е0121-22-8	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	3	34,70	–	104	–	96	0,19	1
		ШТ		29,48	–	88	–	108	–	–
964	С151801-146	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А,250В,2-ХПОЛЮСНАЯ, СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ	3,06	195,00	–	597	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
965	С151801-132	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК, ТИП Л48УХЛ3	0,02448	16300,00	–	399	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
966	Ц0110-698-1	ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ НА СТЕНЕ	32	92,40	–	2957	–	2592	0,50	16
		ШТ		90,00	–	2880	–	90	–	–
967	С151803-51	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ КРЫШКОЙ,СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ 1Р31, ТИП У197 УХЛ3	0,01836	24200,00	–	444	–	–	–	–
		1000ШТ		–	–	–	–	–	–	–
968	С151801-131	КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ, ТИП У409	14,28	509,00	–	7269	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
969	Ц0108-603-1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		ШТ		205,00	2,30	205	2	95	0,01	--
970	С151803-192	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ								
971	Ц0108-472-10	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕДНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧЕНИЕМ 25 ММ2 ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	80	78,30	2,10	6264	168	4932	0,39	31
		М		64,60	0,30	5168	24	95	--	--
972	С151607-121 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ, МАРКА ПВ1 СЕЧЕНИЕ 4 ММ2	0,0816	23772,00	--	1940	--	--	--	--
		1000М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			178067	1070			99
			ТЕНГЕ			18056	199			1
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			114669				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			114669				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			63398				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			17334				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4844				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			85576				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			200245				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОГРЕВ ВОДОСТОЧНЫХ ВОРОНОК И ТРУБ								
		ЩИТ ЩУО1.6 - 1 ШТ								
973	Ц0108-572-3	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ /ШКАФ/, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 600Х600 ММ	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		ШТ		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
974	С151803-601 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ЩРН-243-0 74 У2 IP54, ТИПА ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	--	2177	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
975	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА "N" НУЛЕВАЯ 6Х9ММ 14/1 (КРЕПЕЖ ПО ЦЕНТРУ) (IEK)	2	42,56	–	85	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
976	СПРАЙС-ЛИСТ	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ PIN (ШТЫРЬ) 1Р, 63А	0,66	219,10	–	145	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
977	Ц0108-526-1	АВТОМАТ ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ, НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК ДО 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		ШТ		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	–
978	С151801-379 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВА47-29 3Р 25А 4,5 КА ХАРАКТЕРИСТИКА D ГОСТ Р 51327.1-2010	1	301,00	–	301	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
979	С151801-703 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	АВТОМАТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АД12 2Р 16А 10 МА ГОСТ Р 51327.1-2010	6	789,00	–	4734	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
980	Ц0108-80-4	ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ, БЛОК-КОНТАКТЫ	1	191,40	7,00	191	7	156	1,00	1
		ШТ		162,00	2,30	162	2	95	0,01	–
981	ПРАЙС-ЛИСТ	КОНТАКТОР МОДУЛЬНЫЙ КМ25-40 (IEK)	1	911,06	–	911	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
982	Ц0110-309-2	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ НА ПУЛЬТАХ И ПАНЕЛЯХ, РЕЛЕ	1	45,00	–	45	–	45	–	–
		ШТ		45,00	–	45	–	101	–	–
983	ПРАЙС-ЛИСТ	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ DEVIREG 330 С ДАТЧИКОМ ТЕМПЕРАТУРЫ ОТ -10 ДО +10 С ДЛЯ СТАИВАНИЯ СНЕГА И ЛЬДА	1	12218,92	–	12219	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
984	Ц0108-534-1	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ПЫЛЕВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ДО 4 СЕКЦИЙ	1	669,80	14,80	670	15	315	2,00	2
		ШТ		329,00	2,30	329	2	95	0,01	–
985	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ANC-22-3 НА ТРИ ФИКСИРОВАННЫХ ПОЛОЖЕНИЯ I-O-II, С ПОДСВЕТКОЙ, ЦВЕТ: КРАСНЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ (IEK)	1	262,91	–	263	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
986	Ц0108-81-2	АППАРАТ /КНОПКА, КЛЮЧ УПРАВЛЕНИЯ, ЗАМОК ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЛОКИРОВКИ, ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, СИГНАЛЬНАЯ ЛАМПА/, ДО 6 ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ	1	178,60	1,60	179	2	156	1,00	1
		ШТ		164,00	–	164	–	95	–	–
987	ПРАЙС-ЛИСТ	КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ КМУ11 (IEK)	1	542,22	–	542	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
988	Ц0108-523-1	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, НА ТОК ДО 100 А	1	280,30	11,70	280	12	173	1,00	1
		ШТ		180,00	2,30	180	2	95	0,01	–
989	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПВЦ-С2 10Х38 2А (TDM)	1	29,00	–	29	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
990	ПРАЙС-ЛИСТ	ДЕРЖАТЕЛЬ ПЛАВКИХ ВСТАВОК ДПВ 10Х38 1П (TDM)	1	145,01	–	145	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
991	Ц0108-146-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, МАССА 1 М ДО 0,5 КГ	147	66,80	18,10	9820	2661	3366	0,12	18
		М		20,30	3,80	2984	559	95	0,02	3
992	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTICE-30 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 30ВТ/П.М., ДЛИНА 27 М	3	13290,76	–	39872	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
993	СПРАЙС-ЛИСТ	КАБЕЛЬ DEVIFLEX DTIP-18 ДВУХЖИЛЬНЫЙ, ЭКРАНИРОВАННЫЙ С ИЗОЛЯЦИЕЙ, МОЩНОСТЬ 18ВТ/П.М., ДЛИНА 22 М	3	9324,97	–	27975	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
994	СПРАЙС-ЛИСТ	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТНЫЙ НАБОР ДЛЯ ДВУХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ И "ХОЛОДНОГО" КАБЕЛЯ DEVIREP	4	4287,34	–	17149	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
995	СПРАЙС-ЛИСТ	СТАЛЬНАЯ МОНТАЖНАЯ ЛЕНТА DEVIFAST	15	128,62	–	1929	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
996	СПРАЙС-ЛИСТ	АЛЮМИНИЕВАЯ ЛЕНТА С ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЙ НАДПИСЬЮ, ШИРИНА 38 ММ, ДЛИНА 50 М	1	5359,18	–	5359	–	–	–	–
		УПАКОВКА		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			129828	2857			32
			ТЕНГЕ			5770	595			3
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1890				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1890				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			127938				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6050				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8039				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			142027				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			143917				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ-4995 М2								
997	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	149,85	1087,34	73,75	162938	11052	6587	0,14	22
		М3		21,38	11,67	3204	1749	133	0,04	6
998	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ	104,89	95,48	73,75	10015	7736	4610	0,14	15
		М3		21,38	11,67	2243	1224	133	0,04	4
999	Е0111-25-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ	2498	181,23	21,26	452714	53107	504265	0,95	2368
		М2		156,15	7,97	390063	19909	123	0,04	97
1000	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-3.9 К=0,86	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ	570	453,56	6,63	258528	3779	83722	0,70	398
		М		108,68	1,76	61948	1001	133	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ-1380 М2								
1001	Е0127-14-2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ	138	1087,34	73,75	150053	10178	6066	0,14	20
		М3		21,38	11,67	2950	1610	133	0,04	6
1002	Е0127-31-1	УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ПРИ УКАТКЕ ЩЕБНЯ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ ДО 68,6 МПА (700 КГС/СМ2)	1380	409,02	26,23	564449	36199	29844	0,05	68
		М2		7,58	8,68	10460	11978	133	0,03	42
1003	Е0127-53-3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ КРУПНОЗЕРНИСТЫХ ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБ	1380	698,38	15,35	963763	21185	20189	0,03	46
		М2		5,94	5,06	8197	6983	133	0,02	24
1004	Е0127-54-3 К=2	НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ КРУПНОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1380	168,86	--	233021	--	37	--	--
		М2		0,02	--	28	--	133	--	--
1005	Е0127-53-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ С ПЛОТНОСТЬЮ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3 ТИПА АБВ	1380	780,71	15,35	1077375	21185	20189	0,03	46
		М2		5,94	5,06	8197	6983	133	0,02	24
1006	Е0127-54-1 К=2	НОРМЫ ДЛЯ КОРРЕКТИРОВКИ ТАБЛ. 27-53 ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЙ НА 0,5 СМ, ДОБАВЛЯТЬ К ПЛОТНЫМ МЕЛКОЗЕРНИСТЫМ СМЕСЯМ ТИПА АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3	1380	189,48	--	261479	--	37	--	--
		М2		0,02	--	28	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1007	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-3.9 К=0,86	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ	210	453,56	6,63	95247	1392	30845	0,70	147
		М		108,68	1,76	22823	369	133	0,01	1
		ПОКРЫТИЕ ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК СПЕЦСМЕСЬЮ,ПО СЕЧЕНИЮ III-III - 653,4 М2								
1008	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-3.9 К=0,86	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ	200	453,56	6,63	90711	1326	29376	0,70	140
		М		108,68	1,76	21736	351	133	0,01	1
1009	С143003-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/ М-300	3,2	22136,00	–	70835	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			4391129	167140			3270
			ТЕНГЕ			531876	52158			210
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4391129				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			735767				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			307614				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5434510				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			5434510				
		РАЗДЕЛ 2.МАФЫ								
		МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ НА ТЕРРИТОРИИ ШКОЛЫ								
1010	СПРАЙС	ЛАВОЧКА БЕЗ СПИНКИ МФ 1.04	10	12121,20	–	121212	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
1011	У1-49-7	УРНА МЕТАЛИЧЕСКАЯ ВАРИАНТ II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	6	5447,64	27,54	32686	165	3902	3,70	22
		УРНА		613,80	5,64	3683	34	105	0,03	--
		ТЕННИСНЫЙ СТОЛ								
1012	У1-14-7	СТОЛ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2	11282,71	1060,60	22565	2121	2123	4,00	8
		СТОЛ		658,35	352,50	1317	705	105	1,70	3
1013	У1-14-8	СТОЛ ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	2	6775,65	8,74	13551	17	1937	6,20	12
		СТОЛ		1072,61	3,74	2145	7	90	0,01	--
		ТИП VIII.ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ								
1014	У1-50-9	ФЛАГШТОК ТИПА II, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1	5041,98	143,34	5042	143	781	4,30	4
		ФЛАГШТОК		709,50	33,84	710	34	105	0,17	--
1015	У1-50-10	ФЛАГШТОК ТИПА II, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1	22850,63	36,22	22851	36	3380	22,00	22
		ФЛАГШТОК		3744,61	11,22	3745	11	90	0,04	--
		МУСОРНАЯ ПЛОЩАДКА								
1016	Е0106-1-13	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,32	8386,38	95,97	2684	31	271	4,90	2
		М3		771,75	36,25	247	12	105	0,18	--
1017	Е0109-34-1	МОНТАЖ ОПОР	0,12388	16609,27	2191,29	2058	271	1411	73,60	9
		Т		12555,00	101,25	1555	13	90	0,49	--
1018	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,12388	147100,00	--	18223	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
1019	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,12388	5940,00	--	736	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
1020	Е0109-35-1	МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ	0,062128	15548,56	627,68	966	39	800	86,50	5
		Т		14197,50	101,25	882	6	90	0,49	--
1021	С12021-41	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ	0,062128	147100,00	--	9139	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1022	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	0,062128	5940,00	--	369	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
1023	Е0109-47-1ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12	ОБЛИЦОВКА ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫМ ПРОФИЛИРОВАННЫМ ЛИСТОМ	16	55,95	2,99	895	48	717	0,30	5
		М2		48,83	0,97	781	16	90	--	--
1024	С11011-3640 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.17	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,45 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010	18,4	411,00	--	7562	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			260539	2872			90
			ТЕНГЕ			15064	837			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			191751				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7077				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11930				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			210758				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			68787				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8245				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4622				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			81655				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			292413				
		РАЗДЕЛ 3. ОГРАЖДЕНИЕ								
		ВОРОТЫ-3 ШТ								
1025	Е0107-25-1	УСТРОЙСТВО ВОРОТ РАСПАШНЫХ	3	6919,13	1172,83	20757	3518	14919	17,80	53
		ШТ		3217,50	334,76	9653	1004	140	1,28	4
1026	С12021-268	СВАРНАЯ РЕШЕТКА ВОРОТЫ	0,26292	134000,00	--	35231	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
1027	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 1 РАЗ	0,26292	2970,00	--	781	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
1028	С11011-788	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВОРОТЫ	3	2980,00	--	8940	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
		КАЛИТКА-3 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1029	Е0107-25-9	УСТРОЙСТВО КАЛИТОК БЕЗ УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ ПРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАДАХ И ОГРАДАХ ИЗ ПАНЕЛЕЙ	3	140,09	12,17	420	37	492	0,71	2
		ШТ		112,50	4,59	338	14	140	0,02	--
1030	С12021-268	СВАРНАЯ РЕШЕТКА КАЛИТКИ	0,07554	134000,00	–	10122	--	--	–	--
		Т		--	–	--	--	--	–	--
1031	ТЕХН.ЧАСТЬ КН.2	НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 1 РАЗ	0,07554	2970,00	–	224	–	--	--	--
		Т		–	--	--	–	--	--	--
1032	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАЛИТКИ	3	1960,00	–	5880	--	–	–	--
		КОМПЛЕКТ		--	–	--	–	–	–	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			82357	3555			56
			ТЕНГЕ			9990	1018			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			35998				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			15411				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3085				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			54493				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			46359				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2782				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			49140				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			103634				
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		ДЕРЕВЬЯ								
1033	Е0147-6-13	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ, С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%, РАЗМЕРЫ 0,5Х0,4 М	169	221,85	–	37493	--	48366	1,54	260
		ЯМА		221,85	–	37493	--	129	--	--
1034	Е0147-9-5	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5Х0,4 М	169	500,13	177,05	84522	29921	79662	1,85	313
		ШТ		321,98	43,43	54415	7339	129	0,18	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1035	С143012-38	ДРЕВЕСНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ: САЖЕНЦЫ БЫСТРОРАСТУЩИХ ПОРОД /ТОПОЛЬ, ЯСЕНЬ, КЛЕН, ИВА, БЕРЕЗА, АКАЦИЯ, КАТАЛЬПА, ПЛАТАН, ВЯЗ, ГЛЕДИЧИЯ, КАРАГАЧ, ЧЕРЕМУХА/, С КОМОМ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,4М, ВЫСОТОЙ 2-2,5 М	169	2030,00	–	343070	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		КУСТАРНИКИ								
1036	Е0147-15-8	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ПОСАДКИ КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	111	101,25	–	11239	–	14498	0,70	78
		ЯМА		101,25	–	11239	–	129	–	–
1037	Е0147-19-13	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ВРУЧНУЮ ДЛЯ ОДНОРЯДНОЙ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	886	110,93	–	98284	–	126786	0,77	683
		М		110,93	–	98284	–	129	–	–
1038	Е0147-17-1	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ГРУППЫ, В ЯМЫ РАЗМЕРОМ 0,5Х0,5 М	111	27,63	–	3067	–	3931	0,17	18
		ШТ		27,45	–	3047	–	129	–	–
1039	Е0147-21-1	ПОСАДКА КУСТАРНИКОВ-САЖЕНЦЕВ В ЖИВУЮ ИЗГОРОДЬ ОДНОРЯДНУЮ И ВЬЮЩИХСЯ РАСТЕНИЙ	886	66,92	–	59287	–	76120	0,40	358
		М		66,60	–	59008	–	129	–	–
1040	С143012-48	КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД ДЛЯ ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ /БИРЮЧИНА/, БЕЗ КОМА	886	81,00	–	71766	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
1041	С143012-35	ДРЕВЕСНЫЕ ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ: САЖЕНЦЫ БЫСТРОРАСТУЩИХ ПОРОД /ТОПОЛЬ, ЯСЕНЬ, КЛЕН, ИВА, БЕРЕЗА, АКАЦИЯ, КАТАЛЬПА, ПЛАТАН, ВЯЗ, ГЛЕДИЧИЯ, КАРАГАЧ, ЧЕРЕМУХА/, БЕЗ КОМА, ВЫСОТОЙ 1,5 ДО 2М	66	972,00	–	64152	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
1042	С143012-44	КУСТАРНИКИ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД /СИРЕНЬ, ФОРЗИЦИЯ, БУЗИНА, СПИРЕЯ, ЖИМОЛОСТЬ, ЛОХ, БИРЮЧИНА, СНЕЖНОЯГОДНИК/, БЕЗ КОМА	45	203,00	–	9135	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			**782014**	**29921**			**1711**
			ТЕНГЕ			**263485**	**7339**			**31**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**782014**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**349362**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**67883**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1199258**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			**1199258**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ТЕНГЕ**			**24954139**	**610378**			**23955**
			ТЕНГЕ			**4069182**	**190870**			**943**
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**994202**				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**22307**				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**9191**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**1025701**				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**3344145**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**1190286**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**272066**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**4806496**				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**17670436**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**2945531**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1249528**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**21865495**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1624184**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**85507**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**102581**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1812273**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1321083**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**594132**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**114913**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**2030128**				
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**88**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**5**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**94**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**31540186**				
	в т. ч оборудование		Тенге			**1025701**				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			**549261**				
	Итого:		Тенге			**31063746**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**615062**				
	Итого:		Тенге			**31678808**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**310637**				
	Доп, отпуска 0,4%					**124255**				
	Итого:					**434892**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**33139401**				
	Итого в текущих ценах 2,775612760		Тенге			**91982143**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**1839643**				
	Итого:					**93821786**				
	НДС 12-%		Тенге			**11258614**				
	Всего по акту:		Тенге			**105080400**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Сана-Маркет"

Технадзор _____ **Куспанов Б.Ж.**