Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01

Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98

Стройка: ЗКО город Уральск

Объект: " Строительство школы на 600 мест в п. Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)

Договор подряда(контракт) №2017/ 38 от 2017-02-24

Акт приемки выполненных работ №15 за 07 декабря 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 1А (КЖ)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		РИГЕЛИ								
1	Е0106-18-3	**УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 800 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25**	2,7	16221,90	367,51	43799	992	6230	12,00	32
		М3		2058,75	138,83	5559	375	105	0,68	2
2	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ**	0,16059	52102,00	–	8367	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
3	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ**	0,40345	50900,00	–	20536	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕКРЫТИЕ								
4	Е0106-22-1	**УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25**	14,8	15149,60	241,10	224214	3568	21345	8,06	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		1282,50	91,08	18981	1348	105	0,44	7
5	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,0931	52102,00	–	4851	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
6	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,84874	53600,00	–	45492	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
7	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ	0,05242	53000,00	–	2778	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0106-13-3	УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГОГ ПАРАПЕТА	3	13781,22	360,48	41344	1081	4965	8,99	27
		М3		1440,00	136,17	4320	409	105	0,67	2
9	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,05258	55620,00	–	2924	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
10	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,36189	53600,00	–	19397	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
				ВХОД В-4						
11	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,52	6946,69	66,01	3612	34	120	1,35	1
		М3		195,75	24,93	102	13	105	0,12	–
12	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО ВХОДА ИЗ БЕТОНА В 15	1,27	9471,33	353,46	12029	449	958	3,60	5
		М3		585,00	133,52	743	170	105	0,65	1
13	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,00384	55620,00	–	214	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		–	–	–	–	–	–	–
14	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,07085	53600,00	–	3798	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			433355	6125			184
			ТЕНГЕ			29704	2314			11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			433355				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			33619				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			28018				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			494992				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			494992				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКИ 1А,1Б (АР)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 15								
15	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	26,7	1487,51	15,20	39717	406	5933	1,07	29
		М2		173,30	7,37	4627	197	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			39717	406			29
			ТЕНГЕ			4627	197			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			39717				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5933				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2739				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			48389				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			48389				
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	26,7	935,80	2,86	24986	76	7933	1,63	44
		М2		282,04	0,94	7530	25	105	--	--
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
17	Е0109-40-1	МОНТАЖ УГОЛКА	6	24,32	0,42	146	3	119	0,13	1
		М		21,92	0,16	132	1	90	--	--
18	С12031-148	СТОИМОСТЬ АЛОМИНИЕВОГО УГОЛКА	6	456,00	--	2736	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			27868	79			44
			ТЕНГЕ			7662	26			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			24986				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7933				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1975				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			34894				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2882				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			119				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			180				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3181				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			38076				
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-1								
19	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	8,4	89,04	5,89	748	49	870	0,42	3
		М		71,78	2,23	603	19	140	0,01	--
20	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ	0,149232	177400,00	--	26474	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,327728	40,72	0,04	176	--	32	0,04	--
		М2		8,32	--	36	--	90	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-2								
22	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	6,4	89,04	5,89	570	38	663	0,42	3
		М		71,78	2,23	459	14	140	0,01	--
23	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ	0,029232	177400,00	--	5186	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,847728	40,72	0,04	35	--	6	0,04	--
		М2		8,32	--	7	--	90	--	--
		СЕЙСМОШВЫ - УЗЛЫ 8, 9								
25	Е0126-30-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,04	4173,97	378,22	167	15	148	20,04	1
		М3		3566,25	141,75	143	6	100	0,69	--
26	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	0,0388	4518,00	--	175	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0115-88-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	16	16,67	--	267	--	237	0,09	1
		М ШВА		14,13	--	226	--	105	--	--
28	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	9,6	162,24	1,24	1558	12	1756	0,97	9
		М2		153,23	0,47	1471	5	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,0024	172357,31	536,06	414	1	120	289,00	1
		1Т		47475,00	202,50	114	--	105	0,99	--
30	Е0108-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ	1,44	107,08	8,23	154	12	144	0,47	1
		М2		81,68	3,08	118	4	118	0,02	--
31	С11031-554	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ MASTERFLEX 3000	1,656	6230,04	--	10317	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-1								
32	Е0109-53-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,024046	9850,48	1162,95	237	28	162	46,60	1
		Т		7357,50	108,00	177	3	90	0,53	--
33	С12021-268	РЕШЕТКА Р-1, 400Х300 ММ	0,024046	134000,00	--	3222	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,60152	40,72	0,04	187	--	34	0,04	--
		М2		8,32	--	38	--	90	--	--
		ЛЮК ЭВАКУАЦИОННЫЙ Л-3								
35	Е0110-90-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЮКОВ	0,96	330,85	32,08	318	31	328	1,49	1
		М2		272,25	12,13	261	12	120	0,06	--
36	С131312-14	ЛЮК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 600Х800 ММ	2	4190,00	--	8380	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
38	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ВЕНТКАМЕРА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0126-30-1	ЗВУКОЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	3,825	13825,47	378,22	52882	1447	14183	20,04	77
		М3		3566,25	141,75	13641	542	100	0,69	3
40	Е0126-30-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	2,325	14974,56	401,31	34816	933	10797	25,84	60
		М3		4493,25	150,75	10447	350	100	0,74	2
41	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	410	11,20	--	4592	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	31	935,80	2,86	29010	89	9211	1,63	51
		М2		282,04	0,94	8743	29	105	--	--
43	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,013195	175710,10	1826,10	2318	24	162	42,70	1
		Т		8100,00	690,75	107	9	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			186650	2679			210
			ТЕНГЕ			36591	993			5
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			151531				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			38694				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11414				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			201639				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			35119				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			162				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2117				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			37397				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			239036				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
44	Е0110-23-3	**УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2**	73,5	636,69	31,85	46797	2341	17890	1,15	85
		М2		190,80	12,04	14024	885	120	0,06	4
45	С12062-5	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13Л; ДГ 21-13 ВНУТРЕННИЕ**	32,76	3540,00	–	115970	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
46	С12062-3	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ 21-10; ДГ 21-10Л ВНУТРЕННИЕ**	40,74	4010,00	–	163367	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0110-23-3 Т.Ч. П-3.1 К =1,03	**УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ**	11,76	642,41	31,85	7555	375	2943	1,18	14
		М2		196,52	12,04	2311	142	120	0,06	1
48	С12062-6	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-14Л ВНУТРЕННИЕ**	11,76	1044,44	–	12283	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
49	С11011-789	**СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ**	16	1500,00	–	24000	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
50	С11011-791	**СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ**	21	1380,00	–	28980	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
51	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	33	844,00	–	27852	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
52	С11011-814	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ САМОЗАКРЫВАНИЯ	4	5500,00	–	22000	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0110-90-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	5,16	330,85	32,08	1707	166	1761	1,49	8
		М2		272,25	12,13	1405	63	120	0,06	–
54	С12022-2	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА, УТЕПЛЕННОГО (ОГРУНТОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО)	5,88	8904,76	–	52360	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
55	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	1	1380,00	–	1380	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
56	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	2	1960,00	–	3920	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
57	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	3	844,00	–	2532	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ОКНА								
58	Е0110-22-2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М	174,61	236,32	5,58	41265	974	20151	0,59	102
		М2		94,05	2,12	16422	370	120	0,01	2
		ФРАМУГИ Ф-1; Ф-2; Ф-4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0110-91-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ФРАМУГ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	18,736	486,58	19,17	9117	359	5332	1,38	26
		М2		230,97	6,18	4327	116	120	0,03	1
60	С12061-181 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ СПАРЕННЫЕ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ, ОСТЕКЛЕННЫЕ ОДНОКАМЕРНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ, С ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ОДНОЭЛЕМЕНТНЫЕ ГЛУХИЕ	18,736	4472,00	–	83787	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			644872	4215			234
			ТЕНГЕ			38489	1575			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			644872				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			48077				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			41577				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			734526				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			734526				
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 1								
61	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	36,5	1487,51	15,20	54294	555	8111	1,07	39
		М2		173,30	7,37	6325	269	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	УСТРОЙСТВО ПОДСТУПЕНКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	14,1	1519,55	4,62	21426	65	3785	1,52	21
		М2		254,97	3,14	3595	44	104	0,02	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								
63	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	177,1	137,82	0,32	24408	57	9092	0,24	42
		М		41,63	0,11	7373	19	123	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 4								
64	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	264,4	137,82	0,32	36440	85	13574	0,24	62
		М		41,63	0,11	11007	29	123	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 3								
65	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ТЕРЕРОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	444,5	597,64	4,90	265651	2178	32995	0,38	170
		М2		58,50	1,85	26003	822	123	0,01	4
66	Е0111-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	274,6	109,84	0,46	30162	126	4127	0,08	21
		М		12,04	0,18	3306	49	123	--	--
67	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	44,45	167,96	1,88	7466	84	3688	0,47	21
		М2		78,30	0,72	3480	32	105	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 5								
68	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ТЕРЕРОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	447,1	597,64	4,90	267205	2191	33188	0,38	171
		М2		58,50	1,85	26155	827	123	0,01	4
69	Е0111-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	286,6	109,84	0,46	31480	132	4308	0,08	22
		М		12,04	0,18	3451	52	123	--	--
70	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	44,71	167,96	1,88	7510	84	3710	0,47	21
		М2		78,30	0,72	3501	32	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ, ТИП 6								
71	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХ СТЯЖКИ НА ШИРИНУ 1М	112,2	104,55	18,42	11731	2067	12815	0,42	47
		М2		85,95	6,91	9644	775	123	0,03	4
72	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	125,664	133,00	--	16713	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			774485	7623			637
			ТЕНГЕ			103840	2952			14
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			774485				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			129395				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			54233				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			958112				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			958112				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
73	Е0115-180-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	1540,6	291,31	2,33	448792	3590	132824	0,49	755
		М2		81,23	0,88	125143	1356	105	–	7
74	Е0115-180-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	969	274,88	2,10	266359	2035	66969	0,39	378
		М2		65,03	0,79	63014	766	105	–	4
75	Е0115-165-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ	1558	176,84	1,88	275521	2929	129269	0,47	729
		М2		78,30	0,72	121991	1122	105	–	5
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА (УЗЛЫ 7, 11)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0126-30-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	0,9	13825,47	378,22	12443	340	3337	20,04	18
		М3		3566,25	141,75	3210	128	100	0,69	1
77	Е0126-30-3	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	0,95	14974,56	401,31	14226	381	4412	25,84	25
		М3		4493,25	150,75	4269	143	100	0,74	1
78	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	185	11,20	–	2072	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
79	Е0108-36-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	46,4	213,01	1,52	9884	71	6129	0,70	33
		М2		111,38	0,56	5168	26	118	–	–
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
80	Е0115-158-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	66,5	11,89	1,65	791	110	759	0,06	4
		М2		10,24	0,63	681	42	105	–	–
81	С11011-275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ БЕЛЫЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, МАРКА ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	8,64	98,00	–	847	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
82	Е0115-53-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	18,1528462	57,98	0,60	1053	11	1098	0,32	6
		М		57,38	0,23	1042	4	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	6,37	40,00	–	255	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			1032241	9466			1947
			ТЕНГЕ			324517	3586			18
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1032241				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			344796				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			82622				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1459659				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			1459659				
		РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-1								
84	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	86,5	7,42	0,22	642	19	750	0,04	4
		М2		7,20	0,09	623	8	119	–	–
85	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	30,275	135,00	–	4087	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
86	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	86,5	42,86	18,33	3707	1586	3231	0,14	12
		М2		24,53	6,86	2122	593	119	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИЭФИРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	16,1	161,83	1,24	2605	20	2945	0,97	16
		М2		153,23	0,47	2467	8	119	–	–
88	СПРАЙС-ЛИСТ	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАТОВЫЙ	16,583	400,36	–	6639	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
89	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	7,1	162,24	1,24	1152	9	1299	0,97	7
		М2		153,23	0,47	1088	3	119	–	–
90	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	22,2	1851,99	2,56	41114	57	9830	2,55	57
		М2		420,75	0,97	9341	22	105	–	–
91	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВЫМ ЛИСТОМ (УЗЕЛ 3)	10,3	673,30	2,86	6935	29	3060	1,63	17
		М2		282,04	0,94	2905	10	105	–	–
92	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЛИТА СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВАЯ, РАЗМЕРЫ 2440Х1220Х10 ММ	10,815	328,29	–	3550	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
93	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ	12,6	49,95	0,32	629	4	647	0,24	3
		М		41,63	0,11	525	1	123	–	–
94	Е0108-4-5	УСТРОЙСТВО МЕМБРАНЫ	12,1	289,68	8,23	3505	100	1210	0,47	6
		М2		81,68	3,08	988	37	118	0,02	–
95	С11011-1393 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ГЕОМЕМБРАНА /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 1,5	13,915	363,00	–	5051	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	Е0115-36-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11, 12	ОБЛИЦОВКА КОЛОНН СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВЫМ ЛИСТОМ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	41,2	616,19	4,85	25387	200	9702	1,29	53
		М2		222,86	1,41	9182	58	105	0,01	–
97	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЛИТА СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВАЯ, РАЗМЕРЫ 2440Х1220Х10 ММ	43,26	328,29	–	14202	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
98	Е0115-55-1	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	41,2	266,17	2,65	10966	109	11225	1,43	59
		М2		258,75	0,72	10661	30	105	0,03	1
99	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	111,24	40,00	–	4450	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ВХОД В-3, В-4								
100	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)	9	211,03	9,95	1899	90	619	0,36	3
		М2		52,20	3,74	470	34	123	0,02	–
101	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	9	65,33	1,34	588	12	19	0,01	–
		М2		1,26	0,50	11	4	123	–	–
102	Е0111-25-2	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	9	340,92	29,99	3068	270	2234	1,18	11
		М2		190,58	11,23	1715	101	123	0,05	–
103	С143003-40	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	9	1670,00	–	15030	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	12,2	859,15	6,63	10482	81	1792	0,70	9
		М		108,68	1,76	1326	21	133	0,01	–
105	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (12 ММ)	9,8	178,03	15,94	1745	156	474	0,24	2
		М2		34,65	5,96	340	58	119	0,03	–
106	Е0112-17-2 К=3	ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	9,8	-21,16	-0,42	-207	-4	-6	–	–
		М2		-0,33	-0,15	-3	-1	119	–	–
107	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	9,8	7,42	0,22	73	2	85	0,04	–
		М2		7,20	0,09	71	1	119	–	–
108	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	3,43	135,00	–	463	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
109	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	9,8	42,86	18,33	420	180	366	0,14	1
		М2		24,53	6,86	240	67	119	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	С11011-5990 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СПЕЦ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ПЛАМЯ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 10 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +100°С ДО +105°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97	11,27	336,00	–	3787	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
111	Е0112-4-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	7,6	370,70	3,73	2817	28	367	0,23	2
		М		39,15	1,40	298	11	119	0,01	–
112	С11011-5990 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СПЕЦ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ПЛАМЯ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 10 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +100°С ДО +105°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97	9,576	336,00	–	3218	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
113	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	9,6	161,83	1,24	1554	12	1756	0,97	9
		М2		153,23	0,47	1471	5	119	–	–
114	СПРАЙС-ЛИСТ	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАТОВЫЙ	9,888	400,36	–	3959	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
115	Е0109-40-1	МОНТАЖ КРАЕВЫХ РЕЕК	7,6	24,32	0,42	185	3	151	0,13	1
		М		21,92	0,16	167	1	90	–	–
116	С11011-901	ОЦИНКОВАННАЯ КРАЕВАЯ РЕЙКА	0,004864	179900,00	–	875	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	2,4	1851,99	2,56	4445	6	1063	2,55	6
		М2		420,75	0,97	1010	2	105	–	–
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-5								
118	Е0109-53-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,228096	9850,48	1162,95	2247	265	1533	46,60	11
		Т		7357,50	108,00	1678	25	90	0,53	–
119	С12021-268	РЕШЕТКА Р-5, РАЗМЕРЫ 1750Х350 ММ	0,228096	134000,00	–	30565	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
120	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	54,332672	40,72	0,04	2212	2	407	0,04	2
		М2		8,32	–	452	–	90	–	–
121	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (КОСТЫЛИ)	0,02112	175710,10	1826,10	3711	39	260	42,70	1
		Т		8100,00	690,75	171	15	140	3,37	–
122	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	9,6	162,24	1,24	1558	12	1756	0,97	9
		М2		153,23	0,47	1471	5	119	–	–
		ЗАШИВКА ВОЗДУХОВОДОВ								
123	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ВОЗДУХОВОДОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	220	935,80	2,86	205876	629	65368	1,63	359
		М2		282,04	0,94	62049	207	105	–	1
124	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮК-ДВЕРЦА ЭРА РЕВИЗИОННАЯ НАКЛАДНАЯ С РУЧКОЙ-ЗАДВИЖКОЙ, ТИП ЛТ 2025П	7	379,56	–	2657	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ - УЗЛЫ 6, 7								
125	Е0126-30-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН, РИГЕЛЕЙ И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,96	6465,97	378,22	6207	363	3560	20,04	19
		М3		3566,25	141,75	3424	136	100	0,69	1
126	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	0,9312	4518,00	–	4207	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
127	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	20,76	162,24	1,24	3368	26	3797	0,97	20
		М2		153,23	0,47	3181	10	119	–	–
128	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,01656	172357,31	536,06	2854	9	829	289,00	5
		1Т		47475,00	202,50	786	3	105	0,99	–
129	Е0108-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ	8,64	107,08	8,23	925	71	864	0,47	4
		М2		81,68	3,08	706	27	118	0,02	–
130	С11031-554	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ MASTERFLEX 3000	8,64	6230,04	–	53828	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
131	Е0115-88-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	34,6	16,67	–	577	–	513	0,09	3
		М ШВА		14,13	–	489	–	105	–	–
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 8								
132	Е0126-31-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	2,54	2139,46	330,46	5434	839	4909	10,58	27
		М3		1809,00	123,75	4595	314	100	0,60	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	2,5908	4518,00	–	11705	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
134	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	55,836	162,24	1,24	9059	69	10213	0,97	54
		М2		153,23	0,47	8556	26	119	–	–
135	Е0108-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ	15,228	107,08	8,23	1631	125	1523	0,47	7
		М2		81,68	3,08	1244	47	118	0,02	–
136	С11031-554	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ MASTERFLEX 3000	8,748	6230,04	–	54500	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
137	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,0272	172357,31	536,06	4688	15	1362	289,00	8
		1Т		47475,00	202,50	1291	6	105	0,99	–
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-6, Р-7, Р-8, Р-9								
138	Е0109-53-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,2937	9850,48	1162,95	2893	342	1973	46,60	14
		Т		7357,50	108,00	2161	32	90	0,53	–
139	С12021-268	СВАРНЫЕ РЕШЕТКИ ОГРАЖДЕНИЯ Р-6 (РАЗМЕРЫ 1500Х700 ММ), Р-7 (РАЗМЕРЫ 800Х900 ММ), Р-8 (РАЗМЕРЫ 2000Х950 ММ), Р-9 (РАЗМЕРЫ 600Х700 ММ)	0,2937	134000,00	–	39356	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
140	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	8,5173	40,72	0,04	347	–	64	0,04	–
		М2		8,32	–	71	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			639426	5774			820
			ТЕНГЕ			139339	1925			10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			564181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			148093				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			42736				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			755010				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			75245				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3657				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4734				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			83637				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			838647				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКОВ 1А,1Б								
		ВОДОПРОВОД В1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
141	**Е0116-7-1**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ**	**70**	**329,67**	**4,19**	**23077**	**293**	**5504**	**0,34**	**24**
		М		**59,85**	**1,58**	**4190**	**111**	**128**	**0,01**	**1**
142	**Е0116-29-1**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ**	**140**	**10,99**	**–**	**1539**	**–**	**1916**	**0,05**	**7**
		М		**10,69**	**–**	**1497**	**–**	**128**	**–**	**–**
143	**Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ**	**6**	**333,53**	**7,90**	**2001**	**47**	**1802**	**1,29**	**8**
		М		**231,75**	**2,95**	**1391**	**18**	**128**	**0,01**	**–**
144	**С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002**	**ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-25X4,2 ММ**	**5,574**	**53,00**	**–**	**295**	**–**	**–**	**–**	**–**
		М		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	44	436,10	12,19	19188	536	16731	1,64	72
		М		292,50	4,57	12870	201	128	0,02	1
146	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	39,556	32,00	–	1266	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
147	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	61,98	200,00	–	12396	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
148	Е0116-20-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМ. 15 ММ	2	8192,57	1,57	16385	3	138	0,30	1
		1КРАН		54,00	–	108	–	128	–	–
149	С130804-36	МУФТА, D-25 ММ	0,2	122,00	–	24	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
150	С130804-35	МУФТА, D-20 ММ	1,8	80,00	–	144	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
151	Е0116-7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	16	362,67	4,19	5803	67	1258	0,34	5
		М		59,85	1,58	958	25	128	0,01	–
152	Е0116-7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	40	364,67	4,19	14587	168	3145	0,34	13
		М		59,85	1,58	2394	63	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	Е0116-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	100	329,67	4,19	32967	419	7863	0,34	34
		М		59,85	1,58	5985	158	128	0,01	1
154	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	156	10,99	–	1714	–	2135	0,05	8
		М		10,69	–	1668	–	128	–	–
155	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	6	333,53	7,90	2001	47	1802	1,29	8
		М		231,75	2,95	1391	18	128	0,01	–
156	С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-25X4,2 ММ	5,574	53,00	–	295	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
157	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	36	436,10	12,19	15700	439	13689	1,64	59
		М		292,50	4,57	10530	165	128	0,02	1
158	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	32,364	32,00	–	1036	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
159	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	66,65	200,00	–	13330	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
160	С130904-1165 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 25, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	814,00	–	814	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
161	С130904-1164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 3/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 20, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	547,00	–	1094	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
162	С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	38	362,00	–	13756	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
163	С130804-36	МУФТА, D-25 ММ	0,2	122,00	–	24	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
164	С130804-35	МУФТА, D-20 ММ	1,8	80,00	–	144	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
165	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	156	101,28	16,85	15800	2629	6696	0,21	33
		М		38,59	4,33	6020	675	100	0,03	4
166	С11031-228 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 35 ММ	17,6	107,00	–	1883	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
167	С11031-226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 28 ММ	44	91,00	–	4004	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
168	С11031-224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 22 ММ	110	72,00	–	7920	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	6	10,99	–	66	–	82	0,05	–
		М		10,69	–	64	–	128	–	–
170	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВСИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	45	11,13	–	501	–	616	0,05	2
		М		10,69	–	481	–	128	–	–
171	С130904-1166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 32, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	1292,00	–	2584	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
172	С131101-60	СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	2	284,00	–	568	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
173	Е16-21-3	ВОРОНКА	4	0,92	0,01	4	–	–	0,83	3
		ШТ		0,60	–	2	–	–	–	–
174	С131104-2	ВОРОНКИ	4	7790,00	–	31160	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
175	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	12,6	200,00	–	2520	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
176	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	47,6	148,40	0,07	7064	3	5399	0,65	31
		М2		108,00	0,02	5141	1	105	–	–
177	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	30	101,28	16,85	3039	506	1288	0,21	6
		М		38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
178	С11031-323 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	РУЛОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ШИРИНА РУЛОНА 1000 ММ, ТИП ST, ТОЛЩИНА 50 ММ	8,3838	3407,00	–	28564	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
179	Е0116-5-2	ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	10	1218,62	10,58	12186	106	1894	0,77	8
		М		144,00	3,96	1440	40	128	0,02	–
180	Е0116-13-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 110 ММ	80	748,88	1,43	59910	114	10539	0,56	45
		М		102,38	0,54	8190	43	128	–	–
181	Е0116-13-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	150	620,54	0,64	93081	96	20438	0,58	88
		М		106,20	0,25	15930	38	128	–	–
182	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	31,4325	200,00	–	6287	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			456721	5474			454
			ТЕНГЕ			81406	1685			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			68273				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			13382				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4899				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			86555				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			388447				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			89553				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			28680				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			506681				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			593235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКОВ1А,1Б								
		-30°С								
		МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
183	Е0116-10-5	КОЛЛЕКТОР ИЗ ТРУБ ДИАМ. 108Х4 ММ	4	1240,75	20,80	4963	83	708	0,73	3
		М		130,50	7,79	522	31	128	0,04	–
184	Ц0111-30-2	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ	2	311,79	–	624	–	555	2,00	4
		ШТ		308,25	–	617	–	90	–	–
185	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	8	605,62	–	4845	–	570	0,32	3
		КОМПЛЕКТ		55,62	–	445	–	128	–	–
186	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	8	859,96	1,62	6880	13	427	0,23	2
		КОМПЛЕКТ		41,72	–	334	–	128	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
187	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	86	101,28	16,85	8710	1449	3691	0,21	18
		М		38,59	4,33	3319	372	100	0,03	2
188	С11031-228 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 35 ММ	6,6	107,00	–	706	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
189	С11031-229 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 42 ММ	66	121,00	–	7986	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
190	С11031-231 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 54 ММ	22	171,00	–	3762	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
191	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	18	21,80	0,05	392	1	94	0,03	1
		М2		5,81	0,02	105	–	90	–	–
		ОТОПЛЕНИЕ Л.К.								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
192	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	100	10,99	–	1099	–	1368	0,05	5
		М		10,69	–	1069	–	128	–	–
193	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ МАЕВСКОГО	4	62,81	–	251	–	119	0,12	–
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	93	–	128	–	–
194	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ СПУСКА ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИХ	4	28,81	–	115	–	119	0,12	–
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	93	–	128	–	–
195	С130905-2032 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 7, TMAX 120°, ТИПА GIACOMINI	4	471,00	–	1884	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
196	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	70	101,28	16,85	7090	1180	3004	0,21	15
		М		38,59	4,33	2701	303	100	0,03	2
197	С11031-224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 22 ММ	77	72,00	–	5544	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
198	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	7	21,80	0,05	153	–	37	0,03	–
		М2		5,81	0,02	41	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	Е0113-26-21 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕРЕБРИСТОЙ КРАСКОЙ БТ-177	8,1	39,28	0,04	318	–	46	0,03	–
		М2		6,26	–	51	–	90	–	–
		ОТОПЛЕНИЕ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
200	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	51	10,99	–	560	–	698	0,05	3
		М		10,69	–	545	–	128	–	–
201	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	245	439,78	12,19	107746	2987	93161	1,64	402
		М		292,50	4,57	71663	1120	128	0,02	5
202	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	200	336,95	7,90	67390	1580	60083	1,29	258
		М		231,75	2,95	46350	590	128	0,01	3
203	Е0116-14-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	315	310,32	5,28	97750	1663	76822	1,05	331
		М		188,55	1,98	59393	624	128	0,01	3
204	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ МАЕВСКОГО	57	62,81	–	3580	–	1691	0,12	7
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	1321	–	128	–	–
205	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ СПУСКА ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИХ	4	28,81	–	115	–	119	0,12	–
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	93	–	128	–	–
206	С130905-2032 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 7, TMAX 120°, ТИПА GIACOMINI	4	471,00	–	1884	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**334347**	**8956**			**1052**
			ТЕНГЕ			**188752**	**3040**			**15**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**624**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**555**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**71**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1249**				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**34662**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**6872**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**2492**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**44026**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**299062**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**235884**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**32097**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**567043**				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			**612318**				
		ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ БЛОКОВ 1А,1Б-6А,6Б								
		Т1, Т2=130-70°С								
		-30°С								
207	**Е0118-22-5**	**УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ**	**20**	**28,81**	**--**	**576**	**--**	**593**	**0,12**	**2**
		КОМПЛЕКТ		**23,18**	**--**	**464**	**--**	**128**	**--**	**--**
208	**С130905-2032 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19**	**СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 7, TMAX 120°, ТИПА GIACOMINI**	**20**	**471,00**	**--**	**9420**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
209	**С130810-52**	**ШТУЦЕР ДЛЯ СЛИВА**	**28**	**125,00**	**--**	**3500**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
210	**Е0118-22-2**	**УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ**	**16**	**859,96**	**1,62**	**13759**	**26**	**854**	**0,23**	**4**
		КОМПЛЕКТ		**41,72**	**--**	**667**	**--**	**128**	**--**	**--**
211	**Е0118-22-4**	**УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ**	**12**	**605,62**	**--**	**7267**	**--**	**854**	**0,32**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТ		55,62	–	667	–	128	–	–
212	С9903	БОБЫШКА ДЛЯ ТЕРМОМЕТРА	12	228,24	–	2739	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
213	С130801-51	РАСШИРИТЕЛЬ ИЗ ТРУБ, 76Х3,5 ММ	3,6	662,00	–	2383	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
214	С130810-52	ШТУЦЕР ДЛЯ МАНОМЕТРА	12	125,00	–	1500	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
215	Е0118-21-2	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	6	5922,46	52,42	35535	315	1175	0,77	5
		1ФИЛЬТР		134,42	18,54	806	111	128	0,09	1
216	Е0118-21-1	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	2	4872,46	52,42	9745	105	392	0,77	2
		1ФИЛЬТР		134,42	18,54	269	37	128	0,09	–
217	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	8	456,20	24,20	3650	194	1834	1,00	8
		ШТ		239,00	2,30	1912	18	95	0,01	–
218	Е0118-13-2	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2 Т	8	4148,89	227,69	33191	1822	30305	16,79	134
		1НАСОС		2873,70	85,75	22990	686	128	0,42	3
219	ПРАЙС-ЛИСТ	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ WILO-STAR RS 25/4	1	8511,63	–	8512	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
220	ПРАЙС-ЛИСТ	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ WILO-STAR RS 25/2	7	8117,58	–	56823	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
221	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	363	72,96	16,85	26486	6117	15580	0,21	77
		М		38,59	4,33	14008	1572	100	0,03	9
222	С11031-236 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 76 ММ	120	229,00	–	27480	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
223	С11031-232 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 57 ММ	140	180,00	–	25200	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
224	С11031-229 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 42 ММ	10	121,00	–	1210	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
225	С11031-228 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 35 ММ	90	107,00	–	9630	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
226	С11031-226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 28 ММ	3	91,00	–	273	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
227	Е0113-16-6 К=2	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	105	43,60	0,10	4577	11	1102	0,06	6
		М2		11,62	0,04	1220	4	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			283456	8587			241
			ТЕНГЕ			43004	2429			13
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3650				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1834				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5812				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			94856				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16682				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6692				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			118231				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			184950				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			34173				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13147				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			232271				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			356314				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКОВ 1А,1Б								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50ГЦ								
228	**Е0121-18-7**	**МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСКАХ /ШТАНГАХ/**	**78**	**470,32**	**142,63**	**36685**	**11126**	**32253**	**1,75**	**137**
		ШТ		**297,00**	**85,87**	**23166**	**6698**	**108**	**0,38**	**29**
229	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**СВЕТИЛЬНИКИ АОТ.PRS 418 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 4Х18ВТ, МАССА 6 КГ**	**58,58**	**4733,52**	**–**	**277290**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ШТ		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
230	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**СВЕТИЛЬНИКИ АОТ.PRS 418 ES1 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ, МОЩНОСТЬ 4Х18ВТ, МАССА 6 КГ**	**20,2**	**10887,10**	**–**	**219920**	**–**	**–**	**–**	**–**
		ШТ		**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
231	**Е0121-18-6**	**МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСКАХ /ШТАНГАХ/**	**149**	**325,07**	**92,47**	**48435**	**13777**	**41142**	**1,26**	**188**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		203,18	52,49	30274	7820	108	0,23	35
232	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 236 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 2Х36ВТ, МАССА 3,5 КГ	150,49	2230,99	–	335742	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
233	Ц0108-594-9	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНАХ	22	413,60	158,00	9099	3476	6124	1,50	33
		ШТ		248,00	45,00	5456	990	95	0,26	6
234	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ ASM/S 136	22,22	1607,75	–	35724	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
235	СПРАЙС-ЛИСТ	КРОНШТЕЙН BAT/ASM	44	233,63	–	10280	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
236	Е0121-18-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	31	244,37	65,36	7575	2026	6231	0,95	29
		ШТ		151,65	34,45	4701	1068	108	0,16	5
237	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП AOT.OPL 236	6,06	3688,37	–	22352	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
238	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП AOT.OPL 218	8,08	2805,69	–	22670	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
239	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ CD 218 СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65, ЦОКОЛЬ 2G11, МОЩНОСТЬ 2Х18ВТ, МАССА 2,7 КГ	15,15	3440,91	–	52130	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
240	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ К 200/209 СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP54, ЦОКОЛЬ 2G11, МОЩНОСТЬ 2Х9ВТ	2,02	1420,06	–	2869	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
241	Е0121-18-2	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	8	377,15	88,98	3017	712	2669	1,61	13
		ШТ		258,75	50,17	2070	401	108	0,22	2
242	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП AOT.OPL 418	8,08	3443,28	–	27822	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
243	Е0121-18-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	51	244,37	65,36	12463	3333	10251	0,95	48
		ШТ		151,65	34,45	7734	1757	108	0,16	8
244	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП AOT.OPL 136	6,06	2616,54	–	15856	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
245	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК TS100 С РАССЕИВАТЕЛЕМ, С КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНИСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ, МОЩНОСТЬ 1Х23ВТ	38,38	491,07	–	18847	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
246	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК NBT 18 F123 С РАССЕИВАТЕЛЕМ, С КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНИСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ, МОЩНОСТЬ 1Х23ВТ	7,07	4915,58	–	34753	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
247	Е0121-17-12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	8	135,55	–	1084	–	1073	0,78	6
		ШТ		124,20	–	994	–	108	–	–
248	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ EFS 70, МАССА 0,9 КГ	8,08	3761,40	–	30392	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
249	СПРАЙС-ЛИСТ	ПИКТОГРАММЫ ЭВАКУАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПЭУ010 И ПИКТОГРАММЫ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПИУ001	8	69,54	--	556	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
250	С151706-77	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 (L18W)	367,2	82,00	--	30110	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
251	С151706-79	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 (L36W)	345,78	99,00	--	34232	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
252	С151706-76	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ15, ЛД15, ЛДЦ15, ЛТБ15, ЛХБ15 (DULUX L 9W)	4,08	64,00	--	261	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
253	С151706-77	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 (DULUX L 18W)	30,6	82,00	--	2509	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
254	С151706-78	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30 (DULUX EL LL 23W)	45,9	81,00	--	3718	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
255	С151701-90	СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНОЙ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ С ОТРАЖАТЕЛЕМ /ТУ-16-545.132-77/, ТИП РВО-42У2, ДЛИНА КАБЕЛЯ 12 М	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1296953	34450			454
			ТЕНГЕ			74395	18734			85
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1296953				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			99741				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			83802				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1480496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1480496				
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКОВ 1А,1Б								
256	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.28, СТР.21	СТОЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ WS 0054, 1400X700X750 ММ	14	10320,00	–	144480	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
257	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.44, П.8, СТР.43	СТУЛ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ, 400X400 ММ	12	2258,00	–	27096	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			171576	–			–
			ТЕНГЕ			–	–			–
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			171576				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			171576				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			171576				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 2 (КЖ)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-5								
258	Е0106-1-1	УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	0,4	6946,69	66,01	2779	26	93	1,35	1
		М3		195,75	24,93	78	10	105	0,12	–
259	Е0106-1-22	УСТРОЙСТВО ВХОДА ИЗ БЕТОНА В 25	1,83	11676,92	353,46	21369	647	1381	3,60	7
		М3		585,00	133,52	1071	244	105	0,65	1
260	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,03239	53600,00	–	1736	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		КОЛОННЫ								
261	Е0106-14-4	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА В-25	0,88	14765,43	990,15	12994	871	1865	10,40	9
		М3		1644,75	374,04	1447	329	105	1,83	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
262	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,02668	55620,00	–	1484	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
263	С12041-112 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,0184	72000,00	–	1325	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
264	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,0908	50900,00	–	4622	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
				БАЛКА						
265	Е0106-18-2	УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25	0,16	17463,02	407,30	2794	65	427	14,40	2
		М3		2385,00	153,86	382	25	105	0,75	–
266	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,0075	55620,00	–	417	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
267	С12041-26 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 16 ММ	0,03856	50900,00	–	1963	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
				ПЕРЕКРЫТИЕ						
268	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	0,59	15149,60	241,10	8938	142	851	8,06	5
		М3		1282,50	91,08	757	54	105	0,44	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ	0,00564	52102,00	–	294	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
270	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ	0,04478	53600,00	–	2400	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			63114	1752			23
			ТЕНГЕ			3735	662			3
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			63114				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4616				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4064				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			71794				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			71794				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ .8 ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +6,5								
271	Е0106-22-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25	7,6	15149,60	241,10	115137	1832	10961	8,06	61
		М3		1282,50	91,08	9747	692	105	0,44	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			115137	1832			61
			ТЕНГЕ			9747	692			3
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			115137				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10961				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7566				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			133664				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			133664				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 2 (АР)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЙСМОШВЫ - УЗЛЫ 8, 9								
272	Е0126-30-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,04	4173,97	378,22	167	15	148	20,04	1
		М3		3566,25	141,75	143	6	100	0,69	–
273	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	0,0388	4518,00	–	175	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
274	Е0115-88-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	16	16,67	–	267	–	237	0,09	1
		М ШВА		14,13	–	226	–	105	–	–
275	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	9,6	162,24	1,24	1558	12	1756	0,97	9
		М2		153,23	0,47	1471	5	119	–	–
276	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,0024	172357,31	536,06	414	1	120	289,00	1
		1Т		47475,00	202,50	114	–	105	0,99	–
277	Е0108-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ	1,44	107,08	8,23	154	12	144	0,47	1
		М2		81,68	3,08	118	4	118	0,02	–
278	С11031-554	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ MASTERFLEX 3000	1,656	6447,40	–	10677	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-1								
279	Е0109-53-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,02186	9850,48	1162,95	215	25	147	46,60	1
		Т		7357,50	108,00	161	2	90	0,53	–
280	С12021-268	РЕШЕТКА Р-1, 400Х300 ММ	0,02186	134000,00	–	2929	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Т		--	--	--	--	--	--	--
281	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,1832	40,72	0,04	170	--	31	0,04	--
		М2		8,32	--	35	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			16726	66			14
			ТЕНГЕ			2267	17			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13582				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2437				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			961				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16980				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3145				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			147				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			197				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3489				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			20469				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
282	Е0110-23-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	20,16	636,69	31,85	12836	642	4907	1,15	23
		М2		190,80	12,04	3847	243	120	0,06	1
283	С11011-789	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВУХПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
284	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	7	1380,00	--	9660	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
285	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	9	844,00	--	7596	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
286	Е0110-90-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		М2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	--
287	С12022-2	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА, УТЕПЛЕННОГО (ОГРУНТОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО)	2,1	8904,76	--	18700	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
288	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
289	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								
290	Е0110-22-2	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М	114,12	236,32	5,58	26969	637	13170	0,59	67
		М2		94,05	2,12	10733	242	120	0,01	1
		ВИТРАЖИ ВТ-3, ВТ-4, ВТ-9, ВТ-10, ВТ-11								
291	Е0110-91-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА ВИТРАЖЕЙ ИЗ ПХВ ПРОФИЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2	22,4	378,28	18,53	8473	415	4361	0,93	21
		М2		156,07	6,18	3496	139	120	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			90733	1761			114
			ТЕНГЕ			18647	649			3
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			90733				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			23155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6833				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			120722				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			ТЕНГЕ			120722				
РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ										
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 1								
292	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	17,4	1487,51	15,20	25883	264	3867	1,07	19
		М2		173,30	7,37	3015	128	123	0,04	1
293	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	УСТРОЙСТВО ПОДСТУПЕНКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	6	1519,55	4,62	9117	28	1611	1,52	9
		М2		254,97	3,14	1530	19	104	0,02	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 4								
294	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	80,7	137,82	0,32	11122	26	4143	0,24	19
		М		41,63	0,11	3360	9	123	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								
295	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	93,4	137,82	0,32	12872	30	4795	0,24	22
		М		41,63	0,11	3888	10	123	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 5								
296	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	161,3	597,64	4,90	96399	790	11973	0,38	62
		М2		58,50	1,85	9436	298	123	0,01	1
297	Е0111-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	141,9	109,84	0,46	15586	65	2133	0,08	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		12,04	0,18	1708	26	123	--	--
298	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	16,13	167,96	1,88	2709	30	1338	0,47	8
		М2		78,30	0,72	1263	12	105	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ, ТИП 6								
299	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХ СТЯЖКИ НА ШИРИНУ 1М	60	104,55	18,42	6273	1105	6853	0,42	25
		М2		85,95	6,91	5157	415	123	0,03	2
300	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	67,2	133,00	--	8938	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			188900	2339			174
			ТЕНГЕ			29358	916			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			188900				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			36713				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13537				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			239150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			239150				
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
301	Е0115-180-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	722,3	291,31	2,33	210413	1683	62273	0,49	354
		М2		81,23	0,88	58672	636	105	--	3
302	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	5	610,80	4,92	3054	25	1023	1,15	6
		М2		193,05	1,87	965	9	105	0,01	--
303	Е0115-180-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	749	274,88	2,10	205885	1573	51764	0,39	292

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		65,03	0,79	48707	592	105	–	3
304	Е0115-165-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ	705	176,84	1,88	124674	1325	58495	0,47	330
		М2		78,30	0,72	55202	508	105	–	2
305	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	6,48	924,55	4,62	5991	30	1739	1,52	10
		М2		254,97	3,14	1652	20	104	0,02	–
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА (УЗЛЫ 7, 11)								
306	Е0126-30-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	0,25	13825,47	378,22	3456	95	927	20,04	5
		М3		3566,25	141,75	892	35	100	0,69	–
307	Е0126-30-3	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	0,63	14974,56	401,31	9434	253	2926	25,84	16
		М3		4493,25	150,75	2831	95	100	0,74	–
308	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	88	11,20	–	986	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
309	Е0112-8-2	УСТРОЙСТВО ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ /НАРУЖНЫЕ ПОДОКОННИКИ, ПОЯСКИ, БАЛКОНЫ И ДР./ БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	156,1	25,35	0,05	3958	8	1434	0,05	8
		М2		7,70	0,02	1202	3	119	–	–
310	Е0115-82-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВКИ ПЕРЕД ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	124,7	21,10	0,01	2631	1	877	0,04	5
		М2		6,70	–	835	–	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
311	Е0115-158-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	498,5	11,89	1,65	5927	823	5690	0,06	31
		М2		10,24	0,63	5105	314	105	–	1
312	С11011-275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ БЕЛЫЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, МАРКА ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	64,805	98,00	–	6351	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			582761	5815			1056
			ТЕНГЕ			176063	2212			11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			582761				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			187149				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			46195				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			816104				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			816104				
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-2								
313	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	96,5	7,42	0,22	716	21	837	0,04	4
		М2		7,20	0,09	695	9	119	–	–
314	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	33,775	135,00	–	4560	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
315	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	96,5	42,86	18,33	4136	1769	3605	0,14	13
		М2		24,53	6,86	2367	662	119	0,03	3
316	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	110,975	136,00	–	15093	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
317	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	109,045	133,00	–	14503	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
318	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО ФАРТУКОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИЭФИРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	17,4	161,83	1,24	2816	22	3183	0,97	17
		М2		153,23	0,47	2666	8	119	–	–
319	СПРАЙС-ЛИСТ	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАТОВЫЙ	17,922	414,33	–	7426	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
320	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	7,6	162,24	1,24	1233	9	1390	0,97	7
		М2		153,23	0,47	1165	4	119	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	23,9	1851,99	2,56	44263	61	10583	2,55	61
		М2		420,75	0,97	10056	23	105	–	–
322	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВЫМ ЛИСТОМ (УЗЕЛ 3)	15,7	673,30	2,86	10571	45	4665	1,63	26
		М2		282,04	0,94	4428	15	105	–	–
323	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЛИТА СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВАЯ, РАЗМЕРЫ 2440Х1220Х10 ММ	16,485	339,75	–	5601	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
324	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ	10	49,95	0,32	500	3	513	0,24	2
		М		41,63	0,11	416	1	123	–	–
325	С143011-18	ПЛИНТУСЫ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННОГО, ТОЛЩИНА 20 ММ	1	10100,00	–	10100	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
326	Е0108-4-5	УСТРОЙСТВО МЕМБРАНЫ	17	289,68	8,23	4925	140	1700	0,47	8
		М2		81,68	3,08	1389	52	118	0,02	–
327	С11011-1393 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ГЕОМЕМБРАНА /СТО ТОО 50404263-03-2008/, ГМ KGS 1,5	19,55	363,00	–	7097	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
328	Е0115-36-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11, 12	ОБЛИЦОВКА КОЛОНН СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВЫМ ЛИСТОМ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ	43,2	616,19	4,85	26619	209	10173	1,29	56
		М2		222,86	1,41	9628	61	105	0,01	–
329	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЛИТА СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВАЯ, РАЗМЕРЫ 2440Х1220Х10 ММ	45,36	339,75	–	15411	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
330	Е0115-55-1	ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ	43,2	266,17	2,65	11498	114	11770	1,43	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		258,75	0,72	11178	31	105	0,03	1
331	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	116,64	40,00	--	4666	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
332	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХРОМИРОВАННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ НОГ-1, НОГ-2	43,3	4439,53	5,89	192232	255	4486	0,42	18
		М		71,78	2,23	3108	97	140	0,01	--
		ВХОД В-5								
333	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)	2,5	211,03	9,95	528	25	172	0,36	1
		М2		52,20	3,74	131	9	123	0,02	--
334	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	2,5	65,33	1,34	163	3	5	0,01	--
		М2		1,26	0,50	3	1	123	--	--
335	Е0111-25-2	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	2,5	340,92	29,99	852	75	621	1,18	3
		М2		190,58	11,23	476	28	123	0,05	--
336	С143003-40	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	2,5	1670,00	--	4175	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
337	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	4,7	859,15	6,63	4038	31	690	0,70	3
		М		108,68	1,76	511	8	133	0,01	--
338	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (12ММ)	2,8	178,03	15,94	498	45	135	0,24	1
		М2		34,65	5,96	97	17	119	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	Е0112-17-2 К=3	ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	2,8	-21,16	-0,42	-59	-1	-2	--	--
		М2		-0,33	-0,15	-1	--	119	--	--
340	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	2,8	7,42	0,22	21	1	24	0,04	--
		М2		7,20	0,09	20	--	119	--	--
341	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	0,98	135,00	--	132	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	2,8	42,86	18,33	120	51	105	0,14	--
		М2		24,53	6,86	69	19	119	0,03	--
343	С11011-5990 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СПЕЦ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ПЛАМЯ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 10 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +100°С ДО +105°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97	3,22	336,00	--	1082	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0112-4-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	2,5	370,70	3,73	927	9	121	0,23	1
		М		39,15	1,40	98	3	119	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
345	С11011-5990 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СПЕЦ-КЛАССА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ СБС-ПОЛИМЕРОМ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕ ПЛАМЯ, ГИБКОСТЬ НА БРУСЕ R 10 ММ, Т ОТ -25°С ДО -20°С, ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ ОТ +100°С ДО +105°С, ПОЛИЭСТЕР, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-6,4 ГОСТ 30547-97	2,875	336,00	--	966	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
346	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	3,7	161,83	1,24	599	5	677	0,97	4
		М2		153,23	0,47	567	2	119	--	--
347	СПРАЙС-ЛИСТ	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАТОВЫЙ	3,811	414,33	--	1579	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
348	Е0109-40-1	МОНТАЖ КРАЕВЫХ РЕЕК	2,5	24,32	0,42	61	1	50	0,13	--
		М		21,92	0,16	55	--	90	--	--
349	С11011-901	ОЦИНКОВАННАЯ КРАЕВАЯ РЕЙКА	0,0016	179900,00	--	288	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
350	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	1	1851,99	2,56	1852	3	443	2,55	3
		М2		420,75	0,97	421	1	105	--	--
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-3								
351	Е0109-53-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,1336	9850,48	1162,95	1316	155	898	46,60	6
		Т		7357,50	108,00	983	14	90	0,53	--
352	С12021-268	РЕШЕТКА Р-5, РАЗМЕРЫ 1550Х350 ММ	0,1336	134000,00	--	17902	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
353	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	30,74288	40,72	0,04	1252	1	230	0,04	1
		М2		8,32	–	256	–	90	–	–
354	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (КОСТЫЛИ)	0,0088	175710,10	1826,10	1546	16	108	42,70	–
		Т		8100,00	690,75	71	6	140	3,37	–
355	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	6	162,24	1,24	973	7	1097	0,97	6
		М2		153,23	0,47	919	3	119	–	–
		ЗАШИВКА ВОЗДУХОВОДОВ								
356	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ВОЗДУХОВОДОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	100	935,80	2,86	93580	286	29713	1,63	163
		М2		282,04	0,94	28204	94	105	–	–
357	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮК-ДВЕРЦА ЭРА РЕВИЗИОННАЯ НАКЛАДНАЯ С РУЧКОЙ-ЗАДВИЖКОЙ, ТИП ЛТ 2025П	4	392,80	–	1571	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ - УЗЛЫ 6, 7								
358	Е0126-30-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН, РИГЕЛЕЙ И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,85	6465,97	378,22	5496	321	3152	20,04	17
		М3		3566,25	141,75	3031	120	100	0,69	1
359	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	0,8245	4518,00	–	3725	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
360	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	15	162,24	1,24	2434	19	2744	0,97	15
		М2		153,23	0,47	2298	7	119	–	–
361	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,01248	172357,31	536,06	2151	7	625	289,00	4
		1Т		47475,00	202,50	592	3	105	0,99	–
362	Е0108-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ	10,8	107,08	8,23	1156	89	1080	0,47	5
		М2		81,68	3,08	882	33	118	0,02	–
363	С11031-554	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ MASTERFLEX 3000	10,8	6447,40	–	69632	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
364	Е0115-88-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	25	16,67	–	417	–	371	0,09	2
		М ШВА		14,13	–	353	–	105	–	–
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 8								
365	Е0126-31-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	1,2	2139,46	330,46	2567	397	2319	10,58	13
		М3		1809,00	123,75	2171	149	100	0,60	1
366	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	1,224	4518,00	–	5530	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
367	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	26,136	162,24	1,24	4240	32	4780	0,97	25
		М2		153,23	0,47	4005	12	119	–	–
368	Е0108-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ	7,128	107,08	8,23	763	59	713	0,47	3
		М2		81,68	3,08	582	22	118	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
369	С11031-554	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ MASTERFLEX 3000	7,128	6447,40	–	45957	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
370	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,0128	172357,31	536,06	2206	7	641	289,00	4
		1Т		47475,00	202,50	608	3	105	0,99	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			666200	4293			554
			ТЕНГЕ			94498	1518			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			646921				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			103470				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			45023				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			795414				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			19279				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			947				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1214				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			21440				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			816854				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА 2								
		ВОДОПРОВОД, В1П								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
371	Е0116-7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	40	693,07	10,34	27723	414	4138	0,43	17
		М		76,95	3,87	3078	155	128	0,02	1
372	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	40	10,99	–	440	–	547	0,05	2
		М		10,69	–	428	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	18,95	200,00	--	3790	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
374	С130904-1168 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 20, DN 50, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	3062,00	--	3062	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
375	С130904-1165 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 25, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	814,00	--	1628	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
376	Е0116-26-2	УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ /ВОДОМЕРОВ/ ДИАМ. ДО 50 ММ	1	786,37	36,99	786	37	288	1,22	1
		1СЧЕТЧИК		211,50	13,50	212	14	128	0,07	--
377	С131102-13	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМ. 50 ММ	1	21700,00	--	21700	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
378	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	40	101,28	16,85	4051	674	1717	0,21	8
		М		38,59	4,33	1544	173	100	0,03	1
379	С11031-210 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 60 ММ	44	141,00	--	6204	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		Т3, Т4								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
380	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	135	10,99	--	1484	--	1847	0,05	7
		М		10,69	--	1443	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
381	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	10	436,10	12,19	4361	122	3802	1,64	16
		М		292,50	4,57	2925	46	128	0,02	–
382	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	8,99	32,00	–	288	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
383	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	65,8	200,00	–	13160	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
384	С130804-35	МУФТА, D-20 ММ	0,6	80,00	–	48	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
385	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	135	101,28	16,85	13673	2275	5794	0,21	28
		М		38,59	4,33	5210	585	100	0,03	3
386	С11031-233 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB60 ММ	49,5	184,00	–	9108	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
387	С11031-228 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB35 ММ	49,5	107,00	–	5297	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
388	С11031-224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB22 ММ	49,5	72,00	–	3564	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
389	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	3	10,99	--	33	--	41	0,05	--
		М		10,69	--	32	--	128	--	--
390	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВСИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	22	11,13	--	245	--	301	0,05	1
		М		10,69	--	235	--	128	--	--
391	С131101-60	СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	1	284,00	--	284	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
392	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	6	148,40	0,07	890	--	681	0,65	4
		М2		108,00	0,02	648	--	105	--	--
393	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	14	101,28	16,85	1418	236	601	0,21	3
		М		38,59	4,33	540	61	100	0,03	--
394	С11031-323 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	РУЛОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ШИРИНА РУЛОНА 1000 ММ, ТИП ST, ТОЛЩИНА 50 ММ	3,91244	3407,00	--	13330	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
395	Е0116-13-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	90	620,54	0,64	55849	58	12263	0,58	53
		М		106,20	0,25	9558	23	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
396	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	27	200,00	–	5400	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
397	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	12,4	200,00	–	2480	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			200295	3815			141
			ТЕНГЕ			25852	1055			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			57535				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8792				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3980				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			70307				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			142760				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			23228				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			9959				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			175947				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			246254				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА 2								
		-30°С								
398	Е0116-6-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	10	266,48	3,96	2665	40	687	0,30	3
		М		52,20	1,49	522	15	128	0,01	–
399	Е0116-6-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	20	264,48	3,96	5290	79	1374	0,30	6
		М		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	–
400	Е0116-6-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	100	343,48	3,96	34348	396	6872	0,30	30
		М		52,20	1,49	5220	149	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
401	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	25	422,48	3,96	10562	99	1718	0,30	7
		М		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	--
402	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	155	10,99	--	1703	--	2121	0,05	8
		М		10,69	--	1657	--	128	--	--
403	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	75	11,13	--	835	--	1026	0,05	4
		М		10,69	--	802	--	128	--	--
404	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	50	336,95	7,90	16847	395	15021	1,29	65
		М		231,75	2,95	11588	148	128	0,01	1
405	С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-25X4,2 ММ	46,45	53,00	--	2462	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
406	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
407	Е0116-10-5	КОЛЛЕКТОР ИЗ ТРУБ ДИАМ. 108 ММ	1,8	1240,75	20,80	2233	37	319	0,73	1
		М		130,50	7,79	235	14	128	0,04	--
408	Ц0111-30-2	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ	8	311,79	--	2494	--	2219	2,00	16
		ШТ		308,25	--	2466	--	90	--	--
409	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ МАЕВСКОГО	37	62,81	--	2324	--	1098	0,12	5
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	857	--	128	--	--
410	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	2	28,81	--	58	--	59	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	46	--	128	--	--
411	С130905-1127 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВОЗДУХОУДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА HERZ, ИЗ ЛАТУНИ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 10	2	657,00	--	1314	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
412	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	6	605,62	--	3634	--	427	0,32	2
		КОМПЛЕКТ		55,62	--	334	--	128	--	--
413	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	6	859,96	1,62	5160	10	320	0,23	1
		КОМПЛЕКТ		41,72	--	250	--	128	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
414	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	412	101,28	16,85	41729	6942	17683	0,21	87
		М		38,59	4,33	15899	1784	100	0,03	10
415	С11031-223 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 18 ММ	8,8	74,00	--	651	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
416	С11031-226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 28 ММ	88	91,00	--	8008	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
417	С11031-228 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 35 ММ	27,5	107,00	--	2943	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
418	С11031-236 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 76 ММ	82,5	229,00	--	18893	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
419	С11031-201 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 22 ММ	191,4	53,00	--	10144	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
420	С11031-202 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 25 ММ	55	68,00	--	3740	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
421	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	86,4	148,40	0,07	12821	6	9800	0,65	56
		М2		108,00	0,02	9331	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			193857	8004			290
			ТЕНГЕ			51556	2178			12
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2494				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2219				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			283				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4997				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			98929				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27483				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7585				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			133996				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			92434				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			31043				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7409				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			130886				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			269878				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА2								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50ГЦ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
422	Е0121-18-7	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСКАХ /ШТАНГАХ/	53	470,32	142,63	24927	7560	21915	1,75	93
		ШТ		297,00	85,87	15741	4551	108	0,38	20
423	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 418 HF С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 4Х18ВТ, МАССА 6 КГ	42,42	5850,15	--	248163	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
424	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 418 HF ES1 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ, МОЩНОСТЬ 4Х18ВТ, МАССА 6 КГ	11,11	9719,59	--	107985	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
425	Е0121-18-6	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСКАХ /ШТАНГАХ/	15	325,07	92,47	4876	1387	4142	1,26	19
		ШТ		203,18	52,49	3048	787	108	0,23	4
426	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 236 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 2Х36ВТ, МАССА 3,5 КГ	15,15	3297,03	--	49950	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
427	Е0121-18-2	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	12	377,15	88,98	4526	1068	4004	1,61	19
		ШТ		258,75	50,17	3105	602	108	0,22	3
428	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП AOT.OPL 418	12,12	5352,13	--	64868	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
429	Е0121-18-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	7	244,37	65,36	1711	458	1407	0,95	7
		ШТ		151,65	34,45	1062	241	108	0,16	1
430	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП AOT.OPL 236	4,04	1960,39	--	7920	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП AOT.OPL 218	3,03	1497,30	--	4537	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
432	Е0121-18-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	25	244,37	65,36	6109	1634	5025	0,95	24
		ШТ		151,65	34,45	3791	861	108	0,16	4
433	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ, ТИП AOT.OPL 136	2,02	3765,09	--	7605	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
434	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК TS100 С РАССЕИВАТЕЛЕМ, С КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНИСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ, МОЩНОСТЬ 1Х23ВТ	17,17	475,29	--	8161	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
435	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК NBT 18 F123 С РАССЕИВАТЕЛЕМ, С КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНИСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ, МОЩНОСТЬ 1Х23ВТ	6,06	2653,33	--	16079	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
436	Е0121-17-12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	3	135,55	--	407	--	402	0,78	2
		ШТ		124,20	--	373	--	108	--	--
437	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ EFS 70, МАССА 0,9 КГ	3,03	3838,45	--	11630	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
438	СПРАЙС-ЛИСТ	ПИКТОГРАММЫ ЭВАКУАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПЭУ010 И ПЭУ004	3	114,69	--	344	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
439	С151706-77	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 (L18W)	271,32	82,00	--	22248	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
440	С151706-79	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 (L36W)	40,8	99,00	--	4039	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
441	С151706-78	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30 (DULUX EL LL 23W)	23,46	81,00	--	1900	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			597986	12106			164
			ТЕНГЕ			27119	7043			31
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			597986				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			36895				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			38093				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			672973				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			672973				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКИ 3А,3Б (АР)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 17								
442	Е0111-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ	21,7	58,39	9,38	1267	204	1397	0,24	5
		М2		48,83	3,51	1060	76	123	0,02	--
443	С11011-6687 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ ПРОНИКАЮЩИЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ С ГИДРОИЗОЛИРУЮЩИМИ И УПЛОТНЯЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТИ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГОСТ 31384-2008	32,55	454,00	--	14778	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
444	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30ММ)	21,7	221,64	9,95	4810	216	1493	0,36	8
		М2		52,20	3,74	1133	81	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
445	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	21,7	70,63	1,34	1533	29	47	0,01	–
		М2		1,26	0,50	27	11	123	–	–
446	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	21,7	1487,51	15,20	32279	330	4822	1,07	23
		М2		173,30	7,37	3761	160	123	0,04	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			54666	778			36
			ТЕНГЕ			5980	328			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			54666				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7759				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3746				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			66171				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			66171				
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
447	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	47,2	935,80	2,86	44170	135	14024	1,63	77
		М2		282,04	0,94	13312	44	105	–	–
448	Е0115-180-2	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД ОКРАСКУ	217,3	200,36	1,65	43538	359	5741	0,15	33
		М2		24,53	0,63	5330	137	105	–	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
449	Е0115-180-1	ПРОСТАЯ ОКРАСКА СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ, ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД ОКРАСКУ	530,9	197,34	1,19	104768	632	12671	0,14	73
		М2		22,28	0,45	11828	239	105	–	1
450	Е0115-163-8	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	53,8	88,67	1,42	4770	76	1747	0,19	10
		М2		30,38	0,54	1634	29	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			197246	1202			194
			ТЕНГЕ			32106	449			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			197246				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			34183				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			13886				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			245314				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			245314				

РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

СЕЙСМОШВЫ - УЗЛЫ 8, 9

451	Е0126-30-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,04	4173,97	378,22	167	15	148	20,04	1
		М3		3566,25	141,75	143	6	100	0,69	–
452	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	0,0388	4518,00	–	175	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
453	Е0115-88-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	16	16,67	--	267	--	237	0,09	1
		М ШВА		14,13	--	226	--	105	--	--
454	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	9,6	162,24	1,24	1558	12	1756	0,97	9
		М2		153,23	0,47	1471	5	119	--	--
455	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,0024	172357,31	536,06	414	1	120	289,00	1
		1Т		47475,00	202,50	114	--	105	0,99	--
456	Е0108-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ	1,44	107,08	8,23	154	12	144	0,47	1
		М2		81,68	3,08	118	4	118	0,02	--
457	С11031-554	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ MASTERFLEX 3000	1,656	6230,04	--	10317	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			13051	40			13
			ТЕНГЕ			2071	15			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13051				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2406				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			927				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16384				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			16384				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 1								
458	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	66,4	1487,51	15,20	98771	1009	14756	1,07	71
		М2		173,30	7,37	11507	489	123	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	УСТРОЙСТВО ПОДСТУПЕНКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	23,7	1519,55	4,62	36013	109	6362	1,52	36
		М2		254,97	3,14	6043	74	104	0,02	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								
460	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	313,6	137,82	0,32	43220	100	16100	0,24	74
		М		41,63	0,11	13055	34	123	–	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 4								
461	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	496,3	137,82	0,32	68400	159	25480	0,24	117
		М		41,63	0,11	20661	55	123	–	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ, ТИП 6								
462	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХ СТЯЖКИ НА ШИРИНУ 1М	154	104,55	18,42	16101	2837	17590	0,42	64
		М2		85,95	6,91	13236	1064	123	0,03	5
463	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	172,48	133,00	–	22940	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			285445	4215			362
			ТЕНГЕ			64502	1717			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			285445				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			80288				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21944				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			387676				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			387676				

РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
464	Е0115-180-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	2019	274,88	2,10	554983	4240	139535	0,39	787
		М2		65,03	0,79	131296	1595	105	–	8
465	Е0115-165-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ	3038	176,84	1,88	537249	5711	252066	0,47	1422
		М2		78,30	0,72	237875	2187	105	–	11
466	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	37,86	924,55	4,62	35003	175	10163	1,52	58
		М2		254,97	3,14	9653	119	104	0,02	1
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА (УЗЛЫ 7, 11)								
467	Е0126-30-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	1,9	13825,47	378,22	26268	719	7045	20,04	38
		М3		3566,25	141,75	6776	269	100	0,69	1
468	Е0126-30-3	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	0,785	14974,56	401,31	11755	315	3646	25,84	20
		М3		4493,25	150,75	3527	118	100	0,74	1
469	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	268,5	11,20	–	3007	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
470	Е0108-36-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	41	213,01	1,52	8733	62	5416	0,70	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		111,38	0,56	4567	23	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**ТЕНГЕ**			**1176999**	**11222**			**2354**
			ТЕНГЕ			**393694**	**4312**			**21**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1176999**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**417870**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**95692**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1690561**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			**1690561**				
		РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-6, В-7								
471	**Е0111-11-1**	**УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)**	**9**	**211,03**	**9,95**	**1899**	**90**	**619**	**0,36**	**3**
		М2		**52,20**	**3,74**	**470**	**34**	**123**	**0,02**	**--**
472	**Е0111-11-2 К=2**	**ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ**	**9**	**65,33**	**1,34**	**588**	**12**	**19**	**0,01**	**--**
		М2		**1,26**	**0,50**	**11**	**4**	**123**	**--**	**--**
473	**Е0111-25-2**	**УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ**	**9**	**340,92**	**29,99**	**3068**	**270**	**2234**	**1,18**	**11**
		М2		**190,58**	**11,23**	**1715**	**101**	**123**	**0,05**	**--**
474	**С143003-40**	**ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ**	**9**	**1670,00**	**--**	**15030**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
475	**Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ**	**12,2**	**859,15**	**6,63**	**10482**	**81**	**1792**	**0,70**	**9**
		М		**108,68**	**1,76**	**1326**	**21**	**133**	**0,01**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
476	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (12ММ)	9,8	178,03	15,94	1745	156	474	0,24	2
		М2		34,65	5,96	340	58	119	0,03	–
477	Е0112-17-2 К=3	ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	9,8	-21,16	-0,42	-207	-4	-6	–	–
		М2		-0,33	-0,15	-3	-1	119	–	–
478	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	9,8	7,42	0,22	73	2	85	0,04	–
		М2		7,20	0,09	71	1	119	–	–
479	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	3,43	135,00	–	463	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
480	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	9,8	42,86	18,33	420	180	366	0,14	1
		М2		24,53	6,86	240	67	119	0,03	–
481	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	11,27	136,00	–	1533	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
482	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	11,074	133,00	–	1473	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		--	--	--	--	--	--	--
483	Е0112-4-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	7,6	370,70	3,73	2817	28	367	0,23	2
		М		39,15	1,40	298	11	119	0,01	--
484	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	8,74	136,00	--	1189	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
485	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	9,6	161,83	1,24	1554	12	1756	0,97	9
		М2		153,23	0,47	1471	5	119	--	--
486	СПРАЙС-ЛИСТ	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАТОВЫЙ	9,888	400,36	--	3959	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
487	Е0109-40-1	МОНТАЖ КРАЕВЫХ РЕЕК	7,6	24,32	0,42	185	3	151	0,13	1
		М		21,92	0,16	167	1	90	--	--
488	С11011-901	ОЦИНКОВАННАЯ КРАЕВАЯ РЕЙКА	0,004864	179900,00	--	875	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
489	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	2,4	1851,99	2,56	4445	6	1063	2,55	6
		М2		420,75	0,97	1010	2	105	--	--
		ВХОД В-8								
490	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)	6,1	211,03	9,95	1287	61	420	0,36	2
		М2		52,20	3,74	318	23	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
491	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	6,1	65,33	1,34	399	8	13	0,01	–
		М2		1,26	0,50	8	3	123	–	–
492	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ РЕЛЬЕФНЫХ ПЛИТОК	6,1	1609,91	15,20	9820	93	1356	1,07	7
		М2		173,30	7,37	1057	45	123	0,04	–
493	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	УСТРОЙСТВО ПОДСТУПЕНКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	1,1	960,55	4,62	1057	5	295	1,52	2
		М2		254,97	3,14	280	3	104	0,02	–
494	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (12ММ)	7,6	178,03	15,94	1353	121	367	0,24	2
		М2		34,65	5,96	263	45	119	0,03	–
495	Е0112-17-2 К=3	ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	7,6	-21,16	-0,42	-161	-3	-4	–	–
		М2		-0,33	-0,15	-3	-1	119	–	–
496	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	7,6	7,42	0,22	56	2	66	0,04	–
		М2		7,20	0,09	55	1	119	–	–
497	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	2,66	135,00	–	359	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
498	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	7,6	42,86	18,33	326	139	284	0,14	1
		М2		24,53	6,86	186	52	119	0,03	–
499	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	8,74	136,00	–	1189	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
500	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	8,588	133,00	–	1142	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
501	Е0112-4-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	5,3	370,70	3,73	1965	20	256	0,23	1
		М		39,15	1,40	207	7	119	0,01	–
502	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	6,678	136,00	–	908	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
503	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	6,3	161,83	1,24	1020	8	1152	0,97	6
		М2		153,23	0,47	965	3	119	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
504	СПРАЙС-ЛИСТ	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАТОВЫЙ	6,489	400,36	–	2598	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
505	Е0109-40-1	МОНТАЖ КРАЕВЫХ РЕЕК	6,3	24,32	0,42	153	3	125	0,13	1
		М		21,92	0,16	138	1	90	–	–
506	С11011-901	ОЦИНКОВАННАЯ КРАЕВАЯ РЕЙКА	0,004032	179900,00	–	725	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
507	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	7,4	1851,99	2,56	13705	19	3277	2,55	19
		М2		420,75	0,97	3114	7	105	–	–
		ЗАШИВКА ВОЗДУХОВОДОВ								
508	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ВОЗДУХОВОДОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	1075	935,80	2,86	1005985	3075	319414	1,63	1752
		М2		282,04	0,94	303193	1010	105	–	5
509	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮК-ДВЕРЦА ЭРА РЕВИЗИОННАЯ НАКЛАДНАЯ С РУЧКОЙ-ЗАДВИЖКОЙ, ТИП ЛТ 2025П	13	379,56	–	4934	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ - УЗЛЫ 6, 7								
510	Е0126-30-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН, РИГЕЛЕЙ И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,97	6465,97	378,22	6272	367	3597	20,04	19
		М3		3566,25	141,75	3459	137	100	0,69	1
511	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	0,9409	4518,00	–	4251	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	--	--	--	--	--	--
512	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	23,16	162,24	1,24	3757	29	4236	0,97	23
		М2		153,23	0,47	3549	11	119	--	--
513	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,01856	172357,31	536,06	3199	10	929	289,00	5
		1Т		47475,00	202,50	881	4	105	0,99	--
514	Е0108-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ	6,84	107,08	8,23	732	56	684	0,47	3
		М2		81,68	3,08	559	21	118	0,02	--
515	С11031-554	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ MASTERFLEX 3000	6,84	6230,04	--	42613	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
516	Е0115-88-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙС ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	38,6	16,67	--	643	--	573	0,09	3
		М ШВА		14,13	--	545	--	105	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 8								
517	Е0126-31-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	1,3	2139,46	330,46	2781	430	2513	10,58	14
		М3		1809,00	123,75	2352	161	100	0,60	1
518	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	1,326	4518,00	--	5991	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
519	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	27,72	162,24	1,24	4497	34	5070	0,97	27
		М2		153,23	0,47	4248	13	119	--	--
520	Е0108-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ	7,56	107,08	8,23	810	62	756	0,47	4
		М2		81,68	3,08	618	23	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
521	С11031-554	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ MASTERFLEX 3000	7,56	6230,04	--	47099	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
522	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,0136	172357,31	536,06	2344	7	681	289,00	4
		1Т		47475,00	202,50	646	3	105	0,99	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1225400	5380			1940
			ТЕНГЕ			333753	1878			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1225062				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			354702				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			94786				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1674550				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			338				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			276				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			37				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			651				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			1675201				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКОВ 3А,3Б								
		ВОДОПРОВОД, В1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
523	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	200	10,99	--	2198	--	2737	0,05	10
		М		10,69	--	2138	--	128	--	--
524	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	11	333,53	7,90	3669	87	3305	1,29	14
		М		231,75	2,95	2549	32	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
525	С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-25X4,2 ММ	10,219	53,00	–	542	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
526	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	200	436,10	12,19	87220	2438	76050	1,64	328
		М		292,50	4,57	58500	914	128	0,02	4
527	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	179,8	32,00	–	5754	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
528	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	102,654	200,00	–	20531	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
529	Е0116-20-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМ. 15 ММ	1	8192,57	1,57	8193	2	69	0,30	–
		1КРАН		54,00	–	54	–	128	–	–
530	С130804-36	МУФТА, D-25 ММ	0,5	122,00	–	61	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
531	С130804-35	МУФТА, D-20 ММ	2,8	80,00	–	224	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
532	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	200	101,28	16,85	20257	3370	8584	0,21	42
		М		38,59	4,33	7718	866	100	0,03	5
533	С11031-206 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 42 ММ	66	92,00	–	6072	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
534	С11031-201 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 35 ММ	33	53,00	–	1749	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
535	С11031-203 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 28 ММ	11	70,00	–	770	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
536	С11031-201 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 22 ММ	110	53,00	–	5830	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
537	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	30	11,13	–	334	–	410	0,05	2
		М		10,69	–	321	–	128	–	–
538	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	275	10,99	–	3022	–	3763	0,05	14
		М		10,69	–	2940	–	128	–	–
539	С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-25X4,2 ММ	5,574	53,00	–	295	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
540	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	200	436,10	12,19	87220	2438	76050	1,64	328
		М		292,50	4,57	58500	914	128	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	179,8	32,00	--	5754	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
542	С130804-36	МУФТА, D-25 ММ	0,3	122,00	--	37	--	--	--	--
		10ШТ		--	--	--	--	--	--	--
543	С130804-35	МУФТА, D-20 ММ	2,8	80,00	--	224	--	--	--	--
		10ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
544	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	305	101,28	16,85	30892	5139	13091	0,21	64
		М		38,59	4,33	11770	1321	100	0,03	8
545	С11031-236 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 76 ММ	33	229,00	--	7557	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
546	С11031-233 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 60 ММ	5,5	184,00	--	1012	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
547	С11031-230 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 48 ММ	33	136,00	--	4488	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
548	С11031-229 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 42 ММ	16,5	121,00	--	1997	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
549	С11031-228 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 35 ММ	44	107,00	--	4708	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
550	С11031-226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 28 ММ	71,5	91,00	--	6507	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
551	С11031-224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 22 ММ	132	72,00	--	9504	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N3								
552	Е0116-22-1	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ И ДИАМ. ВВОДА ДО 65 ММ, А ДИАМ. ВОДОМЕРА ДО 40 ММ	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1УЗЕЛ		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
553	С130904-1168 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 20, DN 50, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	3062,00	--	6124	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
554	С131207-5	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, D-65 ММ	1	7260,00	--	7260	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
555	С130810-108	ПЕРЕХОДЫ /ГОСТ 17378-83/ ШТАМПОВАННЫЕ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20 НА РУ < ИЛИ РАВНО 16 МПА, 38Х2,5-32Х3,2 ММ	2	302,00	--	604	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
556	С131102-5	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 40 ММ	1	19300,00	--	19300	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
557	СПРАЙС ЛИСТ	ТРУБКА	1	1176,45	--	1176	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
558	С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	362,00	--	362	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N4								
559	Е0116-22-1	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ И ДИАМ. ВВОДА ДО 65 ММ, А ДИАМ. ВОДОМЕРА ДО 40 ММ	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1УЗЕЛ		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	–
560	С130904-1167 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 40, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	1929,00	–	3858	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
561	С131207-3	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, D-40 ММ	1	5860,00	–	5860	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
562	С131102-10	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДИАМ. 15 ММ	1	9770,00	–	9770	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
563	СПРАЙС ЛИСТ	ТРУБКА	1	1176,45	–	1176	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
564	С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	362,00	–	362	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
565	С130903-28	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ, РУ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, DУ 40 ММ	1	692,00	–	692	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			391509	13749			819
			ТЕНГЕ			147397	4151			22
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			101341				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			21675				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7381				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			130397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			290167				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			166237				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			27384				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			483789				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			614186				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКОВ 3А,3Б								
		-30°С								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
566	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	1306	101,28	16,85	132277	22006	56054	0,21	276
		М		38,59	4,33	50399	5655	100	0,03	33
567	С11031-223 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 18 ММ	77	74,00	--	5698	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
568	С11031-224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 22 ММ	60,5	72,00	--	4356	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
569	С11031-226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 28 ММ	110	91,00	--	10010	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
570	С11031-228 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB35 ММ	92,4	107,00	--	9887	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
571	С11031-229 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB42 ММ	91,3	121,00	--	11047	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
572	С11031-236 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB76 ММ	55	229,00	--	12595	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
573	С11031-201 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB22 ММ	713,9	53,00	--	37837	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
574	С11031-202 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB25 ММ	182,6	68,00	--	12417	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
575	С11031-205 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 35 ММ	53,9	83,00	--	4474	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
576	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	259,9	148,40	0,07	38568	18	29478	0,65	168
		М2		108,00	0,02	28069	5	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			279165	22024			443
			ТЕНГЕ			78468	5660			33
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			279165				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			85532				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			21882				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			386579				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			386579				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКОВ 3А,3Б								
		-20, -25, -39°С								
		СИСТЕМА П2								
577	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	38,5	1169,91	13,82	45042	532	13062	1,62	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		259,88	5,18	10005	199	128	0,03	1
578	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	81,2	1144,51	11,11	92934	902	25233	1,48	120
		М2		238,61	4,16	19375	338	128	0,02	2
579	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	47,4	1174,73	9,61	55682	455	12760	1,28	61
		М2		206,72	3,59	9799	170	128	0,02	1
580	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	30,6	1115,92	8,82	34147	270	6209	0,96	29
		М2		155,22	3,31	4750	101	128	0,02	–
581	Е0120-3-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	54,6	1084,55	9,22	59217	503	8992	0,78	43
		М2		125,21	3,45	6837	189	128	0,02	1
582	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	80	93,00	–	7440	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В2								
583	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,1	1144,51	11,11	2403	23	653	1,48	3
		М2		238,61	4,16	501	9	128	0,02	–
584	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	10,8	1210,51	11,11	13074	120	3356	1,48	16
		М2		238,61	4,16	2577	45	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
585	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	9	1174,73	9,61	10573	86	2423	1,28	12
		М2		206,72	3,59	1861	32	128	0,02	–
586	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	16	93,00	–	1488	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В3								
587	Е0120-4-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,4	1224,51	11,11	2939	27	746	1,48	4
		М2		238,61	4,16	573	10	128	0,02	–
588	Е0120-4-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	20,8	1307,73	9,61	27201	200	5599	1,28	27
		М2		206,72	3,59	4300	75	128	0,02	–
589	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	14	93,00	–	1302	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В4								
590	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3	1144,51	11,11	3434	33	932	1,48	4
		М2		238,61	4,16	716	12	128	0,02	–
591	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	18,2	1174,73	9,61	21380	175	4899	1,28	23
		М2		206,72	3,59	3762	65	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
592	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	12	93,00	--	1116	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В5								
593	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7	1169,91	13,82	8189	97	2375	1,62	11
		М2		259,88	5,18	1819	36	128	0,03	--
594	Е0120-2-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,04	1135,91	13,82	5725	70	1710	1,62	8
		М2		259,88	5,18	1310	26	128	0,03	--
595	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	30	93,00	--	2790	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В6								
596	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	19	1169,91	13,82	22228	263	6446	1,62	31
		М2		259,88	5,18	4938	98	128	0,03	--
597	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,04	1151,91	13,82	5806	70	1710	1,62	8
		М2		259,88	5,18	1310	26	128	0,03	--
598	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	25	93,00	--	2325	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
599	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	28,8	1174,73	9,61	33832	277	7753	1,28	37
		М2		206,72	3,59	5954	103	128	0,02	1
600	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	12,6	1115,92	8,82	14061	111	2557	0,96	12
		М2		155,22	3,31	1956	42	128	0,02	–
601	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,00014	172357,31	536,06	24	–	7	289,00	–
		1Т		47475,00	202,50	7	–	105	0,99	–
602	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	20	93,00	–	1860	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В8								
603	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	9,9	1210,51	11,11	11984	110	3076	1,48	15
		М2		238,61	4,16	2362	41	128	0,02	–
604	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	11,2	1174,73	9,61	13157	108	3015	1,28	14
		М2		206,72	3,59	2315	40	128	0,02	–
605	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	14	93,00	–	1302	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В9								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
606	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	12,5	1174,73	9,61	14684	120	3365	1,28	16
		М2		206,72	3,59	2584	45	128	0,02	–
607	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	–	465	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В1								
608	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2	1144,51	11,11	2289	22	621	1,48	3
		М2		238,61	4,16	477	8	128	0,02	–
609	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	10,5	1174,73	9,61	12335	101	2827	1,28	13
		М2		206,72	3,59	2171	38	128	0,02	–
610	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	–	465	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ1								
611	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	9	1169,91	13,82	10529	124	3053	1,62	15
		М2		259,88	5,18	2339	47	128	0,03	–
612	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	12	93,00	–	1116	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ2								
613	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	10,8	1169,91	13,82	12635	149	3664	1,62	17
		М2		259,88	5,18	2807	56	128	0,03	–
614	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	12	93,00	–	1116	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ3								
615	Е0120-4-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	9	1249,91	13,82	11249	124	3053	1,62	15
		М2		259,88	5,18	2339	47	128	0,03	–
616	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	12	93,00	–	1116	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ4								
617	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	14,4	1174,73	9,61	16916	138	3877	1,28	18
		М2		206,72	3,59	2977	52	128	0,02	–
618	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93,00	–	930	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
619	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	8,4	1144,51	11,11	9614	93	2610	1,48	12
		М2		238,61	4,16	2004	35	128	0,02	–
620	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93,00	–	930	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ6								
621	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		М2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	–
622	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93,00	–	930	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ7								
623	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		М2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	–
624	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93,00	–	930	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ8								
625	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	12	1144,51	11,11	13734	133	3729	1,48	18
		М2		238,61	4,16	2863	50	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
626	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ9								
627	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	12	1144,51	11,11	13734	133	3729	1,48	18
		М2		238,61	4,16	2863	50	128	0,02	--
628	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ10								
629	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	7,2	1169,91	13,82	8423	99	2443	1,62	12
		М2		259,88	5,18	1871	37	128	0,03	--
630	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ11								
631	Е0120-4-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	8,4	1224,51	11,11	10286	93	2610	1,48	12
		М2		238,61	4,16	2004	35	128	0,02	--
632	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ12								
633	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	14	1144,51	11,11	16023	156	4350	1,48	21
		М2		238,61	4,16	3341	58	128	0,02	–
634	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	11	93,00	–	1023	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ13								
635	Е0120-4-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	12	1224,51	11,11	14694	133	3729	1,48	18
		М2		238,61	4,16	2863	50	128	0,02	–
636	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93,00	–	930	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ14								
637	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	12	1144,51	11,11	13734	133	3729	1,48	18
		М2		238,61	4,16	2863	50	128	0,02	–
638	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	10	93,00	–	930	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ15								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
639	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		М2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	–
640	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	–	558	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ16								
641	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		М2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	–
642	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	–	558	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ17								
643	Е0120-4-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6,4	1224,51	11,11	7837	71	1989	1,48	9
		М2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	–
644	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	–	558	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ18								
645	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	8	1144,51	11,11	9156	89	2486	1,48	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		238,61	4,16	1909	33	128	0,02	–
646	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	–	558	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ19								
647	Е0120-4-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	8	1224,51	11,11	9796	89	2486	1,48	12
		М2		238,61	4,16	1909	33	128	0,02	–
648	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	–	558	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ20								
649	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4,8	1169,91	13,82	5616	66	1628	1,62	8
		М2		259,88	5,18	1247	25	128	0,03	–
650	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	–	558	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ21								
651	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		М2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	–
652	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	–	558	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ22								
653	Е0120-4-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	8	1224,51	11,11	9796	89	2486	1,48	12
		М2		238,61	4,16	1909	33	128	0,02	–
654	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	–	558	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ23								
655	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		М2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	–
656	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	–	558	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ24								
657	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		М2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	–
658	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	–	558	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ25								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
659	Е0120-4-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,6	1224,51	11,11	6857	62	1740	1,48	8
		М2		238,61	4,16	1336	23	128	0,02	--
660	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ26								
661	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	8	1144,51	11,11	9156	89	2486	1,48	12
		М2		238,61	4,16	1909	33	128	0,02	--
662	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ27								
663	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		М2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	--
664	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	--	558	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ28								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
665	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6,4	1144,51	11,11	7325	71	1989	1,48	9
		М2		238,61	4,16	1527	27	128	0,02	–
666	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	6	93,00	–	558	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ29								
667	Е0120-4-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	1224,51	11,11	4898	44	1243	1,48	6
		М2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	–
668	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ30								
669	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	–
670	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ31								
671	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	--
672	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ32								
673	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3	1169,91	13,82	3510	41	1018	1,62	5
		М2		259,88	5,18	780	16	128	0,03	--
674	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ33								
675	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	--
676	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	--	372	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ34								
677	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		М2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	--
678	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	--	372	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ35								
679	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	–
680	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ36								
681	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		М2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	–
682	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ37								
683	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	–
684	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ38								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
685	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		М2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	–
686	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ39								
687	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		М2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	–
688	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ40								
689	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		М2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	–
690	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ41								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
691	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5	1144,51	11,11	5723	56	1554	1,48	7
		М2		238,61	4,16	1193	21	128	0,02	–
692	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ42								
693	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	13,5	1210,51	11,11	16342	150	4195	1,48	20
		М2		238,61	4,16	3221	56	128	0,02	–
694	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	12	93,00	–	1116	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ43								
695	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	9	1169,91	13,82	10529	124	3053	1,62	15
		М2		259,88	5,18	2339	47	128	0,03	–
696	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	12	93,00	–	1116	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			930138	8336			1046
			ТЕНГЕ			168437	3120			15
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			24				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			33				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			930114				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			219585				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			68982				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1218681				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			1218714				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКОВ 3А,3Б								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50ГЦ								
697	**Е0121-18-1**	**МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ**	**70**	**244,37**	**65,36**	**17106**	**4575**	**14069**	**0,95**	**66**
		ШТ		**151,65**	**34,45**	**10616**	**2412**	**108**	**0,16**	**11**
698	**Ц0108-594-9**	**СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНАХ**	**28**	**413,60**	**158,00**	**11581**	**4424**	**7794**	**1,50**	**42**
		ШТ		**248,00**	**45,00**	**6944**	**1260**	**95**	**0,26**	**7**
699	**Е0121-18-6**	**МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСКАХ /ШТАНГАХ/**	**345**	**325,07**	**92,47**	**112147**	**31900**	**95261**	**1,26**	**435**
		ШТ		**203,18**	**52,49**	**70097**	**18108**	**108**	**0,23**	**81**
700	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**СВЕТИЛЬНИКИ АОТ.PRS 236 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 2Х36ВТ, МАССА 3,5 КГ**	**95,95**	**3297,03**	**--**	**316350**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
701	**Е0121-18-7**	**МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСКАХ /ШТАНГАХ/**	**104**	**470,32**	**142,63**	**48914**	**14834**	**43003**	**1,75**	**182**
		ШТ		**297,00**	**85,87**	**30888**	**8930**	**108**	**0,38**	**39**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 418 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 4Х18ВТ, МАССА 6 КГ	95,95	5850,15	–	561322	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
703	СПРАЙС-ЛИСТ ООО СВЕТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАЗАХСТАНЕ	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 418 ES1 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ, МОЩНОСТЬ 4Х18ВТ, МАССА 6 КГ	9,09	9719,59	–	88351	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
704	Е0121-17-12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	27	135,55	–	3660	–	3622	0,78	21
		ШТ		124,20	–	3353	–	108	–	–
705	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ EFS 70, МАССА 0,9 КГ	27,27	3761,40	–	102573	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
706	СПРАЙС-ЛИСТ	ПИКТОГРАММЫ ЭВАКУАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПЭУ010 И ПИКТОГРАММЫ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПИУ001	27	69,54	–	1878	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
707	Е0121-17-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	24	169,86	57,56	4077	1381	3183	0,55	13
		ШТ		86,85	35,93	2084	862	108	0,16	4
708	С151701-100 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	24	450,00	–	10800	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
709	С151706-77	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 (L18W)	424,32	82,00	–	34794	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
710	С151706-79	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 (L36W)	732,36	99,00	–	72504	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
711	С151706-77	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20(DULUX L 18W)	142,8	82,00	–	11710	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
712	С151706-78	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30 (DULUX EL LL 23W)	24,48	81,00	–	1983	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
713	Е0121-17-18	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ	15	119,60	2,58	1794	39	1650	0,61	9
		ШТ		100,80	1,02	1512	15	108	0,01	–
714	С151701-4	СВЕТИЛЬНИКИ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИКП-068	15,15	970,00	–	14696	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
715	С151706-100	ЛАМПЫ ГАЛОГЕННЫЕ ТИПА КГМ12-20	15,3	215,00	–	3290	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1419528	57154			768
			ТЕНГЕ			125494	31587			142
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1419528				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			168582				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			95287				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1683396				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			1683396				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 4 (АР)								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ								
		ПАРАПЕТ								
716	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	34,167	629,83	1,24	21519	42	6249	0,97	33
		М2		153,23	0,47	5235	16	119	–	–
717	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ КОСТЫЛИ	0,12554	175710,10	1826,10	22059	229	1545	42,70	5
		Т		8100,00	690,75	1017	87	140	3,37	–
718	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,64066	40,72	0,04	148	–	27	0,04	–
		М2		8,32	–	30	–	90	–	–
		ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ								
719	Е0109-17-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК	0,1011	4646,85	2285,57	470	231	200	9,35	1
		Т		1579,50	617,13	160	62	90	2,34	–
720	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,1011	154400,00	–	15610	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
721	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,0494	175710,10	1826,10	8680	90	608	42,70	2
		Т		8100,00	690,75	400	34	140	3,37	–
722	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,3645	40,72	0,04	178	–	33	0,04	–
		М2		8,32	–	36	–	90	–	–
723	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	21	161,83	1,24	3398	26	3841	0,97	20
		М2		153,23	0,47	3218	10	119	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
724	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЛОСКИЙ (ГЛАДКИЙ) СТАЛЬНОЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	21,63	441,34	–	9546	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			81608	619			62
			ТЕНГЕ			10097	209			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			65529				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12303				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4670				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			82502				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			16080				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			200				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			977				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			17256				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			99758				
		РАЗДЕЛ 5.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
725	Е0110-23-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	4,2	636,69	31,85	2674	134	1022	1,15	5
		М2		190,80	12,04	801	51	120	0,06	–
726	Е0110-23-3 Т.Ч. П-3.1 К =1,03	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2 С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ	8,82	642,41	31,85	5666	281	2207	1,18	10
		М2		196,52	12,04	1733	106	120	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727	Е0110-23-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3 М2 С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ	4,4	496,50	31,37	2185	138	945	0,99	4
		М2		167,18	11,86	736	52	120	0,06	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			10525	553			20
			ТЕНГЕ			3270	209			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			10525				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4175				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			882				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			15582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			15582				
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 1								
728	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	184,6	1487,51	15,20	274594	2806	41023	1,07	198
		М2		173,30	7,37	31991	1361	123	0,04	7
729	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	40,1	137,82	0,32	5527	13	2059	0,24	9
		М		41,63	0,11	1669	4	123	–	–
730	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	УСТРОЙСТВО ПОДСТУПЕНКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	5,6	1519,55	4,62	8509	26	1503	1,52	9
		М2		254,97	3,14	1428	18	104	0,02	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	7,2	1487,51	15,20	10710	109	1600	1,07	8
		М2		173,30	7,37	1248	53	123	0,04	–
732	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	28,5	137,82	0,32	3928	9	1463	0,24	7
		М		41,63	0,11	1186	3	123	–	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 13								
733	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	9	1487,51	15,20	13388	137	2000	1,07	10
		М2		173,30	7,37	1560	66	123	0,04	–
734	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	19,2	137,82	0,32	2646	6	986	0,24	5
		М		41,63	0,11	799	2	123	–	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ, ТИП 6								
735	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХ СТЯЖКИ НА ШИРИНУ 1М	83	104,55	18,42	8678	1529	9480	0,42	35
		М2		85,95	6,91	7134	574	123	0,03	3
736	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	92,96	133,00	–	12364	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			340343	4635			279
			ТЕНГЕ			47015	2081			10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			340343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			60114				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			24027				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			424484				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			424484				
		РАЗДЕЛ 7.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
737	Е0115-180-4	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ**	193	291,31	2,33	56223	450	16640	0,49	95
		М2		81,23	0,88	15677	170	105	–	1
738	Е0115-180-3	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ**	686	274,88	2,10	188568	1441	47410	0,39	268
		М2		65,03	0,79	44611	542	105	–	3
739	Е0115-152-2	**ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ**	492	9,90	0,12	4870	59	3513	0,04	22
		М2		6,75	0,05	3321	25	105	–	–
740	Е0115-152-1	**ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ**	126,6	17,43	0,12	2206	15	1832	0,09	12
		М2		13,73	0,05	1738	6	105	–	–
741	Е0115-165-8	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ**	448	176,84	1,88	79226	842	37171	0,47	210
		М2		78,30	0,72	35078	323	105	–	2
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА (УЗЛЫ 7, 11)								
742	Е0126-30-1	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)**	0,85	13825,47	378,22	11752	321	3152	20,04	17
		М3		3566,25	141,75	3031	120	100	0,69	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
743	Е0126-30-3	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	0,22	14974,56	401,31	3294	88	1022	25,84	6
		М3		4493,25	150,75	989	33	100	0,74	–
744	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	107	11,20	–	1198	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
745	Е0108-36-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	295,3	213,01	1,52	62902	449	39006	0,70	207
		М2		111,38	0,56	32891	165	118	–	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			410238	3665			835
			ТЕНГЕ			137336	1384			7
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			410238				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			149745				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			33599				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			593582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			593582				
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-4								
746	Е0109-53-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,11128	9850,48	1162,95	1096	129	748	46,60	5
		Т		7357,50	108,00	819	12	90	0,53	–
747	С12021-268	РЕШЕТКА Р-5, РАЗМЕРЫ 1750Х350 ММ	0,11128	134000,00	–	14912	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
748	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	30,38288	40,72	0,04	1237	1	228	0,04	1
		М2		8,32	–	253	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
749	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (КОСТЫЛИ)	0,0132	175710,10	1826,10	2319	24	162	42,70	1
		Т		8100,00	690,75	107	9	140	3,37	–
750	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	6	162,24	1,24	973	7	1097	0,97	6
		М2		153,23	0,47	919	3	119	–	–
		ЗАШИВКА ВОЗДУХОВОДОВ								
751	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ВОЗДУХОВОДОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	35	935,80	2,86	32753	100	10400	1,63	57
		М2		282,04	0,94	9871	33	105	–	–
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 8								
752	Е0126-31-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	0,22	2139,46	330,46	471	73	425	10,58	2
		М3		1809,00	123,75	398	27	100	0,60	–
753	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	0,2244	4518,00	–	1014	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
754	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	4,752	162,24	1,24	771	6	869	0,97	5
		М2		153,23	0,47	728	2	119	–	–
755	Е0108-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ	1,296	107,08	8,23	139	11	130	0,47	1
		М2		81,68	3,08	106	4	118	0,02	–
756	С11031-554	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ MASTERFLEX 3000	1,4904	6230,04	–	9285	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		–	–	–	–	–	–	–
757	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,0024	172357,31	536,06	414	1	120	289,00	1
		1Т		47475,00	202,50	114	–	105	0,99	–
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ								
758	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,69	22951,16	316,57	15836	218	2986	22,50	16
		М3		3487,50	119,25	2406	82	120	0,58	–
759	Е0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	0,69	573,75	28,11	396	19	111	0,78	1
		М3		123,75	10,58	85	7	120	0,05	–
760	Е0110-7-3	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ЛАМИНИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	111,264	129,31	4,32	14387	481	16441	0,75	84
		М2		121,50	1,64	13519	182	120	0,01	1
761	С11011-345 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ЛАМИНАТ	114,0456	566,00	–	64550	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
762	Е0115-176-1	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ	55,2	165,52	0,16	9137	9	5612	0,58	32
		М2		96,75	0,07	5341	4	105	–	–
		ЛЮК Л-1								
763	Е0110-23-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	0,64	375,50	30,89	240	20	156	1,23	1
		М2		191,93	11,68	123	7	120	0,06	–
764	С12064-6	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 8-8П	0,64	12300,00	–	7872	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		СТРЕМЯНКА ЛС-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
765	Е0109-29-1 Т.Ч. П-1.16, П-3.2 К=1,1	МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ	0,028	14215,47	5475,87	398	153	179	31,79	1
		Т		5544,00	1552,87	155	43	90	5,46	–
766	С12021-267	ЛЕСТНИЦА СТРЕМЯНКА ЛС-1	0,028	133700,00	–	3744	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
767	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	0,812	40,72	0,04	33	–	6	0,04	–
		М2		8,32	–	7	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			181977	1253			212
			ТЕНГЕ			34951	418			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			161827				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			38744				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12034				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			212606				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			20149				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			927				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1265				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22340				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			234946				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОК 4								
		ВОДОПРОВОД, В1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
768	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	24	10,99	–	264	–	328	0,05	1
		М		10,69	–	257	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
769	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	12	436,10	12,19	5233	146	4563	1,64	20
		М		292,50	4,57	3510	55	128	0,02	--
770	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	10,788	32,00	--	345	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
771	С130804-35	МУФТА, D-20 ММ	0,2	80,00	--	16	--	--	--	--
		10ШТ		--	--	--	--	--	--	--
772	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	1,54	200,00	--	308	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
773	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	24	101,28	16,85	2431	404	1030	0,21	5
		М		38,59	4,33	926	104	100	0,03	1
774	С11031-203 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 28 ММ	26,4	70,00	--	1848	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
775	Е0116-7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	25	364,67	4,19	9117	105	1966	0,34	8
		М		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
776	Е0116-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	33	329,67	4,19	10879	138	2595	0,34	11
		М		59,85	1,58	1975	52	128	0,01	–
777	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	58	10,99	–	637	–	794	0,05	3
		М		10,69	–	620	–	128	–	–
778	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	22	436,10	12,19	9594	268	8365	1,64	36
		М		292,50	4,57	6435	101	128	0,02	–
779	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	19,778	32,00	–	633	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
780	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ СПУСКА ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИХ	2	28,81	–	58	–	59	0,12	–
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	46	–	128	–	–
781	С130905-1127 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВОЗДУХОУДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА HERZ, ИЗ ЛАТУНИ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 10	2	657,00	–	1314	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
782	Е0117-2-1	УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ	3	715,20	6,95	2146	21	397	0,61	2
		ШТ		101,25	2,25	304	7	128	0,01	–
783	С130804-35	МУФТА, D-20 ММ	0,2	80,00	–	16	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
784	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	7,21	200,00	–	1442	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
785	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	58	101,28	16,85	5874	977	2489	0,21	12
		М		38,59	4,33	2238	251	100	0,03	1
786	С11031-226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 28 ММ	27,5	91,00	–	2503	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
787	С11031-224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 22 ММ	36,3	72,00	–	2614	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
788	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	3	10,99	–	33	–	41	0,05	–
		М		10,69	–	32	–	128	–	–
789	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	50	11,13	–	557	–	684	0,05	3
		М		10,69	–	535	–	128	–	–
790	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	15	200,00	–	3000	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
791	С131101-60	СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	2	284,00	–	568	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
792	Е16-21-3	ВОРОНКА	4	0,92	0,01	4	–	–	0,83	3
		ШТ		0,60	–	2	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
793	С131104-2	ВОРОНКИ	4	7790,00	–	31160	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
794	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	50,28	148,40	0,07	7461	4	5703	0,65	32
		М2		108,00	0,02	5430	1	105	–	–
795	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	30	101,28	16,85	3039	506	1288	0,21	6
		М		38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
796	С11031-323 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	РУЛОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ШИРИНА РУЛОНА 1000 ММ, ТИП ST, ТОЛЩИНА 50 ММ	8,3838	3407,00	–	28564	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
797	Е0116-5-2	ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	5	1218,62	10,58	6093	53	947	0,77	4
		М		144,00	3,96	720	20	128	0,02	–
798	Е0116-13-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 110 ММ	60	748,88	1,43	44933	86	7904	0,56	34
		М		102,38	0,54	6143	32	128	–	–
799	Е0116-13-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	10	620,54	0,64	6205	6	1363	0,58	6
		М		106,20	0,25	1062	3	128	–	–
800	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	6,65	200,00	–	1330	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	Е0116-16-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	1	595,88	12,33	596	12	346	1,58	2
		1ШТ		265,50	4,50	266	5	128	0,02	--
802	С130902-483 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA BV-05-47, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ PN 16, DN 100, ТИПА BELGICAST ГОСТ 5762-2002	1	277670,00	--	277670	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			468483	2727			188
			ТЕНГЕ			33155	799			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			54333				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10510				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3891				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			68733				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			414150				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			30353				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			26670				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			471173				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			539906				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА4								
		-30°С								
803	Ц0111-30-2	МОНТАЖ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ	6	311,79	--	1871	--	1665	2,00	12
		ШТ		308,25	--	1850	--	90	--	--
804	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ МАЕВСКОГО	21	62,81	--	1319	--	623	0,12	3
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	487	--	128	--	--
805	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ СПУСКА ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИХ	4	28,81	--	115	--	119	0,12	--
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	93	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
806	С130905-2032 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 7, TMAX 120°, ТИПА GIACOMINI	4	471,00	–	1884	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
807	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	8	605,62	–	4845	–	570	0,32	3
		КОМПЛЕКТ		55,62	–	445	–	128	–	–
808	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	8	859,96	1,62	6880	13	427	0,23	2
		КОМПЛЕКТ		41,72	–	334	–	128	–	–
809	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	50,84	181,44	35,77	9224	1819	8141	0,70	36
		1КВТ		111,70	13,40	5679	681	128	0,07	3
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
810	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	342	101,28	16,85	34639	5763	14679	0,21	72
		М		38,59	4,33	13198	1481	100	0,03	9
811	С11031-223 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB18 ММ	55	74,00	–	4070	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
812	С11031-224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB22 ММ	22	72,00	–	1584	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
813	С11031-226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB28 ММ	55	91,00	–	5005	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
814	С11031-228 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB35 ММ	77	107,00	–	8239	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
815	С11031-201 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 22 ММ	93,5	53,00	–	4956	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
816	С11031-202 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 25 ММ	38,5	68,00	–	2618	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
817	С11031-205 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 35 ММ	13,2	83,00	–	1096	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
818	С11031-206 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 42 ММ	22	92,00	–	2024	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
819	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	81,7	148,40	0,07	12124	6	9266	0,65	53
		М2		108,00	0,02	8824	2	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			102492	7600			180
			ТЕНГЕ			30908	2164			12
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1871				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1665				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			212				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3747				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			76354				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			23945				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6018				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			106317				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			24267				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9879				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2049				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			36196				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			146260				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКА 4								
		-20, -25, -39°С								
		СИСТЕМА П4								
820	Е0120-42-1	УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ ТИПОВЫХ БЕЗ СЕКЦИИ ОРОШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 10 ТЫС. М3-ЧАС	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		ШТ		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
821	Ц0111-350-13	МОНТАЖ АВТОМАТИКИ И ОПЦИОНАЛЬНОГО ОСНАЩЕНИЯ	1	4968,87	17,18	4969	17	3366	24,00	24
		ШТ		3735,00	4,50	3735	4	90	0,03	–
822	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	1	182,84	–	183	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
823	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	10	241,85	16,96	2418	170	2480	1,12	11
		ШТ		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	–
824	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 600X300	5	2352,05	–	11760	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
825	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 300X150	5	891,20	–	4456	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
826	Е0120-3-9	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 900 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	1,8	1210,51	11,11	2179	20	559	1,48	3
		М2		238,61	4,16	430	7	128	0,02	–
827	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		М2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
828	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	10,8	1174,73	9,61	12687	104	2907	1,28	14
		М2		206,72	3,59	2233	39	128	0,02	--
829	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	78,8	1115,92	8,82	87935	695	15990	0,96	76
		М2		155,22	3,31	12231	261	128	0,02	1
830	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	40	93,00	--	3720	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В1								
831	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,5	1169,91	13,82	6435	76	1866	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1429	28	128	0,03	--
832	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,36	1151,91	13,82	2719	33	801	1,62	4
		М2		259,88	5,18	613	12	128	0,03	--
833	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	13	93,00	--	1209	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В2								
834	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	8	1169,91	13,82	9359	111	2714	1,62	13
		М2		259,88	5,18	2079	41	128	0,03	--
835	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,02	1151,91	13,82	3479	42	1025	1,62	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		259,88	5,18	785	16	128	0,03	--
836	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	17	93,00	--	1581	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В3								
837	Е0120-4-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,5	1249,91	13,82	6875	76	1866	1,62	9
		М2		259,88	5,18	1429	28	128	0,03	--
838	Е0120-4-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА П /ПЛОТНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,02	1323,91	13,82	3998	42	1025	1,62	5
		М2		259,88	5,18	785	16	128	0,03	--
839	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	13	93,00	--	1209	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В4								
840	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	6	1169,91	13,82	7019	83	2036	1,62	10
		М2		259,88	5,18	1559	31	128	0,03	--
841	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,36	1151,91	13,82	2719	33	801	1,62	4
		М2		259,88	5,18	613	12	128	0,03	--
842	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	13	93,00	--	1209	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
843	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	1169,91	13,82	4680	55	1357	1,62	6
		М2		259,88	5,18	1040	21	128	0,03	–
844	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	4	93,00	–	372	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ2								
845	Е0120-3-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	11,2	1084,55	9,22	12147	103	1845	0,78	9
		М2		125,21	3,45	1402	39	128	0,02	–
846	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	–	279	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ3								
847	Е0120-3-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	11,2	1084,55	9,22	12147	103	1845	0,78	9
		М2		125,21	3,45	1402	39	128	0,02	–
848	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	–	279	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ4								
849	Е0120-3-12	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 3200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	11,2	1084,55	9,22	12147	103	1845	0,78	9
		М2		125,21	3,45	1402	39	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
850	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	--	279	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ5								
851	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	18,2	1174,73	9,61	21380	175	4899	1,28	23
		М2		206,72	3,59	3762	65	128	0,02	--
852	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙСТАЛИ	10	93,00	--	930	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ6								
853	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	8	1144,51	11,11	9156	89	2486	1,48	12
		М2		238,61	4,16	1909	33	128	0,02	--
854	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	--	465	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7								
855	Е0120-3-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ОТ 1100 ДО 1600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	11	1174,73	9,61	12922	106	2961	1,28	14
		М2		206,72	3,59	2274	40	128	0,02	--
856	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	--	465	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**279690**	**3336**			**315**
			ТЕНГЕ			**51022**	**1256**			**6**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**4969**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**3366**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**500**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**8834**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**274721**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**62129**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**20211**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**357061**				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			**365895**				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОК4								
		РАЗДЕЛ 1. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50ГЦ								
857	**Е00121-18-1**	**МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ**	**43**	**244,37**	**65,36**	**10508**	**2810**	**8643**	**0,95**	**41**
		ШТ		**151,65**	**34,45**	**6521**	**1481**	**108**	**0,16**	**7**
858	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ CD 218 СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65, ЦОКОЛЬ 2G11, МОЩНОСТЬ 2Х18ВТ, МАССА 2,7 КГ**	**19,19**	**6446,32**	**--**	**123705**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
859	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ PRS/S 258 HF, РАЗМЕРЫ 310Х1530Х80 ММ, ЦОКОЛЬ 2G11, МОЩНОСТЬ 2Х58ВТ, МАССА 7,8 КГ**	**24,24**	**2952,64**	**--**	**71572**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
860	**СПРАЙС-ЛИСТ**	**РЕШЕТКА 2Х58 "SPORT"**	**24**	**1758,00**	**--**	**42192**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ШТ		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
861	Е0121-18-6	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСКАХ /ШТАНГАХ/	24	325,07	92,47	7802	2219	6627	1,26	30
		ШТ		203,18	52,49	4876	1260	108	0,23	6
862	С151702-106 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП С ЭКРАНИРУЮЩЕЙ РЕШЕТКОЙ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ 2Х18 LRS/A (4560) ЭПРА	13,13	1611,00	–	21152	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
863	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ АОТ.PRS 236 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 2Х36ВТ, МАССА 3,5 КГ	11,11	3297,03	–	36630	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
864	Е0121-18-7	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСКАХ /ШТАНГАХ/	3	470,32	142,63	1411	428	1240	1,75	5
		ШТ		297,00	85,87	891	258	108	0,38	1
865	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ АОТ.PRS 418 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 4Х18ВТ, МАССА 6 КГ	3,03	5850,15	–	17726	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
866	Е0121-17-12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	8	135,55	–	1084	–	1073	0,78	6
		ШТ		124,20	–	994	–	108	–	–
867	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ EFS 70, МАССА 0,9 КГ	8,08	3761,40	–	30392	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
868	СПРАЙС-ЛИСТ	ПИКТОГРАММЫ ЭВАКУАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПЭУ010 И ПИКТОГРАММЫ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПИУ001	8	114,69	--	918	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
869	Е0121-17-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	16	169,86	57,56	2718	921	2122	0,55	9
		ШТ		86,85	35,93	1390	575	108	0,16	3
870	С151701-100 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	16,48	450,00	--	7416	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
871	С151706-77	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 (L18W)	38,76	82,00	--	3178	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
872	С151706-79	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 (L36W)	22,44	99,00	--	2222	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
873	С151706-81	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 (L58W)	48,96	131,00	--	6414	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
874	С151706-77	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 (DULUX L 18W)	38,76	82,00	--	3178	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
875	С151706-78	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30 (DULUX EL LL 23W)	16,32	81,00	--	1322	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			391539	6378			91
			ТЕНГЕ			14671	3574			16
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			391539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			19705				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			24675				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			435919				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			435919				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 5 (КЖ)								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЕ								
		ПАНДУС АКТОВОГО ЗАЛА НА ОТМ. +3,2, +4,67								
876	Е0106-22-1	**УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДИ ДО 6 М ИЗ БЕТОНА В25**	30	15149,60	241,10	454488	7233	43268	8,06	242
		М3		1282,50	91,08	38475	2732	105	0,44	13
877	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ**	0,00288	55620,00	–	160	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
878	С12041-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 8 ММ**	0,08816	52102,00	–	4593	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
879	С12041-22 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 8 ММ**	0,24682	53600,00	–	13230	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
880	С12041-23 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ**	1,95284	53000,00	–	103501	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
881	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ**	0,4032	41200,00	–	16612	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**ТЕНГЕ**			**592584**	**7233**			**242**
			ТЕНГЕ			**38475**	**2732**			**13**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**592584**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**43268**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**38151**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**674002**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			**674002**				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 5 (АР)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 15								
882	**Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА**	**97,6**	**1487,51**	**15,20**	**145181**	**1484**	**21689**	**1,07**	**104**
		М2		**173,30**	**7,37**	**16914**	**719**	**123**	**0,04**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			**145181**	**1484**			**104**
			ТЕНГЕ			**16914**	**719**			**4**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**145181**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**21689**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**10012**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**176882**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			**176882**				
		РАЗДЕЛ 3. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
883	**Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ**	**83,9**	**935,80**	**2,86**	**78514**	**240**	**24929**	**1,63**	**137**
		М2		**282,04**	**0,94**	**23663**	**79**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**78514**	**240**			**137**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			23663	79			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			78514				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			24929				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6207				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			109649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			109649				
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		СЕЙСМОШВЫ - УЗЛЫ 8, 9								
884	Е0126-30-1	**ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ**	0,01	4173,97	378,22	42	4	37	20,04	–
		М3		3566,25	141,75	36	1	100	0,69	–
885	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E**	0,0097	4518,00	–	44	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
886	Е0115-88-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	**ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ**	9,8	16,67	–	163	–	145	0,09	1
		М ШВА		14,13	–	138	–	105	–	–
887	Е0112-10-1	**УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ**	5,88	162,24	1,24	954	7	1075	0,97	6
		М2		153,23	0,47	901	3	119	–	–
888	Е0106-11-1	**УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ**	0,004	172357,31	536,06	689	2	200	289,00	1
		1Т		47475,00	202,50	190	1	105	0,99	–
889	Е0108-4-5	**УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ**	0,9	107,08	8,23	96	7	90	0,47	–
		М2		81,68	3,08	74	3	118	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
890	С11031-554	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ MASTERFLEX 3000	1,035	6230,04	–	6448	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-1								
891	Е0109-53-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,02186	9850,48	1162,95	215	25	147	46,60	1
		Т		7357,50	108,00	161	2	90	0,53	–
892	С12021-268	РЕШЕТКА Р-1, 400Х300 ММ	0,02186	134000,00	–	2929	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
893	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	4,1832	40,72	0,04	170	–	31	0,04	–
		М2		8,32	–	35	–	90	–	–
		ВЕНТКАМЕРА								
894	Е0126-30-1	ЗВУКОЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	7,83	13825,47	378,22	108253	2961	29034	20,04	157
		М3		3566,25	141,75	27924	1110	100	0,69	5
895	Е0126-30-3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	5,6325	14974,56	401,31	84344	2260	26157	25,84	146
		М3		4493,25	150,75	25308	849	100	0,74	4
896	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	897,5	11,20	–	10052	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
897	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	75,1	935,80	2,86	70279	215	22314	1,63	122
		М2		282,04	0,94	21181	71	105	--	--
898	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,07163	175710,10	1826,10	12586	131	882	42,70	3
		Т		8100,00	690,75	580	49	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			297266	5614			437
			ТЕНГЕ			76528	2089			10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			294121				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			79966				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22445				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			396533				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3145				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			147				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			197				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3489				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			400022				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
899	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	262	42,86	18,33	11229	4802	9787	0,14	36
		М2		24,53	6,86	6427	1797	119	0,03	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПАРАПЕТ								
900	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	81,2	629,83	1,24	51142	101	14852	0,97	79
		М2		153,23	0,47	12442	38	119	–	–
901	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ КОСТЫЛИ	0,11136	175710,10	1826,10	19567	203	1371	42,70	5
		Т		8100,00	690,75	902	77	140	3,37	–
902	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,22944	40,72	0,04	131	–	24	0,04	–
		М2		8,32	–	27	–	90	–	–
		ЗОНТЫ ДЛЯ ВЕНТШАХТ								
903	Е0109-17-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТОЕК	0,2389	4646,85	2285,57	1110	546	472	9,35	2
		Т		1579,50	617,13	377	147	90	2,34	1
904	С12021-237	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,2389	154400,00	–	36886	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
905	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ	0,1312	175710,10	1826,10	23053	240	1615	42,70	6
		Т		8100,00	690,75	1063	91	140	3,37	–
906	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	10,7329	40,72	0,04	437	–	80	0,04	–
		М2		8,32	–	89	–	90	–	–
907	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО ЗОНТА ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	49,1	161,83	1,24	7946	61	8981	0,97	48
		М2		153,23	0,47	7524	23	119	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
908	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЛОСКИЙ (ГЛАДКИЙ) СТАЛЬНОЙ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	50,573	441,34	--	22320	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			173823	5954			176
			ТЕНГЕ			28851	2174			10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			135826				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			36709				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			10352				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			182887				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			37996				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			472				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2308				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			40777				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			223664				
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 1								
909	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	55,7	1487,51	15,20	82854	847	12378	1,07	60
		М2		173,30	7,37	9653	411	123	0,04	2
910	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	УСТРОЙСТВО ПОДСТУПЕНКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	15,3	1519,55	4,62	23249	71	4107	1,52	23
		М2		254,97	3,14	3901	48	104	0,02	–
911	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	28,5	137,82	0,32	3928	9	1463	0,24	7
		М		41,63	0,11	1186	3	123	--	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								
912	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	216	137,82	0,32	29769	69	11089	0,24	51
		М		41,63	0,11	8992	24	123	–	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 4								
913	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	251,8	137,82	0,32	34703	81	12927	0,24	59
		М		41,63	0,11	10482	28	123	–	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 13								
914	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	189	1487,51	15,20	281139	2873	42000	1,07	202
		М2		173,30	7,37	32754	1393	123	0,04	7
915	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	151,5	137,82	0,32	20880	48	7778	0,24	36
		М		41,63	0,11	6307	17	123	–	–
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ, ТИП 6								
916	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХ СТЯЖКИ НА ШИРИНУ 1М	96	104,55	18,42	10037	1768	10965	0,42	40
		М2		85,95	6,91	8251	663	123	0,03	3
917	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	107,52	133,00	–	14300	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			500860	5766			478
			ТЕНГЕ			81527	2586			13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			500860				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			102708				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			36214				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			639782				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			639782				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
918	**Е0115-180-4**	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ**	**681,7**	**291,31**	**2,33**	**198586**	**1588**	**58773**	**0,49**	**334**
		М2		**81,23**	**0,88**	**55374**	**600**	**105**	**–**	**3**
919	**Е0115-64-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002**	**СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ**	**25**	**226,92**	**6,12**	**5673**	**153**	**3772**	**0,81**	**20**
		М2		**141,39**	**2,32**	**3535**	**58**	**105**	**0,01**	**–**
920	**Е0115-165-8**	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН АКРИЛОВОЙ КРАСКОЙ**	**806**	**176,84**	**1,88**	**142535**	**1515**	**66875**	**0,47**	**377**
		М2		**78,30**	**0,72**	**63110**	**580**	**105**	**–**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**ТЕНГЕ**			**346794**	**3257**			**731**
			ТЕНГЕ			**122019**	**1238**			**6**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			346794				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			129420				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			28573				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			504787				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			504787				
		РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		АРМИРОВАНИЕ СТЕН (УЗЕЛ 1)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	Е0106-17-2	УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ СЕДЕЧНИКОВ ИЗ В15	0,26	15442,72	402,61	4015	105	858	18,10	5
		М3		2992,50	152,10	778	40	105	0,74	–
922	С12041-4 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I, D 6 ММ	0,00297	55620,00	–	165	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
923	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,03863	52400,00	–	2024	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
924	С12041-89 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 4 ММ	0,010197	50800,00	–	518	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
925	С12041-90 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КАРКАСЫ И СЕТКИ ПЛОСКИЕ: ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-1, D 5 ММ	0,0533952	41200,00	–	2200	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
		ВХОД В-11, В-12								
926	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	УСТРОЙСТВО ПОДСТУПЕНКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	2	960,55	4,62	1921	9	537	1,52	3
		М2		254,97	3,14	510	6	104	0,02	–
927	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (12 ММ)	28,2	178,03	15,94	5021	450	1363	0,24	7
		М2		34,65	5,96	977	168	119	0,03	1
928	Е0112-17-2 К=3	ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	28,2	-21,16	-0,42	-597	-12	-16	–	–
		М2		-0,33	-0,15	-9	-4	119	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
929	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	28,2	7,42	0,22	209	6	245	0,04	1
		М2		7,20	0,09	203	3	119	–	–
930	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	9,87	135,00	–	1332	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
931	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	28,2	42,86	18,33	1209	517	1053	0,14	4
		М2		24,53	6,86	692	193	119	0,03	1
932	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	32,43	136,00	–	4410	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
933	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	31,866	133,00	–	4238	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
934	Е0112-4-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	24,8	370,70	3,73	9193	93	1197	0,23	6
		М		39,15	1,40	971	35	119	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
935	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	31,248	136,00	–	4250	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
936	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	27	161,83	1,24	4369	33	4938	0,97	26
		М2		153,23	0,47	4137	13	119	–	–
937	СПРАЙС-ЛИСТ	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАТОВЫЙ	27,81	400,36	–	11134	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
938	Е0109-40-1	МОНТАЖ КРАЕВЫХ РЕЕК	24,8	24,32	0,42	603	10	493	0,13	3
		М		21,92	0,16	544	4	90	–	–
939	С11011-901	ОЦИНКОВАННАЯ КРАЕВАЯ РЕЙКА	0,015872	179900,00	–	2855	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
940	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	20,8	1851,99	2,56	38521	53	9210	2,55	53
		М2		420,75	0,97	8752	20	105	–	–
		ВХОД В-13								
941	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)	8,7	211,03	9,95	1836	87	599	0,36	3
		М2		52,20	3,74	454	33	123	0,02	–
942	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	8,7	65,33	1,34	568	12	19	0,01	–
		М2		1,26	0,50	11	4	123	–	–
943	Е0111-25-2	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	8,7	340,92	29,99	2966	261	2160	1,18	10
		М2		190,58	11,23	1658	98	123	0,05	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
944	С143003-40	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	8,7	1670,00	–	14529	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
945	Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ	10,3	859,15	6,63	8849	68	1513	0,70	7
		М		108,68	1,76	1119	18	133	0,01	–
946	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (12 ММ)	7,9	178,03	15,94	1406	126	382	0,24	2
		М2		34,65	5,96	274	47	119	0,03	–
947	Е0112-17-2 К=3	ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	7,9	-21,16	-0,42	-167	-3	-5	–	–
		М2		-0,33	-0,15	-3	-1	119	–	–
948	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	7,9	7,42	0,22	59	2	69	0,04	–
		М2		7,20	0,09	57	1	119	–	–
949	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	2,765	135,00	–	373	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
950	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	7,9	42,86	18,33	339	145	295	0,14	1
		М2		24,53	6,86	194	54	119	0,03	--
951	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	9,085	136,00	--	1236	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
952	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	8,927	133,00	--	1187	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
953	Е0112-4-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	7,7	370,70	3,73	2854	29	372	0,23	2
		М		39,15	1,40	301	11	119	0,01	--
954	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	9,702	136,00	--	1319	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
955	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	8	161,83	1,24	1295	10	1463	0,97	8
		М2		153,23	0,47	1226	4	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
956	СПРАЙС-ЛИСТ	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАТОВЫЙ	8,24	400,36	–	3299	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
957	Е0109-40-1	МОНТАЖ КРАЕВЫХ РЕЕК	7,7	24,32	0,42	187	3	153	0,13	1
		М		21,92	0,16	169	1	90	–	–
958	С11011-901	ОЦИНКОВАННАЯ КРАЕВАЯ РЕЙКА	0,004928	179900,00	–	887	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
959	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	2	1851,99	2,56	3704	5	886	2,55	5
		М2		420,75	0,97	842	2	105	–	–
		ВХОД В-14								
960	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)	4,6	211,03	9,95	971	46	317	0,36	2
		М2		52,20	3,74	240	17	123	0,02	–
961	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	4,6	65,33	1,34	301	6	10	0,01	–
		М2		1,26	0,50	6	2	123	–	–
962	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ РЕЛЬЕФНЫХ ПЛИТОК	4,6	1609,91	15,20	7406	70	1022	1,07	5
		М2		173,30	7,37	797	34	123	0,04	–
963	Е0115-17-5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	УСТРОЙСТВО ПОДСТУПЕНКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТОК ДЛЯ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЯМИ ПОЛОВ	1	960,55	4,62	961	5	268	1,52	2
		М2		254,97	3,14	255	3	104	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
964	Е0112-17-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15 ММ (12 ММ)	5,3	178,03	15,94	944	84	256	0,24	1
		М2		34,65	5,96	184	32	119	0,03	–
965	Е0112-17-2 К=3	ИСКЛЮЧИТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК	5,3	-21,16	-0,42	-112	-2	-3	–	–
		М2		-0,33	-0,15	-2	-1	119	–	–
966	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	5,3	7,42	0,22	39	1	46	0,04	–
		М2		7,20	0,09	38	–	119	–	–
967	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	1,855	135,00	–	250	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
968	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ	5,3	42,86	18,33	227	97	198	0,14	1
		М2		24,53	6,86	130	36	119	0,03	–
969	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	6,095	136,00	–	829	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
970	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	5,989	133,00	–	797	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
971	Е0112-4-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	4	370,70	3,73	1483	15	193	0,23	1
		М		39,15	1,40	157	6	119	0,01	–
972	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	5,04	136,00	–	685	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
973	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	10,2	161,83	1,24	1651	13	1866	0,97	10
		М2		153,23	0,47	1563	5	119	–	–
974	СПРАЙС-ЛИСТ	САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ МАТОВЫЙ	10,506	400,36	–	4206	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
975	Е0109-40-1	МОНТАЖ КРАЕВЫХ РЕЕК	10,2	24,32	0,42	248	4	203	0,13	1
		М		21,92	0,16	224	2	90	–	–
976	С11011-901	ОЦИНКОВАННАЯ КРАЕВАЯ РЕЙКА	0,006528	179900,00	–	1174	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
977	Е0115-15-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ /ПОД "КИРПИЧ"/ СТЕН НА МОРОЗОСТОЙКОМ КЛЕЮ	7,5	1851,99	2,56	13890	19	3321	2,55	19
		М2		420,75	0,97	3156	7	105	–	–
		ОГРАЖДЕНИЯ НОГ-4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
978	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХРОМИРОВАННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	4,9	4439,53	5,89	21754	29	508	0,42	2
		М		71,78	2,23	352	11	140	0,01	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1, ОГ-2								
979	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХРОМИРОВАННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	22,4	4439,53	5,89	99445	132	2321	0,42	9
		М		71,78	2,23	1608	50	140	0,01	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-3								
980	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОКРАШЕННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	6,4	89,04	5,89	570	38	663	0,42	3
		М		71,78	2,23	459	14	140	0,01	--
981	С12021-96	ПЛОЩАДКИ ПОСАДОЧНЫЕ /МОСТОВЫХ КРАНОВ/, ДЛЯ УСТАНОВКИ КАЛОРИФЕРОВ, ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕРЕПЛЕТОВ И Т.П., МОСТИКИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ, КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ, МАРШЕВЫЕ ЛЕСТНИЦЫ, ПОЖАРНЫЕ ЩИТЫ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК, ОГРАЖДЕНИЯ	0,029952	177400,00	--	5313	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
982	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,868608	40,72	0,04	35	--	7	0,04	--
		М2		8,32	--	7	--	90	--	--
		ЭСТРАДА								
983	Е0110-5-1	КАРКАС ЭСТРАДЫ	2,53	22951,16	316,57	58066	801	10950	22,50	57
		М3		3487,50	119,25	8823	302	120	0,58	1
984	Е0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	2,53	573,75	28,11	1452	71	408	0,78	2
		М3		123,75	10,58	313	27	120	0,05	--
985	Е0111-12-3	УКЛАДКА ЛАГ	53	71,75	2,58	3803	137	3422	0,32	17
		М2		51,53	0,97	2731	51	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
986	С12069-56	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕМ 100Х100 ММ	1,15	23700,00	–	27255	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
987	Е0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	1,54	573,75	28,11	884	43	248	0,78	1
		М3		123,75	10,58	191	16	120	0,05	–
988	Е0111-9-2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СПЛОШНОЙ ИЗ ПЛИТ OSB	53	14,90	4,37	790	232	793	0,07	4
		М2		10,53	1,64	558	87	123	0,01	–
989	С11011-3117 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	ПЛИТА ОРИЕНТИРОВАННО-СТРУЖЕЧНАЯ OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, ТОЛЩИНА 10 ММ	54,59	413,00	–	22546	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
990	Е0111-33-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 29 ММ	53	1905,05	11,03	100967	585	6475	0,60	32
		М2		95,18	4,14	5045	219	123	0,02	1
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-5								
991	Е0109-53-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,156312	9850,48	1162,95	1540	182	1050	46,60	7
		Т		7357,50	108,00	1150	17	90	0,53	–
992	С12021-268	РЕШЕТКА Р-5, РАЗМЕРЫ 1750Х350 ММ	0,156312	134000,00	–	20946	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
993	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	40,505296	40,72	0,04	1649	2	303	0,04	2
		М2		8,32	–	337	–	90	–	–
994	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (КОСТЫЛИ)	0,01716	175710,10	1826,10	3015	31	211	42,70	1
		Т		8100,00	690,75	139	12	140	3,37	–
995	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	7,8	162,24	1,24	1265	10	1427	0,97	8
		М2		153,23	0,47	1195	4	119	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗАШИВКА ВОЗДУХОВОДОВ								
996	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ВОЗДУХОВОДОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	50	935,80	2,86	46790	143	14856	1,63	82
		М2		282,04	0,94	14102	47	105	--	--
997	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮК-ДВЕРЦА ЭРА РЕВИЗИОННАЯ НАКЛАДНАЯ С РУЧКОЙ-ЗАДВИЖКОЙ, ТИП ЛТ 2025П	7	379,56	--	2657	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЛЮК Л-1								
998	Е0110-23-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	1,28	375,50	30,89	481	40	313	1,23	2
		М2		191,93	11,68	246	15	120	0,06	--
999	С12064-6	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 8-8П	1,28	12300,00	--	15744	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		СТРЕМЯНКА ЛС-1								
1000	Е0109-29-1 Т.Ч. П-1.16, П-3.2 К=1,1	МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ	0,056	14215,47	5475,87	796	307	358	31,79	2
		Т		5544,00	1552,87	310	87	90	5,46	--
1001	С12021-267	ЛЕСТНИЦА СТРЕМЯНКА ЛС-1	0,056	133700,00	--	7487	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
1002	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	1,624	40,72	0,04	66	--	12	0,04	--
		М2		8,32	--	14	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			625584	5146			418
			ТЕНГЕ			68183	1851			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			588463				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			77548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			39961				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			705972				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			37121				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2256				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2363				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			41740				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			747712				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА 5								
		ВОДОПРОВОД, В1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1003	**Е0116-29-1**	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ**	**145**	**10,99**	**--**	**1594**	**--**	**1984**	**0,05**	**7**
		М		**10,69**	**--**	**1550**	**--**	**128**	**--**	**--**
1004	**Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ**	**8**	**333,53**	**7,90**	**2668**	**63**	**2403**	**1,29**	**10**
		М		**231,75**	**2,95**	**1854**	**24**	**128**	**0,01**	**--**
1005	**С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002**	**ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-25X4,2 ММ**	**7,432**	**53,00**	**--**	**394**	**--**	**--**	**--**	**--**
		М		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
1006	**Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15**	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ**	**50**	**436,10**	**12,19**	**21805**	**609**	**19012**	**1,64**	**82**
		М		**292,50**	**4,57**	**14625**	**228**	**128**	**0,02**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1007	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	44,95	32,00	–	1438	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1008	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	160	101,28	16,85	16205	2696	6867	0,21	34
		М		38,59	4,33	6174	693	100	0,03	4
1009	С11031-210 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 60 ММ	38,5	141,00	–	5429	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1010	С11031-207 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 48 ММ	11	103,00	–	1133	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1011	С11031-206 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 42 ММ	28,6	92,00	–	2631	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1012	С11031-201 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 35 ММ	16,5	53,00	–	875	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1013	С11031-203 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 28 ММ	37,4	70,00	–	2618	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1014	С11031-201 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 22 ММ	44	53,00	–	2332	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1015	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	242	10,99	--	2660	--	3311	0,05	12
		М		10,69	--	2587	--	128	--	--
1016	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	8	333,53	7,90	2668	63	2403	1,29	10
		М		231,75	2,95	1854	24	128	0,01	--
1017	С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-25X4,2 ММ	7,432	53,00	--	394	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
1018	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	50	436,10	12,19	21805	609	19012	1,64	82
		М		292,50	4,57	14625	228	128	0,02	1
1019	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	44,95	32,00	--	1438	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
1020	Е0117-2-1	УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ	1	715,20	6,95	715	7	132	0,61	1
		ШТ		101,25	2,25	101	2	128	0,01	--
1021	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ СПУСКА ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИХ	1	28,81	--	29	--	30	0,12	--
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	23	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1022	С130905-1127 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВОЗДУХОУДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА HERZ, ИЗ ЛАТУНИ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 10	1	657,00	–	657	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
1023	С130804-35	МУФТА, D-20 ММ	1,2	80,00	–	96	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
1024	С130804-36	МУФТА, D-25 ММ	0,6	122,00	–	73	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1025	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	133	101,28	16,85	13471	2241	5708	0,21	28
		М		38,59	4,33	5132	576	100	0,03	3
1026	С11031-233 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 60 ММ	38,5	184,00	–	7084	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1027	С11031-230 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 48 ММ	11	136,00	–	1496	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1028	С11031-229 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 42 ММ	57,2	121,00	–	6921	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1029	С11031-228 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 35 ММ	39,6	107,00	–	4237	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1030	С11031-226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 28 ММ	51,7	91,00	–	4705	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1031	С11031-224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 22 ММ	68,2	72,00	--	4910	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1032	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	6	10,99	--	66	--	82	0,05	--
		М		10,69	--	64	--	128	--	--
1033	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	45	11,13	--	501	--	616	0,05	2
		М		10,69	--	481	--	128	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1034	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	47,6	148,40	0,07	7064	3	5399	0,65	31
		М2		108,00	0,02	5141	1	105	--	--
1035	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	30	101,28	16,85	3039	506	1288	0,21	6
		М		38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
1036	С11031-323 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	РУЛОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ШИРИНА РУЛОНА 1000 ММ, ТИП ST, ТОЛЩИНА 50 ММ	8,3838	3407,00	--	28564	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1037	Е0116-5-2	ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	5	1218,62	10,58	6093	53	947	0,77	4
		М		144,00	3,96	720	20	128	0,02	--
1038	Е0116-13-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	65	620,54	0,64	40335	42	8857	0,58	38
		М		106,20	0,25	6903	16	128	--	--
1039	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	14,475	200,00	--	2895	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К3								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1040	Е0116-5-2	ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	5	1218,62	10,58	6093	53	947	0,77	4
		М		144,00	3,96	720	20	128	0,02	--
1041	Е0116-13-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 110 ММ	110	748,88	1,43	82377	157	14491	0,56	62
		М		102,38	0,54	11262	59	128	--	--
1042	Е0116-13-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	60	620,54	0,64	37232	38	8175	0,58	35
		М		106,20	0,25	6372	15	128	--	--
1043	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	13,725	200,00	--	2745	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
1044	С11011-1039	ШПИЛЬКИ ОЦИНКОВАННЫЕ СТЯЖНЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ 10 ММ, ДЛИНОЙ 700-1050 ММ	4,9	76000,00	--	372400	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			721884	7141			449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			81347	2036			11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			485113				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			19262				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			30262				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			534637				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			236772				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			82404				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			19151				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			338326				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			872963				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКА 5								
		-25°С								
1045	Е0116-29-1	**ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ**	253	10,99	--	2780	--	3462	0,05	13
		М		10,69	--	2705	--	128	--	--
1046	Ц0111-30-2	**МОНТАЖ ТЕРМОСТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА**	49	311,79	--	15278	--	13594	2,00	98
		ШТ		308,25	--	15104	--	90	--	--
1047	Е0118-22-5	**УСТАНОВКА КРАНОВ МАЕВСКОГО**	53	62,81	--	3329	--	1572	0,12	7
		КОМПЛЕКТ		23,18	--	1228	--	128	--	--
1048	Е0118-22-4	**УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ**	1	605,62	--	606	--	71	0,32	--
		КОМПЛЕКТ		55,62	--	56	--	128	--	--
1049	Е0118-22-2	**УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ**	1	859,96	1,62	860	2	53	0,23	--
		КОМПЛЕКТ		41,72	--	42	--	128	--	--
1050	Ц0108-67-7	**УСТАНОВКА /ШКАФ/**	2	651,80	79,80	1304	160	829	2,00	4
		ШКАФ		416,00	20,30	832	41	95	0,12	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1051	С131206-591 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ШКАФ КОЛЛЕКТОРНЫЙ, МОДЕЛЬ VSU-5, ВЫСОТА ОТ 720 ММ ДО 810 ММ, ДЛИНА 1030 ММ, ГЛУБИНА ОТ 110 ММ ДО 160 ММ, ТИПА WATTS	2	13417,00	–	26834	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1052	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	750	101,28	16,85	75963	12638	32190	0,21	158
		М		38,59	4,33	28943	3248	100	0,03	19
1053	С11031-198 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB15 ММ	126,5	48,00	–	6072	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1054	С11031-201 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 22 ММ	247,5	53,00	–	13118	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1055	С11031-203 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 28 ММ	159,5	70,00	–	11165	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1056	С11031-205 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 35 ММ	225,5	83,00	–	18717	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1057	С11031-206 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 42 ММ	66	92,00	–	6072	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1058	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	121,6	148,40	0,07	18045	9	13792	0,65	79
		М2		108,00	0,02	13133	2	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**200141**	**12807**			**359**
			ТЕНГЕ			**62042**	**3291**			**19**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**16581**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**14423**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1860**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**32864**				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**149151**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**45982**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**11708**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**206841**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**34409**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**5159**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**2374**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**41941**				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			**281647**				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКА 5								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50ГЦ								
1059	**Е0121-18-2**	**МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ**	**69**	**377,15**	**88,98**	**26023**	**6140**	**23021**	**1,61**	**111**
		ШТ		**258,75**	**50,17**	**17854**	**3462**	**108**	**0,22**	**15**
1060	**Е0121-18-1**	**МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ**	**70**	**244,37**	**65,36**	**17106**	**4575**	**14069**	**0,95**	**66**
		ШТ		**151,65**	**34,45**	**10616**	**2412**	**108**	**0,16**	**11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1061	Е0121-18-7	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСКАХ /ШТАНГАХ/	75	470,32	142,63	35274	10698	31012	1,75	131
		ШТ		297,00	85,87	22275	6440	108	0,38	28
1062	Е0121-18-6	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСКАХ /ШТАНГАХ/	11	325,07	92,47	3576	1017	3037	1,26	14
		ШТ		203,18	52,49	2235	577	108	0,23	3
1063	Е0121-18-5	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ОДНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ УСТАНАВЛИВАЕМОЙ НА ПОДВЕСКАХ /ШТАНГАХ/	4	235,27	53,84	941	215	801	0,96	4
		ШТ		153,45	31,93	614	128	108	0,14	1
1064	Ц0108-596-5	ПРОЖЕКТОР ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНЕ, УСТАНОВЛЕННОМ НА КОНСТРУКЦИИ С ЛАМПОЙ МОЩНОСТЬЮ 500 ВТ	4	1397,00	489,00	5588	1956	2253	2,90	12
		ШТ		486,00	107,00	1944	428	95	0,62	2
1065	Ц0108-594-9	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КРОНШТЕЙНАХ	2	413,60	158,00	827	316	557	1,50	3
		ШТ		248,00	45,00	496	90	95	0,26	1
1066	Е0121-17-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	85	169,86	57,56	14438	4893	11272	0,55	47
		ШТ		86,85	35,93	7382	3054	108	0,16	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1067	Е0121-17-12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ								
			18	135,55	--	2440	--	2414	0,78	14
		ШТ		124,20	--	2236	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			106214	29810			402
			ТЕНГЕ			65651	16591			74
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			106214				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			88436				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11679				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			206329				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			206329				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6А (КЖ)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.СТЕНЫ ТЕХПОДПОЛЬЯ								
		СТЕНА ПО ОСИ 24								
1068	Е0108-4-7	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ								
			190,32	245,44	3,82	46712	727	8711	0,21	40
		М2		37,35	1,44	7108	274	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			46712	727			40
			ТЕНГЕ			7108	274			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			46712				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8711				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3325				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			58749				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			58749				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.КАРКАС								
		РИГЕЛИ								
1069	Е0106-18-2	**УСТРОЙСТВО БАЛОК ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ, ПОДКРАНОВЫХ И ОБВЯЗОЧНЫХ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6 М ПРИ ВЫСОТЕ БАЛОК ДО 500 ММ ИЗ БЕТОНА МАРКИ В-25**	2,788	17463,02	407,30	48687	1136	7432	14,40	40
		М3		2385,00	153,86	6649	429	105	0,75	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			48687	1136			40
			ТЕНГЕ			6649	429			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			48687				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7432				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3367				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			59486				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			59486				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6А,6Б (АР)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 15								
1070	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА**	12,7	1487,51	15,20	18891	193	2822	1,07	14
		М2		173,30	7,37	2201	94	123	0,04	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			18891	193			14
			ТЕНГЕ			2201	94			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18891				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2822				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1303				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			23016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			23016				
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1071	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	33,9	610,80	4,92	20706	167	6938	1,15	39
		М2		193,05	1,87	6544	63	105	0,01	–
1072	Е0115-61-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРОСТОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	20,6	251,17	3,39	5174	70	2546	0,65	13
		М2		117,00	0,72	2410	15	105	0,05	1
1073	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	12,7	935,80	2,86	11885	36	3774	1,63	21
		М2		282,04	0,94	3582	12	105	–	–
1074	Е0115-151-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ	48	14,44	0,18	693	9	469	0,06	3
		М2		9,23	0,07	443	3	105	–	–
1075	Е0115-152-2	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	425,3	9,90	0,12	4210	51	3037	0,04	19
		М2		6,75	0,05	2871	21	105	–	–
1076	Е0115-152-1	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ	19,2	17,43	0,12	335	2	278	0,09	2
		М2		13,73	0,05	264	1	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			43002	335			96
			ТЕНГЕ			16114	116			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			43002				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			17041				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3603				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			63646				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			63646				

РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВХОД В-16								
1077	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ (30 ММ)	9,15	211,03	9,95	1931	91	630	0,36	3
		М2		52,20	3,74	478	34	123	0,02	–
1078	Е0111-11-2 К=2	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	9,15	65,33	1,34	598	12	20	0,01	–
		М2		1,26	0,50	12	5	123	–	–
1079	Е0111-25-2	УСТРОЙСТВО КРЫЛЬЦА ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	9,15	340,92	29,99	3119	274	2271	1,18	11
		М2		190,58	11,23	1744	103	123	0,05	1
1080	С143003-40	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ	9,15	1670,00	–	15281	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
1081	Е0112-16-1	ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЕР	20,02	7,42	0,22	149	4	174	0,04	1
		М2		7,20	0,09	144	2	119	–	–
1082	С11011-2664 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПРАЙМЕР БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГОСТ 30693-2000	7,007	135,00	–	946	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
1083	Е0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ	20,02	42,86	18,33	858	367	748	0,14	3
		М2		24,53	6,86	491	137	119	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1084	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	23,023	136,00	--	3131	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
1085	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	22,6226	133,00	--	3009	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
1086	Е0112-4-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 12	УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ ДО 600 ММ БЕЗ ФАРТУКОВ	5,2	370,70	3,73	1928	19	251	0,23	1
		М		39,15	1,40	204	7	119	0,01	--
1087	С11011-1420 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, КРОШКА/ПЛЕНКА, МАРКА ЭКП-5,0	6,552	136,00	--	891	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
1088	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	3,75	613,99	1,24	2302	5	686	0,97	4
		М2		153,23	0,47	575	2	119	--	--
1089	Е0109-40-1	МОНТАЖ КРАЕВЫХ РЕЕК	5,2	24,32	0,42	126	2	103	0,13	1
		М		21,92	0,16	114	1	90	--	--
1090	С11011-901	ОЦИНКОВАННАЯ КРАЕВАЯ РЕЙКА	0,003328	179900,00	--	599	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-1								
1091	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	3,3	89,04	5,89	294	19	342	0,42	1
		М		71,78	2,23	237	7	140	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1092	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ	0,054084	177400,00	–	9595	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
1093	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	1,568436	40,72	0,04	64	–	12	0,04	–
		М2		8,32	–	13	–	90	–	–
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-3								
1094	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХРОМИРОВАННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	6,5	4439,53	5,89	28857	38	673	0,42	3
		М		71,78	2,23	467	14	140	0,01	–
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-1								
1095	Е0109-53-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,017488	9850,48	1162,95	172	20	118	46,60	1
		Т		7357,50	108,00	129	2	90	0,53	–
1096	С12021-268	РЕШЕТКА Р-1, 400Х300 ММ	0,017488	134000,00	–	2343	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
1097	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,34656	40,72	0,04	136	–	25	0,04	–
		М2		8,32	–	28	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			76328	854			28
			ТЕНГЕ			4633	314			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			64092				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5831				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4195				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			74118				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			12237				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			221				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			747				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			13205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			87323				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ								
1098	E0112-1-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ СКАТНЫХ ИЗ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ В ДВА СЛОЯ**								
			270	42,86	18,33	11572	4949	10086	0,14	37
		М2		24,53	6,86	6623	1852	119	0,03	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			11572	4949			37
			ТЕНГЕ			6623	1852			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			11572				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10086				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1299				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			22957				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			22957				
		РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
1099	E0110-22-2	**УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ВЫСОТА ПРОЕМА ДО 2 М**								
			77,538	236,32	5,58	18324	433	8948	0,59	45
		М2		94,05	2,12	7292	164	120	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			18324	433			45
			ТЕНГЕ			7292	164			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18324				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			8948				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1636				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			28909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			28909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ, ТИП 2								
1100	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	158	137,82	0,32	21776	51	8112	0,24	37
		М		41,63	0,11	6578	17	123	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 13								
1101	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	9	1487,51	15,20	13388	137	2000	1,07	10
		М2		173,30	7,37	1560	66	123	0,04	--
1102	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	24	137,82	0,32	3308	8	1232	0,24	6
		М		41,63	0,11	999	3	123	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 4								
1103	Е0111-27-6 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ КЛЕЕВОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА	96	1487,51	15,20	142801	1459	21334	1,07	103
		М2		173,30	7,37	16637	708	123	0,04	4
1104	Е0111-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	51,6	137,82	0,32	7112	17	2649	0,24	12
		М		41,63	0,11	2148	6	123	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЦЕМЕНТНОЕ, ТИП 6								
1105	Е0111-4-1	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХ СТЯЖКИ НА ШИРИНУ 1М	96	104,55	18,42	10037	1768	10965	0,42	40
		М2		85,95	6,91	8251	663	123	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1106	С11011-1416 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 21	РУЛОННЫЕ НАПЛАВЛЯЕМЫЕ БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /СТ АО 06500816-002-2006/, ПОЛИЭСТЕР, БИТУМ, ПЛЕНКА С ДВУХ СТОРОН, МАРКА ЭПП-4,0	107,52	133,00	–	14300	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			212720	3439			207
			ТЕНГЕ			36172	1463			7
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			212720				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			46292				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			15541				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			274552				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			274552				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1107	Е0115-180-4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМ И ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	489,2	291,31	2,33	142509	1140	42177	0,49	240
		М2		81,23	0,88	39738	430	105	–	2
1108	Е0115-64-5 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ	39	226,92	6,12	8850	239	5885	0,81	31
		М2		141,39	2,32	5514	90	105	0,01	–
1109	Е0115-180-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ СТЕН И ОТКОСОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	637	274,88	2,10	175099	1338	44024	0,39	248
		М2		65,03	0,79	41424	503	105	–	2
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА - УЗЛЫ 7, 11								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1110	Е0126-30-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	2,25	13825,47	378,22	31107	851	8343	20,04	45
		М3		3566,25	141,75	8024	319	100	0,69	2
1111	Е0126-30-3	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ (МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ПТЭ-150)	0,64	14974,56	401,31	9584	257	2972	25,84	17
		М3		4493,25	150,75	2876	96	100	0,74	–
1112	С11011-2057 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	ТАРЕЛЬЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ С ПЛАСТМАССОВЫМ СТЕРЖНЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 10Х200 ММ	125	11,20	–	1400	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
1113	Е0108-36-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВНУТРЕННИХ, ТРУБЧАТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	157,9	213,01	1,52	33634	240	20857	0,70	111
		М2		111,38	0,56	17587	88	118	–	–
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
1114	Е0115-158-3	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	105,6	11,89	1,65	1256	174	1205	0,06	7
		М2		10,24	0,63	1081	67	105	–	–
1115	С11011-275 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ БЕЛЫЕ НА ОСНОВЕ СОПОЛИМЕРНОЙ АКРИЛАТНОЙ ДИСПЕРСИИ, МАРКА ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89	13,734	98,00	–	1346	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
1116	Е0115-53-1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА "МЮНХЕНСКАЯ" ПО КАМНЮ ПЛОСКИХ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ	31,5384615	57,98	0,60	1829	19	1908	0,32	10
		М		57,38	0,23	1810	7	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1117	С143002-64 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	СМЕСИ СУХИЕ - МИНЕРАЛЬНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ОТДЕЛКИ МЕЛКОЙ ФРАКЦИИ ДО 0,7 ММ СТ РК 1168-2006	11,07	40,00	--	443	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			407055	4257			709
			ТЕНГЕ			118054	1602			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			407055				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			127370				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			32066				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			566491				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			566491				
		РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-1								
1118	Е0109-53-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК, ЗАТВОРОВ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,1064	9850,48	1162,95	1048	124	715	46,60	5
		Т		7357,50	108,00	783	11	90	0,53	--
1119	С12021-268	СВАРНЫЕ РЕШЕТКИ ОГРАЖДЕНИЯ Р-4 (РАЗМЕРЫ 1600Х400 ММ)	0,1064	134000,00	--	14258	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
1120	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	3,0856	40,72	0,04	126	--	23	0,04	--
		М2		8,32	--	26	--	90	--	--
1121	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (КОСТЫЛИ)	0,01056	175710,10	1826,10	1855	19	130	42,70	--
		Т		8100,00	690,75	86	7	140	3,37	--
1122	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	4,8	162,24	1,24	779	6	878	0,97	5
		М2		153,23	0,47	736	2	119	--	--
		ЗАШИВКА ВОЗДУХОВОДОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1123	Е0115-37-9 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	ОБЛИЦОВКА ВОЗДУХОВОДОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ	20	935,80	2,86	18716	57	5943	1,63	33
		М2		282,04	0,94	5641	19	105	–	–
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В СТЕНАХ - УЗЛЫ 6, 7								
1124	Е0126-30-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТНЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ СТЕН, РИГЕЛЕЙ И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	1,02	6465,97	378,22	6595	386	3782	20,04	20
		М3		3566,25	141,75	3638	145	100	0,69	1
1125	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	0,9894	4518,00	–	4470	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
1126	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	33,6	162,24	1,24	5451	42	6146	0,97	33
		М2		153,23	0,47	5149	16	119	–	–
1127	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,02688	172357,31	536,06	4633	14	1346	289,00	8
		1Т		47475,00	202,50	1276	5	105	0,99	–
1128	Е0108-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ	10,08	107,08	8,23	1079	83	1008	0,47	5
		М2		81,68	3,08	823	31	118	0,02	–
1129	С11031-554	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ MASTERFLEX 3000	11,592	6230,04	–	72219	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
1130	Е0115-88-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ ГЕРМЕТИКОМ ПРИ УСТРОЙСТВЕ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ С ЛЕСОВ	56	16,67	–	933	–	831	0,09	5
		М ШВА		14,13	–	791	–	105	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ В ПЕРЕКРЫТИИИ - УЗЕЛ 8								
1131	Е0126-31-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	1,4	2139,46	330,46	2995	463	2706	10,58	15
		М3		1809,00	123,75	2533	173	100	0,60	1
1132	С11031-180 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOVER, МАРКА KL-E	1,428	4518,00	–	6452	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
1133	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАТОРОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	30,888	162,24	1,24	5011	38	5650	0,97	30
		М2		153,23	0,47	4733	15	119	–	–
1134	Е0108-4-5	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ ЛЕНТЫ	8,424	107,08	8,23	902	69	843	0,47	4
		М2		81,68	3,08	688	26	118	0,02	–
1135	С11031-554	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ MASTERFLEX 3000	9,6876	6230,04	–	60354	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
1136	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,01504	172357,31	536,06	2592	8	753	289,00	4
		1Т		47475,00	202,50	714	3	105	0,99	–
		ЛЮК Л-1								
1137	Е0110-23-5	УСТАНОВКА БЛОКОВ ЛЮКОВ В ПЕРЕКРЫТИЯХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	0,64	375,50	30,89	240	20	156	1,23	1
		М2		191,93	11,68	123	7	120	0,06	–
1138	С12064-6	ЛЮКИ И ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ДЛ 8-8П	0,64	12300,00	–	7872	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		СТРЕМЯНКА ЛС-1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1139	Е0109-29-1 Т.Ч. П-1.16, П-3.2 К=1,1	МОНТАЖ СТРЕМЯНКИ	0,028	14215,47	5475,87	398	153	179	31,79	1
		Т		5544,00	1552,87	155	43	90	5,46	–
1140	С12021-267	ЛЕСТНИЦА СТРЕМЯНКА ЛС-1	0,028	133700,00	–	3744	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
1141	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115, ЗА 2 РАЗА	0,812	40,72	0,04	33	–	6	0,04	–
		М2		8,32	–	7	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			222756	1483			168
			ТЕНГЕ			27900	504			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			203309				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			30199				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14011				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			247519				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			19447				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			894				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1220				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			21562				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			269080				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКОВ 6А,6Б								
		ВОДОПРОВОД, В1П								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1142	Е0116-7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	30	693,07	10,34	20792	310	3103	0,43	13
		М		76,95	3,87	2309	116	128	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1143	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	30	10,99	--	330	--	410	0,05	2
		М		10,69	--	321	--	128	--	--
1144	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	9	200,00	--	1800	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
1145	С130904-1168 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 20, DN 50, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	3062,00	--	3062	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
1146	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	3,15	200,00	--	630	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1147	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	30	101,28	16,85	3039	506	1288	0,21	6
		М		38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
1148	С11031-210 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 60 ММ	33	141,00	--	4653	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОД, В1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1149	Е0116-7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	24	364,67	4,19	8752	101	1887	0,34	8
		М		59,85	1,58	1436	38	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1150	Е0116-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	23	329,67	4,19	7582	96	1808	0,34	8
		М		59,85	1,58	1377	36	128	0,01	–
1151	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	47	10,99	–	517	–	643	0,05	2
		М		10,69	–	502	–	128	–	–
1152	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	20	436,10	12,19	8722	244	7605	1,64	33
		М		292,50	4,57	5850	91	128	0,02	–
1153	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	17,98	32,00	–	575	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1154	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	19,75	200,00	–	3950	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
1155	С130904-1164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 3/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 20, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	547,00	–	1094	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
1156	С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	5	362,00	–	1810	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
1157	С130804-35	МУФТА, D-20 ММ	0,3	80,00	–	24	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
1158	Е0116-20-2	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМ. 15 ММ	2	8192,57	1,57	16385	3	138	0,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1КРАН		54,00	–	108	–	128	–	–
1159	С130804-35	МУФТА, D-20 ММ	0,3	80,00	–	24	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1160	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	39	101,28	16,85	3950	657	1674	0,21	8
		М		38,59	4,33	1505	169	100	0,03	1
1161	С11031-203 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 28 ММ	26,4	70,00	–	1848	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1162	С11031-201 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 22 ММ	16,5	53,00	–	875	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		ВОДОПРОВОД, Т3, Т4								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1163	Е0116-7-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	30	693,07	10,34	20792	310	3103	0,43	13
		М		76,95	3,87	2309	116	128	0,02	1
1164	Е0116-7-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	30	471,67	4,19	14150	126	2359	0,34	10
		М		59,85	1,58	1796	47	128	0,01	–
1165	Е0116-7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	10	364,67	4,19	3647	42	786	0,34	3
		М		59,85	1,58	599	16	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1166	Е0116-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	42	329,67	4,19	13846	176	3302	0,34	14
		М		59,85	1,58	2514	66	128	0,01	–
1167	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	112	10,99	–	1231	–	1533	0,05	6
		М		10,69	–	1197	–	128	–	–
1168	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	20	436,10	12,19	8722	244	7605	1,64	33
		М		292,50	4,57	5850	91	128	0,02	–
1169	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	17,98	32,00	–	575	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1170	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	49,22	200,00	–	9844	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
1171	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ СПУСКА ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИХ	3	28,81	–	86	–	89	0,12	–
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	70	–	128	–	–
1172	С130905-1127 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ВОЗДУХООТДАЛИТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ТИПА HERZ, ИЗ ЛАТУНИ, Т ОТ 0°С ДО +100°С, PN 10, DN 10	3	657,00	–	1971	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
1173	С130804-35	МУФТА, D-20 ММ	0,3	80,00	–	24	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1174	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	105	101,28	16,85	10635	1769	4507	0,21	22
		М		38,59	4,33	4052	455	100	0,03	3
1175	С11031-233 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 60 ММ	33	184,00	–	6072	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1176	С11031-229 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 42 ММ	33	121,00	–	3993	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1177	С11031-226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 28 ММ	11	91,00	–	1001	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1178	С11031-224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB 22 ММ	38,5	72,00	–	2772	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1179	Е0116-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 89 ММ	34	935,75	20,80	31816	707	6018	0,73	25
		М		130,50	7,79	4437	265	128	0,04	1
1180	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	5	422,48	3,96	2112	20	344	0,30	1
		М		52,20	1,49	261	7	128	0,01	–
1181	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	5	10,99	–	55	–	68	0,05	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		10,69	–	53	–	128	–	–
1182	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВСИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	34	11,13	–	378	–	465	0,05	2
		М		10,69	–	363	–	128	–	–
1183	С130904-1166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 32, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	1292,00	–	2584	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
1184	С131101-60	СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	2	284,00	–	568	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
1185	Е16-21-3	ВОРОНКА	6	0,92	0,01	6	–	–	0,83	5
		ШТ		0,60	–	4	–	–	–	–
1186	С131104-2	ВОРОНКИ	6	7790,00	–	46740	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
1187	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	10,5	200,00	–	2100	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1188	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	9,5	148,40	0,07	1410	1	1077	0,65	6
		М2		108,00	0,02	1026	–	105	–	–
1189	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	18	101,28	16,85	1823	303	773	0,21	4
		М		38,59	4,33	695	78	100	0,03	–
1190	С11031-323 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	РУЛОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ШИРИНА РУЛОНА 1000 ММ, ТИП ST, ТОЛЩИНА 50 ММ	5,03028	3407,00	–	17138	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1191	Е0116-5-2	**ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ**	30	1218,62	10,58	36559	317	5682	0,77	23
		М		144,00	3,96	4320	119	128	0,02	1
1192	Е0116-13-2	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 110 ММ**	100	748,88	1,43	74888	143	13174	0,56	56
		М		102,38	0,54	10238	54	128	–	–
1193	Е0116-13-1	**ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ**	370	620,54	0,64	229600	237	50415	0,58	216
		М		106,20	0,25	39294	93	128	–	–
1194	С130810-45	**КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/**	58,45	200,00	–	11690	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			649241	6312			520
			ТЕНГЕ			93641	1988			10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			59208				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9318				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4112				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			72638				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			590033				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			110540				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			42034				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			742607				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			815245				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКОВ 6А,6Б								
		-30°С								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1195	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	45	11,13	–	501	–	616	0,05	2
		М		10,69	–	481	–	128	–	–
1196	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	192	436,10	12,19	83731	2340	73008	1,64	315
		М		292,50	4,57	56160	877	128	0,02	4
1197	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	172,608	32,00	–	5523	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1198	Е0116-14-2 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	28	333,53	7,90	9339	221	8412	1,29	36
		М		231,75	2,95	6489	83	128	0,01	–
1199	С130804-69 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-25X4,2 ММ	26,012	53,00	–	1379	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1200	Е0116-14-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	15	310,32	5,28	4655	79	3658	1,05	16
		М		188,55	1,98	2828	30	128	0,01	–
1201	С130804-70 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-32X5,4 ММ	14,07	90,00	–	1266	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1202	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	25	200,00	–	5000	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
1203	Е0116-10-4	МОНТАЖ КОЛЛЕКТОРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 89 ММ	1,8	160,75	20,80	289	37	319	0,73	1
		М		130,50	7,79	235	14	128	0,04	–
1204	С130806-74	КОЛЛЕКТОР ИЗ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ /ГОСТ 10704-91/, 89Х3 ММ	1,8	443,00	–	797	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1205	С130904-80	КРАНЫ ШАРОВЫЕ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, JIP WW DANFOSS, ТМАКС 180 ГРАД.С, Р 4 МПА, DУ 15 ММ	14	3580,00	–	50120	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
1206	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ МАЕВСКОГО	31	62,81	–	1947	–	920	0,12	4
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	718	–	128	–	–
1207	Е0118-22-5	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ	4	28,81	–	115	–	119	0,12	–
		КОМПЛЕКТ		23,18	–	93	–	128	–	–
1208	С130905-2032 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	СБРОСНИК ВОЗДУХА АВТОМАТИЧЕСКИЙ R 1/2", PN 7, TMAX 120°, ТИПА GIACOMINI	4	471,00	–	1884	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
1209	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	8	605,62	–	4845	–	570	0,32	3
		КОМПЛЕКТ		55,62	–	445	–	128	–	–
1210	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	8	859,96	1,62	6880	13	427	0,23	2
		КОМПЛЕКТ		41,72	–	334	–	128	–	–
1211	Е0118-6-1	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ РАДИАТОРОВ	44,24	181,44	35,77	8027	1583	7084	0,70	31
		1КВТ		111,70	13,40	4942	593	128	0,07	3
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1212	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	430	101,28	16,85	43552	7246	18456	0,21	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М		38,59	4,33	16594	1862	100	0,03	11
1213	С11031-223 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB18 ММ	38,5	74,00	–	2849	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1214	С11031-224 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB22 ММ	11	72,00	–	792	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1215	С11031-226 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB28 ММ	77	91,00	–	7007	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1216	С11031-228 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB35 ММ	16,5	107,00	–	1766	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1217	С11031-231 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB54 ММ	27,5	171,00	–	4703	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1218	С11031-235 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 13 ММ, DB70 ММ	49,5	232,00	–	11484	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1219	С11031-201 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB22 ММ	209	53,00	–	11077	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
1220	С11031-203 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 28 ММ	27,5	70,00	–	1925	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1221	С11031-205 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 35 ММ	16,5	83,00	--	1370	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
1222	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	76,14	148,40	0,07	11299	5	8636	0,65	49
		М2		108,00	0,02	8223	2	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			284121	11525			550
			ТЕНГЕ			97542	3460			19
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			97822				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27091				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7495				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			132409				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			186298				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			95131				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16886				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			298315				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			430724				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКОВ 6А,6Б								
		-30, -35°С								
		СИСТЕМА В1								
1223	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
		М2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	--
1224	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,53	1151,91	13,82	4066	49	1198	1,62	6
		М2		259,88	5,18	917	18	128	0,03	--
1225	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	9	93,00	--	837	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В2								
1226	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
		М2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	–
1227	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,76	1151,91	13,82	3179	38	936	1,62	4
		М2		259,88	5,18	717	14	128	0,03	–
1228	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	9	93,00	–	837	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В3								
1229	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	2,5	1169,91	13,82	2925	35	848	1,62	4
		М2		259,88	5,18	650	13	128	0,03	–
1230	Е0120-3-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3,53	1151,91	13,82	4066	49	1198	1,62	6
		М2		259,88	5,18	917	18	128	0,03	–
1231	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	9	93,00	–	837	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ1								
1232	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	8	1115,92	8,82	8927	71	1623	0,96	8
		М2		155,22	3,31	1242	26	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1233	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	2	93,00	–	186	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ2								
1234	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	8	1115,92	8,82	8927	71	1623	0,96	8
		М2		155,22	3,31	1242	26	128	0,02	–
1235	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	2	93,00	–	186	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ3								
1236	Е0120-3-11	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 2400 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7 ММ	8	1115,92	8,82	8927	71	1623	0,96	8
		М2		155,22	3,31	1242	26	128	0,02	–
1237	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	2	93,00	–	186	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ4								
1238	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		М2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	–
1239	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	–	279	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ5								
1240	Е0120-3-3	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ 700, 800, 1000 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	4	1144,51	11,11	4578	44	1243	1,48	6
		М2		238,61	4,16	954	17	128	0,02	–
1241	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	–	279	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ6								
1242	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3	1169,91	13,82	3510	41	1018	1,62	5
		М2		259,88	5,18	780	16	128	0,03	–
1243	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	–	279	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ7								
1244	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	3	1169,91	13,82	3510	41	1018	1,62	5
		М2		259,88	5,18	780	16	128	0,03	–
1245	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	3	93,00	–	279	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ8								
1246	Е0120-3-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ПЕРИМЕТРОМ ДО 600 ММ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	5,4	1169,91	13,82	6318	75	1832	1,62	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		259,88	5,18	1403	28	128	0,03	--
1247	С131312-78	СРЕДСТВА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВОЗДУХОВОДОВ: КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	5	93,00	--	465	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			74011	697			81
			ТЕНГЕ			13098	261			1
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			74011				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			17100				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5467				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			96578				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			96578				
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ 6А,6Б								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЛОКОВ								
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50ГЦ								
1248	Е00121-18-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ДВУХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ	37	244,37	65,36	9042	2418	7437	0,95	35
		ШТ		151,65	34,45	5611	1275	108	0,16	6
1249	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИК С КОМПАКТНОЙ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПОЙ CD 218 СО СТЕПЕНЬЮ ЗАЩИТЫ IP65, ЦОКОЛЬ 2G11, МОЩНОСТЬ 2Х18ВТ, МАССА 2,7 КГ	25,25	6446,32	--	162770	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
1250	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ PRS/S 258 HF, РАЗМЕРЫ 310Х1530Х80 ММ, ЦОКОЛЬ 2G11, МОЩНОСТЬ 2Х58ВТ, МАССА 7,8 КГ	12,12	2952,64	--	35786	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
1251	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА 2Х58 "SPORT"	12	1758,00	--	21096	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1252	Ц0108-594-7	СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОДВЕСАХ /ШТАНГАХ/, С 2 ЛАМПАМИ В СВЕТИЛЬНИКЕ	10	444,10	182,00	4441	1820	2423	1,27	13
		ШТ		204,00	51,10	2040	511	95	0,30	3
1253	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 236 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 2Х36ВТ, МАССА 3,5 КГ	10,1	3297,03	--	33300	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
1254	Е0121-18-7	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ПОДВЕСКАХ /ШТАНГАХ/	8	470,32	142,63	3763	1141	3308	1,75	14
		ШТ		297,00	85,87	2376	687	108	0,38	3
1255	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 418 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ, МОЩНОСТЬ 4Х18ВТ, МАССА 6 КГ	6,06	5850,15	--	35452	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
1256	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ AOT.PRS 418 ES1 С ПРИЗМАТИЧЕСКИМ РАССЕИВАТЕЛЕМ С БЛОКОМ АВАРИЙНОГО ПИТАНИЯ, МОЩНОСТЬ 4Х18ВТ, МАССА 6 КГ	2,02	9719,59	--	19634	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
1257	Е0121-17-12 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	СВЕТОВЫЕ НАСТЕННЫЕ УКАЗАТЕЛИ	10	135,55	--	1356	--	1341	0,78	8
		ШТ		124,20	--	1242	--	108	--	--
1258	СПРАЙС-ЛИСТ	СВЕТИЛЬНИКИ EFS 70, МАССА 0,9 КГ	10,1	3838,45	--	38768	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1259	СПРАЙС-ЛИСТ	ПИКТОГРАММЫ ЭВАКУАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПЭУ010 И ПИКТОГРАММЫ ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ПИУ001	10	114,69	–	1147	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
1260	Е0121-17-1	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮЧКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	17	169,86	57,56	2888	979	2254	0,55	9
		ШТ		86,85	35,93	1476	611	108	0,16	3
1261	С151701-100 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 20	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ, ТИП НПП1101-100 IP54 ГОСТ 17677-82	17,51	450,00	–	7880	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
1262	С151706-77	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 (L18W)	32,64	82,00	–	2676	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
1263	С151706-79	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40 (L36W)	20,4	99,00	–	2020	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
1264	С151706-81	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 (L58W)	24,48	131,00	–	3207	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
1265	С151706-77	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 (DULUX L 18W)	51	82,00	–	4182	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
1266	С151706-78	ЛАМПЫ РТУТНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ /ГОСТ 6825-74/\/, ТИП ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30 (DULUX EL LL 23W)	17,34	81,00	–	1405	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			390810	6358			79
			ТЕНГЕ			12746	3084			14
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			390810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			16764				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			24454				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			432028				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			432028				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПОКРЫТИЕ ИЗ БРУСЧАТКИ-4995 М2								
1267	**Е0127-14-2**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ**	**99,9**	**1087,34**	**73,75**	**108626**	**7368**	**4391**	**0,14**	**14**
		М3		**21,38**	**11,67**	**2136**	**1166**	**133**	**0,04**	**4**
1268	**Е0127-14-2**	**УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННОЙ СМЕСИ**	**69,93**	**95,48**	**73,75**	**6677**	**5158**	**3074**	**0,14**	**10**
		М3		**21,38**	**11,67**	**1495**	**816**	**133**	**0,04**	**3**
1269	**Е0111-25-1**	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ БРУСЧАТКИ ПО ГОТОВОМУ ПОДСТИЛАЮЩЕМУ СЛОЮ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОМ**	**998,5**	**181,23**	**21,26**	**180959**	**21228**	**201565**	**0,95**	**947**
		М2		**156,15**	**7,97**	**155916**	**7958**	**123**	**0,04**	**39**
1270	**Е0127-34-2 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Т.Ч. П-3.9 К=0,86**	**УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 150Х300 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ**	**570**	**453,56**	**6,63**	**258528**	**3779**	**83722**	**0,70**	**398**
		М		**108,68**	**1,76**	**61948**	**1001**	**133**	**0,01**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**554789**	**37533**			**1369**
			ТЕНГЕ			**221494**	**10941**			**49**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			554789				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			292752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			50852				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			898393				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			898393				
		РАЗДЕЛ 2.МАФЫ								
		БЕГОВАЯ ДОРОЖКА-1200 М2								
1271	Е0111-36-3	**УСТРОЙСТВО БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ "МАНСИПУР"**	1200	77,06	4,65	92472	5580	109165	0,47	566
		М2		72,23	1,73	86676	2076	123	0,01	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**ТЕНГЕ**			92472	5580			566
			ТЕНГЕ			86676	2076			10
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			92472				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			109165				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12098				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			213735				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			213735				
		РАЗДЕЛ 4.ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		ГАЗОН-530 М2								
1272	Е0147-25-2	**ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПАРТЕРНОГО И ОБЫКНОВЕННОГО ГАЗОНОВ БЕЗ ВНЕСЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ВРУЧНУЮ**	530	24,82	–	13155	–	16969	0,17	92
		М2		24,82	–	13155	–	129	–	–
1273	Е0147-25-6	**ПОСЕВ ВРУЧНУЮ ГАЗОНОВ ПАРТЕРНЫХ, МАВРИТАНСКИХ И ОБЫКНОВЕННЫХ**	433,8	19,01	–	8247	–	4594	0,05	23
		М2		8,21	–	3561	–	129	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			21401	–			114
			ТЕНГЕ			16716	–			–
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			21401				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			21564				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2578				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			45543				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			**45543**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :	**ТЕНГЕ**			**24239158**	**460746**			**27655**
			ТЕНГЕ			**4665355**	**185717**			**895**
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**171576**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**171576**				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**4233218**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**454183**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**281244**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**4968646**				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**15389585**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**3808315**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**1151874**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**20349773**				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**282182**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**10425**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**17556**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**310163**				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**4162596**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**1212398**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**322500**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**5697494**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			**31497652**				
	в т. ч оборудование		Тенге			**171576**				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			**563869**				
	Итого:		Тенге			**31889945**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**631421**				
	Итого:		Тенге			**32521366**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**318899**				
	Доп, отпуска 0,4%					**127560**				
	Итого:					**446459**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**33139401**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах 2,775612760		Тенге			**91982143**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**1839643**				
	Итого:					**93821786**				
	НДС 12-%		Тенге			**11258614**				
	Всего по акту:		Тенге			**105080400**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Сана-Маркет"

Технадзор _____ **Куспанов Б.Ж.**

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98

Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство школы на 600 мест в п. Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)
Договор подряда(контракт) №2017/ 38 от 2017-02-24

Акт приемки выполненных работ №16 за 12 декабря 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКИ 1А,1Б (АР)								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПГ-1								
1	Е0110-88-1	**УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ**	1,28	664,99	11,20	851	14	445	1,71	2
		М2		285,75	4,23	366	5	120	0,02	–
2	С11011-591	**ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЛИТЫ ДСП ОТДЕЛОЧНЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ**	0,0128	276900,00	–	3544	–	–	–	–
		100М2		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0110-90-1	**УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ**	4,48	158,98	29,97	712	134	644	0,67	3
		М2		108,45	11,32	486	51	120	0,06	–
4	С11011-591	**ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ ИЗ ПЛИТЫ ДСП ОТДЕЛОЧНЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ, БЕЗ СКОБ**	0,0448	276900,00	–	12405	–	–	–	–
		100М2		–	–	–	–	–	–	–
5	С11011-792	**ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ САНУЗЛОВ**	4	843,00	–	3372	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПГ-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0110-88-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	1,92	664,99	11,20	1277	22	668	1,71	3
		М2		285,75	4,23	549	8	120	0,02	–
7	С11011-591	ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЛИТЫ ДСП ОТДЕЛОЧНЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ	0,0192	276900,00	–	5316	–	–	–	–
		100М2		–	–	–	–	–	–	–
8	Е0110-90-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	6,72	158,98	29,97	1068	201	966	0,67	5
		М2		108,45	11,32	729	76	120	0,06	–
9	С11011-591	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕИЗ ПЛИТЫ ДСП ОТДЕЛОЧНЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ, БЕЗ СКОБ	0,0672	276900,00	–	18608	–	–	–	–
		100М2		–	–	–	–	–	–	–
10	С11011-792	ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ САНУЗЛОВ	6	843,00	–	5058	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПГ-3								
11	Е0110-88-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	15,36	664,99	11,20	10214	172	5345	1,71	26
		М2		285,75	4,23	4389	65	120	0,02	–
12	С11011-591	ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЛИТЫ ДСП ОТДЕЛОЧНЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ	0,1536	276900,00	–	42532	–	–	–	–
		100М2		–	–	–	–	–	–	–
		ГАРДЕРОБНАЯ СТОЙКА ГС-1								
13	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,0476	22951,16	316,57	1092	15	206	22,50	1
		М3		3487,50	119,25	166	6	120	0,58	–
14	Е0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,0476	573,75	28,11	27	1	8	0,78	–
		М3		123,75	10,58	6	1	120	0,05	–
15	Е0110-7-3	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ЛАМИНИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ	2	562,88	4,32	1126	9	296	0,75	2
		М2		121,50	1,64	243	3	120	0,01	–
16	Е0110-22-3	УСТАНОВКА ПЛИТ ДСП, ВЫСОТА ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М	8,75	160,53	3,84	1405	34	693	0,40	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		64,58	1,44	565	13	120	0,01	--
17	С11011-590	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1, ТОЛЩИНА 18-20 ММ	0,014	42300,00	--	592	--	--	--	--
		100М2		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-345 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ЛАМИНАТ	3,4	566,00	--	1924	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-819	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	2	40,00	--	80	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-176-10	ПОКРЫТИЕ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ МАСЛЕНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	7,74	230,41	--	1783	--	315	0,21	2
		М2		38,70	--	300	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			112988	602			47
			ТЕНГЕ			7798	227			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			112988				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			9585				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7354				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			129928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			129928				

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКОВ 1А,1Б

ВОДОПРОВОД В1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

21	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	140	101,28	16,85	14180	2359	6009	0,21	30
		М		38,59	4,33	5403	606	100	0,03	4
22	С11031-206 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 42 ММ	11	92,00	--	1012	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С11031-201 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 35 ММ	22	53,00	--	1166	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
24	С11031-203 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 28 ММ	44	70,00	--	3080	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
25	С11031-201 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 22 ММ	77	53,00	--	4081	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			23519	2359			30
			ТЕНГЕ			5403	606			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			23519				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			6009				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1772				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			31299				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			31299				
		ОТОПЛЕНИЕ БЛОКОВ1А,1Б								
		-30°С								
		ОТОПЛЕНИЕ								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
26	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	815	101,28	16,85	82546	13733	34980	0,21	172
		М		38,59	4,33	31451	3529	100	0,03	20
27	С11031-201 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 22 ММ	253	53,00	--	13409	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
28	С11031-203 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 28 ММ	220	70,00	--	15400	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С11031-205 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 35 ММ	346,5	83,00	--	28760	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
30	С11031-206 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 42 ММ	77	92,00	--	7084	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0113-16-6	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	4,5	21,80	0,05	98	--	24	0,03	--
		М2		5,81	0,02	26	--	90	--	--
32	Е0113-26-21 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕРЕБРИСТОЙ КРАСКОЙ БТ-177	133,4	39,28	0,04	5241	5	752	0,03	4
		М2		6,26	--	835	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			152538	13738			176
			ТЕНГЕ			32312	3529			20
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			152538				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			35755				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11298				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			199590				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			199590				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКОВ 1А,1Б								
		-20, -25, -39°С								
		СИСТЕМА П1								
33	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	4	182,84	--	731	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	24	241,85	16,96	5804	407	5951	1,12	27
		ШТ		186,64	7,09	4479	170	128	0,03	1
35	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 100X150	2	535,60	--	1071	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
36	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 200X300	20	1235,76	--	24715	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 300X150	1	891,20	--	891	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
38	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 500X150	1	1303,23	--	1303	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0120-14-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	5	255,17	5,65	1276	28	1194	1,11	6
		ШТ		184,28	2,36	921	12	128	0,01	--
40	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 300X200	3	1517,59	--	4553	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
41	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 300X150	1	1436,57	--	1437	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
42	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 250X150	1	1358,39	--	1358	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
43	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	112	258,32	92,82	28932	10396	15196	0,59	66
		М2		100,80	34,88	11290	3907	100	0,17	19
44	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	132	167,60	50,15	22123	6620	14614	0,53	70
		М2		92,03	18,68	12148	2466	100	0,09	12
		СИСТЕМА В1								
45	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	5	182,84	--	914	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
		ШТ		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
47	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X100	8	468,14	--	3745	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0120-14-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
		ШТ		184,28	2,36	553	7	128	0,01	--
49	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 150Х100	3	818,06	--	2454	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
50	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
51	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,7	167,60	50,15	620	186	410	0,53	2
		М2		92,03	18,68	341	69	100	0,09	--
53	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ГУ 6-11-145-80/	0,0037	314500,00	--	1164	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В2								
54	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	5	182,84	--	914	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
		ШТ		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
56	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150Х100	8	468,14	--	3745	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0120-14-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
		ШТ		184,28	2,36	553	7	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 150Х100	3	818,06	--	2454	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
59	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
60	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,7	167,60	50,15	620	186	410	0,53	2
		М2		92,03	18,68	341	69	100	0,09	--
62	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0037	314500,00	--	1164	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В3								
63	Е0120-29-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ	0,3	1309,04	7,30	393	2	374	6,04	2
		М2		970,99	2,36	291	1	128	0,01	--
64	С131312-11	ВСТАВКИ ГИБКИЕ К РАДИАЛЬНЫМ /ЦЕНТРОБЕЖНЫМ/ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ ПАРУСИНЫ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,3	2070,00	--	621	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
66	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 600Х250	2	2074,95	--	4150	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	12	258,32	92,82	3100	1114	1628	0,59	7
		М2		100,80	34,88	1210	419	100	0,17	2
68	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,6	4330,00	–	2598	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
69	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	13	167,60	50,15	2179	652	1439	0,53	7
		М2		92,03	18,68	1196	243	100	0,09	1
70	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,013	314500,00	–	4089	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В4								
71	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
72	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	–
73	Е0120-29-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ	0,36	1309,04	7,30	471	3	449	6,04	2
		М2		970,99	2,36	350	1	128	0,01	–
74	С131312-11	ВСТАВКИ ГИБКИЕ К РАДИАЛЬНЫМ /ЦЕНТРОБЕЖНЫМ/ ВЕНТИЛЯТОРАМ ИЗ ПАРУСИНЫ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	0,36	2070,00	–	745	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
76	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 600X250	2	2074,95	–	4150	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	14	258,32	92,82	3617	1299	1900	0,59	8
		М2		100,80	34,88	1411	488	100	0,17	2
78	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,7	4330,00	--	3031	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
79	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	15,5	167,60	50,15	2598	777	1716	0,53	8
		М2		92,03	18,68	1426	290	100	0,09	1
80	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0155	314500,00	--	4875	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ1								
81	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
82	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X250	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
83	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
84	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		М2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	–	1101	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ2								
87	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
88	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X250	2	689,13	–	1378	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
89	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
90	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	–	650	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
91	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		М2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	–
92	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	–	1101	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ3								
93	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
94	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X150	2	460,57	–	921	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
95	E0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
96	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
97	E0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,3	167,60	50,15	385	115	255	0,53	1
		М2		92,03	18,68	212	43	100	0,09	--
98	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0023	314500,00	--	723	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ4								
99	E0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
100	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X150	2	460,57	--	921	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
101	E0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
102	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,3	167,60	50,15	385	115	255	0,53	1
		М2		92,03	18,68	212	43	100	0,09	--
104	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0023	314500,00	--	723	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ5								
105	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
106	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 400X200	2	764,16	--	1528	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
107	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
		М2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1
108	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
109	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,7	167,60	50,15	620	186	410	0,53	2
		М2		92,03	18,68	341	69	100	0,09	--
110	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0037	314500,00	--	1164	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ6								
111	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 400X200	2	764,16	--	1528	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
113	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
		М2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1
114	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
115	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,7	167,60	50,15	620	186	410	0,53	2
		М2		92,03	18,68	341	69	100	0,09	--
116	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0037	314500,00	--	1164	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7								
117	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
118	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
119	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		М2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	--
122	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ8								
123	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
124	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
125	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
126	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		М2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	--
128	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ9								
129	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
130	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X150	2	460,57	–	921	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
131	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	–
132	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	–	433	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
133	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,3	167,60	50,15	385	115	255	0,53	1
		М2		92,03	18,68	212	43	100	0,09	–
134	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0023	314500,00	–	723	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ10								
135	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
136	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	–	1378	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
138	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
140	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ11								
141	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
142	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
143	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
144	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		М2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ12								
147	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
148	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
149	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
150	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
152	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ13								
153	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
154	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X150	2	460,57	--	921	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
155	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	–
156	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		–	--	–	–	–	–	–
157	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,3	167,60	50,15	385	115	255	0,53	1
		М2		92,03	18,68	212	43	100	0,09	–
158	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0023	314500,00	--	723	--	--	--	--
		1000М2		–	--	–	--	--	--	–
		СИСТЕМА ВЕ14								
159	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
160	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X200	2	535,60	--	1071	–	--	--	–
		ШТ		–	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
161	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
162	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	–	--	--	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
164	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ15								
165	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
166	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
167	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
168	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		М2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	--
170	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ16								
171	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
173	E0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
174	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
175	E0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		М2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	--
176	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ17								
177	E0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
178	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
179	E0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		М2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	--
182	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ18								
183	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
184	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
185	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
186	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		М2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	--
188	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			244462	31232			355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			60184	11759			57
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			135775				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			51503				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			11237				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			198515				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			108687				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			26163				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8091				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			142941				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			341456				
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКОВ 1А,1Б								
189	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.44, П.8, СТР.43	СТУЛ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ, 400Х400 ММ	14	2258,00	--	31612	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
190	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.89, СТР.11	ШКАФ ШН 1050 ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ, 800Х380Х1970 ММ	27	20103,00	--	542781	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
191	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.10, СТР.7	ДОСКА УЧЕНИЧЕСКАЯ ПЯТИЭЛЕМЕНТНАЯ ШР 3026 В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕМЯ ЯЩИКАМИ ДЛЯ ТАБЛИЦ И ЭКРАНОМ, 3000Х1000 ММ	10	36575,00	--	365750	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
192	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.14, СТР.7	КОМПЛЕКТ ШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ (ПАРТА УЧЕНИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРЕДШКОЛЬНЫХ И НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ, 1200Х500Х520 ММ И ДВА УЧЕНИЧЕСКИХ СТУЛА, 300Х300Х300)	130	11073,00	--	1439490	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
193	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.63, СТР.22	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ, ЗАМОК КЛЮЧЕВОЙ, 400Х520Х1800 ММ	7	20855,00	--	145985	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
194	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.59, СТР.9	СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ KS 0137, 1000Х500Х550 ММ	2	4730,00	--	9460	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
195	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.37, П.11, СТР.32	ДИВАН ДЛЯ ОТДЫХА, 1500Х600Х550 ММ	3	18598,00	--	55794	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
196	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.53, СТР.9	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ MS 0055, 1500Х580Х750 ММ	2	3225,00	--	6450	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
197	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.34, СТР.21	СТОЛ РАБОЧИЙ ШS 0152, 1200Х600Х750 ММ	5	10105,00	--	50525	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
198	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.4, СТР.7	ВЕШАЛКА ДЛЯ ГАРДЕРОБА НА 16 КРЮЧКОВ, 500Х1800Х1500 ММ	18	13975,00	--	251550	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
199	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.41, СТР.9	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ, 1200Х750Х720 ММ	4	10105,00	--	40420	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
200	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.104, СТР.13	ШКАФ КАТАЛОЖНЫЙ ШН 1085, 600Х500Х1400 ММ	3	6450,00	--	19350	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
201	Ц0108-602-1	МОНТАЖ РУКОСУШИТЕЛЕЙ	1	176,90	5,40	177	5	156	1,00	1
		ШТ		162,00	2,30	162	2	95	0,01	--
202	ПРАЙС-ЛИСТ	РУКОСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ "УНИВЕРСАЛ-РА", ПОСТОЯННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ, ШНУР 1,3 М С ВИЛКОЙ, МОЩНОСТЬ 1700 ВТ, ПОТОК ВОЗДУХА 30 Л/СЕК, МАССА 2,5 КГ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 270Х220Х150 ММ	1	6840,83	--	6841	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАБИНЕТ (НА 2 КЛАССА)								
203	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.58, СТР.9	СТОЛ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ, 900Х600 ММ	25	3870,00	--	96750	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
204	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.65, СТР.9	СТУЛ УЧЕНИКА ИЗ ГНУТОКЛЕЕВОЙ ФАНЕРЫ НА РЕГУЛИРУЕМОМ КАРКАСЕ ША 5013, 380Х380Х(380/420/460) ММ	25	1613,00	--	40325	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
205	Ц0111-91-1	УСТАНОВКА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА	27	247,20	8,59	6674	232	5796	1,00	27
		ШТ		236,25	2,25	6379	61	90	0,01	--
206	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.135, СТР.9	КОМПЬЮТЕР: МОНИТОР Ж/К 18.5"; СИСТЕМНЫЙ БЛОК S-775 CPU S-775 DUAL CORE 2.2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 GB/DVD RW/КОРПУС; КЛАВИАТУРА (РУС/КАЗ); МЫШЬ ОПТИЧЕСКАЯ; ПО WINDOWS OFFIS; ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ	27	57760,00	--	1559520	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
207	ПРАЙС-ЛИСТ	UPS БЕСПЕРЕБОЙНОЕ УСТРОЙСТВО	2	1919,85	--	3840	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
208	ПРАЙС-ЛИСТ	ЗВУКОВЫЕ КОЛОНКИ (2:1) 60В	2	447,65	--	895	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
209	ПРАЙС-ЛИСТ	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР TRIPP LITE, 3М, 6 РОЗЕТОК	2	494,94	--	990	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
210	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЕБ-КАМЕРА	27	422,43	--	11406	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
211	Ц0111-31-1	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ, МАССА ДО 3 КГ	2	68,91	--	138	--	113	0,50	1
		ШТ		63,00	--	126	--	90	--	--
212	ПРАЙС-ЛИСТ	НАВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР	2	13003,88	--	26008	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
213	ПРАЙС-ЛИСТ	НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ, 32 ОНМ, 20-20000HZ, 108DB, 2M CABLE	27	633,64	--	17108	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
214	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.37, СТР.9	РАБОЧЕЕ МЕСТО ПРЕПОДОВАТЕЛЯ ШS 0053, 2340Х1500Х750 ММ	2	23328,00	--	46656	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
215	Ц0111-91-1	АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ (МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР), МАССА ДО 0,015 Т	2	247,20	8,59	494	17	429	1,00	2
		ШТ		236,25	2,25	473	4	90	0,01	--
216	ПРАЙС-ЛИСТ	МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР	2	39720,96	--	79442	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
217	Ц0111-93-1	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА С БЕСПРОВОДНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ	2	2489,41	842,69	4979	1685	3135	9,00	18
		ШТ		1534,50	207,00	3069	414	90	1,20	2
218	ПРАЙС-ЛИСТ	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА PROMETHEAN ACTIVBOARD 78" В КОМПЛЕКТЕ ПО ACTIVSTUDIO, РАЗМЕРЫ 1085X1035 ММ	2	96149,93	--	192300	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
219	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.11, СТР.7	ДОСКА ИНФОРМАЦИОННАЯ МОБИЛЬНАЯ ШР 3053,МАРКЕР, 1300X500X2000 ММ	3	7525,00	--	22575	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
220	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.24, СТР.8	КРЕСЛО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО ВЫСОТЕ, 450X450 ММ	2	6665,00	--	13330	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
221	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.85, СТР.11	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, 900X400X1800 ММ	2	13761,00	--	27522	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
222	Ц0111-91-1	УСТАНОВКА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА	4	247,20	8,59	989	34	859	1,00	4
		ШТ		236,25	2,25	945	9	90	0,01	--
223	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.135, СТР.9	КОМПЬЮТЕР: МОНИТОР Ж/К 18.5"; СИСТЕМНЫЙ БЛОК S-775 CPU S-775 DUAL CORE 2.2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 GB/DVD RW/КОРПУС; КЛАВИАТУРА (РУС/КАЗ); МЫШЬ ОПТИЧЕСКАЯ; ПО WINDOWS OFFIS; ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ	4	57760,00	--	231040	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
224	ПРАЙС-ЛИСТ	UPS БЕСПЕРЕБОЙНОЕ УСТРОЙСТВО	4	1919,85	--	7679	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
225	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.141, СТР.25	ЗЕРКАЛО ВСТРАИВАЕМОЕ В ПЛИТКУ, 1800Х1000 ММ	4	2901,00	--	11604	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
226	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.36, П.231, СТР.30	ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ, 600Х800 ММ	2	1832,00	--	3664	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
227	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.3, ТАБ.2, П.147, СТР.13	ЖАЛЮЗИ ДЛЯ УЧЕБНОГО КЛАССА	16,2	2550,00	--	41310	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			5413423	1974			53
			ТЕНГЕ			11153	491			3
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			5399972				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10395				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4283				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			5414650				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			13451				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			10488				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1436				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			25375				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			5440025				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 2 (АР)								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1, ОГ-2								
228	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХРОМИРОВАННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	10,767	4439,53	5,89	47800	63	1116	0,42	4
		М		71,78	2,23	773	24	140	0,01	--
		ГАРДЕРОБНАЯ СТОЙКА ГС-1 - 2 ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,1048	22951,16	316,57	2405	33	454	22,50	2
		М3		3487,50	119,25	365	12	120	0,58	--
230	Е0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	0,1048	573,75	28,11	60	3	17	0,78	--
		М3		123,75	10,58	13	1	120	0,05	--
231	Е0110-7-3	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ЛАМИНИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ	6,2	562,88	4,32	3490	27	916	0,75	5
		М2		121,50	1,64	753	10	120	0,01	--
232	Е0110-22-3	УСТАНОВКА ПЛИТ ДСП, ВЫСОТА ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М	7,35	160,53	3,84	1180	28	582	0,40	3
		М2		64,58	1,44	475	11	120	0,01	--
233	С11011-590	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕИ ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1, ТОЛЩИНА 18-20 ММ	0,028	42300,00	--	1184	--	--	--	--
		100М2		--	--	--	--	--	--	--
234	С11011-345 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ЛАМИНАТ	9	566,00	--	5094	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
235	С11011-819	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ	4	40,00	--	160	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
236	Е0115-176-10	ПОКРЫТИЕ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ МАСЛЕНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА	18,64	230,41	--	4295	--	757	0,21	4
		М2		38,70	--	721	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			65669	155			18
			ТЕНГЕ			3101	58			--
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			65669				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3842				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4171				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			73681				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			73681				

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОПРОВОД, В1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
237	Е0116-7-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	2	364,67	4,19	729	8	157	0,34	1
		М		59,85	1,58	120	3	128	0,01	–
238	Е0116-7-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	50	329,67	4,19	16484	210	3932	0,34	17
		М		59,85	1,58	2993	79	128	0,01	–
239	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	102	10,99	–	1121	–	1396	0,05	5
		М		10,69	–	1090	–	128	–	–
240	Е0116-14-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.15	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ PN20 НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	10	436,10	12,19	4361	122	3802	1,64	16
		М		292,50	4,57	2925	46	128	0,02	–
241	С130804-68 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ PN20, D-20X3,4 ММ	8,99	32,00	–	288	–	–	–	–
		М		–	–	–	–	–	–	–
242	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	42,2	200,00	–	8440	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
243	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	102	101,28	16,85	10331	1719	4378	0,21	22
		М		38,59	4,33	3936	442	100	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
244	С11031-206 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 42 ММ	55	92,00	--	5060	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
245	С11031-203 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 28 ММ	2,2	70,00	--	154	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
246	С11031-201 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ТИП ST, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 9 ММ, DB 22 ММ	55	53,00	--	2915	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N1								
247	Е0116-22-1	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ И ДИАМ. ВВОДА ДО 65 ММ, А ДИАМ. ВОДОМЕРА ДО 40 ММ	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,50	9
		1УЗЕЛ		1453,50	51,75	1454	52	128	0,25	--
248	С130904-1166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 32, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	3	1292,00	--	3876	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
249	С131207-2	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, D-32 ММ	1	5730,00	--	5730	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
250	С131102-15	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМ. 25 ММ	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
251	СПРАЙС ЛИСТ ЭНКО	'ТРУБКА	1	1176,45	--	1176	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
252	С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	362,00	--	362	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ N2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
253	Е0116-22-2	УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА СОБРАННЫМИ В БЛОКИ, С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ И ДИАМ. ВВОДА ДО 100 ММ, А ДИАМ. ВОДОМЕРА ДО 80 ММ	1	6225,92	288,09	6226	288	2946	13,10	13
		1УЗЕЛ		2193,75	108,00	2194	108	128	0,53	1
254	С130904-1168 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 20, DN 50, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	3	3062,00	--	9186	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
255	С131207-4	ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ, D-50 ММ	1	6670,00	--	6670	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
256	С131102-13	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДИАМ. 50 ММ	1	21700,00	--	21700	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
257	СПРАЙС ЛИСТ ЭНКО	ТРУБКА	1	1176,45	--	1176	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
258	С130904-1163 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1/2" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 40, DN 15, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	1	362,00	--	362	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИБОРЫ								
259	Е0117-1-6	УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		КОМПЛЕКТ		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			124771	2506			84
			ТЕНГЕ			15058	738			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			18460				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4378				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1370				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			24208				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			106311				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14615				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			7256				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			128182				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО	ТЕНГЕ			152390				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКА 2								
		-20, -25, -39°С								
		СИСТЕМА ВЕ1								
260	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
261	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X200	2	689,13	–	1378	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
262	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
263	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	–	650	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
264	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		М2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	–
265	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	–	1101	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ2								
266	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
267	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X200	2	689,13	–	1378	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
268	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
269	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
270	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		М2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	--
271	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕЗ								
272	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
273	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X200	2	460,57	--	921	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
274	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
275	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		–	–	–	–	–	–	–
276	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	–
277	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	–	786	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ4								
278	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
279	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X200	2	460,57	–	921	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
280	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	–
281	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	–	433	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
282	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	–
283	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	–	786	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ5								
284	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X200	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
286	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
		М2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1
287	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
288	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	5	167,60	50,15	838	251	554	0,53	3
		М2		92,03	18,68	460	93	100	0,09	--
289	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	314500,00	--	1573	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ6								
290	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
291	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X200	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
292	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
		М2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
293	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
294	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	5	167,60	50,15	838	251	554	0,53	3
		М2		92,03	18,68	460	93	100	0,09	--
295	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	314500,00	--	1573	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7								
296	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
297	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X150	2	382,08	--	764	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
298	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
299	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,1	167,60	50,15	352	105	232	0,53	1
		М2		92,03	18,68	193	39	100	0,09	--
301	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	--	660	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ8								
302	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
303	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X150	2	460,57	--	921	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
304	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
305	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
306	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,7	167,60	50,15	453	135	299	0,53	1
		М2		92,03	18,68	248	50	100	0,09	--
307	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0027	314500,00	--	849	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ9								
308	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
309	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X100	2	307,05	--	614	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
310	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
311	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,1	167,60	50,15	352	105	232	0,53	1
		М2		92,03	18,68	193	39	100	0,09	--
313	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	--	660	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ10								
314	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
315	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X100	2	307,05	--	614	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
316	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
317	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
318	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,1	167,60	50,15	352	105	232	0,53	1
		М2		92,03	18,68	193	39	100	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
319	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	–	660	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ11								
320	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
321	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X100	2	307,05	–	614	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
322	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	–
323	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СП РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	–	433	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
324	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,1	167,60	50,15	352	105	232	0,53	1
		М2		92,03	18,68	193	39	100	0,09	–
325	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	–	660	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ12								
326	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
327	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X100	2	307,05	–	614	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
328	E0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
329	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
330	E0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,1	167,60	50,15	352	105	232	0,53	1
		М2		92,03	18,68	193	39	100	0,09	--
331	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	--	660	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			48516	4957			63
			ТЕНГЕ			10743	1874			9
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			31214				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7967				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2351				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			41533				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			17301				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			5951				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1395				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			24648				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			66180				
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА 2								
332	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.44, П.8, СТР.43	СТУЛ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ, 400Х400 ММ	21	2258,00	--	47418	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.89, СТР.11	ШКАФ ШН 1050 ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ, 800Х380Х1970ММ	10	20103,00	--	201030	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
334	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.63, СТР.22	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ, ЗАМОК КЛЮЧЕВОЙ, 400Х520Х1800 ММ	12	20855,00	--	250260	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
335	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.37, П.11, СТР.32	ДИВАН ДЛЯ ОТДЫХА, 1500Х600Х550 ММ	4	18598,00	--	74392	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
336	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.34, СТР.21	СТОЛ РАБОЧИЙ ШS 0152, 1200Х600Х750 ММ	4	10105,00	--	40420	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
337	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.4, СТР.7	ВЕШАЛКА ДЛЯ ГАРДЕРОБА НА 16 КРЮЧКОВ, 500Х1800Х1500 ММ	18	13975,00	--	251550	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
338	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.82, СТР.23	ШКАФ ДЛЯ ОБУВИ, 400Х1200Х400 ММ	2	1156,00	--	2312	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
339	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.41, СТР.9	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ, 1200Х750Х720 ММ	19	10105,00	--	191995	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
340	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.104, СТР.13	ШКАФ КАТАЛОЖНЫЙ ШН 1085, 600Х500Х1400ММ	1	6450,00	--	6450	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
341	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.11, СТР.7	ДОСКА ИНФОРМАЦИОННАЯ МОБИЛЬНАЯ ШР 3053,МАРКЕР, 1300Х500Х2000 ММ	2	7525,00	--	15050	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
342	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.49, СТР.9	СТОЛ ПРИСТАВНОЙ PS 0021, 1400Х700Х700 ММ	2	5741,00	--	11482	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
343	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.126, СТР.25	СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛОЧНЫЙ, 1000X400X2000 ММ	11	7656,00	--	84216	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
344	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.61, СТР.9	СТОЛ TS 0079, 1400/600X1200/600X765 ММ	2	15050,00	--	30100	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
345	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.1, СТР.5	КРЕСЛО ОФИСНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО ВЫСОТЕ, 500X500 ММ	6	7955,00	--	47730	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
346	Ц0111-91-1	УСТАНОВКА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА	9	247,20	8,59	2225	77	1932	1,00	9
		ШТ		236,25	2,25	2126	20	90	0,01	--
347	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.135, СТР.9	КОМПЬЮТЕР: МОНИТОР Ж/К 18.5"; СИСТЕМНЫЙ БЛОК S-775 CPU S-775 DUAL CORE 2.2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 GB/DVD RW/КОРПУС; КЛАВИАТУРА (РУС/КАЗ); МЫШЬ ОПТИЧЕСКАЯ; ПО WINDOWS OFFIS; ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ	9	57760,00	--	519840	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
348	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО "B-LITE"	UPS БЕСПЕРЕБОЙНОЕ УСТРОЙСТВО	9	1919,85	--	17279	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1793748	77			9
			ТЕНГЕ			2126	20			--
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1791524				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			518				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			214				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			1792256				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			2225				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1932				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			249				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4406				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			1796662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКИ 3А,3Б (АР)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 19								
349	Е0111-11-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	208,6	221,64	9,95	46234	2076	14353	0,36	74
		М2		52,20	3,74	10889	780	123	0,02	4
350	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	208,6	597,64	4,90	124668	1022	15484	0,38	80
		М2		58,50	1,85	12203	386	123	0,01	2
351	Е0111-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	69	109,84	0,46	7579	32	1037	0,08	5
		М		12,04	0,18	831	12	123	–	–
352	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	20,86	167,96	1,88	3504	39	1731	0,47	10
		М2		78,30	0,72	1633	15	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			181984	3169			169
			ТЕНГЕ			25556	1194			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			181984				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			32605				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			12875				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			227465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			227465				
		РАЗДЕЛ 4.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-1								
353	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	5	89,04	5,89	445	29	518	0,42	2
		М		71,78	2,23	359	11	140	0,01	–
354	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ	0,0862	177400,00	–	15292	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
355	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	2,4998	40,72	0,04	102	–	19	0,04	–
		М2		8,32	–	21	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-2								
356	Е0107-60-4	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ**	9	89,04	5,89	801	53	933	0,42	4
		М		71,78	2,23	646	20	140	0,01	–
357	С12021-96	**ОГРАЖДЕНИЯ**	0,04149	177400,00	–	7360	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
358	Е0113-26-6 К=2	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	1,20321	40,72	0,04	49	–	9	0,04	–
		М2		8,32	–	10	–	90	–	–
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-1								
359	Е0109-53-2	**МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ**	0,015302	9850,48	1162,95	151	18	103	46,60	1
		Т		7357,50	108,00	113	2	90	0,53	–
360	С12021-268	**РЕШЕТКА Р-1, 400Х300 ММ**	0,015302	134000,00	–	2050	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
361	Е0113-26-6 К=2	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	2,92824	40,72	0,04	119	–	22	0,04	–
		М2		8,32	–	24	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**ТЕНГЕ**			26370	101			7
			ТЕНГЕ			1173	33			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1517				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1500				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			181				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3198				
			ТЕНГЕ				1316			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			24853				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			103				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1497				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			26454				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			29651				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
		ЛЮК ВЫХОДА НА КРОВЛЮ Л-2 (9 ШТ)								
362	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,23868	22951,16	316,57	5478	76	1033	22,50	5
		М3		3487,50	119,25	832	28	120	0,58	–
363	Е0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	0,23868	573,75	28,11	137	7	38	0,78	–
		М3		123,75	10,58	30	3	120	0,05	–
364	Е0126-31-1	ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ЛЮКА ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	0,648	2139,46	330,46	1386	214	1252	10,58	7
		М3		1809,00	123,75	1172	80	100	0,60	–
365	С11031-593 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПТЭ-150 ИЗ ВАТЫ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ, ТОЛЩИНА 40-100 ММ	0,66096	9950,00	–	6577	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
366	Е0110-7-3	ОБШИВКА ЛЮКА СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВОЙ ПЛИТОЙ	27	129,31	4,32	3491	117	3990	0,75	20
		М2		121,50	1,64	3281	44	120	0,01	–
367	СПРАЙС-ЛИСТ	ПЛИТА СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВАЯ	27,81	328,29	–	9130	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
368	С11011-821	РУЧКА-СКОБА ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА АНОДИРОВАННАЯ	9	308,00	–	2772	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
369	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	4,32	629,83	1,24	2721	5	790	0,97	4
		М2		153,23	0,47	662	2	119	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			31692	418			37
			ТЕНГЕ			5977	157			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			31692				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7104				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2328				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			41123				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			41123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 3								
370	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	490,2	597,64	4,90	292963	2402	36388	0,38	187
		М2		58,50	1,85	28677	907	123	0,01	4
371	Е0111-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	291,4	109,84	0,46	32007	134	4380	0,08	22
		М		12,04	0,18	3508	52	123	--	--
372	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	49,02	167,96	1,88	8234	92	4067	0,47	23
		М2		78,30	0,72	3838	35	105	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ МОЗАИЧНОЕ, ТИП 7								
373	Е0111-17-2	УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНЫХ /ТЕРРАЦО/ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ БЕЗ РИСУНКА	86,5	570,98	23,26	49390	2012	28696	1,57	136
		М2		261,00	8,71	22577	753	123	0,04	4
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 5								
374	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	821,2	597,64	4,90	490782	4024	60958	0,38	314
		М2		58,50	1,85	48040	1519	123	0,01	7
375	Е0111-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	419	109,84	0,46	46023	193	6298	0,08	32
		М		12,04	0,18	5045	75	123	--	--
376	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	82,12	167,96	1,88	13793	154	6814	0,47	38
		М2		78,30	0,72	6430	59	105	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 8								
377	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	29,7	597,64	4,90	17750	146	2205	0,38	11
		М2		58,50	1,85	1737	55	123	0,01	--
378	Е0111-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	101,4	109,84	0,46	11138	47	1524	0,08	8
		М		12,04	0,18	1221	18	123	--	--
379	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	2,97	167,96	1,88	499	6	246	0,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		78,30	0,72	233	2	105	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 9								
380	Е0111-36-1	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	86,9	597,64	4,90	51935	426	6451	0,38	33
		М2		58,50	1,85	5084	161	123	0,01	1
381	Е0111-39-1	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ**	51,5	109,84	0,46	5657	24	774	0,08	4
		М		12,04	0,18	620	9	123	--	--
382	Е0115-165-3	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ**	8,69	167,96	1,88	1460	16	721	0,47	4
		М2		78,30	0,72	680	6	105	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМОГРАНИТА, ТИП 10								
383	Е0111-39-4	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ**	131,4	137,82	0,32	18110	42	6746	0,24	31
		М		41,63	0,11	5470	14	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**ТЕНГЕ**			1039739	9717			845
			ТЕНГЕ			133160	3668			18
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1039739				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			166267				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			72360				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1278367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			1278367				
		РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ НОГ-3								
384	Е0107-60-4	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХРОМИРОВАННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ**	6,2	4439,53	5,89	27525	37	642	0,42	3
		М		71,78	2,23	445	14	140	0,01	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1, ОГ-2								
385	Е0107-60-4	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХРОМИРОВАННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ**	36	4439,53	5,89	159823	212	3730	0,42	15
		М		71,78	2,23	2584	80	140	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ РЕШЕТКИ Р-5								
386	Е0109-53-2	МОНТАЖ РЕШЕТОК ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,192384	9850,48	1162,95	1895	224	1293	46,60	9
		Т		7357,50	108,00	1415	21	90	0,53	–
387	С12021-268	РЕШЕТКА Р-5, РАЗМЕРЫ 1750Х350 ММ	0,192384	134000,00	–	25779	–	–	–	–
		Т		–	–	–	–	–	–	–
388	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	49,852672	40,72	0,04	2030	2	373	0,04	2
		М2		8,32	–	415	–	90	–	–
389	Е0107-20-3	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ КРЕПЕЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ (КОСТЫЛИ)	0,02112	175710,10	1826,10	3711	39	260	42,70	1
		Т		8100,00	690,75	171	15	140	3,37	–
390	Е0112-10-1	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ /БРАНДМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П./ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	9,6	162,24	1,24	1558	12	1756	0,97	9
		М2		153,23	0,47	1471	5	119	–	–
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПГ-1								
391	Е0110-88-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	1,92	664,99	11,20	1277	22	668	1,71	3
		М2		285,75	4,23	549	8	120	0,02	–
392	С11011-591	ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЛИТЫ ДСП ОТДЕЛОЧНЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ	0,0192	276900,00	–	5316	–	–	–	–
		100М2		–	–	–	–	–	–	–
393	Е0110-90-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	6,72	158,98	29,97	1068	201	966	0,67	5
		М2		108,45	11,32	729	76	120	0,06	–
394	С11011-591	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ ИЗ ПЛИТЫ ДСП ОТДЕЛОЧНЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ, БЕЗ СКОБ	0,0672	276900,00	–	18608	–	–	–	–
		100М2		–	–	–	–	–	–	–
395	С11011-792	ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ САНУЗЛОВ	6	843,00	–	5058	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПГ-2								
396	Е0110-88-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	2,88	664,99	11,20	1915	32	1002	1,71	5
		М2		285,75	4,23	823	12	120	0,02	–
397	С11011-591	ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЛИТЫ ДСП ОТДЕЛОЧНЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ	0,0288	276900,00	–	7975	–	–	–	–
		100М2		–	–	–	–	–	–	–
398	Е0110-90-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	10,08	158,98	29,97	1603	302	1449	0,67	7
		М2		108,45	11,32	1093	114	120	0,06	1
399	С11011-591	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ ИЗ ПЛИТЫ ДСП ОТДЕЛОЧНЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ, БЕЗ СКОБ	0,1008	276900,00	–	27912	–	–	–	–
		100М2		–	–	–	–	–	–	–
400	С11011-792	ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ САНУЗЛОВ	9	843,00	–	7587	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПГ-3, ПГ-4								
401	Е0110-88-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	28,8	664,99	11,20	19152	323	10022	1,71	49
		М2		285,75	4,23	8230	122	120	0,02	1
402	С11011-591	ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЛИТЫ ДСП ОТДЕЛОЧНЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ	0,288	276900,00	–	79747	–	–	–	–
		100М2		–	–	–	–	–	–	–
		ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ ПГ-5								
403	Е0110-88-1	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ	4,32	664,99	11,20	2873	48	1503	1,71	7
		М2		285,75	4,23	1234	18	120	0,02	–
404	С11011-591	ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПЛИТЫ ДСП ОТДЕЛОЧНЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ	0,0432	276900,00	–	11962	–	–	–	–
		100М2		–	–	–	–	–	–	–
405	Е0110-90-1	УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	3,36	158,98	29,97	534	101	483	0,67	2
		М2		108,45	11,32	364	38	120	0,06	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
406	С11011-591	ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕИЗ ПЛИТЫ ДСП ОТДЕЛОЧНЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ, БЕЗ СКОБ	0,0336	276900,00	–	9304	–	–	–	–
		100М2		–	–	–	–	–	–	–
407	С11011-792	ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ В ПЕРЕГОРОДКАХ САНУЗЛОВ	3	843,00	–	2529	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			426740	1554			117
			ТЕНГЕ			19523	523			3
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			399065				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			22854				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25315				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			447235				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			27675				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1293				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1738				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			30705				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			477940				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКОВ 3А,3Б								
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К2								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
408	Е0116-10-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 89 ММ	50	935,75	20,80	46788	1040	8851	0,73	36
		М		130,50	7,79	6525	389	128	0,04	2
409	Е0116-6-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	3	422,48	3,96	1267	12	206	0,30	1
		М		52,20	1,49	157	4	128	0,01	–
410	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	3	10,99	–	33	–	41	0,05	–
		М		10,69	–	32	–	128	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
411	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	50	11,13	–	557	–	684	0,05	3
		М		10,69	–	535	–	128	–	–
412	С130904-1166 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КРАНЫ ШАРОВЫЕ С РЕЗЬБОЙ 1 1/4" "М"-"М", Т ДО +120°С, PN 25, DN 32, ТИПА BUGATTI ГОСТ 21345-2005	2	1292,00	–	2584	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
413	С131101-60	СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН	2	284,00	–	568	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
414	Е16-21-3	ВОРОНКА	4	0,92	0,01	4	–	–	0,83	3
		ШТ		0,60	–	2	–	–	–	–
415	С131104-2	ВОРОНКИ	4	7790,00	–	31160	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
416	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	15	200,00	–	3000	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
417	Е0115-172-4	ОКРАСКА ТРУБ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА	14,5	148,40	0,07	2152	1	1645	0,65	9
		М2		108,00	0,02	1566	–	105	–	–
418	Е0126-35-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЧАТАЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА K-FLEX	23	101,28	16,85	2330	388	987	0,21	5
		М		38,59	4,33	888	100	100	0,03	1
419	С11031-323 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	РУЛОННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ K-FLEX, ЦВЕТ ЧЕРНЫЙ, ШИРИНА РУЛОНА 1000 ММ, ТИП ST, ТОЛЩИНА 50 ММ	6,42758	3407,00	–	21899	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
420	Е0116-5-2	ПРОКЛАДКА ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ. 100 ММ	20	1218,62	10,58	24372	212	3788	0,77	15
		М		144,00	3,96	2880	79	128	0,02	–
421	Е0116-13-2	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 110 ММ	90	748,88	1,43	67399	129	11856	0,56	50
		М		102,38	0,54	9214	49	128	–	–
422	Е0116-13-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	370	620,54	0,64	229600	237	50415	0,58	216
		М		106,20	0,25	39294	93	128	–	–
423	Е0116-9-1	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	60	658,70	14,12	39522	847	8113	0,55	33
		М		100,35	5,29	6021	317	128	0,03	2
424	С130810-45	КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/	58,45	200,00	–	11690	–	–	–	–
		КГ		–	–	–	–	–	–	–
		ПРИБОРЫ								
425	Е0117-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	21	9126,62	39,24	191659	824	10826	2,22	47
		КОМПЛЕКТ		387,00	15,75	8127	331	128	0,07	1
426	С130804-34	МАНЖЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	2,1	482,00	–	1012	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
427	Е0117-4-1	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ /ОДИНОЧНЫХ/	3	2387,78	13,90	7163	42	639	0,93	3
		КОМПЛЕКТ		162,00	4,50	486	14	128	0,03	–
428	Е0117-1-6	УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	67	5930,28	21,53	397329	1443	30488	1,95	131
		КОМПЛЕКТ		346,50	9,00	23216	603	128	0,04	3
429	Е0117-1-8	УСТАНОВКА БИДЕ	3	7386,61	28,48	22160	85	1901	2,75	8
		КОМПЛЕКТ		483,75	11,25	1451	34	128	0,05	–
430	Е0117-5-1	УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	5	4237,40	13,90	21187	69	1814	1,56	8
		КОМПЛЕКТ		279,00	4,50	1395	22	128	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	Е0117-5-4	УСТАНОВКА РАКОВИН	24	1089,71	12,33	26153	296	4562	0,81	19
		КОМПЛЕКТ		144,00	4,50	3456	108	128	0,02	–
432	С131101-58	СИФОН БУТЫЛОЧНЫЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ ВЫПУСКОМ И ОТВОДОМ ДЛЯ МОЕК	10	1700,00	–	17000	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
433	Е0117-2-3	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10	143,32	1,57	1433	16	1613	0,70	7
		ШТ		126,00	–	1260	–	128	–	–
434	С131101-99	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ МОЕК ПОЗ. 57, 121, 191	10	1430,00	–	14300	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
435	Е0117-1-10	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	3	310,08	54,70	930	164	717	0,99	3
		КОМПЛЕКТ		166,50	20,25	500	61	128	0,10	–
436	С131101-36	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ МЕЛКИЕ ПМС-1 С УРАВНИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ С ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ И ЧУГУННЫМ СИФОНОМ НАПОЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ 900Х900Х158 ММ	3	4500,00	–	13500	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
437	С131101-91	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	3	1650,00	–	4950	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
438	Е0115-179-6	ОКРАСКА ТРУБ КУЗБАСЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	9,6	89,06	–	855	–	835	0,52	5
		М2		82,80	–	795	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			1204555	5804			603
			ТЕНГЕ			107798	2204			10
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			27235				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3466				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1842				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			32543				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1177320				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			136514				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			78830				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			1392664				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			1425208				
		ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ БЛОКОВ 3А,3Б								
		Т1, Т2=95-70°С								
		-25°С								
		ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ								
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
439	Е0116-29-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 100 ММ	30	11,13	–	334	–	410	0,05	2
		М		10,69	–	321	–	128	–	–
440	Е0116-29-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	20	10,99	–	220	–	274	0,05	1
		М		10,69	–	214	–	128	–	–
441	Е0118-16-5	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ С НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 125 ММ	2	4803,79	218,22	9608	436	3631	7,88	16
		1ШТ		1337,20	81,11	2674	162	128	0,40	1
442	С131206-32	ГРЯЗЕВИКИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ И ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ,DH ВХОДНОГО ПАТРУБКА 125 ММ	2	20600,00	–	41200	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
443	Е0118-15-3	УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРОВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219 ММ	2	20227,65	142,02	40455	284	4224	9,11	18
		1ШТ		1596,76	53,30	3194	107	128	0,26	1
444	Е0118-21-8	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	2	11396,23	213,37	22792	427	1887	4,04	8
		1ФИЛЬТР		655,85	81,11	1312	162	128	0,39	1
445	Е0116-15-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 125 ММ	2	2004,94	155,59	4010	311	2748	6,05	12
		1ШТ		1014,75	58,50	2030	117	128	0,28	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
446	С130904-51	КРАНЫ СЛИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, DУ 125 ММ	2	10200,00	--	20400	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
447	Е0118-21-3	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
		1ФИЛЬТР		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
448	Е0116-15-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1ШТ		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
449	С130904-43	КРАНЫ СЛИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, DУ 40 ММ	1	2490,00	--	2490	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
450	Е0118-21-7	УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	1	10760,24	149,17	10760	149	442	1,68	2
		1ФИЛЬТР		289,69	55,62	290	56	128	0,27	--
451	Е0116-15-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 100 ММ	1	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
		1ШТ		447,75	33,75	448	34	128	0,16	--
452	С130904-45	КРАНЫ СЛИВНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ, DУ 100 ММ	1	6590,00	--	6590	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР ECL COMFORT 210								
453	Ц0111-30-2	ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ И ТРУБОПРОВОДАХ - РЕГУЛЯТОР	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2
		ШТ		308,25	--	308	--	90	--	--
454	С131206-315 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ECL 210 С ДИСПЛЕЕМ И ПОВОРОТНОЙ КНОПКОЙ, ТЫС.ТЕНГЕ230В, ТИПА DANFOSS	1	41981,00	--	41981	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
455	С131206-331 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ПАНЕЛЬ КЛЕММНАЯ ДЛЯ РЕГУЛЯТОРОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ECL COMFORT, ТИПА DANFOSS	1	5715,00	--	5715	--	--	--	--
		ШТ.		--	--	--	--	--	--	--
456	С131206-325 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	КЛЮЧ ПРОГРАММИРОВАНИЯ А 266, ТИПА DANFOSS	1	20880,00	--	20880	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
457	Ц0111-350-2	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; ДАТЧИКИ	4	266,57	–	1066	–	794	1,00	4
		ШТ		220,50	–	882	–	90	–	–
458	С131206-332 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ESMT, ТИПА DANFOSS	1	6415,00	–	6415	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
459	С131206-333 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА ESM-10, ТИПА DANFOSS	3	6415,00	–	19245	–	–	–	–
		ШТ.		–	–	–	–	–	–	–
460	Е0118-22-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	17	859,96	1,62	14619	27	908	0,23	4
		КОМПЛЕКТ		41,72	–	709	–	128	–	–
461	Е0118-22-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	17	605,62	–	10296	–	1210	0,32	5
		КОМПЛЕКТ		55,62	–	946	–	128	–	–
462	Ц0108-481-20	ПОДГОТОВКА МАШИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ, К ИСПЫТАНИЮ, СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ И ПУСКУ; ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ МАШИНЫ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ, МАССА ДО 0.15 Т	2	456,20	24,20	912	48	458	1,00	2
		ШТ		239,00	2,30	478	5	95	0,01	–
463	Е0118-13-2	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,2 Т	2	4148,89	227,69	8298	455	7576	16,79	34
		1НАСОС		2873,70	85,75	5747	171	128	0,42	1
464	ПРАЙС-ЛИСТ	НАСОСЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ WILO TOP-S 40/10	2	84908,27	–	169817	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			465882	2341			114
			ТЕНГЕ			19966	857			4
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			169817				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			5094				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			2099				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			177010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2290				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1530				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			229				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4049				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			293775				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			24512				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			19097				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			337384				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			518443				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКОВ 3А,3Б								
		-20, -25, -39°С								
		СИСТЕМА П1								
465	Е0120-11-1	**УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2**	18	241,85	16,96	4353	305	4463	1,12	20
		ШТ		186,64	7,09	3359	128	128	0,03	1
466	СПРАЙС-ЛИСТ	**РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X300**	2	1097,37	--	2195	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
467	СПРАЙС-ЛИСТ	**РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 200X300**	14	1235,76	--	17301	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
468	СПРАЙС-ЛИСТ	**РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 500X200**	1	1524,21	--	1524	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
469	СПРАЙС-ЛИСТ	**РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 400X200**	1	1303,23	--	1303	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
470	Е0126-12-1	**ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ**	66	258,32	92,82	17049	6126	8955	0,59	39
		М2		100,80	34,88	6653	2302	100	0,17	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	3,3	4330,00	--	14289	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
472	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	76	167,60	50,15	12737	3811	8414	0,53	41
		М2		92,03	18,68	6994	1420	100	0,09	7
473	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,076	314500,00	--	23902	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА П2								
474	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	37	241,85	16,96	8948	627	9175	1,12	42
		ШТ		186,64	7,09	6906	262	128	0,03	1
475	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X300	20	1100,52	--	22010	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
476	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 200X300	16	1235,76	--	19772	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
477	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 600X250	1	2074,95	--	2075	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
478	Е0113-26-6	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫМ ПОКРЫТИЕМ "БИРЛИК 2М	50	4,30	0,02	215	1	187	0,02	1
		М2		4,16	--	208	--	90	--	--
479	С11011-474	ПАСТА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ВСПУЧИВАЮЩАЯСЯ ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ ВПМ-2	0,085	336500,00	--	28603	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В2								
480	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481	С131301-1299 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ, МАРКИ КЕ (КТ) 50-25/22-4Е, 220/1, Р 0,48 КВТ, N 1418 ОБ/МИН, QMAX 1640 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	25882,00	--	25882	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
482	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
483	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ KSG50-25	1	3916,93	--	3917	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
484	Е0120-29-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ	0,25	1309,04	7,30	327	2	311	6,04	2
		М2		970,99	2,36	243	1	128	0,01	--
485	СПРАЙС-ЛИСТ	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VG50-25	2	1542,18	--	3084	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
486	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
487	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 500X200	2	1524,21	--	3048	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
488	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	--	366	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
489	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	11	258,32	92,82	2842	1021	1492	0,59	6
		М2		100,80	34,88	1109	384	100	0,17	2
490	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,55	4330,00	--	2382	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
491	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	12	167,60	50,15	2011	602	1329	0,53	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		92,03	18,68	1104	224	100	0,09	1
492	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	314500,00	--	3774	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В3								
493	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
494	С131301-1302 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ, МАРКИ КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 КВТ, N 1390 ОБ/МИН, QMAX 2302 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	28769,00	--	28769	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
495	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
496	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ KSG50-30	1	4086,21	--	4086	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
497	Е0120-29-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ	0,3	1309,04	7,30	393	2	374	6,04	2
		М2		970,99	2,36	291	1	128	0,01	--
498	СПРАЙС-ЛИСТ	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VG50-30	2	1542,18	--	3084	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
499	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
500	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 600X250	2	2074,95	--	4150	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
501	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	--	366	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	12	258,32	92,82	3100	1114	1628	0,59	7
		М2		100,80	34,88	1210	419	100	0,17	2
503	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
504	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	13	167,60	50,15	2179	652	1439	0,53	7
		М2		92,03	18,68	1196	243	100	0,09	1
505	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,013	314500,00	--	4089	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В4								
506	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
507	С131301-1302 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ, МАРКИ КЕ (КТ) 50-30/25-4Е, 220/1, Р 0,82 КВТ, N 1390 ОБ/МИН, QMAX 2302 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	28769,00	--	28769	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
508	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
509	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ KSG50-30	1	4086,21	--	4086	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
510	Е0120-29-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ	0,3	1309,04	7,30	393	2	374	6,04	2
		М2		970,99	2,36	291	1	128	0,01	--
511	СПРАЙС-ЛИСТ	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VG50-30	2	1542,18	--	3084	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
513	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 600X250	2	1729,12	–	3458	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
514	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	–	366	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
515	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	12	258,32	92,82	3100	1114	1628	0,59	7
		М2		100,80	34,88	1210	419	100	0,17	2
516	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,6	4330,00	–	2598	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
517	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	13	167,60	50,15	2179	652	1439	0,53	7
		М2		92,03	18,68	1196	243	100	0,09	1
518	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,013	314500,00	–	4089	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В5								
519	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
520	С131301-1293 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К200/1, Р 0,163 КВТ, QMAX 930 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	7694,00	–	7694	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
521	Е0120-25-8	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 2-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ	2	309,93	9,66	620	19	490	1,14	2
		ШТ		186,64	4,72	373	9	128	0,02	–
522	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ KSK200/9	2	3469,28	–	6939	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
523	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	4	182,84	–	731	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
524	Е0120-14-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
		ШТ		184,28	2,36	553	7	128	0,01	–
525	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 150Х100	3	818,06	–	2454	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
526	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	12	241,85	16,96	2902	203	2976	1,12	13
		ШТ		186,64	7,09	2240	85	128	0,03	–
527	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150Х100	12	468,14	–	5618	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
528	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	5	258,32	92,82	1292	464	678	0,59	3
		М2		100,80	34,88	504	174	100	0,17	1
529	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,25	4330,00	–	1083	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
530	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	7	167,60	50,15	1173	351	775	0,53	4
		М2		92,03	18,68	644	131	100	0,09	1
531	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,007	314500,00	–	2202	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В6								
532	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
533	С131301-1293 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К200/1, Р 0,163 КВТ, QMAX 930 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	7694,00	–	7694	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
534	Е0120-25-8	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 2-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ	2	309,93	9,66	620	19	490	1,14	2
		ШТ		186,64	4,72	373	9	128	0,02	–
535	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ KSK200/9	2	3469,28	–	6939	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
536	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	4	182,84	–	731	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
537	Е0120-14-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	3	255,17	5,65	766	17	717	1,11	3
		ШТ		184,28	2,36	553	7	128	0,01	–
538	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 150Х100	3	818,06	–	2454	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
539	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	15	241,85	16,96	3628	254	3720	1,12	17
		ШТ		186,64	7,09	2800	106	128	0,03	–
540	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150Х100	15	468,14	–	7022	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
541	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	5	258,32	92,82	1292	464	678	0,59	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		100,80	34,88	504	174	100	0,17	1
542	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,25	4330,00	--	1083	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
543	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	7	167,60	50,15	1173	351	775	0,53	4
		М2		92,03	18,68	644	131	100	0,09	1
544	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,007	314500,00	--	2202	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В7								
545	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
546	С131301-1305 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ, МАРКИ КЕ (КТ) 60-30/28-4Е, 220/1, Р 1,15 КВТ, N 1370 ОБ/МИН, QMAX 2489 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	40097,00	--	40097	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
547	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
548	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ KSG60-30	1	5254,52	--	5255	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
549	Е0120-29-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ	0,36	1309,04	7,30	471	3	449	6,04	2
		М2		970,99	2,36	350	1	128	0,01	--
550	СПРАЙС-ЛИСТ	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VG60-30	2	1633,60	--	3267	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
551	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		ШТ		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
552	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 450X300 (500X300)	4	1868,78	--	7475	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
553	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	14	258,32	92,82	3617	1299	1900	0,59	8
		М2		100,80	34,88	1411	488	100	0,17	2
554	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,7	4330,00	--	3031	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
555	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	14	167,60	50,15	2346	702	1550	0,53	7
		М2		92,03	18,68	1288	262	100	0,09	1
556	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	314500,00	--	4403	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В8								
557	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
558	С131301-1301 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ, МАРКИ КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 КВТ, N 1461 ОБ/МИН, QMAX 2570 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	28769,00	--	28769	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
559	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
560	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ KSG50-30	1	4086,21	--	4086	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
561	Е0120-29-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ	0,3	1309,04	7,30	393	2	374	6,04	2
		М2		970,99	2,36	291	1	128	0,01	--
562	СПРАЙС-ЛИСТ	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VG50-30	2	1542,18	--	3084	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
563	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	--	366	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
564	Е0120-22-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ	1,5	2700,27	33,19	4050	50	313	0,87	1
		М2		151,20	11,81	227	18	128	0,06	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
565	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	12	258,32	92,82	3100	1114	1628	0,59	7
		М2		100,80	34,88	1210	419	100	0,17	2
566	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
567	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	13	167,60	50,15	2179	652	1439	0,53	7
		М2		92,03	18,68	1196	243	100	0,09	1
568	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ГУ 6-11-145-80/	0,013	314500,00	--	4089	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В9								
569	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
570	С131301-1298 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ, МАРКИ КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 КВТ, N 1428 ОБ/МИН, QMAX 1930 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	25519,00	--	25519	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
571	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	–
572	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ KSG50-25	1	3916,93	–	3917	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
573	Е0120-29-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ	0,25	1309,04	7,30	327	2	311	6,04	2
		М2		970,99	2,36	243	1	128	0,01	–
574	СПРАЙС-ЛИСТ	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VG50-25	2	1542,18	–	3084	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
575	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	–	366	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
576	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	11	258,32	92,82	2842	1021	1492	0,59	6
		М2		100,80	34,88	1109	384	100	0,17	2
577	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,55	4330,00	–	2382	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
578	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	12	167,60	50,15	2011	602	1329	0,53	6
		М2		92,03	18,68	1104	224	100	0,09	1
579	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	314500,00	–	3774	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА В1								
580	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
581	С131301-1298 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ, МАРКИ КЕ (КТ) 50-25/22-4D, 400/3, Р 0,52 КВТ, N 1428 ОБ/МИН, QMAX 1930 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	25519,00	–	25519	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
582	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	–
583	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ KSG50-25	1	3916,93	–	3917	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
584	Е0120-29-1	УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ	0,25	1309,04	7,30	327	2	311	6,04	2
		М2		970,99	2,36	243	1	128	0,01	–
585	СПРАЙС-ЛИСТ	ВСТАВКИ ГИБКИЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ VG50-25	2	1542,18	–	3084	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
586	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	–	366	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
587	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	11	258,32	92,82	2842	1021	1492	0,59	6
		М2		100,80	34,88	1109	384	100	0,17	2
588	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,55	4330,00	–	2382	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
589	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	12	167,60	50,15	2011	602	1329	0,53	6
		М2		92,03	18,68	1104	224	100	0,09	1
590	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	314500,00	–	3774	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ1								
591	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
592	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X150	1	382,08	--	382	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
593	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
594	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
595	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,1	167,60	50,15	352	105	232	0,53	1
		М2		92,03	18,68	193	39	100	0,09	--
596	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	--	660	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ2								
597	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
598	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X120	1	382,08	--	382	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
599	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	–
600	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	–	433	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
601	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,1	167,60	50,15	352	105	232	0,53	1
		М2		92,03	18,68	193	39	100	0,09	–
602	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	–	660	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ3								
603	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	–
604	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X150	1	382,08	–	382	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
605	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	–
606	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	–	433	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
607	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
608	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ4								
609	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
610	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 400X200	2	764,16	--	1528	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
611	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
		М2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1
612	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
613	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	4,5	167,60	50,15	754	226	498	0,53	2
		М2		92,03	18,68	414	84	100	0,09	--
614	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0045	314500,00	--	1415	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ5								
615	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
616	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X200	2	535,60	--	1071	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
617	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	–
618	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	–	433	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
619	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	–
620	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	–	944	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ6								
621	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
622	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X200	2	475,71	–	951	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
623	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	–
624	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	–	433	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	--	--	--	--	--	--
625	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--
626	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7								
627	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
628	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X300	2	614,10	--	1228	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
629	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
630	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
631	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--
632	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ8								
633	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
634	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X250	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
635	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
636	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
637	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	--
638	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ9								
639	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
640	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
641	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
642	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
643	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	--
644	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ10								
645	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
646	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X200	2	475,71	--	951	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
647	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
648	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
649	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--
650	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ11								
651	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
652	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X300	2	614,10	–	1228	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
653	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	–
654	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	–	433	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
655	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	–
656	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	–	944	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ12								
657	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	–
658	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 600X200	1	992,39	–	992	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
659	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
660	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
661	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	--
662	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ13								
663	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
664	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200Х300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
665	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
666	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
667	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
668	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ14								
669	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
670	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X250	1	689,13	--	689	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
671	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
672	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
673	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	--
674	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ15								
675	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
676	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
677	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
678	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
679	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
680	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ГУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ16								
681	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
682	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
683	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
684	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	--	--	--	--	--	--
685	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
686	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ17								
687	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
688	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X300	2	614,10	--	1228	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
689	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
690	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
691	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
692	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ18								
693	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
694	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X250	1	689,13	--	689	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
695	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
696	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
697	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	--
698	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ19								
699	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
700	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X250	1	689,13	--	689	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
701	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
702	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
703	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	--
704	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ20								
705	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
706	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X300	2	614,10	--	1228	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
707	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
708	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
709	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--
710	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ21								
711	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
712	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X300	2	614,10	–	1228	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
713	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	–
714	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	–	520	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
715	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	–
716	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	–	944	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ22								
717	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	–
718	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	1	689,13	–	689	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
719	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
720	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
721	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	--
722	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ГУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ23								
723	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
724	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X250	2	674,00	--	1348	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
725	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
726	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
727	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ24								
729	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
730	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X250	2	674,00	--	1348	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
731	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
732	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
733	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
734	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ25								
735	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
736	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X200	2	475,71	--	951	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
737	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	–
738	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	–	433	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
739	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	–
740	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ГУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	–	944	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ26								
741	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
742	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X250	2	689,13	–	1378	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
743	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
744	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	–	650	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	--	--	--	--	--	--
745	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		М2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	--
746	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ27								
747	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
748	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
749	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
750	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
751	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
752	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ28								
753	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
755	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
756	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
757	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
758	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ29								
759	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
760	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X200	2	535,60	--	1071	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
761	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
762	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
763	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
764	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ30								
765	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
766	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X250	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
767	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
768	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
769	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		М2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	--
770	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ31								
771	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
772	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	–	1378	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
773	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
774	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	–	650	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
775	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	–
776	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	–	1132	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ32								
777	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
778	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X300	2	614,10	–	1228	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
779	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	–
780	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	–	433	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
781	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	–
782	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	–	786	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ33								
783	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
784	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X250	2	689,13	–	1378	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
785	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
786	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	–	650	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
787	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
788	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ34								
789	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
790	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
791	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
792	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
793	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
794	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ35								
795	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
796	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
797	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
798	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
799	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	--
800	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ36								
801	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
802	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X300	2	614,10	--	1228	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
803	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
804	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
805	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
806	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ37								
807	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
808	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
809	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
810	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
811	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	--
812	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ38								
813	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
814	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X200	2	535,60	--	1071	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
815	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	–
816	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	–	520	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
817	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	–
818	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	–	944	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ39								
819	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
820	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X150	2	460,57	–	921	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
821	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	–
822	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	–	433	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
823	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
824	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ40								
825	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
826	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X150	2	460,57	--	921	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
827	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
828	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
829	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
830	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ41								
831	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
832	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
833	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
834	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	–	650	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–
835	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	–
836	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	–	1132	–	–	–	–
		1000М2		–	–	–	–	–	–	–
		СИСТЕМА ВЕ42								
837	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	–
838	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 250X450 (300X500)	1	1234,50	–	1235	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
839	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,8	258,32	92,82	723	260	380	0,59	2
		М2		100,80	34,88	282	98	100	0,17	–
840	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,14	4330,00	–	606	–	–	–	–
		М3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
841	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,5	167,60	50,15	587	176	387	0,53	2
		М2		92,03	18,68	322	65	100	0,09	--
842	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0035	314500,00	--	1101	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ43								
843	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
844	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X300	1	614,10	--	614	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
845	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
846	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
847	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--
848	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			817917	46465			654
			ТЕНГЕ			109844	17535			85
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			306828				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			71148				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22679				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			400655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			511090				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			71949				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			34982				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			618021				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	ТЕНГЕ			1018676				
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКОВ 3А,3Б								
849	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.28, СТР.21	СТОЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ШS 0054, 1400Х700Х750 ММ	20	10320,00	–	206400	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
850	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.44, П.8, СТР.43	СТУЛ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ, 400Х400 ММ	42	2258,00	–	94836	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
851	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.89, СТР.11	ШКАФ ШН 1050 ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ, 800Х380Х1970 ММ	38	20103,00	–	763914	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
852	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.10, СТР.7	ДОСКА УЧЕНИЧЕСКАЯ ПЯТИЭЛЕМЕНТНАЯ ШР 3026 В КОМПЛЕКТЕ С ТРЕМЯ ЯЩИКАМИ ДЛЯ ТАБЛИЦ И ЭКРАНОМ, 3000Х1000 ММ	14	36575,00	–	512050	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
853	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.63, СТР.22	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ, ЗАМОК КЛЮЧЕВОЙ, 400Х520Х1800 ММ	10	20855,00	–	208550	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
854	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.34, СТР.21	СТОЛ РАБОЧИЙ ШS 0152, 1200Х600Х750 ММ	25	10105,00	–	252625	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
855	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.41, СТР.9	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ, 1200Х750Х720 ММ	6	10105,00	–	60630	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
856	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.104, СТР.13	ШКАФ КАТАЛОЖНЫЙ ШН 1085, 600Х500Х1400 ММ	10	6450,00	–	64500	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
857	Ц0108-602-1	МОНТАЖ РУКОСУШИТЕЛЕЙ	4	176,90	5,40	708	22	624	1,00	4
		ШТ		162,00	2,30	648	9	95	0,01	--
858	ПРАЙС-ЛИСТ	РУКОСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ "УНИВЕРСАЛ-РА", ПОСТОЯННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ, ШНУР 1,3 М С ВИЛКОЙ, МОЩНОСТЬ 1700 ВТ, ПОТОК ВОЗДУХА 30 Л/СЕК, МАССА 2,5 КГ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 270Х220Х150 ММ	4	6840,83	--	27363	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ КАБИНЕТ (НА 4 КЛАССА)								
859	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.58, СТР.9	СТОЛ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ НА ОДНОГО УЧАЩЕГОСЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ, 900Х600 ММ	50	3870,00	--	193500	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
860	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.65, СТР.9	СТУЛ УЧЕНИКА ИЗ ГНУТОКЛЕЕВОЙ ФАНЕРЫ НА РЕГУЛИРУЕМОМ КАРКАСЕ ША 5013, 380Х380Х(380/420/460) ММ	50	1613,00	--	80650	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
861	Ц0111-91-1	УСТАНОВКА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА	54	247,20	8,59	13349	464	11591	1,00	54
		ШТ		236,25	2,25	12758	121	90	0,01	1
862	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.135, СТР.9	КОМПЬЮТЕР: МОНИТОР Ж/К 18.5"; СИСТЕМНЫЙ БЛОК S-775 CPU S-775 DUAL CORE 2.2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 GB/DVD RW/КОРПУС; КЛАВИАТУРА (РУС/КАЗ); МЫШЬ ОПТИЧЕСКАЯ; ПО WINDOWS OFFIS; ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ	54	57760,00	--	3119040	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
863	ПРАЙС-ЛИСТ	UPS БЕСПЕРЕБОЙНОЕ УСТРОЙСТВО	4	1919,85	--	7679	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
864	ПРАЙС-ЛИСТ	ЗВУКОВЫЕ КОЛОНКИ (2:1) 60В	4	447,65	--	1791	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
865	ПРАЙС-ЛИСТ	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР TRIPP LITE, 3М, 6 РОЗЕТОК	4	494,94	--	1980	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
866	ПРАЙС-ЛИСТ	ВЕБ-КАМЕРА	54	422,43	--	22811	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
867	Ц0111-31-1	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ, МАССА ДО 3 КГ	4	68,91	--	276	--	227	0,50	2
		ШТ		63,00	--	252	--	90	--	--
868	ПРАЙС-ЛИСТ	НАВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПА МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР	4	12862,02	--	51448	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
869	ПРАЙС-ЛИСТ	НАУШНИКИ С МИКРОФОНОМ, 32 ОНМ, 20-20000HZ, 108DB, 2M CABLE	54	633,64	--	34217	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
870	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.37, СТР.9	СТОЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ IIS 0053, 2340X1500X750 ММ	2	23328,00	--	46656	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
871	Ц0111-91-1	АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ (МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР), МАССА ДО 0,015 Т	4	247,20	8,59	989	34	859	1,00	4
		ШТ		236,25	2,25	945	9	90	0,01	--
872	ПРАЙС-ЛИСТ	МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР	4	39720,96	--	158884	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
873	Ц0111-93-1	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА С БЕСПРОВОДНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ	4	2489,41	842,69	9958	3371	6269	9,00	36
		ШТ		1534,50	207,00	6138	828	90	1,20	5
874	ПРАЙС-ЛИСТ	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА PROMETHEAN ACTIVBOARD 78" В КОМПЛЕКТЕ ПО ACTIVSTUDIO, РАЗМЕРЫ 1085X1035 ММ	4	96149,93	--	384600	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
875	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.11, СТР.7	ДОСКА ИНФОРМАЦИОННАЯ МОБИЛЬНАЯ ШР 3053, МАРКЕР, 1300X500X2000 ММ	4	7525,00	--	30100	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
876	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.24, СТР.8	КРЕСЛО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО ВЫСОТЕ, 450X450 ММ	4	6665,00	--	26660	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
877	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.85, СТР.11	ШКАФ ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, 900X400X1800 ММ	4	13761,00	--	55044	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		КАБИНЕТ ИНФОРМАТИКИ (НА 4 КЛАССА)								
878	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.65, СТР.9	СТУЛ УЧЕНИКА ИЗ ГНУТОКЛЕЕВОЙ ФАНЕРЫ НА РЕГУЛИРУЕМОМ КАРКАСЕ ША 5013, 380X380X(380/420/460) ММ	50	1613,00	--	80650	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
879	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.37, СТР.9	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ OS 0016, 1600X1000X750 ММ	4	23328,00	--	93312	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
880	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.11, СТР.7	ДОСКА ИНФОРМАЦИОННАЯ МОБИЛЬНАЯ ШР 3053, МАРКЕР, 1300X500X2000 ММ	4	7525,00	--	30100	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
881	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.24, СТР.8	КРЕСЛО ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО ВЫСОТЕ, 450X450 ММ	4	6665,00	--	26660	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
882	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.58, СТР.9	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ШS 0143, 800X500X750 ММ	50	3870,00	--	193500	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
883	Ц0111-91-1	УСТАНОВКА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА	54	247,20	8,59	13349	464	11591	1,00	54
		ШТ		236,25	2,25	12758	121	90	0,01	1
884	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.135, СТР.9	КОМПЬЮТЕР: МОНИТОР Ж/К 18.5"; СИСТЕМНЫЙ БЛОК S-775 CPU S-775 DUAL CORE 2.2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 GB/DVD RW/КОРПУС; КЛАВИАТУРА (РУС/КАЗ); МЫШЬ ОПТИЧЕСКАЯ; ПО WINDOWS OFFIS; ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ	54	57760,00	--	3119040	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
885	ПРАЙС-ЛИСТ	UPS БЕСПЕРЕБОЙНОЕ УСТРОЙСТВО	4	1919,85	–	7679	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
886	ПРАЙС-ЛИСТ	ЗВУКОВЫЕ КОЛОНКИ (2:1) 60В	4	447,65	–	1791	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
887	ПРАЙС-ЛИСТ	СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР TRIPP LITE, 3М, 6 РОЗЕТОК	4	494,94	–	1980	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
888	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.65, СТР.9	СТУЛ УЧЕНИКА ИЗ ГНУТОКЛЕЕВОЙ ФАНЕРЫ НА РЕГУЛИРУЕМОМ КАРКАСЕ ША 5013, 380Х380Х(380/420/460) ММ	50	1613,00	–	80650	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
889	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.11, СТР.7	ДОСКА ИНФОРМАЦИОННАЯ МОБИЛЬНАЯ ШР 3053, МАРКЕР, 1300Х500Х2000 ММ	4	7525,00	–	30100	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
890	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.126, СТР.25	СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛОЧНЫЙ, 1000Х400Х2000 ММ	17	7656,00	–	130152	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
891	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.61, СТР.9	СТОЛ TS 0079, 1400/600Х1200/600Х765 ММ	3	15050,00	–	45150	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
892	Ц0111-91-1	УСТАНОВКА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА	18	247,20	8,59	4450	155	3864	1,00	18
		ШТ		236,25	2,25	4253	40	90	0,01	–
893	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.135, СТР.9	КОМПЬЮТЕР: МОНИТОР Ж/К 18.5"; СИСТЕМНЫЙ БЛОК S-775 CPU S-775 DUAL CORE 2.2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 GB/DVD RW/КОРПУС; КЛАВИАТУРА (РУС/КАЗ); МЫШЬ ОПТИЧЕСКАЯ; ПО WINDOWS OFFIS; ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ	18	57760,00	–	1039680	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
894	ПРАЙС-ЛИСТ	UPS БЕСПЕРЕБОЙНОЕ УСТРОЙСТВО	18	1919,85	–	34557	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
895	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.159, СТР.15	ВЕРСТАК КОМБИНИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ВК-1 С ТИСКАМИ И СТУБЦИНОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ, ТАБУРЕТОМ И ПРИЖИМНЫМ МЕХАНИЗМОМ, 1000Х500Х660/900 ММ	8	23600,00	--	188800	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
896	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.79, СТР.10	ТАБУРЕТ ПОВОРОТНЫЙ Т 99-01, 320Х350/600 ММ	9	2258,00	--	20322	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
897	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.157, СТР.15	ВЕРСТАК СЛЕСАРНЫЙ С ЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ, 1200Х700Х810(1400) ММ	10	15200,00	--	152000	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
898	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.67, П.9, СТР.112	ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ ТСС-80 ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛЕСАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ, 255Х135Х120 ММ	7	2260,00	--	15820	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
899	Ц0108-602-2	ЭЛЕКТРОПЕЧЬ МОЩНОСТЬЮ 5 КВТ	1	763,40	5,40	763	5	597	2,00	2
		ШТ		626,00	2,30	626	2	95	0,01	--
900	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.56, П.35, СТР.87	ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ, 33Ф, 380В, 5КВТ, 800М3/Ч, 600Х500Х1000 ММ	1	2169,00	--	2169	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
901	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.87, СТР.23	СТАНОК НАСТОЛЬНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ, 350ВТ, 0,35КВТ, 430Х225Х580 ММ	1	83010,00	--	83010	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
902	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.56, П.17, СТР.87	СТАНОК ЗАТОЧНОЙ ШКОЛЬНЫЙ JBG-200 ДЛЯ ЗАТОЧКИ СТОЛЯРНОГО ИНСТРУМЕНТА, 0,68КВТ, 440Х230Х290 ММ	1	22899,00	--	22899	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
903	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.56, П.13, СТР.87	СТАНОК ТОКАРНЫЙ ПО ДЕРЕВУ, УЧЕБНЫЙ, 0,26КВТ, 440Х270Х210 ММ	1	49520,00	--	49520	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
904	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.14, СТР.7	КОМПЛЕКТ ШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ (ПАРТА УЧЕНИЧЕСКАЯ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ КЛАССОВ, 1200Х600Х755 ММ И ДВА УЧЕНИЧЕСКИХ СТУЛА, 400Х400Х500)	143	11073,00	--	1583439	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
905	ПРАЙС-ЛИСТ	ПИРАМИДА ДЛЯ ОРУЖИЯ, 1054Х530Х1822 ММ	2	20963,84	--	41928	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
906	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.189, СТР.16	МАШИНА ШВЕЙНАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ Э1Ф, 220В, 0,18КВТ	13	19500,00	--	253500	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
907	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.62, СТР.6	СТОЛ РАБОЧИЙ WS 0151, 1200Х600Х750 ММ	13	6235,00	--	81055	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
908	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.188, СТР.16	МАНЕКЕН, РАЗМЕР 44	1	1560,00	--	1560	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
909	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.36, П.231, СТР.30	ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ, 600Х800 ММ	1	1832,00	--	1832	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
910	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.54, СТР.9	СТОЛ ДЛЯ ГЛАДИЛЬНЫХ РАБОТ, 1500Х600Х1200 ММ	2	1957,00	--	3914	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
911	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.66, П.17, СТР.112	УТЮГ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, 0,75КВТ, 250Х150Х100 ММ	2	1240,00	--	2480	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
912	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.66, П.5, СТР.112	ШКАФ ДЛЯ ТКАНЕЙ, 1000Х500Х1800 ММ	2	13330,00	--	26660	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
913	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.53, СТР.9	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ MS 0055, 1500Х580Х750 ММ	3	3225,00	--	9675	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
914	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.65, СТР.9	СТУЛ УЧЕНИКА ИЗ ГНУТОКЛЕЕВОЙ ФАНЕРЫ НА РЕГУЛИРУЕМОМ КАРКАСЕ ША 5013, 380Х380Х(380/420/460) ММ	12	1613,00	--	19356	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
915	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.178, СТР.16	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ СК-15/4-430, МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ 85 КГ, 1500Х400Х1850 ММ	1	33110,00	--	33110	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
916	Ц0128-927-12М	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8,00	8
		ШТ		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	--
917	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.144, СТР.15	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 2-Х КОМФОРОЧНАЯ ПЭС-2	1	20076,00	--	20076	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
918	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.66, П.2, СТР.112	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С БОРТОМ, 1000Х920Х600 ММ	4	7955,00	--	31820	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
919	Е0117-5-2	УСТАНОВКА ВАНН МОЕЧНЫХ ДВУХСЕКЦИОННЫХ	1	593,78	61,65	594	62	328	2,26	2
		КОМПЛЕКТ		387,00	22,50	387	23	80	0,11	--
920	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.36, П.162, СТР.27	ВАННА МОЕЧНАЯ С БОРТОМ ВМ-2/600Н, ГЛУБИНА 400 ММ, ОБЪЕМ 2Х100 Л, 1200Х600Х870 ММ (СМЕСИТЕЛИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)	1	12896,00	--	12896	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
921	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.91, СТР.23	ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
922	ПРАЙС-ЛИСТ	МИКСЕР, 0,45КВТ, 180Х220Х520 ММ	1	2129,48	--	2129	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
923	ПРАЙС-ЛИСТ	ВАФЕЛЬНИЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ, Т 50-300С, 1,5КВТ, 300Х320Х210 ММ	1	10944,07	--	10944	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
924	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.61, СТР.9	СТОЛ TS 0082, 1500Х600Х765 ММ	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.55, П.551, СТР.85	ТУМБА С МОЙКОЙ ЛАБОРАТОРНАЯ (ПЛАСТИКОВОЕ ПОКРЫТИЕ СТОЛЕШНИЦЫ) ШТ 2059, 600Х600Х750 ММ	3	4193,00	--	12579	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
926	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.92, СТР.12	ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ И ПРИБОРОВ ШН 1095, 600Х380Х1970 ММ	16	26016,00	--	416256	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
927	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.103, СТР.13	ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ШН 1054, 1400Х600Х2400ММ	2	43645,00	--	87290	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
928	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.36, СТР.8	СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ ШS 0051, 2400Х600Х900 ММ	2	26015,00	--	52030	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
929	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.35, СТР.8	СТОЛ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ ШS 0052, 2400Х600Х900 ММ	2	46655,00	--	93310	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
930	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.55, П.375, СТР.81	СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ КАБИНЕТА ХИМИИ ШS 0049, 1200Х600Х750 ММ	26	7848,00	--	204048	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
931	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.110, СТР.13	ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ ШН 1092, 800Х600Х2400 ММ	2	21285,00	--	42570	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ТИР "ЛАЗЕРНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ КОМПЛЕКС ЛСК "ПАТРИОТ""								
932	ПРАЙС-ЛИСТ	ЛАЗЕРНЫЙ СТРЕЛКОВЫЙ КОМПЛЕКС ЛСК "ПАТРИОТ" С МОНТАЖОМ	1	1353000,00	--	1353000	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
933	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.64, П.9, СТР.105	СЕЙФ ДЛЯ ОРУЖИЯ, 240Х120Х1000 ММ	1	12040,00	--	12040	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
934	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.68, СТР.10	СКАМЬЯ, 1200Х320Х250 ММ	10	7310,00	–	73100	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
935	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.64, П.9, СТР.105	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ, 800Х400Х1800 ММ	2	12040,00	–	24080	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
936	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.36, П.231, СТР.30	ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ, 600Х800 ММ	3	1832,00	–	5496	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
937	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.141, СТР.25	ЗЕРКАЛО ВСТРАИВАЕМОЕ В ПЛИТКУ, 1800Х1000 ММ	6	2901,00	–	17406	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
938	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.3, ТАБ.2, П.147, СТР.13	ЖАЛЮЗИ ДЛЯ УЧЕБНОГО КЛАССА	68,5	2550,00	–	174675	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
939	ПРАЙС-ЛИСТ	СТОЛ ОСТРОВНОЙ, ПОЛКА, 4 ТУМБЫ, 3 ЯЩИКА, 2 БЛОКА РОЗЕТОК, МОЙКА, СТЕЛЛАЖ, ПОДСВЕТКА, 2 СТОРОНЫ ЗАГЛУШЕНЫ	3	131362,88	–	394089	–	–	–	–
		КОМПЛЕКТ		–	–	–	–	–	–	–
940	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.79, СТР.10	ТАБУРЕТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ	36	2258,00	–	81288	–	–	–	–
		М2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			17129971	4592			184
			ТЕНГЕ			40120	1161			7
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			17084149				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			76166				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			31380				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			17191696				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			45821				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			37177				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4980				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			87978				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			17279674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 4 (АР)								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 3								
941	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	93,4	597,64	4,90	55820	458	6933	0,38	36
		М2		58,50	1,85	5464	173	123	0,01	1
942	Е0111-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	82,7	109,84	0,46	9084	38	1243	0,08	6
		М		12,04	0,18	996	15	123	–	–
943	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	9,34	167,96	1,88	1569	18	775	0,47	4
		М2		78,30	0,72	731	7	105	–	–
		РЕЗИНОВОЕ СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП 12								
944	Е0111-11-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ /СТЯЖЕК/ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 ММ	295,3	285,03	2,61	84169	771	14649	0,31	93
		М2		46,73	0,97	13799	286	104	–	1
945	Е0111-11-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=10	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ /СТЯЖЕК/ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ, НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ	295,3	530,30	5,30	156598	1565	10073	0,19	56
		М2		31,00	1,80	9154	532	104	0,01	2
946	Е0113-13-14	ПОКРЫВНОЙ СЛОЙ ОГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	295,3	180,72	0,14	53367	41	2698	0,05	16
		М2		10,10	0,05	2983	15	90	–	–
947	Е0111-36-4	УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ	295,3	77,06	4,65	22756	1373	26864	0,47	139
		М2		72,23	1,73	21330	511	123	0,01	3
948	Е0111-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	73	109,84	0,46	8018	34	1097	0,08	6
		М		12,04	0,18	879	13	123	–	–
949	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	29,53	167,96	1,88	4960	56	2450	0,47	14
		М2		78,30	0,72	2312	21	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			396341	4353			369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			57648	1572			7
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			396341				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			66782				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			27787				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			490910				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	ТЕНГЕ			490910				
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ								
950	Е0109-25-1 Т.Ч. П-1.16, П-3.2 К=1,1	**МОНТАЖ БАЛОК**	0,02648	5257,75	2020,02	139	53	72	15,51	--
		Т		2499,75	502,43	66	13	90	1,79	--
951	С12021-245	**ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т**	0,02648	172800,00	--	4576	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
952	Е0109-48-4	**ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ**	0,02648	2452,13	545,76	65	14	29	5,25	--
		Т		1230,75	--	33	--	90	--	--
953	Е0113-26-6 К=2	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	0,76792	40,72	0,04	31	--	6	0,04	--
		М2		8,32	--	6	--	90	--	--
954	Е0106-11-1	**УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ**	0,00064	172357,31	536,06	110	--	32	289,00	--
		1Т		47475,00	202,50	30	--	105	0,99	--
955	Е0115-71-1	**УСТРОЙСТВО СЕТКИ КАПРОНОВОЙ**	92	296,63	1,19	27290	109	3695	0,22	21
		М2		37,80	0,45	3478	41	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**ТЕНГЕ**			32211	178			21
			ТЕНГЕ			3613	55			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			27432				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3733				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1870				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			33034				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4780				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			101				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			293				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5174				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			38208				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОК 4								
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1								
		ПРИБОРЫ								
956	Е0117-3-1	**УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ**	3	9126,62	39,24	27380	118	1547	2,22	7
		КОМПЛЕКТ		387,00	15,75	1161	47	128	0,07	–
957	С130804-34	**МАНЖЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ**	0,3	482,00	–	145	–	–	–	–
		10ШТ		–	–	–	–	–	–	–
958	Е0117-1-10	**УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ**	5	310,08	54,70	1550	274	1195	0,99	5
		КОМПЛЕКТ		166,50	20,25	833	101	128	0,10	1
959	С131101-36	**ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ МЕЛКИЕ ПМС-1 С УРАВНИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ С ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ И ЧУГУННЫМ СИФОНОМ НАПОЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ 900Х900Х158 ММ**	5	4500,00	–	22500	–	–	–	–
		ШТ		–	–	–	–	–	–	–
960	С131101-91	**СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ**	5	1650,00	–	8250	–	–	–	–
		КОМПЛ		–	–	–	–	–	–	–
961	Е0117-1-6	**УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ**	3	5930,28	21,53	17791	65	1365	1,95	6
		КОМПЛЕКТ		346,50	9,00	1040	27	128	0,04	–
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
962	Е0115-179-6	**ОКРАСКА ТРУБ КУЗБАСЛАКОМ ЗА 2 РАЗА**	2,4	89,06	–	214	–	209	0,52	1
		М2		82,80	–	199	–	105	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			77829	456			19
			ТЕНГЕ			3232	175			1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			214				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			209				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			448				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			77616				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4107				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4903				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			86626				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			87074				
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА 4								
963	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.28, СТР.21	**СТОЛ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ WS 0054, 1400X700X750 ММ**	1	10320,00	--	10320	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
964	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.44, П.8, СТР.43	**СТУЛ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ, 400X400 ММ**	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
965	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.63, СТР.22	**ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ, ЗАМОК КЛЮЧЕВОЙ, 400X520X1800 ММ**	27	20855,00	--	563085	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
966	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.126, СТР.25	**СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛОЧНЫЙ, 1000X400X2000 ММ**	2	7656,00	--	15312	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
967	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.68, СТР.10	**СКАМЬЯ, 1200X320X250 ММ**	7	7310,00	--	51170	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
968	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.78, СТР.23	**СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ, 610X460X1600 ММ**	8	7525,00	--	60200	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
969	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.94, СТР.24	ЩИТ ФАНЕРНЫЙ ИГРОВОЙ НА РАМЕ С КОЛЬЦОМ, СЕТКОЙ И ФЕРМОЙ НАСТЕННОЙ, 1800Х1050 ММ	2	66000,00	--	132000	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
970	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.39, П.11, СТР.38	ЩИТ ПЛАСТИКОВЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ С КОЛЬЦОМ, СЕТКОЙ И ФЕРМОЙ НАСТЕННОЙ, 1200Х750 ММ	2	72000,00	--	144000	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
971	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.39, П.16, СТР.38	КАНАТ ДЛЯ ЛАЗАНИЯ	2	9700,00	--	19400	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
972	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.39, П.8, СТР.38	ПОДВЕСКА БЛОЧНАЯ С ГИМНАСТИЧЕСКИМИ КОЛЬЦАМИ	1	2340,00	--	2340	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
973	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.39, П.9, СТР.38	СТЕНКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ОДНОПРОЛЕТНАЯ, СБОРНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ КОНСТРУКЦИЯ С МЕТУГОЛКАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ К СТЕНЕ И ПОЛУ, 800Х240Х3200 ММ	16	9100,00	--	145600	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
974	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.39, П.10, СТР.38	СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОНСОЛЬНАЯ	1	6800,00	--	6800	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
975	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.39, П.58, СТР.39	СЕТКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
976	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.39, П.22, СТР.38	СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ, 2700Х220Х300/330 ММ	3	3010,00	--	9030	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
977	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.36, П.231, СТР.30	ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ, 600Х800 ММ	2	1832,00	--	3664	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
978	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.66, СТР.9	**СЕКЦИЯ СТУЛЬЕВ НА ЧЕТЫРЕ МЕСТА ДЛЯ ТРИБУН**	24	16448,00	--	394752	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	**ТЕНГЕ**			**1560851**	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1560851				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			1560851				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			1560851				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ТЕНГЕ**			**31371717**	**136747**			**3976**
			ТЕНГЕ			**675487**	**48438**			**240**
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			26006312				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			92174				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			37976				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			26136462				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			63788				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			51126				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6895				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			121808				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2952209				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			494709				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			206815				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3653733				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			57308				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1496				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3528				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			62332				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2292100				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			283811				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			154555				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2730466				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			32704801				
	в т. ч оборудование		Тенге			26136462				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			118230				
	Итого:		Тенге			6686569				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			132394				
	Итого:		Тенге			6818963				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					66866				
	Доп, отпуска 0,4%					26746				
	Разбивка основных осей здания					90364				
	Итого:					183976				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			33139401				
	Итого в текущих ценах 2,775612760		Тенге			91982143				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					1839643				
	Итого:					93821786				
	НДС 12-%		Тенге			11258614				
	Всего по акту:		Тенге			105080400				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора **Технадзор** _____ **Куспанов Б.Ж.**

ТОО "Сана-Маркет"