Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство школы на 600 мест в п. Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)
Договор подряда(контракт) №2017/ 38 от 2017-02-24

Акт приемки выполненных работ №17 за 12 декабря 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКИ 1А,1Б (АР)								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
1	Е0115-70-1	**ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН**	893	610,80	4,92	545444	4394	182767	1,15	1027
		М2		193,05	1,87	172394	1670	105	0,01	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**ТЕНГЕ**			545444	4394			1027
			ТЕНГЕ			172394	1670			8
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			545444				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			182767				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			43693				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			771904				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			771904				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКОВ 1А,1Б								
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1								
		ПРИБОРЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0117-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	14	9126,62	39,24	127773	549	7217	2,22	31
		КОМПЛЕКТ		387,00	15,75	5418	220	128	0,07	1
3	С130804-34	МАНЖЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	1,4	482,00	--	675	--	--	--	--
		10ШТ		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0117-4-1	УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ /ОДИНОЧНЫХ/	2	2387,78	13,90	4776	28	426	0,93	2
		КОМПЛЕКТ		162,00	4,50	324	9	128	0,03	--
5	Е0117-1-6	УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	33	5930,28	21,53	195699	710	15016	1,95	64
		КОМПЛЕКТ		346,50	9,00	11435	297	128	0,04	1
6	Е0117-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ДЕТСКИХ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	5	7046,62	39,24	35233	196	2578	2,22	11
		КОМПЛЕКТ		387,00	15,75	1935	79	128	0,07	--
7	С130804-34	МАНЖЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	0,5	482,00	--	241	--	--	--	--
		10ШТ		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0117-1-6	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ	6	460,28	21,53	2762	129	2730	1,95	12
		КОМПЛЕКТ		346,50	9,00	2079	54	128	0,04	--
9	С131101-69	УМЫВАЛЬНИКИ ДЕТСКИЕ С ВЫПУСКОМ И СИФОНОМ	6	5290,00	--	31740	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
10	Е0115-179-6	ОКРАСКА ТРУБ КУЗБАСЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	3,49	89,06	--	311	--	303	0,52	2
		М2		82,80	--	289	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			399209	1613			122
			ТЕНГЕ			21479	659			3
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			311				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			303				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			37				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			651				
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			398898				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			27968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25612				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			452478				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			453129				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 2 (АР)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-2								
11	**Е0107-60-4**	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ**	**2,5**	**89,04**	**5,89**	**223**	**15**	**259**	**0,42**	**1**
		М		**71,78**	**2,23**	**179**	**6**	**140**	**0,01**	**--**
12	**С12021-96**	**ОГРАЖДЕНИЯ**	**0,011925**	**177400,00**	**--**	**2115**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
13	**Е0113-26-6 К=2**	**ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**0,345825**	**40,72**	**0,04**	**14**	**--**	**3**	**0,04**	**--**
		М2		**8,32**	**--**	**3**	**--**	**90**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**2352**	**15**			**1**
			ТЕНГЕ			**182**	**6**			**--**
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			237				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			262				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			30				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			528				
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			2115				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			127				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			2242				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			2771				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0115-82-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10, 12	УСТРОЙСТВО НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА И ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА С ЛЕСОВ	146	720,18	43,81	105146	6396	65636	2,25	329
		М2		396,91	31,25	57949	4562	105	0,14	21
15	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ КАПРОНОВОЙ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	487	610,80	4,92	297460	2396	99672	1,15	560
		М2		193,05	1,87	94015	911	105	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			402606	8792			889
			ТЕНГЕ			151964	5473			25
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			402606				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			165309				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			34075				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			601989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			601989				
		РАЗДЕЛ 8.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1, ОГ-2								
16	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХРОМИРОВАННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ	6,833	4439,53	5,89	30335	40	708	0,42	3
		М		71,78	2,23	490	15	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			30335	40			3
			ТЕНГЕ			490	15			–
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			30335				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			708				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1863				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			32906				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			32906				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА 2								
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1								
		ПРИБОРЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0117-1-6	УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	4	5930,28	21,53	23721	86	1820	1,95	8
		КОМПЛЕКТ		346,50	9,00	1386	36	128	0,04	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			23721	86			8
			ТЕНГЕ			1386	36			–
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			23721				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1820				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1532				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			27074				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			27074				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКА 4								
		-20, -25, -39°С								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
18	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	11	258,32	92,82	2842	1021	1492	0,59	6
		М2		100,80	34,88	1109	384	100	0,17	2
19	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,55	4330,00	--	2382	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	12	167,60	50,15	2011	602	1329	0,53	6
		М2		92,03	18,68	1104	224	100	0,09	1
21	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	314500,00	--	3774	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В1								
22	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С131301-1291 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К125/1, Р 0,076 КВТ, QMAX 350 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	5086,00	--	5086	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0120-25-8	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 2-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
		ШТ		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
25	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ KSK125/9	1	2389,56	--	2390	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
26	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	--	366	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
28	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X100	1	468,14	--	468	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
29	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
30	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	--
32	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА В2								
33	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
34	С131301-1292 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К160/1, Р 0,106 КВТ, QMAX 710 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	6241,00	--	6241	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0120-25-8	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 2-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
		ШТ		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
36	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ KSK160/9	1	2846,67	--	2847	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	--	366	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
39	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X100	2	468,14	--	936	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
40	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
41	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	4,2	167,60	50,15	704	211	465	0,53	2
		М2		92,03	18,68	387	78	100	0,09	--
43	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0042	314500,00	--	1321	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В3								
44	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
45	С131301-1292 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К160/1, Р 0,106 КВТ, QMAX 710 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	6241,00	--	6241	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0120-25-8	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 2-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
		ШТ		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
47	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ KSK160/9	1	2846,67	--	2847	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
48	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	--	366	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		ШТ		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
50	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X100	4	468,14	--	1873	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
51	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	4,2	167,60	50,15	704	211	465	0,53	2
		М2		92,03	18,68	387	78	100	0,09	--
54	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0042	314500,00	--	1321	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В4								
55	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
56	С131301-1291 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К125/1, Р 0,076 КВТ, QMAX 350 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	5086,00	--	5086	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0120-25-8	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ТИПА ГТК 2-2 ДИАМЕТРОМ ОБЕЧАЙКИ 200 ММ	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
		ШТ		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
58	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ KSK125/9	1	2389,56	--	2390	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
59	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	--	366	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
61	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X100	2	468,14	--	936	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
62	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
63	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	--
65	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ1								
66	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
67	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X300	1	1097,37	--	1097	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
68	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
69	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,1	167,60	50,15	352	105	232	0,53	1
		М2		92,03	18,68	193	39	100	0,09	--
71	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	--	660	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ2								
72	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
73	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 800X600	1	2994,83	--	2995	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
74	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	12	258,32	92,82	3100	1114	1628	0,59	7
		М2		100,80	34,88	1210	419	100	0,17	2
75	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	12	167,60	50,15	2011	602	1329	0,53	6
		М2		92,03	18,68	1104	224	100	0,09	1
77	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	314500,00	--	3774	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ3								
78	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 800X600	1	2994,83	--	2995	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
80	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	12	258,32	92,82	3100	1114	1628	0,59	7
		М2		100,80	34,88	1210	419	100	0,17	2
81	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	12	167,60	50,15	2011	602	1329	0,53	6
		М2		92,03	18,68	1104	224	100	0,09	1
83	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	314500,00	--	3774	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ4								
84	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
85	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 800X600	1	2994,83	--	2995	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
86	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	12	258,32	92,82	3100	1114	1628	0,59	7
		М2		100,80	34,88	1210	419	100	0,17	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,6	4330,00	--	2598	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	12	167,60	50,15	2011	602	1329	0,53	6
		М2		92,03	18,68	1104	224	100	0,09	1
89	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	314500,00	--	3774	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ5								
90	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
91	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X600	1	2175,20	--	2175	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
92	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
		М2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1
93	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	4,5	167,60	50,15	754	226	498	0,53	2
		М2		92,03	18,68	414	84	100	0,09	--
95	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0045	314500,00	--	1415	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ6								
96	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
97	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X300	1	764,16	--	764	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
98	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
99	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
101	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7								
102	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
103	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 300X250	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3,4	258,32	92,82	878	316	461	0,59	2
		М2		100,80	34,88	343	119	100	0,17	1
105	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,17	4330,00	--	736	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	4	167,60	50,15	670	201	443	0,53	2
		М2		92,03	18,68	368	75	100	0,09	--
107	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,004	314500,00	--	1258	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			137861	11914			151
			ТЕНГЕ			25269	4482			22
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			70266				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			17990				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5295				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			93551				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			67595				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			15053				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4959				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			87608				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			181159				

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 5 (АР)

А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ ОГ-2

108	Е0107-60-4	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ БЕЗ ПОРУЧНЯ	6,4	89,04	5,89	570	38	663	0,42	3
		М		71,78	2,23	459	14	140	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	С12021-96	ОГРАЖДЕНИЯ	0,029952	177400,00	--	5313	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,868608	40,72	0,04	35	--	7	0,04	--
		М2		8,32	--	7	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			5919	38			3
			ТЕНГЕ			467	14			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			605				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			670				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			76				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1351				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5313				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			319				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			5632				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			6984				
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7.ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 3								
111	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	226,7	597,64	4,90	135485	1111	16828	0,38	87
		М2		58,50	1,85	13262	419	123	0,01	2
112	Е0111-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	91,5	109,84	0,46	10050	42	1375	0,08	7
		М		12,04	0,18	1102	16	123	--	--
113	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	22,67	167,96	1,88	3808	43	1881	0,47	11
		М2		78,30	0,72	1775	16	105	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 5								
114	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	203,2	597,64	4,90	121440	996	15084	0,38	78
		М2		58,50	1,85	11887	376	123	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0111-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	202,4	109,84	0,46	22232	93	3042	0,08	15
		М		12,04	0,18	2437	36	123	--	--
116	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	20,32	167,96	1,88	3413	38	1686	0,47	9
		М2		78,30	0,72	1591	15	105	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 14								
117	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	120	597,64	4,90	71717	588	8908	0,38	46
		М2		58,50	1,85	7020	222	123	0,01	1
118	Е0111-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	54,8	109,84	0,46	6019	25	824	0,08	4
		М		12,04	0,18	660	10	123	--	--
119	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	12	167,96	1,88	2016	23	996	0,47	6
		М2		78,30	0,72	940	9	105	--	--
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 15								
120	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	57,5	597,64	4,90	34364	282	4268	0,38	22
		М2		58,50	1,85	3364	106	123	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			410544	3240			284
			ТЕНГЕ			44037	1226			6
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			410544				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			54891				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			27926				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			493362				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			493362				
		РАЗДЕЛ 8.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
121	Е0115-70-1	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ СТЕН	910,3	610,80	4,92	556011	4479	186307	1,15	1047
		М2		193,05	1,87	175733	1702	105	0,01	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			556011	4479			1047

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			175733	1702			8
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			556011				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			186307				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			44539				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			786858				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	ТЕНГЕ			786858				
		РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЯ НОГ-3								
122	Е0107-60-4	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХРОМИРОВАННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ**	11,2	4439,53	5,89	49723	66	1160	0,42	5
		М		71,78	2,23	804	25	140	0,01	--
		ЭСТРАДА								
123	Е0110-7-3	**ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ЛАМИНИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ**	7,2	129,31	4,32	931	31	1064	0,75	5
		М2		121,50	1,64	875	12	120	0,01	--
124	С11011-345 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	**ЛАМИНАТ**	7,416	566,00	--	4197	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
125	Е0111-36-1	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	53	597,64	4,90	31675	260	3934	0,38	20
		М2		58,50	1,85	3101	98	123	0,01	--
126	Е0157-24-1	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ РЕШЕТОК В УГЛАХ ЭСТРАДЫ**	4	87,97	--	352	--	146	0,21	1
		1ШТ		33,08	--	132	--	110,7	--	--
127	Е0110-31-1	**УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИРНЫХ С ПОДШИВКОЙ ДОСКАМИ ОБШИВКИ**	6	6123,54	58,52	36741	351	6431	4,90	29
		М2		870,75	22,50	5225	135	120	0,11	1
128	Е0110-52-1	**ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСТНИЦЫ**	1,58	20,48	0,91	32	1	10	0,03	--
		М2		4,68	0,34	7	1	120	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	Е0111-36-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"	6	597,64	4,90	3586	29	445	0,38	2
		М2		58,50	1,85	351	11	123	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			127237	739			63
			ТЕНГЕ			10494	281			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			127237				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			13191				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			8426				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			148855				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			148855				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКА 5								
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1								
		ПРИБОРЫ								
130	Е0117-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	4	9126,62	39,24	36506	157	2062	2,22	9
		КОМПЛЕКТ		387,00	15,75	1548	63	128	0,07	--
131	С130804-34	МАНЖЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	0,4	482,00	--	193	--	--	--	--
		10ШТ		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0117-1-6	УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	13	5930,28	21,53	77094	280	5916	1,95	25
		КОМПЛЕКТ		346,50	9,00	4505	117	128	0,04	1
133	Е0117-1-10	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	1	3900,08	54,70	3900	55	239	0,99	1
		КОМПЛЕКТ		166,50	20,25	167	20	128	0,10	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
134	Е0115-179-6	ОКРАСКА ТРУБ КУЗБАСЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	2,4	89,06	--	214	--	209	0,52	1
		М2		82,80	--	199	--	105	--	--
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К3								
		ПРИБОРЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	Е0117-1-6	УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	9	5930,28	21,53	53373	194	4095	1,95	18
		КОМПЛЕКТ		346,50	9,00	3119	81	128	0,04	--
136	С131101-60	СИФОНЫ-РЕВИЗИЯ	24	284,00	--	6816	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0117-1-12	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 100 ММ	16	3365,08	9,20	53841	147	2949	0,79	13
		КОМПЛЕКТ		139,50	4,50	2232	72	128	0,02	--
138	Е0117-1-11	УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМ. 50 ММ	1	2037,70	6,95	2038	7	107	0,46	--
		КОМПЛЕКТ		81,00	2,25	81	2	128	0,01	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
139	Е0115-179-6	ОКРАСКА ТРУБ КУЗБАСЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	2,4	89,06	--	214	--	209	0,52	1
		М2		82,80	--	199	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			234188	839			68
			ТЕНГЕ			12048	355			2
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			427				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			417				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			51				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			895				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			233761				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			15368				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14948				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			264076				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			264971				
		ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКА 5								
		-30, -35°С								
		СИСТЕМА П1								
140	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	19	241,85	16,96	4595	322	4711	1,12	21
		ШТ		186,64	7,09	3546	135	128	0,03	1
141	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X150	3	617,88	--	1854	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X300	2	1097,37	--	2195	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
143	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X400	1	1359,65	--	1360	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
144	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X500	2	1684,67	--	3369	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
145	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X600	1	1733,85	--	1734	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
146	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 200X500	2	1912,60	--	3825	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
147	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 600X300	5	2352,05	--	11760	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
148	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 500X150	2	1303,23	--	2606	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
149	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 300X250	1	1235,76	--	1236	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
150	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	84,8	258,32	92,82	21906	7871	11506	0,59	50
		М2		100,80	34,88	8548	2958	100	0,17	14
151	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	4,24	4330,00	--	18359	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	92,5	167,60	50,15	15503	4639	10241	0,53	49
		М2		92,03	18,68	8513	1728	100	0,09	9
153	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0925	314500,00	--	29091	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА В1								
154	Е0120-32-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		ШТ		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
155	С131301-173 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВО 400-4Е-2 (220В), Р 0,18 КВТ, N 1350 ОБ/МИН, QMAX 3700 М3/Ч ГОСТ 11442-90	1	7544,00	--	7544	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
156	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
157	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
158	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	1,6	167,60	50,15	268	80	177	0,53	1
		М2		92,03	18,68	147	30	100	0,09	--
159	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0016	314500,00	--	503	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В2								
160	Е0120-32-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		ШТ		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
161	С131301-173 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВО 400-4Е-2 (220В), Р 0,18 КВТ, N 1350 ОБ/МИН, QMAX 3700 М3/Ч ГОСТ 11442-90	1	7544,00	--	7544	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
162	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
163	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
164	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2	167,60	50,15	335	100	221	0,53	1
		М2		92,03	18,68	184	37	100	0,09	--
165	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,002	314500,00	--	629	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В3								
166	Е0120-31-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т	1	1258,00	38,84	1258	39	1400	6,30	6
		ШТ		1079,66	14,18	1080	14	128	0,07	--
167	С131301-355 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВЦ 4-75 (ВР-86-77) №3,15, Р 0,18 КВТ, N 1500 ОБ/МИН ГОСТ 5976-90	1	19439,00	--	19439	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
168	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	1	182,84	--	183	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0120-41-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ НОМЕР 38	4	207,10	0,57	828	2	364	0,39	2
		ШТ		70,88	0,24	284	1	128	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
170	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	6,8	258,32	92,82	1757	631	923	0,59	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		100,80	34,88	685	237	100	0,17	1
171	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,34	4330,00	--	1472	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	8,2	167,60	50,15	1374	411	908	0,53	4
		М2		92,03	18,68	755	153	100	0,09	1
173	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ГУ 6-11-145-80/	0,0082	314500,00	--	2579	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В4								
174	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
175	С131301-1293 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К200/1, Р 0,163 КВТ, QMAX 930 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	7694,00	--	7694	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
176	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	--	366	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
178	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 500X150	2	1303,23	--	2606	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0120-13-1	УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 355 ММ	1	263,84	5,65	264	6	230	1,08	1
		ШТ		177,19	2,36	177	2	128	0,01	--
180	С131306-57	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ВОЗДУХОВОДЕ МАРКИ, D-200 ММ	1	6940,00	--	6940	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
181	Е0120-22-1	УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ОБОРУДОВАНИЕМ	1,5	2700,27	33,19	4050	50	313	0,87	1
		М2		151,20	11,81	227	18	128	0,06	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
182	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	4,4	258,32	92,82	1137	408	597	0,59	3
		М2		100,80	34,88	444	153	100	0,17	1
183	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,22	4330,00	--	953	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	6	167,60	50,15	1006	301	664	0,53	3
		М2		92,03	18,68	552	112	100	0,09	1
185	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,006	314500,00	--	1887	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В5								
186	Е0120-32-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		ШТ		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
187	С131301-173 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВО 400-4Е-2 (220В), Р 0,18 КВТ, N 1350 ОБ/МИН, QMAX 3700 М3/Ч ГОСТ 11442-90	1	7544,00	--	7544	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
188	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
189	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
190	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	1,6	167,60	50,15	268	80	177	0,53	1
		М2		92,03	18,68	147	30	100	0,09	--
191	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0016	314500,00	--	503	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В6, В12								
192	Е0120-32-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	2	712,67	29,90	1425	60	1778	3,83	8
		ШТ		682,76	11,81	1366	24	128	0,05	--
193	С131301-173 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ ВО 400-4Е-2 (220В), Р 0,18 КВТ, N 1350 ОБ/МИН, QMAX 3700 М3/Ч ГОСТ 11442-90	1	7544,00	--	7544	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
194	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
		М2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1
195	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,2	167,60	50,15	536	160	354	0,53	2
		М2		92,03	18,68	294	60	100	0,09	--
197	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0032	314500,00	--	1006	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В7								
198	Е0120-31-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,12 Т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
		ШТ		1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	--
199	С131301-92	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-75-5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	1	48200,00	--	48200	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
200	Е0120-41-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ НОМЕР 38	4	207,10	0,57	828	2	364	0,39	2
		ШТ		70,88	0,24	284	1	128	--	--
201	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	1	182,84	--	183	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
202	Е0120-14-6	УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ПЕРИМЕТРОМ ДО 1000 ММ	2	255,17	5,65	510	11	478	1,11	2
		ШТ		184,28	2,36	369	5	128	0,01	--
203	СПРАЙС-ЛИСТ	ВОЗДУШНАЯ ЗАСЛОНКА 200Х150	2	1239,23	--	2478	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
204	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	8	241,85	16,96	1935	136	1984	1,12	9
		ШТ		186,64	7,09	1493	57	128	0,03	--
205	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150Х150	1	617,88	--	618	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
206	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 200Х150	3	756,59	--	2270	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
207	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 300Х200	1	1029,91	--	1030	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
208	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 600Х300	3	2352,05	--	7056	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ KSG60-30	1	5254,52	--	5255	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
211	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	10	258,32	92,82	2583	928	1357	0,59	6
		М2		100,80	34,88	1008	349	100	0,17	2
212	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,5	4330,00	--	2165	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	12	167,60	50,15	2011	602	1329	0,53	6
		М2		92,03	18,68	1104	224	100	0,09	1
214	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,012	314500,00	--	3774	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В8								
215	Е0120-31-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,12 Т	1	1798,63	96,27	1799	96	1866	8,67	9
		ШТ		1422,23	35,44	1422	35	128	0,18	--
216	С131301-34	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ В-Ц4-75-4 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ	1	48900,00	--	48900	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
218	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ KSG100-50	1	9093,89	--	9094	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0120-41-1	УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ НОМЕР 38	4	207,10	0,57	828	2	364	0,39	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		70,88	0,24	284	1	128	--	--
220	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	1	182,84	--	183	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
221	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
222	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 500X200	2	1524,21	--	3048	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
223	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
224	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ KSG60-30	1	5254,52	--	5255	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
225	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	10,8	258,32	92,82	2790	1002	1465	0,59	6
		М2		100,80	34,88	1089	377	100	0,17	2
226	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,54	4330,00	--	2338	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
227	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	8	167,60	50,15	1341	401	886	0,53	4
		М2		92,03	18,68	736	149	100	0,09	1
228	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,008	314500,00	--	2516	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В9								
229	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
230	С131301-1304 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ, МАРКИ КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 КВТ, N 1415 ОБ/МИН, QMAX 3562 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	40097,00	--	40097	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
232	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ KSG60-30	1	5254,52	--	5255	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
233	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	--	366	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
234	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	4	241,85	16,96	967	68	992	1,12	4
		ШТ		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
235	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 600X200	4	1797,53	--	7190	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
236	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	22	258,32	92,82	5683	2042	2985	0,59	13
		М2		100,80	34,88	2218	767	100	0,17	4
237	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	1,1	4330,00	--	4763	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
238	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	25	167,60	50,15	4190	1254	2768	0,53	13
		М2		92,03	18,68	2301	467	100	0,09	2
239	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ГУ 6-11-145-80/	0,025	314500,00	--	7863	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА В10								
240	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
241	С131301-1306 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ, МАРКИ КЕ (КТ) 60-30/28-6D, 400/3, Р 0,58 КВТ, N 955 ОБ/МИН, QMAX 2576 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	37402,00	--	37402	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
242	Е0120-26-10	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ	1	481,31	18,60	481	19	411	1,91	2
		ШТ		314,21	7,09	314	7	128	0,03	--
243	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ KSG60-30	1	5254,52	--	5255	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
244	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	1	182,84	--	183	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
245	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		ШТ		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
246	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 400X200	3	1303,23	--	3910	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
247	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	12,6	258,32	92,82	3255	1170	1710	0,59	7
		М2		100,80	34,88	1270	439	100	0,17	2
248	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,63	4330,00	--	2728	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
249	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	14	167,60	50,15	2346	702	1550	0,53	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		92,03	18,68	1288	262	100	0,09	1
250	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	314500,00	--	4403	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В11								
251	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
252	С131301-1292 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К160/1, Р 0,106 КВТ, QMAX 710 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	6241,00	--	6241	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
253	Е0120-25-8	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
		ШТ		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
254	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ KSK160/9	1	2846,67	--	2847	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
255	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	1	182,84	--	183	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
257	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X100	1	307,05	--	307	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
258	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
		М2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
259	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
260	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	5	167,60	50,15	838	251	554	0,53	3
		М2		92,03	18,68	460	93	100	0,09	--
261	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,005	314500,00	--	1573	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ1								
262	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
263	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X150	1	382,08	--	382	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
264	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
265	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,1	167,60	50,15	352	105	232	0,53	1
		М2		92,03	18,68	193	39	100	0,09	--
267	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	--	660	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ2								
268	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
269	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X100	2	307,05	--	614	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
270	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
271	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--
273	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ3								
274	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
275	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X100	1	307,05	--	307	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
277	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,1	167,60	50,15	352	105	232	0,53	1
		М2		92,03	18,68	193	39	100	0,09	--
279	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	--	660	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ4								
280	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
281	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X200	2	475,71	--	951	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
282	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
283	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
284	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
285	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ5								
286	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
287	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X200	2	475,71	--	951	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
288	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
289	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
290	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--
291	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ6								
292	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
293	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X400	1	873,55	--	874	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
294	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
295	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
296	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
297	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ГУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7								
298	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
299	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X400	1	775,82	--	776	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
300	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
301	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
302	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ8								
304	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
305	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X300	2	689,13	--	1378	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
306	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
307	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
308	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
309	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ9								
310	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
311	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X400	1	775,82	--	776	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
312	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
313	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
314	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
315	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ10								
316	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
317	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X150	1	382,08	--	382	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
318	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
319	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
320	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
321	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ11								
322	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
323	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X200	2	535,60	--	1071	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
324	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
325	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
326	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
327	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ12								
328	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
329	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X150	2	460,57	--	921	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
330	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
331	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
332	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
333	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ13								
334	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
335	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X300	1	614,10	--	614	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
336	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
337	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
338	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,1	167,60	50,15	352	105	232	0,53	1
		М2		92,03	18,68	193	39	100	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
339	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0021	314500,00	--	660	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ14								
340	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
341	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150Х300	2	614,10	--	1228	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
342	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
343	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
344	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
345	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ15								
346	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
347	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200Х400	2	873,55	--	1747	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
348	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
349	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
350	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	--
351	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ16								
352	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
353	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 250X300 (300X300)	2	764,16	--	1528	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
354	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3	258,32	92,82	775	278	407	0,59	2
		М2		100,80	34,88	302	105	100	0,17	1
355	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,15	4330,00	--	650	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М3		--	--	--	--	--	--	--
356	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3,6	167,60	50,15	603	181	399	0,53	2
		М2		92,03	18,68	331	67	100	0,09	--
357	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0036	314500,00	--	1132	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ17								
358	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
359	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 400X200	2	764,16	--	1528	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
360	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	4	258,32	92,82	1033	371	543	0,59	2
		М2		100,80	34,88	403	140	100	0,17	1
361	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,2	4330,00	--	866	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
362	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	4,5	167,60	50,15	754	226	498	0,53	2
		М2		92,03	18,68	414	84	100	0,09	--
363	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0045	314500,00	--	1415	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ18								
364	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
365	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X150	2	460,57	--	921	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
366	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
367	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
368	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
369	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ19								
370	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
371	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X150	2	382,08	--	764	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
372	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
374	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--
375	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ20								
376	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
377	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X300	1	614,10	--	614	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
378	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
379	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
380	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--
381	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			616713	34379			438

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			74110	12934			63
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			213580				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			54657				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16094				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			284331				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			403134				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			41455				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			26675				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			471264				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			755596				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6А,6Б (АР)								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 7. ПОЛЫ								
		ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА, ТИП 3								
382	Е0111-36-1	**УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ГЕТЕРОГЕННОГО ЛИНОЛЕУМА НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	71,4	597,64	4,90	42671	350	5300	0,38	27
		М2		58,50	1,85	4177	132	123	0,01	1
383	Е0111-39-1	**УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ**	69	109,84	0,46	7579	32	1037	0,08	5
		М		12,04	0,18	831	12	123	--	--
384	Е0115-165-3	**УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ**	7,14	167,96	1,88	1199	13	592	0,47	3
		М2		78,30	0,72	559	5	105	--	--
		РЕЗИНОВОЕ СПОРТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ, ТИП 12								
385	Е0111-11-9 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	**ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ /СТЯЖЕК/ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 5 ММ**	157,9	285,03	2,61	45006	412	7833	0,31	50
		М2		46,73	0,97	7379	153	104	--	1
386	Е0111-11-10 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 К=10	**ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕТОННЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ /СТЯЖЕК/ ПОД ПОЛЫ ВЫРАВНИВАЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ, НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ**	157,9	530,30	5,30	83734	837	5386	0,19	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		31,00	1,80	4895	284	104	0,01	1
387	Е0113-13-14	ПОКРЫВНОЙ СЛОЙ ОГРУНТОВКИ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	157,9	180,72	0,14	28536	22	1442	0,05	9
		М2		10,10	0,05	1595	8	90	--	--
388	Е0111-36-4	УСТРОЙСТВО РЕЗИНОВОГО СПОРТИВНОГО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ	157,9	77,06	4,65	12168	734	14364	0,47	74
		М2		72,23	1,73	11405	273	123	0,01	1
389	Е0111-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	73	109,84	0,46	8018	34	1097	0,08	6
		М		12,04	0,18	879	13	123	--	--
390	Е0115-165-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ	15,79	167,96	1,88	2652	30	1310	0,47	7
		М2		78,30	0,72	1236	11	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			231565	2464			211
			ТЕНГЕ			32955	893			4
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			231565				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			38363				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			16196				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			286123				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	ТЕНГЕ			286123				
		РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОГРАЖДЕНИЕ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ								
391	Е0110-5-1	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	0,5	22951,16	316,57	11476	158	2164	22,50	11
		М3		3487,50	119,25	1744	60	120	0,58	--
392	Е0110-51-1	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ - ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	0,5	573,75	28,11	287	14	81	0,78	--
		М3		123,75	10,58	62	5	120	0,05	--
393	Е0110-7-3	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕНПЛИТАМИ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ЛАМИНИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	82,38	129,31	4,32	10652	356	12173	0,75	62
		М2		121,50	1,64	10009	135	120	0,01	1
394	С11011-345 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	ЛАМИНАТ	84,4395	566,00	--	47793	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		--	--	--	--	--	--	--
395	Е0115-176-1	ОКРАСКА ЭМАЛЬЮ ДЕРЕВЯННОЙ ОБШИВКИ	40	165,52	0,16	6621	6	4066	0,58	23
		М2		96,75	0,07	3870	3	105	--	--
		ОГРАЖДЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ								
396	Е0109-25-1 Т.Ч. П-1.16, П-3.2 К=1,1	МОНТАЖ БАЛОК	0,0189	5257,75	2020,02	99	38	51	15,51	--
		Т		2499,75	502,43	47	9	90	1,79	--
397	С12021-245	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ И КРУГЛЫХ ТРУБ МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,0189	172800,00	--	3266	--	--	--	--
		Т		--	--	--	--	--	--	--
398	Е0109-48-4	ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПОКРЫТИЙ /ФЕРМ,БАЛОК/ ПРИ МОНТАЖЕ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	0,0189	2452,13	545,76	46	10	21	5,25	--
		Т		1230,75	--	23	--	90	--	--
399	Е0113-26-6 К=2	ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	0,5481	40,72	0,04	22	--	4	0,04	--
		М2		8,32	--	5	--	90	--	--
400	Е0106-11-1	УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ ДЛИНОЙ ДО 1 М В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ	0,00048	172357,31	536,06	83	--	24	289,00	--
		1Т		47475,00	202,50	23	--	105	0,99	--
401	Е0115-71-1	УСТРОЙСТВО СЕТКИ КАПРОНОВОЙ	62	296,63	1,19	18391	74	2490	0,22	14
		М2		37,80	0,45	2344	28	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			98736	657			111
			ТЕНГЕ			18126	240			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			95324				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			21002				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			6980				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			123306				
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			3412				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			72				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			209				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			3693				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			126999				
		ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКОВ 6А,6Б								
		КАНАЛИЗАЦИЯ, К1								
		ПРИБОРЫ								
402	Е0117-3-1	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	3	9126,62	39,24	27380	118	1547	2,22	7
		КОМПЛЕКТ		387,00	15,75	1161	47	128	0,07	--
403	С130804-34	МАНЖЕТЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ	0,3	482,00	--	145	--	--	--	--
		10ШТ		--	--	--	--	--	--	--
404	Е0117-1-10	УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	5	310,08	54,70	1550	274	1195	0,99	5
		КОМПЛЕКТ		166,50	20,25	833	101	128	0,10	1
405	С131101-36	ПОДДОНЫ ДУШЕВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ МЕЛКИЕ ПМС-1 С УРАВНИТЕЛЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕНЦИАЛОВ С ЛАТУННЫМ ВЫПУСКОМ И ЧУГУННЫМ СИФОНОМ НАПОЛЬНЫМ РАЗМЕРОМ 900Х900Х158 ММ	5	4500,00	--	22500	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
406	С131101-91	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	5	1650,00	--	8250	--	--	--	--
		КОМПЛ		--	--	--	--	--	--	--
407	Е0117-1-6	УСТАНОВКА ОДИНОЧНЫХ УМЫВАЛЬНИКОВ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	3	5930,28	21,53	17791	65	1365	1,95	6
		КОМПЛЕКТ		346,50	9,00	1040	27	128	0,04	--
408	Е0117-2-1	УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ	3	715,20	6,95	2146	21	397	0,61	2
		ШТ		101,25	2,25	304	7	128	0,01	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
409	Е0115-179-6	ОКРАСКА ТРУБ КУЗБАСЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	4,86	89,06	--	433	--	423	0,52	3
		М2		82,80	--	402	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			80194	477			22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ТЕНГЕ			3739	182			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			433				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			423				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			51				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			907				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			79761				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4504				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			5056				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			89322				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			90228				
		РАЗДЕЛ 17. ВЕНТИЛЯЦИЯ БЛОКОВ 6А,6Б								
		-30, -35°С								
		СИСТЕМА П1								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
410	Е0126-12-1	**ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ**	11,2	258,32	92,82	2893	1040	1520	0,59	7
		М2		100,80	34,88	1129	391	100	0,17	2
411	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50**	0,56	4330,00	--	2425	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
412	Е0126-12-2	**ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ**	11,5	167,60	50,15	1927	577	1273	0,53	6
		М2		92,03	18,68	1058	215	100	0,09	1
413	С11011-940	**СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/**	0,0115	314500,00	--	3617	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В1								
414	Е0120-31-4	**УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т**	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
415	С131301-1292 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К160/1, Р 0,106 КВТ, QMAX 710 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	6241,00	--	6241	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
416	Е0120-25-8	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
		ШТ		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
417	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ KSK160/9	1	2846,67	--	2847	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
418	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	--	366	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
419	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		ШТ		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
420	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X100	3	468,14	--	1404	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
421	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3,6	258,32	92,82	930	334	488	0,59	2
		М2		100,80	34,88	363	126	100	0,17	1
422	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,18	4330,00	--	779	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
423	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	5,7	167,60	50,15	955	286	631	0,53	3
		М2		92,03	18,68	525	106	100	0,09	1
424	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0057	314500,00	--	1793	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА В2								
425	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
426	С131301-1291 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К125/1, Р 0,076 КВТ, QMAX 350 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	5086,00	--	5086	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
427	Е0120-25-8	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
		ШТ		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
428	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ KSK125/9	1	2389,56	--	2390	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
429	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	--	366	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
430	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
431	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X100	2	468,14	--	936	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
432	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,8	258,32	92,82	723	260	380	0,59	2
		М2		100,80	34,88	282	98	100	0,17	--
433	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,14	4330,00	--	606	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
434	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	4,2	167,60	50,15	704	211	465	0,53	2
		М2		92,03	18,68	387	78	100	0,09	--
435	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0042	314500,00	--	1321	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА В3								
436	Е0120-31-4	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КАНАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,4 Т	1	2260,61	313,79	2261	314	2465	11,24	11
		ШТ		1807,31	118,12	1807	118	128	0,58	1
437	С131301-1292 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 22	ВЕНТИЛЯТОРЫ КАНАЛЬНЫЕ ДЛЯ КРУГЛЫХ ВОЗДУХОВОДОВ, ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, МАРКИ К160/1, Р 0,106 КВТ, QMAX 710 М3/Ч ГОСТ 7402-84	1	6241,00	--	6241	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
438	Е0120-25-8	УСТАНОВКА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТАНОВОК ТРУБЧАТЫХ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	1	309,93	9,66	310	10	245	1,14	1
		ШТ		186,64	4,72	187	5	128	0,02	--
439	СПРАЙС ЛИСТ	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ KSK160/9	1	2846,67	--	2847	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
440	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЮЧОК ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРА ВОЗДУХА	2	182,84	--	366	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
441	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	3	241,85	16,96	726	51	744	1,12	3
		ШТ		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
442	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAR 150X100	3	468,14	--	1404	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
443	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	3,6	258,32	92,82	930	334	488	0,59	2
		М2		100,80	34,88	363	126	100	0,17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
444	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,18	4330,00	--	779	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
445	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	5,7	167,60	50,15	955	286	631	0,53	3
		М2		92,03	18,68	525	106	100	0,09	1
446	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0057	314500,00	--	1793	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ1								
447	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
448	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 600X400	1	1657,88	--	1658	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
449	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	8	258,32	92,82	2067	743	1085	0,59	5
		М2		100,80	34,88	806	279	100	0,17	1
450	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,4	4330,00	--	1732	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
451	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	8	167,60	50,15	1341	401	886	0,53	4
		М2		92,03	18,68	736	149	100	0,09	1
452	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,008	314500,00	--	2516	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ2								
453	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
454	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 600X400	1	1657,88	--	1658	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
455	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	8	258,32	92,82	2067	743	1085	0,59	5
		М2		100,80	34,88	806	279	100	0,17	1
456	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,4	4330,00	--	1732	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
457	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	8	167,60	50,15	1341	401	886	0,53	4
		М2		92,03	18,68	736	149	100	0,09	1
458	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,008	314500,00	--	2516	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ3								
459	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
460	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 600X400	1	1657,88	--	1658	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
461	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	8	258,32	92,82	2067	743	1085	0,59	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2		100,80	34,88	806	279	100	0,17	1
462	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,4	4330,00	--	1732	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
463	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	8	167,60	50,15	1341	401	886	0,53	4
		М2		92,03	18,68	736	149	100	0,09	1
464	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,008	314500,00	--	2516	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ4								
465	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
466	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X200	2	891,20	--	1782	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
467	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
468	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
469	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
470	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СИСТЕМА ВЕ5								
471	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
472	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 200X200	2	891,20	--	1782	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
473	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2,4	258,32	92,82	620	223	326	0,59	1
		М2		100,80	34,88	242	84	100	0,17	--
474	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,12	4330,00	--	520	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
475	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	3	167,60	50,15	503	150	332	0,53	2
		М2		92,03	18,68	276	56	100	0,09	--
476	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,003	314500,00	--	944	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ6								
477	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
478	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X200	1	475,71	--	476	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
479	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
480	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
481	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--
482	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ГУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ7								
483	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	2	241,85	16,96	484	34	496	1,12	2
		ШТ		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
484	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X300	2	614,10	--	1228	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
485	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
486	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
487	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
488	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ВЕ8								
489	Е0120-11-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,25 М2	1	241,85	16,96	242	17	248	1,12	1
		ШТ		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
490	СПРАЙС-ЛИСТ	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ RAG 150X150	1	382,08	--	382	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
491	Е0126-12-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПРОШИВНЫМИ НА СТЕКЛОТКАНИ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКЕ	2	258,32	92,82	517	186	271	0,59	1
		М2		100,80	34,88	202	70	100	0,17	--
492	С11031-164 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ URS, МАРКА М 25-50	0,1	4330,00	--	433	--	--	--	--
		М3		--	--	--	--	--	--	--
493	Е0126-12-2	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕКЛОПЛАСТИКОМ	2,5	167,60	50,15	419	125	277	0,53	1
		М2		92,03	18,68	230	47	100	0,09	--
494	С11011-940	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ МАРКИ РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0025	314500,00	--	786	--	--	--	--
		1000М2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			111158	9730			126
			ТЕНГЕ			21118	3663			18
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			57734				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			14750				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4349				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			76833				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			53424				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			12840				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3976				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			70240				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			147072				
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
495	Ц0108-410-1	**ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬ-КАНАЛА**	130	34,20	1,20	4446	156	2890	0,14	18
		М		23,20	0,20	3016	26	95	--	--
496	Ц0108-398-1	**ПРОВОДА В ЛОТКАХ, ПРОВОД, СЕЧЕНИЕ ДО 6 ММ2**	130	5,40	2,30	702	299	395	0,01	1
		М		2,50	0,70	325	91	95	--	1
497	Ц0108-412-1	**ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 2.5 ММ2**	130	8,50	0,10	1105	13	902	0,05	7
		М		7,30	--	949	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**6253**	**468**			**26**
			ТЕНГЕ			**4290**	**117**			**1**
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			6253				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			4187				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			626				
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ			11066				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			11066				
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								
498	ПРАЙС	**БЛОК ПИТАНИЯ 12В 6А РА-70-12**	6	2206,72	--	13240	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
499	ПРАЙС	**КАБЕЛЬ UTP 6 ПАР "АНДИЖАН КАБЕЛЬ" КСВПП-5Е**	560	40,98	--	22950	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
500	ПРАЙС	**CCTV КАБЕЛЬ ВИДЕОНБЛЮДЕНИЯ.VSC-75-3-2**	450	28,37	--	12767	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
501	ПРАЙС	**РАЗЪЕМ NP-10**	6	9,46	--	57	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
502	ПРАЙС	РАЗЪЕМ С КАБЕЛЕМ NP-25	2	315,25	--	630	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
503	ПРАЙС	УГЛОВОЙ РАЗЪЕМ С КАБЕЛЕМ NP-26	2	315,25	--	630	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
504	ПРАЙС	РАЗЪЕМ С ТЕРМИНАЛОМ NP-32	6	630,49	--	3783	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
505	ПРАЙС	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20X10 ПВХ	70	94,57	--	6620	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
506	ПРАЙС	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 25X16 ПВХ	60	126,10	--	7566	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
507	ПРАЙС	КРОНШТЕЙН УСТАНОВОЧНЫЙ	3	2521,97	--	7566	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**75810**	**--**			**--**
			ТЕНГЕ			**--**	**--**			**--**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**75810**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**4549**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**80359**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			**80359**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ТЕНГЕ**			**4095857**	**84363**			**4599**
			ТЕНГЕ			**770283**	**33950**			**163**
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**82063**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**4187**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**5175**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**91425**				
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**2742659**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**752011**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**209680**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**3704350**				
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**10841**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**72**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**655**				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			**11567**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1260294**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**119008**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**82758**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**1462061**				
	ИТОГО ПО АКТУ:		ТЕНГЕ			**5269404**				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			**94849**				
	Итого:		Тенге			**5364253**				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			**106212**				
	Итого:		Тенге			**5470465**				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					**53643**				
	Доп, отпуска 0,4%					**21457**				
	Итого:					**75100**				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			**5545565**				
	Итого в текущих ценах к=2,775612760		Тенге			**15392342,13**				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					**307846,84**				
	Итого:					**15700188,97**				
	НДС 12-%		Тенге			**1884022,68**				
	Всего по акту:		Тенге			**17584211,65**				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора **Технадзор** _____ **Куспанов Б.Ж.**
ТОО "Сана-Маркет"

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01

Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98

Стройка: ЗКО город Уральск

Объект: " Строительство школы на 600 мест в п. Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)

Договор подряда(контракт) №2017/ 38 от 2017-02-24

Акт приемки выполненных работ №18 за 12 декабря 2017г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКИ 1А,1Б (АР)								
		Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ВХОД В-1								
1	Е0107-60-4	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХРОМИРОВАННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ НОГ-1, НОГ-2**	45,4	3556,74	5,89	161476	267	4704	0,42	19
		М		71,78	2,23	3259	101	140	0,01	--
		ВХОД В-3, В-4								
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЯ ОГ-1, ОГ-2								
2	Е0107-60-4	**УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ХРОМИРОВАННЫХ ОГРАЖДЕНИЙ**	22,4	3556,74	5,89	79671	132	2321	0,42	9
		М		71,78	2,23	1608	50	140	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			241147	399			28
			ТЕНГЕ			4867	151			1
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			241147				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			7025				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			14890				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			263062				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	ТЕНГЕ			263062				
		ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКА 5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.44, П.8, СТР.43	СТУЛ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ, 400Х400 ММ	15	2258,00	--	33870	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
4	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.89, СТР.11	ШКАФ ШН 1050 ДЛЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ, С ВЫДВИЖНЫМИ ЯЩИКАМИ, 800Х380Х1970 ММ	2	20103,00	--	40206	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
5	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.63, СТР.22	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ, ЗАМОК КЛЮЧЕВОЙ, 400Х520Х1800 ММ	20	20855,00	--	417100	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
6	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.37, П.11, СТР.32	ДИВАН ДЛЯ ОТДЫХА, 1500Х600Х550 ММ	2	18598,00	--	37196	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
7	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.34, СТР.21	СТОЛ РАБОЧИЙ ШS 0152, 1200Х600Х750 ММ	3	10105,00	--	30315	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
8	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.53, СТР.9	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ MS 0055, 1500Х580Х750 ММ	2	3225,00	--	6450	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
9	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.41, СТР.9	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ, 1200Х750Х720 ММ	8	10105,00	--	80840	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
10	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.65, СТР.9	СТУЛ УЧЕНИКА ИЗ ГНУТОКЛЕЕВОЙ ФАНЕРЫ НА РЕГУЛИРУЕМОМ КАРКАСЕ ША 5013, 380Х380Х(380/420/460) ММ	7	1613,00	--	11291	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
11	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.126, СТР.25	СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛОЧНЫЙ, 1000Х400Х2000 ММ	12	7656,00	--	91872	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
12	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.1, СТР.5	КРЕСЛО ОФИСНОЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ ПО ВЫСОТЕ, 500Х500 ММ	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0111-91-1	УСТАНОВКА ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМПЬЮТЕРА	9	247,20	8,59	2225	77	1932	1,00	9
		ШТ		236,25	2,25	2126	20	90	0,01	--
14	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.135, СТР.9	КОМПЬЮТЕР: МОНИТОР Ж/К 18.5"; СИСТЕМНЫЙ БЛОК S-775 CPU S-775 DUAL CORE 2.2/S-775/ОЗУ DDR2 1024 МБ/HDD 160 GB/DVD RW/КОРПУС; КЛАВИАТУРА (РУС/КАЗ); МЫШЬ ОПТИЧЕСКАЯ; ПО WINDOWS OFFIS; ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ; КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ	9	57760,00	--	519840	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
15	ПРАЙС-ЛИСТ	UPS БЕСПЕРЕБОЙНОЕ УСТРОЙСТВО	9	1919,85	--	17279	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
16	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.58, СТР.9	СТОЛ КОМПЬЮТЕРНЫЙ ШS 0143, 800X500X750 ММ	7	3870,00	--	27090	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
17	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.14, СТР.7	КОМПЛЕКТ ШКОЛЬНОЙ МЕБЕЛИ (ПАРТА УЧЕНИЧЕСКАЯ ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ КЛАССОВ, 1200X600X755 ММ И ДВА УЧЕНИЧЕСКИХ СТУЛА, 400X400X500)	9	11073,00	--	99657	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
18	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.9, СТР.20	КРЕСЛО ДЛЯ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА, 500X40X500 ММ	100	6665,00	--	666500	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
19	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.49, П.3, СТР.51	СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДВУХСТОРОННИЙ ШС 3048, 800X600X1970 ММ	15	4515,00	--	67725	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
20	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.49, П.2, СТР.51	СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ОДНОСТОРОННИЙ ШС 3049, 800X380X1970 ММ	13	4193,00	--	54509	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.49, П.2, СТР.51	СТЕЛЛАЖ БИБЛИОТЕЧНЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ШС 3050, 800Х380Х1970 ММ	2	4193,00	--	8386	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
22	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.58, П.100, СТР.93	ШИРМА ДВУХСТВОРЧАТАЯ, 1300Х1864 ММ	2	11825,00	--	23650	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
23	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.187, СТР.16	ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ, 1200Х1200 ММ	2	2901,00	--	5802	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
24	ПРАЙС-ЛИСТ	НОУТБУК ASER	1	29002,60	--	29003	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0111-31-1	КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ, МАССА ДО 3 КГ	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		ШТ		63,00	--	63	--	90	--	--
26	ПРАЙС-ЛИСТ	НАВЕСНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР	1	12862,02	--	12862	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0111-91-1	АППАРАТ НАСТОЛЬНЫЙ (МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР), МАССА ДО 0,015 Т	1	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1
		ШТ		236,25	2,25	236	2	90	0,01	--
28	ПРАЙС-ЛИСТ	МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОЕКТОР	1	39720,96	--	39721	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0111-93-1	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА С БЕСПРОВОДНЫМ ИНТЕРФЕЙСОМ	1	2489,41	842,69	2489	843	1567	9,00	9
		ШТ		1534,50	207,00	1535	207	90	1,20	1
30	ПРАЙС-ЛИСТ	ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА PROMETHEAN ACTIVBOARD 78" В КОМПЛЕКТЕ ПО ACTIVSTUDIO, РАЗМЕРЫ 1085Х1035 ММ	1	96149,93	--	96150	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
31	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.36, П.231, СТР.30	ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ, 600Х800 ММ	1	1832,00	--	1832	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0111-91-1	УСТАНОВКА ПРИНТЕРА	1	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		236,25	2,25	236	2	90	0,01	--
33	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.132, СТР.9	КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ-ПРИНТЕР	1	56212,00	--	56212	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
34	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.123, СТР.25П2 ПИЩЕБЛОК	ВЕСЫ ТОВАРНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ НПВ 150, ПРЕДЕЛ ВЗВЕШИВАНИЯ 150 КГ, 570Х640Х180 ММ	1	8400,00	--	8400	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
35	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.50, П.8, СТР.53П2 ПИЩЕБЛОК	ШКАФ КАНЦЕЛЯРСКИЙ КН 1091, 600Х340Х1830 ММ	4	19780,00	--	79120	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
36	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.36, П.216, СТР.29П2 ПИЩЕБЛОК	СКАМЕЙКА ДЛЯ ГАРДЕРОБА, 1000Х450Х350 ММ	2	3440,00	--	6880	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
37	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.178, СТР.16П2 ПИЩЕБЛОК	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ СК-8/4, МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ 275 КГ, 800Х400Х1850 ММ	10	33110,00	--	331100	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
38	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.125, СТР.25П2 ПИЩЕБЛОК	ПОДТОВАРНИК, МАКИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОДСТАВКУ 300 КГ, 1000Х600Х280 ММ	4	1600,00	--	6400	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
39	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.130, СТР.25П2 ПИЩЕБЛОК	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ С БОРТОМ ПРПС-10/6-430, 1000Х600Х280 ММ	14	7955,00	--	111370	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0117-5-2П2 ПИЩЕБЛОК	УСТАНОВКА ВАНН МОЕЧНЫХ ДВУХСЕКЦИОННЫХ	4	593,78	61,65	2375	247	1310	2,26	9
		КОМПЛЕКТ		387,00	22,50	1548	90	80	0,11	--
41	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.36, П.162, СТР.27П2 ПИЩЕБЛОК	ВАННА МОЕЧНАЯ С БОРТОМ ВМ-2/800Н, ГЛУБИНА 500 ММ, ОБЪЕМ 2Х245 Л, 1600Х800Х870 ММ (СМЕСИТЕЛИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)	4	12896,00	--	51584	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0128-605-4П2 ПИЩЕБЛОК	КАРТОФЕЛЕЧИСТКА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 300 КГ/Ч	1	5152,02	587,44	5152	587	4046	26,00	26
		ШТ		4342,50	153,00	4343	153	90	0,89	1
43	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.135, СТР.15П2 ПИЩЕБЛОК	МАШИНА ДЛЯ ОЧИСТКИ КАРТОФЕЛЯ МОК-300, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 300 КГ/Ч	1	82933,00	--	82933	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0128-921-14П2 ПИЩЕБЛОК	УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНА	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9,00	9
		ШТ		1235,25	4,50	1235	5	90	0,03	--
45	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.75, СТР.7П2 ПИЩЕБЛОК	МАШИНА ПРОТИРОЧНО-РЕЗАТЕЛЬНАЯ МПР 350-02	1	72050,00	--	72050	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0117-5-2	УСТАНОВКА ВАНН МОЕЧНЫХ ДВУХСЕКЦИОННЫХ	7	593,78	61,65	4156	432	2293	2,26	16
		КОМПЛЕКТ		387,00	22,50	2709	158	80	0,11	1
47	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.36, П.162, СТР.27	ВАННА МОЕЧНАЯ С БОРТОМ ВМ-2/600Н, ГЛУБИНА 400 ММ, ОБЪЕМ 2Х100 Л, 1200Х600Х870 ММ (СМЕСИТЕЛИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)	7	12896,00	--	90272	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
48	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.178, СТР.16	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ СК-15/4-430, МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ 85 КГ, 1500Х400Х1850 ММ	2	33110,00	--	66220	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.182, СТР.16	СТОЛ ОТКРЫТЫЙ СО-6/4Н, 600Х400Х870 ММ	2	9702,00	--	19404	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0117-5-1	УСТАНОВКА ВАНН МОЕЧНЫХ ОДНОСЕКЦИОННЫХ	2	387,40	13,90	775	28	454	1,56	3
		КОМПЛЕКТ		279,00	4,50	558	9	80	0,03	--
51	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.134, СТР.15	ВАННА МОЕЧНАЯ ОДНОСЕКЦИОННАЯ ВМ-2/800Н, ГЛУБИНА 500 ММ, ОБЪЕМ 245 Л, 800Х800Х870 ММ (СМЕСИТЕЛИ В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)	2	7034,00	--	14068	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
52	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.182, СТР.16	СТОЛ ОТКРЫТЫЙ СО-12/7Н, 1200Х700Х870 ММ	6	9702,00	--	58212	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0128-926-2	МАШИНА ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ МУКИ	1	1632,97	14,71	1633	15	1432	12,00	12
		ШТ		1584,00	6,75	1584	7	90	0,04	--
54	ПРАЙС-ЛИСТ	МУКОПРОСЕИВАТЕЛЬ "КАСКАД", ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 150 КГ/Ч, ОБЪЕМ БУНКЕРА 40 Л, 410Х560Х480 ММ	1	42873,41	--	42873	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
55	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.171, СТР.16	ЛАРЬ ДЛЯ ОВОЩЕЙ, 1000Х500Х700 ММ	2	2840,00	--	5680	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
56	Ц0128-927-11	ШКАФ ПЕКАРСКИЙ	1	3065,56	41,17	3066	41	2707	22,00	22
		ШТ		2992,50	15,75	2993	16	90	0,09	--
57	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.61, П.8, СТР.100	ШКАФ ПЕКАРНЫЙ ТРЕХСЕКЦИОННЫЙ ШПЭСМ-3М, 1200Х1040Х1500 ММ	1	112421,00	--	112421	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
58	Ц0128-50-3	ШКАФ РАССТОЙНЫЙ К ПЕЧАМ С СЕТЧАТЫМ ПОДОМ	1	139782,87	35045,37	139783	35045	82458	512,00	512
		ШТ		88200,00	3420,00	88200	3420	90	19,84	20
59	ПРАЙС-ЛИСТ	ШКАФ РАССТОЕЧНЫЙ ДЛЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ РАССТОЙКИ ТЕСТА ШРЭ-2.1	1	35874,96	--	35875	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.182, СТР.16	СТОЛ КОНДИТЕРСКИЙ ОТКРЫТЫЙ СОК-12/8Н, 1200Х800Х870 ММ	1	9702,00	--	9702	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0128-30-3	МАШИНА ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 0,8 Т/Ч	1	7444,81	1209,89	7445	1210	5476	34,00	34
		ШТ		5782,50	301,50	5783	301	90	1,75	2
62	ПРАЙС-ЛИСТ	ТЕСТОМЕСИЛЬНАЯ МАШИНА МТМ-60М	1	132403,19	--	132403	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
63	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.123, СТР.25	ВЕСЫ НАСТОЛЬНЫЕ LP-15R, 220В, 0,35КВТ, 335Х320Х115 ММ	4	8400,00	--	33600	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
64	Ц0128-912-01	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ	5	3339,42	110,16	16697	551	14580	28,00	140
		ШТ		3195,00	45,00	15975	225	90	0,26	1
65	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.149, СТР.15	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ БИРЮСА 290, 220В, 0,145КВТ, 570Х625Х1435 ММ	5	119863,00	--	599315	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
66	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.182, СТР.16	СТОЛ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СОС-10/6Н, 1000Х600Х870 ММ	1	9702,00	--	9702	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
67	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.93, СТР.7	ПОДСТАВКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ППК45/45/50Н, 450Х450Х500 ММ	1	2800,00	--	2800	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0128-921-14	УНИВЕРСАЛЬНАЯ ОВОЩЕРЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНА	1	1266,97	9,28	1267	9	1116	9,00	9
		ШТ		1235,25	4,50	1235	5	90	0,03	--
69	ПРАЙС-ЛИСТ	ОВОЩЕРЕЗКА ROBOT COUPECL30	1	58320,45	--	58320	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
70	ПРАЙС-ЛИСТ	КОМПЛЕКТ 6 НОЖЕЙ ДЛЯ CL30	1	16708,02	--	16708	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.135, СТР.25	ШКАФ РАСПАШНОЙ ДЛЯ ХЛЕБА С 7 ЛОТКАМИ ШРХ-6-1РН, 820Х560Х1800 ММ	1	11180,00	--	11180	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0128-60-1	МАШИНА ХЛЕБОРЕЗНАЯ, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 1000 КГ/Ч	1	8075,55	918,86	8076	919	6393	43,00	43
		ШТ		6885,00	218,25	6885	218	90	1,27	1
73	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.151, СТР.15	МАШИНА ДЛЯ НАРЕЗКИ ХЛЕБА АХР-300	1	90025,00	--	90025	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
74	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.61, П.28, СТР.101	СТОЛ РАЗРУБОЧНЫЙ СМА6/6, 600Х600Х900 ММ	1	7364,00	--	7364	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0128-912-01	КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ, МАССА 0,125 Т	1	3339,42	110,16	3339	110	2916	28,00	28
		ШТ		3195,00	45,00	3195	45	90	0,26	--
76	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.136, СТР.15	ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ ОДНОКАМЕРНЫЙ DESMON IB7A	1	182820,00	--	182820	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
77	Ц0128-922-03	МЯСОРУБКА	1	984,01	5,43	984	5	865	7,00	7
		ШТ		958,50	2,25	959	2	90	0,01	--
78	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.143, СТР.15	МЯСОРУБКА МИМ 300	1	32918,00	--	32918	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0128-922-2	МАШИНА ДЛЯ ФОРМОВКИ КОТЛЕТ	1	1091,12	7,01	1091	7	964	8,00	8
		ШТ		1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	--
80	ПРАЙС-ЛИСТ	РУЧНОЙ ПРЕСС ФОРМОВАНИЯ ГАМБУРГЕРОВ FIMAR F/10	1	15522,70	--	15523	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0128-912-01	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ	1	3339,42	110,16	3339	110	2916	28,00	28
		ШТ		3195,00	45,00	3195	45	90	0,26	--
82	ПРАЙС-ЛИСТ	ХОЛОДИЛЬНЫЙ ШКАФ ДВУХКАМЕРНЫЙ DESMON G2M14	1	43894,81	--	43895	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
83	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.61, П.29, СТР.101	КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПЛАСТИКОВЫЙ, ПЕРЕДВИЖНОЙ, 550X550X600 ММ	2	8966,00	--	17932	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
84	Ц0128-929-1	МАШИНА ПОСУДОМОЕЧНАЯ	1	4394,41	72,16	4394	72	3874	27,00	27
		ШТ		4275,00	29,25	4275	29	90	0,17	--
85	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.142, СТР.15	ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА МПУ-700	1	261910,00	--	261910	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
86	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.60, П.9, СТР.97	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ СКС-12/4 ДЛЯ СУШКИ ПОСУДЫ, 1200X400X1700 ММ	1	7267,00	--	7267	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
87	Ц0128-911-1	ПРИЛАВОК-ВИТРИНА	1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12,00	12
		ШТ		1791,00	11,25	1791	11	90	0,07	--
88	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.146, СТР.15	ПРИЛАВОК 2ПВ-11/7Н ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ЗАКУСОК ЗАКРЫТЫЙ	1	149340,00	--	149340	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
89	Ц0128-928-06	МАРМИТ СТАЦИОНАРНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	2	1293,95	7,01	2588	14	2280	8,00	16
		ШТ		1264,50	2,25	2529	4	90	0,01	--
90	ПРАЙС-ЛИСТ	МАРМИТ МЭП2-10/7Н ДЛЯ 1-Х БЛЮД	1	52015,54	--	52016	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
91	ПРАЙС-ЛИСТ	МАРМИТ МЭВ2-10/7Н ДЛЯ 2-Х БЛЮД	1	74082,74	--	74083	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
92	Ц0128-911-1	ПРИЛАВОК-ВИТРИНА	1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12,00	12
		ШТ		1791,00	11,25	1791	11	90	0,07	--
93	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.146, СТР.15	ПРИЛАВОК НЕЙТРАЛЬНЫЙ 2ПН-11/7	1	149340,00	--	149340	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0128-928-03	КАССОВЫЙ СТОЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	1	1232,49	--	1232	--	1098	8,00	8
		ШТ		1219,50	--	1220	--	90	--	--
95	ПРАЙС-ЛИСТ	КАССОВЫЙ ПРИЛАВОК 2ККП-12/7Н	1	21454,90	--	21455	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0120-17-2	УСТАНОВКА ОТСОСОВ БОРТОВЫХ	153,3	10,98	0,78	1683	119	1261	0,04	5
		КГ		6,14	0,28	942	43	128	--	--
97	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.61, П.10, СТР.100	ОТСОС ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ МЕСТНЫЙ СВАРНОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ МВО-1600, 1620Х800Х655 ММ, МАССА 51,1 КГ	3	58053,00	--	174159	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
98	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.51, СТР.6	СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ ЧЕТЫРЕХМЕСТНЫЙ, 1200Х600Х730 ММ	32	2795,00	--	89440	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
99	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 8.1, ТАБ.1, П.53, СТР.6	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ, 450Х380Х782 ММ	32	1505,00	--	48160	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
100	Ц0128-924-02	КОТЕЛ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1	3421,10	29,62	3421	30	3025	24,00	24
		ШТ		3352,50	9,00	3353	9	90	0,05	--
101	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.139, СТР.15	КОТЕЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПИЩЕВАРОЧНЫЙ КПЭ-100	1	269685,00	--	269685	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
102	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.22, СТР.20	СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, 800Х400Х1800 ММ	1	11288,00	--	11288	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
103	Ц0128-927-05	СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	1	1397,41	28,73	1397	29	1229	11,00	11
		ШТ		1354,50	11,25	1355	11	90	0,07	--
104	ПРАЙС-ЛИСТ	СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭСК-90-0,27-40	1	92997,48	--	92997	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
105	Ц0128-927-09	ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	1	3159,80	21,72	3160	22	2803	21,00	21
		ШТ		3105,00	9,00	3105	9	90	0,05	--
106	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.147, СТР.15	ШКАФ ЖАРОЧНЫЙ 2-Х СЕКЦИОННЫЙ ШЖЭ-2	1	129080,00	--	129080	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
107	Ц0128-927-12М	МОНТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПЛИТЫ	2	1387,22	16,29	2774	33	2454	8,00	16
		ШТ		1356,75	6,75	2714	13	90	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.145, СТР.15	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 4-Х КОМФОРОЧНАЯ С ЖАРОЧНЫМ ШКАФОМ ПЭС-4Ш	2	42057,00	--	84114	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
109	Ц0128-923-01	КИПЯТИЛЬНИК	1	1140,24	--	1140	--	1015	8,00	8
		ШТ		1127,25	--	1127	--	90	--	--
110	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.138, СТР.15	КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КНЭ-25-01	1	39163,00	--	39163	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
111	ПРАЙС-ЛИСТ	ПЕЧЬ МИКРОВОЛНОВАЯ, ОБЪЕМ 30 Л, 0,9 КВТ, 220 В, 508Х330Х300 ММ	2	14186,06	--	28372	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
112	Ц0128-912-01	КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ, МАССА 0,125 Т	2	3339,42	110,16	6679	220	5832	28,00	56
		ШТ		3195,00	45,00	6390	90	90	0,26	1
113	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.136, СТР.15	КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ, 1660Х1660Х2200 ММ	2	182820,00	--	365640	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0128-912-1	МОНОБЛОК НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ	2	3339,42	110,16	6679	220	5832	28,00	56
		ШТ		3195,00	45,00	6390	90	90	0,26	1
115	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.150, СТР.15	МОНОБЛОК ХОЛОДИЛЬНЫЙ ММ 109 SF И МВ 211 SF	2	139240,00	--	278480	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
116	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.167, СТР.16	ТЕЛЕЖКА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ РУЧНАЯ ТВК-1	1	1200,00	--	1200	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0128-912-01	КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ, МАССА 0,125 Т	1	3339,42	110,16	3339	110	2916	28,00	28
		ШТ		3195,00	45,00	3195	45	90	0,26	--
118	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.150, СТР.15	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШХ-1,4	1	139240,00	--	139240	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0120-17-2	УСТАНОВКА ОТСОСОВ БОРТОВЫХ	76,2	10,98	0,78	837	59	627	0,04	3
		КГ		6,14	0,28	468	22	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.61, П.10, СТР.100	ОТСОС ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ МЕСТНЫЙ СВАРНОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ МВО-1200, 1220Х800Х655 ММ, МАССА 25,4 КГ	3	58053,00	--	174159	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0108-602-1	МОНТАЖ РУКОСУШИТЕЛЕЙ	1	176,90	5,40	177	5	156	1,00	1
		ШТ		162,00	2,30	162	2	95	0,01	--
122	ПРАЙС-ЛИСТ	РУКОСУШИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ "УНИВЕРСАЛ-РА", ПОСТОЯННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ, ШНУР 1,3 М С ВИЛКОЙ, МОЩНОСТЬ 1700 ВТ, ПОТОК ВОЗДУХА 30 Л/СЕК, МАССА 2,5 КГ, ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 270Х220Х150 ММ	1	6840,83	--	6841	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
123	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.60, П.9, СТР.97	СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ СК-10/6Н, 1000Х600Х1850 ММ	1	7267,00	--	7267	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		МЕДИЦИНСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ; ПОМЕЩЕНИЯ ЗАВУЧА								
124	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.67, СТР.23	КУШЕТКА СМОТРОВАЯ, 1800Х900 ММ	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0134-72-1	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ, НАСТЕННЫЙ	2	1599,47	--	3199	--	2847	10,00	20
		КОМПЛ		1581,75	--	3164	--	90	--	--
126	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.192, СТР.26	ОБЛУЧАТЕЛЬ РТУТНО-КВАРЦЕВЫЙ НА ШТАТИВЕ	2	19340,00	--	38680	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
127	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.58, П.99, СТР.93	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОСТВОРЧАТЫЙ СО СТЕКЛОМ	3	18705,00	--	56115	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
128	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.58, П.22, СТР.91	ОСВЕТИТЕЛЬ ТАБЛИЦ, Э1Ф, 220В, 1КВТ	1	2345,00	--	2345	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.58, П.13, СТР.91	РОСТОМЕР СКЛАДНОЙ, 530Х300Х2150 ММ	1	1700,00	--	1700	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
130	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.58, П.100, СТР.93	ШИРМА ДВУХСТВОРЧАТАЯ, 1300Х1864 ММ	1	11825,00	--	11825	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
131	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.91, СТР.23	ХОЛОДИЛЬНИК БЫТОВОЙ	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
132	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 1.8, ТАБ.1, П.11, СТР.6	МЕДИЦИНСКИЙ СТОЛИК СО СТЕКЛЯННОЙ КРЫШКОЙ, 710Х515Х870 ММ	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			8025720	41250			1251
			ТЕНГЕ			189629	5323			31
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			7773622				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			24491				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			10090				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			7808204				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			249578				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			173631				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			25393				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			448601				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2520				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1888				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			264				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4672				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			8261477				
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК 6А,6Б (АР)								
		А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ								
133	Е0110-90-2	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	4,833775	-330,85	-32,08	-1599	-155	-1650	-1,49	-7
		М2		-272,25	-12,13	-1316	-59	120	-0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С12022-2	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ДВЕРНОГО БЛОКА, УТЕПЛЕННОГО (ОГРУНТОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО)	4,833775	-8904,76	--	-43044	--	--	--	--
		М2		--	--	--	--	--	--	--
135	С11011-790	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЕ	1	-1960,00	--	-1960	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
136	С11011-791	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	2	-1380,00	--	-2760	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
137	С11011-815	ЗАМОК ВРЕЗНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ С ЦИЛИНДРОВЫМ МЕХАНИЗМОМ ИЗ ЛАТУНИ	3	-844,00	--	-2532	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			-51895	-155			-7
			ТЕНГЕ			-1316	-59			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			-51895				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			-1650				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			-3213				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			-56757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			-56757				

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ БЛОКОВ 6А,6Б

КАНАЛИЗАЦИЯ, К1

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

138	Е0115-179-6	ОКРАСКА ТРУБ КУЗБАСЛАКОМ ЗА 2 РАЗА	9,54	89,06	--	850	--	829	0,52	5
		М2		82,80	--	790	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			850	--			5
			ТЕНГЕ			790	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			850				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			829				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			101				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			1780				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			1780				

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БЛОКОВ 6А,6Б

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.44, П.8, СТР.43	СТУЛ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПО ВЫСОТЕ, 400Х400 ММ	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
140	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.63, СТР.22	ШКАФ ДЛЯ ОДЕЖДЫ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ, ЗАМОК КЛЮЧЕВОЙ, 400Х520Х1800 ММ	27	20855,00	--	563085	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
141	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.41, СТР.9	СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ ОДНОТУМБОВЫЙ, 1200Х750Х720 ММ	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
142	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.126, СТР.25	СТЕЛЛАЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПОЛОЧНЫЙ, 1000Х400Х2000 ММ	4	7656,00	--	30624	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
143	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.68, СТР.10	СКАМЬЯ, 1200Х320Х250 ММ	8	7310,00	--	58480	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
144	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.78, СТР.23	СТЕЛЛАЖ СЕТЧАТЫЙ ХРОМИРОВАННЫЙ, 610Х460Х1600 ММ	20	7525,00	--	150500	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
145	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.39, П.22, СТР.38	СКАМЕЙКА ГИМНАСТИЧЕСКАЯ, 2700Х220Х300/330 ММ	5	3010,00	--	15050	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
146	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.39, П.11, СТР.38	ЩИТ ПЛАСТИКОВЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ С КОЛЬЦОМ, СЕТКОЙ И ФЕРМОЙ НАСТЕННОЙ, 1200Х750 ММ	2	72000,00	--	144000	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
147	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.39, П.10, СТР.38	СТОЙКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ КОНСОЛЬНАЯ	1	6800,00	--	6800	--	--	--	--
		КОМПЛЕКТ		--	--	--	--	--	--	--
148	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.39, П.58, СТР.39	СЕТКА ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ	1	920,00	--	920	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
149	ПРАЙС-ЛИСТ	ДЕТСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС КАРУСЕЛЬ 2	4	16192,59	--	64770	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
150	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.5, ТАБ.36, П.231, СТР.30	ЗЕРКАЛО НАВЕСНОЕ, 600Х800 ММ	3	1832,00	--	5496	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ								
151	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.256, СТР.18	ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП-5	26	2540,00	--	66040	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
152	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.201, СТР.27	БАГОР	2	380,00	--	760	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
153	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.202, СТР.27	БОЧКА ДЛЯ ВОДЫ	2	2900,00	--	5800	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
154	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.205, СТР.27	НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ	1	280,00	--	280	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
155	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.209, СТР.27	ТОПОР	2	420,00	--	840	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
156	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.203, СТР.27	ВЕДРО ПОЖАРНОЕ	4	340,00	--	1360	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
157	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.210, СТР.27	ФОНАРЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (АККУМУЛЯТОРНЫЙ)	7	1540,00	--	10780	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.204, СТР.27	ЛЕСТНИЦА ПАЛКА	1	3460,00	--	3460	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
159	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.205, СТР.27	ЛОМ	2	200,00	--	400	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
160	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.2, П.206, СТР.27	ЛОПАТА ЖЕЛЕЗНАЯ	2	288,00	--	576	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИНВЕНТАРЬ - ТИПОВОЙ НАБОР (ДЛЯ ВСЕХ БЛОКОВ)								
161	СН_РК_8.02-13-2004 СБОРНИК 5.1, ТАБ.1, П.IV-10, СТР.5	ИНВЕНТАРЬ К ТИПОВЫМ ПРОЕКТАМ ШКОЛ	600	1624,00	--	974400	--	--	--	--
		МЕСТО		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	ТЕНГЕ			2116784	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			2116784				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1943				
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			801				
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			2119528				
		ИТОГО	ТЕНГЕ			2119528				
		ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
162	Ц0111-95-1	АППАРАТУРА ВИЗУАЛЬНОГО ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ	1	2736,68	842,69	2737	843	1794	10,00	10
		ШТ		1786,50	207,00	1787	207	90	1,20	1
163	Ц0110-350-23	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО	1	438,90	9,20	439	9	434	2,00	2
		ШТ		425,00	4,50	425	4	101	0,03	--
164	Ц0110-730-2	УСТАНОВКА ВИДЕОКАМЕРЫ	6	3468,00	--	20808	--	17726	15,00	90
		КОМПЛ		2925,00	--	17550	--	101	--	--
165	Ц0110-99-6	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЛИ БЛОК ПИТАНИЯ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	6	1526,20	--	9157	--	7776	9,00	54
		ШТ		1440,00	--	8640	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	Ц0110-949-3 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПРОГРАММИРОВАНИЕ СЕТЕВОГО ЭЛЕМЕНТА И ОТЛАДКА ЕГО РАБОТЫ /МУЛЬТИПЛЕКСОР, РЕГЕНЕРАТОР/	1	6562,32	--	6562	--	5906	20,00	20
		СЕТ.ЭЛЕМ		6562,32	--	6562	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			39703	852			176
			ТЕНГЕ			34964	212			1
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			39703				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			33636				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			4400				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			77739				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			77739				
		РАЗДЕЛ 2.ОБОРУДОВАНИЕ								
167	ПРАЙС	МОНИТОР ЖК 19, LG 19EN33S-B	1	18911,59	--	18912	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
168	ПРАЙС	ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 6-ТИ КАНАЛЬНЫЙ DS-7216HWI-SH	1	20743,17	--	20743	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
169	ПРАЙС	УЛИЧНАЯ IP-КАМЕРА RVI-IPC41DNL	6	11254,27	--	67526	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			107180	--			--
			ТЕНГЕ			--	--			--
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			107180				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			107180				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ			107180				
		РАЗДЕЛ 3.МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ В СТОИМОСТИ МОНТАЖНЫХ РАБОТ								
170	ПРАЙС	ЖЕСТКИЙ ДИСК HDD 2TB SATA	1	10403,11	--	10403	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
171	ПРАЙС	СЕТЕВОЙ КОНЦЕНТРАТОР 1 GB	1	18914,74	--	18915	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
172	С11011-1162 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10Х130 /10Х132, 10Х150/ ММ	12	36,00	--	432	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
173	ПРАЙС	КРОНШТЕЙН УСТАНОВОЧНЫЙ	3	2521,97	--	7566	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**ТЕНГЕ**			**37316**	**--**			**--**
			ТЕНГЕ			**--**	**--**			**--**
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**36884**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**2213**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**39097**				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**432**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**26**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**458**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			**39555**				
		БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
		РАЗДЕЛ 1.БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ,СЕЧЕНИЕ V-V - 1255 М2 /БАСКЕТБОЛЬНАЯ И ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА/								
174	**Е0111-2-9**	**УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ**	**14,5**	**7178,90**	**--**	**104094**	**--**	**10112**	**3,66**	**53**
		М3		**567,00**	**--**	**8222**	**--**	**123**	**--**	**--**
175	**Е0111-2-4**	**УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ (ФРАКЦИЯ 5)**	**7,3252**	**3401,20**	**--**	**24914**	**--**	**4784**	**3,24**	**24**
		М3		**531,00**	**--**	**3890**	**--**	**123**	**--**	**--**
		ОТМОСТКА								
176	**Е0111-2-9**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ**	**4,7369**	**7178,90**	**--**	**34006**	**--**	**3304**	**3,66**	**17**
		М3		**567,00**	**--**	**2686**	**--**	**123**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**ТЕНГЕ**			**163014**	**--**			**94**
			ТЕНГЕ			**14797**	**--**			**--**
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**163014**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**18200**				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			**10873**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**192087**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			**192087**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**ТЕНГЕ**			**10679819**	**42346**			**1547**
			ТЕНГЕ			**243730**	**5627**			**32**
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**9997587**				
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**26434**				
	ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		ТЕНГЕ			**10891**				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		ТЕНГЕ			**10034912**				
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			**326164**				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			**207266**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			32006				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			565437				
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			391504				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			24405				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			22677				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			438586				
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			2520				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			1888				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			264				
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		ТЕНГЕ			4672				
		ИТОГО ПО АКТУ:	ТЕНГЕ			11043607				
	в т. ч оборудование		Тенге			10034912				
	Временные здания и сооружения 1,8%		Тенге			18157				
	Итого:		Тенге			1026852				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге			20331				
	Итого:		Тенге			1047183				
	Прочие:									
	Выслуга лет 1%					10268				
	Доп, отпуска 0,4%					4108				
	Итого:					14376				
	Итого в базовых ценах 2001г		Тенге			11096471				
	Итого в текущих ценах 2,775612760		Тенге			30799508,54				
	Налоги и сборы, обязательные платежи 2%					615990,17				
	Итого:					31415498,71				
	НДС 12-%		Тенге			3769859,85				
	Всего по акту:		Тенге			35185358,56				

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора ТОО "Сана-Маркет" **Технадзор** _____ **Куспанов Б.Ж.**

ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
"Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесінде
300
"28" 12 17

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"22" декабря 2017 года

Заказчик Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», 090000 ЗКО, г.Уральск, Х.Чурина 116,
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 21.12.2017 г. ТОО «Альтаир», Потиченко Сергей Александорович ЗКО г.Уральск улица Полевая. Дом 4.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 21.12.2017 г. ТОО «Сана Маркет» Куспанов Беркут Жаксыбаевич № KZ71VJE00001344 от 26.08.2014 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 21.12.2017 г ТОО «СПС» Шапкенов Алтай Жамбулович .
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство школы на 600 мест в п.Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ЗКО, г.Уральск п.Деркул ПДП 2 – очередь, 8-я улица.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановления о предоставлении соответствующего права на землю от «14» августа 2015 года № 2609, Акимат города Уральск

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 28.03.2017г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СПС», №А-00-15-011

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление строительства ЗКО», №51 от 06.04.2016 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2017;
месяц, год
окончание работ декабрь 2017;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 8;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	мест	600		600	
Общая площадь здания	м2	8478,7		8478,7	
Общая площадь земельного участка	га	3,3710		3,3710	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных						

и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Было произведено строительство средней школы на 600 ученических мест в г.Уральск. предусмотренное здание трехэтажным и двухэтажным с холодным чердаком и подвалом.
Фундаменты – железобетонные монолитные ленточные.
Здание карскасное, каркас-монолит железобетон.
Стены наружные – кирпич толщиной 250мм+утеплитель
Перекрытие – железобетонные монолитные
Кровля монолитная ж/бетонная с внутренним водостоком.
Покрытие полов – линолеум, керамическая плитка с шероховатой поверхностью.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 481,165 млн тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 105,114 млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 151,540 млн тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 440 768,8 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 424 161,12 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 151 540 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: «Строительство школы на 600 мест в п.Деркул г.Уральск ЗКО (2 очередь)» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Уксукбаев Арман Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Кусанов Беркут Жаксыбаевич _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор Шапкенов Алтай Жамбулович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Потиченко Сергей Александрович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство школы на 600 мест в п. Деркул, г. Уральск, ЗКО(2 очередь)»	600 мест	3(2)	4086,7	8478,7	33710,32	-		

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Монолитный железобетонный ленточный	Многослойные из кирпича, утеплителя, обшитый сайдингом	монолитная ж/бетонная с внутренним водостоком.	Автономное, блочно-модульная котельная	Кабельная линия РУ-0,4кВ , КТПГ № С 158	Централизованное *(полиэтиленовые трубы d 75)*	От блочно-модульная котельная (Оцинкованные трубы *d 50*	Септик 70м^3/сут	Центральное *(полиэтиленовые трубы ПЭ d 75х6,8)*

Заказчик
ГУ «Управление строительства ЗКО»
Руководитель управления Уксукбаев А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор
ТОО «СПС» Шапкенов А.Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П