Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользование ЗКО"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский

А К Т №2

выполненных работ за март месяц 2015 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 1-11-1						
		Раздел 1. Рекультивация						
1	Е1-25-1	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м - в *м3 грунта*	3360	9,85 0	9,85 2,69	33096 0	33096 9038	8767 97
2	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20 м *м3 грунта*	3360	8,28 0	8,28 2,26	27821 0	27821 7594	7366 97
3	Е1-25-1	Перемещение растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3360	9,85 0	9,85 2,69	33096 0	33096 9038	8767 97
4	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 20 мк2трм=0,85; к2экс=0,85; к2зпм=0,85 *м3 грунта*	3360	7,04 0	7,04 1,92	23654 0	23654 6451	6257 97
5	Е1-85-7	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	3360	5,86 0	5,86 1,3	19690 0	19690 4368	4237 97
6	Е1-85-16	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	3360	3,7 0	3,7 0,82	12432 0	12432 2755	2672 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**149 789**	**149 789**	**38 066**
			Тенге			**0**	**39 244**	
		Накладные расходы -	Тенге			38 066		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 271		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**199 126**		
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			**149 789**	**149 789**	
			Тенге			**0**	**39 244**	
		Накладные расходы -	Тенге			38 066		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11 271		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-11-1	Тенге			199 126		
		Локальная смета № 2-21-2						
		Углубление берега реки Кушум						
		Раздел 1. Подготовительные рабрты						
1	Е39-1-1	Демонтаж открепления пирса на время строительства - демонтаж кольев к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1зпр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0 *т конструкций*	0,068	23833,85 9790,2	14043,65 3000,38	1621 666	955 204	783 90
2	Е39-9-3	Демонтаж и монтаж пирса *т конструкций*	6	10526,55 27	10499,55 3120,89	63159 162	62997 18725	16998 90
3	Е39-1-1	Установка закрепления пирса (кольями) *т конструкций*	0,068	80486,11 16317	20062,36 4286,25	5473 1110	1364 291	1261 90
4	Е42-33-4	Спуск на воду - понтона *массив*	1	38618,91 279	38339,91 13298,56	38619 279	38340 13299	12084 89
5	Е40-16-1	Устройство слани из шпал (20х20) - для въезда спецтехники *м3 древесины в конструкции*	5,76	13542,88 3870	317,25 121,5	78007 22291	1827 700	27129 118
6	Е40-16-1	Разборка деревянных элементов сланей на 6-и дамбах К=6,000; Опс п.. 2.8б:к1трр=0,8; к1трм=0,8; к1зпр=0,8; к1экс=0,8; к1зпм=0,8; к1мат=0 *м3 древесины в конструкции*	34,56	3349,8 3096	253,8 97,2	115769 106998	8 771 3 359	130 221 118
7	Е40-16-1	Установка деревянных элементов сланей на 6-и дамбах (материал от разборки предыдущих дамб) К=6,000; *м3 древесины в конструкции*	34,56	7515,88 3870	317,25 121,5	259749 133747	10 964 4 199	162 776 118
8	Е6-40-1	Заполнение корпуса емкостей водой - при семи стоянках К=7,000; *м3 емкости*	420	24,6 11,7	0,69 0,27	10332 4914	290 113	5 278 105
9	Е6-40-1	Опорожнение корпуса при пяти стоянках К=7,000; Опс п.. 2.8д: к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1зпр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7; к1мат=0,5 *м3 емкости*	420	13,61 7,02	0,48 0,19	5716 2948	202 80	3 179 105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**578 445**	**125 710**	**359 709**
			Тенге			**273 115**	**40 970**	
		Накладные расходы -	Тенге			359 709		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56 289		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**994 443**		
		Раздел 2. Земляные работы						
10	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы - в карьере *м3 грунта*	3335	32,34 1,42	30,77 8,34	107854 4736	102 618 27 814	31 574 97
11	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	5836	32,3 0	32,3 6,46	188503 0	188 503 37 701	37 701 100
12	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрм1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; *м3 грунта*	3335	8,67 0	8,22 3,06	28914 0	27 414 10 205	9 899 97
13	Е36-4-1	Устройство насыпи тела дамбы (в воду) *м3*	3335	14,51 3,17	11,34 3,69	48391 10572	37 819 12 306	22 192 97
14	Е1-73-17	Устройство водоемов с расчисткой одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 в грунтах 2 группы с погрузкой (из -под воды), заросшие и до углубления отметки т.х.ч3, т.х.ч.3.55, т.х.ч3.94 *м3 грунта*	13522	71,55 2,53	69,02 19,98	967499 34211	933 288 270 170	295 250 97
15	Е1-73-17	Разборка временных дамб экскаватором 0,4 м3 - грунт мокрый к1трр=1,1; к1трм=1,1; к1зпр=1,1; к1экс=1,1; к1зпм=1,1 *м3 грунта*	3335	44,72 1,58	43,14 12,49	149141 5269	143 872 41 654	45 515 97
16	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	29450	32,3 0	32,3 6,46	951235 0	951 235 190 247	190 247 100
17	Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы ктрм1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; *м3 грунта*	16857	8,67 0	8,22 3,06	146150 0	138 565 51 582	50 035 97
18	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	16857	6,32 0	6,32 1,4	106536 0	106 536 23 600	22 892 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при разравнивании кавальеров (отвалов) *м3 грунта*	16857	3,85 0	3,85 0,86	64899 0	64 899 14 497	14 062 97
20	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	22400	1,41 0	1,41 0,3	31584 0	31 584 6 720	6 518 97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2 790 706**	**2 726 333**	**725 885**
			Тенге			**54 788**	**686 496**	
		Накладные расходы -	Тенге			725 885		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210 995		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3 727 586**		
		Раздел 3.Устройство берега						
21	Е42-7-1	Устройство подстилающего слоя из щебни (гравия, песка) в воду плавучими кранами м3 подстилающего слоя	252,151805	2895,15 14,54	351,61 78,41	730017,30 3 666	88659,10 19 771	20859,38 89
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			730 017	88 659	20 859
			Тенге			3 666	19 771	
		Накладные расходы -	Тенге			20 859		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45 053		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**795 929**		
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ 2-21-2	Тенге			5 517 959		
		Всего по акту				**5 717 085,28**		
		Времен.здания и сооружения 5 %				**285 854,26**		
		Возврат материалов 15%				14 292,71		
		Итого				**6 002 939,55**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 5,13%				**307 950,80**		
		Выслуга лет 1%				60 029,40		
		Дополнительные отпуска 0,4%				24 011,76		
		Стоимость общестроительных работ				**6 394 931,50**		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**6 394 931,50**		
		В том числе 2014год - 33%				2 110 327,39		
		В том числе 2015 год -67%				4 284 604,10		
		Итого в текущих ценах				15 999 415,17		
		В том числе 2014год - К=2,39				5 043 682,47		
		В том числе 2015 год -К=2,557				10 955 732,70		
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				**319 988,30**		
		В том числе 2014год - 33%				100 873,65		
		В том числе 2015 год -67%				219 114,65		
		С налогами, сборами, обязательными платежами - 2%				**16 319 403,47**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		В том числе 2014год - 33%				5 144 005,10		
		В том числе 2015 год -67%				11 175 398,37		
		НДС-12%				**1 958 328,42**		
		ВСЕГО				**18 277 731,89**		
		В том числе возвратная сумма				35 759,00		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользование ЗКО"

Начальник отдела _____ М.А.Машекенов

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "УралСтройГрад"

_____ Е.З. Бабаев

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент
_____ Т.В. Тедеев

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользование ЗКО"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: - Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат

от 11 марта 2015года

Реквизиты подрядчика	Договор/ дополнительное соглашение	
БИН 931240001388	номер	дата
РНН 271800000678		
БИК/SWIFT: ABKZ KZ KX	59	18.12.2014г
ИИК: KZ27319W010000428545		
АО "БТА Банк"		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из графы 1(тенге)							в том числе налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г(тенге)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	9	10
Всего по стройке "Углубление берега реки Кушум на территории государственного охотничьего хозяйства Кировский ЗКО" в	23 257 731,89	16 319 403,47	6 310 214,40	6 310 214,40	0,00	84 032,15		1 958 328,42	18 277 731,89

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользование ЗКО"

Руководитель: Давлетжанов А.М. 2015 года

(должность ф. и. о. подпись)

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"

Президент: Мутасов Г.Л. 2015 года

(должность ф. и.о. подпись)