Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01

Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98

Стройка: ЗКО город Уральск

Объект: " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск ЗКО

Договор подряда(контракт) №2017/43 от 2017-03-03

Акт приемки выполненных работ №1 за 29 марта 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы Iуровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ТРЕХЭТАЖНОЙ ШКОЛЫ						
1	**Е11-460601-0103 11-460601-0103 РСНБ РК 2015**	**Здания кирпичные 3-х и более этажных. Разборка надземной части с сохранением годных материалов**	**м3 строительного объема**	**2205**		**2244,51**	**4949153,2**	**50,8 1304423,4**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,317	2903,985	724,87	2105011,6	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,236	520,38	889,26	462751,00	
		Итого оплата труда:				**1164,52**	**2567762,6**	
1. 3	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02	44,1	2642,43	116531,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	44,1	942,45	41562,05	
1. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,125	275,625	1807,87	498294,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,125	275,625	818,38	225565,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,019	41,895	3027,83	126850,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,019	41,895	1097,70	45988,14	
1. 6	1159 С (34-030401-0301)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,5	1102,5	16,80	18522,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 7	1827 С (33-040101-0101)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,02	44,1	2391,43	105462,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	44,1	818,38	36090,56	
1. 8	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,032	70,56	3260,59	230067,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	70,56	1097,70	77453,71	
1. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	44,1	1754,80	77386,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	44,1	818,38	36090,56	
		Итого эксплуатация машин:				**532,02**	**1173114,2**	
		Итого прямые затраты:				**1486,68**	**3278125,9**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2078,25	4582549,3	
		Накладные расходы	%	--		591,58	1304423,4	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,26	366603,94	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**3278125,85**	**1304423,4**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3278125,85**	
Всего заработная плата -			Тенге				**2567762,61**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1304423,4**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**1304423,4**	**1304423,4**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**0,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**366603,94**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4949153,20**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3424,36**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2567762,61**	
		ИТОГО ПО РАЗБОРКЕ	Тенге				**4949153,20**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**3424,36**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2567762,61**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
2	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**6094,65**		**123,69**	**753827,29**	**59,1 126314,97**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	70,088	663,14	46478,47	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	152,366	1097,70	167252,43	
		Итого оплата труда:				**35,07**	**213730,90**	
2. 3	2263 С (31-010201-0102)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	152,366	3260,59	496803,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	152,366	1097,70	167252,16	
		Итого эксплуатация машин:				**81,51**	**496803,87**	
		Итого прямые затраты:				**89,14**	**543282,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				109,87	669597,31	
		НР второго уровня	%	4,24		4,66	28390,93	
		Накладные расходы	%	--		25,38	154705,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,16	55839,06	
3	**Е11-010205-0802 11-010205-0802 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах**	**м3 грунта**	**301,72**		**1434,49**	**432815,29**	**59,1 136918,8**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,01	304,737	724,87	220894,85	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05387	16,254	663,13	10778,24	
		Итого оплата труда:				**767,84**	**231673,10**	
3. 3	861 С (31-050503-0102)	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,147	44,353	433,52	19227,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,0441	13,3059	663,13	8823,59	
3. 4	870 С (31-050503-0101)	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0977	29,478	251,46	7412,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,00977	2,9478	663,10	1954,69	
		Итого эксплуатация машин:				**88,30**	**26640,39**	
		Итого прямые затраты:				**820,41**	**247535,25**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1274,21	384454,05	
		НР второго уровня	%	4,24		54,03	16300,85	
		Накладные расходы	%	--		507,82	153219,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,26	32060,39	
				Фундаменты				
4	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**15,2372**		**181628,39**	**2767508,1**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**2458276,6**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	104230,93	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	104230,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	205000,6	
5	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**5,259**		**177356,42**	**932717,39**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**828498,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	35128,35	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	35128,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	69090,18	
6	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,5766**		**177356,42**	**634332,96**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**563454,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	23890,49	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	23890,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	46987,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,9392**		**177356,42**	**1230711,6**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**1093196,3**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	46351,52	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	46351,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	91163,83	
8	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**3,922**		**177356,42**	**695591,86**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**617868,9**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	26197,64	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	26197,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	51525,32	
9	**С121-050301-0104 21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,9719**		**196494,87**	**387468,23**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,23**	**344173,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,46	14592,97	
		Накладные расходы	%	--		7400,46	14592,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,18	28701,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	**С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Фундаментные подушки из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошные (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)**	**м3**	**17,03**		**52416,75**	**892657,28**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**46559,89**	**792914,93**	
		НР второго уровня	%	4,24		1974,14	33619,59	
		Накладные расходы	%	--		1974,14	33619,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3882,72	66122,76	
				Подвал				
				Стены				
11	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**98,195**		**28433,58**	**2792035,1**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25256,51**	**2480063**	
		НР второго уровня	%	4,24		1070,88	105154,67	
		Накладные расходы	%	--		1070,88	105154,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2106,19	206817,41	
12	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**22,3**		**28671,93**	**639384,03**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25468,23**	**567941,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		1079,85	24080,72	
		Накладные расходы	%	--		1079,85	24080,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2123,85	47361,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**473,915**		**28519,45**	**13515796**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25332,79**	**12005589**	
		НР второго уровня	%	4,24		1074,11	509036,98	
		Накладные расходы	%	--		1074,11	509036,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2112,55	1001170,1	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**22542795,6**	**263233,77**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**22542795,6**	
Всего заработная плата -			Тенге				**445404**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5905469,4**	
Местные материалы -			Тенге				**15846509**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1230209,4**	
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**263233,77**	**263233,77**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**966975,64**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1901840,4**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**25674845,4**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**543,45**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**445404**	
		ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	Тенге				**25674845**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**543,45**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**445404**	
ИТОГО ПО АКТУ:								
Итого прямые затраты:			Тенге				**25820921,47**	
в том числе:								
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**2372384,93**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1696558,51**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**640781,68**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**21751978,03**	
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**	
Накладные расходы I уровня			Тенге				**1567657,17**	
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**27388578,65**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**966975,64**	
	ИТОГО:		Тенге				**28355554,29**	
	Сметная прибыль		Тенге				**2268444,34**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**30623998,63**	
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге				**459359,98**	
	Итого:		Тенге				**31083358,61**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге				**615450,50**	
	Итого:		Тенге				**31698809,11**	
	Итого в текущих ценах 2016г		Тенге				**31698809,11**	
	Итого в текущих ценах на 2017 год к=1,073716874888		Тенге				**34035546,26**	
	НДС 12-%		Тенге				**4084265,55**	
	Всего по акту:		Тенге				**38119811,81**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя_____ Антазиев А.С.

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ Потиченко С.А.

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Сана-Маркет"

Технадзор_____ Жакудаев А.

Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01

Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98

Стройка: ЗКО город Уральск

Объект: " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск ЗКО

Договор подряда(контракт) №2017/43 от 2017-03-03

Акт приемки выполненных работ №2 за 24 апреля 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ						
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	**Е11-010104-0402 11-010104-0402**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**2250**		**29,03**	**65320,08**	**59,1 10100,98**
1. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	18,135	942,45	17091,33	
		Итого оплата труда:				**7,60**	**17091,33**	
1. 2	257 С (31-010101-0102)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	18,135	2642,43	47920,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	18,135	942,45	17091,33	
		Итого эксплуатация машин:				**21,30**	**47920,47**	
		Итого прямые затраты:				**21,30**	**47920,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				25,79	58021,44	
		НР второго уровня	%	4,24		1,09	2460,11	
		Накладные расходы	%	--		5,58	12561,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,15	4838,52	
2	**Е11-010205-0502 11-010205-0502**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**290,15**		**1127,91**	**327264,08**	**59,1 107983,52**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	282,026	647,86	182713,23	
		Итого оплата труда:				**629,72**	**182713,23**	
		Итого прямые затраты:				**629,72**	**182713,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1001,88	290696,76	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	12325,54	
		Накладные расходы	%	--		414,64	120309,06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,55	24241,78	
3	**Е11-010201-0501 11-010201-0501**	**УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ**	**М3**	**140**		**187,31**	**26222,93**	**59,1 7239**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	15,12	611,19	9241,19	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	3,675	818,38	3007,55	
		Итого оплата труда:				**87,49**	**12248,74**	
3. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	3,675	1807,87	6643,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	3,675	818,38	3007,55	
3. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	14,7	11,48	168,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**48,66**	**6812,68**	
		Итого прямые затраты:				**114,67**	**16053,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				166,38	23292,88	
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	987,62	
		Накладные расходы	%	--		58,76	8226,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	1942,44	
				Фундаменты				
4	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**140**		**20818,66**	**2914612,5**	**48,5 70861,21**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	189	663,14	125333,46	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	25,382	818,38	20772,12	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**146105,58**	
4. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	67,2	11,79	792,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
4. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	25,2	3552,10	89512,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	25,2	818,38	20623,18	
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,182	1754,80	319,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,182	818,38	148,95	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**90624,58**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 6	100463 С (21-020101-0101)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	142,8	14503,89	2071155,49	
4. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	35	6598,38	230943,30	
4. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,28	93,00	26,04	
		Итого материалов:				**16443,75**	**2302124,83**	
		Итого прямые затраты:				**17986,31**	**2518082,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18492,46	2588944,08	
		НР второго уровня	%	4,24		784,08	109771,23	
		Накладные расходы	%	--		1290,23	180632,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1542,12	215897,22	
5	**Е11-060101-0115 11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**650**		**26784,6**	**17409992**	**48,5 484156,03**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,79	1163,5	724,87	843386,24	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	187,07	827,89	154873,61	
		Итого оплата труда:				**1535,78**	**998259,86**	
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	1,755	3358,67	5894,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,755	818,38	1436,26	
5. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	69,615	37,36	2600,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	169,39	3552,10	601690,22	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	169,39	818,38	138625,39	
5. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	6,37	3027,83	19287,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	6,37	1097,70	6992,35	
5. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,65	57,23	37,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	27,95	166,06	4641,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	9,555	1754,80	16767,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	9,555	818,38	7819,62	
		Итого эксплуатация машин:				**1001,41**	**650918,47**	
5.10	100868 С (21-020101-2801)	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	659,75	20181,21	13314553,30	
5.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	66,3	66,30	4395,69	
5.12	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,26	26004,92	6761,28	
5.13	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,065	17400,00	1131,00	
5.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	13	196,54	2555,02	
5.15	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	19,5	6598,38	128668,41	
5.16	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,0325	200244,36	6507,94	
5.17	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0073	4,745	93,00	441,29	
5.18	275941 С (27-010101-0105)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	23,4	905,42	21186,83	
		Итого материалов:				**20748,00**	**13486200,75**	
		Итого прямые затраты:				**23046,93**	**14980505,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				23791,79	15464661,50	
		НР второго уровня	%	4,24		1008,77	655701,65	
		Накладные расходы	%	--		1753,63	1139857,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1984,04	1289629,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	**Е11-070101-0102 11-070101-0102**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**1**		**2236,59**	**2236,59**	**62,1 556,44**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,825	0,825	752,99	621,22	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3011	0,3011	912,74	274,83	
		Итого оплата труда:				**896,04**	**896,04**	
6. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0242	0,0242	3358,67	81,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0242	0,0242	818,38	19,80	
6. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0067	0,0067	1807,87	12,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	0,0067	818,38	5,48	
6. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,229	0,229	2807,96	643,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,229	0,229	942,45	215,82	
6. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0268	0,0268	11,48	0,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
6. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	1754,80	72,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	818,38	33,72	
		Итого эксплуатация машин:				**809,02**	**809,02**	
6. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**--**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**1430,24**	**1430,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1986,68	1986,68	
		НР второго уровня	%	4,24		84,24	84,24	
		Накладные расходы	%	--		640,68	640,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,67	165,67	
7	**Е11-070101-0103 11-070101-0103**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**17**		**3247,13**	**55201,17**	**62,1 13997,81**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,21	20,57	771,93	15878,60	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4352	7,398	900,49	6662,15	
		Итого оплата труда:				**1325,93**	**22540,75**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0367	0,6239	3358,67	2095,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0367	0,6239	818,38	510,59	
7. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0102	0,1734	1807,87	313,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	0,1734	818,38	141,91	
7. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,288	4,896	2807,96	13747,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,288	4,896	942,45	4614,24	
7. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0407	0,6919	11,48	7,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1003	1,705	1754,80	2992,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1003	1,705	818,38	1395,34	
		Итого эксплуатация машин:				**1126,87**	**19156,78**	
7. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	17	--	--	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
		Итого прямые затраты:				**2060,90**	**35035,38**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2884,31	49033,19	
		НР второго уровня	%	4,24		122,29	2079,01	
		Накладные расходы	%	--		945,69	16076,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,53	4088,98	
8	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**66**		**421,57**	**27823,37**	**62,1 5954,27**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	9,768	743,82	7265,63	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,838	818,38	2322,56	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**9588,20**	
8. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	2,719	3552,10	9658,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,719	818,38	2225,18	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1188	1754,80	208,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1188	818,38	97,22	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**9867,34**	
8. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,165	9862,09	1627,24	
8. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	66	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**1627,24**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**18760,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	24714,49	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	1047,89	
		Накладные расходы	%	--		106,09	7002,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	2060,99	
9	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**3,105**		**60619,41**	**188223,26**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**167191,86**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	7088,93	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	7088,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	13942,46	
				Подвал				
				Стены				
10	**Е11-070501-0101 11-070501-0101**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**277**		**1581,59**	**438099,74**	**62,1 92992,34**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,476	131,852	743,82	98074,15	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1988	55,068	938,34	51671,96	
		Итого оплата труда:				**540,60**	**149746,11**	
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0263	7,285	3027,83	22058,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0263	7,285	1097,70	7996,74	
10. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,133	36,841	2807,96	103448,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,133	36,841	942,45	34720,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0395	10,942	1754,80	19200,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0395	10,942	818,38	8954,71	
		Итого эксплуатация машин:				**522,41**	**144706,24**	
10. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0041	1,136	18133,05	20593,70	
10. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,012	3,324	9862,09	32781,59	
10. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	277	--	--	
		Итого материалов:				**192,69**	**53375,29**	
		Итого прямые затраты:				**1069,15**	**296155,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1404,87	389148,03	
		НР второго уровня	%	4,24		59,57	16499,88	
		Накладные расходы	%	--		395,28	109492,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		117,15	32451,83	
11	**Е11-070501-0102 11-070501-0102**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**237**		**2243,89**	**531802,69**	**62,1 111800,08**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,668	158,316	743,82	117758,61	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2801	66,384	938,09	62273,72	
		Итого оплата труда:				**759,63**	**180032,33**	
11. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0392	9,29	3027,83	28129,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0392	9,29	1097,70	10197,63	
11. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,182	43,134	2807,96	121118,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,182	43,134	942,45	40651,64	
11. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0589	13,959	1754,80	24495,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0589	13,959	818,38	11423,77	
		Итого эксплуатация машин:				**733,10**	**173744,08**	
11. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	1,683	18133,05	30512,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0165	3,911	9862,09	38565,70	
11. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	237	--	--	
		Итого материалов:				**291,47**	**69078,19**	
		Итого прямые затраты:				**1521,44**	**360580,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1993,17	472380,95	
		НР второго уровня	%	4,24		84,51	20028,95	
		Накладные расходы	%	--		556,24	131829,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,21	39392,79	
12	**Е11-070501-0103 11-070501-0103**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**391**		**3326,36**	**1300608,2**	**62,1 275422,91**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,937	366,367	762,15	279226,61	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4482	175,246	937,47	164288,54	
		Итого оплата труда:				**1134,31**	**443515,15**	
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0725	28,348	3027,83	85831,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0725	28,348	1097,70	31117,60	
12. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	104,397	2807,96	293142,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	104,397	942,45	98388,95	
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1087	42,502	1754,80	74581,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1087	42,502	818,38	34782,79	
		Итого эксплуатация машин:				**1159,99**	**453555,99**	
12. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0047	1,838	18133,05	33323,11	
12. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0295	11,535	9862,09	113754,28	
12. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	391	--	--	
		Итого материалов:				**376,16**	**147077,38**	
		Итого прямые затраты:				**2250,28**	**879859,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2954,69	1155282,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		125,28	48983,99	
		Накладные расходы	%	--		829,69	324406,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		246,40	96341,35	
13	**Е11-070501-0104 11-070501-0104**	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка**	**шт. сборных**	**321**		**4655,29**	**1494349,7**	**62,1 308167,1**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,18	378,78	762,15	288687,18	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,691	221,811	935,73	207556,15	
		Итого оплата труда:				**1545,93**	**496243,32**	
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1504	48,278	3027,83	146178,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1504	48,278	1097,70	52994,76	
13. 4	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,315	101,115	2807,96	283926,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,315	101,115	942,45	95295,83	
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2256	72,418	1754,80	127078,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2256	72,418	818,38	59265,44	
		Итого эксплуатация машин:				**1735,78**	**557184,07**	
13. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0071	2,279	18133,05	41327,03	
13. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0417	13,386	9862,09	132010,98	
13. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	321	--	--	
		Итого материалов:				**539,99**	**173338,01**	
		Итого прямые затраты:				**3175,11**	**1019209,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4135,13	1327376,36	
		НР второго уровня	%	4,24		175,33	56280,76	
		Накладные расходы	%	--		1135,35	364447,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,84	110692,57	
14	**Е11-060101-0101 11-060101-0101**	**Монолитные заделки между блоками**	**м3**	**16**		**24986,05**	**399776,86**	**48,5 8098,42**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	21,6	663,14	14323,82	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	2,901	818,38	2373,96	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**16697,78**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	7,68	11,79	90,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	2,88	3552,10	10230,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	2,88	818,38	2356,93	
14. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,0208	1754,80	36,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,0208	818,38	17,02	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**10357,09**	
14. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	16,32	18133,05	295931,38	
14. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	4	6598,38	26393,52	
14. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,032	93,00	2,98	
		Итого материалов:				**20145,49**	**322327,87**	
		Итого прямые затраты:				**21688,05**	**347008,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22194,20	355107,21	
		НР второго уровня	%	4,24		941,03	15056,55	
		Накладные расходы	%	--		1447,19	23154,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1850,82	29613,10	
15	**Е11-070503-0110 11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**21**		**421,57**	**8852,89**	**62,1 1894,54**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	3,108	743,82	2311,79	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,903	818,38	739,00	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**3050,79**	
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,8652	3552,10	3073,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,8652	818,38	708,06	
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0378	1754,80	66,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0378	818,38	30,93	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**3139,61**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0525	9862,09	517,76	
15. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	21	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**517,76**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**5969,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	7863,70	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	333,42	
		Накладные расходы	%	--		106,09	2227,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	655,77	
16	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,9330**		**60619,41**	**56557,91**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**50238,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	2130,11	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	2130,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	4189,47	
17	**Е11-060701-0201 11-060701-0201**	**УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЦОКОЛЬНОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА В12,5**	**м3**	**66**		**36521,01**	**2410386,6**	**48,5 220288,16**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	544,5	762,15	414990,67	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	47,725	821,62	39211,71	
		Итого оплата труда:				**6881,85**	**454202,39**	
17. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,1782	3358,67	598,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,1782	818,38	145,84	
17. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	32,399	37,36	1210,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	46,18	3552,10	164036,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	46,18	818,38	37792,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,5544	3027,83	1678,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,5544	1097,70	608,56	
17. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	137,445	166,06	22824,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,8118	1754,80	1424,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,8118	818,38	664,36	
		Итого эксплуатация машин:				**2905,65**	**191772,94**	
17. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	66,99	18133,05	1214733,00	
17.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	165	66,30	10939,50	
17.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,5346	26004,92	13902,23	
17.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,0264	17400,00	459,36	
17.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	24,42	196,54	4799,51	
17.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,165	200244,36	33040,32	
17.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,0792	93,00	7,37	
17.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	51,414	702,64	36125,53	
		Итого материалов:				**19909,19**	**1314006,83**	
		Итого прямые затраты:				**29102,58**	**1920770,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32440,28	2141058,61	
		НР второго уровня	%	4,24		1375,47	90780,88	
		Накладные расходы	%	--		4713,17	311069,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2705,26	178547,16	
18	**Е11-060301-0601 11-060301-0601**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,012**		**21621,79**	**259,46**	**48,5 72,3**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,20256	724,87	146,83	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,00204	1097,70	2,24	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**149,07**	
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,00204	3027,83	6,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,00204	1097,70	2,24	
18. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00048	24,21	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,00888	208,20	1,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**8,04**	
18. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,036	91,80	3,30	
		Итого материалов:				**275,40**	**3,30**	
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**158,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	230,47	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	9,77	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	82,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	19,22	
19	**С121-050301-2203 21-050301-2203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,012**		**222468,5**	**2669,62**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197610,66**	**2371,33**	
		НР второго уровня	%	4,24		8378,69	100,54	
		Накладные расходы	%	--		8378,69	100,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16479,15	197,75	
20	**Е11-060301-0701 11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,24908**		**20819,78**	**5185,79**	**48,5 1419,71**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	3,721	771,93	2872,55	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,049816	1097,70	54,68	
		Итого оплата труда:				**11752,17**	**2927,23**	
20. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,049816	3027,83	150,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,049816	1097,70	54,68	
20. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,009963	24,21	0,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,249329	208,20	51,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
20. 6	2883 С (34-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,203997	208,39	42,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**985,61**	**245,50**	
20. 7	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,74724	91,80	68,60	
20. 8	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,24908	--	--	
		Итого материалов:				**275,40**	**68,60**	
		Итого прямые затраты:				**12793,65**	**3186,64**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18493,45	4606,35	
		НР второго уровня	%	4,24		784,12	195,31	
		Накладные расходы	%	--		6483,93	1615,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1542,21	384,13	
21	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,06834**		**181628,39**	**12412,48**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**11025,56**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	467,48	