Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйство , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска".

Форма -2В

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование стройки : Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО

Наименование объекта: Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО

А К Т

выполненных работ за август месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета С1-1						
		Сантехнические работы						
1	Е0124-13-8- К=0,6,К=1,15	Демонтаж задвижек стальных диаметром 400 мм для горячей и пара компл.	4	5132,46 2235,6	2896,86 691,54	20 530 8 942	11 587 2 766	15 221 130
2	Е0124-13-5- К=0,6,К=1,15	Демонтаж задвижек стальных диаметром 200 мм для горячей и пара компл.	4	2120,29 942,37	1177,92 272,77	8 481 3 769	4 712 1 091	6 319 130
3	Е0124-13-4- К=0,6,К=1,15	Демонтаж задвижек стальных диаметром 150 мм для горячей и пара компл.	4	1445,33 656,71	788,62 178,41	5 781 2 627	3 154 714	4 343 130
4	Е0124-13-3- К=0,6,К=1,15	Демонтаж задвижек стальных диаметром 100 мм для горячей и пара компл.	6	920,29 385,02	535,27 126,06	5 522 2 310	3 212 756	3 986 130
5	Е0126-11-21- К=0,6;К=1,15	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм м	1381	253,75 144,07	81,67 30,61	350 429 198 961	112 786 42 272	313 603 130
6	Е0124-2-11 К=0,6 К=1,15	Демонтаж стальных трубопроводов диам 400 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	1,38	307803,73 158355	149448,73 39939,02	424 769 218 530	206 239 55 116	355 739 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0124-11-7К=0,6 К=1,15	Демонтаж сальниковых компенсаторов из труб диаметром 400мм шт	10	4781,76 2002,73	2779,03 635,75	47 818 20 027	27 790 6 358	34 300 130
8	Е0124-12-11К=0,6 К=1,15	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 400мм шт	4	6004,46 2872,13	3132,33 700,95	24 018 11 489	12 529 2 804	18 580 130
9	Е010332-А15-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочнык,перевозимых автомобилями-самосвалами/ расстояние перевозки 15 км,класс груза 2 т	120	136,3	136,3 27,26	16 356 0	16 356 3 271	3 271 100
		Итого по разделу 1 Накладные расходы				**903 703** **466 655** 755 363	**398 366** **115 148**	755 363
		Итого				1 659 066		
		Ненормируемые затраты 6%				99 544		
		Всего по разделу1				**1 758 610**		
		Всего по смете С1-1				**1 758 610**		
		Локальная смета С1-2						
		На общестроительные работы						
10	Е0101-13-5 К=1,25 К=1,15	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглайн или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	3120	48,4 2,26	46,15 17,72	151008 7051	143988 55286	60467 97
11	Е0101-164-2 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	84	251,77 251,77		21149 21149		23898 113
12	Е0101-27-2 К=1,15	Засыпка траншей и котлованов ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м м3	420	7,45	7,45 2,42	3129	3129 1016,4	986 97
13	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	420	813		341460		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е0107-61-1 К=0,8 К=1,15	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	604	1040,92 521,64	519,28 179,85	628716 315071	313645 108629	593180 140
15	Е0107-37-2 К=0,8 К=1,15	Демонтаж плит покрытий м3	26	1474,64 333,27	1141,37 116,91	38341 8665	29676 3040	16387 140
16	Е0152-1-3 К=1,15	Разборка бетонных монолитных армированных стен и перекрытий тепловых камер м3	90	4271,36 1467,11	2804,25 1092,74	384422 132040	252383 98347	217715 94,5
17	Е0157-2-9 К=1,15	Разборка бетонного покрытия полов тепловых камер 1м2	182	106,04 58,68	47,36 17,11	19299 10680	8620 3114	15270 110,7
18	Е0109-34-1 К=1,15 К=0,6	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т м3	0,3	10426,93 8662,95	1763,98 81,51	3128 2599	529 24	2361 90
19	Е010333-А15-2	Перевозка ж/б мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 т	1296	134,9	134,9 26,98	174830	174830 34966	34966 100
20	Е0111-2-1 К=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	36	1374 548,55		49464 19748		24290 123
21	Е0107-61-1 К=1,15	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	75	2156,29 652,05	649,1 224,81	161722 48904	48683 16861	92070 140
22	С143018-142 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,15	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3	75	19800		1485000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Е0106-16-1 К=1,15	Устройство монолитных бетонных вставок м3	0,7	20389,17 4528,13	384,94 145,42	14272 3170	269 102	3435 105
24	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки под трубопровод из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские /ГОСТ 240022-80 СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	2,4	19100		45840		
25	Е0113-37-1 К=1,15	Оклейка лотков канала (включая боковые поверхности) на нефтебитуме рубероидом в 1 слой м2	282	382,36 214,76	6,19 2,59	107826 60562	1746 730	55163 90
26	Е0111-2-1 К=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	2,7	1374 548,55		3710 1481		1822 123
27	Е0107-62-1 К=1,15	Устройство камер со стенками из бетонных блоков м3	59,6	7038,78 1612,01	908,4 313,66	419511 96076	54141 18694	144610 126
28	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	59,6	10200		607920		
29	Е0111-1-2 к=1,15	Уплотнение грунта щебнем м2	52	114,1 12,09	3,01 1,14	5933 629	157 59	846 123
30	Е0111-2-9 к=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	4,2	8740,28 652,05		36709 2739		3368 123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Е0111-15-1 К=1,15	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	52	352,03 60,29	16,97 6,37	18306 3135	882 331	4264 123
		Итого по смете				**4 721 695**	**1 032 676**	**1 295 099**
						733 697	**341 201**	
		Накладные расходы, тенге				**1 295 099**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				361 008		
		Всего по сметеС1-2				6 377 801		
		Локальная смета С1-3						
		Дорожные работы РАЗДЕЛ 1. Разборка длрожного						
32	Е0127-18-4	Разборка покрытии и оснований асфальтобетон	248,2	492,8	204,81	122 313	50 834	96 691
	К=1,15 т.ч. п-3.2 к=1,05	ных при наличии люков (колодцев) подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт на 1000 м2 м3		287,99	4,92	71 479 -	1 221	133
33	Е0127-18-3 - К=1,15	Разборка покрытии и оснований черных щебеночных м3	380,8	110,48 25,75	84,73 17,02	42 071 9 806	32 265 6 481	21 661 133
34	С01031-А36	Погрузка снятого покрытия при автомобильных перевозках т	1070	25,7		27499		
35	Е010333-А8-2	Перевозка снятого покрытия автомобилями-самосвалами/, работающими вне карьеров расстояние перевозки 8 км,класс груза 2 т	1070	80,1	80,1 16,02	85 707	85 707 17 141	17 141 100
		Итого по разделу 1 Накладные расходы				**277 590** **81 285** 135 494	**168 806** **24 844**	135 494
		Итого				413 084		
		Ненормируемые затраты 6%				57 608		
		Всего по разделу1				**470 692**		
		Всего по смете				470 692		
		Всего по акту				**8 607 104**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Времен.здания и сооружения 1,2 %				103 285		
		Возврат материалов 15%				15 493		
		Итого				**8 710 389**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,24%				282 217		
		Выслуга лет 1%				87 104		
		Дополнительные отпуска 0,4%				34 842		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				9 114 551		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,08774				**19 028 813**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				380 576		
		Итого по акту				**19 409 389**		
		НДС-12%				2 329 127		
		ВСЕГО				**21 738 516**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйство , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"

Технический надзор /Танжев А.А./

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2013 год

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 320 999 610 тенге(без НДС)

По объекту :- Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие работы
	Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	21 738 516	21 738 516			
2. в т.ч. За август месяц		21 738 516			
3. НДС 12%	2 329 127	2 329 127			
4. Итого за август месяц		21 738 516			
5. Удержание 30% аванса от выполненных работ	0	0			
6. Удержание 5% от суммы договора	1 086 926	1 086 926			
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		20 651 590			

Сумма прописью к оплате: **Двадцать миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот девяносто тенге.**

Заказчик :

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Руководитель

Р. Закарин

Подрядчик:

АО "Уральскводстрой"

Президент

Г. Мутасов