Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Форма 2В

Наименование объекта: *Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО*

Наименование стройки : *Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО*

**А К Т**

**выполненных работ за сентябрь месяц 2013 г.**

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы, тенге -------- % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | |
| | | | | ЗП рабочих-строи-телей | в т.ч .ЗП машинис-тов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | **Локальная смета С1-1** | | | | | | |
| | | **Сантехнические работы** | | | | | | |
| 1 | Е0126-11-21-К=0,6;К=1,15 | Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм м | 227 | 253,75<br>144,07 | 81,67<br>30,61 | 57601<br>32704 | 18539<br>6948 | 39652<br>100 |
| 2 | Е0124-12-11К=0,6 К=1,15 | Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 400мм шт | 2 | 6004,46<br>2872,13 | 3132,33<br>700,95 | 12009<br>5744 | 6265<br>1402 | 9290<br>130 |
| 3 | Е010332-А15-2 | Перевозка строительных грузов/кроме массовых навалочныk,перевозимых автомобилыми-самосвалами/ расстояние перевозки 15 км,класс груза 2 тн | 32 | 136,3 | 136,3<br>27,26 | 4362 | 4362<br>872 | 872<br>100 |
| | | **Итого по разделу 1**<br>Накладные расходы | | | | **73 972**<br>**38 448**<br>49 815 | **29 165**<br>**8 350** | **49 815** |
| | | Итого | | | | 123 786 | | |
| | | Ненормируемые затраты 6% | | | | 7 427 | | |
| | | **Всего по разделу1** | | | | **131 214** | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы** | | | | | | |
| 4 | Е0124-2-13 К=1,15 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км | 0,6 | 1007466,08<br>315675 | 277494,83<br>75673,14 | 604 480<br>189 405 | 166 497<br>45 404 | 305 252<br>130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Е0124-2-11 К=1,15 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 400мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км | 0,547 | 870439<br>263925 | 213498,19<br>57055,74 | 476130<br>144367 | 116784<br>31209 | 228249<br>130 |
| 6 | Спрайс | Трубы стальные электросварные /ГОСТ 20295-85/, 530х80мм тн | 133,48 | 98096 | | 13093854 | | |
| 7 | С130806-126-Изм. И доп.вып.9 СНРК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 | Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-81/,426х80мм м | 547 | 6920 | | 3785240 | | |
| 8 | Е0124-13-8 К=1,15 | Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 400мм для горячей воды и пара компл. | 2 | 8209,75<br>3726 | 4138,37<br>987,91 | 16420<br>7452 | 8277<br>1976 | 12256<br>130 |
| 9 | СПрайс | Задвижка стальная фланцевая,с ручным управлением 30с541нж, Ру1,6Мпа D-400мм шт | 2 | 265017 | | 530034 | | |
| 10 | С130809-43 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 400 мм шт | 4 | 3670 | | 14680 | | |
| 11 | Е0113-37-1 - К=1,15 | Оклейка труб рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом в 1 слой м2 | 2118 | 501,3<br>214,76 | 6,19<br>2,59 | 1061753<br>454862 | 13110<br>5486 | 414313<br>90 |
| 12 | Е0126-11-21- К=1,15 | Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными толщиной 60 мм м | 878 | 424,26<br>240,12 | 116,67<br>43,73 | 372500<br>210825 | 102436<br>38395 | 249220<br>100 |
| 13 | С11031-77 - | Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм м3 | 105,2 | 4590 | | 482868 | | |
| 14 | Е0126-24-20- К=1,15 | Установка слоя из стеклопластика рулонного на трубопроводы диаметром 325-820 при толщине теплоизоляционного слоя 60мм м | 878 | 218,44<br>33,64 | | 191790<br>29536 | | 29536<br>100 |
| 15 | С11011-941 - | Стеклоплстик рулонный марки РСТ-Х-Л'В /ТУ 6-11-145-80/ 100м2 | 1,92 | 179500 | | 344640 | | |
| | | | | | | | | |
| | | **Итого по разделу 2**<br><br>Накладные расходы | | 20 974 389 | | **20 974 389**<br>**1 036 447**<br>1 238 574 | **407 054**<br>**122 470** | **1 238 574** |
| | | Итого | | | | 22 212 963 | | |
| | | Ненормируемые затраты 6% | | | | 1 332 778 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всего по разделу 2** | | | | **23 545 741** | | |
| | | **Всего по смете С1-1** | | | | **23 676 955** | | |
| | | **Локальная смета С1-2** | | | | | | |
| | | **На общестроительные работы** | | | | | | |
| 16 | Е0101-13-5<br>К=1,25<br>К=1,15 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглайн или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3 | 360 | 48,4<br>2,26 | 46,15<br>17,72 | 17424<br>814 | 16614<br>6379 | 6977<br>97 |
| 17 | Е0101-164-2<br>К=1,15 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами м3 | 26 | 251,77<br>251,77 | | 6546<br>6546 | | 7397<br>113 |
| 18 | Е0101-27-2<br>К=1,15 | Засыпка траншей и котлованов ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с) при перемещении до 5 м м3 | 650 | 7,45 | 7,45<br>2,42 | 4843 | 4843<br>1573 | 1526<br>97 |
| 19 | С143008-104 | Смеси песчано-гравийные природные м3 | 650 | 813 | | 528450 | | |
| 20 | Е010333<br>-А15-2 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, на расстояние до 15км класс груза 2 (грунт-7570м3) тн | 594 | 134,9 | 134,9<br>26,98 | 80131 | 80131<br>16026 | 16026<br>100 |
| 21 | Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3 | 386 | 3,8<br>0,48 | 3,24<br>1,12 | 1467<br>185 | 1251<br>432 | 599<br>97 |
| 22 | Е0152-1-3<br>К=1,15 | Разборка бетонных монолитных армированных стен и перекрытий тепловых камер м3 | 24 | 4271,36<br>1467,11 | 2804,25<br>1092,74 | 102513<br>35211 | 67302<br>26226 | 58057<br>94,5 |
| 23 | Е0111-2-1<br>К=1,15 | Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3 | 85 | 1374<br>548,55 | | 116790<br>46627 | | 57351<br>123 |
| 24 | Е0107-61-1<br>К=1,15 | Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3 | 233 | 2156,29<br>652,05 | 649,1<br>224,81 | 502416<br>151928 | 151240<br>52381 | 286032<br>140 |
| 25 | С143018-142<br>Изм. и доп.вып.6<br>СН РК 8.02-04-2002<br>СН РК 8.02-04С-2004<br>К=1,15 | Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3 | 233 | 19800 | | 4613400 | | |
| 26 | Е0113-37-1<br>К=1,15 | Оклейка лотков канала (включая боковые поверхности) на нефтебитуме рубероидом в 1 слой м2 | 3150 | 382,36<br>214,76 | 6,19<br>2,59 | 1204434<br>676494 | 19499<br>8159 | 616187<br>90 |
| | | **Итого по смете** | | | | **7 178 412** | **340 879** | **1 050 152** |
| | | | | | | **917 804** | **111 176** | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | **1 050 152** | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | | | | 493 714 | | |
| | | **Всего по смете С1-2** | | | | **8 722 278** | | |
| | | | | | | | | |
| | | **Итого по Акту** | | | | | | |
| | | Времен.здания и сооружения 1,2 % | | | | **32 399 233** | | |
| | | Возврат материалов 15% | | | | 388 791 | | |
| | | **Итого** | | | | 58 319 | | |
| | | Затраты на производство работ в зимнее время 3,24% | | | | **32 788 024** | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | 1 062 332 | | |
| | | Дополнительные отпуска 0,4% | | | | 327 880 | | |
| | | **Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775** | | | | 131 152 | | |
| | | **Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,08774** | | | | 34 309 388 | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи 2% | | | | **71 629 082** | | |
| | | **Итого по акту** | | | | 1 432 582 | | |
| | | **НДС-12%** | | | | **73 061 664** | | |
| | | **ВСЕГО** | | | | 8 767 400 | | |
| | | | | | | **81 829 063** | | |

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Зам. руководителя

_____ К.К Мухамбеткалиев.

ПОДРЯДЧИК:

АО "Уральскводстрой"

Президент

_____ Г.Л. Мутасов.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____

# С П Р А В К А
## О стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013 год

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 320 999 610 тенге(без НДС)

По объекту :- Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
**АО "БТА Банк"**

| Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ (тенге) | | | | Прочие работы |
|---|---|---|---|---|---|
| | Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры | С начала года по отчетный месяц включительно | в том числе СМР | Работы по монтажу оборудования | |
| 1. Всего по стройке | 131 131 486 | 131 131 486 | | | |
| 2. в т.ч. за сентябрь месяц | | 73 061 664 | | | |
| 3. НДС 12% | 14 049 803 | 8 767 400 | | | |
| 4. Итого за сентябрь месяц | | 81 829 063 | | | |
| 5. Удержание 30% аванса от выполненных работ | 0 | 0 | | | |
| 6. Удержание 5% от суммы договора | 6 556 574 | 4 091 453 | | | |
| 7. Возврат стоимости за материалы | | | | | |
| 8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7) | | 77 737 610 | | | |

Сумма прописью к оплате: **Семьдесят семь миллионов семьсот тридцать семь тысяч шестьсот десять тенге.**

**Заказчик :**

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Руководитель

Р. Закарин

**Подрядчик:**

АО "Уральскводстрой"

Президент

Г. Мутасов