Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

ование объекта: **Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО**

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета С1-1 Сантехнические работы						
1	Е0124-13-10-К=0,6,К=1,15	Демонтаж задвижек стальных диаметром 600 мм для горячей и пара компл.	2	9105 4238,33	4866,67 1281,28	18 210 8 477	9 733 2 563	14 351 130
2	Е0124-13-9-К=0,6,К=1,15	Демонтаж задвижек стальных диаметром 500 мм для горячей и пара компл.	2	6788,82 3353,4	3435,42 858,53	13 578 6 707	6 871 1 717	10 951 130
3	Е0124-13-4-К=0,6,К=1,15	Демонтаж задвижек стальных диаметром 150 мм для горячей и пара компл.	6	1445,33 656,71	788,62 178,41	8 672 3 940	4 732 1 070	6 514 130
4	Е0124-13-3-К=0,6,К=1,15	Демонтаж задвижек стальных диаметром 100 мм для горячей и пара компл.	6	920,29 385,02	535,27 126,06	5 522 2 310	3 212 756	3 986 130
5	Е0126-11-21-К=0,6;К=1,15	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм м	500	253,75 144,07	81,67 30,61	126 875 72 035	40 835 15 305	87 340 100
6	Е0124-2-15К=0,6 К=1,15	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,418	478589,66 248400	230186,66 61920,28	200 050 103 831	96218,02 25 883	168 628 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0124-2-6К=0,6 К=1,15	Демонтаж стальных трубопроводов диам 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,006	153912,31 86940	66972,31 19224,61	923 522	402 115	828 130
8	Е0124-2-4К=0,6 К=1,15	Демонтаж стальных трубопроводов диам 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,016	105124,45 62876,25	42248,2 13713,58	1 682 1 006	676 219	1 593 130
9	Е0124-2-3К=0,6 К=1,15	Демонтаж стальных трубопроводов диам 80 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,021	93370,59 54958,5	38412,09 13691,84	1961 1154	807 288	1874 130
10	Е0124-11-10К=0,6 К=1,15	Демонтаж сальниковых компенсаторов из труб диаметром 600мм шт	2	7492,8 3120,53	4372,28 1023,9	14 986 6 241	8 745 2 048	10 776 130
11	Е0124-12-15К=0,6 К=1,15	Демонтаж П-образных компенсаторов из труб диаметром 700мм шт	2	11001,11 4936,95	6064,16 1496,09	22 002 9 874	12 128 2 992	16 726 130
12	Е010332-А15-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочнык,перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км,класс груза 2 т	50	136,3	136,3 27,26	6 815	6 815 1 363	1 363 100
		Итого по разделу 1 Накладные расходы				**421 276** **216 097** 324 930	**191 173** **54 320**	324 930
		Итого				746 206		
		Ненормируемые затраты 6%				44 772		
		Всего по разделу1				790 978		
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы						
13	Е0124-2-15 К=1,15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,418	1381373,75 414000	328842 88458	577414 173052	137456 36975	273035 130
14	Е0124-2-13	Прокладка в непроходном канале стальных						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	К=1,15	трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,62	1007466,08 315675	328842 88458	624629 195719	203882 54844	325731 130
15	Е0124-2-9 К=1,15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 300 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,01	624750,2 194321,25	150837,57 40336,07	6 248 1 943	1 508 403	3 051 130
16	Е0124-2-8К=0,6 К=1,15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,01	504501,55 183712,5	126187,67 34276,14	5 045 1 837	1 262 343	2 834 130
17	Е0124-2-7К=0,6 К=1,15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,008	452851,37 154991,25	107463,87 30146,96	3 623 1 240	860 241	1 925 130
18	Е0124-2-6К=0,6 К=1,15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,006	330420,6 144900	95674,72 27463,72	1 983 869	574 165	1 344 130
19	Е0124-2-4К=0,6 К=1,15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,003	221464,81 104793,75	60354,56 19590,83	664 314	181 59	485 130
20	Спрайс	Трубы стальные электросварные /ГОСТ 20295-85/, 720х80мм т	153,58	98096		15 065 584		
21	С130806-114-Изм. И доп.вып.9 СНРК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/, из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8мм м	10	4460		44 600		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	С130806-107-Изм. И доп.вып.9 СНРК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/, из стали БСт2кп-БСт4кп 273х7мм м	10	3280		32 800		
23	С130806-100-Изм. И доп.вып.9 СНРК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/, из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5мм м	8	1880		15 040		
24	С130806-90-Изм. И доп.вып.9 СНРК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/, из стали БСт2кп-БСт4кп159х4,5мм м	15	1200		18 000		
25	С130806-79-Изм. И доп.вып.9 СНРК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/, из стали БСт2кп-БСт4кп108х4мм м	8	714		5 712		
26	Е0122-13-3 К=1,15	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100мм км	0,003	240102,17 32085	27458,42 10373,29	720 96	82 31	166 130
27	Е0122-13-6 К=1,15	Нанесение усиленной антикоррозийной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200мм км	0,01	469494,36 40623,75	66490,73 25116,86	4 695 406	665 251	855 130
28	Е0124-13-11 К=1,15	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 800мм для горячей воды и пара компл.	2	23922,26 11514,38	11561,89 3182,11	47 845 23 029	23 124 6 364	38 211 130
29	Е0124-13-9 К=1,15	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 500мм для горячей воды и пара компл.	2	10897 5589	4907,74 1226,48	21 794 11 178	9 815 2 453	17 720 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Е0124-13-7 К=1,15	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300мм для горячей воды и пара компл.	2	6068,36 2846,25	2917,23 670,68	12 137 5 693	5 834 1 341	9 144 130
31	Е0124-13-7 К=1,15	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250мм для горячей воды и пара компл.	2	4795,84 2277	2253,34 496,28	9 592 4 554	4 507 993	7 211 130
32	Е0124-13-7 К=1,15	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200мм для горячей воды и пара компл.	6	3429,98 1570,61	1682,74 389,68	20 580 9 424	10 096 2 338	15 290 130
33	Е0124-13-7 К=1,15	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 150мм для горячей воды и пара компл.	4	2352,75 1094,51	1126,6 254,87	9 411 4 378	4 506 1 019	7 017 130
34	Е0124-13-7 К=1,15	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 100мм для горячей воды и пара компл.	10	1500,87 641,7	764,67 180,09	15 009 6 417	7 647 1 801	10 683 130
35	СПрайс	Задвижка стальная фланцевая,с ручным управлением 30с541нж, Ру1,6Мпа D-800мм шт	2	1384420		2768840		
36	СПрайс	Задвижка стальная фланцевая,с ручным управлением 30с541нж, Ру1,6Мпа D-500мм шт	2	474658		949316		
37	СПрайс	Задвижка стальная фланцевая,с ручным управлением 30с541нж, Ру1,6Мпа D-300мм шт	2	134486		268 972		
38	СПрайс	Задвижка стальная фланцевая,с ручным управлением 30с541нж, Ру1,6Мпа D-250мм шт	2	114709		229 418		
39	СПрайс	Задвижка стальная фланцевая,с ручным управлением 30с541нж, Ру1,6Мпа D-200мм шт	6	39159		234 954		
40	С130902-13	Задвижки клиновые фланцевае с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру1,6/16 кгс/см2/, Dy-150мм шт	4	22100		88 400		
41	С130902-12	задвижки клиновые фланцевае с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру1,6/16 кгс/см2/, Dy-100мм шт	10	11800		118 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	СПрайс	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 800мм ШТ	4	29166	-	116 664	-	-
43	С130809-45	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 500мм ШТ	4	5060		20 240		
44	С130809-41	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 300 мм шт	4	2120		8 480		
45	С130809-40	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 250 мм шт	4	1780		7 120		
46	С130809-39	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 200 мм шт	12	1320		15 840		
47	С130809-38	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм шт	8	881		7 048		
48	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2 , ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	20	492		9 840		
49	СПрайс	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ Dy 500 из стали марки 20,720х10мм шт	8	145482		1 163 856		
50	С130810-95	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 500 из стали марки 20, 530х9 мм шт	12	9860		216920		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 300 из стали марки 20, 325х8 мм шт	8	3660		29 280		
52	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 250 из стали марки 20, 273х7 мм шт	4	2270		9 080		
53	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 200 из стали марки 20, 219х7 мм шт	12	1610		19 320		
54	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 150 из стали марки 20, 159х4,5 мм шт	16	711		11 376		
55	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 100 из стали марки 20, 108х4 мм шт	8	401		3 208		
56	С130810-133	Переходы /ГОСТ 17378-83/штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 530х12-426х12мм шт	2	8220		16 440		
57	С130810-35	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из углеродистой стали 20 на Ру < или равно 10 Мпа,426х8мм шт	2	1210		2420		
58	Е0124-11-11-К=1,15	Установка сальниковык компенсаторов из труб диаметром 700 мм шт	2	115808,79 5951,25	7270,79 1719,92	231618 11903	14542 3440	19945 130
59	Е0124-11-9-К=1,15	Установка сальниковык компенсаторов из труб диаметром 500 мм шт	12	84 690,21 4347	5043,46 1162,57	1 016 282 52 164	60 521 13 951	85 949 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Е0124-11-9- К=1,15	Установка сальниковык компенсаторов из труб диаметром 400 мм шт	10	63173,8 3337,88	3970,05 908,21	631 738 33 379	39 700 9 082	55 199 130
61	Е0113-37-1 - К=1,15	Оклейка труб рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом в 1 слой м2	1382	501,3 214,76	6,19 2,59	692 797 296 798	8 555 3 579	270 340 90
62	Е0126-11-21- К=1,15	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными толщиной 60 мм м	1400	424,26 240,12	116,67 43,73	593 964 336 168	163 338 61 222	397 390 100
63	С11031-77 -	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм м3	170	4590		780 300		
64	Е0126-24-20- К=1,15	Установка слоя из стеклопластика рулонного на трубопроводы диаметром 325-820 при толщине теплоизоляционного слоя 60мм м	1400	218,44 33,64		305 816 47 096		47 096 100
65	С11011-941 -	Стеклоплстик рулонный марки РСТ-Х-ЛГВ /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	3	179500		538 500		
66	Е0122-38-11- К=1,15	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.700 мм врезка	2	14398,4 2440,01	2581,89 975,49	28 797 4 880	5 164 1 951	8 880 130
67	Е0122-38-9- К=1,15	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.500 мм врезка	2	8917,82 2038,95	1049,62 395,89	17836 4078	2099 792	6331 130
68	Е0122-38-7- К=1,15	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.300 мм врезка	4	3764,74 1304,1	618,26 232,87	15059 5216	2473 931	7992 130
69	Е0122-38-6 К=1,15	Врезка в существующую сеть,из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.250 мм врезка	4	3139 1172,14	547,37 207	12 556 4 689	2 189 828	7 172 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	Е0122-38-5 К=1,15	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.200 мм врезка	6	2351,95 840,94	453,51 170,78	14 112 5 046	2 721 1 025	7 891 130
71	Е0122-38-3 К=1,15	Врезка в существующую сеть,из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.100 мм врезка	2	1037,17 455,4	207,29 77,63	2 074 911	415 155	1 386 130
		Итого прямые затраты по разделу 2				**27 739 604** **1 242 476**	713 717 206 577	1 630 273
		Накладные расходы				1 630 273		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1 762 193		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**31 132 070**		
		Всего по смете С1-1				**31 923 048**		
	Локальная смета С1-2 **На общестроительные работы**							
1	Е0101-13-5 К=1,25 К=1,15	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглайн или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	1059	48,4 2,26	46,15 17,72	51256 2393	48873 18765	20524 97
2	Е0101-164-2 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	25	251,77 251,77		6294 6294		7113 113
3	Е0101-27-2 К=1,15	Засыпка траншей и котлованов ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м м3	1200	7,45	7,45 2,42	8940 0	8940 2904	2817 97
4	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	1200	813		975600		
5	Е010333 -А15-2	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 (грунт-7570м3) т	1734	134,9	134,9 26,98	233917	233917 46783	46783 100
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1084	3,8 0,48	3,24 1,12	4119 520	3512 1214	1682 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0107-61-1 К=0,8 К=1,15	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	169	1040,92 521,64	519,28 179,85	175915 88157	87758 30395	165973 140
8	Е0107-37-2 К=0,8 К=1,15	Демонтаж плит покрытий м3	8	1474,64 333,27	1141,37 116,91	11797 2666	9131 935	5042 140
9	Е0152-1-3 К=1,15	Разборка бетонных монолитных армированных стен и перекрытий тепловых камер м3	113	4271,36 1467,11	2804,25 1092,74	482664 165783	316880 123480	273354 94,5
10	Е0157-2-9 К=1,15	Разборка бетонного покрытия полов тепловых камер 1м2	212	106,04 58,68	47,36 17,11	22480 12440	10040 3627	17787 110,7
11	Е0109-34-1 К=1,15 К=0,6	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т м3	0,3	10426,93 8662,95	1763,98 81,51	3128 2599	529 24	2361 90
12	Е010333-А15-2	Перевозка ж/б мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 т	1700	134,9	134,9 26,98	229330	229330 45866	45866 100
13	Е0111-2-1 К=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	78	1374 548,55		107172 42787		52628 123
18	Е0107-61-1 К=1,15	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	563	2156,29 652,05	649,1 224,81	1213991 367104	365443 126568	691141 140
19	С143018-142 Изм. И доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,15	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3	177	19800		3504600		
20	С143017-9-1	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см м2	1587	1920		3047040		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см м2	301,7	2250		678825		
22	Е0106-16-1 К=1,15	Устройство монолитных бетонных вставок м3	2	20389,17 4528,13	384,94 145,42	40778 9056	770 291	9814 105
23	С143014-3 Изм.и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки под трубопровод из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские /ГОСТ 240022-80 СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	8,6	19100		164260		
24	Е0113-37-1 К=1,15	Оклейка лотков канала (включая боковые поверхности) на нефтебитуме рубероидом в 1 слой м2	3500	382,36 214,76	6,19 2,59	1338260 751660	21665 9065	684653 90
25	Е0111-2-1 К=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	10,9	1374 548,55		14977 5979		7354 123
26	Е0107-62-1 К=1,15	Устройство камер со стенками из бетонных блоков м3	358,2	7038,78 1612,01	908,4 313,66	2521291 577422	325389 112353	869116 126
27	С143003-16 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В5 /М-75/ м3	150	10600		1590000		
28	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	173	10200		1764600		
33	Е0107-11-5 К=1,15	Укладка перемычек массой 0,5 т шт.	84	499,53 150,34	336,77 101,45	41961 12629	28289 8522	29611 140
34	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	8,3	25800		214140		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Е0107-3-2 К=1,15	Укладка прогонов и балок массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т шт.	28	2303,5 724,5	1357,48 373,96	64498 20286	38009 10471	43060 140
36	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ м3	15,2	19400	-	294880		
37	Е0107-37-2 К=1,15	Укладка плит покрытий м3	42	2834,17 416,59	1426,71 146,14	119035 17497	59922 6138	33089 140
38	С143017-10	Сплошные плоские панели,плиты толщиной 16 см (ПО-3,ПО-4, П21-8, П21д-8, П16-15,П16д-15) м2	324	2250		729000		
39	Е0111-15-1 К=1,15	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм по перекрытию м2	336	352,03 60,29	16,97 6,37	118282 20257	5702 2140	27549 123
40	Е0113-37-1 К=1,15	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой по перекрытию м2	350	512,56 214,76	6,19 2,59	179396 75166	2167 907	61619 81
41	Е0106-1-2 К=1,15	Заделка отдельных мест бетоном В 7,5 м3	24,4	9654,38 799,54	113,07 42,72	235567 19509	2759 1042	21579 105
47	Е0111-1-2 к=1,15	Уплотнение грунта щебнем м2	150	114,1 12,09	3,01 1,14	17115 1814	452 171	2441 123
48	Е0111-2-9 к=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	10	8740,28 652,05		87403 6521		8020 123
49	Е0111-15-1 К=1,15	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	188	352,03 60,29	16,97 6,37	66182 11335	3190 1198	15414 123
59	Е0106-1-13 К=1,15	Устройство бетонных неподвижных опор Н1.1, Н8,10 м3	3,2 6,18	9857,41 994,01	110,37 41,69	31544 3181	353 133	3132 94,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	Е0106-55-1 К=1,15	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг 1т	0,13	5473,12 4758,41	546,71 147,97	712 619	71 19	670 105
61	С12041-71 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,005	68200		341		
62	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,061	61200		3733		
63	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,005	67700		339		
64	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,012	65900		791		
65	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,005	58700		294		
66	С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной СтО, N16-40 т	0,018	57700		1039		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	Е0108-4-7 К=1,15	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	19,6	251,62 42,95	4,39 1,66	4932 842	86 33	1032 118
68	Е0111-2-4 К=1,15	Устройство уплотнения трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	3,6	3441,65 610,65		12390 2198		2704 123
69	Е0106-1-13 К=1,15	Устройство фундаментов Фм1 (5шт) и Фм2 (8шт) для стальных неподвижных опор Н1-Н5, Н6-Н14 м3	22,15	9857,41 994,01	110,37 41,69	218342 22017	2445 923	21679 94,5
70	Е0106-55-1 К=1,15	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг 1 т	1,52	5473,12 4758,41	546,71 147,97	8319 7233	831 225	7831 105
71	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,85	61300		52105		
72	С12041-75 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,5	61200		30600		
73	Е0108-4-7 К=1,15	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	72,8	251,62 42,95	4,39 1,66	18318 3127	320 121	3832 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	Е0109-34-1 к=1,15	Монтаж опор неподвижных стальных Н1-Н5, Н6-Н14 т	12,79	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	250271 184665	32231 1489	150785 81
75	С11011-882 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезанными кромками, толщиной 13-20 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	1,6	68600	-	109760		
76	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп т	1,95	63800		124410		
77	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	9,3	69700		648210		
78	Е0113-16-6 К=1,15	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 м2	50	22,68 6,68	0,06 0,02	1134 334	3 1	302 90
79	Е0113-26-6 К=1,15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунтовкой м2	50	37,17 4,78	0,02	1859 239	1 0	215 90
		Итого по смете				**21 878 132**	**1 839 007**	**3 338 569**
						2 444 329	**555 804**	
		Накладные расходы, тенге				**3 338 569**		
		Итого				**25 216 702**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 513 002		
		Всего по смете С1-2				**26 729 704**		
1	Е0127-18-4 К=1,15 т.ч. п-3.2 к=1,05	**Локальная смета С1-3 Дорожные работы РАЗДЕЛ 1. Разборка длрожного покрытия** Разборка покрытии и оснований асфальтобетон ных при наличии люков (колодцев) подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт на 1000 м2 м3	244,2	492,8 287,99	204,81 4,92	120 342 70 327	50 015 1 201	95 133 133
2	Е0127-18-3 - К=1,15	Разборка покрытии и оснований черных щебеночных м3	350,8	110,48 25,75	84,73 17,02	38 756 9 033	29 723 5 971	19 955 133
3	С01031-А36	Погрузка снятого покрытия при автомобильных перевозках т	952	25,7		24466		
4	Е010333-А8-2	Перевозка снятого покрытия автомобилями-самосвалами/, работающими вне карьеров расстояние перевозки 8 км,класс груза 2 т	952	80,1	80,1 16,02	76 255	76 255 15 251	15 251 100
		Итого по разделу 1 Накладные расходы				**259 820** **79 360** 130 339	**155 993** **22 423**	130 339
		Итого				390 159		
		Ненормируемые затраты 6%				23 410		
		Всего по разделу1				**413 568**		
5	Е0101-130-1 К=1,15	**РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожного покрытия** Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	1000	16,11	16,11 5,51	16 110	16 110 5 510	5 345 97
6	Е0127-14-2 К=1,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	680	1101,61 24,59	84,82 13,42	749 095 16 721	57 678 9 126	34 376 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0127-23-1 К=1,15	Устройство однослойнык оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа м2	3850	424,57 5,75	32 10,89	1 634 595 22 138	123 200 41 927	85 205 133
8	Е0127-72-1 - К=1,15	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий) Т		40148,53 -	390,53 162,08	0 0	0 0	0 133
9	Е0127-53-6 К=1,15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2		465,24 6,83	17,65 5,82	0 0	0 0	0 133
10	Е0127-54-6 - К=1,15 К=4	Нормы для корректировки табл.27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2		219,56 0,05		0 0	0 0	0 133
11	Е0127-72-1 - К=1,15	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий) т		40148,53	390,53 162,08	0 0	0 0	0 133
12	Е0127-53-1 К=1,15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типаАБВ		527,14 6,83	17,65 5,82	0 0	0 0	0 133
		Итого прямые затраты по разделу 2				**2 399 799** **38 859**	196 988 56 562	124 926
		Накладные расходы				124 926		
		итого				**2 524 725**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				151 484		
		Итого по разделу2				**2 676 209**		
		Всего по смете С1-3				**3 089 777**		
		Всего по акту				**61 742 529**		
		Времен.здания и сооружения 1,2 %				740 910		
		Возврат материалов 15%				111 137		
		Итого				**62 483 439**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,24%				2 024 463		
		Выслуга лет 1%				624 834		
		Дополнительные отпуска 0,4%				249 934		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**65 382 671**		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,08774				**136 502 017**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				2 730 040		
		Итого по акту				**139 232 057**		
		НДС-12%				16 707 847		
		ВСЕГО				**155 939 904**		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Зам. руководителя

_____ К.К.Мухамбетжанов.

ПОДРЯДЧИК:

АО "Уральскводстрой"

Первый вице президент

_____ Т.В. Тедеев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____ Кусайнов Е.М.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2013 год

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 320 999 610 тенге(без НДС)

По объекту :- Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие работы
	Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	334 052 625	334 052 625			
2. в т.ч. за октябрь месяц		41 947 531			
3. НДС 12%	35 791 354	5 033 704			
4. Итого за октябрь месяц		46 981 235			
5. Удержание 30% аванса от выполненных работ	0	0			
6. Удержание 5% от суммы договора	16 702 631	2 349 062			
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		44 632 173			

Сумма прописью к оплате: **Сорок четыре миллиона шестьсот тридцать две тысячи сто семьдесят три тенге.**

Заказчик :

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Зам. руководителя

К. Мухамбеткалиев.

Подрядчик:

АО "Уральскводстрой"

Президент

Г. Мутасов