Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: **Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО**

А К Т

выполненных работ за май месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета С1-1 Сантехнические работы						
2	Е0126-11-21- К=0,6;К=1,15	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм м	190	253,75 144,07	81,67 30,61	48 213 27 373	15 517 5 816	33 189 100
3	Е0124-2-15К=0,6 К=1,15	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,19	478589,66 248400	230189,66 61920,28	90 932 47 196	43 736 11 765	76 649 130
4	СПрайс	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ17375-83/ Dy 500 из стали марки 20,720х10мм шт	8	145482		1 163 856		
		Итого по разделу 1 Накладные расходы				**1 303 001** **74 569** 109 838	**59 253** **17 581**	109 838
		Итого				1 412 839		
		Ненормируемые затраты 6%				84 770		
		Всего по разделу1				**1 497 609**		
		Локальная смета С1-2						
		На общестроительные работы						
1	Е0101-13-5 К=1,25	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	472	48,4 2,26	46,15 17,72	22 845 1 067	21783 8364	9 148 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	К=1,15	Драглайн или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3						
2	Е0101-164-2 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	14	251,77 251,77		3 525 3 525		3 983 113
3	Е010333 -А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 (грунт-7570м3) т	750	134,9	134,9 26,98	101 175	101175 20235	20 235 100
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	486	3,8 0,48	3,24 1,12	1 847 233	1575 544	754 97
5	Е0107-61-1 К=0,8 К=1,15	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	133	1040,92 521,64	519,28 179,85	138 442 69 378	69064 23920	130 617 140
6	Е0107-37-2 К=0,8 К=1,15	Демонтаж плит покрытий м3	4	1474,64 333,27	1141,37 116,91	5 899 1 333	4565 468	2 521 140
7	Е0152-1-3 К=1,15	Разборка бетонных монолитных армированных стен и перекрытий тепловых камер м3	10	4271,36 1467,11	2804,25 1092,74	42 714 14 671	28043 10927	24 319 95
8	Е010333-А15-2	Перевозка ж/б мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км,класс груза 2 т	287	134,9	134,9 26,98	38 716	38716 7743	7 743 100
9	Е0111-2-1 К=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	20	1374 548,55		27 480 10 971		13 494 123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Е0107-61-1 К=1,15	Устройство непроходных каналов одноячейковых	15	2156,29 652,05	649,1 224,81	32 344 9 781	9737 3372	18 414 140
		перекрываемых или опирающихся на плиты м3						
11	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,15	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3	11	19800		217 800		
12	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см м2	474,59078	2250		1 067 829		
13	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см (ПО-3, ПО-4, П21-8, П21д-8, П16-15, П16д-15) м2	23	2250		51 750		
14	С143003-16 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В5 /М-75/ м3	4,2	10600		44 520		
15	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	25	10200		255 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки и плиты фундаментные, подколонники ФЛ-8-12 м3	1,15	19100		21 965		
		Итого по смете				**2 073 851**	**274 657**	**231 229**
						110 959	**75 574**	
		Накладные расходы, тенге				**231 229**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				138 305		
		Всего по смете				**2 443 384**		
		Локальная смета С1-3 Дорожные работы РАЗДЕЛ 1. Разборка длрожного покрытия						
1	Е0127-18-4 К=1,15 т.ч. п-3.2 к=1,05	Разборка покрытии и оснований асфальтобетон ных при наличии люков (колодцев) подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт на 1000 м2 м3	15	492,8 287,99	204,81 4,92	7 392 4 320	3 072 74	5 844 133
2	Е0127-18-3 - К=1,15	Разборка покрытии и оснований черных щебеночных м3	10	110,48 25,75	84,73 17,02	1 105 258	847 170	569 133
3	С01031-А36	Погрузка снятого покрытия при автомобильных перевозках т	20	25,7		514		
4	Е010333-А8-2	Перевозка снятого покрытия автомобилями-самосвалами/, работающими вне карьеров расстояние перевозки 8 км,класс груза 2 т	20	80,1	80,1 16,02	1 602	1 602 320	320 100
		Итого по разделу 1				**10 613**	**5 521**	6 733
						4 577	**564**	
		Накладные расходы				6 733		
		Итого				17 346		
		Ненормируемые затраты 6%				1 041		
		Всего по разделу1				**18 386**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по акту				**3 959 380**		
		Времен.здания и сооружения 1,2 %				47 513		
		Возврат материалов 15%				7 127		
		Итого				**4 006 892**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,24%				129 823		
		Выслуга лет 1%				40 069		
		Дополнительные отпуска 0,4%				16 028		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				4 192 812		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,08774				**8 753 501**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				175 070		
		Итого по акту				**8 928 571**		
		НДС-12%				1 071 429		
		ВСЕГО				**10 000 000**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"
Зам. руководителя
_____ К.К Мухамбеткалиев.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"
_____

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент
_____ Т.В. Тедеев

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2014 год

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 399 740 280,00 тенге

По объекту :- Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие работы
	Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	369 720 681,41	369 720 681,41			
2. в т.ч. за май месяц		8 928 571,00			
3. НДС 12%	39 612 930,58	1 071 429,00			
4. Итого за май месяц		10 000 000,00			
5. Удержание 30% аванса от выполненных работ		0			
6. Удержание 5% от суммы договора	18 486 034,07	500 000,00			
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		9 500 000,00			

Сумма прописью к оплате: **Девять миллионов пятьсот тысяч тенге.**

Заказчик :

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Зам. руководителя

К. Мухамбеткалиев.

Подрядчик:

АО "Уральскводстрой"

Президент

Г. Мутасов