Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 2. Земляные работы.**

Договор **№ 20 от 09.06.2017г.**

А К Т № 1
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы								
1	1	Е0101-24-2	**Срезка слоя бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	128	9,24	9,24	1183	1183	373	0	0
				м3	0	3	0	384	97	0,01	1
2	2	Е0101-24-10 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м во временный резерв**	128	31,64	31,64	4050	4050	1275	0	0
				м3	0	10,27	0	1315	97	0,01	1
3	3	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	1542	39,72	37,82	61251	58313	19247	0,01	20
				м3	1,87	11	2884	16959	97	0,04	58
4	4	Е0101-38-2	**Срезка недобора грунта 2 группы в выемках**	117	123,98	51,24	14506	5996	9757	0,48	56
				м3	72,23	13,74	8451	1607	97	0,05	6
5	5	Е0101-163-8#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом**	14	537,3	0	7522	0	8500	3,55	50
				м3	537,3	0	7522	0	113	0	0
6	6	Е0101-174-2#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Погрузка вручную неуплотненного грунта из отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2**	14	99,84	0	1398	0	1579	0,62	9
				м3	99,84	0	1398	0	113	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С010333-А7-1Т.Ч.Р3 п.16 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	2710,26	51,84		140500				
				т							
8	8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1673	3,76	3,24	6290	5427	2596	0	6
				м3	0,48	1,12	803	1874	97	0	6
9	9	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	154	39,72	37,82	6117	5824	1922	0,01	2
				м3	1,87	11	288	1694	97	0,04	6
10	10	Е0101-27-2	Засыпка котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	154	6,48	6,48	998	998	314	0	0
				м3	0	2,1	0	324	97	0,01	1
11	11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	154	21,55	4,52	3318	695	2544	0,11	17
				м3	17,03	0	2623	0	97	0	0
12	12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	154	14,12	12	2174	1848	652	0,01	2
				м3	1,62	2,75	249	423	97	0,01	2
13	13	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для подсыпки до проектной отметки	104	39,72	37,82	4131	3933	1298	0,01	1
				м3	1,87	11	194	1144	97	0,04	4
14	14	С010333-А7-1Т.Ч.Р3 п.16 к=0,9	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1, (для обратной засыпки и подсыпки до проектной отметки)	417,96	51,84		21667				
				т							
15	15	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении от временного резерва 1 группы грунтов до 10 м, (устройство насыпи до проектной отметки)	128	7,91	7,91	1013	1013	319	0	0
				м3	0	2,57	0	329	97	0,01	1
16	16	Е0101-24-9 К=4	Перемещение от временного резерва грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м	128	29,29	29,29	3750	3750	1181	0	0
				м3	0	9,51	0	1217	97	0,01	1
17	17	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м, (устройство насыпи до проектной отметки)	104	9,24	9,24	961	961	303	0	0
				м3	0	3	0	312	97	0,01	1
18	18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	232	21,55	4,52	4999	1048	3832	0,11	25
				м3	17,03	0	3951	0	97	0	0
19	19	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	232	14,12	12	3275	2783	982	0,01	3
				м3	1,62	2,75	376	637	97	0,01	3
20	20		Искусственное основание под фундаменты								
		Е0101-27-2	Отсыпка ПГС слоями бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м	587	6,48	6,48	3803	3803	1198	0	0
				м3	0	2,1	0	1235	97	0,01	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	21	С143008-104 Изм. и доп. вып. 27	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	587	605		355135				
				м3							
22	22	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	586,6	67,77	52,6	39753	30858	14242	0,05	30
				м2	7,11	17,92	4171	10512	97	0,07	38
			Итого по разделу: Земляные работы				687794				
			ИТОГО:				687794	132483			220
							65343	39966			135
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				72116				
			Всего накладных расходов:				72116				
			Итого с накладными				759910				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				45595				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				805505				
			Итого с временными, 1,1 %				814366				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				823161				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				826418				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				834562				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				2443382				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				48868				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2492250				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				299070				
			Итого с НДС				2791320				
			Всего:				2 791 320				

Заказчик:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО «NURTAU» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Республика Казахстан г. Алматы «Global Construction KZ» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 2. КЖ.**

Договор **№ 20 от 09.06.2017г.**

А К Т № 2
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Плита фундамента, (КЖ12,14)								
1	1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки, бетон В7,5**	**49,28**	**3706,15**	**66,01**	**182639**	**3253**	**11419**	**1,35**	**67**
				м3	**195,75**	**24,93**	**9647**	**1229**	**105**	**0,12**	**6**
2	2	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**50,266**	**90**		**4524**				
				м3							
3	3	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**50,266**	**256**		**12868**				
				м3							
4	4	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2**	**50,266**	**298**		**14979**				
				м3							
5	5	Е0106-1-16	**Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, бетон В20**	**246,4**	**4928,39**	**196,62**	**1214355**	**48447**	**89652**	**1,79**	**441**
				м3	**272,25**	**74,27**	**67082**	**18300**	**105**	**0,36**	**89**
6	6	С143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**250,096**	**90**		**22509**				
				м3							
7	7	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**250,096**	**128**		**32012**				
				м3							
8	8	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 2 кг/см2**	**250,096**	**298**		**74529**				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	9	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,9275	52241		48454				
				т							
10	10	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	1,684	51575		86869				
				т							
11	11	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	9,047	52154		471811				
				т							
12	12	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	4,472	52235		233611				
				т							
13	13	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	1,882	52154		98138				
				т							
14	14	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4866	53299		25935				
				т							
15	15	С12041-8 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 14 мм	0,308	52079		16040				
				т							
16	16	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,076	93997,62	304,24	7144	23	2649	198	15
				1т	33075	114,75	2514	9	105	0,56	0
			Итого по разделу: Плита фундамента, (КЖ12,14)				2546417				
			Раздел: Каркас ж/бетонный монолитный								
			Колонны К1-К3, (КЖ17,19,21)								
17	17	Е0106-15-1#г.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство колонн гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25	10,304	10505,98	4110,06	108254	42350	32009	11,06	114
				м3	1846,31	1112,24	19024	11460	105	4,26	44
18	18	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,911	52241		256540				
				т							
19	19	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	3,052	52235		159416				
				т							
20	20	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	5,05	52154		263367				
				т							
21	21	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014	3,322	52400		174062				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ригели Р1-Р11, (КЖ24-29,32,34-36)								
22	24	Е0106-21-1#т.ч. п-1.28, п-3.29, К=0,89, К=0,92, доп. изм. №1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке, при высоте зданий 15 м, бетон В25	7,49	9787,26	3467,42	73307	25971	21663	11,15	84
				м3	1816,27	938,26	13604	7028	105	3,59	27
23	25	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	8,638	52235		451220				
				т							
24	26	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014	19,708	52154		1027859				
				т							
25	27	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	1,383	53577		74121				
				т							
26	28	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	1,617	53299		86194				
				т							
27	30	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,9542	70437,87	304,24	67215	290	9809	58	55
				1т	9675	114,75	9232	109	105	0,56	1
			Диафрагмы жесткости Дж1-Дж7, (КЖ41,44,44.4,48,50)								
28	31	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм, бетон В25	7,4	9987,57	442,42	73908	3274	19655	14	104
				м3	2362,5	167,13	17483	1237	105	0,82	6
29	32	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,1876	51575		9673				
				т							
30	33	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,316	52235		68752				
				т							
31	34	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2834	53577		15184				
				т							
32	36	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,981	52241		260223				
				т							
33	37	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	10,121	51575		521981				
				т							
34	38	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	22,848	52154		1191589				
				т							
35	39	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	9,748	52235		509202				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	40	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	7,509	53577		402310				
				т							
			Итого по разделу: Каркас ж/бетонный монолитный				5794375				
			Раздел: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ51,52,58,64,70)								
			Плита перекрытия на отм.-1,040								
37	41	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	3,06	8959,15	241,1	27415	738	4413	8,06	25
				м3	1282,5	91,08	3924	279	105	0,44	1
38	42	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0462	53999		2495				
				т							
39	43	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3416	52241		17846				
				т							
40	44	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,6042	52154		31511				
				т							
41	45	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,008	53577		429				
				т							
42	46	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0082	53299		437				
				т							
			Плита перекрытия на отм.-0,100								
43	47	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м, бетон В25	68,35	8959,15	241,1	612358	16479	98578	8,06	551
				м3	1282,5	91,08	87659	6225	105	0,44	30
44	48	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	11,381	52241		594565				
				т							
45	49	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,3	52154		67790				
				т							
46	50	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,9781	52235		51091				
				т							
47	51	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7116	53577		38125				
				т							
			Плита перекрытия на отм.+2,700, +5,500, +8,300								
48	53	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	12,431	52241		649413				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	54	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	3,899 т	52154		203369				
50	55	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	2,934 т	52235		153273				
51	56	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	2,122 т	53577		113685				
			Плита перекрытия на отм.+11,100								
52	58	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	4,448 т	52241		232378				
53	59	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	1,249 т	52154		65125				
54	60	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	1,185 т	52235		61909				
55	61	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7073 т	53577		37895				
			Итого по разделу: Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ51,52,58,64,70)				2961109				
			Раздел: Металлоконструкции мансардного этажа (КЖ38)								
56	64	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Балки Б1, Б2 Ригели фахверка	5 т	91610		458026				
			Итого по разделу: Металлоконструкции мансардного этажа (КЖ38)				458026				
			Раздел: Лестничные марши и площадки (КЖ72,80,82,90)								
57	67	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Лестница Л1 (2 шт) Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,3636 т	52241		18995				
58	68	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаяпериодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,6172 т	51575		31832				
59	69	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	2,046 т	52154		106686				
60	70	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I, d 6 мм	0,2568 т	53577		13759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	71	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	0,1566 т	53577		8390				
			Итого по разделу: Лестничные марши и площадки (КЖ72,80,82,90)				179662				
			ИТОГО:				11939591	140825			1455
							230168	45876			205
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				289847				
			Всего накладных расходов:				289847				
			Итого с накладными				12229438				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				733766				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12963204				
			Итого с временными, 1,1 %				13105799				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				13247342				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				13299765				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				13430823				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				39321984				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				786440				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				40108424				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				4813011				
			Итого с НДС				44921435				
			Всего:				44921435				

Заказчик:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Казахстан Республикасы г. Актобе Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БЮРО «NURTAU» Товарищество с ограниченной ответственностью Город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик:

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Global Construction KZ» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г. Алматы

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 2. АР.**

Договор **№ 20 от 09.06.2017г.**

А К Т № 3
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Гидро,-теплоизоляционные работы ниже нуля, (АР11)								
			Гидроизоляция основания под плиту фундамента								
1	1	Е0113-13-1	**Грунтовка праймером битумным поверхности бетонной подготовки**	488,11	29,39	0,07	14344	34	3550	0,04	20
				м2	8,06	0,02	3934	10	90	0	0
2	4	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	488,11	143,15	9,95	69873	4857	33585	0,36	174
				м2	52,2	3,74	25479	1826	123	0,02	9
3	5	Е0111-11-2 К=4	**Добавлять до 40 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	488,11	85,27	2,68	41621	1308	2113	0,02	9
				м2	2,52	1	1230	488	123	0	1
			Гидро,-теплоизоляция стен подвала								
4	6	Е0113-13-1	**Грунтовка праймером битумным поверхности бетонной подготовки**	246,8	29,39	0,07	7253	17	1795	0,04	10
				м2	8,06	0,02	1989	5	90	0	0
5	7	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бетона стен,в 2 слоя**	174,8	107,08	8,23	18718	1439	17483	0,47	82
				м2	81,68	3,08	14278	538	118	0,02	3
6	8	С11011-6647 Изм. и доп. вып. 24	**Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, типа Техноэласт ЭПП Терра,"ТехноНИКОЛЬ"**	402,04	259		104128				
				м2							
7	9	Е0126-33-1	**Теплоизоляция изделиями из пенополистирола на клею стен и колонн прямоугольных**	12,34	3679,88	185,63	45410	2291	41148	18,17	224
				м3	3264,75	69,75	40287	861	100	0,34	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	10	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	12,093	2994		36207				
				м3							
9	11	СПРАЙС лист ТОО"Техно НИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"- стр.52	Клей-пена ТехноНИКОЛЬ №500 толщиной 1 мм, (расход 1 баллон на 10-12 м2)	25	464,85		11621				
				шт							
			Итого по разделу: Гидро,-теплоизоляционные работы ниже нуля, (АР11)				349175				
			ИТОГО:				349175	9945			519
							87197	3728			16
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				99673				
			Всего накладных расходов:				99673				
			Итого с накладными				448848				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				26931				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				475779				
			Итого с временными, 1,1 %				481013				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				486208				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				488132				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				492942				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1443207				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				28864				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1472071				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				176649				
			Итого с НДС				1648720				
			Всего:				1648720				

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Казахстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ИНЖЕНЕРНЫЕ БЮРО «NURTAU» Товарищество с ограниченной ответствен город Ақтөбе Республика Казахстан

Подрядчик: Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Global Construction Kz

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 2. Добавляемые работы**

Договор **№ 20 от 09.06.2017г.**

А К Т № 4
о приемке выполненных работ за июнь месяц 2017 года
по акту корректировки на добавляемые работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ КЖ								
			--Колонны К1-К3, (КЖ17,19,21)--								
1	1	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	1,552 т	53577		83141				
2	2	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,2447 т	52235		12783				
			--Ригели Р1-Р11, (КЖ24-29,32,34-36)--								
3	3	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I, d 8 мм	2,899 т	53577		155314				
4	4	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	0,9188 т	52235		47996				
			--Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ51,52,58,64,70)--								
			Плита перекрытия на отм.+2,700, +5,500, +8,300								
5	5	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,673 т	52241		87404				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Плита перекрытия на отм.+11,100								
6	6	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	3,437 т	52241		179553				
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ КЖ				566192				
			ИТОГО:				566191	0			0
							0	0			0
			Накладные расходы :								
			Всего накладных расходов:				0				
			Итого с накладными				566191				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				33972				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				600163				
			Итого с временными, 1,1 %				606765				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				613318				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				615745				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				621813				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				1820507				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				36410				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1856917				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				222830				
			Итого с НДС				2079747				
			Всего:				2079747				

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО «NURTAU» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик: Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Global Construction Kz» Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

Счет-фактура № 00000000010 от 29 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20 от 09.06.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул.Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом тип1. Пятно 2"	усл.	1	45 929 662,50	45 929 662,50	12%	5 511 559,50	51 441 222,00		
Всего по счету:					**45 929 662,50**		**5 511 559,50**	**51 441 222,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-061140023749-20170629-61430563	1.1. Номер учетной системы 00000000010
2. Дата выписки 29.06.2017	3. Дата совершения оборота 29.06.2017
4. Исправленный 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 061140023749 6.1 РНН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник договора о совместной деятельности F ☐ Экспортер или участник СРП
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 60001 9.2. Номер 0066209	
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг: 11.1. Номер 11.2. Дата	12. Дополнительные сведения

13. КБе 17	14. ИИК KZ898560000006316971
15. БИК KCJBKZKX	16. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 011240001633 17.1 РНН реорганизованного лица	21. Категория получателя
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	A ☐ Комитет B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☑ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент/розница
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4	
Дополнительные сведения	

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель 22.1 ИИН/БИН 061140023749 22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz" 22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407	23. Грузополучатель 23.1 ИИН/БИН 011240001633 23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" 23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 Номер Договор №20 24.2 Дата 09.06.2017	27 Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 Номер 27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет	28. Пункт назначения
26. Способ отправления	

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ32070102KSN6001000	31. Назначение платежа За строительство 4-х этажного с мансардным этажом 40-квартирного монолитного жилого дома Тип1 п.2 , согласно договора №20 от 09.06.2017г.
30. Код товаров, работ, услуг	32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул.Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы". 4-х этажный		услуга	1	45929662.5	45929662.5			45929662.5	12%	5511559.5	51441222		

	с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом тип1. Пятно 2"														
		Всего по счету:				45929662.50		0.00	45929662.50		5511559.50	51441222.00			

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	UxqNb0fyrGiaOCIKrvFTec4QdNCjkRDlTdKogd8/GAk9wCemGgrXlpLeMHi4lx2vsR1Sae/DjUuDwdgAnCY37w==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23** — **011240001633**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — **061140023749**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 09.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
10	29.06.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул.Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом тип1. Пятно 2"			усл.	1	51 441 222,00	51 441 222,00
				Итого	1	x	51 441 222,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Таджибаев О.И.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.06.2017

М.П.