Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 2. АР.**

Договор **№ 20 от 09.06.2017г.**

А К Т № 7
о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены и перегородки, (АР9)								
1	13	Е0108-22-3	**Кладка из газоблоков без облицовки при высоте этажа до 4 м**	204,643	815,83	319,7	166954	65425	140179	3,07	628
				м3	461,25	119,25	94392	24404	118	0,58	119
2	14	С143004-18 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В2,0, D500 ГОСТ 31360-2007**	204,643	5019		1027106				
				м3							
			Армирование стен из газоблоков, (АР50)								
3	21	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой**	0,0598	52657,31	536,06	3148	32	2993	289	17
				1т	47475	202,5	2838	12	105	0,99	0
4	22	С11011-2091 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х10х85 мм**	980	8,3		8134				
				шт							
			Перегородки из гипсокартона, (АР9)								
5	24	Е0110-83-6	**Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой для жилых с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой, толщина переговодки 100 мм**	1293,3	1713,76	20,38	2216408	26357	965242	3,74	4837
				м2	614,25	7,7	794410	9958	120	0,04	49
6	25	Е0110-111-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	**Обшивка глухих стен по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	385,4	358,13	4,32	138024	1666	40046	0,51	197
				м2 стен	85,76	0,83	33052	320	120	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	26	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	19,27	5013		96601				
				м3							
			Итого по разделу: Стены и перегородки, (АР9)				3656374				
			Раздел: Кровля (АР45)								
8	27	Е0110-14-1	Установка стропил	10,58	18188,19	334,28	192431	3537	44734	22,1	234
				м3	3397,5	126	35946	1333	120	0,62	7
9	28	Е0110-32-1	Установка стоек, подкосов и других элементов кровли из брусьев	11,293	24372,14	318,13	275235	3593	96748	39	440
				м3	7020	119,25	79277	1347	120	0,59	7
10	29	Е0110-50-8	Устройство по прогонам настила защитного толщиной 30 мм	284,5	270,71	5,61	77016	1596	15933	0,27	77
				м2	44,55	2,12	12674	603	120	0,01	3
11	30	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10,58	573,75	28,11	6070	297	1705	0,78	8
				м3	123,75	10,58	1309	112	120	0,05	1
12	31	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	10,125	1862,35	14,17	18856	143	3756	1,88	19
				м3	303,75	5,4	3075	55	120	0,03	0
13	32	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настила по балкам	352,3	20,48	0,91	7216	321	2122	0,03	10
				м2	4,68	0,34	1649	120	120	0	1
14	33	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	1,373	13010,1	1826,1	17858	2507	16893	42,7	59
				т	8100	690,75	11118	948	140	3,37	5
15	34	С11011-4500 Изм. и доп. вып. 26	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 7 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,6157	59101		36387				
				т							
16	35	С12021-255 Изм. и доп. вып. 25	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	0,6682	114636		76603				
				т							
17	36	С130810-232 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут М12, L 0,65м	153	500		76500				
				шт							
18	37	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из минераловатных плит насухо	57,712	2139,46	330,46	123474	19072	111544	10,58	611
				м3	1809	123,75	104402	7142	100	0,6	35
19	38	С11031-589 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 типа ТЕХНОБЛОК,"ТехноНИКОЛЬ"	58,867	4916		289389				
				м3							
20	39	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	425,15	12,58	0,99	5348	421	6056	0,07	30
				м2	11,59	0,38	4927	162	119	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	40	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,4337	30400		13183				
				1000м2							
22	41	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	390,25	121,68	8,3	47484	3240	44280	0,57	221
				м2	94,18	1,17	36754	456	119	0	2
23	43	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	526,7	661,07	1,24	348186	653	96335	0,97	512
				м2	153,23	0,47	80706	248	119	0	1
24	44	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	289,4	475,4	8,2	137582	2373	95061	1,71	495
				м2	272,95	3,08	78992	891	119	0,01	4
25	45	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	320,076	450		144034				
				м2							
26	46	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	50,788	33,16	0,04	1684	2	380	0,04	2
				м2	8,32	0	423	0	90	0	0
			Итого по разделу: Кровля (АР45)				1894536				
			Раздел: Полы								
			На отм.-2,660 м (АР23)								
			Тип 1								
27	55	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	346,6	147,66	13,43	51179	4655	24594	0,37	127
				м2	52,65	5,04	18248	1747	123	0,02	9
28	56	Е0111-11-4 К=8	добавлять до 60мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	346,6	137,25	5,36	47570	1858	3001	0,04	12
				м2	5,04	2	1747	693	123	0	0
29	57	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,3275	5239,08	327,33	1716	107	693	11,6	4
				1т	1890	123,75	619	41	105	0,6	0
30	58	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,3275	50800		16639				
				т							
31	59	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	346,6	200,73	14,76	69572	5116	24714	0,36	125
				м2	52,43	5,54	18172	1920	123	0,03	9
32	60	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: Исключать до 20 мм, на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	346,6	43,14	1,34	-14954	-464	-1654	0,02	-7
				м2	3,38	0,5	-1172	-173	123	0	0
33	61	Е0106-36-4	Железнение поверхности	346,6	57,48	0,23	19921	80	18702	0,29	100
				м2	51,3	0,09	17781	31	105	0	0
			Тип 8								
34	62	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	62,3	147,66	13,43	9199	837	4421	0,37	23
				м2	52,65	5,04	3280	314	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	63	Е0111-11-4 К=33	добавлять до 185мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	62,3	566,14	22,11	35271	1377	2225	0,15	9
				м2	20,79	8,25	1295	514	123	0	0
36	64	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0589	5239,08	327,33	308	19	124	11,6	1
				1т	1890	123,75	111	7	105	0,6	0
37	65	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0589	50800		2991				
				т							
38	66	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	67,28	501,83	18,42	33763	1239	7685	0,42	28
				м2	85,95	6,91	5783	465	123	0,03	2
39	67	С11011-1441 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, типа техноэласт барьер	75,354	256		19291				
				м2							
40	69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,4	160,38	9,95	706	44	303	0,36	2
				м2	52,2	3,74	230	16	123	0,02	0
41	70	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	4,4	42,64	1,34	188	6	10	0,01	0
				м2	1,26	0,5	6	2	123	0	0
42	71	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр150х150	0,0055	5239,08	327,33	29	2	12	11,6	0
				1т	1890	123,75	10	1	105	0,6	0
43	72	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0055	50800		277				
				т							
			Тип 6								
44	73	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	10,1	147,66	13,43	1491	136	717	0,37	4
				м2	52,65	5,04	532	51	123	0,02	0
			На отм.+0,000 м (АР24)								
			Тип 2								
45	75	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	232,5	147,66	13,43	34331	3122	16498	0,37	85
				м2	52,65	5,04	12241	1172	123	0,02	6
46	76	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	232,5	34,31	1,34	7977	312	503	0,01	2
				м2	1,26	0,5	293	116	123	0	0
47	77	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	232,5	48,53	5,55	11283	1290	12883	0,26	60
				м2	42,98	2,07	9993	481	123	0,01	2
48	78	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	7,184	2994		21510				
				м3							
49	79	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	232,5	160,38	9,95	37288	2313	15997	0,36	83
				м2	52,2	3,74	12137	870	123	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	80	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	232,5	42,64	1,34	9913	312	503	0,01	2
				м2	1,26	0,5	293	116	123	0	0
51	81	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,2197	5239,08	327,33	1151	72	465	11,6	3
				1т	1890	123,75	415	27	105	0,6	0
52	82	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2197	50800		11161				
				т							
53	83	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	232,5	229,03	2,61	53249	607	11534	0,31	73
				м2	46,73	0,97	10865	226	104	0	1
			Тип 3								
54	85	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	58,8	147,66	13,43	8682	790	4172	0,37	22
				м2	52,65	5,04	3096	296	123	0,02	1
55	86	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	58,8	34,31	1,34	2018	79	127	0,01	1
				м2	1,26	0,5	74	29	123	0	0
56	87	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	58,8	48,53	5,55	2854	326	3258	0,26	15
				м2	42,98	2,07	2527	122	123	0,01	1
57	88	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	1,817	2994		5440				
				м3							
58	89	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,8	160,38	9,95	9430	585	4046	0,36	21
				м2	52,2	3,74	3069	220	123	0,02	1
59	90	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,8	42,64	1,34	2507	79	127	0,01	1
				м2	1,26	0,5	74	29	123	0	0
60	91	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0556	5239,08	327,33	291	18	117	11,6	1
				1т	1890	123,75	105	7	105	0,6	0
61	92	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0556	50800		2823				
				т							
			Тип 4								
62	94	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	29,8	147,66	13,43	4400	400	2115	0,37	11
				м2	52,65	5,04	1569	150	123	0,02	1
63	95	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	29,8	34,31	1,34	1022	40	65	0,01	0
				м2	1,26	0,5	38	15	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	96	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	29,8	501,83	18,42	14955	549	3404	0,42	12
				м2	85,95	6,91	2561	206	123	0,03	1
65	97	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	33,376	171		5707				
				м2							
66	98	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,8	160,38	9,95	4779	297	2050	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1556	111	123	0,02	1
67	99	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,8	76,74	2,41	2287	72	116	0,02	0
				м2	2,27	0,9	68	27	123	0	0
68	100	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0282	5239,08	327,33	148	9	60	11,6	0
				1т	1890	123,75	53	3	105	0,6	0
69	101	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0282	50800		1431				
				т							
			Тип 5								
70	103	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	15,4	147,66	13,43	2274	207	1093	0,37	6
				м2	52,65	5,04	811	78	123	0,02	0
71	104	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	15,4	34,31	1,34	528	21	33	0,01	0
				м2	1,26	0,5	19	8	123	0	0
72	105	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой	15,4	340,45	18,42	5243	284	1759	0,42	6
				м2	85,95	6,91	1324	106	123	0,03	1
73	106	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	15,4	232,19	9,05	3576	139	1028	0,25	4
				м2	50,85	3,4	783	52	123	0,02	0
74	107	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,4	160,38	9,95	2470	153	1060	0,36	5
				м2	52,2	3,74	804	58	123	0,02	0
75	108	Е0111-11-2 К=3,2	Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	15,4	68,22	2,14	1051	33	53	0,01	0
				м2	2,02	0,8	31	12	123	0	0
76	109	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0146	5239,08	327,33	76	5	31	11,6	0
				1т	1890	123,75	28	2	105	0,6	0
77	110	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0146	50800		739				
				т							
			Тип 6								
78	112	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	61,3	147,66	13,43	9052	823	4350	0,37	22
				м2	52,65	5,04	3227	309	123	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип 7								
79	114	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	22,6	147,66	13,43	3337	304	1604	0,37	8
				м2	52,65	5,04	1190	114	123	0,02	1
80	115	Е0111-11-4 К=14	добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	22,6	240,18	9,38	5428	212	342	0,06	1
				м2	8,82	3,5	199	79	123	0	0
81	116	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0214	5239,08	327,33	112	7	45	11,6	0
				1т	1890	123,75	40	3	105	0,6	0
82	117	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0214	50800		1085				
				т							
			На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м (АР25)								
			Тип 2								
83	120	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	711	147,66	13,43	104987	9549	50452	0,37	260
				м2	52,65	5,04	37434	3583	123	0,02	17
84	121	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	711	34,31	1,34	24396	953	1539	0,01	6
				м2	1,26	0,5	896	355	123	0	1
85	122	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	711	48,53	5,55	34505	3946	39398	0,26	183
				м2	42,98	2,07	30559	1472	123	0,01	7
86	123	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	21,97	2994		65778				
				м3							
87	124	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	711	160,38	9,95	114029	7074	48921	0,36	253
				м2	52,2	3,74	37114	2659	123	0,02	13
88	125	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	711	42,64	1,34	30313	953	1539	0,01	6
				м2	1,26	0,5	896	355	123	0	1
89	126	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,6719	5239,08	327,33	3520	220	1421	11,6	8
				1т	1890	123,75	1270	83	105	0,6	0
90	127	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,6719	50800		34132				
				т							
91	128	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	711	229,03	2,61	162840	1856	35271	0,31	223
				м2	46,73	0,97	33225	690	104	0	2
			Тип 3								
92	130	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	167,4	147,66	13,43	24719	2248	11878	0,37	61
				м2	52,65	5,04	8814	844	123	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	131	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	167,4	34,31	1,34	5744	224	362	0,01	1
				м2	1,26	0,5	211	84	123	0	0
94	132	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	167,4	48,53	5,55	8124	929	9276	0,26	43
				м2	42,98	2,07	7195	347	123	0,01	2
95	133	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	5,173	2994		15487				
				м3							
96	134	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	167,4	160,38	9,95	26847	1666	11518	0,36	60
				м2	52,2	3,74	8738	626	123	0,02	3
97	135	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	167,4	42,64	1,34	7137	224	362	0,01	1
				м2	1,26	0,5	211	84	123	0	0
98	136	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,1582	5239,08	327,33	829	52	334	11,6	2
				1т	1890	123,75	299	20	105	0,6	0
99	137	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1582	50800		8036				
				т							
			Тип 4								
100	139	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	90,6	147,66	13,43	13378	1217	6429	0,37	33
				м2	52,65	5,04	4770	457	123	0,02	2
101	140	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	90,6	34,31	1,34	3109	121	196	0,01	1
				м2	1,26	0,5	114	45	123	0	0
102	141	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	90,6	501,83	18,42	45466	1669	10348	0,42	38
				м2	85,95	6,91	7787	626	123	0,03	3
103	142	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	101,472	171		17352				
				м2							
104	143	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	90,6	160,38	9,95	14530	901	6234	0,36	32
				м2	52,2	3,74	4729	339	123	0,02	2
105	144	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	90,6	76,74	2,41	6953	219	353	0,02	1
				м2	2,27	0,9	205	82	123	0	0
106	145	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0856	5239,08	327,33	449	28	181	11,6	1
				1т	1890	123,75	162	11	105	0,6	0
107	146	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0856	50800		4349				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип 5								
108	148	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	45,6	147,66	13,43	6733	612	3236	0,37	17
				м2	52,65	5,04	2401	230	123	0,02	1
109	149	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	45,6	34,31	1,34	1565	61	99	0,01	0
				м2	1,26	0,5	57	23	123	0	0
110	150	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции гидроизолом на битумной мастике первый слой	45,6	340,45	18,42	15524	840	5208	0,42	19
				м2	85,95	6,91	3919	315	123	0,03	2
111	151	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной гидроизолом на битумной мастике последующий слой	45,6	232,19	9,05	10588	413	3043	0,25	11
				м2	50,85	3,4	2319	155	123	0,02	1
112	152	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	45,6	160,38	9,95	7313	454	3138	0,36	16
				м2	52,2	3,74	2380	171	123	0,02	1
113	153	Е0111-11-2 К=3,2	Добавлять до 36 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	45,6	68,22	2,14	3111	98	158	0,01	1
				м2	2,02	0,8	92	36	123	0	0
114	154	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0431	5239,08	327,33	226	14	91	11,6	0
				1т	1890	123,75	81	5	105	0,6	0
115	155	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0431	50800		2189				
				т							
			Тип 6								
116	157	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	40,2	147,66	13,43	5936	540	2853	0,37	15
				м2	52,65	5,04	2117	203	123	0,02	1
			Тип 7								
117	159	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	68,4	147,66	13,43	10100	919	4854	0,37	25
				м2	52,65	5,04	3601	345	123	0,02	2
118	160	Е0111-11-4 К=14	добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	68,4	240,18	9,38	16428	642	1037	0,06	4
				м2	8,82	3,5	603	239	123	0	0
119	161	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0646	5239,08	327,33	339	21	137	11,6	1
				1т	1890	123,75	122	8	105	0,6	0
120	162	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0646	50800		3284				
				т							
			На отм.+11,200 м (АР26)								
			Тип 2								
121	165	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	239,6	147,66	13,43	35380	3218	17002	0,37	88
				м2	52,65	5,04	12615	1208	123	0,02	6
122	166	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	239,6	34,31	1,34	8221	321	519	0,01	2
				м2	1,26	0,5	302	120	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	167	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	239,6	48,53	5,55	11628	1330	13277	0,26	62
				м2	42,98	2,07	10298	496	123	0,01	2
124	168	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	7,404	2994		22166				
				м3							
125	169	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	239,6	160,38	9,95	38427	2384	16486	0,36	85
				м2	52,2	3,74	12507	896	123	0,02	4
126	170	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	239,6	42,64	1,34	10215	321	519	0,01	2
				м2	1,26	0,5	302	120	123	0	0
127	171	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,2264	5239,08	327,33	1186	74	479	11,6	3
				1т	1890	123,75	428	28	105	0,6	0
128	172	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2264	50800		11502				
				т							
129	173	Е0111-11-9 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Выравнивание поверхностей бетонных и цементных оснований /стяжек/ под полы выравнивающимися смесями, толщина слоя 5 мм	239,6	229,03	2,61	54876	625	11886	0,31	75
				м2	46,73	0,97	11197	232	104	0	1
			Тип 3								
130	175	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	58,8	147,66	13,43	8682	790	4172	0,37	22
				м2	52,65	5,04	3096	296	123	0,02	1
131	176	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	58,8	34,31	1,34	2018	79	127	0,01	1
				м2	1,26	0,5	74	29	123	0	0
132	177	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит пенополистерольных	58,8	48,53	5,55	2854	326	3258	0,26	15
				м2	42,98	2,07	2527	122	123	0,01	1
133	178	С11031-4082 Изм. и доп. вып. 24	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола типа ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	1,817	2994		5440				
				м3							
134	179	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	58,8	160,38	9,95	9430	585	4046	0,36	21
				м2	52,2	3,74	3069	220	123	0,02	1
135	180	Е0111-11-2 К=2	Добавлять до 30 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	58,8	42,64	1,34	2507	79	127	0,01	1
				м2	1,26	0,5	74	29	123	0	0
136	181	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0556	5239,08	327,33	291	18	117	11,6	1
				1т	1890	123,75	105	7	105	0,6	0
137	182	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0556	50800		2823				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Тип 4								
138	184	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	29,8	147,66	13,43	4400	400	2115	0,37	11
				м2	52,65	5,04	1569	150	123	0,02	1
139	185	Е0111-11-4 К=2	добавлять до 30мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	29,8	34,31	1,34	1022	40	65	0,01	0
				м2	1,26	0,5	38	15	123	0	0
140	186	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами по грунтованной поверхности праймером битумным в один слой	29,8	501,83	18,42	14955	549	3404	0,42	12
				м2	85,95	6,91	2561	206	123	0,03	1
141	187	С11011-1244 Изм. и доп. вып. 25	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы техноэласт-барьер	33,376	171		5707				
				м2							
142	188	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,8	160,38	9,95	4779	297	2050	0,36	11
				м2	52,2	3,74	1556	111	123	0,02	1
143	189	Е0111-11-2 К=3,6	Добавлять до 38 мм, на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	29,8	76,74	2,41	2287	72	116	0,02	0
				м2	2,27	0,9	68	27	123	0	0
144	190	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0282	5239,08	327,33	148	9	60	11,6	0
				1т	1890	123,75	53	3	105	0,6	0
145	191	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0282	50800		1431				
				т							
			Тип 6								
146	193	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	12,8	147,66	13,43	1890	172	908	0,37	5
				м2	52,65	5,04	674	65	123	0,02	0
			Тип 7								
147	195	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	22,8	147,66	13,43	3367	306	1618	0,37	8
				м2	52,65	5,04	1200	115	123	0,02	1
148	196	Е0111-11-4 К=14	добавлять до 90мм на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	22,8	240,18	9,38	5476	214	346	0,06	1
				м2	8,82	3,5	201	80	123	0	0
149	197	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок, 4Вр200х200	0,0215	5239,08	327,33	113	7	46	11,6	0
				1т	1890	123,75	41	3	105	0,6	0
150	198	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,0215	50800		1095				
				т							
			Итого по разделу: Полы				1721424				
			Раздел: Проемы (АР34-39)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Проемы оконные и балконные								
151	201	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	7,099	427,5	19,32	3035	137	1638	1,11	8
				м2	185,83	6,39	1319	45	120	0,03	0
152	202	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	97,799	348,93	18,88	34125	1846	20841	1,02	100
				м2	171,01	6,57	16725	643	120	0,03	3
153	203	Е0110-93-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	55,933	447,28	20,21	25018	1130	14903	1,29	72
				м2	215,16	6,88	12035	385	120	0,03	2
154	207	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	55,933	10900		609668				
				м2							
			Итого по разделу: Проемы (АР34-39)				671846				
			Раздел: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)								
			Стены, колонны (ж/бетон., газоблоки)								
155	233	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	2042,753	529,2	4,92	1081025	10050	418082	1,15	2349
				м2	193,05	1,87	394353	3820	105	0,01	19
			Итого по разделу: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)				1081025				
			Раздел: Отделка фасадов (АР11-12)								
			На отм. выше нуля								
156	238	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем (мюнхенская штукатурка) по стенам из бетона с лесов	725,938	990,6	46,9	719115	34044	357516	2,51	1824
				м2	437,79	31,25	317808	22683	105	0,14	105
			Итого по разделу: Отделка фасадов (АР11-12)				719115				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**9744323**	**257788**			**15383**
							2521184	**105430**			**495**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**3014577**				
			Всего накладных расходов:				**3014577**				
			Итого с накладными				**12758900**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**765534**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**13524434**				
			Итого с временными, 1,1 %				**13673203**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**13820874**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**13875567**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**14012299**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**41024395**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**820488**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**41844883**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5021386**				
			Итого с НДС				**46866269**				
			Всего:				**46866269**				

Заказчик:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Инженерное бюро «NURTAU» Товарищество с ограниченной ответственностью Город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик:

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 2. Водопровод и канализация.**

Договор **№ 20 от 09.06.2017г.**

А К Т № 8
о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 / 12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1							
			Трубопроводы и запорная арматура							
1	7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	370	427,81	12,19	158289	4510	140692	1,64 / 607
				м	292,5	4,57	108225	1691	128	0,02 / 8
2	8	С130804-1891 Изм. и доп. вып. 27	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	332,63	51		16964			
				м						
3	9	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	330	328,91	7,9	108540	2607	99137	1,29 / 426
				м	231,75	2,95	76478	974	128	0,01 / 5
4	10	С130804-1892 Изм. и доп. вып. 27	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	306,57	74		22686			
				м						
			Теплоизоляция трубопроводов							
5	21	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX**	425	72,96	16,85	31010	7161	18241	0,21 / 90
				м	38,59	4,33	16401	1840	100	0,03 / 11
6	22	С11031-203 Изм. и доп. вып. 24	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	467,5	61		28518			
				м						
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				366006			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								
			Трубопроводы и запорная арматура								
7	45	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	325	427,81	12,19	139038	3962	123581	1,64	533
				м	292,5	4,57	95063	1485	128	0,02	7
8	46	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	292,175	38		11103				
				м							
9	47	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	330	328,91	7,9	108540	2607	99137	1,29	426
				м	231,75	2,95	76478	974	128	0,01	5
10	48	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	306,57	60		18394				
				м							
			Теплоизоляция трубопроводов								
11	63	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	739	72,96	16,85	53920	12452	31718	0,21	156
				м	38,59	4,33	28518	3200	100	0,03	18
12	64	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	432,3	80		34584				
				м							
13	65	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	380,6	93		35396				
				м							
			Итого по разделу: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4				400974				
			ИТОГО:				766982	33299			2237
							401162	10164			54
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				49959				
			На сантехнические работы				462548				
			Всего накладных расходов:				512507				
			Итого с накладными				1279489				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				76769				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1356258				
			Итого с временными, 1,1 %				1371177				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1385986**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1391471**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1405183**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**4114013**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**82280**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4196293**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**503555**				
			Итого с НДС				**4699848**				
			Всего:				**4699848**				

Заказчик:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО
« NURTAU »
Товарищество с ограниченной ответственностью
город Актобе
Республика Казахстан

Подрядчик:

Global Consulting KZ
Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 2. Отопление и вентиляция.**

Договор **№ 20 от 09.06.2017г.**

А К Т № 9
о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отопление								
1	**42**	**Е0116-31-2 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе, диаметр труб 20 мм**	**2180**	**328,54**	**3,68**	**716213**	**8022**	**504560**	**1,01**	**2202**
				м	**179,78**	**1,04**	**391920**	**2267**	**128**	**0**	**2**
			Итого по разделу: Отопление				**716213**				
			ИТОГО:				**716213**	**8022**			**2202**
							391920	**2267**			**2**
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				**504560**				
			Всего накладных расходов:				**504560**				
			Итого с накладными				**1220773**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**73246**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1294019**				
			Итого с временными, 1,1 %				**1308253**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1322382**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1327615**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1340698**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**3925218**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**78504**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4003722**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**480447**				
			Итого с НДС				**4484169**				
			Всего:				**4484169**				

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО «NURTAU» Товарищество с ограниченной ответствен Город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик: «Stroi Construction»

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 2. Силовое электрооборудование и электроосвещение.**

Договор **№ 20 от 09.06.2017г.**

А К Т № 10
о приемке выполненных работ за август месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Силовое электрооборудование								
			Кабельные изделия и провода								
1	26	Е0121-15-2	**Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках**	**515**	**4,06**	**0**	**2091**	**0**	**2064**	**0,02**	**11**
				м	**3,71**	**0**	**1911**	**0**	**108**	**0**	**0**
2	27	С151607-127 Изм. и доп. вып. 24	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79**	**0,515**	**185661**		**95615**				
				км							
3	28	Е0121-4-4	**Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2**	**10**	**21,79**	**2,88**	**218**	**29**	**210**	**0,11**	**1**
				м	**17,8**	**1,64**	**178**	**16**	**108**	**0,01**	**0**
4	29	Е0121-10-1	**Прокладка кабеля сечением до 10 мм2 закрепляемого на тросе**	**20**	**48,73**	**3,43**	**975**	**69**	**781**	**0,21**	**4**
				м кабеля	**34,43**	**1,72**	**689**	**34**	**108**	**0,01**	**0**
5	30	Е0121-15-2	**Прокладка проводов сечением до 35 мм2 в лотках**	**455**	**4,06**	**0**	**1847**	**0**	**1823**	**0,02**	**10**
				м	**3,71**	**0**	**1688**	**0**	**108**	**0**	**0**
6	31	С151601-29526 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,07**	**60475**		**4233**				
				км							
7	32	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**0,31**	**64596**		**20025**				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	33	С151601-592 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,05	153808		7690				
				км							
9	34	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,055	41426		2278				
				км							
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование				134973				
			Раздел: Освещение								
			Провода и кабельные изделия								
10	80	Е0121-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	2300	9,33	0,82	21452	1879	21094	0,05	115
				м	7,99	0,5	18377	1154	108	0	5
11	81	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	330	11,04	1,09	3645	361	3524	0,06	19
				м	9,23	0,66	3046	217	108	0	1
			Добавлять на затягивание каждого последующего провода одножильного или многожильного в общей оплетке								
12	82	Е0121-4-7	суммарным сечением до 6 мм2 в проложенные трубы или металлические рукава	7970	4,55	0	36264	0	35463	0,03	200
				м	4,12	0	32836	0	108	0	0
13	83	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	700	50,5	23,1	35350	16170	18354	0,13	91
				м	22,1	5,5	15470	3850	95	0,03	22
14	84	С151607-117 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	3,2	9831		31459				
				км							
15	85	С151607-119 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	6,5	16397		106581				
				км							
16	86	С151607-121 Изм. и доп. вып. 24	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,9	25776		23198				
				км							
17	87	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,7	41426		28998				
				км							
			Трубы								
18	134	Е0121-2-7	Прокладка винипластовых труб поставляемых нормализованными элементами в комплекте диам. условного прохода до 25 мм по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	2630	72,29	6,92	190126	18203	138830	0,28	729
				м	44,55	4,33	117167	11380	108	0,02	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	135	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 20мм	2300 м	9,2		21151				
20	136	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплекс Азия"-стр.40	Труба гофра Д 25мм	330 м	12,16		4014				
			Итого по разделу: Освещение				502238				
			ИТОГО:				637209	36709			1180
							191361	16651			78
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				222143				
			Всего накладных расходов:				222143				
			Итого с накладными				859352				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				51561				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				910913				
			Итого с временными, 1,1 %				920933				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				930879				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				934563				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				943772				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				2763121				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				55262				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2818383				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				338206				
			Итого с НДС				3156589				
			Всего:				3156589				

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Казахстан Республикасы Актобе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «NURTAU» Товариществе с ограниченной ответствен город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик: Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Global Construction Kz» Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

Счет-фактура № 00000000019 от 25 августа 2017 г.

Дата оборота по реализации: 17.08.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20 от 09.06.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул.Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом тип1. Пятно 2"	усл.	1	52 863 281,25	52 863 281,25	12%	6 343 593,75	59 206 875,00		
Всего по счету:					**52 863 281,25**		**6 343 593,75**	**59 206 875,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю; Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 36
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23** — 011240001633

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53** — 061140023749

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №20 от 09.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
19	17.08.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул.Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом тип1. Пятно 2"			усл.	1	59 206 875,00	59 206 875,00
				Итого	1	x	59 206 875,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев Б.К.

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2017

М.П.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-061140023749-20170825-42936237	1.1. Номер учетной системы 00000000019
2. Дата выписки 25.08.2017	3. Дата совершения оборота 17.08.2017
4. Исправленный 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 061140023749 6.1 РНН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☒ Участник договора о совместной деятельности F ☐ Экспортер или участник СРП
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 60001 9.2. Номер 0066209	
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг: 11.1. Номер 11.2. Дата	12. Дополнительные сведения
13. КБе 17	14. ИИК KZ898560000006316971
15. БИК KCJBKZKX	16. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 011240001633 17.1 РНН реорганизованного лица	21. Категория получателя
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☒ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент/розница
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4	
Дополнительные сведения	

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель 22.1 ИИН/БИН 061140023749 22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz" 22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407	23. Грузополучатель 23.1 ИИН/БИН 011240001633 23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" 23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 Номер Договор №20 24.2 Дата 09.06.2017	27 Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 Номер 27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет	28. Пункт назначения
26. Способ отправления	

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ32070102KSN6001000	31. Назначение платежа За строительство 4-х этажного с мансардным этажом 40-квартирного монолитного жилого дома Тип1 п.2 , согласно договора №20 от 09.06.2017г.
30. Код товаров, работ, услуг	32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул.Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы". 4-х этажный		услуга	1	52863281.25	52863281.25			52863281.25	12%	6343593.75	59206875		

	с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом тип1. Пятно 2"										
		Всего по счету:	52863281.25		0.00	52863281.25		6343593.75	59206875.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	b/Cv2//j9Hqc0swzaXlm2cVTGl/lSOzq8eKewUh7vTpVnYrL IJtPS8TbfcTvH/6FjuxPJupv4UkDxsmc//oBo4g==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ