Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 2. АР.**

Договор **№ 20 от 09.06.2017г.**

А К Т № 11
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены и перегородки, (АР9)								
			Армирование стен из газоблоков, (АР50)								
1	16	Е0109-24-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	**Установка профилей**	7,076	14768,99	4022,39	104508	28463	70505	62,15	440
				т	9999	1071,86	70755	7585	90	3,81	27
			Итого по разделу: Стены и перегородки, (АР9)				104508				
			Раздел: Кровля (АР45)								
			Водосточные системы, (АР8)								
2	47	Е0112-9-2	**Устройство водосточной системы из труб ПВХ**	52	47,5	1,22	2470	63	2757	0,28	14
				м	44,1	0,45	2293	23	119	0	0
3	48	Е0116-21-3	**Установка воронок сливных диам. 100 мм**	4	175,95	1,57	704	6	65	0,83	3
				1воронка	135	0	540	0	12	0	0
4	49	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	**Труба ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	52	275,09		14305				
				м							
5	50	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	**Воронка сливная ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	4	513,8		2055				
				шт							
6	51	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	**Наружный угол желоба ПВХ 90град., водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	8	441,71		3534				
				шт							
7	52	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	**Кронштейн для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ**	52	94,93		4936				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	53	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 100мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	4	304,07		1216				
				шт							
9	54	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	320,08		2561				
				шт							
			Итого по разделу: Кровля (АР45)				31781				
			Раздел: Полы								
			На отм.-2,660 м (АР23)								
			Тип 6								
10	74	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	10,1	701,39	15,2	7084	154	2244	1,07	11
				м2	173,3	7,37	1750	74	123	0,04	0
			На отм.+0,000 м (АР24)								
			Тип 4								
11	102	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	29,8	701,39	15,2	20901	453	6622	1,07	32
				м2	173,3	7,37	5164	220	123	0,04	1
			Тип 5								
12	111	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	15,4	701,39	15,2	10801	234	3422	1,07	16
				м2	173,3	7,37	2669	113	123	0,04	1
			Тип 6								
13	113	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	49,33	701,39	15,2	34600	750	10962	1,07	53
				м2	173,3	7,37	8549	364	123	0,04	2
			Тип 7								
14	118	Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	22,6	701,39	15,2	15851	344	5022	1,07	24
				м2	173,3	7,37	3917	167	123	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м (АР25)								
			Тип 4								
15	147	**Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**								
				90,6	**701,39**	**15,2**	**63546**	**1377**	**20134**	**1,07**	**97**
				м2	**173,3**	**7,37**	**15701**	**668**	**123**	**0,04**	**3**
			Тип 5								
16	156	**Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**								
				45,6	**701,39**	**15,2**	**31983**	**693**	**10133**	**1,07**	**49**
				м2	**173,3**	**7,37**	**7902**	**336**	**123**	**0,04**	**2**
			Тип 7								
17	163	**Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**								
				68,4	**701,39**	**15,2**	**47975**	**1040**	**15200**	**1,07**	**73**
				м2	**173,3**	**7,37**	**11854**	**504**	**123**	**0,04**	**3**
			На отм.+11,200 м (АР26)								
			Тип 4								
18	192	**Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**								
				29,8	**701,39**	**15,2**	**20901**	**453**	**6622**	**1,07**	**32**
				м2	**173,3**	**7,37**	**5164**	**220**	**123**	**0,04**	**1**
			Тип 7								
19	199	**Е0111-27-6#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток**								
				22,8	**701,39**	**15,2**	**15992**	**347**	**5067**	**1,07**	**24**
				м2	**173,3**	**7,37**	**3951**	**168**	**123**	**0,04**	**1**
			Итого по разделу: Полы				**269635**				
			Раздел: Проемы (АР34-39)								
			Проемы оконные и балконные								
20	209	**Е0110-22-2**	**Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**246,3**	**223,03**	**5,58**	**54933**	**1374**	**28424**	**0,59**	**144**
				м2	**94,05**	**2,12**	**23165**	**522**	**120**	**0,01**	**3**
21	210	**С12061-194 Изм. и доп. вып. 24**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 200 мм ГОСТ 23166-99**	**136,4**	**217**		**29599**				
				м							
22	211	**С12061-196 Изм. и доп. вып. 24**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99**	**10,4**	**391**		**4066**				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	212	С12061-198 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 700 мм ГОСТ 23166-99	21	521		10941				
				м							
			Итого по разделу: Проемы (АР34-39)				99539				
			Раздел: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)								
			Устройство подвесных потолков (ГКЛ)								
24	230	Е0110-100-1 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	419,7	383,93	4,84	161136	2033	82970	0,98	410
				м2 потолка	163,96	0,78	68814	327	120	0	1
25	231	С11011-2188 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	401,7	94		37760				
				м2							
26	232	С11011-2191 Изм. и доп. вып. 24	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	30,591	109		3334				
				м2							
			Стены, колонны (ж/бетон., газоблоки)								
27	233	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	1497,847	529,2	4,92	792661	7369	306558	1,15	1723
				м2	193,05	1,87	289159	2801	105	0,01	14
			Откосы (АР53)								
28	234	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	95,1	529,2	4,92	50327	468	19464	1,15	109
				м2	193,05	1,87	18359	178	105	0,01	1
			Итого по разделу: Отделочные работы внутри здания (АР27-33)				1045218				
			Раздел: Отделка фасадов (АР11-12)								
			Откосы (АР53)								
29	242	Е0115-70-1	Оштукатуривание стен по сетке гипсовой штукатуркой толщиной 15мм	92,13	529,2	4,92	48755	453	18856	1,15	106
				м2	193,05	1,87	17786	172	105	0,01	1
30	243	Е0115-80-4 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отделка фасадов декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей, (мюнхенская штукатурка) мм	92,13	149,75	1,09	13796	100	9302	0,51	47
				м2	95,92	0,24	8837	22	105	0	0
31	244	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная	92,13	73,83	1,65	6802	152	1052	0,06	6
				м2	10,24	0,63	943	58	105	0	0
32	245	Е0115-40-2#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 200 мм	183,4	435,9	2,02	79944	371	12441	0,39	72
				м	64,13	0,48	11761	87	105	0	0
			Облицовка козырька балкона								
33	246	Е0115-38-1#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Облицовка козырька балконной плиты мансарды металлическим сайдингом на металлическом каркасе	55,7	1711,91	3,99	95353	222	27393	2,7	150
				м2	467,15	1,22	26020	68	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	247	С11011-3892 Изм. и доп. вып. 26	Металлический сайдинг, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	57,371	708		40619				
				м2							
35	248	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	1610,748	144,14	0,62	232179	999	131736	0,43	701
				м2	69,08	0,23	111270	370	118	0	2
			Итого по разделу: Отделка фасадов (АР11-12)				517448				
			Раздел: Разные работы								
			Вентиляционные шахты ВШ1-ВШ4 (2шт); ВШ5 (АР46-47)								
36	249	Е0109-53-1	Монтаж металлоконструкций вентиляционных шахт	0,8768	14806,01	1133,15	12982	994	10488	82,1	72
				т	12892,5	398,25	11304	349	90	1,95	2
37	250	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий из труб и уголков	0,8768	95337		83593				
				т							
38	251	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем М-125	214	156,97	50,15	33591	10732	23692	0,53	114
				м2	92,03	18,68	19694	3998	100	0,09	20
39	252	С11031-99 Изм. и доп. вып. 24	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012	10,7	5013		53639				
				м3							
40	253	Е0112-10-1	Устройство зонтов для вентиляционных шахт из листовой оцинкованной стали толщиной 0,4 мм	198,9	656,46	1,24	130571	247	36379	0,97	193
				м2	153,23	0,47	30477	93	119	0	0
41	254	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	34,272	33,16	0,04	1136	1	257	0,04	1
				м2	8,32	0	285	0	90	0	0
			Стремянки С1-С4 (АР55)								
42	255	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж стремянок, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,0857	14190,56	5475,87	1216	469	547	31,79	3
				т	5544	1552,87	475	133	90	5,46	0
43	256	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0857	110909		9503				
				т							
44	257	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	2,987	33,16	0,04	99	0	22	0,04	0
				м2	8,32	0	25	0	90	0	0
			Лестничные ограждения ОГ-1, ОГ-2 (АР58-59)								
45	258	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж ограждений лестниц прямолинейных и криволинейных, по ж/бетонным и каменным опорам/	0,891	12189,94	5475,87	10861	4879	5691	31,79	28
				т	5544	1552,87	4940	1384	90	5,46	5
46	263	С11011-59	Строительные шайбы	0,0242	149300		3606				
				т							
47	264	С11011-2101 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкер-шпилька HSV M12x100 мм, HILTI	97	30,96		3003				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Решетка для приямка								
48	265	Е0108-12-3	**Установка металлических решеток приямков**	0,0172	146333,1	1941,97	2518	33	156	42,3	1
				т	6975	726,75	120	13	118	3,55	0
49	266	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	0,8949	33,16	0,04	30	0	7	0,04	0
				м2	8,32	0	7	0	90	0	0
			Итого по разделу: Разные работы				346349				
			Раздел: Входная группа. Кр-1 (АР56)								
			Монолитное ж/бетонное крыльцо								
50	267	Е0106-1-22	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20**	2,69	5698,63	353,46	15329	951	2029	3,6	10
				м3	585	133,52	1574	359	105	0,65	2
51	268	Е0106-1-16	**Устройство площадки крыльца, бетон В20**	2,23	4740,62	196,62	10572	438	811	1,79	4
				м3	272,25	74,27	607	166	105	0,36	1
52	269	Е0106-1-19	**Устройство ступеней крыльца, бетон В20**	0,47	5457,45	353,46	2565	166	375	3,64	2
				м3	625,5	133,52	294	63	105	0,65	0
53	270	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,3452	65900		22746				
				т							
54	271	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0053	41200		218				
				т							
55	272	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов**	28,3	245,44	3,82	6946	108	1295	0,21	6
				м2	37,35	1,44	1057	41	118	0,01	0
			Металлоконструкции козырька								
56	273	Е0109-42-1	**Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа**	9,86	109,71	34,24	1082	338	528	0,32	3
				м2	51,08	8,45	504	83	90	0,03	0
57	274	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	9,86	543		5354				
				м2							
58	275	Е0109-43-1	**Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька**	1,425	11462,43	4590,56	16331	6540	7136	25,3	36
				т	4725	840,11	6732	1197	90	3,01	4
59	276	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	**Стойки фахверка**	0,9188	93846		86224				
				т							
60	277	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	**Ригели фахверка**	0,506	91610		46352				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	278	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,7	661,07	1,24	6412	12	1774	0,97	9
				м2	153,23	0,47	1486	5	119	0	0
62	282	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	31,898	33,16	0,04	1058	1	239	0,04	1
				м2	8,32	0	265	0	90	0	0
			Водосточные системы, (АР56)								
63	284	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	2,9	47,5	1,22	138	4	154	0,28	1
				м	44,1	0,45	128	1	119	0	0
64	285	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
65	286	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 90мм L	2,9	275,09		798				
				м							
66	287	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
		СПРАЙС лист									
67	288	ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d 90мм L	2,3	233,27		537				
				м							
68	289	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8	94,93		759				
				шт							
69	290	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	304,07		304				
				шт							
70	291	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	320,08		320				
				шт							
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-1 (АР56)				224734				
			Раздел: Входная группа. Кр-2 (АР57)								
			Монолитное ж/бетонное крыльцо								
71	292	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине 200 мм, бетон В20	1,83	5698,63	353,46	10429	647	1381	3,6	7
				м3	585	133,52	1071	244	105	0,65	1
72	293	Е0106-1-16	Устройство площадки крыльца, бетон В20	1,94	4740,62	196,62	9197	381	706	1,79	3
				м3	272,25	74,27	528	144	105	0,36	1
73	294	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2676	65900		17638				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	295	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0028	41200		114				
				т							
75	296	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетона стен, фундаментов	21,2	245,44	3,82	5203	81	970	0,21	4
				м2	37,35	1,44	792	31	118	0,01	0
			Металлоконструкции козырька								
76	297	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	8,98	109,71	34,24	985	308	481	0,32	3
				м2	51,08	8,45	459	76	90	0,03	0
77	298	С11011-3797 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	8,98	543		4876				
				м2							
78	299	Е0109-43-1	Монтаж металлоконструкций стоек и балок каркаса козырька	1,356	11462,43	4590,56	15548	6227	6794	25,3	34
				т	4725	840,11	6409	1140	90	3,01	4
79	300	С12021-117 Изм. и доп. вып. 25	Стойки фахверка	0,8891	93846		83442				
				т							
80	301	С12021-118 Изм. и доп. вып. 25	Ригели фахверка	0,4673	91610		42807				
				т							
81	302	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий/брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,55	661,07	1,24	6313	12	1747	0,97	9
				м2	153,23	0,47	1463	4	119	0	0
82	306	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	30,133	33,16	0,04	999	1	226	0,04	1
				м2	8,32	0	251	0	90	0	0
			Водосточные системы, (АР56)								
83	308	Е0112-9-2	Устройство водосточной системы из труб ПВХ	2,9	47,5	1,22	138	4	154	0,28	1
				м	44,1	0,45	128	1	119	0	0
84	309	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам.100 мм	1	175,95	1,57	176	2	16	0,83	1
				1воронка	135	0	135	0	12	0	0
85	310	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.56	Труба ПВХ d 90мм L	2,9	275,09		798				
				м							
86	311	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Воронка сливная ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1	513,8		514				
				шт							
87	312	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.55	Желоб ПВХ d 90мм L	2,3	233,27		537				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	313	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Кронштейн для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	8 шт	94,93		759				
89	314	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.57	Отвод для трубы ПВХ d 90мм, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1 шт	304,07		304				
90	315	СПРАЙС лист ТОО"ТехноНИКОЛЬ-КАЗАХСТАН"-стр.54	Колено для трубы ПВХ, водосточная система ТЕХНОНИКОЛЬ	1 шт	320,08		320				
			Итого по разделу: Входная группа. Кр-2 (АР57)				201096				
			ИТОГО:				2840308	81489			4887
			Накладные расходы :				807668	24572			105
			На общестроительные работы				798853				
			На металломонтажные работы				102171				
			Всего накладных расходов:				901024				
			Итого с накладными				3741332				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				224480				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3965812				
			Итого с временными, 1,1 %				4009436				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				4052738				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4068776				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				4108870				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				12029711				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				240594				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12270305				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1472437				
			Итого с НДС				13742742				
			Всего:				13742742				

Заказчик:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Республика Казахстан г. Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Инженерное бюро «NURTAU» Товарищество с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик:

Республика Казахстан г. Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Global Construction Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 2. ВК**

Договор **№ 20 от 09.06.2017г.**

А К Т № 12
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Водопровод хозяйственно-питьевой В1								
			Трубопроводы и запорная арматура								
1	11	С130904-1162 Изм. и доп. вып. 24	**Краны шаровые с резьбой 2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 50, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	**2**	**3359**		**6718**				
				шт.							
2	12	С130904-1161 Изм. и доп. вып. 24	**Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	**4**	**2174**		**8696**				
				шт.							
3	13	С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24	**Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	**2**	**1460**		**2920**				
				шт.							
4	14	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	**Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005**	**42**	**394**		**16548**				
				шт.							
5	15	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	**Кран шаровый муфтовый Ф3/4 для полипропилена(Ру 1МПа)**	**14**	**306,43**		**4290**				
				шт							
6	16	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	**Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру 1МПа)**	**14**	**206,25**		**2887**				
				шт							
7	17	С130804-2035 Изм. и доп. вып. 27	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 25х3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**40**	**153**		**6120**				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	18	С130804-43	Переход, Dy 25х20 мм	4,4	80		352				
				10шт							
9	19	С130905-25 Изм. и доп. вып. 26	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка) модели 5050, для воды, Т от -40°С до +130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 27036-86	1	2305		2305				
				шт.							
10	20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,032	3487,87	66,01	112	2	7	1,35	0
				м3	195,75	24,93	6	1	105	0,12	0
			Теплоизоляция трубопроводов								
11	21	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FIEX	264	72,96	16,85	19262	4448	11331	0,21	56
				м	38,59	4,33	10188	1143	100	0,03	7
12	23	С11031-205 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	200,2	73		14615				
				м							
13	24	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	38,5	81		3119				
				м							
14	25	С11031-208 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	36,3	117		4247				
				м							
15	26	С11031-210 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	15,4	123		1894				
				м							
16	27	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	103,35	736		76066				
				рулон							
17	28	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм, (футляр)	5	2784,33	45,33	13922	227	1966	1,66	8
				м	290,25	16,97	1451	85	128	0,08	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	29	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	119 кг	200		23800				
			Итого по разделу: Водопровод хозяйственно-питьевой В1				207872				
			Раздел: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4								
			Трубопроводы и запорная арматура								
19	53	С130904-1161 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 40, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	4 шт.	2174		8696				
20	54	С130904-1160 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 32, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	2 шт.	1460		2920				
21	55	С130904-1157 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 15, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	20 шт.	394		7880				
22	56	С130904-1158 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 20, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	80 шт.	571		45680				
23	57	С130904-1159 Изм. и доп. вып. 24	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +95°С, PN 30, DN 25, типа ArCO ГОСТ 21345-2005	18 шт.	937		16866				
24	58	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф3/4 для полипропилена(Ру 1МПа)	14 шт	306,43		4290				
25	59	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"СТМС-С.К."	Кран шаровый муфтовый Ф1/2 для полипропилена(Ру 1МПа)	14 шт	206,25		2887				
26	60	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	242 кг	200		48400				
27	61	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	40 шт	1910,33	6,95	76413	278	21312	2,48	99
28	62	С130905-2032 Изм. и доп. вып. 24	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, TMAX 120°, типа GiACOMini	8 шт.	597		4776				
			Теплоизоляция трубопроводов								
29	63	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FLEX	371 м	72,96 38,59	16,85 4,33	27070 14317	6251 1606	15923 100	0,21 0,03	78 9
30	64	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	184,8 м	80		14784				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	65	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	169,4 м	93		15754				
32	66	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	15,4 м	106		1632				
33	67	С11031-231 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	38,5 м	150		5775				
34	68	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	166,5 рулон	736		122544				
			Итого по разделу: Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4				406368				
			Раздел: Канализация бытовая К1								
			Водомерный узел горячей воды, (поквартирный), 40 комплектов								
35	104	Е0116-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	11 м	1502,05 144	10,58 3,96	16523 1584	116 44	2083 128	0,77 0,02	8 0
36	105	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	180 м	620,54 106,2	0,64 0,25	111697 19116	115 45	24526 128	0,58 0	105 0
37	106	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	147 м	748,88 102,38	1,43 0,54	110085 15050	210 79	19365 128	0,56 0	82 0
38	107	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8 кг	200		1600				
39	108	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	1,54 100шт	1523,78		2347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	109	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм, (2шт.)	2	4666,21	85	9332	170	1124	2,31	5
				м	407,25	31,84	815	64	128	0,16	0
41	110	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,032	3487,87	66,01	112	2	7	1,35	0
				м3	195,75	24,93	6	1	105	0,12	0
			Итого по разделу: Канализация бытовая К1				251696				
			Раздел: Канализация дождевая К2								
42	111	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	8	8426,26	137,88	67410	1103	5299	2,58	21
				1воронка	465,75	51,75	3726	414	128	0,25	2
43	112	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	330,7	14,12	3307	141	1352	0,55	6
				м	100,35	5,29	1004	53	128	0,03	0
44	113	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	80	1240,75	20,8	99260	1664	14161	0,72	58
				м	130,5	7,79	10440	623	128	0,04	3
45	114	С130904-32 Изм. и доп. вып. 27	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бр для воды, нефти и масла, PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	4	789		3156				
				шт.							
46	115	Е0116-4-1	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм	8	842,47	3,55	6740	28	1189	0,67	5
				м	114,75	1,33	918	11	128	0,01	0
47	116	С131101-60	Сифон 2-х оборотный	4	284		1136				
				шт							
48	117	С130810-2929 Изм. и доп. вып. 21	Патрубки чугунные компенсационные DN 100 ГОСТ 6942-98	8	1452		11616				
				шт.							
49	118	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200		6000				
				кг							
50	119	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомуты для крепления труб	1,6	1523,78		2438				
				100шт							
			Ревизия Ду=100мм стальная								
51	120	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	20	565,93	53,14	11319	1063	7430	1,46	29
				1соедин.	270	20,25	5400	405	128	0,1	2
52	121	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	20	660		13200				
				шт.							
53	122	СПРАЙС-ЛИСТ АО"КЕЛЕТ"-стр.19	Фланцы стальные глухие Ду100	20	783,74		15675				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	123	С130810-79	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Py 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	24 шт	401		9624				
55	124	С130810-311 Изм. и доп. вып. 25	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	20 шт.	736		14720				
			Итого по разделу: Канализация дождевая К2				265600				
			ИТОГО:				1131536	15820			561
							100580	4664			25
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				27269				
			На сантехнические работы				99808				
			Всего накладных расходов:				127077				
			Итого с накладными				1258613				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				75517				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1334130				
			Итого с временными, 1,1 %				1348805				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1363372				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1368767				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1382255				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				4046886				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				80938				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4127824				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				495339				
			Итого с НДС				4623163				
			Всего:				4623163				

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Қазақстан Республикасы Ақтабе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО «NURTAU» Товарищество с ограниченной ответствен. город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик: Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Global Construction Kz» Республика Казахстан Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 2. Отопление и вентиляция.**

Договор **№ 20 от 09.06.2017г.**

А К Т № 13
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 / 12
			Раздел: Вентиляция							
			Воздуховоды ВЕ1, ВЕ3							
1	1	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**28**	**1144,51**	**11,11**	**32046**	**311**	**8701**	**1,48 / 41**
				м2	**238,61**	**4,16**	**6681**	**116**	**128**	**0,02 / 1**
2	2	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**7,2**	**1169,91**	**13,82**	**8423**	**99**	**2443**	**1,62 / 12**
				м2	**259,88**	**5,18**	**1871**	**37**	**128**	**0,03 / 0**
3	3	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150x150**	**4**	**798,85**	**16,96**	**3195**	**68**	**992**	**1,12 / 4**
				шт	**186,64**	**7,09**	**747**	**28**	**128**	**0,03 / 0**
4	4	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**7**	**200**		**1400**			
				кг						
			Воздуховоды В19							
5	5	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**18**	**1169,91**	**13,82**	**21058**	**249**	**6107**	**1,62 / 29**
				м2	**259,88**	**5,18**	**4678**	**93**	**128**	**0,03 / 0**
6	6	Е0120-11-1	**Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAR 150x150**	**1**	**798,85**	**16,96**	**799**	**17**	**248**	**1,12 / 1**
				шт	**186,64**	**7,09**	**187**	**7**	**128**	**0,03 / 0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,6	200		720				
				кг							
			Воздуховоды ВЕ4, ВЕ5, ВЕ10, ВЕ11,ВЕ15, ВЕ20								
8	8	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	42	1144,51	11,11	48069	467	13051	1,48	62
				м2	238,61	4,16	10022	175	128	0,02	1
9	9	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	41,4	1174,73	9,61	48634	398	11145	1,28	53
				м2	206,72	3,59	8558	149	128	0,02	1
10	10	Е0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	61,2	1115,92	8,82	68294	540	12419	0,96	59
				м2	155,22	3,31	9500	202	128	0,02	1
11	11	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	30	798,85	16,96	23965	509	7439	1,12	34
				шт	186,64	7,09	5599	213	128	0,03	1
12	12	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200		4000				
				кг							
			Воздуховоды ВЕ6, ВЕ7, ВЕ12, ВЕ13								
13	13	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	48,4	1144,51	11,11	55394	538	15040	1,48	72
				м2	238,61	4,16	11549	201	128	0,02	1
14	14	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31
				м2	206,72	3,59	4961	86	128	0,02	0
15	15	Е0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x100	20	798,85	16,96	15977	339	4959	1,12	22
				шт	186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
16	16	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,5	200		2700				
				кг							
			Воздуховоды ВЕ8, ВЕ9, ВЕ14, ВЕ2								
17	17	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	36,4	1144,51	11,11	41660	404	11311	1,48	54
				м2	238,61	4,16	8685	151	128	0,02	1
18	18	Е0120-3-9	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 900 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	10,8	1210,51	11,11	13074	120	3356	1,48	16
				м2	238,61	4,16	2577	45	128	0,02	0
19	19	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	26,4	1174,73	9,61	31013	254	7107	1,28	34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	206,72	3,59	5458	95	128	0,02	0
20	20	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	20	798,85	16,96	15977	339	4959	1,12	22
				шт	186,64	7,09	3733	142	128	0,03	1
21	21	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13,5	200		2700				
				кг							
			Воздуховоды BE16, BE19								
22	22	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	19,4	1144,51	11,11	22204	216	6028	1,48	29
				м2	238,61	4,16	4629	81	128	0,02	0
23	23	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	24	1174,73	9,61	28194	231	6461	1,28	31
				м2	206,72	3,59	4961	86	128	0,02	0
24	24	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 200x150	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
				шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
25	25	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,6	200		1320				
				кг							
			Воздуховоды BE17, BE18								
26	26	E0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12	1169,91	13,82	14039	166	4071	1,62	19
				м2	259,88	5,18	3119	62	128	0,03	0
27	27	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 700, 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,6	1144,51	11,11	10987	107	2983	1,48	14
				м2	238,61	4,16	2291	40	128	0,02	0
28	28	E0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	12	1174,73	9,61	14097	115	3230	1,28	15
				м2	206,72	3,59	2481	43	128	0,02	0
29	29	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2, RAG 150x100	10	798,85	16,96	7988	170	2480	1,12	11
				шт	186,64	7,09	1866	71	128	0,03	0
30	30	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	7	200		1400				
				кг							
			Вентиляторы B2-B19								
31	31	E0120-32-1	Установка вентиляторов канальных массой до 0,025 т	19	712,67	29,9	13541	568	16892	3,83	73
				шт	682,76	11,81	12972	224	128	0,05	1
32	32	Прайс-лист АО"КЕЛЕТ"-стр.22-23	Вентилятор канальный N-20Вт EURO-3, "DOsPEl"	19	1201,43		22827				
				шт							
			Отпускная цена		1201		22827				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*22827*				
			Теплоизоляция воздуховодов								
33	33	Е0126-36-1#Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция плоских и криволинейных поверхностей рулонной изоляцией из вспененного каучука К-FIEX**	93,4	308,89	28,99	28851	2708	10950	0,6	56
				м2	109,79	7,45	10254	696	100	0,04	4
34	34	С11031-316 Изм. и доп. вып. 24	**Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 10 мм ГОСТ 16381-77**	102,74	656		67397				
				м2							
35	35	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	**Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77**	12,142	736		8937				
				рулон							
			Итого по разделу: Вентиляция				717063				
			Раздел: Отопление								
36	36	Е0116-10-4	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм**	25	935,75	20,8	23394	520	4425	0,72	18
				м	130,5	7,79	3263	195	128	0,04	1
37	37	Е0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм**	85	801,76	15,99	68150	1359	13283	0,66	56
				м	116,1	5,99	9869	509	128	0,03	2
38	38	Е0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм**	50	178,48	3,96	8924	198	3436	0,3	15
				м	52,2	1,49	2610	75	128	0,01	0
39	39	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	40	157,48	3,96	6299	158	2749	0,3	12
				м	52,2	1,49	2088	60	128	0,01	0
40	40	Е0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	38	135,48	3,96	5148	150	2611	0,3	11
				м	52,2	1,49	1984	57	128	0,01	0
41	41	Е0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	25	113,48	3,96	2837	99	1718	0,3	7
				м	52,2	1,49	1305	37	128	0,01	0
			Антикоррозийная защита и теплоизоляция трубопроводов								
42	71	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	124,1	16,36	0,05	2030	6	651	0,03	4
				м2	5,81	0,02	721	2	90	0	0
43	72	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза**	124,1	33,16	0,04	4115	5	929	0,04	5
				м2	8,32	0	1033	0	90	0	0
44	73	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FIEX**	334	72,96	16,85	24370	5628	14335	0,21	70
				м	38,59	4,33	12889	1446	100	0,03	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	74	С11031-201 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	78,1 м	47		3671				
46	75	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	27,5 м	63		1733				
47	76	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	41,8 м	80		3344				
48	77	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	44 м	93		4092				
49	78	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	55 м	106		5830				
50	79	С11031-237 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	93,5 м	241		22534				
51	80	С11031-239 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	27,5 м	361		9928				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	81	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	50,1	736		36874				
				рулон							
			Итого по разделу: Отопление				233270				
			Раздел: Узел управления								
53	82	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	12	801,76	15,99	9621	192	1875	0,66	8
				м	116,1	5,99	1393	72	128	0,03	0
54	83	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	14	623,7	14,12	8732	198	1893	0,55	8
				м	100,35	5,29	1405	74	128	0,03	0
55	84	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	4	135,48	3,96	542	16	275	0,3	1
				м	52,2	1,49	209	6	128	0,01	0
56	85	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	30	157,48	3,96	4724	119	2062	0,3	9
				м	52,2	1,49	1566	45	128	0,01	0
57	86	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	40	178,48	3,96	7139	158	2749	0,3	12
				м	52,2	1,49	2088	60	128	0,01	0
58	92	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	4	266,57	0	1066	0	794	1	4
				шт	220,5	0	882	0	90	0	0
59	93	С131206-244 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор температуры ГВС VB2 Ду32	2	43851		87702				
				шт.							
60	94	С130905-1623 Изм. и доп. вып. 25	Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В	2	59875		119750				
				шт.							
61	95	С131206-250 Изм. и доп. вып. 25	Седельный регулирующий клапан VB2 Ду15	2	99779		199558				
				шт.							
62	96	С130905-1636 Изм. и доп. вып. 25	Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В	2	95710		191420				
				шт.							
63	97	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	28	48,96	1,62	1371	45	1495	0,23	6
				комплект	41,72	0	1168	0	128	0	0
64	98	12-5-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	28	811		22708				
				компл							
			Отпускная цена		811		22708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная стоимость оборудования				*22708*				
65	99	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых	20	416,62	0	8332	0	1424	0,32	6
				комплект	55,62	0	1112	0	128	0	0
66	100	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	8	266,57	0	2133	0	1588	1	8
				шт	220,5	0	1764	0	90	0	0
67	101	Прайс-лист ТОО"DAnfOss"	Электронный регулятор температуры ECL210 с ключем A266"	2	68596,44		137193				
				шт							
			Отпускная цена		68596		137193				
			Сметная стоимость оборудования				*137193*				
68	102	Прайс-лист ТОО"DAnfOss"	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	2	7001,56		14003				
				шт							
			Отпускная цена		7002		14003				
			Сметная стоимость оборудования				*14003*				
69	103	Прайс-лист ТОО"DAnfOss"	Датчик температуры подающей воды ESMT-11, типа DAnfOss	2	7001,56		14003				
				шт							
			Отпускная цена		7002		14003				
			Сметная стоимость оборудования				*14003*				
70	104	Прайс-лист ТОО"DAnfOss"	Датчик возвращаемой воды ESMT-11, типа DAnfOss	2	7001,56		14003				
				шт							
			Отпускная цена		7002		14003				
			Сметная стоимость оборудования				*14003*				
71	105	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
				1шт	447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
72	106	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	4	10400		41600				
				шт							
73	107	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
74	108	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	6880		27520				
				шт							
75	109	С130809-54 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 65 ГОСТ 12816-80	8	655		5240				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	110	С130809-53 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	576		4608				
				шт.							
77	111	С130901-101 Изм. и доп. вып. 26	Вентили проходные фланцевые 15с18п для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005	14	9543		133602				
				шт.							
78	112	С130901-101 Изм. и доп. вып. 26	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, DN 32 ГОСТ 5761-2005	50	9543		477150				
				шт.							
79	113	С130901-101 Изм. и доп. вып. 26	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, DN 25 ГОСТ 5761-2005	14	9543		133602				
				шт.							
80	114	С130901-101 Изм. и доп. вып. 26	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, DN 20 ГОСТ 5761-2005	12	9543		114516				
				шт.							
81	115	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				1шт	254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
82	116	С130904-494 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	4	1492		5968				
				шт.							
83	117	С130903-56 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 40, типа FAF ГОСТ 11823-91	2	1132		2264				
				шт.							
84	118	С130903-55 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	6	1573		9438				
				шт.							
85	119	С130903-54 Изм. и доп. вып. 26	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	4	1476		5904				
				шт.							
86	120	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	6	241,88	72,98	1451	438	1442	0,94	6
				1фильтр	159,91	27,81	959	167	128	0,13	1
87	121	С130905-13 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 40, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	4	3828		15312				
				шт							
88	122	С130905-12 Изм. и доп. вып. 26	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 32, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	2	3063		6126				
				шт.							
89	123	С130809-52 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 40 ГОСТ 12816-80	8	386		3088				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	124	С130809-51 Изм. и доп. вып. 24	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	314		1256				
				шт.							
91	125	Е0118-15-1	Установка коллектора из стальных труб диаметром 57х3,5 мм L=890 мм	4	1364,79	70,66	5459	283	6526	7,07	28
				1шт	1249,13	25,49	4997	102	128	0,13	1
92	126	С130806-66 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	3,56	298		1061				
				м							
93	127	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10	200		2000				
				кг							
			Антикоррозийная защита и теплоизоляция трубопроводов								
94	128	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкойГФ-021 за один раз	47,507	16,36	0,05	777	2	249	0,03	1
				м2	5,81	0,02	276	1	90	0	0
95	129	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115, за 2 раза	47,507	33,16	0,04	1575	2	356	0,04	2
				м2	8,32	0	395	0	90	0	0
96	130	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-FLEX	100	72,96	16,85	7296	1685	4292	0,21	21
				м	38,59	4,33	3859	433	100	0,03	3
97	131	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	4,4	80		352				
				м							
98	132	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	33	93		3069				
				м							
99	133	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	44	106		4664				
				м							
100	134	С11031-233 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	15,4	161		2479				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	135	С11031-237 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 80 мм ГОСТ 16381-77	13,2 м	241		3181				
102	136	С11031-539 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 50 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	15 рулон	736		11040				
			Итого по разделу: Узел управления				1882956				
			ИТОГО:				2833288	21268			1148
			- оборудования				194635	6858			35
			Накладные расходы :				224737				
			На монтажные работы				2381				
			На общестроительные работы				31763				
			На сантехнические работы				213558				
			Всего накладных расходов:				247702				
			Итого с накладными				3080990				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				171375				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3252365				
			Итого с временными, 1,1 %				3285669				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3318727				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3330971				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3361580				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				9841839				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				196837				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				10038676				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1204641				
			Итого с НДС				11243317				
			Всего:				11243317				

Заказчик:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

Подрядчик:

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 2. ЭЛ.**

Договор **№ 20 от 09.06.2017г.**

А К Т № 14
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Силовое электрооборудование								
			Вводно-распределительное устройство, ВРУ(инд.изг.)								
1	1	Е0121-23-1	**Монтаж вводно-распределительных устройств**	**1**	**2070**	**0**	**2070**	**0**	**1312**	**6,98**	**7**
				шкаф	**1215**	**0**	**1215**	**0**	**108**	**0**	**0**
2	2	Е0121-22-12	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	**12**	**496,94**	**3,06**	**5963**	**37**	**3077**	**1,4**	**17**
				шт	**236,25**	**1,15**	**2835**	**14**	**108**	**0,01**	**0**
3	3	Е0121-22-13	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 100 а**	**2**	**643,92**	**3,06**	**1288**	**6**	**717**	**1,93**	**4**
				шт	**330,75**	**1,15**	**662**	**2**	**108**	**0,01**	**0**
4	4	Е0121-22-14	**Установка выключателей, переключателей 2-х и 3-х полюсных на ток до 250 а**	**2**	**947,1**	**3,06**	**1894**	**6**	**994**	**2,48**	**5**
				шт	**459**	**1,15**	**918**	**2**	**108**	**0,01**	**0**
5	5	Е0121-24-13	**Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква**	**4**	**314,3**	**20,67**	**1257**	**83**	**988**	**1,26**	**5**
				шт	**220,5**	**8,19**	**882**	**33**	**108**	**0,04**	**0**
6	6	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	**2**	**166,9**	**5,4**	**334**	**11**	**305**	**1**	**2**
				шт	**158**	**2,3**	**316**	**5**	**95**	**0,01**	**0**
7	7	**Прайс-лист ТОО "GEnErAl EIECTriCAl TECHnOlOgiEs"-стр.33**	**Шкаф ВРУ-1, пустой**	**1**	**15919,39**		**15919**				
				шт							
			Отпускная цена		**15919**		**15919**				
			Сметная стоимость оборудования				***15919***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	8	Прайс-лист ТОО "GEnErAl ElECTriCAl TECHnOlOgiEs"-стр.46	Трансформатор тока Т-0,66 150/5	4 шт	690,6		2762				
			Отпускная цена		691		2762				
			Сметная стоимость оборудования				*2762*				
9	9	18-1-1059	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	2 шт.	4293		8586				
			Отпускная цена		4293		8586				
			Сметная стоимость оборудования				*8586*				
10	10	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Электрокомплексазия"-стр.45	Автомат ВА 88-33 3Р 160А, ИЭК	2 шт	4580,27		9161				
			Отпускная цена		4580		9161				
			Сметная стоимость оборудования				*9161*				
~~11~~	~~11~~	~~18-1-281~~	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5 шт.	133		665				
			Отпускная цена		133		665				
			Сметная стоимость оборудования				*665*				
12	12	18-1-313	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2 шт.	400		800				
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				
13	13	18-1-314	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4 шт.	400		1600				
			Отпускная цена		400		1600				
			Сметная стоимость оборудования				*1600*				
14	14	18-1-315	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1 шт.	400		400				
			Отпускная цена		400		400				
			Сметная стоимость оборудования				*400*				
15	15	18-1-432	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2 шт.	2118		4236				
			Отпускная цена		2118		4236				
			Сметная стоимость оборудования				*4236*				
			Шкаф силовой распределительный								
16	16	Е0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	2 шт	434,42 364,5	36,17 14,34	869 729	72 29	818 108	2,08 0,07	4 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	Е0121-22-12	**Установка выключателей, переключателей пакетных 2-х и 3-х полюсных на ток до 25 а**	**10**	**496,94**	**3,06**	**4969**	**31**	**2564**	**1,4**	**14**
				шт	**236,25**	**1,15**	**2363**	**12**	**108**	**0,01**	**0**
18	18	18-3-610	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**2**	**1451**		**2902**				
				шт.							
			Отпускная цена		1451		2902				
			Сметная стоимость оборудования				*2902*				
19	19	18-1-306	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 2,5А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**4**	**520**		**2080**				
				шт.							
			Отпускная цена		520		2080				
			Сметная стоимость оборудования				*2080*				
20	20	18-1-309	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**2**	**400**		**800**				
				шт.							
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				
21	21	18-1-311	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**2**	**400**		**800**				
				шт.							
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				
22	22	18-1-313	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**2**	**400**		**800**				
				шт.							
			Отпускная цена		400		800				
			Сметная стоимость оборудования				*800*				
			Пускорегулирующие устройства								
23	23	Ц0108-530-4	**Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А**	**6**	**782,9**	**17,9**	**4697**	**107**	**2219**	**3**	**18**
				шт	**387**	**2,3**	**2322**	**14**	**95**	**0,01**	**0**
24	24	СПРАЙС-ЛИСТ "БалтПромкомплект"-стр.25	**Пускатель магнитный ПМЛ-123002 380В IP54 с тепловым реле 4,0А, с кнопками П+Р**	**2**	**1618,27**		**3237**				
				шт							
25	25	СПРАЙС-ЛИСТ "БалтПромкомплект"-стр.24	**Пускатель магнитный ПМЛ-123002 380В IP54 с тепловым реле 0,8А, с кнопками П+Р**	**4**	**1618,27**		**6473**				
				шт							
			Электромонтажные изделия								
26	35	Ц0108-394-1	**Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2**	**20**	**150,9**	**47,4**	**3018**	**948**	**1016**	**0,24**	**5**
				м	**40,1**	**13,4**	**802**	**268**	**95**	**0,08**	**2**
27	36	С11011-670 Изм. и доп.вып.19	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74**	**0,678**	**81**		**55**				
				кг							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	37	Ц0108-152-11	Анкер для крепления тросов, массой до 4 кг	12	79,8	10,2	958	122	725	0,37	4
				шт	61,9	1,7	743	20	95	0,01	0
29	38	СПРАЙС-ЛИСТ И-М "ЭТМ"-стр.30	Анкер для концевого крепления тросов Д 6-8 мм, К 675У3	12	169,68		2036				
				шт							
30	39	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: натяжная муфта, (вес ед.- 0,09 кг)	0,0005	88547	1377	48	1	6	57	0
				т	10620	430	6	0	95	2,49	0
31	40	СПРАЙС-ЛИСТ ООО "ТСРК"-стр.29	Муфта натяжная для троса нагрузкой 1,2 т, К 798У3	6	100,11		601				
				шт							
32	41	Ц0108-410-3	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 100 мм	10	41,8	2,2	418	22	259	0,16	2
				м	27	0,3	270	3	95	0	0
33	42	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая Ду 100 мм СТ РК ИСО 4427-2004	10	558		5580				
				м							
34	43	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей в нормальных помещения уплотнительной массой	30	373,8	0	11214	0	2246	0	0
				проход	78,8	0	2364	0	95	0	0
35	44	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм, (вес прямой секции - 4,68 кг)	0,0468	18664	7302	873	342	514	57	3
				т	9720	1850,03	455	87	95	10,73	1
36	45	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	16	3,8	0,4	61	6	52	0,02	0
				шт	3,2	0,2	51	3	95	0	0
37	46	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	16	71,5	5,7	1144	91	679	0,24	4
				шт	43,7	1	699	16	95	0,01	0
38	47	С151803-65	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: секция прямая, НЛ10-П2 У3, габаритные размеры 2000х50х24 мм	10	339		3390				
				шт							
39	48	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	0,016	34300		549				
				1000шт							
40	49	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,016	70800		1133				
				1000шт							
41	50	С151803-72	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, прижим, НЛ-ПР У3	0,016	10100		162				
				1000шт							
			Заземление								
42	51	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	50	88,9	3,1	4445	155	1339	0,16	8
				м	27,9	0,3	1395	15	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	52	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	100	107,3	3,5	10730	350	3116	0,18	18
				м	32,4	0,4	3240	40	95	0	0
44	53	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 16 мм	9	93,5	3,1	842	28	280	0,18	2
				м	32,4	0,3	292	3	95	0	0
			Траншея кабельная, шириной 200 мм, длиной 95 м								
45	54	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	13,3	218,93	0	2912	0	3290	1,54	20
				м3	218,93	0	2912	0	113	0	0
46	55	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	13,3	134,1	0	1784	0	2015	0,97	13
				м3	134,1	0	1784	0	113	0	0
			Итого по разделу: Силовое электрооборудование				136513				
			ИТОГО:				136515	2420			155
							27254	566			3
			- оборудования				51511				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				23226				
			На общестроительные работы				5306				
			Всего накладных расходов:				28532				
			Итого с накладными				165047				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				6812				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				171859				
			Итого с временными, 1,1 %				173183				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				174497				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				174984				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				176201				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				515871				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				10317				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				526188				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				63143				
			Итого с НДС				589331				
			Всего:				589331				

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор: Казахстан Республикасы Актобе қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО «NURTAU» Товарищество с ограниченной ответствен город Актобе Республика Казахстан

Подрядчик: Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Global Construction Kz

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенного севернее ул. Акын Сара, восточнее ТЭЦ-2, южнее мкр."Саялы" в Алатауском районе г.Алматы**

Объект **Жилой дом, тип 1.Пятно 2. Добавляемые работы**

Договор **№ 20 от 09.06.2017г.**

А К Т № 15
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2017 года
по акту корректировки на добавляемые работы

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ КЖ								
			--Плиты перекрытия и покрытия ж/бетонные монолитные (КЖ51,52,58,64,70)--								
			Плита перекрытия на отм.+11,100								
1	**6**	**С12041-24 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**7,026**	**52241**		**367056**				
				т							
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ КЖ				**367056**				
			Раздел: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ АР								
			--Стены и перегородки, (АР9)--								
2	**7**	**Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	**158,56**	**752,13**	**34,73**	**119258**	**5507**	**44532**	**1,43**	**227**
				м2	**225**	**13,01**	**35676**	**2063**	**118**	**0,06**	**10**
3	**8**	**Е0108-22-1**	**Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м**	**4,763**	**1392,98**	**372,83**	**6634**	**1776**	**4122**	**3,72**	**18**
				м3	**594**	**139,5**	**2829**	**664**	**118**	**0,68**	**3**
4	**9**	**Е0108-22-11**	**Заполнение пустот в камнях раствором М150**	**4,763**	**302,02**	**106,27**	**1438**	**506**	**1328**	**1,22**	**6**
				м3	**195,75**	**40,5**	**932**	**193**	**118**	**0,19**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	10	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	662	86		56932				
				шт							
6	11	С143002-8 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	1,429	3925		5608				
				м3							
7	12	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,131	52241		6844				
				т							
			Армирование стен из газоблоков, (АР50)								
8	13	С11011-901 применительно	Профили холодногнутые из оцинкованной стали U-обр. 120х50мм, толщина 1,5мм	7,076	179900		1273001				
				т							
			--КРОВЛЯ (АР45)--								
9	14	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из пленки в один слой	103,8	12,58	0,99	1306	103	1479	0,07	7
				м2	11,59	0,38	1203	39	119	0	0
10	15	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,1059	30400		3219				
				1000м2							
11	16	С11011-3928 Изм. и доп. вып. 26	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	448,788	735		329859				
				м2							
12	17	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством, (АР12)	103,8	475,4	8,2	49347	851	34096	1,71	177
				м2	272,95	3,08	28332	320	119	0,01	2
13	18	С11011-427 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из оцинкованного листа с защитным покрытием СТ РК 2083-2011	114,803	450		51661				
				м2							
			--ПОЛЫ--								
			На отм.+0,000 м (АР24)								
			Тип 3								
14	19	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	58,8	710,93	4,9	41803	288	4365	0,38	22
				м2	58,5	1,85	3440	109	123	0,01	1
15	20	Е0107-59-1 применительно	Тип 6 Устройство накладных проступей по готовому основанию	38,4	199,22	12,56	7650	482	9932	1,08	41
				м	180	4,75	6912	182	140	0,02	1
16	21	С143021-9 Изм. и доп. вып. 25	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	38,4	326		12518				
				м							
17	22	Е0115-166-7	Улучшенная окраска подступенка	5,76	178,47	1,88	1028	11	478	0,47	3
				м2	78,3	0,72	451	4	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На отм.+2,800, +5,600, +8,400 м (АР25)								
			Тип 3								
18	23	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	167,4	710,93	4,9	119010	820	12426	0,38	64
				м2	58,5	1,85	9793	310	123	0,01	2
			Тип 6								
19	24	Е0107-59-1 применительно	Устройство накладных проступей по готовому основанию	129,6	199,22	12,56	25819	1628	33521	1,08	140
20	25	С143021-9 Изм. и доп. вып. 25	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	129,6	326		42250				
				м							
21	26	Е0115-166-7	Улучшенная окраска подступенка	19,44	178,47	1,88	3469	37	1613	0,47	9
				м2	78,3	0,72	1522	14	105	0	0
			На отм.+11,200 м (АР26)								
			Тип 3								
22	27	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	58,8	710,93	4,9	41803	288	4365	0,38	22
				м2	58,5	1,85	3440	109	123	0,01	1
			Тип 6								
23	28	Е0107-59-1 применительно	Устройство накладных проступей по готовому основанию	43,2	199,22	12,56	8606	543	11174	1,08	47
				м	180	4,75	7776	205	140	0,02	1
24	29	С143021-9 Изм. и доп. вып. 25	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 9818-85	43,2	326		14083				
				м							
25	30	Е0115-166-7	Улучшенная окраска подступенка	6,48	178,47	1,88	1156	12	538	0,47	3
				м2	78,3	0,72	507	5	105	0	0
			--ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ (АР27-33)--								
			Потолки								
26	34	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков	1917,04	197,81	3,94	379212	7553	208536	0,55	1061
				м2	102,11	1,49	195749	2856	105	0,01	14
27	35	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	865,312	148,3	2,33	128326	2016	74603	0,49	424
				м2	81,23	0,88	70289	761	105	0	4
28	36	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание ГКЛ /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм потолков	419,7	136,74	3,94	57389	1654	45655	0,55	232
				м2	102,11	1,49	42856	625	105	0,01	3
			Стены								
29	38	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	3540,6	155,85	3,43	551803	12144	278971	0,46	1612
				м2	73,73	1,31	261048	4638	105	0,01	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	40	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	562,1	916,3	4,62	515052	2597	150887	1,52	854
				м2	254,97	3,14	143319	1765	104	0,02	9
			Перегородки								
31	42	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание ГКЛ /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 1мм стен	2826,5	107,82	3,43	304745	9695	222706	0,46	1287
				м2	73,73	1,31	208398	3703	105	0,01	18
			Откосы (АР53)								
32	44	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм оконных и дверных откосов плоских	95,1	286,88	6,12	27282	582	14350	0,81	77
				м2	141,39	2,32	13446	221	105	0,01	1
			Итого по разделу: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ АР				4188110				
			Раздел: ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ								
			--Водопровод хозяйственно-питьевой В1--								
			Трубопроводы и запорная арматура								
33	52	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	4	427,81	12,19	1711	49	1521	1,64	7
				м	292,5	4,57	1170	18	128	0,02	0
34	53	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3,596	38		137				
				м							
35	54	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	60	328,91	7,9	19734	474	18025	1,29	77
				м	231,75	2,95	13905	177	128	0,01	1
36	55	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	55,74	60		3344				
				м							
37	56	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	50	301,5	5,28	15075	264	12194	1,05	53
				м	188,55	1,98	9428	99	128	0,01	0
38	57	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	46,9	106		4971				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	58	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	52	401,91	6,65	20899	346	16940	1,4	73
				м	252	2,5	13104	130	128	0,01	1
40	59	С130804-71 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48,724	186		9063				
				м							
			--Трубопровод горячей воды, подающий, обратный Т3,Т4--								
			Трубопроводы и запорная арматура								
41	60	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	127,5	427,81	12,19	54546	1554	48482	1,64	209
				м	292,5	4,57	37294	583	128	0,02	3
42	61	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	114,623	38		4356				
				м							
43	62	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	495	328,91	7,9	162809	3911	148706	1,29	639
				м	231,75	2,95	114716	1460	128	0,01	7
44	63	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	459,855	60		27591				
				м							
45	64	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	50	301,5	5,28	15075	264	12194	1,05	53
				м	188,55	1,98	9428	99	128	0,01	0
46	65	С130804-70 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	46,9	106		4971				
				м							
47	66	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	50	401,91	6,65	20095	333	16288	1,4	70
				м	252	2,5	12600	125	128	0,01	1
48	67	С130804-71 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	46,85	186		8714				
				м							
			Итого по разделу: ВНУТРЕННИЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ				373093				
			ИТОГО:				4928642	56274			7511
							1272529	22090			108
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1159291				
			На сантехнические работы				274349				
			Всего накладных расходов:				1433640				
			Итого с накладными				6362282				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУМННЗ				381737				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6744019				
			Итого с временными, 1,1 %				6818203				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				6891840				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6919113				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6987295				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				20456996				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				409140				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				20866136				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				2503936				
			Итого с НДС				23370072				
			Всего:				23370072				

Заказчик:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:

ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО
«NURTAU»
Товарищество с ограниченной ответствен
город Актобе
Республика Казахстан

Подрядчик:

Global Construction

Счет-фактура № 00000000022 от 27 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 19.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 061140023749, 050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0066209, от 12.10.2013

ИИК поставщика: KZ898560000006316971, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №20 от 09.06.2017г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4 ,

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 061140023749, Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 011240001633, Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 011240001633, 050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ"Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул.Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом тип1. Пятно 2"	усл.	1	47 829 129,46	47 829 129,46	12%	5 739 495,54	53 568 625,00		
Всего по счету:					**47 829 129,46**		**5 739 495,54**	**53 568 625,00**		

Руководитель: Конебаев Б. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бекова Ж. С.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бекова Ж.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы",050000, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, пл.Республики, дом № 4, тел.: 8 (727) 271-66-23**	**011240001633**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz",050000, Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Толе би, дом № 293, к.407, тел.: +7 (727) 238-14-53**	**061140023749**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №20 от 09.06.2017г.

Номер документа	Дата составления
22	19.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул.Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы". 4-х этажный с мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом тип1. Пятно 2"			усл.	1	53 568 625,00	53 568 625,00
				Итого	1	x	53 568 625,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Конебаев / Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.09.2017

М.П.

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-061140023749-20170927-57562683	1.1. Номер учетной системы 00000000022
2. Дата выписки 27.09.2017	3. Дата совершения оборота 19.09.2017
4. Исправленный 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 061140023749 6.1 РНН реорганизованного лица	10. Категория поставщика
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz"	A ☑ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник договора о совместной деятельности F ☐ Экспортер или участник СРП
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 60001 9.2. Номер 0066209	
11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг: 11.1. Номер 11.2. Дата	12. Дополнительные сведения
13. КБе 17	14. ИИК KZ898560000006316971
15. БИК KCJBKZKX	16. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 011240001633 17.1 РНН реорганизованного лица	21. Категория получателя
18. Получатель Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы"	A ☐ Комитет B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☑ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент/розница
19. Адрес места нахождения Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4	
Дополнительные сведения	

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель 22.1 ИИН/БИН 061140023749 22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Global Construction kz" 22.3 Адрес отправки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. ТОЛЕ БИ, д. 293, 4 этаж, кв. (офис) 407	23. Грузополучатель 23.1 ИИН/БИН 011240001633 23.2 Наименование Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства города Алматы" 23.3 Адрес доставки Казахстан, Алматинская обл., г. Алматы, ул. Площадь Республики, д. 4

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг 24.1 Номер Договор №20 24.2 Дата 09.06.2017	27 Поставка товаров осуществлена по доверенности 27.1 Номер 27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет	28. Пункт назначения
26. Способ отправления	

Раздел F. Реквизиты государственного учреждения

29. ИИК KZ32070102KSN6001000	31. Назначение платежа КНП 821 За строительство 4-х этажного с мансардным этажом 40-квартирного монолитного жилого дома Тип1 п.2 , согласно договора №20 от 09.06.2017г.
30. Код товаров, работ, услуг	32. БИК KKMFKZ2A

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз Ставка	Акциз Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС Ставка	НДС Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительство многоэтажного жилого комплекса "Саялы-2" на участке застройки расположенном севернее ул.Акан Сара, восточнее ТЭЦ-2, севернее мкр. "Саялы" в Алатауском районе г.Алматы". 4-х этажный		услуга	1	47829129.46	47829129.46			47829129.46	12%	573949	53568625		

	, с . мансардным этажом 40-ка квартирный монолитный жилой дом тип1. Пятно 2"													
					Всего по счету:	47829129.46		0.00	47829129.46		5739495.54	53568625.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя	/O/ZhptmOIHOGsi9Kgzro3ACdajmQnOU4Ko+Y8KOOB01aZ19ZPrsM+FVQpwnCd/NQxcj65p1emaTq6wKNQPtg==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	КОНЕБАЕВ БОЛАТ КОЙШЫБАЕВИЧ