Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01

Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98

Стройка: ЗКО город Уральск

Объект: " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск ЗКО

Договор подряда(контракт) №2017/43 от 2017-03-03

Акт приемки выполненных работ №3 за 11 мая 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		Стены						
1	**Е11-080201-1009 11-080201-1009 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из камней, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3 кладки**	**579**		**23818,59**	**13790962**	**50,8 1276607**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	5,45	3155,55	743,82	2347161,20	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	202,65	818,38	165844,71	
		Итого оплата труда:				**4340,25**	**2513005,91**	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	202,65	3552,10	719833,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	202,65	818,38	165844,71	
		Итого эксплуатация машин:				**1243,23**	**719833,06**	
1. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,19	110,01	13487,17	1483723,57	
1. 5	102878 С (21-030101-0204)	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,138	79,902	50491,45	4034367,84	
1. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,129	74,691	31644,05	2363525,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,2895	20532,50	5944,16	
1. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	202,65	93,00	18846,45	
		Итого материалов:				**13655,28**	**7906407,76**	
		Итого прямые затраты:				**18952,34**	**10973402,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21157,18	12250009,02	
		НР второго уровня	%	4,24		897,06	519400,38	
		Накладные расходы	%	--		3101,91	1796007,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1764,34	1021552,75	
2	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3 изоляции**	**130**		**33925,1**	**4410263,0**	**55,3 1219615,1**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	2605,2	818,38	2132043,58	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	89,7	818,38	73408,69	
		Итого оплата труда:				**16965,02**	**2205452,26**	
2. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	93,6	72,19	6756,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	91	478,19	43515,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	89,7	1754,80	157405,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	89,7	818,38	73408,69	
		Итого эксплуатация машин:				**1597,52**	**207677,83**	
2. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	6,5	27826,64	180873,16	
2. 7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	260	298,54	77620,40	
2. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	507	196,54	99645,78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 9	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	126,1	--	--	
		Итого материалов:				**2754,92**	**358139,34**	
		Итого прямые затраты:				**20752,78**	**2697860,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30134,43	3917475,85	
		НР второго уровня	%	4,24		1277,70	166100,98	
		Накладные расходы	%	--		10659,35	1385716,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2512,97	326686,15	
3	**С121-110101-0103 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**130**		**10795,2**	**1403375,6**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9588,98**	**1246567,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		406,57	52854,46	
		Накладные расходы	%	--		406,57	52854,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,64	103953,75	
4	**Е11-260301-0801 11-260301-0801 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**890**		**2583,48**	**2299299,7**	**55,3** **352229,76**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9594	853,866	743,82	635122,61	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	2,225	818,38	1820,90	
		Итого оплата труда:				**715,67**	**636943,50**	
4. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	2,225	1754,80	3904,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	2,225	818,38	1820,90	
		Итого эксплуатация машин:				**4,39**	**3904,43**	
4. 4	136291 С (21-110203-0401)	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-500	м2	2,06	1833,4	388,01	711377,53	
4. 5	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	66,065	3938,22	260177,32	
4. 6	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	1,023	77745,42	79572,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1181,04**	**1051127,29**	
		Итого прямые затраты:				**1899,05**	**1690154,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2294,81	2042384,09	
		НР второго уровня	%	4,24		97,30	86597,09	
		Накладные расходы	%	--		493,06	438826,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,37	170318,49	
5	**Е11-080201-0901 11-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**700**		**2975,73**	**2083009,2**	**50,8 326347,35**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,25	875	712,65	623568,75	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0329	23,03	818,38	18847,29	
		Итого оплата труда:				**917,74**	**642416,04**	
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0318	22,26	3552,10	79069,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0318	22,26	818,38	18217,14	
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,77	1754,80	1351,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,77	818,38	630,15	
		Итого эксплуатация машин:				**114,89**	**80420,94**	
5. 5	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	9,8	12694,63	124407,37	
5. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,026	18,2	31644,05	575921,71	
5. 7	127417 С (21-050301-0103)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,63	174539,23	109959,71	
5. 8	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,035	205870,68	7205,47	
5. 9	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,112	20532,50	2299,64	
5.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	1,4	93,00	130,20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1171,32**	**819924,11**	
		Итого прямые затраты:				**2177,02**	**1523913,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2643,23	1850261,15	
		НР второго уровня	%	4,24		112,07	78451,07	
		Накладные расходы	%	--		578,28	404798,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,42	154296,98	
6	**Е11-080201-0201 11-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**170**		**2923,25**	**496952,8**	**50,8 79220,98**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,24	210,8	724,87	152802,60	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0226	3,842	818,38	3144,22	
		Итого оплата труда:				**917,33**	**155946,81**	
6. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0215	3,655	3552,10	12982,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0215	3,655	818,38	2991,18	
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,187	1754,80	328,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,187	818,38	153,04	
		Итого эксплуатация машин:				**78,30**	**13311,07**	
6. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0083	1,411	13487,17	19030,40	
6. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0294	4,998	31644,05	158156,96	
6. 7	127417 С (21-050301-0103)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	0,102	174539,23	17803,00	
6. 8	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00391	205870,68	804,95	
6. 9	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,0136	20532,50	279,24	
6.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,17	93,00	15,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1153,47**	**196090,37**	
		Итого прямые затраты:				**2130,61**	**362204,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2596,62	441425,02	
		НР второго уровня	%	4,24		110,10	18716,42	
		Накладные расходы	%	--		576,10	97937,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,54	36811,31	
7	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**300**		**24828,03**	**7448409**	**50,8 521512,37**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	1314	706,54	928393,56	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	120	818,38	98205,60	
		Итого оплата труда:				**3422,00**	**1026599,16**	
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	120	3552,10	426252,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	120	818,38	98205,60	
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**426252,00**	
7. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	72	13487,17	971076,24	
7. 5	104931 С (21-030102-0203)	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	114	32925,97	3753560,58	
7. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,15	20532,50	3079,88	
7. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	132	93,00	12276,00	
		Итого материалов:				**15799,98**	**4739992,70**	
		Итого прямые затраты:				**20315,46**	**6094638,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22053,84	6616150,63	
		НР второго уровня	%	4,24		935,08	280524,79	
		Накладные расходы	%	--		2673,46	802037,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1839,11	551734,03	
8	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,19328**		**73883,67**	**14280,24**	**50,8 4213,23**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	10,901	752,99	8208,34	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,104371	818,38	85,42	
		Итого оплата труда:				**42910,56**	**8293,75**	
8. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,044454	3552,10	157,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,044454	818,38	36,38	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,059917	1754,80	105,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,059917	818,38	49,03	
		Итого эксплуатация машин:				**1360,97**	**263,05**	
		Итого прямые затраты:				**43829,61**	**8471,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65628,17	12684,61	
		НР второго уровня	%	4,24		2782,63	537,83	
		Накладные расходы	%	--		24581,20	4751,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5472,86	1057,80	
9	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,19328**		**21621,79**	**4179,1**	**48,5 1164,49**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	3,263	724,87	2364,94	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,032858	1097,70	36,07	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**2401,00**	
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,032858	3027,83	99,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,032858	1097,70	36,07	
9. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,007731	24,21	0,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,143027	208,20	29,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**129,45**	
9. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,57984	91,80	53,23	
		Итого материалов:				**275,40**	**53,23**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**2547,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	3712,11	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	157,39	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	1321,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	309,56	
10	**С121-050301-9911 21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,19328**		**222468,5**	**42998,71**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197610,66**	**38194,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		8378,69	1619,43	
		Накладные расходы	%	--		8378,69	1619,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16479,15	3185,09	
11	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки вент каналов**	**т металлических изделий**	**0,33**		**73883,67**	**24381,61**	**50,8 7193,53**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	18,612	752,99	14014,65	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,1782	818,38	145,84	
		Итого оплата труда:				**42910,56**	**14160,49**	
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0759	3552,10	269,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,0759	818,38	62,12	
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,1023	1754,80	179,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,1023	818,38	83,72	
		Итого эксплуатация машин:				**1360,97**	**449,12**	
		Итого прямые затраты:				**43829,61**	**14463,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65628,17	21657,30	
		НР второго уровня	%	4,24		2782,63	918,27	
		Накладные расходы	%	--		24581,20	8111,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5472,86	1806,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,33**		**21621,79**	**7135,19**	**48,5 1988,21**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	5,57	724,87	4037,82	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0561	1097,70	61,58	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**4099,40**	
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,0561	3027,83	169,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,0561	1097,70	61,58	
12. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0132	24,21	0,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,2442	208,20	50,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**221,02**	
12. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,99	91,80	90,88	
		Итого материалов:				**275,40**	**90,88**	
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**4349,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	6337,93	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	268,73	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	2256,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	528,53	
13	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03**		**196495,2**	**5894,86**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**5236,19**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	222,01	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	222,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	436,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3**		**196494,87**	**58948,46**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,23**	**52361,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,46	2220,14	
		Накладные расходы	%	--		7400,46	2220,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,18	4366,55	
				Перемычки				
15	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**207**		**421,57**	**87264,2**	**62,1 18674,76**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	30,636	743,82	22787,67	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	8,901	818,38	7284,40	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**30072,07**	
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	8,528	3552,10	30293,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	8,528	818,38	6979,14	
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,3726	1754,80	653,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,3726	818,38	304,93	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**30947,57**	
15. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,5175	9862,09	5103,63	
15. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	207	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**5103,63**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**58838,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	77513,62	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	3286,58	
		Накладные расходы	%	--		106,09	21961,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	6464,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**45**		**2113,64**	**95113,60**	**62,1 21838,9**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	36,585	743,82	27212,65	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	9,72	818,38	7954,65	
		Итого оплата труда:				**781,50**	**35167,31**	
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	9,72	3552,10	34526,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	9,72	818,38	7954,65	
		Итого эксплуатация машин:				**767,25**	**34526,41**	
16. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,1035	8772,73	907,98	
16. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	45	--	--	
		Итого материалов:				**20,18**	**907,98**	
		Итого прямые затраты:				**1392,16**	**62647,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,47	84485,94	
		НР второго уровня	%	4,24		79,60	3582,20	
		Накладные расходы	%	--		564,91	25421,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,57	7045,45	
17	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**13,867**		**60619,41**	**840609,3**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**746682,62**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	31659,34	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	31659,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	62267,36	
18	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка в вентканалах**	**шт. сборных конструкций**	**13**		**421,57**	**5480,36**	**62,1 1172,81**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	1,924	743,82	1431,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,559	818,38	457,47	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1888,58**	
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,5356	3552,10	1902,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,5356	818,38	438,32	
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0234	1754,80	41,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0234	818,38	19,15	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**1943,57**	
18. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0325	9862,09	320,52	
18. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	13	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**320,52**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**3695,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	4868,01	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	206,40	
		Накладные расходы	%	--		106,09	1379,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	405,95	
19	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,2**		**60619,41**	**72743,29**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**64615,21**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	2739,68	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	2739,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	5388,39	
20	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка опорных плит в вентканалах**	**шт. сборных конструкций**	**3**		**421,57**	**1264,70**	**62,1 270,65**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,444	743,82	330,26	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,129	818,38	105,57	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**435,83**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1236	3552,10	439,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1236	818,38	101,15	
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0054	1754,80	9,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0054	818,38	4,42	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**448,52**	
20. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0075	9862,09	73,97	
20. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**73,97**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**852,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	1123,39	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	47,63	
		Накладные расходы	%	--		106,09	318,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	93,68	
21	**С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2**		**1347,76**	**2695,53**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1197,17**	**2394,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,76	101,52	
		Накладные расходы	%	--		50,76	101,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,83	199,67	
22	**С121-040102-0103 21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1**		**1820,44**	**1820,44**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1617,03**	**1617,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		68,56	68,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		68,56	68,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,85	134,85	
				Монолитные перемычки				
				ПП1-56 шт				
23	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**2,9**		**49406,94**	**143280,14**	**48,5 14300,6**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	13,1	37,99	734,04	27886,18	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	1,943	823,38	1599,60	
		Итого оплата труда:				**10167,51**	**29485,77**	
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00783	3358,67	26,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00783	818,38	6,41	
23. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	2,261	37,36	84,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	1,85	3552,10	6570,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	1,85	818,38	1514,00	
23. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,0348	3027,83	105,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0348	1097,70	38,20	
23. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,18328	57,23	10,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	5,556	166,06	922,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,05046	1754,80	88,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,05046	818,38	41,30	
		Итого эксплуатация машин:				**2692,36**	**7807,84**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,944	20747,70	61070,85	
23.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	7,25	66,30	480,68	
23.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,0406	35112,50	1425,57	
23.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,2494	27826,64	6939,96	
23.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,07279	26004,92	1892,90	
23.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,002233	17400,00	38,85	
23.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	1,842	196,54	361,93	
23.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,00667	200244,36	1335,63	
23.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,006699	93,00	0,62	
23.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	5,307	702,64	3728,91	
		Итого материалов:				**26646,86**	**77275,91**	
		Итого прямые затраты:				**38955,15**	**112969,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				43886,39	127270,53	
		НР второго уровня	%	4,24		1860,78	5396,27	
		Накладные расходы	%	--		6792,02	19696,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3659,77	10613,34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3763**		**177356,42**	**66739,22**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**59282,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	2513,56	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	2513,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	4943,65	
25	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1129**		**196495,2**	**22184,31**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**19705,51**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	835,51	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	835,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	1643,28	
				ПП2-3 шт				
26	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,18**		**49406,94**	**8893,25**	**48,5 887,62**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	13,1	2,358	734,04	1730,87	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,120582	823,38	99,29	
		Итого оплата труда:				**10167,51**	**1830,15**	
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000486	3358,67	1,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000486	818,38	0,40	
26. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,14031	37,36	5,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,114804	3552,10	407,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,114804	818,38	93,95	
26. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,00216	3027,83	6,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00216	1097,70	2,37	
26. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,011376	57,23	0,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,344862	166,06	57,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,003132	1754,80	5,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,003132	818,38	2,56	
		Итого эксплуатация машин:				**2692,36**	**484,62**	
26.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,1827	20747,70	3790,60	
26.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,45	66,30	29,84	
26.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,00252	35112,50	88,48	
26.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,01548	27826,64	430,76	
26.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,004518	26004,92	117,49	
26.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000139	17400,00	2,41	
26.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,1143	196,54	22,46	
26.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000414	200244,36	82,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,000416	93,00	0,04	
26.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,3294	702,64	231,45	
		Итого материалов:				**26646,86**	**4796,44**	
		Итого прямые затраты:				**38955,15**	**7011,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				43886,39	7899,55	
		НР второго уровня	%	4,24		1860,78	334,94	
		Накладные расходы	%	--		6792,02	1222,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3659,77	658,76	
27	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,02318**		**177356,42**	**4111,12**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**3651,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	154,83	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	154,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	304,53	
28	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,008**		**196495,2**	**1571,96**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**1396,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	59,20	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	59,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	116,44	
				Прогоны				
29	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**11**		**421,57**	**4637,23**	**62,1 992,38**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	1,628	743,82	1210,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,473	818,38	387,09	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1598,03**	
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,4532	3552,10	1609,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,4532	818,38	370,89	
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0198	1754,80	34,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0198	818,38	16,20	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**1644,56**	
29. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0275	9862,09	271,21	
29. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	11	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**271,21**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**3126,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	4119,08	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	174,65	
		Накладные расходы	%	--		106,09	1167,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	343,50	
30	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**8**		**2113,64**	**16909,08**	**62,1 3882,47**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	6,504	743,82	4837,81	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	1,728	818,38	1414,16	
		Итого оплата труда:				**781,50**	**6251,97**	
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	1,728	3552,10	6138,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	1,728	818,38	1414,16	
		Итого эксплуатация машин:				**767,25**	**6138,03**	
30. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0184	8772,73	161,42	
30. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**20,18**	**161,42**	
		Итого прямые затраты:				**1392,16**	**11137,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,47	15019,72	
		НР второго уровня	%	4,24		79,60	636,84	
		Накладные расходы	%	--		564,91	4519,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,57	1252,52	
31	**Е11-070104-0303 11-070104-0303 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**7**		**2999,27**	**20994,88**	**62,1 4761,75**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,12	7,84	752,99	5903,44	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,308	2,156	818,38	1764,43	
		Итого оплата труда:				**1095,41**	**7667,87**	
31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	2,156	3552,10	7658,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	2,156	818,38	1764,43	
		Итого эксплуатация машин:				**1094,05**	**7658,33**	
31. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0053	0,0371	8772,73	325,47	
31. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	7	--	--	
		Итого материалов:				**46,50**	**325,47**	
		Итого прямые затраты:				**1983,89**	**13887,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2664,14	18648,98	
		НР второго уровня	%	4,24		112,96	790,72	
		Накладные расходы	%	--		793,21	5552,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,17	1555,18	
32	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**6,206**		**85918,35**	**533209,3**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**76318,14**	**473630,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		3235,89	20081,93	
		Накладные расходы	%	--		3235,89	20081,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6364,32	39496,98	
33	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Монтаж крепежных элементов**	**т конструкций**	**3,2735**		**95686,02**	**313228,20**	**60,9 90607,2**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	184,953	743,82	137571,55	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	11,811	949,03	11208,74	
		Итого оплата труда:				**45449,91**	**148780,29**	
33. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,32735	296,82	97,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,39282	3027,83	1189,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,39282	1097,70	431,20	
33. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	10,508	3893,88	40916,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	10,508	942,45	9903,26	
33. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,288068	5291,89	1524,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,288068	1268,22	365,33	
33. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,621965	1754,80	1091,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,621965	818,38	509,00	
33. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	4,779	17,05	81,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13716,37**	**44900,53**	
33. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,006351	191842,80	1218,31	
33.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,098205	66,30	6,51	
33.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,061214	2605,57	159,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000655	327489,06	214,41	
33.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003372	43411,81	146,37	
33.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00144	381819,66	549,95	
33.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,032735	196,54	6,43	
33.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	3,928	180,96	710,85	
33.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	1,178	91,04	107,29	
33.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000327	1774323,66	580,82	
33.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,00144	200244,36	288,42	
33.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001015	283474,83	287,67	
33.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001964	444671,26	873,38	
33.22	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	3,274	--	--	
		Итого материалов:				**1573,21**	**5149,91**	
		Итого прямые затраты:				**57315,41**	**187622,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84994,41	278229,19	
		НР второго уровня	%	4,24		3603,76	11796,92	
		Накладные расходы	%	--		31282,76	102404,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7087,85	23202,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**3,2288**		**290289,62**	**937287,13**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,69**	**832557,99**	
		НР второго уровня	%	4,24		10933,00	35300,46	
		Накладные расходы	%	--		10933,00	35300,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21502,93	69428,68	
35	**С121-050301-9911 21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,04465**		**222468,5**	**9933,22**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197610,66**	**8823,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		8378,69	374,11	
		Накладные расходы	%	--		8378,69	374,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16479,15	735,79	
36	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка опорных плит**	**шт. сборных конструкций**	**16**		**421,57**	**6745,06**	**62,1 1443,46**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	2,368	743,82	1761,37	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,688	818,38	563,05	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**2324,41**	
36. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,6592	3552,10	2341,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,6592	818,38	539,48	
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0288	1754,80	50,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0288	818,38	23,57	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**2392,08**	
36. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,04	9862,09	394,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	16	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**394,48**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**4547,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	5991,39	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	254,03	
		Накладные расходы	%	--		106,09	1697,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	499,63	
37	**С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**16**		**1347,76**	**21564,23**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1197,17**	**19154,72**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,76	812,16	
		Накладные расходы	%	--		50,76	812,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,83	1597,35	
				МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС ВСЕХ ЭТАЖЕЙ				
38	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЦОКОЛЬНОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА В12,5**	**м3**	**27,01**		**36521,01**	**986432,5**	**48,5** **90151,26**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	222,833	762,15	169831,79	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	19,531	821,62	16047,10	
		Итого оплата труда:				**6881,85**	**185878,89**	
38. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,072927	3358,67	244,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,072927	818,38	59,68	
38. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	13,259	37,36	495,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	18,899	3552,10	67130,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	18,899	818,38	15466,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,226884	3027,83	686,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,226884	1097,70	249,05	
38. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	56,248	166,06	9340,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,332223	1754,80	582,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,332223	818,38	271,88	
		Итого эксплуатация машин:				**2905,65**	**78481,62**	
38. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	27,415	18133,05	497120,29	
38.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	67,525	66,30	4476,91	
38.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,218781	26004,92	5689,38	
38.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,010804	17400,00	187,99	
38.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	9,994	196,54	1964,16	
38.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,067525	200244,36	13521,50	
38.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,032412	93,00	3,01	
38.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	21,041	702,64	14784,10	
		Итого материалов:				**19909,19**	**537747,34**	
		Итого прямые затраты:				**29102,58**	**786060,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32440,28	876212,01	
		НР второго уровня	%	4,24		1375,47	37151,39	
		Накладные расходы	%	--		4713,17	127302,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2705,26	73069,07	
39	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,4604**		**196495,2**	**90466,39**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**80357,99**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	3407,18	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	3407,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	6701,21	
40	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**3,5421**		**181628,39**	**643345,93**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**571460,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	24229,94	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	24229,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	47655,25	
41	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дополнительные стержни: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,139**		**181628,39**	**25246,35**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**22425,41**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	950,84	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	950,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	1870,10	
				Перекрытие и покрытие 1,2,3,4 этажей				
42	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**29**		**6255,55**	**181410,9**	**62,1 42010,18**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	77,14	809,22	62423,23	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	6,386	818,38	5226,01	
		Итого оплата труда:				**2332,73**	**67649,24**	
42. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	5,742	3552,10	20396,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	5,742	818,38	4699,14	
42. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	8,155	166,06	1354,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,6438	1754,80	1129,74	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,6438	818,38	526,87	
		Итого эксплуатация машин:				**788,97**	**22880,08**	
42. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	1,894	9862,09	18675,84	
42. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	29	--	--	
42. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,03074	364881,42	11216,45	
42. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0145	197175,18	2859,04	
42.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	2,61	412,21	1075,87	
		Итого материалов:				**1166,46**	**33827,20**	
		Итого прямые затраты:				**4107,95**	**119130,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5556,58	161140,70	
		НР второго уровня	%	4,24		235,60	6832,37	
		Накладные расходы	%	--		1684,23	48842,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,37	13437,85	
43	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**7**		**4112,09**	**28784,64**	**62,1 6553,74**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	12,18	790,27	9625,49	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	1,134	818,38	928,04	
		Итого оплата труда:				**1507,65**	**10553,53**	
43. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	1,078	3552,10	3829,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	1,078	818,38	882,21	
43. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	1,062	166,06	176,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,056	1754,80	98,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,056	818,38	45,83	
		Итого эксплуатация машин:				**586,25**	**4103,77**	
43. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,2996	9862,09	2954,68	
43. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	7	--	--	
43. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00462	364881,42	1685,75	
43. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0021	197175,18	414,07	
43.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	0,56	412,21	230,84	
		Итого материалов:				**755,05**	**5285,34**	
		Итого прямые затраты:				**2716,37**	**19014,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3652,62	25568,34	
		НР второго уровня	%	4,24		154,87	1084,10	
		Накладные расходы	%	--		1091,12	7637,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,60	2132,20	
44	**Е11-070504-0104 11-070504-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**11**		**8381,13**	**92192,4**	**62,1 24137,08**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	4,1	45,1	781,10	35227,61	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4044	4,448	818,38	3640,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**3533,46**	**38868,09**	
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,363	3,993	3552,10	14183,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,363	3,993	818,38	3267,79	
44. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	0,7656	166,06	127,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0414	0,4554	1754,80	799,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0414	0,4554	818,38	372,69	
		Итого эксплуатация машин:				**1373,62**	**15109,81**	
44. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0535	0,5885	9862,09	5803,84	
44. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	11	--	--	
44. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00028	0,00308	364881,42	1123,83	
44. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0011	197175,18	216,89	
44.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,06	0,66	412,21	272,06	
		Итого материалов:				**674,24**	**7416,63**	
		Итого прямые затраты:				**5250,37**	**57754,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7444,65	81891,13	
		НР второго уровня	%	4,24		315,65	3472,18	
		Накладные расходы	%	--		2509,93	27609,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		620,82	6829,06	
45	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**377,87**		**6973,85**	**2635210**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6194,62**	**2340761,06**	
		НР второго уровня	%	4,24		262,65	99248,27	
		Накладные расходы	%	--		262,65	99248,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,58	195200,75	
				1 этаж				
				Монолитные участки УМ-1, УМ-2,УМ-4,УМ-5,УМ-6,УМ-7,УМ-8,УМ-9,УМ-10,УМ-14, УМ-15				
46	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков(В15)**	**м3**	**3,3200**		**33145,9**	**110044,38**	**48,5 7136,54**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	5,75	19,09	734,04	14012,82	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,849588	825,91	701,68	
		Итого оплата труда:				**4432,08**	**14714,51**	
46. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,008964	3358,67	30,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,008964	818,38	7,34	
46. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	1,138	11,79	13,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	0,783188	3552,10	2781,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	0,783188	818,38	640,95	
46. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,022908	3027,83	69,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,022908	1097,70	25,15	
46. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,09628	57,23	5,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,034528	1754,80	60,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,034528	818,38	28,26	
		Итого эксплуатация машин:				**891,85**	**2960,94**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	3,37	18315,75	61720,41	
46.10	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,063	0,20916	107,10	22,40	
46.11	131018 С (21-060801-0101)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0024	0,007968	346297,07	2759,30	
46.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,01992	35112,50	699,44	
46.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,038	0,12616	27826,64	3510,61	
46.14	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0032	0,010624	26004,92	276,28	
46.15	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,016	0,05312	26004,92	1381,38	
46.16	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00043	0,001428	17400,00	24,84	
46.17	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,71	2,357	196,54	463,28	
46.18	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,00215	0,007138	6598,38	47,10	
46.19	248391 С (21-070510-0701)	Инвентарные стойки деревометаллические раздвижные	шт.	0,023	0,07636	19717,62	1505,64	
46.20	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00128	0,00425	93,00	0,40	
46.21	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,526	1,746	702,64	1227,03	
		Итого материалов:				**22180,15**	**73638,11**	
		Итого прямые затраты:				**27292,73**	**90611,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				29442,29	97748,41	
		НР второго уровня	%	4,24		1248,35	4144,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		3397,91	11281,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2455,25	8151,44	
47	**Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,2508**		**20819,78**	**5221,6**	**48,5 1429,51**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	3,747	771,93	2892,38	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,05016	1097,70	55,06	
		Итого оплата труда:				**11752,17**	**2947,45**	
47. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,05016	3027,83	151,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,05016	1097,70	55,06	
47. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,010032	24,21	0,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,251051	208,20	52,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 6	2883 С (34-010204-0201)	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,205405	208,39	42,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**985,61**	**247,19**	
47. 7	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,7524	91,80	69,07	
47. 8	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,2508	--	--	
		Итого материалов:				**275,40**	**69,07**	
		Итого прямые затраты:				**12793,65**	**3208,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18493,45	4638,16	
		НР второго уровня	%	4,24		784,12	196,66	
		Накладные расходы	%	--		6483,93	1626,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1542,21	386,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	**С121-050301-0306 21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00521**		**177356,42**	**924,03**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**820,78**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	34,80	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	34,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	68,45	
49	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01329**		**196495,2**	**2611,42**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**2319,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	98,35	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	98,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	193,44	
50	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01642**		**181628,39**	**2982,34**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**2649,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	112,32	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	112,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	220,91	
51	**С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,05978**		**179065,2**	**10704,52**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**т**			**159057,09**	**9508,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		6744,02	403,16	
		Накладные расходы	%	--		6744,02	403,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13264,09	792,93	
52	**С121-050301-0307 21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07531**		**177356,42**	**13356,71**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**11864,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	503,05	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	503,05	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	989,39	
53	**С121-050301-0308 21-050301-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,07114**		**177356,42**	**12617,14**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**11207,34**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	475,19	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	475,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	934,60	
54	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00965**		**181320,8**	**1749,75**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161060,66**	**1554,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		6828,97	65,90	
		Накладные расходы	%	--		6828,97	65,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13431,17	129,61	
55	**Е11-060301-0407 11-060301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,01702**		**430240,79**	**7322,7**	**48,5** **1264,44**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	3,37	771,93	2601,37	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,006127	934,77	5,73	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**2607,10**	
55. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,002553	3027,83	7,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,002553	1097,70	2,80	
55. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,003574	1754,80	6,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,003574	818,38	2,92	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**14,00**	
55. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01702	154210,74	2624,67	
		Итого материалов:				**154210,74**	**2624,67**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**5240,04**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	6504,49	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	275,79	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	1540,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	542,42	
56	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,01702**		**116407,61**	**1981,26**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**1759,88**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	74,62	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	74,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	146,76	

ИТОГО :		
Итого прямые затраты:	Тенге	**31551922,63**
в том числе:		
- зарплата рабочих-строителей	Тенге	**7376996,57**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге	**1715151,47**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге	**421042,85**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге	**22459774,59**
- перевозка грузов	Тенге	**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге	**0,00**
Накладные расходы I уровня	Тенге	**4121607,36**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**35673529,99**	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**1512557,67**	
	ИТОГО:		Тенге				**37186087,66**	
	Сметная прибыль		Тенге				**2974887,01**	
	ИТОГО по акту:		Тенге				**40160974,68**	
	Временные здания и сооружения 1,5%		Тенге				**602414,62**	
	Итого:		Тенге				**40763389,30**	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%		Тенге				**807115,11**	
	Итого:		Тенге				**41570504,41**	
	Итого в текущих ценах 2016г		Тенге				**41570504,41**	
	Итого в текущих ценах на 2017 год к=1,073716874888		Тенге				**44634952,08**	
	НДС 12-%		Тенге				**5356194,25**	
	Всего по акту:		Тенге				**49991146,33**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя_____**Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора
ТОО "Сана-Маркет"

Технадзор _____ **Жакудаев А.**