Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

:ование объекта: **Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО**

А К Т

выполненных работ за июнь месяц 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета С1-1 Сантехнические работы						
1	Е0124-13-10-К=0,6,К=1,15	Демонтаж задвижек стальных диаметром 600 мм для горячей и пара компл.	2	9105 4238,33	4866,67 1281,28	18 210 8 477	9 733 2 563	14 351 130
2	Е0124-13-5-К=0,6,К=1,15	Демонтаж задвижек стальных диаметром 200 мм для горячей и пара компл.	6	2120,29 942,37	1177,92 272,77	12 722 5 654	7 068 1 637	9 478 130
3	Е0124-13-4-К=0,6,К=1,15	Демонтаж задвижек стальных диаметром 150 мм для горячей и пара компл.	4	1445,33 656,71	788,62 178,41	5 781 2 627	3 154 714	4 343 130
4	Е0126-11-21-К=0,6;К=1,15	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм м	90	253,75 144,07	81,67 30,61	22 838 12 966	7 350 2 755	15 721 100
5	Е0124-2-15К=0,6 К=1,15	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,9	478589,66 248400	230189,66 61920,28	430 731 223 560	207 171 55 728	363 075 130
6	Е0124-2-8К=0,6 К=1,15	Демонтаж стальных трубопроводов диам 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,015	198558,87 110227,5	88331,37 23993,3	2 978 1 653	1 325 360	2 617 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0124-2-7К=0,6 К=1,15	Демонтаж стальных трубопроводов диам 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,023	168219,46 92994,75	75224,71 21102,87	3 869 2 139	1 730 485	3 412 130
8	Е0124-11-11К=0,6 К=1,15	Демонтаж сальниковых компенсаторов из труб диаметром 700мм шт	4	8660,3 3570,75	5089,55 1203,94	34 641 14 283	20358 4 816	19 099 130
9	Е010332-А15-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочнык,перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км,класс груза 2 т	25	136,3	136,3 27,26	3 408	3 408 682	682 100
		Итого по разделу 1 Накладные расходы				**535 177** **271 359** 432 777	**261 297** **69 739**	432 777
		Итого				967 954		
		Ненормируемые затраты 6%				58 077		
		Всего по разделу1				**1 026 031**		
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы						
10	Е0124-2-15 К=1,15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,28	1381373,75 414000	328842,37 88457,54	386 785 115 920	92 076 24 768	182 895 130
11	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 300 из стали марки 20, 325х8 мм шт	4	3660		14 640		
12	С130810-87	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 250 из стали марки 20, 273х7 мм шт	5	2270		11 350		
13	С130810-85	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 200 из стали марки 20, 219х7 мм шт	9	1610		14 490		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	С130810-83	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1 Dy 150 из стали марки 20, 159х4,5 мм шт	13	711		9 243		
15	Е0124-11-11- К=1,15	Установка сальниковык компенсаторов из труб диаметром 700 мм шт	4	115808,79 5951,25	7270,79 1719,92	463 235 23 805	29083 6880	39 890 130
16	Е0113-37-1 - К=1,15	Оклейка труб рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом в 1 слой м2	500	501,3 214,76	6,19 2,59	250 650 107 380	3095 1295	97 808 90
17	Е0126-11-21- К=1,15	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными толщиной 60 мм м	280	424,26 240,12	116,67 43,73	118 793 67 234	32668 12244	79 478 100
18	С11031-77 -	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм м3	30	4590		137 700		
19	Е0126-24-20- К=1,15	Установка слоя из стеклопластика рулонного на трубопроводы диаметром 325-820 при толщине теплоизоляционного слоя 60мм м	280	218,44 33,64		61 163 9 419		9 419 100
20	С11011-941 -	Стеклоплстик рулонный марки РСТ-Х-ЛТВ /ТУ б-11-145-80/ 1000м2	0,7	179500		125 650		
		Итого прямые затраты по разделу 2				1 593 699 323 758	156 922 45 187	409 489
		Накладные расходы				409 489		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				120 191		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				2 123 379		
		Всего по смете				3 149 411		
		Локальная смета С1-2						
		На общестроительные работы						
1	Е0101-13-5 К=1,25 К=1,15	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглайн или "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	200	48,4 2,26	46,15 17,72	9 680 452	9230 3544	3 876 97
2	Е0101-164-2 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	7	251,77 251,77		1 762 1 762		1 992 113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Е0101-27-2 К=1,15	Засыпка траншей и котлованов ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м м3	365	7,45	7,45 2,42	2 719	2719,25 883,3	857 97
4	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	365	813		296 745		
5	Е010333 -А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 (грунт-7570м3) т	365	134,9	134,9 26,98	49 239	49239 9848	9 848 100
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	200	3,8 0,48	3,24 1,12	760 96	648 224	310 97
7	Е0107-61-1 К=0,8 К=1,15	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	22	1040,92 521,64	519,28 179,85	22 900 11 476	11424 3957	21 606 140
8	Е0107-37-2 К=0,8 К=1,15	Демонтаж плит покрытий м3	3,6	1474,64 333,27	1141,37 116,91	5 309 1 200	4109 421	2 269 140
9	Е0152-1-3 К=1,15	Разборка бетонных монолитных армированных стен и перекрытий тепловых камер м3	38	4271,36 1467,11	2804,25 1092,74	162 312 55 750	106562 41524	92 411 95
10	Е0157-2-9 К=1,15	Разборка бетонного покрытия полов тепловых камер 1м2	72	106,04 58,68	47,36 17,11	7 635 4 225	3410 1232	6 057 111
11	Е0109-34-1 К=1,15 К=0,6	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т м3	0,2	10426,93 8662,95	1763,98 81,51	2 085 1 733	353 16	1 574 90
12	Е010333-А15-2	Перевозка ж/б мусора автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км,класс груза 2 т	200	134,9	134,9 26,98	26 980	26980 5396	5 396 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Е0111-2-1 К=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	15	1374 548,55		20 610 8 228		10 121 123
14	Е0107-61-1 К=1,15	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	100	2156,29 652,05	649,1 224,81	215 629 65 205	64910 22481	122 760 140
15	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,15	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3	60	19800		1 188 000		
16	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см м2	60	2250		135 000		
17	Е0106-16-1 К=1,15	Устройство монолитных бетонных вставок м3	0,7	20389,17 4528,13	384,94 145,42	14 272 3 170	269 102	3 435 105
18	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Опорные подушки под трубопровод из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские /ГОСТ 240022-80 СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ м3	1,5	19100		28 650		
19	Е0113-37-1 К=1,15	Оклейка лотков канала (включая боковые поверхности) на нефтебитуме рубероидом в 1 слой м2	1000	382,36 214,76	6,19 2,59	382 360 214 760	6190 2590	195 615 90
20	Е0111-2-1 К=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	2	1374 548,55		2 748 1 097		1 349 123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Е0107-62-1 К=1,15	Устройство камер со стенками из бетонных блоков м3	48	7038,78 1612,01	908,4 313,66	337 861 77 376	43603 15056	116 465 126
22	Е0107-1-6 К=1,15	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т шт.	2	1099,14 364,84	734,3 254,3	2 198 730	1469 509	1 734 140
23	Е0108-10-1 К=1,15	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов м3	7	8535,67 900,45	386,22 144,9	59 750 6 303	2704 1014	8 635 118
24	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,07	42800		2 996		
25	Е0107-11-5 К=1,15	Укладка перемычек массой 0,5 т шт.	24	499,53 150,34	336,77 101,45	11 989 3 608	8082 2435	8 460 140
26	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 м3	2,37	25800		61 146		
27	Е0106-1-2 К=1,15	Заделка отдельных мест бетоном В 7,5 м3	4,8	9654,38 799,54	113,07 42,72	46 341 3 838	543 205	4 245 105
28	С131104-10 Изм. идоп.вып.7 СН РК 8.'02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тяжелый ГОСТ 3634-89 комплект	8	13400		107 200		
29	Е0109-29-1 К=1,15	Монтаж металлических изделий и лестниц т	0,11	15288,85 5796	6297,25 1785,8	1 682 638	693 196	751 90
30	С12021-267	Стоимость металлических изделий и лестниц т	0,11	133700		14 707		
31	Е0111-1-2 к=1,15	Уплотнение грунта щебнем м2	74	114,1 12,09	3,01 1,14	8 443 895	223 84	1 204 123

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Е0111-2-9 к=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	6	8740,28 652,05		52 442 3 912		4 812 123
33	Е0111-15-1 К=1,15	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм м2	74	352,03 60,29	16,97 6,37	26 050 4 461	1256 471	6 067 123
34	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С 2004	Скоба ходовая МН-1: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,03	44300		1 329		
35	Е0111-2-4 К=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	0,88	3441,65 610,65		3 029 537		661 123
36	Е0106-1-13 К=1,15	Устройство бетонных неподвижных опор Н1.1, Н8,10 м3	0,38	9857,41 994,01	110,37 41,69	3 746 378	42 16	372 95
37	Е0106-55-1 К=1,15	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг 1т	0,05	5473,12 4758,41	546,71 147,97	274 238	27 7	258 105
38	С12041-71 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,004	68200		273		
39	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,057	61200		3 488		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,005	67700		339		
41	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,011	65900		725		
42	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм т	0,095	58700		5 577		
43	С11011-910 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной СтО, N16-40 т	0,017	57700		981		
44	Е0108-4-7 К=1,15	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	18,1	251,62 42,95	4,39 1,66	4 554 777	79 30	953 118
45	Е0111-2-4 К=1,15	Устройство уплотнения трамбовками подстилающих слоев щебеночных м3	3,6	3441,65 610,65		12 390 2 198		2 704 123
46	Е0106-1-13 К=1,15	Устройство фундаментов Фм1 (5шт) и Фм2 (8шт) для стальных неподвижных опор Н1-Н5, Н6-Н14 м3	2,76	9857,41 994,01	110,37 41,69	27 206 2 743	305 115	2 701 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Е0106-55-1 К=1,15	Установка каркасов и сеток в стенах массой одного элемента до 20 кг 1 т	0,21	5473,12 4758,41	546,71 147,97	1 149 999	115 31	1 082 105
48	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т	0,18	61300		11 034		
49	С12041-75 изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,28	61200		17 136		
50	Е0108-4-7 К=1,15	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	11,9	251,62 42,95	4,39 1,66	2 994 511	52 19,754	626 118
51	Е0109-34-1 к=1,15	Монтаж опор неподвижных стальных Н1-Н5, Н6-Н14 т	1,53	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	29 939 22 091	3856 178	18 038 81
52	С11011-882 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезанными кромками, толщиной 13-20 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,24	68600	-	16 464		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст3сп т	0,28	63800		17 864		
54	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40 т	2,15	69700		149 855		
55	Е0113-16-6 К=1,15	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 м2	12	22,68 6,68	0,06 0,02	272 80	1 0	72 90
56	Е0113-26-6 К=1,15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	12	37,17 4,78	0,02	446 57	0	52 90
57	Е0109-34-1 К=1,15	Монтаж опор под задвижки ОП1-ОП5, массой до 0,1 т т	1,03	19567,71 14438,25	2519,98 116,44	20 155 14 871	2596 120	12 143 81
58	С11011-872 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,27	66400		17 928		
59	С11011-874	Прокат листовой горячекатаный	0,29	63600		18 444		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т						
60	С11011-909 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из. горячекатаного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N8-14 т	0,12	75600		9 072		
60	Е0113-16-6 К=1,15	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 м2	2	22,68 6,68	0,06 0,02	45 13	0,12	12 90
62	Е0113-26-6 К=1,15	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	2	37,17 4,78	0,02	74 10		9 90
		Итого по смете				**3 684 982**	**351 687**	**671 530**
						516 324	**112 706**	
		Накладные расходы, тенге				**671 530**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				261 391		
		Всего по смете				**4 617 903**		
		Всего по акту				**7 767 314**		
		Времен.здания и сооружения 1,2 %				93 208		
		Возврат материалов 15%				13 981		
		Итого				**7 860 521**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,24%				254 681		
		Выслуга лет 1%				78 605		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные отпуска 0,4%				31 442		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				8 225 250		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,08774				**17 172 182**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				343 444		
		Итого по акту				**17 515 626**		
		НДС-12%				2 101 875		
		ВСЕГО				**19 617 501**		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Зам. руководителя

_____ К.К Мухамбеткалиев.

ПОДРЯДЧИК:

АО "Уральскводстрой"

Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____ Куанышев Х.Г.

Бахтов М

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2014 год

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 399 740 280,00 тенге

По объекту :- Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие работы
	Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	389 338 182,41	389 338 182,41			
2. в т.ч. за июнь месяц		17 515 626			
3. НДС 12%	41 714 805	2 101 875			
4. Итого за июнь месяц		19 617 501			
5. Удержание 30% аванса от выполненных работ		0			
6. Удержание 5% от суммы договора	19 466 909	980 875			
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		18 636 626			

Сумма прописью к оплате: **Восемьнадцать миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч шестьсот двадцать шесть тенге.**

Заказчик :

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Зам. руководителя

К. Мухамбеткалиев.

Подрядчик:

АО "Уральскводстрой"

Президент

Г. Мутасов