Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: **Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО**

А К Т

выполненных работ за июль месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета С1-1 Сантехнические работы						
1	Е0126-11-21-К=0,6;К=1,15	Демонтаж изоляции трубопроводов диаметром 325-820 мм м	100	253,75 144,07	81,67 30,61	25 375 14 407	8 167 3 061	-58 883 100
2	Е0124-2-15К=0,6 К=1,15	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	-0,71	478589,66 248400	230189,66 61920,28	-341 713 -98 000	-163 435 -18 346	-159 250 130
3	Е010332-А15-2	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочнык,перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 15 км,класс груза 2 т	33	136,3	136,3 27,26	4 498	4 498 900	900 100
		Итого по разделу 1 Накладные расходы				**-311 840** **14 407** -217 233	**12 665** **3 961**	-217 233
		Итого				-529 074		
		Ненормируемые затраты 6%				-31 744		
		Всего по разделу1				**-560 818**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы						
4	Е0124-2-15 К=1,15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 700 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,1	1381373,75 414000	328842,37 88457,54	132 611 41 400	32 884 8 846	58 955 130
5	Е0124-2-13 К=1,15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,00	1007466,08 315675	277494,83 75673,14	-4 030 0	0 0	-16 440 130
6	Е0124-2-8 К=1,15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 250 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,009	504501,55 183712,5	126187,67 34276,14	4 541 1 653	1 136 308	2 550 130
7	Е0124-2-7 К=1,15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 200 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,017	452851,37 154991,25	107463,87 30146,96	7 698 2 635	1 827 512	4 146 130
8	Е0124-2-6 К=1,15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 150 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,006	330420,6 144900	95674,72 27463,72	1 982 869	574 165	1 345 130
9	Е0124-2-4 К=1,15	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С км	0,003	221464,81 104793,75	60354,56 19590,83	665 314	181 59	485 130
10	С130806-107-Изм. И доп.вып.9 СНРК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные электросварные /ГОСТ 20295-85/,530х80мм м	0	3280		-294		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	С130806-107-Изм. И доп.вып.9 СНРК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/, из стали БСт2кп-БСт4кп 273х7мм м	9	3280		29 520		
12	С130806-100-Изм. И доп.вып.9 СНРК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/, из стали БСт2кп-БСт4кп 219х5мм м	17	1880		31 960		
13	С130806-90-Изм. И доп.вып.9 СНРК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/, из стали БСт2кп-БСт4кп159х4,5мм м	15	1200		18 000		
14	С130806-79-Изм. И доп.вып.9 СНРК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/, из стали БСт2кп-БСт4кп108х4мм м	8	714		5 712		
15	Е0122-13-3 К=1,15	Нанесение усиленной антикоррозийнной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100мм км	0,007	240102,17 32085	27458,42 10373,29	1 681 225	192 73	386 130
16	Е0122-13-6 К=1,15	Нанесение усиленной антикоррозийнной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200мм км	0,008	469494,36 40623,75	66490,73 25116,86	3 756 325	532 201	684 130
17	Е0124-13-9 К=1,15	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 500мм для горячей воды и пара компл.	2	10897 5589	4907,74 1226,48	21 794 11 178	9 815 2 453	17 720 130
18	Е0124-13-7 К=1,15	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 300мм для горячей воды и пара компл.	2	6068,36 2846,25	2917,23 670,68	12 137 5 693	5 834 1 341	9 144 130
19	Е0124-13-7 К=1,15	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 250мм для горячей воды и пара компл.	4	4795,84 2277	2253,34 496,28	19 183 9 108	9 013 1 985	14 421 130
20	Е0124-13-7 К=1,15	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 200мм для горячей воды и пара компл.	6	3429,98 1570,61	1682,74 389,68	20 580 9 424	10 096 2 338	15 290 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Е0113-37-1 - К=1,15	Оклейка труб рулонными материалами на нефтебитуме гидроизолом в 1 слой м2	181	501,3 214,76	6,19 2,59	90 709 38 872	1120 469	33 425 90
22	Е0126-11-21- К=1,15	Изоляция трубопроводов диаметром 325-820 мм матами минераловатными прошивными толщиной 60 мм м	100	424,26 240,12	116,67 43,73	42 439 24 012	11667 4373	28 398 100
23	С11031-77 -	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм м3	15,6	4590		71 604		
24	Е0126-24-20- К=1,15	Установка слоя из стеклопластика рулонного на трубопроводы диаметром 325-820 при толщине теплоизоляционного слоя 60мм м	100	218,44 33,64		21 837 3 364		3 357 100
25	С11011-941 -	Стеклоплстик рулонный марки РСТ-Х-ЛТВ /ТУ 6-11-145-80/ 1000м2	0,28	179500		50 260		
26	Е0122-38-6 К=1,15	Врезка в существующую сеть,из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.250 мм врезка	4	3139 1172,14	547,37 207	12556 4 689	2189 18 754	30476 130
27	Е0122-38-5 К=1,15	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам.200 мм врезка	4	2351,95 840,94	453,51 170,78	9408 3364	1814 13455	21864 130
		Итого прямые затраты по разделу 2				**606 308** **149 071**	**84 873** **23 051**	**226 207**
		Накладные расходы				**226 207**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**49 951**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				882 467		
		Локальная смета С1-2						
		На общестроительные работы						
1	Е0101-13-5 К=1,25 К=1,15	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами Драглайн или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	273	48,4 2,26	46,15 17,72	13 213 617	12599 4838	5 291 97
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы	0	251,77		0		-49 904

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	К=1,15	вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3		251,77		0		113
3	Е0101-27-2 К=1,15	Засыпка траншей и котлованов ПГС бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 5 м м3	365	7,45	7,45 2,42	2 719	2719,25 883,3	851 97
4	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	365	813		296 745		
5	Е010333 -А15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 (грунт-7570м3) т	385	134,9	134,9 26,98	51 937	51937 10387	10 387 100
6	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	287	3,8 0,48	3,24 1,12	1 091	930 321	312 97
7	Е0107-61-1 К=0,8 К=1,15	Демонтаж непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	22,56	1040,92 521,64	519,28 179,85	23 483 11 768	11715 4057	19 221 140
8	Е0152-1-3 К=1,15	Разборка бетонных монолитных армированных стен и перекрытий тепловых камер м3	0,000	4271,36 1467,11	2804,25 1092,74	0 0	0	-2 816 95
9	Е0157-2-9 К=1,15	Разборка бетонного покрытия полов тепловых камер 1м2	10	106,04 58,68	47,36 17,11	1 060 587	474 171	841 111
10	Е0109-34-1 К=1,15 К=0,6	Демонтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т м3	0,05	10426,93 8662,95	1763,98 81,51	521 433	88 4	378 90
11	Е010333-А15-2	Перевозка ж/б мусора автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 2 т	87	134,9	134,9 26,98	11 736	11736 2347	2 347 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Е0111-2-1 К=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	5	1374 548,55		6 870 2 743		3 374 123
13	Е0107-61-1 К=1,15	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	35	2156,29 652,05	649,1 224,81	75 470 22 822	22719 7868	39 259 140
14	С143018-142 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 К=1,15	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1.0 до 2.0 м3	25	19800		495 000		
15	С143017-10	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см м2	3	2250		6 750		
16	Е0113-37-1 К=1,15	Оклейка лотков канала (включая боковые поверхности)на нефтебитуме рубероидом в 1 слой м2	355	382,36 214,76	6,19 2,59	135 719 76 240	2197 919	65 157 90
17	Е0111-2-1 К=1,15	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	2	1374 548,55		2 748 1 097		1 349 123
18	Е0107-62-1 К=1,15	Устройство камер со стенками из бетонных блоков м3	2	7038,78 1612,01	908,4 313,66	14 078 3 224	1817 627	4 853 126
19	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ м3	0	10200		0		
20	Е0107-1-6 К=1,15	Укладка фундаментов под колонны при глубине котлована	2	1099,14 364,84	734,3 254,3	2 198 730	1469 509	1 734 140

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		до 4 м, масса конструкций, до 3,5 т шт.						
21	Е0108-10-1 К=1,15	Кладка армированных простых наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов м3	6,8	8535,67 900,45	386,22 144,9	58 043 6 123	2626 985	8 388 118
22	С12041-39 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм т	0,07	42800		2 996		
23	Е0107-3-2 К=1,15	Укладка прогонов и балок массой до 5 т, при наибольшей массе монтажных элементов более 5 т шт.	8	2303,5 724,5	1357,48 373,96	18 428 5 796	10860 2992	12 303 140
24	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м, объемом до 1,0 м3 /ГОСТ 24155-80/ м3	4,2	19400	-	81 480		
25	Е0107-37-2 К=1,15	Укладка плит покрытий м3	8,0	2834,17 416,59	1426,71 146,14	22 673 3 333	11414 1169	6 303 140
26	Е0111-15-1 К=1,15	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм по перекрытию м2	46	352,03 60,29	16,97 6,37	16 193 2 773	781 293	3 776 123
27	Е0113-37-1 К=1,15	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом в 1 слой по перекрытию м2	46	512,56 214,76	6,19 2,59	23 578 9 879	285 119	8 098 81
28	С143018-41 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-5 шт.	8	2040		16 320		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004							
29	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, м3	0,47	20400		9 588		
30	Е0122-41-1 К=1,15	Устройство круглых дренажных колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	-0,5	8761,16 1650,83	2161,85 619,19	-4 381 -825	-1081 -310	-1 484 130
31	Е0111-2-9 К=1,15	Устройство бетонной отмостки м3	-0,7	8740,28 652,05		-6 118 -456		-505 111
32	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Ds 1000	-20	4250		-85 000		
	СН РК 8.02-04С-2004	мм /ГОСТ 8020-90/ м						
33	С143018-44 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 2004	Кольца горловин смотровых колодцев шт.	-6	5350		-32 100		
34	Е0106-1-1 К=1,15	Устройство бетонного лотка м3	-2	8091,63 225,11	75,91 28,67	-16 183 -450	-152 -57	-533 105
35	С131104-8 Изм. и	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79		8060		0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С 2004	комплект						
36	Е0111-2-9 К=1,15	Устройство бетонной отмостки дренажных колодцев м3	-2	8740,28 652,05		-17 481 -1 304		-1 444 111
		Итого по разделу 2				**1 229 375**	**145 283**	**137 536**
						146 882	**38 182**	
		Накладные расходы, тенге				**137 536**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82 015		
		Всего по разделу 2				**1 448 926**		
		Всего по смете С1-2				**1 448 926**		
		Локальная смета С1-3 Дорожные работы РАЗДЕЛ 1. **Разборка длрожного покрытия**						
1	Е0127-18-4 К=1,15 т.ч. п-3.2 к=1,05	Разборка покрытии и оснований асфальтобетон ных при наличии люков (колодцев) подземных коммуникаций свыше 8 до 15 шт на 1000 м2 м3	15	492,8 287,99	204,81 4,92	7 392 4 320	3 072 74	5 844 133
2	Е0127-18-3 - К=1,15	Разборка покрытии и оснований черных щебеночных м3	10	110,48 25,75	84,73 17,02	1 105 258	847 170	569 133
3	С01031-А36	Погрузка снятого покрытия при автомобильных перевозках т	20	25,7		514		
4	Е010333-А8-2	Перевозка снятого покрытия автомобилями-самосвалами/, работающими вне карьеров расстояние перевозки 8 км,класс груза 2 т	20	80,1	80,1 16,02	1 602	1 602 320	320 100
		Итого по разделу 1				**10 613**	**5 521**	6 733
		Накладные расходы				**4 577** **6 733**	**564**	
		Итого				**17 346**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые затраты 6%				**1 041**		
		Всего по разделу1				**18 386**		
1	Е0101-130-1 К=1,15	**РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожного покрытия** Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см м3	53,75	16,11	16,11 5,51	866	866 296	287 97
2	Е0127-14-2 К=1,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	36	1101,61 24,59	84,82 13,42	39 658 885	3 054 483	1 820 133
3	Е0127-23-1 К=1,15	Устройство однослойнык оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа м2	1091,37	424,57 5,75	32 10,89	463 363 6 275	34 924 11 885	24 153 133
4	Е0127-72-1 - К=1,15	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий) тн	0,34	40148,53	390,53 162,08	13651 0	133 55	73 133
5	Е0127-53-6 К=1,15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	1100	465,24 6,83	17,65 5,82	511764 7513	19415 6402	18507 133
6	Е0127-54-6 - К=1,15 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять к пористым крупнозернистым крупнозернистым смесям, плотность каменных каменных материалов 2,5 - 2,9 т/м3 м2	1100	219,56 0,05		241516 55	0 0	73 133
7	Е0127-72-1 - К=1,15	Розлив вяжущих материалов (битум жидкий) тн	0,34	40148,53	390,53 162,08	13651 0	133 55	73 133
8	Е0127-53-1 К=1,15	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типаАБВ	1100	527,14 6,83	17,65 5,82	579854 7513	19415 6402	18507 133
		Итого прямые затраты по разделу 2				**1 864 322**	**77 939**	63 494
						22 242	25 579	
		Накладные расходы				63 494		
		итого				**1 927 816**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				115 669		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по разделу2				**2 043 485**		
		Всего по смете С1-3				**2 061 871**		
		Всего по акту				**3 832 446**		
		Времен.здания и сооружения 1,2 %				45 989		
		Возврат материалов 15%				6 898		
		Итого				**3 878 435**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,24%				125 661		
		Выслуга лет 1%				38 784		
		Дополнительные отпуска 0,4%				15 514		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				4 058 394		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,08774				**8 472 872,4**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				169 457,4		
		Итого по акту				**8 642 329,8**		
		НДС-12%				1 037 079,6		
		ВСЕГО				**9 679 409,40**		

ЗАКАЗЧИК:

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска"

Зам. руководителя

_____ К.К Мухамбеткалиев.

ПОДРЯДЧИК:

АО "Уральскводстрой"

Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "ЖайыкСтройИнжиниринг"

_____ Х.Т

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2014 год

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 399 740 280,00 тенге

По объекту :- Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие работы
	Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	399 017 591,81	399 017 591,81			
2. в т.ч. за июль месяц		8 642 329,8			
3. НДС 12%	42 751 885	1 037 079,6			
4. Итого за июль месяц		9 679 409,4			
5. Удержание 30% аванса от выполненных работ		0			
6. Удержание 5% от суммы договора	19 950 880	483 970,5			
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		9 195 438,9			

Сумма прописью к оплате: **Девять милионов сто девяносто пять тысяч четыреста тридцать восемь тенге, 90 тиын**

Заказчик :

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Зам. руководителя

К. Мухамбетжалиев.

Подрядчик:

АО "Уральскводстрой"

Президент

Г. Мутасов