Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: АО "ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

ование объекта: **Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные работы						
1	Е0101-17-91-17-9 т.ч. п-1.6п-3.27 к=1,06	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на водохозяйственном строительстве м3	1390,802	44,72	42,68	62197	59359	14382
				1,86	11,57	2587	16092	77
2	Е0101-132-2 1-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см м3	141,75	10,14	10,14	1437	1437	394
				--	3,61	#ЗНАЧ!	512	77
3	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км т	214	67,40	67,40	14424	14424	2221
				--	13,48	--	2885	77
4	Е0123-1-3 23-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы м3	134	2856,20	152,52	382731	20438	21753
				153,68	57,15	20593	7658	77
5	Е0101-138-1 1-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 м2	472,61698	78,94	52,60	37308	24860	9109
				7,11	17,92	3360	8469	77
6	С143008-104 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	134	2040,00	--	273360	--	--
				--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е0106-1-13 6-1-13 т.ч. п-1.7 п-3.4 К=1,30	Демонтаж неподвижной ж/б опоры м м3	1,2	9862,48 1003,28	95,97 36,25	11835 1204	115 43	1310 105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			783 292,19 27 744,32	120 633,11 35 658,69	49 169,66
		Накладные расходы -	Тенге			49 169,66		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49 947,71		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			882 409,56		
		Всего по акту				**882 409,56**		
		Времен.здания и сооружения 1,2 %				10 588,91		
		Возврат материалов 15%				1 588,34		
		Итого				**892 998,48**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,24%				28 933,15		
		Выслуга лет 1%				8 929,98		
		Дополнительные отпуска 0,4%				3 571,99		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				934 433,61		
		Итого по сметному расчету в ценах 2014 г. К- 2,388				**2 231 427,45**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				44 628,55		
		Итого по акту				**2 276 056,00**		
		НДС-12%				273 126,72		
		ВСЕГО				**2 549 182,72**		

ЗАКАЗЧИК:
АО "ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО"

Технический директор _____ Куанышкалиев З.К.

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент

_____ Т.В. Тедеев

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2014 год

Заказчик: АО "ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО"

Сумма договора :- 2 549 182,72 тенге

По объекту :- Реконструкция тепловой магистрали №2 от ТК-2-16 до ТК-2-3-6 пр.Евразия в г.Уральске ЗКО

Место расположения объекта : г. Уральск

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8

пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8

РНН 271800000678

БИН 931240001388

ИИК KZ27319W010000428545

БИК ABKZKZKX

АО "БТА Банк"

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие работы
	Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	2 549 182,72	2 549 182,72			
2. в т.ч. за август месяц		2 276 056,00			
3. НДС 12%	273 126,72	273 126,72			
4. Итого за август месяц		2 549 182,72			
5. Удержание 30% аванса от выполненных работ		0			
6. Удержание 5% от суммы договора	0	0,0			
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		2 549 182,72			

Сумма прописью к оплате: **Два миллиона пятьсот сорок девять тысяч сто восемьдесят два тенге, 72 тиын**

Заказчик :

АО "ЖАЙЫКТЕПЛОЭНЕРГО"

Генеральный директор

Киреев Н.А.

Подрядчик:

АО "Уральскводстрой"

Президент

Г. Мутасов