Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/43 от 2017-03-03

Акт приемки выполненных работ №4 за 25 мая 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		ПОДЗЕМНЫЕ РАБОТЫ						
		Деревянные изделия						
1	**Е11-100106-0201 11-100106-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м2 проемов**	**11,88**		**3783,31**	**44945,67**	**59,8 / 9432,98**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	1,64	19,483	762,15	14849,12	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0901	1,07	864,26	925,10	
		Итого оплата труда:				**1327,80**	**15774,22**	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0531	0,630828	3552,10	2240,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0531	0,630828	818,38	516,26	
1. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,175824	3027,83	532,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0148	0,175824	1097,70	193,00	
1. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0238	0,282744	478,19	135,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1017	1,208	18,64	22,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	0,263736	1754,80	462,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,263736	818,38	215,84	
		Итого эксплуатация машин:				**285,66**	**3393,66**	
1. 8	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00138	0,016394	12318,03	201,95	
1. 9	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	11,88	--	--	
1.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,18	14,018	215,22	3017,04	
1.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,692	8,221	1006,18	8271,77	
1.12	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000298	0,00354	14124,46	50,00	
1.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,028	0,33264	346,48	115,25	
1.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0296	0,351648	196,54	69,11	
1.15	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000114	0,001354	180808,26	244,87	
1.16	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00031	0,003683	75443,28	277,84	
		Итого материалов:				**1030,96**	**12247,84**	
		Итого прямые затраты:				**2566,55**	**30490,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3360,57	39923,60	
		НР второго уровня	%	4,24		142,49	1692,76	
		Накладные расходы	%	--		936,51	11125,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,24	3329,31	
2	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**11,88**		**6784,01**	**80594,05**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6025,99**	**71588,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		255,50	3035,36	
		Накладные расходы	%	--		255,50	3035,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,52	5969,93	
3	**Е11-150501-0101 11-150501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Окна в два переплета, открывающиеся в одну сторону. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**11,88**		**2970,87**	**35293,92**	**54,8 1956,97**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	0,406	4,823	724,87	3496,25	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0077	0,091476	818,38	74,86	
		Итого оплата труда:				**300,60**	**3571,11**	
3. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0032	0,038016	3552,10	135,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,038016	818,38	31,11	
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	0,05346	1754,80	93,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,05346	818,38	43,75	
		Итого эксплуатация машин:				**19,26**	**228,85**	
3. 5	135927 С (21-100502-1401)	Замазка оконная на олифе	т	0,00064	0,007603	228381,86	1736,43	
3. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0069	0,081972	321,27	26,34	
3. 7	146344 С (21-130508-0102)	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,47	17,464	1363,20	23806,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,02376	84,66	2,01	
3. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	0,26136	371,41	97,07	
		Итого материалов:				**2160,63**	**25668,23**	
		Итого прямые затраты:				**2474,19**	**29393,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2638,91	31350,30	
		НР второго уровня	%	4,24		111,89	1329,25	
		Накладные расходы	%	--		276,62	3286,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,06	2614,36	
				НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
				Стены				
4	**Е11-080201-1009 11-080201-1009 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из камней, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3 кладки**	**170,00**		**23818,59**	**4049159,87**	**<u>50,8</u> 374824,16**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	5,45	926,5	743,82	689149,23	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	59,5	818,38	48693,61	
		Итого оплата труда:				**4340,25**	**737842,84**	
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	59,5	3552,10	211349,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	59,5	818,38	48693,61	
		Итого эксплуатация машин:				**1243,23**	**211349,95**	
4. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,19	32,3	13487,17	435635,59	
4. 5	102878 С (21-030101-0204)	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,138	23,46	50491,45	1184529,42	
4. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,129	21,93	31644,05	693954,02	
4. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,085	20532,50	1745,26	
4. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	59,5	93,00	5533,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**13655,28**	**2321397,79**	
		Итого прямые затраты:				**18952,34**	**3221897,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21157,18	3596721,13	
		НР второго уровня	%	4,24		897,06	152500,98	
		Накладные расходы	%	--		3101,91	527325,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1764,34	299937,77	
5	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3 изоляции**	**30,00**		**33925,1**	**1017753,0**	**55,3 281449,64**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	601,2	818,38	492010,06	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	20,7	818,38	16940,47	
		Итого оплата труда:				**16965,02**	**508950,52**	
5. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	21,6	72,19	1559,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	21	478,19	10041,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	20,7	1754,80	36324,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	20,7	818,38	16940,47	
		Итого эксплуатация машин:				**1597,52**	**47925,65**	
5. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	1,5	27826,64	41739,96	
5. 7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	60	298,54	17912,40	
5. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	117	196,54	22995,18	
5. 9	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	29,1	--	--	
		Итого материалов:				**2754,92**	**82647,54**	
		Итого прямые затраты:				**20752,78**	**622583,25**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30134,43	904032,89	
		НР второго уровня	%	4,24		1277,70	38330,99	
		Накладные расходы	%	--		10659,35	319780,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2512,97	75389,11	
6	**С121-110101-0103 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**50,00**		**10795,2**	**539759,85**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9588,98**	**479449,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		406,57	20328,64	
		Накладные расходы	%	--		406,57	20328,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,64	39982,21	
7	**Е11-260301-0801 11-260301-0801 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**400,00**		**2583,48**	**1033393,11**	**55,3 158305,51**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9594	383,76	743,82	285448,36	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	1	818,38	818,38	
		Итого оплата труда:				**715,67**	**286266,74**	
7. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	1	1754,80	1754,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1	818,38	818,38	
		Итого эксплуатация машин:				**4,39**	**1754,80**	
7. 4	136291 С (21-110203-0401)	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-500	м2	2,06	824	388,01	319720,24	
7. 5	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	29,692	3938,22	116933,63	
7. 6	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,46	77745,42	35762,89	
		Итого материалов:				**1181,04**	**472416,76**	
		Итого прямые затраты:				**1899,05**	**759619,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2294,81	917925,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		97,30	38920,04	
		Накладные расходы	%	--		493,06	197225,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,37	76547,64	
8	**Е11-080201-0901 11-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**480,00**		**2975,73**	**1428349,2**	**50,8 223781,04**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,25	600	712,65	427590,00	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0329	15,792	818,38	12923,86	
		Итого оплата труда:				**917,74**	**440513,86**	
8. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0318	15,264	3552,10	54219,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0318	15,264	818,38	12491,75	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,528	1754,80	926,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,528	818,38	432,10	
		Итого эксплуатация машин:				**114,89**	**55145,79**	
8. 5	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	6,72	12694,63	85307,91	
8. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,026	12,48	31644,05	394917,74	
8. 7	127417 С (21-050301-0103)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,432	174539,23	75400,95	
8. 8	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,024	205870,68	4940,90	
8. 9	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,0768	20532,50	1576,90	
8.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,96	93,00	89,28	
		Итого материалов:				**1171,32**	**562233,68**	
		Итого прямые затраты:				**2177,02**	**1044969,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2643,23	1268750,51	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		112,07	53795,02	
		Накладные расходы	%	--		578,28	277576,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,42	105803,64	
9	**Е11-080201-0201 11-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**10,00**		**2923,25**	**29232,51**	**50,8 4660,06**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,24	12,4	724,87	8988,39	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0226	0,226	818,38	184,95	
		Итого оплата труда:				**917,33**	**9173,34**	
9. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0215	0,215	3552,10	763,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0215	0,215	818,38	175,95	
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,011	1754,80	19,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,011	818,38	9,00	
		Итого эксплуатация машин:				**78,30**	**783,00**	
9. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0083	0,083	13487,17	1119,44	
9. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0294	0,294	31644,05	9303,35	
9. 7	127417 С (21-050301-0103)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	0,006	174539,23	1047,24	
9. 8	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00023	205870,68	47,35	
9. 9	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,0008	20532,50	16,43	
9.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,01	93,00	0,93	
		Итого материалов:				**1153,47**	**11534,73**	
		Итого прямые затраты:				**2130,61**	**21306,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2596,62	25966,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		110,10	1100,97	
		Накладные расходы	%	--		576,10	5761,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,54	2165,37	
10	**С121-060405-2601 21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Элементы крепления перегородок толщ.120 мм, 200 мм**	**т**	**0,609**		**406747,24**	**247709,07**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**361298,75**	**220030,94**	
		НР второго уровня	%	4,24		15319,07	9329,31	
		Накладные расходы	%	--		15319,07	9329,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30129,43	18348,82	
11	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**300,00**		**24828,03**	**7448409,45**	**50,8** **521512,37**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	1314	706,54	928393,56	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	120	818,38	98205,60	
		Итого оплата труда:				**3422,00**	**1026599,16**	
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	120	3552,10	426252,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	120	818,38	98205,60	
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**426252,00**	
11. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	72	13487,17	971076,24	
11. 5	104931 С (21-030102-0203)	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	114	32925,97	3753560,58	
11. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,15	20532,50	3079,88	
11. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	132	93,00	12276,00	
		Итого материалов:				**15799,98**	**4739992,70**	
		Итого прямые затраты:				**20315,46**	**6094638,25**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22053,84	6616150,63	
		НР второго уровня	%	4,24		935,08	280524,79	
		Накладные расходы	%	--		2673,46	802037,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1839,11	551734,03	
12	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,13806**		**73883,67**	**10200,38**	**50,8 3009,51**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	7,787	752,99	5863,22	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,074552	818,38	61,01	
		Итого оплата труда:				**42910,56**	**5924,23**	
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,031754	3552,10	112,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,031754	818,38	25,99	
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,042799	1754,80	75,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,042799	818,38	35,03	
		Итого эксплуатация машин:				**1360,97**	**187,90**	
		Итого прямые затраты:				**43829,61**	**6051,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65628,17	9060,63	
		НР второго уровня	%	4,24		2782,63	384,17	
		Накладные расходы	%	--		24581,20	3393,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5472,86	755,58	
13	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,13806**		**21621,79**	**2985,10**	**48,5 831,79**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,33	724,87	1689,28	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,02347	1097,70	25,76	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**1715,04**	
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,02347	3027,83	71,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,02347	1097,70	25,76	
13. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,005522	24,21	0,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,102164	208,20	21,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**92,47**	
13. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,41418	91,80	38,02	
		Итого материалов:				**275,40**	**38,02**	
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**1819,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	2651,56	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	112,43	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	944,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	221,12	
14	**С121-050301-9911 21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,13806**		**222468,5**	**30714,00**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197610,66**	**27282,13**	
		НР второго уровня	%	4,24		8378,69	1156,76	
		Накладные расходы	%	--		8378,69	1156,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16479,15	2275,11	
				Перемычки				
15	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**98**		**421,57**	**41313,5**	**62,1 8841,19**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	14,504	743,82	10788,37	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	4,214	818,38	3448,65	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**14237,02**	
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	4,038	3552,10	14341,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	4,038	818,38	3304,62	
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1764	1754,80	309,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1764	818,38	144,36	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**14651,51**	
15. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,245	9862,09	2416,21	
15. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	98	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**2416,21**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**27856,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	36697,27	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	1555,96	
		Накладные расходы	%	--		106,09	10397,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	3060,26	
16	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**22**		**2113,64**	**46499,98**	**62,1 10676,79**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	17,886	743,82	13303,96	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	4,752	818,38	3888,94	
		Итого оплата труда:				**781,50**	**17192,91**	
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	4,752	3552,10	16879,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	4,752	818,38	3888,94	
		Итого эксплуатация машин:				**767,25**	**16879,58**	
16. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0506	8772,73	443,90	
16. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	22	--	--	
		Итого материалов:				**20,18**	**443,90**	
		Итого прямые затраты:				**1392,16**	**30627,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,47	41304,24	
		НР второго уровня	%	4,24		79,60	1751,30	
		Накладные расходы	%	--		564,91	12428,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,57	3444,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**10,00**		**60619,41**	**606194,1**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**538460,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	22830,71	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	22830,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	44903,26	
18	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка в вентканалах**	**шт. сборных конструкций**	**8**		**421,57**	**3372,53**	**62,1 721,73**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	1,184	743,82	880,68	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,344	818,38	281,52	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1162,21**	
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,3296	3552,10	1170,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,3296	818,38	269,74	
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0144	1754,80	25,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0144	818,38	11,78	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**1196,04**	
18. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,02	9862,09	197,24	
18. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**197,24**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**2273,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	2995,70	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	127,02	
		Накладные расходы	%	--		106,09	848,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	249,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,8**		**60619,41**	**48495,53**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**43076,81**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	1826,46	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	1826,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	3592,26	
20	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка опорных плит в вентканалах**	**шт. сборных конструкций**	**2**		**421,57**	**843,13**	**62,1 180,43**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,296	743,82	220,17	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,086	818,38	70,38	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**290,55**	
20. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0824	3552,10	292,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0824	818,38	67,43	
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0036	1754,80	6,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0036	818,38	2,95	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**299,01**	
20. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,005	9862,09	49,31	
20. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**49,31**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**568,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	748,92	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	31,75	
		Накладные расходы	%	--		106,09	212,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	62,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1**		**1347,76**	**1347,76**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1197,17**	**1197,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,76	50,76	
		Накладные расходы	%	--		50,76	50,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,83	99,83	
22	**С121-040102-0103 21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1**		**1820,44**	**1820,44**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1617,03**	**1617,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		68,56	68,56	
		Накладные расходы	%	--		68,56	68,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,85	134,85	
				Монолитные перемычки				
				ПП1-56 шт				
23	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**2,1**		**49406,94**	**103754,58**	**48,5** **10355,61**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	13,1	27,51	734,04	20193,44	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	1,407	823,38	1158,33	
		Итого оплата труда:				**10167,51**	**21351,77**	
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00567	3358,67	19,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00567	818,38	4,64	
23. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	1,637	37,36	61,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	1,339	3552,10	4757,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	1,339	818,38	1095,81	
23. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,0252	3027,83	76,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0252	1097,70	27,66	
23. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,13272	57,23	7,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	4,023	166,06	668,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,03654	1754,80	64,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,03654	818,38	29,90	
		Итого эксплуатация машин:				**2692,36**	**5653,95**	
23.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,131	20747,70	44223,72	
23.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	5,25	66,30	348,07	
23.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,0294	35112,50	1032,31	
23.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,1806	27826,64	5025,49	
23.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,05271	26004,92	1370,72	
23.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,001617	17400,00	28,14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	1,333	196,54	262,09	
23.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,00483	200244,36	967,18	
23.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,004851	93,00	0,45	
23.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	3,843	702,64	2700,25	
		Итого материалов:				**26646,86**	**55958,41**	
		Итого прямые затраты:				**38955,15**	**81805,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				43886,39	92161,42	
		НР второго уровня	%	4,24		1860,78	3907,64	
		Накладные расходы	%	--		6792,02	14263,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3659,77	7685,52	
24	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2688**		**177356,42**	**47673,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**42346,55**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	1795,49	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	1795,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	3531,36	
25	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,08352**		**196495,2**	**16411,28**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**14577,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	618,09	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	618,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	1215,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ПП2-3 шт				
26	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,13**		**49406,94**	**6422,90**	**48,5 641,06**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	13,1	1,703	734,04	1250,07	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,087087	823,38	71,71	
		Итого оплата труда:				**10167,51**	**1321,78**	
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000351	3358,67	1,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000351	818,38	0,29	
26. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,101335	37,36	3,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,082914	3552,10	294,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,082914	818,38	67,86	
26. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,00156	3027,83	4,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00156	1097,70	1,71	
26. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,008216	57,23	0,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,249067	166,06	41,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,002262	1754,80	3,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,002262	818,38	1,85	
		Итого эксплуатация машин:				**2692,36**	**350,01**	
26.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,13195	20747,70	2737,66	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,325	66,30	21,55	
26.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,00182	35112,50	63,90	
26.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,01118	27826,64	311,10	
26.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,003263	26004,92	84,85	
26.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,0001	17400,00	1,74	
26.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,08255	196,54	16,22	
26.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000299	200244,36	59,87	
26.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,0003	93,00	0,03	
26.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,2379	702,64	167,16	
		Итого материалов:				**26646,86**	**3464,09**	
		Итого прямые затраты:				**38955,15**	**5064,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				43886,39	5705,23	
		НР второго уровня	%	4,24		1860,78	241,90	
		Накладные расходы	%	--		6792,02	882,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3659,77	475,77	
27	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01656**		**177356,42**	**2937,02**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**2608,85**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	110,62	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	110,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	217,56	
28	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0060**		**196495,2**	**1178,97**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**1047,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	44,40	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	44,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	87,33	
				Прогоны				
29	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**9**		**421,57**	**3794,10**	**62,1 811,95**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	1,332	743,82	990,77	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,387	818,38	316,71	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1307,48**	
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,3708	3552,10	1317,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,3708	818,38	303,46	
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0162	1754,80	28,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0162	818,38	13,26	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**1345,55**	
29. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0225	9862,09	221,90	
29. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	9	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**221,90**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**2558,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	3370,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	142,89	
		Накладные расходы	%	--		106,09	954,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	281,04	
30	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**2113,64**	**12681,81**	**62,1 2911,85**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	4,878	743,82	3628,35	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	1,296	818,38	1060,62	
		Итого оплата труда:				**781,50**	**4688,97**	
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	1,296	3552,10	4603,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	1,296	818,38	1060,62	
		Итого эксплуатация машин:				**767,25**	**4603,52**	
30. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0138	8772,73	121,06	
30. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	6	--	--	
		Итого материалов:				**20,18**	**121,06**	
		Итого прямые затраты:				**1392,16**	**8352,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,47	11264,79	
		НР второго уровня	%	4,24		79,60	477,63	
		Накладные расходы	%	--		564,91	3389,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,57	939,39	
31	**Е11-070104-0303 11-070104-0303 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**4**		**2999,27**	**11997,07**	**62,1 2721**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,12	4,48	752,99	3373,40	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,308	1,232	818,38	1008,24	
		Итого оплата труда:				**1095,41**	**4381,64**	
31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	1,232	3552,10	4376,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	1,232	818,38	1008,24	
		Итого эксплуатация машин:				**1094,05**	**4376,19**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0053	0,0212	8772,73	185,98	
31. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--	
		Итого материалов:				**46,50**	**185,98**	
		Итого прямые затраты:				**1983,89**	**7935,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2664,14	10656,56	
		НР второго уровня	%	4,24		112,96	451,84	
		Накладные расходы	%	--		793,21	3172,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,17	888,67	
32	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**4,434**		**85918,35**	**380961,97**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**76318,14**	**338394,63**	
		НР второго уровня	%	4,24		3235,89	14347,93	
		Накладные расходы	%	--		3235,89	14347,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6364,32	28219,41	
33	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Монтаж крепежных элементов**	**т конструкций**	**2,33821**		**95686,02**	**223734,02**	**60,9 64719,31**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	132,109	743,82	98265,22	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	8,436	949,03	8006,23	
		Итого оплата труда:				**45449,91**	**106271,44**	
33. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,233821	296,82	69,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,280585	3027,83	849,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,280585	1097,70	308,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	7,506	3893,88	29226,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	7,506	942,45	7074,03	
33. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,205762	5291,89	1088,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,205762	1268,22	260,95	
33. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,44426	1754,80	779,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,44426	818,38	363,57	
33. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	3,414	17,05	58,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13716,37**	**32071,75**	
33. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,004536	191842,80	870,22	
33.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,070146	66,30	4,65	
33.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,043725	2605,57	113,93	
33.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000468	327489,06	153,15	
33.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,002408	43411,81	104,55	
33.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,001029	381819,66	392,82	
33.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,023382	196,54	4,60	
33.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	2,806	180,96	507,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,841756	91,04	76,63	
33.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000234	1774323,66	414,87	
33.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,001029	200244,36	206,01	
33.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000725	283474,83	205,48	
33.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001403	444671,26	623,84	
33.22	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	2,338	--	--	
		Итого материалов:				**1573,21**	**3678,50**	
		Итого прямые затраты:				**57315,41**	**134015,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84994,41	198734,77	
		НР второго уровня	%	4,24		3603,76	8426,35	
		Накладные расходы	%	--		31282,76	73145,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7087,85	16572,89	
34	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**2,3064**		**290289,62**	**669523,98**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,69**	**594713,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		10933,00	25215,86	
		Накладные расходы	%	--		10933,00	25215,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21502,93	49594,37	