Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: Реконструкция водопровода по ул.. Ихсанова от ул. Петровского до ул. Чагана набережная г. Уральск

А К Т

выполненных работ за август месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-21-1						
		Городская водопроводная сеть						
		Раздел 1. Земляные работы						
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	3748	23,36 1,28	22,08 5,56	87553 4797	82756 20839	24867 97
2	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	937	38,59 2,1	36,49 9,19	36159 1968	34191 8611	10261 97
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	243	262,72 262,72	– –	63841 63841	– –	72140 113
4	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	61	791,1 791,1	– –	48257 48257	– –	54531 113
5	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м для обратной засыпки вручную *м3 грунта*	38	11,19 –	11,19 3,06	425 –	425 116	113 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	38	134,1 134,1	– –	5096 5096	– –	5758 113
7	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	63	7,51 –	7,51 2,05	473 –	473 129	125 97
8	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	63	3,41 –	3,41 0,93	215 –	215 59	57 97
9	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	255	6,83 –	6,83 1,87	1742 –	1742 477	463 97
10	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	255	3,29 –	3,29 0,9	839 –	839 230	223 97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**244 600**	**120 641**	**168 538**
			Тенге			**123 959**	**30 460**	
		Накладные расходы -	Тенге			168 538		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24 788		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**437 926**		
		Всего по смете				**437 926**		
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ						
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
11	Е0101-17-8	Погрузка разработанного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(грунт от выемки) м3 грунта	3748	32,27 1,42	30,77 8,34	120 948 5 322	115 326 31 258	35 483 97
12	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, класс груза 1 т	6556	76,60	76,60 15,32	502 190	502 190 100 438	100 438 100
13	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС *м3 грунта*	1022	134,1 134,1	– –	137 050 137 050	– –	154 867 113
14	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	511	813 --	-- --	415 443 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом и ПГС бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	3135	7,51 –	7,51 2,05	23 544 –	23 544 6 427	6 234 97
16	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта и ПГС бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	3135	3,41 –	3,41 0,93	10 690 –	10 690 2 916	2 828 97
17	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	2514	813 --	-- --	2 043 882 --	-- --	-- --
18	Е27-63-15	Перемешивание ПГС с грунтом с уплотнением *м2 покрытия полосы и обочин*	2622	18,79 18,47		49 267 48 428		64 410 133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			**3 303 014** **190 801**	**651 750** **141 039**	**364 259**
		Накладные расходы -	Тенге			364 259		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220 036		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**3 887 310**		
		Всего по смете				**3 887 310**		
		Раздел 2. Трубопроводы						
19	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм *км трубопровода*	0,961	272629,88 98037,5	172616,15 38831,51	261997 94214	165884 37317	170990 130
20	8-4-871	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-500x19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,010; *м*	1389,4553	6180		8586834		
21	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 720 мм с гидравлическим испытанием труба-футляр (пересечение водопровода с а/д) *км трубопровода*	0,053	484785,09 226350	213713,84 80732,25	25694 11997	11327 4279	21158 130
22	8-6-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 720x10 мм К= 1,004; *м*	53,53	16200		867186		
23	Е22-13-13	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 720 мм *км трубопровода*	0,053	1394732,55 67950	182581,67 68971,5	73921 3601	9677 3655	9434 130
24	Е22-47-9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 500 мм *м трубы, уложенной в футляре*	53	774,8 202,95	1,54 0,59	41064 10756	82 31	14024 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	Е22-49-3	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке вне населенных пунктов и промышленных площадок *км трубопровода*	0,065	6223,73 2857,5	121,73 45	405 186	8 3	245 130
26	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм труба-футляр *т фасонных частей*	0,86	204796,82 30375	39324,82 14854,5	176125 26123	33819 12775	50567 130
27	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм *т фасонных частей*	1,771	204796,82 30375	39324,82 14854,5	362695 53794	69644 26307	104132 130
28	Е22-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм *фланец*	33	986,32 695,25	133,57 6,75	32549 22943	4408 223	30116 130
29	08.09.2021	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов, на Ру 1 МПа, Dy 500 мм *шт*	33	3120		102960		
30	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, *шт*	46	300,56 69,53	225,63 58,98	13826 3198	10379 2713	7685 130
31	99-2-8 Прайс-лист№2	Втулка подфланец SDR 17 д500мм *шт*	33	77500		2557500		
32	08.09.1945	Свободный фланец, Dy 500 мм *шт*	33	5060		166980		
33	Ц10-926-1	Прокладка провода ктрр1=0,3; кзпр1=0,3; *км кабеля*	0,97	18506,5 1310,66	17195,84 2415,6	17951 1271	16680 2343	4807 133
36	16.07.1998	Алюминиевый провод сеч 2мм2 *1000м*	0,97	3800		3686		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ2	Тенге			**13 219 819**	**355 724**	**484 711**
			Тенге			**7 337 026**	**102 422**	
		Накладные расходы -	Тенге			484 711		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			822 272		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**14 526 802**		
		Всего по смете				**18 852 038**		
		Локальная смета № 2-21-3						
		Переходы водоводом под автодорогой						
		Раздел 1. Переход водоводом под автодорогой по ул.Чагано-Набережная						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1.1. Устройство футляра методом горизонтального бурения						
1	Е25-13-3	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 700 мм *м кожуха*	14	6386,92 1428,75	4336,87 867,97	89417 20003	60716 12152	38585 120
2	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм с гидравлическим испытанием (труба-футляр) *км трубопровода*	0,003	484785,09 226350	213713,84 80732,25	1454 679	641 242	1198 130
3	8-6-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 720х10 мм К= 1,010; *м*	17,17	16200		278154		
4	Е22-47-9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 500 мм *м трубы, уложенной в футляре*	17	774,8 202,95	1,54 0,59	13172 3450	26 10	4498 130
		1.2. Оборудование стального футляра						
5	Е10-5-2	Ползунок деревянный К= 6,000; *м3 древесины в конструкции*	0,048	12593,89 3105	327,33 123,75	605 149	16 6	186 120
6	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад К= 6,000; *м3 древесины в конструкции*	0,048	1862,35 303,75	14,17 5,4	89 15	1 0	17 120
7	Е9-53-2	Монтаж хомута К= 6,000; *т конструкций*	0,00396	9850,47 7357,5	1162,94 108	39 29	5 –	26 90
8	1-1-900	Стоимость полосовой стали К= 6,000; *т*	0,00396	62200		246		
9	01.01.1959	Болты строительные с гайками и шайбами К= 6,000; *т*	0,00048	149300		72		
10	Е29-173-2	Заделка конца футляра бетоном В3,5 *м3 заполнения*	0,04	7909,19 123,3	68,33 1,15	316 5	3 –	5 108
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			**383 564** **24 330**	**61 408** **12 410**	**44 516**
		Накладные расходы -	Тенге			44 516		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25 685		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**453 765**		
		Всего по смете				**453 765**		
Раздел 2. Переход водоводом под автодорогой по ул.Неусыпова								
2.1. Устройство футляра методом горизонтального бурения								
11	Е25-13-3	Бестраншейная прокладка кожухов способом *м кожуха*	16,5	6386,92 1428,75	4336,87 867,97	105384 23574	71558 14322	45475 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм *км трубопровода*	0,0035	484785,09 226350	213713,84 80732,25	1697 792	748 283	1398 130
13	8-6-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с К= 1,010; *м*	20,2	16200		327240		
14	Е22-47-9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром *м трубы, уложенной в футляре*	20	774,8 202,95	1,54 0,59	15496 4059	31 12	5292 130
2.2. Оборудование стального футляра								
15	Е10-5-2	Ползунок деревянный К= 6,000; *м3 древесины в конструкции*	0,048	12593,89 3105	327,33 123,75	605 149	16 6	186 120
16	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад К= 6,000; *м3 древесины в конструкции*	0,048	1862,35 303,75	14,17 5,4	89 15	1 –	18 120
17	Е9-53-2	Монтаж хомута К= 6,000; *т конструкций*	0,00396	9850,47 7357,5	1162,94 108	39 29	5 –	26 90
18	1-1-900	Стоимость полосовой стали К= 6,000; *т*	0,00396	62200		246		
19	01.01.1959	Болты строительные с гайками и шайбами К= 6,000; *т*	0,00048	149300		72		
20	Е29-173-2	Заделка конца футляра бетоном В3,5 *м3 заполнения*	0,04	7909,19 123,3	68,33 1,15	316 5	3 –	5 108
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**451 184**	**72 362**	**52 400**
			Тенге			**28 623**	**14 623**	
		Накладные расходы -	Тенге			52 400		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30 215		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**533 799**		
		Всего по смете				**533 799**		
Раздел 3. Переход водоводом под автодорогой по ул.8 Марта								
3.1. Устройство футляра методом горизонтального бурения								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	Е25-13-3	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 700 мм *м кожуха*	9	6386,92 1428,75	4336,87 867,97	57482 12859	39032 7812	24805 120
22	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм с гидравлическим испытанием (труба-футляр) *км трубопровода*	0,008	484785,09 226350	213713,84 80732,25	3878 1811	1710 646	3194 130
23	8-6-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 720х10 мм К= 1,010; *м*	17,17	16200		278154		
24	Е22-47-9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 500 мм *м трубы, уложенной в футляре*	17	774,8 202,95	1,54 0,59	13172 3450	26 10	4498 130
3.2. Оборудование стального футляра								
25	Е10-5-2	Ползунок деревянный К= 4,000; *м3 древесины в конструкции*	0,032	12593,89 3105	327,33 123,75	403 99	10 4	124 120
26	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад К= 4,000; *м3 древесины в конструкции*	0,032	1862,35 303,75	14,17 5,4	60 10	– –	12 120
27	Е9-53-2	Монтаж хомута К= 4,000; *т конструкций*	0,00264	9850,47 7357,5	1162,94 108	26 19	3 –	17 90
28	1-1-900	Стоимость полосовой стали К= 4,000; *т*	0,00264	62200		164		
29	01.01.1959	Болты строительные с гайками и шайбами К= 4,000; *т*	0,00032	149300		48		
30	Е29-173-2	Заделка конца футляра бетоном В3,5 *м3 заполнения*	0,08	7909,19 123,3	68,33 1,15	633 10	5 –	11 108

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**354 020**	**40 786**	**32 661**
			Тенге			**18 258**	**8 472**	
		Накладные расходы -	Тенге			32 661		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23 201		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**409 882**		
		Всего по смете				**409 882**		
Раздел 4. Переход водоводом под автодорогой по пр.Достык-Дружба								
4.1. Устройство футляра методом горизонтального бурения								
31	Е25-13-3	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 700 мм *м кожуха*	29,5	6386,92 1428,75	4336,87 867,97	188414 42148	127938 25605	81304 120
32	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм с гидравлическим испытанием (труба-футляр) *км трубопровода*	0,0015	484785,09 226350	213713,84 80732,25	727 340	321 121	599 130
33	8-6-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 720х10 мм К= 1,010; *м*	31,31	16200		507222		
34	Е22-47-9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 500 мм *м трубы, уложенной в футляре*	31	774,8 202,95	1,54 0,59	24019 6291	48 18	8202 130
		4.2. Оборудование стального футляра						
35	Е10-5-2	Ползунок деревянный К= 10,000; *м3 древесины в конструкции*	0,08	12593,89 3105	327,33 123,75	1008 248	26 10	310 120
36	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад К= 10,000; *м3 древесины в конструкции*	0,08	1862,35 303,75	14,17 5,4	149 24	1 –	29 120
37	Е9-53-2	Монтаж хомута К= 10,000; *т конструкций*	0,0066	9850,47 7357,5	1162,94 108	65 49	8 1	45 90
38	1-1-900	Стоимость полосовой стали К= 10,000;	0,0066	62200		411		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
39	01.01.1959	Болты строительные с гайками и шайбами К= 10,000; *т*	0,0008	149300		119		
40	Е29-173-2	Заделка конца футляра бетоном В3,5 *м3 заполнения*	0,04	7909,19 123,3	68,33 1,15	316 5	3 –	5 108
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**722 450**	**128 345**	**90 494**
			Тенге			**49 105**	**25 755**	
		Накладные расходы -	Тенге			90 494		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48 777		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**861 721**		
		Всего по смете				**861 721**		
		Всего по смете				**2 259 166**		
		Локальная смета № 2-21-4						
		Устройство колодцев№4,						
		Раздел 3. Прямоугольные колодцы ПГ4						
		3.0. Подраздел без наименования						
1	Е22-50-7	Устройство фундаментных блоков *км трубопровода*	2,55	21628,26 2610	4681,26 1768,5	55152 6656	11937 4510	14516 130
2	30.03.2013	Стомость блоков ФБС12.6.3,ФБС9.3.6. В7,5 W8 *м3*	7,122	12328		87800		
3	30.03.2017	Стоимость фундаментных блоков ФБС24.3.6, В7,5 W8 *м3*	4,872	9825		47867		
4	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5 *м3*	2,1	11433,73 1075,5	954,98 330,44	24011 2259	2005 694	3101 105
5	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	56	245,44 37,35	3,82 1,44	13745 2092	214 81	2564 118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**228 575**	**14 157**	**20 181**
			Тенге			**11 006**	**25 755**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			20 181		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 925		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**263 681**		
		Всего по смете				**263 681**		
		Всего по смете 2-21-4				**264 256**		
		Всего по акту				**21 375 460**		
		Времен.здания и сооружения (2,4%), К=0,8 , 1,92 %				410 409		
		Возврат материалов 15%				61 561		
		Итого				**21 785 869**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,97%				647 040		
		Выслуга лет 1%				217 859		
		Дополнительные отпуска 0,4%				87 143		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				22 737 912		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,234				**50 796 495**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 015 930		
		Итого по акту				**51 812 425**		
		НДС-12%				6 217 491		
		ВСЕГО				**58 029 916**		

Заказчик :
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Уральска
Зам. руководителя
_____ К.К. Мухамбеткалиев.

Технический надзор
ИП "Даутов"
_____ С.А. Даутов.

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой
1-й Вице-президент
_____ Т.В. Тедеев

Проверил: Имагамбетов С.К

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2014год

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 58 029 916 тенге

По объекту :- Реконструкция водопровода по ул.. Ихсанова от ул. Петровского до ул. Чагана набережная г. Уральск

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие работы
	Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	58 029 916	58 029 916			
2. в т.ч. За август месяц		51 812 425			
3. НДС 12%	6 217 491	6 217 491			
4. Итого за август месяц		58 029 916			
5. Удержание 30% аванса от выполненных работ					
6. Удержание 5% от суммы договора	2 901 496	2 901 496			
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		55 128 420			

Сумма прописью к оплате: **Пятьдесят пять миллионов сто двадцать восемь тысяч четыреста двадцать тенге**

Заказчик :

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Руководитель

Р. Закарин

Подрядчик:

АО "Уральскводстрой"

Президент

Г. Мутасов