Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: "Реконструкция водопровода по ул.. Ихсанова от ул. Петровского до ул. Чагана набережная г. Уральск"

А К Т № 3

выполненных работ за октябрь месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-21-1						
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ						
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-17-8	Погрузка разработанного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(грунт от выемки) м3 грунта	5419	32,27 1,42	30,77 8,34	174 871 7 695	166 743 45 194	51 303 97
2	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, класс груза 1 т	9488	76,60	76,60 15,32	726 781	726 781 145 356	145 356 100
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС *м3 грунта*	1479,7	134,1 134,1	– –	198 428 198 428	– –	224 223 113
4	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	740	813 --	-- --	601 620 --	-- --	-- --
5	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом и ПГС бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	4537	7,51 –	7,51 2,05	34 073 –	34 073 9 301	9 022 97
6	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта и ПГС бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	4537	3,41 –	3,41 0,93	15 471 –	15 471 4 219	4 093 97
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные м3	3640	813 --	-- --	2 959 320 --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Е27-63-15	Перемешивание ПГС с грунтом с уплотнением *м2 покрытия полосы и обочин*	3795	18,79 18,47		71 308 70 094		93 225 133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4 781 872**	**943 067**	**527 222**
			Тенге			**276 216**	**204 071**	
		Накладные расходы -	Тенге			527 222		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			318 546		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**5 627 639**		
		Всего по смете				**5 627 639**		
		Всего по акту				**5 627 639**		
		Времен.здания и сооружения (2,4%), К=0,8 , 1,92 %				108 050		
		Возврат материалов 15%				16 207		
		Итого				5 735 690		
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,97%				170 350		
		Выслуга лет 1%				57 357		
		Дополнительные отпуска 0,4%				22 943		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				5 986 340		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,234				**13 373 483**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**267 469**		
		Итого по акту				**13 640 952**		
		НДС-12%				**1 636 914**		
		ВСЕГО				**15 277 866**		

Заказчик :
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Уральска
Зам. руководителя

_____ К.К. Мухамбеткалиев.

Технический надзор.
И П "Даутов"

_____ С.А. Даутов.

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой
I-й Вице-президент

_____ Т.В. Тедеев

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: "Реконструкция водопровода по ул.. Ихсанова от ул. Петровского до ул. Чагана набережная г. Уральск"

А К Т

выполненных работ за октябрь месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-21-1						
		Городская водопроводная сеть						
		Раздел 1. Земляные работы						
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	5245	23,36 1,28	22,08 5,56	122523 6714	115810 29162	34800 97
2	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	1351,09	38,59 2,1	36,49 9,19	52139 2837	49301 12417	14796 97
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрк 1=1,2 ктрк 1=1,2 *м3 грунта*	345	262,72 262,72	– –	90638 90638	– –	102421 113
4	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	86	791,1 791,1	– –	68035 68035	– –	76879 113
5	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м для обратной засыпки вручную *м3 грунта*	54	11,19 –	11,19 3,06	604 –	604 165	160 97
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	54	134,1 134,1	– –	7241 7241	– –	8183 113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	91	7,51 –	7,51 2,05	683 –	683 187	181 97
8	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	91	3,41 –	3,41 0,93	310 –	310 85	82 97
9	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	363	6,83 –	6,83 1,87	2479 –	2479 679	658 97
10	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	363	3,29 –	3,29 0,9	1194 –	1194 327	317 97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**345 848**	**170 382**	**238 478**
			Тенге			**175 465**	**43 021**	
		Накладные расходы -	Тенге			238 478		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35 060		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**619 385**		
		Раздел 2. Трубопроводы						
11	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм *км трубопровода*	1,34675	272629,88 98037,5	172616,15 38831,51	367164 132032	232471 52296	239627 130
12	8-4-871	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-500x19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,010; *м*	1000,6087	6180		6183762		
13	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 720 мм с гидравлическим испытанием труба-футляр (пересечение водопровода с а/д) *км трубопровода*	0,043	484785,09 226350	213713,84 80732,25	20846 9733	9190 3471	17166 130
14	8-6-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 720x10 мм К= 1,004; *м*	43	16200		696600		
15	Е22-13-13	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 720 мм *км трубопровода*	0,043	1394732,55 67950	182581,67 68971,5	59973 2922	7851 2966	7654 130
16	Е22-47-9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 500 мм *м трубы, уложенной в футляре*	43	774,8 202,95	1,54 0,59	33316 8727	66 25	11378 130
17	Е22-49-3	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке вне населенных пунктов и промышленных площадок	0,094	6223,73	121,73	585	11	355

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		км трубопровода		2857,5	45	269	4	130
18	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм труба-футляр *т фасонных частей*	1,237	204796,82 30375	39324,82 14854,5	253334 37574	48645 18375	72734 130
19	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм *т фасонных частей*	2,562	204796,82 30375	39324,82 14854,5	524689 77821	100750 38057	150641 130
20	Е22-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм *фланец*	48	986,32 695,25	133,57 6,75	47343 33372	6411 324	43805 130
21	08.09.2021	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов, на Ру 1 МПа, Dy 500 мм *шт*	48	3120		149760		
22	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, *шт*	68	300,56 69,53	225,63 58,98	20438 4728	15343 4011	11360 130
23	99-2-8 Прайс-лист№2	Втулка подфланец SDR 17 д500мм *шт*	48	77500		3720000		
24	8-9-45	Свободный фланец, Dy 500 мм *шт*	48	5060		242880		
25	Ц10-926-1	Прокладка провода ktpp1=0,3; kзпр1=0,3; *км кабеля*	1,4	18506,5 1310,66	17195,84 2415,6	25909 1835	24074 3382	6938 133
26	16-7-98	Алюминиевый провод сеч 2мм2 *1000м*	1,4	3800		5320		
27	Е22-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 500 мм *задвижка или клапан*	4	5254,33 1957,5	2482,33 938,25	21017 7830	9929 3753	15058 130
28	9-2-165	Затвор дисковый поворотный, чугунный, FAF3500 до +130 °С, PN 16, DN 500 мм ГОСТ 13547-79 *шт*	4	159917		639668		
29	Е22-35-12	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 600 мм *задвижка или клапан*	1	8146,92 2610	4120,54 1557	8147 2610	4121 1557	5417 130
30	9-2-166	Затвор дисковый поворотный, чугунный, FAF3500 Т до +130 °С, PN 16, DN 600 мм ГОСТ 13547-79 *шт*	1	223310		223310		
31	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	1	585,99 317,25	36,99 13,5	586 317	37 14	430 130
32	9-2-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002.FAF6000 *шт*	1	22036		22036		
33	Е22-35-8	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 300 мм *задвижка или клапан*	1	2707,16 902,25	1459,53 551,25	2707 902	1460 551	1890 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	9-2-72	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002.FAF6000 *шт*	1	80192		80192		
35	E22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм *задвижка или клапан*	1	1230,66 513	466,78 175,5	1231 513	467 176	895 130
36	9-2-70	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002.FAF6000 *шт*	1	32537		32537		
37	E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	5	411,46 231,75	17,71 6,75	2057 1159	89 34	1550 130
38	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 FAF6000 *шт*	5	12939		64695		
39	E22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	5	242,08 144	6,95 2,25	1210 720	35 11	951 130
40	9-2-64	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 FAF6000 *шт*	5	6468		32340		
41	9-1-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	1	284		284		
42	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	5	316		1580		
43	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	4	748		2992		
44	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	2	748	2	1496		
45	9-1-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	3	1020		3060		
46	9-1-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм *шт*	12	1260	12	15120		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ2	Тенге			**13 508 186**	**460 949**	**587 848**
			Тенге			**323 063**	**129 007**	
		Накладные расходы -	Тенге			587 848		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			845 762		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**14 941 796**		
		Раздел 3. Устройство колодцев						
47	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	98,29	8263,85	1879,87	812254	184772	252223
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	141095	52922	130
48	30-18-24	Стоимость плит ПН-20 *м3*	21,39	26180		559990		
49	30-18-24	Стоимость плит 2ПП20-1,ПП10-1.1ПП20-1 *м3*	21	26180		549780		
50	30-18-32	Стоимость колец КО6 *м*	3,25	2880		9360		
51	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20.9с,КС20.9бс *м*	67,04	8520		571181		
52	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20-6с *м*	19,75	9372		185097		
53	30-18-36	Стоимость ж/б колец КС10.3с *м*	9,98	5313		53024		
54	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого *м3*	98,29	127		12483		
55	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по *м3*	98,29	361		35483		
56	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по *м3*	98,29	840		82564		
57	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	36	13400		482400		
58	Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	20,46	1389,81	–	28436	–	12004
		м3 подстилающего слоя		477	–	9759	–	123
59	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В12,5 *м3*	9,3	9977,75	95,97	92793	893	7890
				771,75	36,25	7177	337	105
60	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	65,1	195		12695		
61	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и	1227,6	245,44	3,82	301302	4689	56190
		м2 поверхности		37,35	1,44	45851	1768	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ3	Тенге			**3 788 840**	**190 354**	**328 307**
			Тенге			**203 883**	**55 027**	
		Накладные расходы -	Тенге			328 307		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247 029		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**4 364 176**		
		Раздел 5. Пожарный гидрант Н -2,5м (13шт)						
62	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	4	18075,87	36,99	72303	148	1568
				288	13,5	1152	54	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	13-12-8	Полухамут МС-1 *т*	0,01016	61500		625		
64	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,0092	149300		1374		
65	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	0,040001	9620,75 771,75	95,97 36,25	385 31	4 1	34 105
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ-5	Тенге Тенге			**74 687** **1 183**	**152** **55**	**1 602**
		Накладные расходы -	Тенге			1 602		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4 577		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ -5	Тенге			**80 866**		
		Раздел 8. Разборка и востановление дорожного покрытия						
66	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий *м3 конструкции*	1048	408,12 238,5	169,62 4,07	427710 249948	177762 4265	338104 133
67	П9-41-1	Прочие материалы, асфальтобетона - погрузка *т*	2485	122,8 –	122,8 85,96	305158 –	305158 213611	213611 100
68	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований *м3 конструкции*	2097	66,76 15,5	51,26 9,62	139996 32504	107492 20173	70060 133
69	П9-40-1	Щебень - погрузка *т*	3356	25,7 –	25,7 17,99	86249 –	86249 60374	60374 100
70	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза *т*	5905	108,9 –	108,9 21,78	643055 –	643055 128611	128611 100
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ- 8	Тенге Тенге			**1 602 167** **282 452**	**1 319 716** **427 034**	**810 760**
		Накладные расходы -	Тенге			810 760		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144 776		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**2 557 702**		
		Всего по смете 2-21-1				**22 563 925**		
		Локальная смета № 2-21-3						
		Раздел 6. Переход водоводом под автодорогой по ул.Кердери						
		6.1. Устройство и разборка упорной стенки Тип III						
71	Е25-13-3	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 700 мм *м кожуха*	16	6386,92 1428,75	4336,87 867,97	102191 22860	69390 13888	44098 120
72	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм с гидравлическим испытанием (труба-футляр) *км трубопровода*	0,002	484785,09 226350	213713,84 80732,25	970 453	427 161	798 130
73	8-6-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 720х10 мм К= 1,010; *м*	18,18	16200		294516		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
74	Е22-47-9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 500 мм *м трубы, уложенной в футляре*	18	774,8 202,95	1,54 0,59	13946 3653	28 11	4763 130
		6.2. Оборудование стального футляра						
75	Е10-5-2	Ползунок деревянный К= 6,000; *м3 древесины в* *м3 древесины в конструкции*	0,048	12593,89 3105	327,33 123,75	605 149	16 6	186 120
76	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад К= 6,000; *м3 древесины в конструкции*	0,048	1862,35 303,75	14,17 5,4	89 15	1 –	18 120
77	Е9-53-2	Монтаж хомута К= 6,000; *тн конструкций*	0,00396	9850,47 7357,5	1162,94 108	39 29	5 –	26 90
78	1-1-900	Стоимость полосовой стали К= 6,000; *тн*	0,00396	62200		246		
79	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами К= 6,000; тн	0,00048	149300		72		
80	Е29-173-2	Заделка конца футляра бетоном В3,5 *м3 заполнения*	0,04	7909,19 123,3	68,33 1,15	316 5	3 –	5 108
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ-6.1	Тенге			**412 990**	**69 869**	**49 895**
			Тенге			**27 163**	**14 066**	
		Накладные расходы -	Тенге			49 895		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27 773		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ -6.1	Тенге			**490 658**		
		Всего по смете 2-21-3				**490 658**		
		Локальная смета № 2-21-4						
		Раздел 1. Прямоугольные колодцы 1						
81	Е22-50-7	Устройство фундаментных блоков *км трубопровода*	2,55	21628,26 2610	4681,26 1768,5	55152 6656	11937 4510	14515 130
82	30-3-13	Стомость блоков ФБС12.6.3,ФБС9.3.6. В7,5 W8 *м3*	7,301	12328		90007		
83	30-3-17	Стоимость фундаментных блоков ФБС24.3.6, В7,5 W8 *м3*	3,654	9825		35901		
84	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5 *м3*	2,4	11433,73 1075,5	954,98 330,44	27441 2581	2292 793	3543 105
85	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	50	245,44 37,35	3,82 1,44	12272 1868	191 72	2289 118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**220 772**	**14 420**	**20 346**
			Тенге			**11 104**	**5 375**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			20 346		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14 467		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**255 586**		
		Раздел 3. Прямоугольные колодцы ПГ4						
86	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	2,4	11306,84 1410,75	369,93 139,73	27136 3386	888 335	4837 130
87	30-18-23	Плиты ж/б П26-5В,П26g-5, В22,5 W8 *м3*	2,36	21728		51278		
88	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец КО 6 В7,5 W8 *м*	0,14	4208		589		
89	Б6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 *м3*	1,5	- 8052,37 195,75	66,01 24,93	12079 294	- 99 37	348 105
90	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	13400		26800		
91	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	4	195		780		
92	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм (труба-футляр) *т фасонных частей*	0,16	204796,82 30375	39324,82 14854,5	32767 4860	6292 2377	9408 130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**151 430**	**7 279**	**14 593**
			Тенге			**8 539**	**2 749**	
		Накладные расходы -	Тенге			14 593		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 961		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**175 984**		
		Раздел 5. Прямоугольные колодцы 30						
		5.0. Подраздел без наименования						
93	Е22-50-7	Устройство фундаментных блоков *км трубопровода*	2,55	21628,26 2610	4681,26 1768,5	55152 6656	11937 4510	14516 130
94	30-3-13	Стомость блоков ФБС12.6.3,ФБС9.3.6. В7,5 W8 *м3*	7,054	12328		86962		
95	30-3-17	Стоимость фундаментных блоков ФБС24.3.6, В7,5 W8 *м3*	2,436	9825		23934		
96	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	1,21	11306,84 1410,75	369,93 139,73	13681 1707	448 169	2439 130
97	30-18-23	Плиты ж/б П21-5Б,П21g-5, В22,5 W8 *м3*	1,17	21728		25422		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец КО 6 В7,5 W8 *м*	0,14	4208		589		
99	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 *м3*	1	8052,37 195,75	66,01 24,93	8052 196	66 25	232 105
100	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5 *м3*	1,4	11433,73 1075,5	954,98 330,44	16007 1506	1337 463	2067 105
101	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	13400		26800		
102	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	4	195		780		
103	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	46	245,44 37,35	3,82 1,44	11290 1718	176 66	2105 118
104	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм (труба-футляр) *т фасонных частей*	0,172	204796,82 30375	39324,82 14854,5	35225 5225	6764 2555	10114 130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**303 895**	**20 727**	**31 472**
			Тенге			**17 007**	**7 788**	
		Накладные расходы -	Тенге			31 472		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20 122		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**355 489**		
		Всего по смете 2-21-4				**787 059**		
		Всего по акту				23 841 642		
		Времен.здания и сооружения (2,4%), К=0,8 , 1,92 %				457 759		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Возврат материалов 15% .				68 664		
		Итого				24 299 401		
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,97%				721 692		
		Выслуга лет 1%				242 994		
		Дополнительные отпуска 0,4%				97 197		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				25 361 284		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,234				**56 657 108**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**1 133 142**		
		Итого по акту				**57 790 250**		
		НДС-12%				**6 934 830**		
		ВСЕГО				**64 725 080**		

Заказчик :
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Уральска
Зам. руководителя

_____ К.К. Мухамбеткалиев.

Технический надзор.
И П "Даутов"

_____ С.А. Даутов.

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой
1-й Вице-президент

_____ Т.В. Тедеев

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2014год

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 186 795 011 тенге

По объекту :- Реконструкция водопровода по ул.. Ихсанова от ул. Петровского до ул. Чагана набережная г. Уральск

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие работы
	Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	138 032 862	138 032 862			
2. в т.ч. За октябрь месяц		71 431 202			
3. НДС 12%	14 789 235	8 571 744			
4. Итого за октябрь месяц		80 002 946			
5. Удержание 30% аванса от выполненных работ	0	0			
6. Удержание 5% от суммы договора	6 901 643	4 000 147			
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		76 002 799			

Сумма прописью к оплате: **Семьдесят шесть миллионов две тысячи семьсот девяносто девять тенге**

Заказчик :

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Руководитель

Р. Закарин

Подрядчик:

АО "Уральскводстрой"

Президент

Г. Мутасов