Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: "Реконструкция водопровода по ул.. Ихсанова от ул. Петровского до ул. Чагана набережная г. Уральск", ЗКО.

А К Т

выполненных работ за декабрь месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-21-1						
		Городская водопроводная сеть						
		Раздел 1. Земляные работы						
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	871	23,36 1,28	22,08 5,56	20347 1115	19232 4843	5779 97
2	Е1-12-10	Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	177,91	38,59 2,1	36,49 9,19	6866 374	6492 1635	1950 97
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрк 1=1,2 ктрк 1=1,2 *м3 грунта*	52	262,72 262,72	– –	13661 13661	– –	15437 113
4	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	13	791,1 791,1	– –	10284 10284	– –	11621 113
5	Е1-25-2	Перемещение грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) до 10 м для обратной засыпки вручную *м3 грунта*	8	11,19 –	11,19 3,06	90 –	90 24	24 97
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	0	134,1 134,1	– –	0 0	– –	0 113
7	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	14	7,51 –	7,51 2,05	105 –	105 29	28 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	14	3,41 –	3,41 0,93	48 –	48 13	13 97
9	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	54	6,83 –	6,83 1,87	369 –	369 101	98 97
10	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	0	3,29 –	3,29 0,9	0 –	0 0	0 97
13	Е1-85-9	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами *м3 грунта*	250	6,77 –	6,77 1,51	1693 –	1693 378	367 97
14	Е1-85-18	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 *м3 грунта*	250	4 –	4 0,89	1000 –	1000 223	216 97
15	Е1-85-8	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами *м3 грунта*	1000	6,32 –	6,32 1,4	6320 –	6320 1400	1358 97
16	Е1-85-17	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 *м3 грунта*	1000	3,85 –	3,85 0,86	3850 –	3850 860	834 97
17	Е1-90-6	Планировка обсыпки оголовков колодцев *м2 спланированной поверхности*	11	10,22 10,22	– –	112 112	– –	127 113
18	Е1-166-2	Обсыпка оголовков колодцев *м3 грунта*	1	134,1 134,1	– –	134 134	– –	151 113
19	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	495	21,55 17,03	4,52 –	10667 8430	2237 –	8177 97
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			**78 051** **34 111**	**41 435** **9 505**	**46 180**
		Накладные расходы -	Тенге			46 180		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7 454		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**131 685**		
		Раздел 2. Трубопроводы						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	Е22-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм *км трубопровода*	0,1057	272629,88 98037,5	172616,15 38831,51	28817 10363	18246 4104	18807 130
21	8-4-871	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-500x19,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,010; *м*	47,516	6180		293649		
22	Е22-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 500 мм *км трубопровода*	2,41345	24067,63 17662,5	– –	58086 42628	– –	55416 130
23	Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,01	139706,75 48375	90794,12 19582,83	1397 484	908 196	883 130
24	8-4-863	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-200x7,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,001; м	10,01	1002		10030		
25	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,01	10651,88 9630	– –	107 96	– –	125 130
26	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм *км трубопровода*	0,035	78245 41850	36133,62 9612,9	2739 1465	1265 336	2341 130
27	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160x6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,010; *м*	35,35	650		22978		
28	Е22-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 150 мм *км трубопровода*	0,035	10216,13 9630	– –	358 337	– –	438 130
29	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,015	58881,69 33075	25695,31 6813,45	883 496	385 102	778 130
30	8-4-858	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-110x4,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,010; *м*	15,15	302		4575		
31	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,015	8287,75 8032,5	– –	125 120	– –	156 130
32	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм *км трубопровода*	0,01	58881,69 33075	25695,31 6813,45	589 331	257 68	519 130
33	8-4-857	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,001; *м*	10,01	212		2122		
34	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 90 мм *км трубопровода*	0,01	8287,75 8032,5	– –	83 80	– –	104 130
35	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм	0,05	47611,09	17877,09	2381	894	2236

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		км трубопровода		29700	4698,68	1485	235	130
36	8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-50x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,001; *м*	50,05	76		3804		
37	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,05	8097,13 8032,5	– –	405 402	– –	523 130
38	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,005	204666,79 95850	85907,16 32451,75	1023 479	430 162	833 130
39	8-6-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325x5 мм К= 1,004; *м*	5,02	2840		14257		
40	Е22-13-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325 мм *км трубопровода*	0,005	661964,51 45900	75373,88 28473,75	3310 230	377 142	484 130
41	Е22-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 325 мм *км трубопровода*	0,005	13540,88 11227,5	– –	68 56	– –	73 130
42	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,015	70153,47 48825	10674,97 4032	1052 732	160 60	1030 130
43	8-6-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108x4 мм К= 1,004; *м*	15,06	714		10753		
44	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,015	232335,64 27900	23876,89 9020,25	3485 419	358 135	720 130
45	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,015	8287,75 8032,5	– –	124 120	– –	156 130
46	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,02	154891,68 70200	66009,8 24936,75	3098 1404	1320 499	2474 130
47	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219x5 мм К= 1,004; *м*	20,08	1880		37750		
48	Е22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,02	455522,91 35325	57818,03 21840,75	9110 707	1156 437	1487 130
49	Е22-31-6	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,02	10651,88 9630	– –	213 193	– –	251 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,01	62566,88 45675	6788,5 2565	626 457	68 26	628 130
51	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм К= 1,004; *м*	10,04	321		3223		
52	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,01	8097,13 8032,5	– –	81 80	– –	104 130
53	Е22-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм *км трубопровода*	0,01	147905,62 27900	23407,87 8842,5	1479 279	234 88	477 130
54	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 38-50 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,04	62566,88 45675	6788,5 2565	2503 1827	272 103	2509 130
55	8-6-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм К= 1,004; *м*	10,04	321		3223		
56	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 38х2,5 мм К= 1,004; *м*	30,12	160		4819		
57	Е22-13-1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 38-50 мм *км трубопровода*	0,04	147905,62 27900	23407,87 8842,5	5916 1116	936 354	1911 130
58	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 38-50 мм *км трубопровода*	0,04	8097,13 8032,5	– –	324 321	– –	417 130
59	Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 426 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,005	270167,88 126000	115634,5 43681,5	1351 630	578 218	1102 130
60	8-6-124	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 426х6 мм К= 1,004; *м*	5,02	5220		26204		
61	Е22-13-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 426 мм *км трубопровода*	0,005	876012,63 47025	115634,5 43681,5	4380 235	578 218	589 130
62	Е22-31-10	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 426 мм *км трубопровода*	0,005	16951,5 12847,5	– –	85 64	– –	83 130
63	Е22-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 530 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,01	309142,18 162000	115368,43 55530	3091 1620	1154 555	2828 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	8-6-129	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 530х7 мм К= 1,004; *м*	10,04	8330		83633		
65	Е22-13-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 530 мм *км трубопровода*	0,01	1054795,48 47250	132020,48 49871,25	10548 473	1320 499	1264 130
66	Е22-31-12	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 530 мм *км трубопровода*	0,01	24067,63 17662,5	– –	241 177	– –	230 130
67	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 630 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,01	412519,5 189675	181879,25 68706	4125 1897	1819 687	3359 130
68	8-6-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 630х7 мм К= 1,004; *м*	10,04	9940		99798		
69	Е22-13-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 630 мм *км трубопровода*	0,01	1249886,3 57600	159173,8 60129	12499 576	1592 601	1530 130
70	Е22-31-13	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 630 мм *км трубопровода*	0,01	26892,63 17662,5	– –	269 177	– –	230 130
71	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 720 мм с гидравлическим испытанием труба-футляр (пересечение водопровода с а/д) *км трубопровода*	0,0075	484785,09 226350	213713,84 80732,25	3636 1698	1603 605	2994 130
72	8-6-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 720х10 мм К= 1,004; *м*	7,384	16200		119621		
73	Е22-13-13	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 720 мм *км трубопровода*	0,0075	1394732,55 67950	182581,67 68971,5	10460 510	1369 517	1536 130
74	Е22-47-9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 500 мм *м трубы, уложенной в футляре*	7,53	774,8 202,95	1,54 0,59	5834 1528	12 4	1992 130
75	Е22-8-12	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 600 мм с гидравлическим испытанием (труба-футляр разрезная) *км трубопровода*	0,0225	412519,5 189675	181879,25 68706	9282 4268	4092 1546	7558 130
76	8-6-133	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 630х7 мм К= 1,004; *м*	22,59	9940		224545		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	Е22-13-12	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 600 мм *км трубопровода*	0,0225	1249886,3 57600	159173,8 60129	28122 1296	3581 1353	3444 130
78	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 100 мм с гидравлическим испытанием(труба- футляр разрезная) *км трубопровода*	0,1395	70153,47 48825	10674,97 4032	9786 6811	1489 562	9585 130
79	8-6-80	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х5 мм К= 1,004; *м*	140,058	882		123531		
80	Е22-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,1395	232335,64 27900	23876,89 9020,25	32411 3892	3331 1258	6695 130
81	Е22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием (труба-футляр разрезная) *км трубопровода*	0,0135	154891,68 70200	66009,8 24936,75	2091 948	891 337	1671 130
82	8-6-100	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х5 мм К= 1,004; *м*	13,554	1880		25482		
83	Е22-13-6	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 200 мм *км трубопровода*	0,0135	455522,91 35325	57818,03 21840,75	6150 477	781 295	1004 130
84	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм с гидравлическим испытанием (труба-футляр разрезная) *км трубопровода*	0,0135	174718,44 83025	71861,81 27146,25	2359 1121	970 366	1933 130
85	8-6-105	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х5 мм К= 1,004; *м*	13,554	2370		32123		
86	Е22-13-7	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 273 мм *км трубопровода*	0,0135	559267,67 40725	66947,17 25290	7550 550	904 341	1159 130
87	Е22-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 325 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,0045	204666,79 95850	85907,16 32451,75	921 431	387 146	751 130
88	8-6-111	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 325х5 мм К= 1,004; *м*	4,518	2840		12831		
89	Е22-13-8	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 325 мм *км трубопровода*	0,0045	661964,51 45900	75373,88 28473,75	2979 207	339 128	436 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Е22-49-3	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке вне населенных пунктов и промышленных площадок *км трубопровода*	0,012	6223,73 2857,5	121,73 45	75 34	1 1	45 130
91	Е22-49-4	Подвешивание подземных коммуникаций диаметром более 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке вне населенных пунктов и промышленных площадок *км трубопровода*	0,0225	11851,47 5692,5	242,59 92,25	267 128	5 2	169 130
92	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (фасонные части из труб) *т фасонных частей*	0,18744	247994,13 62775	49389,75 18657	46484 11767	9258 3497	19843 130
93	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм труба-футляр *т фасонных частей*	0,2023	247994,13 62775	49389,75 18657	50169 12699	9992 3774	21415 130
94	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм труба-футляр *т фасонных частей*	0,158	204796,82 30375	39324,82 14854,5	32358 4799	6213 2347	9290 130
95	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм *т фасонных частей*	0,3263	204796,82 30375	39324,82 14854,5	66825 9911	12832 4847	19186 130
96	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	11	74,06 63	9,93 –	815 693	109 –	901 130
97	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	11	285		3135		
98	Е22-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм *фланец*	12	156,43 126	21,43 –	1877 1512	257 –	1966 130
99	8-9-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 100 мм *шт*	12	492		5904		
100	Е22-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 150 мм *фланец*	5	231,52 180	33,52 2,25	1158 900	168 11	1659 130
101	08.09.2014	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 150 мм *шт*	5	757		3785		
102	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм *фланец*	5	391,37 301,5	57,24 2,25	1957 1508	286 11	1975 130
103	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 0,6-1,0 МПа, Dy 200 мм	5	1140		5700		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
104	Е22-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 300 мм *фланец*	2	708,82 524,25	102,44 4,5	1418 1049	205 9	1375 130
105	42986	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 300 мм *шт*	2	1710		3420		
106	Е22-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 400 мм *фланец*	4	867,45 616,5	117,07 4,5	3470 2466	468 18	3229 130
107	8-9-19	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 400 мм *шт*	4	2790		11160		
108	Е22-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм *фланец*	3	986,32 695,25	133,57 6,75	2959 2086	401 20	2738 130
109	8-9-21	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов, на Ру 1 МПа, Dy 500 мм *шт*	3	3120		9360		
110	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов, *шт*	9	300,56 69,53	225,63 58,98	2705 626	2031 531	1504 130
111	99-2-6 Прайс-лист№1	Отвод полиэтиленовой 90гр SDR 17 д.500мм *шт*	2	22866		45732		
112	99-3-1 (пл) Прайс-лист№1	Отвод SDR17 45гр Д.500мм *шт*	2	21545		43090		
113	99-3-2 (пл) Прайс-лист№1	Отвод SDR17 30гр Д.500мм *шт*	2	13814		27628		
114	99-2-8 Прайс-лист№2	Втулка подфланец SDR 17 д500мм *шт*	7	77500		542500		
115	99-2-11 (пл) Прайс-лист№1	Втулка под фланец SDR17 д.200мм *шт*	5	2739		13695		
116	99-2-12 (пл) Прайс-лист№1	Втулка под фланец SDR17 д.150мм *шт*	6	1314		7884		
117	99-2-14 (пл) Прайс-лист№1	Втулка под фланец SDR17д.100мм *шт*	11	594		6534		
118	99-2-15 (пл) Прайс-лист№1	Втулка под фланец SDR17д.80мм *шт*	1	526		526		
119	99-2-16 (пл) Прайс-лист№1	Втулка под фланец SDR17д.50мм *шт*	6	238		1428		
120	8-9-36	Свободный фланец д Dy 100 мм	11	572		6292		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		шт						
121	8-9-35	Свободный фланец, Dy 80 мм *шт*	1	458		458		
122	8-9-33	Свободный фланец. Dy 50 мм *шт*	6	330		1980		
123	8-9-38	Свободный фланец, Dy 150 мм *шт*	6	881		5286		
124	8-9-39	Свободный фланец , Dy 200 мм *шт*	5	1320		6600		
125	8-9-45	Свободный фланец, Dy 500 мм *шт*	7	5060		35420		
126	Ц10-926-1	Прокладка провода ktpp1=0,3; kзпр1=0,3; *км кабеля*	0,18	18506,5 1310,66	17195,84 2415,6	3331 236	3095 435	892 133
127	16-7-98	Алюминиевый провод сеч 2мм2 *1000м*	0,18	3800		684		
128	Е34-108-4	Опознавательный знак пожарного гидранта *шт*	18	109,13 94,5	– –	1964 1701	– –	1871 110
129	1-1-954	Стоимость знаков пожарного гидранта *шт*	18	359		6462		
130	Е22-38-9	Врезка проектируемого трубопровда д.500мм в существующий трубопровод д.600мм,,д.500мм *врезка*	2	8514,96 1773	912,71 344,25	17030 3546	1825 689	5506 130
131	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	3	242,08 144	6,95 2,25	726 432	21 7	570 130
132	9-2-64	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 FAF6000 *шт*	3	6468		19404		
133	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	6	411,46 231,75	17,71 6,75	2469 1391	106 41	5272 130
134	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 FAF6000 *шт*	6	12939		77634		
135	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм *задвижка или клапан*	4	1230,66 513	466,78 175,5	4923 2052	1867 702	3580 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
136	9-2-70	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002.FAF6000 *шт*	4	32537		130148		
137	Е22-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 150 мм *задвижка или клапан*	4	585,99 317,25	36,99 13,5	2344 1269	148 54	1720 130
138	9-2-69	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002.FAF6000 *шт*	4	22036		88144		
139	Е22-35-10	Установка чугунных затвора или клапанов обратных диаметром 400 мм *задвижка или клапан*	2	4159,33 1372,5	2209,7 834,75	8319 2745	4419 1670	5740 130
140	9-2-163	Затвор дисковый поворотный, чугунный, типа Wafer, Т до +130 °С, PN 16, DN 400 мм ГОСТ 13547-79 FAF3500 *шт*	2	86392		172784		
141	Е22-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 500 мм *задвижка или клапан*	2	5254,33 1957,5	2482,33 938,25	10509 3915	4965 1877	7529 130
142	9-2-165	Затвор дисковый поворотный, чугунный, FAF3500 до +130 °С, PN 16, DN 500 мм ГОСТ 13547-79 *шт*	2	159917		319834		
143	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	45	242,08 144	6,95 2,25	10894 6480	313 101	8424 130
144	9-1-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм *шт*	8	316		2528		
145	9-1-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	2	1020		2040		
146	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	17	748		12716		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ-2	Тенге			**3 340 439**	**113 041**	**274 251**
		Накладные расходы -	Тенге			**170 233**	**37 930**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**274 251**		
			Тенге			**216 881**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3 831 570**		
		Снять с выполнения по трубопроводу ранее запроцентованную сумму (Установка чугунных задвижек Д=600мм и их стоимость в кол-ве 1 шт) со всеми коэф.	тенге			**-681 647**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**3 149 923**		
		Раздел 3. Устройство колодцев						
147	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	4,69	8263,85 1435,5	1879,87 538,43	38757 6732	8817 2525	12036 130
148	30-18-24	Стоимость плит ПН-20 *м3*	1,03	26180		26965		
149	30-18-24	Стоимость плит 2ПП20-1,ПП10-1.1ПП20-1 *м3*	1,0108	26180		26463		
150	30-18-32	Стоимость колец КО6 *м*	0,1603	2880		462		
151	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20.9с,КС20.9бс *м*	3,2015	8520		27277		
152	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20-6с *м*	0,94538	9372		8860		
153	30-18-36	Стоимость ж/б колец КС10.3с *м*	0,4749	5313		2523		
154	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	4,69	127		596		
155	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	4,69	361		1693		
156	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	4,69	840		3940		
157	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	13400		26800		
158	Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,976	1389,81 477	– –	7356 466	– –	573 123
159	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В12,5 *м3*	0,4436	9977,75 771,75	95,97 36,25	4426 342	43 16	0 105
160	1-1-457	Пакля пропитанная	3,1051	195		605		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		кг						
161	Е27-33-1	Устройство каменной отмостки	10,7179	335,2	36,82	3593	395	1658
		м2 подзоров и отмосток		103,28	13,01	1107	139	133
162	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	58,554	245,44	3,82	14371	224	2680
		м2 поверхности		37,35	1,44	2187	84	118
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ-3	**Тенге**			**172 392**	**9 477**	**16 946**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**10 834**	**2 765**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			16 946		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			11 360		
		Раздел 4. Пожарный гидрант Н -2м	**Тенге**			**200 699**		
163	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	393
		шт		288	13,5	288	14	130
164	13-12-8	Полухамут МС-1	0,00254	61500		156		
		т						
165	2-1-267	Стоимость м/к лестницы	0,01482	133700		1981		
		т						
166	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0023	149300		343		
		т						
167	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,01	9620,75	95,97	96	1	8
		м3		771,75	36,25	8	–	105
168	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,38	375,5	30,89	143	12	92
		м2 проемов		191,93	11,68	73	4	120
169	6-4-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП	0,38	13100		4978		
		м2						
170	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,004	46400		186		
		т						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**25 959**	**50**	**493**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**369**	**18**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			493		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			1 587		
		Раздел 5. Пожарный гидрант Н -2,5м (13шт)	**Тенге**			**28 039**		
171	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	9	18075,87	36,99	162683	333	3528
		шт		288	13,5	2592	122	130
172	13-12-8	Полухамут МС-1	0,02286	61500		1406		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		т						
173	2-1-267	Стоимость м/к лестницы *т*	0,23764	133700		31772		
174	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,0207	149300		3091		
175	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	0,059999	9620,75 771,75	95,97 36,25	866 46	6 2	76 105
176	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	4,94	375,5 191,93	30,89 11,68	1855 948	153 58	1207 120
177	6-4-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП *м2*	4,94	13100		64714		
178	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,052	46400		2413		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге** **Тенге**			**268 800** **3 586**	491 181	4811
		Накладные расходы -	**Тенге**			**4 811**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**16 416**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**290 027**		
		Раздел 6. Пожарный гидрант Н -2,75м (2шт)						
179	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	2	18075,87 288	36,99 13,5	36152 576	74 27	784 130
180	13-12-8	Полухамут МС-1 *т*	0,00508	61500		312		
181	2-1-267	Стоимость м/к лестницы *т*	0,041	133700		5482		
182	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,0046	149300		687		
183	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	0,02	9620,75 771,75	95,97 36,25	192 15	2 1	17 105
184	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	0,76	375,5 191,93	30,89 11,68	285 146	23 9	186 120
185	6-4-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП *м2*	0,76	13100		9956		
186	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,008	46400		371		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ6	**Тенге** **Тенге**			**53 437** **737**	**99** **37**	**987**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	**Тенге**			**987**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**3 265**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**57 689**		
		Раздел 7. Пожарный гидрант Н -3м						
187	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	1	18075,87 288	36,99 13,5	18076 288	37 14	393 130
188	13-12-8	Полухамут МС-1 *т*	0,00254	61500		156		
189	2-1-267	Стоимость м/к лестницы *т*	0,02272	133700		3038		
190	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами *т*	0,0023	149300		343		
191	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов *м3*	0,01	9620,75 771,75	95,97 36,25	96 8	1 –	8 105
192	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2 *м2 проемов*	0,38	375,5 191,93	30,89 11,68	143 73	12 4	92 120
193	6-4-7	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП *м2*	0,38	13100		4978		
194	1-4-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76) *т*	0,004	46400		186		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ-7	Тенге			**27 016**	**50**	**493**
		Накладные расходы -	Тенге			**369**	**18**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ7	Тенге			1 651		
		Раздел 8. Разборка и востановление дорожного покрытия				**29 160**		
195	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий *м3 конструкции*	92	408,12 238,5	169,62 4,07	37547 21942	15605 374	29681 133
196	П9-41-1	Прочие материалы, асфальтобетона - погрузка *т*	217	122,8 –	122,8 85,96	26648 –	26648 18653	18653 100
197	Е27-18-2	Разборка щебеночных оснований *м3 конструкции*	183	66,76 15,5	51,26 9,62	12217 2837	9381 1760	6114 133
198	П9-40-1	Щебень - погрузка *т*	292	25,7 –	25,7 17,99	7504 –	7504 5253	5253 100
199	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза *т*	445	108,9 –	108,9 21,78	48461 –	48461 9692	9692 100
200	Е27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей *м2 основания или покрытий*	5700	175,71 6,41	17,83 5,07	1001547 36537	101631 28899	87030 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
201	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	5700	369,24 4,32	18,95 6,42	2104668 24624	108015 36594	81420 133
202	Е27-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 11см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *м2 основания*	5700	317,31 5	28,6 9,13	1808667 28500	163020 52041	107120 133
203	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	60	134,1 134,1	– –	8046 8046	– –	9092 113
204	30-9-11	Стоимость керамзита *м3*	60	3540		212400		
205	Е27-83-1	Установка временных дорожных знаков на металлических стойках *шт*	8	747,86 506,25	146,19 28,22	5983 4050	1170 226	5687 133
206	Е27-83-1 (ДМ)	Демонтаж временных дорожных знаков на металлических стойках ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,6; кмат1=0; *шт*	8	406,08 303,75	102,33 19,75	3249 2430	819 158	3442 133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ-8	Тенге			**5 669 509**	**482 252**	**363 183**
		Накладные расходы -	Тенге			**128 966**	**153 651**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363 183		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			361 962		
		Всего по смете 2-21-1				**6 394 654**		
		Локальная смета № 2-21-2				**10 278 240**		
		Установка водоразборных колонок в колодце (3шт)						
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 К= 3,000; *м3 грунта*	78	28,89 1,04	27,85 8,44	2253 81	2172 658	717 97
2	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы К= 3,000; ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,6	262,72 262,72	– –	158 158	– –	179 113
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м К= 3,000; *м3 грунта*	54	6,83 –	6,83 1,87	369 –	369 101	98 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К= 3,000; *м3 грунта*	54	3,29 –	3,29 0,9	178 –	178 49	48 97
5	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы К= 3,000; *м3 грунта*	24	134,1 134,1	– –	3218 3218	– –	3636 113
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками К= 3,000; *м3 уплотненного грунта*	54	21,55 17,03	4,52 –	1164 920	244 –	892 97
7	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах К= 3,000; *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,43	8263,85 1435,5	1879,87 538,43	20081 3488	4568 1308	6235 130
8	30-18-36	Стоимость ж/б колец КС10.9с,КС10.9а-с К= 3,000; *м*	5,34	4250		22695		
9	30-18-33	Стоимость ж/б колец КС7-3с К= 3,000; *м*	0,87	4025		3502		
10	30-18-32	Стоимость ж/б колец КО6 К= 3,000; *м*	0,21	2880		605		
11	30-18-24	Стоимость ж/б плит ПП10-1,ПН-10 К= 3,000; *м3*	0,84	26180		21991		
12	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 К= 3,000; *комплект*	3	8060		24180		
13	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм К= 3,000; *задвижка или клапан*	3	242,08 144	6,95 2,25	726 432	21 7	571 130
14	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм К= 3,000; *шт*	3	3500		10500		
15	Е22-37-4	Установка колонок водоразборных К= 3,000; *шт*	3	10020,81 1140,75	83,18 31,5	30062 3422	250 95	4572 130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ-8	Тенге			**141 682**	**7 801**	**16 948**
			Тенге			**11 719**	**2 218**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге			16 948		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9 518		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**168 148**		
		Всего по смете 2-21-2				**168 148**		
		Локальная смета № 2-21-3						
		Переходы водоводом под автодорогой						
Раздел 5. Переход водоводом под автодорогой по ул.Курмангазы								
5.1. Устройство футляра методом горизонтального бурения								
1	Е25-13-3	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 700 мм *м кожуха*	39	6386,92 1428,75	4336,87 867,97	249090 55721	169138 33851	107486 120
2	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм с гидравлическим испытанием (труба-футляр) *км трубопровода*	0,002	484785,09 226350	213713,84 80732,25	970 453	427 161	798 130
3	8-6-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 720х10 мм К= 1,010; *м*	41,41	16200		670842		
4	Е22-47-9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 500 мм *м трубы, уложенной в футляре*	41	774,8 202,95	1,54 0,59	31767 8321	63 24	10849 130
5	Е10-5-2	Ползунок деревянный К= 14,000; *м3 древесины в конструкции*	0,112	12593,89 3105	327,33 123,75	1411 348	37 14	434 120
6	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад К= 14,000; *м3 древесины в конструкции*	0,112	1862,35 303,75	14,17 5,4	209 34	2 1	42 120
7	Е9-53-2	Монтаж хомута К= 14,000; К= 14,000; *т конструкций*	0,00924	9850,47 7357,5	1162,94 108	91 68	11 1	62 90
8	1-1-900	Стоимость полосовой стали К= 14,000; *т*	0,00924	62200		575		
9	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами К= 14,000; *т*	0,00112	149300		167		
10	Е29-173-2	Заделка конца футляра бетоном В3,5 *м3 заполнения*	0,04	7909,19 123,3	68,33 1,15	316 5	3 –	5 108
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			955437	169680	119676
		Накладные расходы -	Тенге			64950	34052	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**119 676**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**64 507**		
			Тенге			**1 139 620**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 7. Переход водоводом под автодорогой по ул.Мухита								
7.1. Устройство футляра методом горизонтального бурения								
12	Е25-13-3	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального *м кожуха*	30	6386,92 1428,75	4336,87 867,97	191608 42863	130106 26039	82682 120
13	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм с *км трубопровода*	0,01	484785,09 226350	213713,84 80732,25	4848 2264	2137 807	3992 130
14	8-6-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с К= 1,010; *м*	40,4	16200		654480		
15	Е22-47-9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 500 мм *м трубы, уложенной в футляре*	40	774,8 202,95	1,54 0,59	30992 8118	62 24	10585 130
7.2. Оборудование стального футляра								
16	Е10-5-2	Ползунок деревянный К= 13,000; *м3 древесины в конструкции*	0,104	12593,89 3105	327,33 123,75	1310 323	34 13	403 120
17	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад К= 13,000; *м3 древесины в конструкции*	0,104	1862,35 303,75	14,17 5,4	194 32	1 1	40 120
18	Е9-53-2	Монтаж хомута К= 13,000; *т конструкций*	0,00858	9850,47 7357,5	1162,94 108	85 63	10 1	58 90
19	1-1-900	Стоимость полосовой стали К= 13,000; *т*	0,00858	62200		534		
20	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами К= 13,000; *т*	0,00104	149300		155		
21	Е29-173-2	Заделка конца футляра бетоном В3,5 *м3 заполнения*	0,04	7909,19 123,3	68,33 1,15	316 5	3 –	5 108
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге Тенге			884521 53667	132353 26884	97765
		Накладные расходы -	Тенге			**97 765**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**58 937**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ7	Тенге			**1 041 223**		
Раздел 8. Переход водоводом под автодорогой по ул.Айтиева								
8.1. Устройство футляра методом горизонтального бурения								
22	Е25-13-3	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального *м кожуха*	26	6386,92 1428,75	4336,87 867,97	166060 37148	112759 22567	71658 120
23	Е22-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 700 мм с *км трубопровода*	0,002	484785,09 226350	213713,84 80732,25	970 453	427 161	798 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	8-6-141	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с К= 1,010; *м*	28,28	16200		458136		
25	Е22-47-9	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 500 мм *м трубы, уложенной в футляре*	28	774,8 202,95	1,54 0,59	21694 5683	43 17	7410 130
8.2. Оборудование стального футляра								
26	Е10-5-2	Ползунок деревянный К= 9,000; *м3 древесины в конструкции*	0,072	12593,89 3105	327,33 123,75	907 224	24 9	280 120
27	Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад К= 9,000; *м3 древесины в конструкции*	0,072	1862,35 303,75	14,17 5,4	134 22	1 –	26 120
28	Е9-53-2	Монтаж хомута К= 9,000; *т конструкций*	0,00594	9850,47 7357,5	1162,94 108	59 44	7 1	41 90
29	1-1-900	Стоимость полосовой стали К= 9,000; *т*	0,00594	62200		369		
30	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами К= 9,000; *т*	0,00072	149300		107		
31	Е29-173-2	Заделка конца футляра бетоном В3,5 *м3 заполнения*	0,04	7909,19 123,3	68,33 1,15	316 5	3 –	5 108
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ-8	**Тенге**			**648 754**	**113263**	**80218**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**43 577**	**22755**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**80 218**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**43 738**		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-21-3	**Тенге**			**772 711**		
		Локальная смета № 2-21-4				**2 953 553**		
		Устройство колодцев №1,№4,ПГ27, №30,№36, №45						
		Раздел 1. Прямоугольные колодцы 1						
1	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	1,9	11306,84 1410,75	369,93 139,73	21483 2680	703 265	3829 130
2	30-18-23	Плиты ж/б П26-5В,П26g-5,В22,5 W8 *м3*	1,86	21728		40414		
3	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец КО 6 В7,5 W8 *м*	0,14	4208		589		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки *м3*	1,4	8052,37 195,75	66,01 24,93	11273 274	92 35	324 105
5	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	13400		26800		
6	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	3	195		585		
7	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные *т*	0,092	133700		12300		
8	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм *т фасонных частей*	0,142	204796,82 30375	39324,82 14854,5	29081 4313	5584 2109	8349 130
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**142 526**	**6 379**	**12 503**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**7 268**	**2 410**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**12 503**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**9 302**		
						164 331		
1.1. Площадка управлениями задвижками								
11	Е9-24-1	Монтаж опорных конструкций из уголков и металлолист *т конструкций*	0,1284	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1780 1167	516 138	1175 90
12	1-4-86	Сталь угловая 63х6 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,1144	45500		5205		
13	1-4-85	Сталь угловая 50х5 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,0132	47200		623		
14	1-4-81	Сталь полосовая 100х8 мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88) *т*	0,0008	43300		35		
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один *м2*	6	21,8 5,81	0,05 0,02	131 35	– –	32 90
16	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	6	40,72 8,32	0,04 –	244 50	– –	45 90
17	Е10-55-1	Укладка щитов деревянных *м2*	2	1292,59 32,85	29,74 11,23	2585 66	59 22	106 120
18	Е10-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам *м2 перекрытий*	2	220,01 16,58	0,75 0,29	440 33	2 1	41 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**11 043**	577	1399
		Накладные расходы -	**Тенге**			**1 351**	161	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**1 399**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**747**		
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**13 189**		
						177 519		
Раздел 3. Прямоугольные колодцы ПГ4								
3.0. Подраздел без наименования								
10	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные *т*	0,092	133700		12 300		
3.1. Площадка управлениями задвижками								
11	Е9-24-1	Монтаж опорных конструкций из уголков и металлолист *т конструкций*	0,1284	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1780 1167	516 138	1175 90
12	1-4-86	Сталь угловая 63х6 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,1144	45500		5205		
13	1-4-85	Сталь угловая 50х5 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,0132	47200		623		
14	1-4-81	Сталь полосовая 100х8 мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88) *т*	0,0008	43300		35		
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один *м2*	6	21,8 5,81	0,05 0,02	131 35	– –	32 90
16	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	6	40,72 8,32	0,04 –	244 50	– –	45 90
17	Е10-55-1	Укладка щитов деревянных *м2*	2	1292,59 32,85	29,74 11,23	2585 66	59 22	106 120
18	Е10-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам *м2 перекрытий*	2	220,01 16,58	0,75 0,29	440 33	2 1	41 120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**23 344**	577	1399
		Накладные расходы -	**Тенге**			**1 351**	161	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**1 399**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**1 485**		
Раздел 4. Прямоугольные колодцы 27						**26 227**		
19	Е22-50-7	Устройство фундаментных блоков *км трубопровода*	2,55	21628,26 2610	4681,26 1768,5	55152 6656	11937 4510	14516 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	30-3-13	Стомость блоков ФБС12.6.3,ФБС9.3.6. В7,5 W8 *м3*	7,998	12328		98599		
21	30.03.2017	Стоимость фундаментных блоков ФБС24.3.6, В7,5 W8 *м3*	4,06	9825		39890		
22	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	2,4	11306,84 1410,75	369,93 139,73	27136 3386	888 335	4837 130
23	30-18-23	Плиты ж/б П26-5В,П26g-5, В22,5 W8 *м3*	2,36	21728		51278		
24	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец КО 6 В7,5 W8 *м*	0,14	4208		589		
25	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 *м3*	1,5	8052,37 195,75	66,01 24,93	12079 294	99 37	348 105
26	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при *м3*	1,9	11433,73 1075,5	954,98 330,44	21724 2043	1814 628	2805 105
27	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	13400		26800		
28	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	4	195		780		
29	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен *м2 поверхности*	56	245,44 37,35	3,82 1,44	13745 2092	214 81	2564 118
30	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные *т*	0,09212	133700		12316		
31	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм *т фасонных частей*	0,158	204796,82 30375	39324,82 14854,5	32358 4799	6213 2347	9290 130
4.1. Площадка управлениями задвижками								
32	Е9-24-1	Монтаж опорных конструкций из уголков и металлолист *т конструкций*	0,1284	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1780 1167	516 138	1175 90
33	1-4-86	Сталь угловая 63х6 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,1144	45500		5205		
34	1-4-85	Сталь угловая 50х5 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,0132	47200		623		
35	1-4-81	Сталь полосовая 100х8 мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88) *т*	0,0008	43300		35		
36	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один *м2*	6	21,8 5,81	0,05 0,02	131 35	– –	32 90
37	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	6	40,72 8,32	0,04 –	244 50	– –	45 90
38	Е10-55-1	Укладка щитов деревянных *м2*	2	1292,59 32,85	29,74 11,23	2585 66	59 22	106 120
39	Е10-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам *м2 перекрытий*	2	220,01 16,58	0,75 0,29	440 33	2 1	41 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**403 489**	**21 742**	**35 759**
			Тенге			**20 621**	**8 099**	
		Накладные расходы -	**Тенге**			**35 759**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**26 355**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**465 603**		
		Раздел 5. Прямоугольные колодцы 30						
5.1. Площадка управлениями задвижками								
11	Е9-24-1	Монтаж опорных конструкций из уголков и металлолист *т конструкций*	0,1284	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1780 1167	516 138	1175 90
12	1-4-86	Сталь угловая 63х6 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,1144	45500		5205		
13	1-4-85	Сталь угловая 50х5 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,0132	47200		623		
14	1-4-81	Сталь полосовая 100х8 мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88) *т*	0,0008	43300		35		
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один *м2*	6	21,8 5,81	0,05 0,02	131 35	– –	32 90
16	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	6	40,72 8,32	0,04 –	244 50	– –	45 90
17	Е10-55-1	Укладка щитов деревянных *м2*	2	1292,59 32,85	29,74 11,23	2585 66	59 22	106 120
18	Е10-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам *м2 перекрытий*	2	220,01 16,58	0,75 0,29	440 33	2 1	41 120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**11 043**	577	1399
			Тенге			**1 351**	161	
		Накладные расходы -	**Тенге**			**1 399**		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**747**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**13 189**		
Раздел 7. Прямоугольные колодцы 45								
7.0. Подраздел без наименования								
40	Е22-50-7	Устройство фундаментных блоков *км трубопровода*	2,55	21628,26 2610	4681,26 1768,5	55152 6656	11937 4510	14516 130
41	30-3-13	Стомость блоков ФБС12.6.3,ФБС9.3.6. В7,5 W8 *м3*	7,301	12328		90007		
42	30-3-17	Стоимость фундаментных блоков ФБС24.3.6, В7,5 W8 *м3*	3,654	9825		35901		
43	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	1,9	11306,84 1410,75	369,93 139,73	21483 2680	703 265	3829 130
44	30-18-23	Плиты ж/б П26-5В,П26g-5, В22,5 W8 *м3*	1,86	21728		40414		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец КО 6 В7,5 W8 *м*	0,14	4208		589		
46	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 *м3*	1,4	8052,37 195,75	66,01 24,93	11273 274	92 35	324 105
47	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при *м3*	1,5	11433,73 1075,5	954,98 330,44	17151 1613	1432 496	2214 105
48	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	13400		26800		
49	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	3	195		585		
50	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен *м2 поверхности*	50	245,44 37,35	3,82 1,44	12272 1868	191 72	2289 118
51	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные *т*	0,092	133700		12300		
52	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм *т фасонных частей*	0,142	204796,82 30375	39324,82 14854,5	29081 4313	5584 2109	8349 130
7.1. Площадка управлениями задвижками								
53	Е9-24-1	Монтаж опорных конструкций из уголков и металлолист *т конструкций*	0,1284	13864,97 9090	4022,39 1071,86	1780 1167	516 138	1174 90
54	1-4-86	Сталь угловая 63х6 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,1144	45500		5205		
55	1-4-85	Сталь угловая 50х5 мм (ГОСТ 8509-86) *т*	0,0132	47200		623		
56	1-4-81	Сталь полосовая 100х8 мм, марка 45 (ГОСТ 1050-88) *т*	0,0008	43300		35		
57	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один *м2*	6	21,8 5,81	0,05 0,02	131 35	– –	32 90
58	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2*	6	40,72 8,32	0,04 –	244 50	– –	45 90
59	Е10-55-1	Укладка щитов деревянных *м2*	2	1292,59 32,85	29,74 11,23	2585 66	59 22	106 120
60	Е10-54-2	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам *м2 перекрытий*	2	220,01 16,58	0,75 0,29	440 33	2 1	41 120
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**364 051**	**20 516**	**32 920**
		Накладные расходы -	**Тенге**			**18 755**	**7 648**	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**32 920**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**23 818**		
						420 789		
		Всего по смете 2-21-4				**1 103 327**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Снять с выполнения ранее запроцентованную сумму по смете 2-21-4 раздел 5 прямоугольные колодцы 30 со всеми коэффициентами (1076950-941993 = 1349570				**-941 993**		
		Всего по смете № 2-21-4				**161 334**		
		Всего по акту				13 561 276		
		Времен.здания и сооружения (2,4%), К=0,8 , 1,92 %				260 376		
		Возврат материалов 15%				39 056		
		Итого				13 821 652		
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,97%				410 503		
		Выслуга лет 1%				138 217		
		Дополнительные отпуска 0,4%				55 287		
		Итого				14 425 659		
		Вынос проекта в натуру				121 590		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				14 547 249		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,234				**32 498 553**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**649 971**		
		Итого по акту				**33 148 524**		
		НДС-12%				**3 977 823**		
		ВСЕГО				**37 126 347**		

Заказчик :
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Уральска
Зам. руководителя

К.К. Мухамбеткалиев.

Технический надзор
И П "Даутов"

С.А. Даутов.

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой

1-й Вице-президент

Т.В. Тедеев

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: "Реконструкция водопровода по ул.. Ихсанова от ул. Петровского до ул. Чагана набережная г. Уральск". ЗКО

А К Т № 3

выполненных работ за декабрь месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего / ЗП рабочих-строи-	Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-21-1						
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ						
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е0101-17-8	Погрузка разработанного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(грунт от выемки)	690	32,27	30,77	22 266	21 231	6 532
		м3 грунта		1,42	8,34	980	5 755	97
2	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, класс груза 1	1208	76,60	76,60	92 532	92 533	18 507
		т			15,32		18 507	100
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям ПГС	188,3	134,1	–	25 251	–	28 534
		м3 грунта		134,1	–	25 251	–	113
4	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	94	813	--	76 422	--	--
		м3		--	--	--	--	--
5	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом и ПГС бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	578	7,51	7,51	4 341	4 341	1 149
		м3 грунта		–	2,05	–	1 185	97
6	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта и ПГС бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	578	3,41	3,41	1 971	1 971	521
		м3 грунта		–	0,93	–	538	97
7	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	463	813	--	376 419	--	--
		м3		--	--	--	--	--
8	Е27-63-15	Перемешивание ПГС с грунтом с уплотнением	483	18,79		9 076		169 499
		м2 покрытия полосы и обочин		18,47		8 921		133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**608 278**	**120 076**	**224 742**
			Тенге			**35 152**	**25 984**	
		Накладные расходы -	Тенге			224 742		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49 981		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**883 001**		
		Всего по смете				**715 913**		
		Времен.здания и сооружения 1,92 %				13 746		
		Возврат материалов 15%				2 062		
		Итого				**729 659**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,97%				21 671		
		Выслуга лет 1%				7 297		
		Дополнительные отпуска 0,4%				2 919		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				761 545		
		Итого по сметному расчету в ценах 2013 г. К- 2,234				**1 701 291**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				34 026		
		Итого по акту				**1 735 316**		
		НДС-12%				208 238		
		ВСЕГО				**1 943 554**		
		ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ				**1 943 554**		
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ №2						
		Локальная смета 2-21-1. Городская сеть						
		Раздел 2. Трубопровод						
1	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 20-40 мм *км трубопровода*	0,15563	47611,09 29700	17877,09 4698,68	7410 4622	2782 731	6960 130
2	8-4-997	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-20x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,001; *м*	26,96	30		809		
3	8-4-939	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,010; м	42	32		1344		
4	8-4-882	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21-40x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,001; *м*	32,74	59		1932		
5	8-4-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,001; м	53,93	49		2643		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 20-40 мм *км трубопровода*	0,442	8097,13 8032,5	– –	3579 3550	– –	4615 130
7	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм *км трубопровода*	0,032	47611,09 29700	17877,09 4698,68	1524 950	572 150	1431 130
8	8-4-854	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-63x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,001; *м*	32,32	76		2456		
9	Е22-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 50-65 мм *км трубопровода*	0,032	8097,13 8032,5	– –	259 257		
10	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм *км трубопровода*	0,027	58881,69 33075	25695,31 6813,45	1590 893	694 184	1400 130
11	8-4-857	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-90x3,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 К= 1,001; *м*	27,27	212		5781		
12	Е22-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 90 мм *км трубопровода*	0,027	8287,75 8032,5	– –	224 217	– –	282 130
13	22-38-1	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров(патрубков) диаметром 50мм врезка	7	550,13 254,25	80,05 31,5	3 851 1 780	560 221	2 600 130
14	22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров(патрубков) диаметром 90мм врезка	2	764,92 362,25	120,17 45	1 530 725	240 90	1 059 130
15	22-38-3	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров(патрубков) диаметром 100мм врезка	14	950,73 396	180,25 67,5	13 310 5 544	2 524 945	8 436 130
16	22-38-4	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров(патрубков) диаметром 150мм врезка	6	1558,26 562,5	318,13 119,25	9 350 3 375	1 909 716	5 318 130
17	22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров(патрубков) диаметром 200мм врезка	6	2183,11 731,25	394,36 148,5	13 099 4 388	2 366 891	6 862 130
18	22-38-7	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров(патрубков) диаметром 300мм врезка	2	3634 1134	537,62 202,5	7 268 2 268	1 075 405	3 475 130
19	22-38-8	Врезка в существующую сеть из стальных труб, стальных штуцеров(патрубков) диаметром 400мм врезка	1	5697,98 1392,75	753,98 285,75	5 698 1 393	754 286	2 182 130
20	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	38	242,08 144	6,95 2,25	9199 5472	264 86	7225 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	9-1-115	Вентили запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм *шт*	24	748		17952		
22	9-1-116	Вентили запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм *шт*	11	1020		11220		
23	9-1-123	Вентили запорные муфтовые 15ч8п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 63 мм *шт*	2	5840		11680		
24	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм (фасонные части из труб) *т фасонных частей*	0,0978	247994,13 62775	49389,75 18657	24254 6139	4830 1825	10353 130
25	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм *задвижка или клапан*	20	242,08 144	6,95 2,25	4842 2880	139 45	3803 130
26	09.02.1964	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 FAF6000 *шт*	20	6468		129360		
27	Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм *фланец*	40	74,06 63	9,93 –	2962 2520	397 –	3276 130
28	08.09.2009	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм *шт*	40	285		11400		
29	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм *задвижка или клапан*	1	1230,66 513	466,78 175,5	1231 513	467 176	895 130
30	09.02.1970	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002.FAF6000 *шт*	1	32537		32537		
31	Е22-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 200 мм *фланец*	2	391,37 301,5	57,24 2,25	783 603	114 5	790 130
32	08.09.2015	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 0,6-1,0 МПа, Dy 200 мм *шт*	2	1140		2280		
33	Е22-35-10	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 400 мм *задвижка или клапан*	1	4159,33 1372,5	2209,7 834,75	4159 1373	2210 835	2869 130
34	9-2-163	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 400 мм ГОСТ 5762-2002.FAF6000 *шт*	1	86392		86392		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	Е22-40-10	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 400 мм *фланец*	2	867,45 616,5	117,07 4,5	1735 1233	234 9	1615 130
36	08.09.2019	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 400 мм *шт*	2	2790		5580		
37	Е22-35-11	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 500 мм *задвижка или клапан*	4	5254,33 1957,5	2482,33 938,25	21017 7830	9929 3753	15058 130
38	9-2-165	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 500 мм ГОСТ 5762-2002.FAF6000 *шт*	4	159917		639668		
39	Е22-40-11	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 500 мм *фланец*	8	986,32 695,25	133,57 6,75	7891 5562	1069 54	7301 130
40	08.09.2021	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов, на Ру 1 МПа, Dy 500 мм *шт*	8	3120		24960		
		Итого прямые затраты по разделу				**1 134 756** **64 086**	31316 11337	97804
		Накладные расходы				97 804		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				73 954		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**1 306 513**		
		Раздел 3. Устройство колодцев						
41	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,71	8263,85 1435,5	1879,87 538,43	22 395 3 890	5094 1459	6954 130
42	30-18-24	Стоимость плит ПН-20 *м3*	0,59	26180		15 446		
43	30-18-24	Стоимость плит 2ПП20-1,ПП10-1.1ПП20-1 *м3*	0,5792	26180		15 163		
44	30-18-32	Стоимость колец КО6 *м*	0,0897	2880		258		
45	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20.9с,КС20.9бс *м*	1,8485	8520		15 749		
46	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС20-6с *м*	0,54462	9372		5 104		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	30-18-36	Стоимость ж/б колец КС10.3с *м*	0,275128	5313		1 462		
48	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	2,71	127		344		
49	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	2,71	361		978		
50	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	2,71	840		2 276		
51	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	13400		13 400		
52	Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,564	1389,81 477	– –	784 **269**		331 123
53	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В12,5 *м3*	0,2564	9977,75 771,75	95,97 36,25	2 558 198	25 9	218 105
54	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	1,7949	195		350		
55	Е27-33-1	Устройство каменной отмостки *м2 подзоров и отмосток*	0,2821	335,2 103,28	36,82 13,01	95 29	10 4	44 133
56	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	33,846	245,44 37,35	3,82 1,44	8 307 1 264	129 49	9955 118
		Итого прямые затраты по разделу				**104 671** **5 650**	5259 1521	17501
		Накладные расходы				17 501		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				7 330		
		Итого прямые затраты				**129 503**		
		Колодец сборный ж/б №37 Д=1500мм - 1ШТ						
57	Е23-13-5	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,7	8731,25 1615,95	1538,85 576,23	23574 4363	4155 1556	7695 130
58	30-18-24	Стоимость плит ПН-15 *м3*	0,38	26700		10146		
59	30-18-24	Стоимость плит 2ПП15-1,ПП10-1.1ПП15-1 *м3*	0,27	26180		7 069		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	30-18-37	Стоимость колец КС15.9с *м*	0,07	8520		596		
61	30-18-38	Стоимость ж/б колец КС15.9с,КС15.9с *м*	1,78	9372		16 682		
62		Стоимость ж/б колец КС 7 *м*	0,89	5313		4 729		
63	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	2,7	127		343		
64	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	2,7	361		975		
65	30-1-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 *м3*	2,7	840		2268		
66	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	13400		13400		
67	Е11-2-1	Устройство ПГС подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	0,56	1389,81 477	– –	778 267	– –	329 123
68	Е6-1-13	Заделка отверстий бетоном В12,5 *м3*	0,26	9977,75 771,75	95,97 36,25	2594 201	25 9	221 105
69	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	1,79	195		349		
70	Е27-33-1	Устройство каменной отмостки *м2 подзоров и отмосток*	0,28	335,2 103,28	36,82 13,01	94 29	10 4	43 133
71	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	33,86	245,44 37,35	3,82 1,44	8311 1265	129 49	1550 118
		Итого по разделу 3 Накладные расходы				**78 508** **6 124** 9 837	**4320** **1 618**	9837
		Итого				88 345		
		Ненормируемые затраты 6%				**5 301**		
		Всего по разделу 3				**93 645**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**223 148**		
		Всего по смете 2-21-1				**1 529 661**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-21-4						
		Раздел 5. Прямоугольные колодцы 30						
		5.0. Подраздел без наименования						
1	Е22-50-7	Устройство фундаментных блоков *м3*	5,1	21628,26 2610	4681,26 1768,5	110304 13311	23874 9019	29029 130
2	30.03.2013	Стомость блоков ФБС12.6.3,ФБС9.3.6. В7,5 W8 *м3*	14,108	12328		173923		
3	30.03.2017	Стоимость фундаментных блоков ФБС24.3.6, В7,5 W8 *м3*	4,872	9825		47867		
4	Е22-43-3	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	2,42	11306,84 1410,75	369,93 139,73	27363 3414	895 338	4878 130
5	30-18-23	Плиты ж/б П21-5Б,П21g-5, В22,5 W8 *м3*	2,34	21728		50844		
6	30-18-32	Стоимость ж/бетонных колец КО 6 В7,5 W8 *м*	0,28	4208		1178		
7	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5 *м3*	2	8052,37 195,75	66,01 24,93	16105 392	132 50	463 105
8	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5 *м3*	2,8	11433,73 1075,5	954,98 330,44	32014 3011	2674 925	4133 105
9	11.04.2010	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	13400		26800		
10	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	8	195		1560		
11	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	92	245,44 37,35	3,82 1,44	22580 3436	351 132	4211 118
12	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,12	133700		16044		
13	Е22-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800 мм (труба-футляр) *т фасонных частей*	0,344	204796,82 30375	39324,82 14854,5	70450 10449	13528 5110	20227 130
		Итого прямые затраты по разделу				**597 033** **34 013**	41455 15575	62942

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы				62 942		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%				39 598		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**699 573**		
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ 2-21-4 **ВСЕГО ПО СМЕТАМ: 2-21-1; 2-21-4**				**699 573** **2 229 234**		
		Времен.здания и сооружения (2,4%), К=0,8 , 1,92 %				42 801		
		Возврат материалов 15%				6 420		
		Итого				**2 272 036**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,97%				67 479		
		Выслуга лет 1%				22 720		
		Дополнительные отпуска 0,4%				9 088		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**2 371 323**		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 2,234				**5 297 537**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**105 951**		
		ИТОГО ПО СМЕТАМ: 2-21-1; 2-21-4				**5 403 487**		
		НДС-12%				**648 418**		
		ВСЕГО				**6 051 906**		
		Всего по дополнительным работам				**7 995 460**		

Заказчик :
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Уральска
Зам. руководителя

_____ К.К. Мухамбеткалиев.

Технический надзор.
И П "Даутов"

_____ С.А. Даутов.

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой
1-й Вице-президент

_____ Т.В. Тедеев

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2014год

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 186 795 011 тенге

По объекту :- Реконструкция водопровода по ул.. Ихсанова от ул. Петровского до ул. Чагана набережная г. Уральск. ЗКО

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие работы
	Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	183 154 669	183 154 669			
2. в т.ч. За декабрь месяц		40 287 328			
3. НДС 12%	19 623 714	4 834 479			
4. Итого за декабрь месяц		45 121 807			
5. Удержание 30% аванса от выполненных работ	0	0			
6. Удержание 5% от суммы договора	6 157 733	2 256 090			
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		42 865 717			

Сумма прописью к оплате: **Сорок два миллиона восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот семьнадцать тенге**

Заказчик :

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Руководитель

Р. Закарин

Подрядчик:

АО "Уральскводстрой"

Президент

Г. Мутасов