Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйство , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска".

Форма -2В

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование стройки : "Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр.Абулхаир Хана от ул.С.Тюленина до КНС-5 Д=700мм"

Наименование объекта: Самотечный коллектор

А К Т

выполненных работ за август месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего / ЗП рабочих-строи-телей	Экспл. машин / в т.ч .ЗП машинис-тов	Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-1-1 Самотечный коллектор						
		Раздел 1. Разборка асфальтового покрытия						
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований прил.4 п.7 к=1,15: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15 кзпм1=1,15; м3 конструкции	100	469,33 274,28	195,05 4,68	46 933 27 428	19 505 468	37 102 133
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	180	27,1 –	27,1 18,97	4 878	4 878 3 415	3 415 100
3	П8-21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 21 км, 1 класс груза *т*	180	146,1 –	146,1 29,22	26 298	26 298 5 260	5 260 100
4	Е27-20-2	Разборка бортовых камней *м*	20	79,88 79,88	– –	1 598 1 598	– –	2 125 133
		Всего прямые затраты разделу1				**79 707** **29 026**	**50 681** **9 142**	47 901
		Накладные расходы				47 901		
		Итого				**127 607**		
		Ненормируемые затраты 6%				**7 656**		
		Всего поразделу1				**135 264**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 2. Самотечный коллектор						
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы СН РК 8,02-05-2002 прил,4 п,7: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	2005	45,71 2,15	43,48 12,65	91649 4311	87177 25363	28784 97
6	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч.п.3,180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	62	262,72 262,72	– –	16289 16289	– –	18406 113
7	П8-15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 2 класс груза *т*	3617	134,9 –	134,9 26,98	487933 –	487933 97587	97587 100
8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	2066	3,8 0,48	3,24 1,12	7851 –	6694 2314	2245 97
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов песчанная бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с прил.4 п.7: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	260	7,45 –	7,45 2,42	1937 –	1937 629	610 97
10	30-8-92	Песок природный *м3*	260	735		191100		
11	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими ктрм1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3; *м3 уплотненного грунта*	260	36,4 20,27	16,13 –	9464 5270	4194 –	5112 97
12	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки *м3 грунта*	774	39,77 1,87	37,82 11	30782 1447	29273 8514	9663 97
13	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	1354	108,2 –	108,2 21,64	146503 –	146503 29301	29301 100
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	77	134,1 134,1	– –	10326 10326	– –	11668 113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	692	7,45 –	7,45 2,42	5155 –	5155 1675	1624 97
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 уплотненного грунта*	692	24,77 19,58	5,19 –	17141 13549	3591	13143 97
17	Е22-11-13	Сварка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 700 мм *км трубопровода*	0,1	394257,2 136229,5	253463,05 59160,66	39426 13623	25346 5916	25401 130
18	Е4-67-1	Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения (ГНБ) прил.4 п.7 к=1,15: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *установка ГНБ*	1	976,85 561,73	415,12 159,39	977 562	415 159	750 104
19	Е4-69-5	Прочистка трубопровода установками ГНБ *м бурения*	100	6579,19 377,36	5994,47 501,96	657919 37736	599447 50196	91449 104
20	Е22-47-10	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 600 мм прил.4 п.7 к=1,15: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м трубы, уложенной в футляре*	100	877,63 233,66	1,98 0,75	87763 23366	198 75	30473 130
21	99-1-10 (пл) 8-4-873	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 Дн630мм *пм*	100	9644		964400		
		2.1. Демонтаж сборных ж/б колодцев Д1500мм - 1шт, Д2000мм - 2шт						
22	Е23-13-5	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах ктрр1=0,92; ктрм1=0,92; кзпр1=0,92; кэкс1=0,92; кзпм1=0,92; кмат1=0; *м3 конструкций колодцев*	4	2902,41 1486,67	1415,74 530,13	11610 5947	5663 2121	10487 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Е23-13-7	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах ктрр1=0,92; ктрм1=0,92; кзпр1=0,92; кэкс1=0,92; кзпм1=0,92; кмат1=0; *м3 конструкций колодцев*	11	2302,4 1242,21	1060,19 397,03	25326 13664	11662 4367	23441 130
		Итого по разделу 2 Накладные расходы				**2803550** **146 090** 400 144	**1415189** **228 216**	400144
		Итого				**3 203 694**		
		Ненормируемые затраты 6%				**192 222**		
		Всего по разделу 2				3 395 915		
		Раздел 3. Колодец сборный ж/б Д=1500мм - 2шт						
		3.0. Подраздел без наименования						
24	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	3	8731,25 1615,95	1538,85 576,23	26194 4848	4617 1729	8550 130
25	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	1,5	26700		40050		
26	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	4	6780		27120		
27	Е46-30-3	Пробивка отверстий *отверстие*	2	315,46 166,23	149,23 56,36	631 332	298 113	445 100
		Итого по разделу 3 Накладные расходы				**93 995** **5 180** 8 995	**4915** **1 841**	8995
		Итого				102 989		
		Ненормируемые затраты 6%				**6 179**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Всего по разделу 3				**109 169**		
		Раздел 4. Колодец сборный ж/б Д=2000мм - 4шт						
28	Е23-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	23,7	8285,14 1350,23	1152,38 431,55	196358 32000	27311 10228	54896 130
29	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	4,48	26700		119616		
30	30-18-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	26,69	8520		227399		
31	Е46-30-3	Пробивка отверстий *отверстие*	8	315,46 166,23	149,23 56,36	2524 1330	1194 451	1781 100
		Итого по разделу 4				**545897** **33 330**	**28505** **10 679**	56677
		Накладные расходы				56 677		
		Итого				602 574		
		Ненормируемые затраты 6%				**36 154**		
		Всего по разделу 4				**638 728**		
		Раздел 5. Восстановление асфальтового покрытия - 500м2						
32	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	45	12,51 –	12,51 4,28	563	563 193	187 97
33	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	25	898,26 21,38	68,13 12,76	22 457 535	1 703 319	1 135 133
		Итого по разделу 5				**23 019** **535**	**2 266** **512**	1 322
		Накладные расходы				1 322		
		Итого				24 341		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые затраты 6%				**1 460**		
		Всего по разделу 5				**25 802**		
		Всего по смете				**4 304 878**		
		Всего по акту				**4 304 878**		
		Времен.здания и сооружения 2,4%				103 317		
		Возврат материалов 15%				15 498		
		Итого				**4 408 195**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,06%				134 891		
		Выслуга лет 1%				44 082		
		Дополнительные отпуска 0,4%				17 633		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775 СМР)				**4 604 800**		
		Итого в текущих ценах 2012 г. К- 2,234				**10 287 124**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				205 742		
		Итого по акту				**10 492 867**		
		НДС-12%				1 259 144		
		ВСЕГО				**11 752 011**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйство , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"

Технический надзор
ИП "Даутов"

С П Р А В К А
О стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2013 год

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 51 296 770 тенге

По объекту :- Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр.Абулхаир Хана от ул.С.Тюленина до КНС-5 Д=700мм

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие работы
	Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	11 752 011	11 752 011			
2. в т.ч. За август месяц		11 752 011			
3. НДС 12%	1 259 144	1 259 144			
4. Итого за август месяц		11 752 011			
5. Удержание 30% аванса от выполненных работ	0	0			
6. Удержание 5% от суммы договора	587 601	587 601			
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		11 164 410			

Сумма прописью к оплате: **Одиннадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи четыреста десять тенге.**

Заказчик :

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Руководитель

Р. Закарин

Подрядчик:

АО "Уральскводстрой"

Президент

Г. Мугасов