Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйство , пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска".

Форма -2В

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование стройки : *"Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр.Абулхаир Хана от ул.С.Тюленина до КНС-5 Д=700мм"*

Наименование объекта: *"Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр.Абулхаир Хана от ул.С. Тюленина до КНС-5. Д-700мм"*

А К Т

выполненных работ за *сентябрь* месяц 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета № 2-1-1 Самотечный коллектор						
	Раздел 1. Разборка асфальтового покрытия							
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований прил.4 п.7 к=1,15: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15 кзпм1=1,15; м3 конструкции	412	469,33 274,28	195,05 4,68	193 364 113 003	80 361 1 928	152 858 133
2	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	742	27,1 –	27,1 18,97	20 108 –	20 108 14 076	14 076 100
3	П8-21-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 21 км, 1 класс груза *т*	742	146,1 –	146,1 29,22	106 808 –	106 808 21 681	21 681 100
4	Е27-20-2	Разборка бортовых камней *м*	15	79,88 79,88	– –	1 198 1 198	– –	1 593 133
		Всего прямые затраты разделу1				**321 478** **114 201**	**207 277** **37 685**	
		Накладные расходы				190 208		
		Итого				**511 687**		
		Ненормируемые затраты 6%				**30 701**		
		Всего по разделу1				**542 388**		
	Раздел 2. Самотечный коллектор							
5	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы СН РК 8,02-05-2002 прил,4 п,7: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	3947	45,71 2,15	43,48 12,65	180 417 8 486	171 615 49 930	56 663 97
6	Е1-164-2	Доработка грунта вручную т.ч.п.3,180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	93	262,72 262,72	– –	24 433 24 433	– –	27 610 113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	П8-15-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 2 класс груза *т*	7 023	134,9 –	134,9 26,98	947 403 –	947 403 189 480	189 480 100
8	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	4 041	3,8 0,48	3,24 1,12	15 356 1 940	13 093 4 526	7 233 97
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов песчанная бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м прил.4 п.7: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	1 067,40	7,45 –	7,45 2,42	7 952 –	7 952 2 583	2 506 97
10	30-8-92	Песок природный м3	1 067,4	735		784 539		
11	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками ктрм1=3; кэкс1=3; кзпм1=3; кмат1=3; *м3 уплотненного грунта*	1 067,4	36,4 20,27	16,13 –	38 853 21 636	17 217 –	20 987 97
12	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для обратной засыпки *м3 грунта*	3 850,60	39,77 1,87	37,82 11	153 138 7201	145 629 42 357	48 070 97
13	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза *т*	6 739,05	108,2 –	108,2 21,64	732312 –	732312 146462	146462 100
14	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	386	134,1 134,1	– –	51 762 51 762	– –	58 491 113
15	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 грунта*	3469,6	7,45 –	7,45 2,42	25 849 –	25 849 8396	8 145 97
16	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м3 уплотненного грунта*	3469,6	24,77 19,58	5,19 –	85 942 67 935	18 008 –	65 896 97
17	Е22-11-13	Сварка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 700 мм *км трубопровода*	0,10675	394257,2 136229,5	253463,05 59160,66	42 087 14 542	27 057 6 315	27 114 130
19	Е4-69-5	Прочистка трубопровода установками ГНБ *м бурения*	106,75	6579,19 377,36	5994,47 501,96	702 329 40 283	639 910 53 584	97 622 104
20	Е4-68-1	Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов прил.4 п.7 к=1,15: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *установка ГНБ*	1	778,01 488,91	289,1 111	778 489	289 111	624 104
21	Е22-47-10	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 600 мм прил.4 п.7 к=1,15: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *м трубы, уложенной в футляре*	106,75	877,63 233,66	1,98 0,75	93 687 24 943	211 80	32 530 130
22	99-1-10 (пл) 8-4-873	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 Дн630мм *пм*	108,82	9644		1 049 460		
2.1. Демонтаж сборных ж/б колодцев Д1500мм - 2шт, Д2000мм - 4шт								
23	Е23-13-5	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах	4,56	2902,41	1415,74	13 235	6 456	11 956
		ктрр1=0,92; ктрм1=0,92; кзпр1=0,92; кэкс1=0,92; кзпм1=0,92; кмат1=0; *м3 конструкций колодцев*		1486,67	530,13	6 779	2 417	130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	Е23-13-7	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 2 м в сухих грунтах ктрр1=0,92; ктрм1=0,92; кзпр1=0,92; кэкс1=0,92; кзпм1=0,92; кмат1=0; *м3 конструкций колодцев*	12,7	2302,4 1242,21	1060,19 397,03	29 241 15 776	13 465 5 043	27 064 130
		Итого по разделу 2				**4 975 627**	**2 763 319**	
		Накладные расходы				**287 196**	**510 656**	
		Итого				**827 824**		
		Ненормируемые затраты 6%				**5 803 451**		
		Всего по разделу 2				**348 208**		
						6 151 659		
Раздел 3. Колодец сборный ж/б Д=1500мм - 2шт								
3.0. Подраздел без наименования								
25	Е23-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1,5 м в сухих грунтах *м3 конструкций колодцев*	5,56	8731,25 1615,95	1538,85 576,23	48 546 8 985	8 556 3 204	15 846 130
26	30-18-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые *м3*	2,4	26700		64 080		
27	30-18-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (ГОСТ 8020-90) *м*	8,75	6780		46 395		
28	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) *м*	2,45	3220		7889		
29	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	1	13400		13400		
30	Е10-50-1	Устройство плавающего люка с крышой *м2 покрытия*	0,3	1383,56 51,75	35,45 13,17	415 16	11 4	24 120
31	6-4-6	Люк плавающий с крышкой *м2*	0,3	12300		3690		
32	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	78,4	245,44 37,35	3,82 1,44	19242 2928	299 113	3588 118
33	Е46-30-3	Пробивка отверстий *отверстие*	2	315,46 166,23	149,23 56,36	631 333	299 112	445 100
34	Е22-9-14	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 800 мм *км трубопровода*	0,0012	585824,31 290475	279256,18 105491,25	703 349	335 127	619 130
35	8-6-148	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 820х12 мм м	1,2048	22100		26626		
36	Е22-14-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм *км трубопровода*	0,0012	1996243,15 106425	271531,87 102573	2395 128	326 123	326 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	Е46-33-1	Заделка отверстий асбестоцементным раствором *м3 заделки*	0,08	51630,5 8230,5	– –	4130 658	– –	658 100
38	1-1-457	Пакля пропитанная кг	2,1	195		410		
39	Е46-33-3	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках *м3 заделки*	0,3	19840,15 11301,75	– –	5952 3391	– –	3391 100
40	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм *футляр*	4	4618,68 1320,75	559,8 9,29	18 475 5283	2239 37	6 916 130
41	2-1-267	Стремянка *т*	0,099	133700		13 236		
42	99-1-427	Окраска *тн*	0,099	6512		645		
43	Е27-38-1	Устройство бетонной отмостки *м2 основания*	11	824,98 42,98	– –	9 075 473	– –	629 133
		Итого по разделу 3 Накладные расходы				**298 865** **22 544** 32 442	**12 065** **3 721**	
		Итого				331 307		
		Ненормируемые затраты 6%				**19 879**		
		Всего по разделу 3				**351 186**		
Раздел 4. Колодец сборный ж/б Д=2000мм - 4шт								
47	30-18-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, Dв=700 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90) *м*	3,69	3220		11 882		
48	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 *комплект*	2	13400		26 800		
49	Е10-50-1	Устройство плавающего люка с крышкой *м2 покрытия*	0,6	1383,56 51,75	35,45 13,17	830 31	21 8	47 120
50	6-4-6	Люк плавающий с крышкой *м2*	0,6	12300		7 380		
51	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	156	245,44 37,35	3,82 1,44	38 289 5 827	596 225	7 141 118
53	Е22-9-14	Укладка футляра из стальных водопроводных труб диаметром 800 мм *км трубопровода*	0,0024	585824,31 290475	279256,18 105491,25	1 406 697	670 253	1 235 130
54	8-6-148	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 820х12 мм *м*	2,4096	22100		53 252		
55	Е22-14-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 800 мм *км трубопровода*	0,0024	1996243,15 106425	271531,87 102573	4 791 255	652 246	651 130
56	Е46-33-1	Заделка отверстий асбестоцементным раствором *м3 заделки*	0,16	51630,5 8230,5	– –	8 261 1317	– –	1 317 100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	1-1-457	Пакля пропитанная *кг*	4,2	195		819		
58	Е46-33-3	Заделка бетоном отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках *м3 заделки*	0,6	19840,15 11301,75	– –	11 904 6781	– –	6 781 100
59	Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром 800 мм *футляр*	8	4618,68 1320,75	559,8 9,29	36 949 10566	4478 74	13 832 130
60	2-1-267	Стремянка *т*	0,198	133700		26 473		
61	99-1-427	Окраска *тн*	0,198	6512		1 289		
62	Е27-38-1	Устройство бетонной отмостки *м2 основания*	22	824,98 42,98	– –	18 150 946	– –	1 258 133
		Итого по разделу 4				**248 475** **26 420**	**6 417** **806**	
		Накладные расходы				32 262		
		Итого				**280 737**		
		Ненормируемые затраты 6%				**16 845**		
		Всего по разделу 4				**297 582**		
Раздел 5. Восстановление асфальтового покрытия								
63	Е1-130-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 30 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	232,87	12,51 –	12,51 4,28	2 913 –	2 913 997	966 97
64	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	206,6	898,26 21,38	68,13 12,76	185 580 4 417	14 076 2 636	9 381 133
65	Е27-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня *м2 основания*	900,75	356,59 6,01	34,3 8,8	321 198 5 414	30 896 7 927	17 744 133
66	Е27-26-3	Добавлять или исключать на каждый 1 см при изменениии толщины однослойных или верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; м2 основания	900,75	108,79 0,4	5,47 1,6	97 993 360	4 927 1 441	2 395 133
67	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,28	40097,59 –	339,59 140,94	11 227 –	95 39	52 133
68	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ *м2 покрытия*	900,75	494,9 5,94	15,35 5,06	445 781 5 350	13 827 4 558	13 178 133
69	Е27-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=4; ктрм1=4; кзпр1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4; *м2 покрытия*	900,75	235,76 0,04	– –	212 361 36	– –	48 133
70	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,28	40097,59 –	339,59 140,94	11 227 –	95 39	52 133

1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	900,75	621,51 5,94	15,35 5,06	559 825 5 350	13 827 4 558	13 178 133
72	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м2покрытия*	900,75	149,6 0,02	– –	134 752 18	– –	24 133
73	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий *м бортового камня*	35	602,62 108,68	6,63 1,76	21 092 3804	232 62	5 142 133
		Итого по разделу 5				**2 003 950** **24 749**	**80 888** **22 256**	
		Накладные расходы				62 160		
		Итого				**2 066 110**		
		Ненормируемые затраты 6%				**123 967**		
		Всего по разделу 5				**2 190 076**		
		Всего по смете				**9 532 891**		
		Локальная смета № 2-2-1 Модуль насосов для откачки стоков						
	Раздел 1. Раздел без наименования							
1	Ц7-218-5	Монтаж насоса *шт*	1	9035 5603	1294 248	9 035 5 603	1 294 248	5 266 90
2	Ц8-27-4	Шкаф управления насосом с главным пуском и контроллером *шт*	1	7225 5040	1498 311	7 225 5 040	1 498 311	5 083 95
4	80-1-5 (пл) Прайс ТОО "ТРИО-С-ТЕХНО"	Погружной фккальный насос SMP 750/2/80 *АОНТ -Е 950 000 :2,234:1,12:1,02*	1	372 239, 32		372 239		
5	Ц7-218-5	Демонтаж насоса ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0; шт	1	2069,1 1680,9	388,2 74,4	2 069 1 681	388 74	1 580 90
		Итого по разделу 1				**390 568** **12 324**	**3 180** **633**	27168
		Накладные расходы				11 929		
		Итого				402 497		
		Ненормируемые затраты 6%				1 815		
		оборудования, тенге				372 239		
		Всего по разделу1				**404 312**		
		Всего по смете				**404 312**		
		Локальная смета № 2-2-2 Временный напорный канализационный коллектор						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел 1. Раздел без наименования								
1	Е22-11-9	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм прил.4 п.7 к=1,15: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; *км трубопровода*	0,202	228925,07 80978,98	146688,06 32750,87	46 243 16 358	29 631 6 616	29 866 130
2	99-1-20 (пл) 8-4-868	Труба полиэтиленовая ПЭ100 SDR26 Ду355 *м*	204,02	3168		646 335		
3	Е22-11-9	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 350 мм п.2,8 к=0,6, прил.4 п.7 к=1,15: ктрр1=0,69; ктрм1=0,69; кзпр1=0,69; кэкс1=0,69; кзпм1=0,69; кмат1=0; *км трубопровода*	0,202	136600,22 48587,39	88012,83 19650,51	27 593 9 815	17 779 3 969	17 919 130
4	0-15-4	Откачка фикальных стоков (Насосные станции дизельные прицепные высоконапорные 60-225л/сек) маш/час	1589,5	890,1	890,1 227,3	1 414 814 0	1 414 814 361 293	
		Итого по разделу 1				**2 134 985** **26 173**	**1462224** **371 878**	
		Накладные расходы				47 785		
		Итого				2 182 770		
		Ненормируемые затраты 6%				130 966		
		Всего по разделу1				**2 313 736**		
		Всего по смете				**2 313 736**		
		Локальная смета № 2-2-3 Электроснабжение						
	Раздел 1. Раздел без наименования							
	1.1. Подраздел без наименования							
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	26,5	9,24 –	9,24 3	245 –	245 80	78 97
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,8	262,72 262,72	– –	210 210	– –	237 113
3	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	2,1	134,1 134,1	– –	282 282	– –	319 113
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	25,2	6,48 –	6,48 2,1	163 –	163 53	51 97
5	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	130	36,7 8,8	27,8 6,9	4 771 1144	3614 897	1 939 95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	154	26,4 19,1	3,1 0,5	4 066 2941	477 77	2 867 95
7	Е22-11-1	Укладка трубы ПВХ Ду20мм *км трубопровода*	0,026	47611,09 29700	17877,09 4698,68	1 238 772	465 122	1 162 130
8	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм *10м*	2,6	777		2 020		
9	Ц8-409-1	Труба -гофра по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм *м*	10	108,6 39,6	48,9 12,2	1 086 396	489 122	492 95
10	99-1-29 (пл) Прайс" Казмонтажсервис"	Гофра-труба Д16мм 25:2,234:1,12:1,06:1,02 *м*	10	9,24		92		
11	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 *м*	36	10,6 8,8	0,1 0,1	382 317	4 4	305 95
12	99-1-30 (пл) Прайс "Самаркабель"	Кабель силовой ВВГ4х35 2708,7 :2,234:1,12:1,06:1,02 *м*	190	1001,28		190 243		
13	Ц8-521-1	Рубильник (выключатель, разъединитель) на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А *шт*	2	302,7 167	11,7 2,3	605 334	23 5	322 95
14	99-1-32 (пл) Прайс "ТаисКом"	Рубильник РПС-100 11600:2,234:1,12:1,06:1,02 *шт*	2	4287,96		8 576		
15	Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	1	166,9 158	5,4 2,3	167 158	5 2	152 95
16	99-1-34 (пл) Прайс ТОО "ТаисКом"	Счетчик трехфазный "Меркурий-230" 30000:2,234:1,12:1,06:1,02 *шт*	1	11089,55		11 090		
17	18-3-201	Наконечники кабельные шт	16	84		1 344		
19	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А *шт*	2	862 340	28 4,5	1 724 680	56 9	655 95
19	99-1-33 (пл) Прайс "ТаисКом"	Автоматический выключатель ВА88-32 11000:2,234:1,12:1,06:1,02 *шт*	2	4066,17		8 132		
20	Ц10-926-1	Прокладка сигнальной ленты т.ч.: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; *км. кабеля*	0,13	6469,41 1310,66	5158,75 724,68	841 170	671 94	351 133
21	99-1-34 (пл) Прайс ТОО "Виаст"	Сигнальная лента 39,9:2,234:1,12:1,06:1,02 *м*	130	14,75		1 918		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Ц8-472-2	Заземлитель из полосовой стали, сечение 25х4мм2	10	61,9	3,3	619	33	222
		м		23	0,4	230	4	95
23	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,1	24,1	2 971	217	1 014
		шт		116	2,5	1044	23	95
		Итого по разделу 1				**242 785**	**6 462**	
						8 678	**1 492**	
		Накладные расходы				10 166		
		Итого				252 951		
		Ненормируемые затраты 6%				15 177		
		Всего по разделу1				**268 128**		
		Всего по смете				**268 128**		
		Всего по акту				**12 519 067**		
		Оборудование				**372 239**		
		Строительно- монтажные работы				***12 146 828***		
		Времен.здания и сооружения 2,4%				291 524		
		Возврат материалов 15%				43 729		
		Итого				**12 438 352**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 3,06%				380 614		
		Выслуга лет 1%				124 384		
		Дополнительные отпуска 0,4%				49 753		
		ИТОГО СМР в базовых ценах				***12 993 102***		
		ВСЕГО с оборудованием в базовых ценах 2001 г. МРП=775 СМР)				**13 365 341**		
		Итого в текущих ценах 2013 г. К- 2,234				**29 858 172**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				**597 163**		
		Итого по акту				**30 455 335**		
		НДС-12%				3 654 640		
		ВСЕГО				**34 109 976**		

Заказчик :-
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" г. Уральска
Зам. руководителя

_____ К.К. Мухамбеткалиев.

Подрядчик :
АО "Уральскводстрой
Президент

_____ Г.Л. Мутасов.

Технический надзор.
И П "Даутов"

_____ С.А. Даутов.

С П Р А В К А

О стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2013 год

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Сумма договора :- 51 296 770 тенге

По объекту :- Реконструкция самотечного канализационного коллектора по пр.Абулхаир Хана от ул.С.Тюленина до КНС-5 Д=700мм

Место расположения объекта :

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"
Адрес: Западно-Казахстанская область , г.Уральск , ул. 25-ой Чапаевской дивизии 8
пос. Зачаганск ул. 25 Чапаевская девизия №8
РНН 271800000678
БИН 931240001388
ИИК KZ27319W010000428545
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие работы
	Всего выполненная с начала стройки инфраструктуры	С начала года по отчетный месяц включительно	в том числе СМР	Работы по монтажу оборудования	
1. Всего по стройке	45 861 987	45 861 987			
2. в т.ч. За сентябрь месяц		30 455 335			
3. НДС 12%	4 914 280	3 654 640			
4. Итого за сентябрь месяц		34 109 976			
5. Удержание 30% аванса от выполненных работ	0	0			
6. Удержание 5% от суммы договора	2 293 100	1 705 499			
7. Возврат стоимости за материалы					
8. Всего к оплате за текущий месяц гр2=(стр1-стр5-стр6) гр3=(стр4-стр5-стр6-стр7)		32 404 477			

Сумма прописью к оплате: **Тридцать два миллиона четыресто четыри тысячи четыресто семьдесят семь тенге.**

Заказчик :

ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Руководитель _____ Р. Закарин

Подрядчик:

АО "Уральскводстрой"

Президент

_____ Г. Мутасов