Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____" _____ 2012 г
№

Заказчик: ГУ Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: **Строительство объекта Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г.Уральск, ЗКО.Участок №2 (мкр.6)**

А К Т

выполненных работ за февраль месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВОДОВОД Лок. смета 2-1-1						
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта с переме щением до 50м м3	758	7,91 -	7,91 2,57	5 996 -	5 996 1 948	1 890 97
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	758	29,29 -	29,29 9,51	22 202 -	22 202 7 209	6 992 97
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м Восстановление растительного слоя м3	712	5,55	5,55 1,8	3 952 -	3 952 1 282	1 243 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е0101-27-7 -	Засыпка траншей и котлованов бульдо зерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м м3	712	28 -	28 9,09	- 19 936 -	19 936 6 472	6 278 97
5	Е0101-12-8 -	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3878,37	23,36 1,28	22,08 5,56	90 599 4 964	85 634 21 564	25 997 97
6	Е0101-17-8 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	351	32,21 1,42	30,77 8,34	11 306 498	10 800 2 927	3 357 97
7	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной т.ч. до 2 м без креплений с п-1.55 откосами / доработка грунта п-3.180 вручную после разработки их к=1,2 механизи рованным способом/ м3	126,63	262,72 262,72	- -	33 268 33 268	- -	37 593 113
8	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (дно траншеи) м3	348,98	21,55 17,03	4,52 -	7 521 5 943	1 577 -	5 765 97
9	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей,пазух котло ванов и ям в грунтах 1 группы (устройство постели и засыпка на 0,3 м над верхом трубы) м3	3705	122,18 122,18	- -	452 677 452 677	- -	511 525 113
10	Е0101-27-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	995	5,55 -	5,55 1,8	5 522 -	5 522 1 791	1 737 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	E0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	995	21,55 17,03	4,52 -	21 442 16 945	4 497 0	16 437 97
12	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,класс груза 1 т	459	76,6 15,32	-	35 159 7 032	-	7 032 100
13	E0122-11-16-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм км	0,100	670408,72 205964	455257,67 111353,05	67 041 20 596	45 526 11 135	78 955 130
14	C130804-252-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм 1000x59,3 м	278,92608	49400	-	13 778 948,4	-	-
15	E0122-8-16 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм с гидравлическим испытанием км	0,003	802272,06 341550	410808,31 155187	2 407 1 025	1 232 466	1 937 130
16	C130806-153-	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020x8 мм м	3,01	33100	-	99 697		
17	E0122-31-17-	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 1000 мм км	0	51857,25 26280	- -	0 0	- -	0 130
18	E0122-8-11 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм с гидравлическим испытанием км	0,02	309142,18 162000	115368,43 55530	6 183 3 240	2 307 1 111	5 656 130
19	C130806-124-	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 426x6 мм м	20,08	7460	-	149 796,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	E0122-11-18-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1200 мм Гильзы км	0,0012	843013,79 254727	586918,93 144939,05	1 012 306	704 174	623 130
21	C130804-303-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 1096,3 мм 1200х45,9 м	1,2	39600	-	47 520		
22	E0122-35-14- прим.	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 1000 мм Затвор шт	3	20903,94 6300	11867,94 4484,25	62 712 18 900	35 604 13 453	42 059 130
23	Ном.каталог 91г	-Затворы 32с910р шт	3	190095		570 285		
24	E0122-35-10- прим.	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 400 мм Затвор шт	3	4159,33 1372,5	2209,7 834,75	12 478 4 118	6 629 2 504	8 608 130
25	Ном.катало г 91г	ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ С РЕДУКТОРОМ 324306Р(К399001-01)ДУ500;РУ10 Затвор 32ч303р шт	3	27255	-	81 765		
26	E0122-37-1 -	Установка вантузов одинарных шт	1	22878,84 272,25	17,71 6,75	22 879 272	18 7	363 130
27	E0122-40-16-	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм фланец	12	2067,57 1372,5	303,57 27	24 811 16 470	3 643 324	21 832 130
28	C130809-26 -	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 1000 мм шт	12	10700	-	128 400		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	E0122-40-10-	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 400 мм фланец	6	867,45 616,5	117,07 4,5	5 205 3 699	702 27	4 844 130
30	C130809-19 -	Фланцы плоские приварные из над верхом трубы) стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 400 мм шт	6	2790	-	16 740		
31	E0122-40-16-	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 1000 мм фланец	6	2067,57 1372,5	303,57 27	12 405 8 235	1 821 162	10 916 130
32	C130809-26 -	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 1000 мм на свободном приварном кольце шт	6	10700	-	64 200		
33	E0122-34-1 -	Установка полиэтиленовых конусных отбуртовок шт	6	300,57 69,53	225,64 58,98	1 803 417	1 354 354	1 002 130
34	C130804-252-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм 1000х59,3 м	0,6	49400	-	29 640		
35	E0122-33-7 -	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 900-1600 мм Тройники, кресты,переходы т	2,412	164283,13 19710	25981,88 9814,5	396 251 47 541	62 668 23 673	92 577 130
36	E0122-33-6 -	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм Отводы под углом 45° т	0,0966	204796,82 30375	39324,82 14854,5	19 783 2 934	3 799 1 435	5 680 130
37	E0122-34-1 -	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов отводы шт	5	300,57 69,53	225,64 58,98	1 503 348	1 128 295	835 130
38	C130804-252-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм 1000х59,3 диам. 1000 мм м	2,5	49400	-	123 500		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Е0122-19-16-	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы км	0,003	1762222,9 93825	315772,02 119286	5 287 281	947 358	831 130
40	Е0122-19-10	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 400 мм км	0,01	728112,63 47025	115634,5 43681,5	7 281 470	1 156 437	1 179 130
41	Е0126-28-2 -	Покрытие внутренней поверхости труб раствором методом напыления м3	0,3844	5712,35 2763	2949,35 1847,25	2 744 1 327	1 417 887	2 215 100
42	С143002-27 -	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:2 м3	0,3844	8400	-	4 036	-	-
43	Е0122-38-14-	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 1000 мм врезка	0	36610,03 3195	3161,65 1194,75	0 0	0 0	0 130
44	Е0106-1-13 -	Устройство бетонных упоров под затворы и задвижки, бетон В7, 1м3	0,57	9620,75 5771,75	95,97 36,25	5 484 3 290	55 21	3 476 105
45	Е0106-11-3 -	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании 1т	0,0052	143778,76 19800	587,63 222,75	742 102	3 1	108 105
46	С130810-45 -	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	35	200	-	7 000		
47	Е0126-23-1 -	Сигнальная лента ЛСВ с прим. логотипом "Водопровод" м	2500	71,87 29,93	6,39 2,48	179 675 74 825	15 975 6 200	81 025 100
48	Прайслист	Стоимость сигнальной ленты ролик	10	3845,03	-	38 450		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				16 687 243	346 805	1 040 577
						797 195	106 216	
		Накладные расходы				1 040 577		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				1 063 669		
		Итого				**18 791 488**		
		Всего по Акту (смете)				**18 791 488**		
		Всего по акту				**18 791 488**		
		Времен.здания и сооружения 1,5 %				281 872		
		Возврат материалов 15%				42 281		
		Итого				**19 073 361**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,07%				394 819		
		Выслуга лет 1%				190 734		
		Дополнительные отпуска 0,4%				76 293		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**19 735 206**		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 1,77419				**35 014 006**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				700 280		
		Итого по акту				**35 714 286**		
		НДС-12%				4 285 714		
		ВСЕГО				**40 000 000**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель отдела

_____ Еснияз М. Ж.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Сана Маркет"

_____ Куспанов Б.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент

_____ Т. Тедеев.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____" _____ 2012 г
№

Заказчик: ГУ Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г.Уральск, ЗКО.Участок II (мкр.6)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за февраль месяц 2014 года

Код	Код	Дополнительное соглашение к Договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672001	12479	№1/№6	28.01.2014/08.04.2013	за счет средств местного бюджета/за счет трансфертов из Республиканского бюджета	015/011	Развитие системы водоснабжения и водоотведения	006

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г.Уральск, ЗКО.Участок II (мкр.6)	295 174 173	35 714 286	143 807 126	19 468 180	0	1 970 484			4 285 714	
Удержание 30% аванса от выполненных работ										
Удержание 5% от суммы договора	14 758 709	2 000 000								
Всего к оплате										40 000 000,0

М.П. Заказчик

Руководитель отдела Еснияз М. Ж. _____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик

Президент Мутасов Г. Л. _____
(должность ф., и., о., подпись)