Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____" _____ 2012 г
№

троительства города Уральска

О "Уральскводстрой"

ование объекта: **Строительство объекта Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г.Уральск, ЗКО.Участок №2 (мкр.6)**

А К Т

выполненных работ за март месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге --------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ВОДОВОД Лок. смета 2-1-1						
1	С130804-252-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм 1000х59,3 м	143,72022	49400	-	7 099 778,9	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				7 099 779	0	0
						0	0	
		Накладные расходы				0		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				425 987		
		Итого				**7 525 766**		
		РАЗДЕЛ 1. Колодцы Мокрые Диаметр 2,0м						
2	Е0122-41-1 -	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	6,08	10863,99 1435,5	1879,87 538,43	66053 8728	11430 3274	15602 130
3	С143001-54 -	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	6,08	127	-	772		
4	С143018-24 -	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые бетон В15 м3	2,2	26700	-	58740		
5	С143001-46 -	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	2,2	-182		-400,4		
6	С143001-45 -	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса стоимости за изменение класса ячеистого: выше 15 до 20 м3	2,2	-338		-743,6		
7	С143018-38 -	Кольца для смотровых колодцев водопро водных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм КЦ20-9 м	5,34	8520		45497		
8	С143018-33 -	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ7-9 м	1,78	3220	-	5732		
9	С143018-40 -	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1 шт	2	745,34	-	1491		
10	Е0108-6-9 -	Кладка горловины колодца кирпичом м3	0,1892	7866,85 915,75	296,6 110,25	1487 173	56 21	229 118
11	С131104-8 - 3634-79	Люк чугунный легкий, ГОСТ шт	2	8060	-	16120		
12	С12021-267 -	Стремянки т	0,0532	133700	-	7113		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				201 860 8 901	11 486 3 295	15 831

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы				15 831		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				13 061		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**230 753**		
	РАЗДЕЛ 2. Колодцы прямоугольные							
13	Е0122-43-3 -	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах м3	12,754	16883,54 1410,75	369,93 139,73	211000 17993	4718 1782	25352 130
14	С143001-54 -	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	12,754	127	-	1620		
15	С143018-33 -	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм КЦ7-3 м	2,32	4025	-	9338		
16	С143018-40 -	Кольца горловин смотровых колодцев марки К-7-1,5 КЦО-1 шт	4	745,34	-	2981		
17	Е0108-6-9 -	Кладка горловины колодца кирпичом м3	0,2368	7866,85 915,75	296,6 110,25	1863 217	70 26	287 118
18	С131104-8 -	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	4	8060	-	32240		
19	С12021-267 -	Стремянки т	0,0941	133700	-	12578		
20	Е0110-9-2 -	Устройство крышки деревянной м2	1,54	201,31 178,2	14,05 5,31	310 274	22 8	339 120
21	С11021-67 -	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	0,36	12700	-	4572		
22	Е0110-54-2 -	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам м2	1,54	220,01 16,58	0,75 0,29	339 26	1 -	31 120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	С12041-4 -	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Ручка т	0,0096	95500	-	917		
24	Е0110-3-8 -	Обивка крышки сталью по войлоку м	8,92	724,24 250,85	1,72 0,65	6460 454	15 6	551 120
25	С11011-727 -	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 м2	8,92	131,04	-	1169		
26	Е0111-2-9 -	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	3,2	8655,23 567	- -	27731 1817	- -	2235 123
27	Е0127-55-1 -	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	21,36	481,71 24,75	- -	10289 529	- -	703 133
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2				323 407 21 310	4 826 1 822	29 498
		Накладные расходы -				29 498		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -				21 174		
		Всего по разделу				**374 079**		
		Итого по смете 2-1-1				**8 130 597**		
		Локальная смета 2-1-2 РАЗДЕЛ 1. Камеры К-4, К-12, К-16, К-12						
1	Е0101-12-8 -	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	273,66	23,36 1,28	22,08 5,56	6392 350	6042 1521	1815 97
2	Е0101-17-8 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	205,76	32,27 1,42	30,77 8,34	6639 292	6331 1717	1974 97
3	Е0101-168-2-	Доработка грунта 2 группы в глубиной более 3 м вручную с подъемом краном м3	14,83	657,73 389,25	268,48 185,44	9752 5772	3981 2750	9629 113

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Е0101-27-4 -	Засыпка траншей и котлованов бульдо зерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м м3	216,36	2,8 0,97	2,8 -	607 211	607 211	204 97
5	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	72,12	122,18 122,18	- -	8812 8812	- -	9957 113
6	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	216,36	21,55 17,03	4,52	4662 3685	977	3574 97
7	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 (лишний грунт) т	360,07	76,6 15,32	- -	27582 5516	- -	5516 100
8	Е0106-1-1 -	Устройство бетонной подготовки бетон В3,5 на сспц м3	6,46	8052,37 195,75	66,01 24,93	52018 1265	426 161	1497 105
9	С143001-54 -	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	6,59	127	-	837		
10	Е0106-33-4 -	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм Днище из бетона В15 на сспц 0,6МПА м3	12,28	11646,88 1075,5	954,99 330,44	143024 13207	11727 4058	18128 105
11	С143001-62 -	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепро ницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	12,53	361	-	4522		
12	С143001-63 -	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепро ницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	12,53	420	-	5261		
13	С143001-54 -	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	12,53	127	-	1591		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Е0106-33-4 -	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм Стены из бетона В15 на сспц м3	34,57	11646,88 1075,5	954,99 330,44	402633 37180	33014 11423	51034 105
15	С143001-54 -	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	35,26	127	-	4478		
16	Е0107-9-1 -	Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях балок перекрытий /при свободном опирании/ массой до 1 т, высота здания до 15 м шт	4	560,02 238,5	233,05 80,87	2240 954	932 323	1788 140
17	С143015-33 -	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом более 1,0 м3 м3	4,6	18000	-	82800		
18	С143001-47 -	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	4,6	182	-	837		
19	С143001-54 -	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	4,6	127	-	584		
20	Е0107-13-1 -	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	16	1476,99 344,25	387,22 115,02	23632 5508	6196 1840	10288 140
21	С143018-23 -	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные м3	8,48	20400	-	172992		
22	С143001-47 -	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	8,48	182	-	1543		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	С143001-54 -	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	8,48	127		1077		
24	Е0107-31-1 -	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм КЦО-1 м3	0,08	2830,64 812,93	1856,11 597,97	226 65	148 48	158 140
25	С143018-40 -	Кольца горловин смотровых колодцев марки КЦО-1 шт	4	745,34	-	2981		
26	Е0123-24-1 -	Установка люков шт	4	293,87 209,25	35,42 13,5	1175 837	142 54	1158 130
27	С131104-8 -	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79 шт	4	8060		32240		
28	Е0110-9-2 -	Устройство крышки деревянной м2	1,54	201,31 178,2	14,05 5,31	310 274	22 8	339 120
29	С11021-67 -	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта м3	0,36	12700		4572		
30	Е0110-54-2 -	Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам м2	1,54	220,01 16,58	0,75 0,29	339 26	1 -	31 120
31	С12041-4 -	Арматурные заготовки, не собранные в кар касы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм Ручка т	0,0096	95500		917		
32	Е0110-3-8 -	Обивка крышки сталью по войлоку м2	8,92	724,24 50,85	1,72 0,65	6460 454	15 6	551 120
33	С11011-727 -	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 м2	8,92	131,04 178,2	- 5,31	1169 274	8	120
34	Е0108-4-7 -	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	105,19	245,44 37,35	3,82 1,44	25818 3929	402 151	4815 118

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	E0111-2-9 -	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (вокруг люков) м3	3,2	8655,23 567	- -	27731 1817	- -	2235 123
36	C143001-54 -	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,27	127	-	415		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1				1 068 869 89 941	70 963 24 272	
		Накладные расходы -				124 667		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				71 612		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				1 265 147		
		Всего по Акту (смете)				**9 395 744**		
		Всего по акту				**9 395 744**		
		Времен.здания и сооружения 1,5 %				140 936		
		Возврат материалов 15%				21 140		
		Итого				**9 536 681**		
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,07%				197 409		
		Выслуга лет 1%				95 367		
		Дополнительные отпуска 0,4%				38 147		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				**9 867 603**		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 1,77419				**17 507 003**		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				350 140		
		Итого по акту				**17 857 143**		
		НДС-12%				2 142 857		
		ВСЕГО				**20 000 000**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель отдела

_____ Еснияз М. Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сана Маркет"

_____ Куспанов Б.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент

_____ Т. Тедеев.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____" _____ 2012 г
№

Заказчик: ГУ Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г.Уральск, ЗКО.Участок II (мкр.6)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2014 года

Код	Код	Дополнительное соглашение к Договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672001	12479	№1/№6	28.01.2014/08.04.2013	за счет средств местного бюджета/за счет трансфертов из Республиканского бюджета	015/011	Развитие системы водоснабжения и водоотведения	006

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за февраль) без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г.Уральск, ЗКО.Участок II (мкр.6)	315 174 173	17 857 143	153 541 216	9 734 090	0	2 103 998			2 142 857	
Удержание 30% аванса от выполненных работ										
Удержание 5% от суммы договора	15 758 709	1 000 000								
Всего к оплате										20 000 000,0

М.П. Заказчик Руководитель отдела Еснияз М. Ж. _____
(должность ф., и., о., подпись)

М.П. Подрядчик Президент Мутасов Г. Л. _____
(должность ф., и., о., подпись)