Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____ " _____
№

Заказчик: ГУ Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: **Строительство объекта Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г.Уральск, ЗКО.Участок №2 (мкр.6)**

А К Т
выполненных работ за август месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета2-1-1 на Водовод						
1	Е0122-11-16-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм км	0,14623	670408,72 205964	455257,67 111353,05	83 398 30 118	66 572 16 283	48 081 130
2	С130804-252-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм 1000х59,3 м	3,48056	49400	-	171 940	-	-
3	Е0122-31-17-	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 1000 мм км	2,57	51857,25 26280	- -	133 138 67 471	- -	87713 130
4	Е0122-38-14-	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 1000 мм врезка	2	36610,03 3195	3161,65 1194,75	73 220 6 390	6323 2390	11413 130
		Итого прямые затраты по разделу				461 695	72895	147207
						103 979	18673	
		Накладные расходы				147 207		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				36 534		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**645 436**		
		Всего по акту				**645 436**		
		Времен.здания и сооружения 1,5 %				9 682		
		Возврат материалов 15%				1 452		
		Итого				655 118		
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,07%				13 561		
		Выслуга лет 1%				6 551		
		Дополнительные отпуска 0,4%				2 620		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				677 850		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 1,77419				1 202 632		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				24 053		
		Итого по акту				1 226 685		
		НДС-12%				147 202		
		ВСЕГО				1 373 887		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель отдела

_____ Есниязов М. Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сана Маркет"

_____ Куспанов Б.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент

_____ Т. Тедеев.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____" _____
№

Заказчик: ГУ Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование объекта: **Строительство объекта Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г.Уральск, ЗКО.Участок №2 (мкр.6)**

А К Т
выполненных работ за август месяц 2014 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге -------- %
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	
				ЗП рабочих-строи-	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто в	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета2-1-1 на Водовод						
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ						
1	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м Срезка растительного грунта с переме щением до 50м м3	31,8	7,91 -	7,91 2,57	252	252 82	79 97
2	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	31,8	29,29 -	29,29 9,51	931	931 302	293 97
3	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	31,8	5,55 -	5,55 1,8	176	176 57	56 97
4	Е0101-27-7 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы	31,8	28	28 9,09	890	890 289	280 97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		добавлять на каждые последующие 5 м м3						
5	Е0101-12-8 -	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	250,95	23,36 1,28	22,08 5,56	5862 321	5541 1395	1353 97
6	Е0101-17-8 -	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	24,4	32,21 1,42	30,77 8,34	786 35	751 203	197 97
7	Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной т.ч. до 2 м без креплений с п-1.55 откосами / доработка грунта п-3.180 вручную после разра ботки их к=1,2 механизи рованным способом/ м3	9,5	262,72 262,72	- -	2496 2496		2820 113
8	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками (дно траншеи) м3	13,5	21,55 17,03	4,52 -	290,925 229,905	61	223 97
9	Е0101-166-1-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (устройство постели и засыпка на 0,3 м над верхом трубы) м3	117,9	122,18 122,18	- -	14405 14405		16278 113
10	Е0101-27-1 -	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	169,9	5,55	5,55 1,8	943	943 306	297 97
11	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	169,9	21,55 17,03	4,52 -	3661 2893	768	2807 97
12	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км,класс груза 1 т	4,3	76,6 15,32	-	329 66		66 100
13	Е0122-11-16-	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 1000 мм	0,02	670408,72	455257,67	13408	9105	5014

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		км		205964	111353,05	4119	82	130
14	С130804-252-	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 866 мм 1000х59,3 м	20,2	49400	-	997880	-	-
		Итого прямые затраты по разделу				**1 042 312**	19419	29763
						24 565	2717	
		Накладные расходы				29 763		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				64 325		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**1 136 400**		
		Итого по дополнительным объемам				**1 136 400**		
		Всего по акту				**1 136 400**		
		Времен.здания и сооружения 1,5 %				17 046		
		Возврат материалов 15%				2 557		
		Итого				1 153 445		
		Затраты на производство работ в зимнее время 2,07%				23 876		
		Выслуга лет 1%				11 534		
		Дополнительные отпуска 0,4%				4 614		
		Итого в базовых ценах 2001 г. МРП=775				1 193 470		
		Итого по сметному расчету в ценах 2010 г. К- 1,77419				2 117 446		
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				42 349		
		Итого по акту				2 159 795		
		НДС-12%				259 175		
		ВСЕГО				**2 418 970**		

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел строительства г. Уральска"
Руководитель отдела

Есниязов М. Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сана Маркет"

Куспанов Б.Ж.

ПОДРЯДЧИК:
АО "Уральскводстрой"
Первый-вице президент

Т. Тедеев.

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно - коммунального хозяйства
от"_____" _____ 2012 г
№

Заказчик: ГУ Отдел строительства города Уральска

Подрядчик: АО "Уральскводстрой"

Наименование строительства и его адрес: Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г.Уральск, ЗКО.Участок II (мкр.6)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за август месяц 2014 года

Код	Код	Дополнительное соглашение к Договору		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4672001	12479	№1/№6	28.01.2014/08.04.2013	за счет средств местного бюджета/за счет трансфертов из Республиканского бюджета	015/011	Развитие системы водоснабжения и водоотведения	006

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоснабжение новых микрорайонов 5,6,7,8,9 (водопровод от площадки подземного водозабора Уральского месторождения подземных вод до камеры переключения микрорайона "Восток" г.Уральск, ЗКО.Участок II (мкр.6)	318 967 030	3 386 480	155 387 217	1 846 001	0	2 129 318			406 377	
Удержание 30% аванса от выполненных работ										
Удержание 5% от суммы договора	15 948 352	189 643,00								
Всего к оплате										3 603 214,0

М.П. Заказчик

Руководитель отдела Есенгиз М. Ж. _____
(должность ф., и., о.) (подпись)

М.П. Подрядчик

Президент Мутасов Г. Л. _____
(должность ф., и., о.) (подпись)