Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/43 от 2017-03-03

Акт приемки выполненных работ №5 за 29 мая 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		СТЕНЫ						
1	**Е11-080201-1009 11-080201-1009 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из камней, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3 кладки**	**395,702**		**23818,59**	**9425063**	**50,8 872462,8**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	5,45	2156,576	743,82	1604104,29	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	138,496	818,38	113342,11	
		Итого оплата труда:				**4340,25**	**1717446,40**	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	138,496	3552,10	491950,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	138,496	818,38	113342,36	
		Итого эксплуатация машин:				**1243,23**	**491950,58**	
1. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,19	75,183	13487,17	1014011,00	
1. 5	102878 С (21-030101-0204)	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,138	54,607	50491,45	2757180,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,129	51,046	31644,05	1615288,19	
1. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,197851	20532,50	4062,38	
1. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	138,496	93,00	12880,10	
		Итого материалов:				**13655,28**	**5403422,00**	
		Итого прямые затраты:				**18952,34**	**7499476,90**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21157,18	8371939,67	
		НР второго уровня	%	4,24		897,06	354970,24	
		Накладные расходы	%	--		3101,91	1227433,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1764,34	698152,79	
2	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3 изоляции**	**31,847**		**33925,1**	**1080412,7**	**55,3 298777,6**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	638,214	818,38	522301,48	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	21,974	818,38	17983,43	
		Итого оплата труда:				**16965,02**	**540284,91**	
2. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	22,93	72,19	1655,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	22,293	478,19	10660,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	21,974	1754,80	38560,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	21,974	818,38	17983,08	
		Итого эксплуатация машин:				**1597,52**	**50876,28**	
2. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	1,592	27826,64	44309,75	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	63,694	298,54	19015,21	
2. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	124,203	196,54	24410,92	
2. 9	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	30,892	--	--	
		Итого материалов:				**2754,92**	**87735,87**	
		Итого прямые затраты:				**20752,78**	**660913,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30134,43	959691,18	
		НР второго уровня	%	4,24		1277,70	40690,91	
		Накладные расходы	%	--		10659,35	339468,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2512,97	80030,57	
3	**С121-110101-0103 21-110101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**63,748**		**10795,2**	**688172,2**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**9588,98**	**611278,30**	
		НР второго уровня	%	4,24		406,57	25918,20	
		Накладные расходы	%	--		406,57	25918,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		799,64	50975,72	
4	**Е11-260301-0801 11-260301-0801 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**615,47**		**2583,48**	**1590056,1**	**55,3** **243580,7**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9594	590,482	743,82	439212,26	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	1,539	818,38	1259,22	
		Итого оплата труда:				**715,67**	**440471,48**	
4. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	1,539	1754,80	2700,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	1,539	818,38	1259,49	
		Итого эксплуатация машин:				**4,39**	**2700,07**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 4	136291 С (21-110203-0401)	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-500	м2	2,06	1267,868	388,01	491945,54	
4. 5	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	45,686	3938,22	179922,85	
4. 6	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,70779	77745,42	55027,47	
		Итого материалов:				**1181,04**	**726895,86**	
		Итого прямые затраты:				**1899,05**	**1168808,19**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2294,81	1412388,92	
		НР второго уровня	%	4,24		97,30	59885,29	
		Накладные расходы	%	--		493,06	303466,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,37	117781,94	
5	**Е11-080201-0901 11-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**156,14**		**2975,73**	**464630,1**	**50,8 72794,11**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,25	195,175	712,65	139091,46	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0329	5,137	818,38	4204,02	
		Итого оплата труда:				**917,74**	**143295,49**	
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0318	4,965	3552,10	17637,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0318	4,965	818,38	4063,26	
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,171754	1754,80	301,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,171754	818,38	140,56	
		Итого эксплуатация машин:				**114,89**	**17938,47**	
5. 5	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	2,186	12694,63	27749,95	
5. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,026	4,06	31644,05	128463,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 7	127417 С (21-050301-0103)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,140526	174539,23	24527,30	
5. 8	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,007807	205870,68	1607,23	
5. 9	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,024982	20532,50	512,95	
5.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,31228	93,00	29,04	
		Итого материалов:				**1171,32**	**182889,93**	
		Итого прямые затраты:				**2177,02**	**339919,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2643,23	412713,97	
		НР второго уровня	%	4,24		112,07	17499,07	
		Накладные расходы	%	--		578,28	90293,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,42	34417,04	
6	**Е11-080201-0201 11-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**319,6**		**2923,25**	**934271,2**	**<u>50,8</u> 148935,44**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,24	396,304	724,87	287268,88	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0226	7,223	818,38	5911,13	
		Итого оплата труда:				**917,33**	**293180,01**	
6. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0215	6,871	3552,10	24407,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0215	6,871	818,38	5623,09	
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,35156	1754,80	616,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,35156	818,38	287,71	
		Итого эксплуатация машин:				**78,30**	**25024,82**	
6. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0083	2,653	13487,17	35777,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0294	9,396	31644,05	297335,09	
6. 7	127417 С (21-050301-0103)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	0,19176	174539,23	33469,64	
6. 8	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,007351	205870,68	1513,31	
6. 9	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,025568	20532,50	524,97	
6.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,3196	93,00	29,72	
		Итого материалов:				**1153,47**	**368649,89**	
		Итого прямые затраты:				**2130,61**	**680943,59**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2596,62	829879,03	
		НР второго уровня	%	4,24		110,10	35186,87	
		Накладные расходы	%	--		576,10	184122,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,54	69205,27	
7	**С121-060405-2601 21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Элементы крепления перегородок толщ.120 мм, 200 мм**	**т**	**0,305**		**406747,24**	**124057,91**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**361298,75**	**110196,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		15319,07	4672,32	
		Накладные расходы	%	--		15319,07	4672,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30129,43	9189,47	
8	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**300,94**		**24828,03**	**7471748**	**50,8** **523146,5**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	1318,117	706,54	931302,53	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	120,376	818,38	98513,31	
		Итого оплата труда:				**3422,00**	**1029815,84**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	120,376	3552,10	427587,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	120,376	818,38	98513,31	
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**427587,59**	
8. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	72,226	13487,17	974118,95	
8. 5	104931 С (21-030102-0203)	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	114,357	32925,97	3765321,74	
8. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,15047	20532,50	3089,53	
8. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	132,414	93,00	12314,46	
		Итого материалов:				**15799,98**	**4754844,67**	
		Итого прямые затраты:				**20315,46**	**6113734,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22053,84	6636881,23	
		НР второго уровня	%	4,24		935,08	281403,76	
		Накладные расходы	%	--		2673,46	804550,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1839,11	553462,80	
9	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,05522**		**73883,67**	**4079,86**	**50,8 1203,72**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	3,114	752,99	2345,12	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,029819	818,38	24,40	
		Итого оплата труда:				**42910,56**	**2369,52**	
9. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,012701	3552,10	45,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,012701	818,38	10,39	
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,017118	1754,80	30,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,017118	818,38	14,01	
		Итого эксплуатация машин:				**1360,97**	**75,15**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**43829,61**	**2420,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65628,17	3623,99	
		НР второго уровня	%	4,24		2782,63	153,66	
		Накладные расходы	%	--		24581,20	1357,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5472,86	302,21	
10	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,05522**		**21621,79**	**1193,96**	**48,5 332,69**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	0,932114	724,87	675,66	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,009387	1097,69	10,30	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**685,97**	
10. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,009387	3027,83	28,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,009387	1097,70	10,30	
10. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002209	24,21	0,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,040863	208,20	8,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**36,98**	
10. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,16566	91,80	15,21	
		Итого материалов:				**275,40**	**15,21**	
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**727,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	1060,55	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	44,97	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	377,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	88,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	**С121-050301-9911 21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,05522**		**222468,5**	**12284,71**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197610,66**	**10912,06**	
		НР второго уровня	%	4,24		8378,69	462,67	
		Накладные расходы	%	--		8378,69	462,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16479,15	909,98	
12	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки вент каналов**	**т металлических изделий**	**0,39**		**73883,67**	**28814,63**	**50,8 8501,44**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	21,996	752,99	16562,77	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,2106	818,38	172,35	
		Итого оплата труда:				**42910,56**	**16735,12**	
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0897	3552,10	318,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,0897	818,38	73,41	
12. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,1209	1754,80	212,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,1209	818,38	98,94	
		Итого эксплуатация машин:				**1360,97**	**530,78**	
		Итого прямые затраты:				**43829,61**	**17093,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65628,17	25594,99	
		НР второго уровня	%	4,24		2782,63	1085,23	
		Накладные расходы	%	--		24581,20	9586,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5472,86	2134,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,39**		**21621,79**	**8432,50**	**48,5** 2349,7
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	6,583	724,87	4771,96	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0663	1097,70	72,78	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**4844,74**	
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,0663	3027,83	200,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,0663	1097,70	72,78	
13. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0156	24,21	0,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,2886	208,20	60,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**261,21**	
13. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,17	91,80	107,41	
		Итого материалов:				**275,40**	**107,41**	
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**5140,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	7490,28	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	317,59	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	2667,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	624,63	
14	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,04**		**196495,2**	**7859,81**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**6981,58**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	296,02	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	296,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	582,21	
15	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,35**		**196494,87**	**68773,20**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,23**	**61088,73**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,46	2590,16	
		Накладные расходы	%	--		7400,46	2590,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,18	5094,31	
				Перемычки				
16	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**59**		**421,57**	**24872,4**	**62,1** **5322,76**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	8,732	743,82	6495,04	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	2,537	818,38	2076,23	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**8571,27**	
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	2,431	3552,10	8634,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	2,431	818,38	1989,48	
16. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,1062	1754,80	186,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1062	818,38	86,91	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**8820,80**	
16. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,1475	9862,09	1454,66	
16. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	59	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**1454,66**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**16770,50**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	22093,26	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	936,75	
		Накладные расходы	%	--		106,09	6259,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	1842,40	
17	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**12**		**2113,64**	**25363,63**	**62,1 5823,71**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	9,756	743,82	7256,71	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	2,592	818,38	2121,24	
		Итого оплата труда:				**781,50**	**9377,95**	
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	2,592	3552,10	9207,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	2,592	818,38	2121,24	
		Итого эксплуатация машин:				**767,25**	**9207,04**	
17. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0276	8772,73	242,13	
17. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	12	--	--	
		Итого материалов:				**20,18**	**242,13**	
		Итого прямые затраты:				**1392,16**	**16705,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,47	22529,58	
		НР второго уровня	%	4,24		79,60	955,25	
		Накладные расходы	%	--		564,91	6778,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,57	1878,79	
18	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**3,962**		**60619,41**	**240174,1**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**213337,89**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	9045,53	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	9045,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	17790,67	
19	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка в вентканалах**	**шт. сборных конструкций**	**4**		**421,57**	**1686,27**	**62,1 360,86**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,592	743,82	440,34	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,172	818,38	140,76	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**581,10**	
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1648	3552,10	585,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1648	818,38	134,87	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0072	1754,80	12,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0072	818,38	5,89	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**598,02**	
19. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,01	9862,09	98,62	
19. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	4	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**98,62**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**1136,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	1497,85	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	63,51	
		Накладные расходы	%	--		106,09	424,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	124,91	
20	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,3**		**60619,41**	**18185,82**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**16153,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	684,92	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	684,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	1347,10	
21	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка опорных плит в вентканалах**	**шт. сборных конструкций**	**1**		**421,57**	**421,57**	**62,1 90,22**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,148	743,82	110,09	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,043	818,38	35,19	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**145,28**	
21. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	3552,10	146,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	818,38	33,72	
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0018	1754,80	3,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0018	818,38	1,47	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**149,51**	
21. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0025	9862,09	24,66	
21. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**24,66**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**284,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	374,46	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	15,88	
		Накладные расходы	%	--		106,09	106,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	31,23	
22	**С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**1**		**1347,76**	**1347,76**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1197,17**	**1197,17**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,76	50,76	
		Накладные расходы	%	--		50,76	50,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,83	99,83	
				Монолитные перемычки				
				ПП1-56 шт				
23	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,8**		**49406,94**	**39525,56**	**48,5 3944,99**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	13,1	10,48	734,04	7692,74	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,53592	823,38	441,27	
		Итого оплата труда:				**10167,51**	**8134,01**	
23. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00216	3358,67	7,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00216	818,38	1,77	
23. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,6236	37,36	23,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,51024	3552,10	1812,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,51024	818,38	417,57	
23. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,0096	3027,83	29,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0096	1097,70	10,54	
23. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,05056	57,23	2,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	1,533	166,06	254,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
23. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,01392	1754,80	24,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,01392	818,38	11,39	
		Итого эксплуатация машин:				**2692,36**	**2153,89**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,812	20747,70	16847,13	
23.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	2	66,30	132,60	
23.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,0112	35112,50	393,26	
23.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,0688	27826,64	1914,47	
23.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,02008	26004,92	522,18	
23.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000616	17400,00	10,72	
23.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,508	196,54	99,84	
23.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,00184	200244,36	368,45	
23.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,001848	93,00	0,17	
23.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	1,464	702,64	1028,66	
		Итого материалов:				**26646,86**	**21317,49**	
		Итого прямые затраты:				**38955,15**	**31164,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				43886,39	35109,11	
		НР второго уровня	%	4,24		1860,78	1488,63	
		Накладные расходы	%	--		6792,02	5433,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3659,77	2927,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1075**		**177356,42**	**19065,81**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**16935,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	718,06	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	718,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	1412,28	
25	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,03226**		**196495,2**	**6338,94**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**5630,64**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	238,74	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	238,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	469,55	
				ПП2-3 шт				
26	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,05**		**49406,94**	**2470,35**	**48,5** **246,56**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	13,1	0,655	734,04	480,80	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,033495	823,38	27,58	
		Итого оплата труда:				**10167,51**	**508,38**	
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000135	3358,67	0,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000135	818,38	0,11	
26. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,038975	37,36	1,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,03189	3552,10	113,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,03189	818,38	26,10	
26. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,0006	3027,83	1,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0006	1097,70	0,66	
26. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,00316	57,23	0,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,095795	166,06	15,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,00087	1754,80	1,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,00087	818,38	0,71	
		Итого эксплуатация машин:				**2692,36**	**134,62**	
26.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,05075	20747,70	1052,95	
26.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,125	66,30	8,29	
26.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,0007	35112,50	24,58	
26.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,0043	27826,64	119,65	
26.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,001255	26004,92	32,64	
26.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000039	17400,00	0,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,03175	196,54	6,24	
26.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000115	200244,36	23,03	
26.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,000115	93,00	0,01	
26.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,0915	702,64	64,29	
		Итого материалов:				**26646,86**	**1332,34**	
		Итого прямые затраты:				**38955,15**	**1947,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				43886,39	2194,32	
		НР второго уровня	%	4,24		1860,78	93,04	
		Накладные расходы	%	--		6792,02	339,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3659,77	182,99	
27	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00662**		**177356,42**	**1174,10**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**1042,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	44,22	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	44,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	86,97	
28	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,002**		**196495,2**	**392,99**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**349,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	14,80	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	14,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	29,11	
				Прогоны				
29	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**3**		**421,57**	**1264,70**	**62,1 270,65**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,444	743,82	330,26	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,129	818,38	105,57	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**435,83**	
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,1236	3552,10	439,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,1236	818,38	101,15	
29. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0054	1754,80	9,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0054	818,38	4,42	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**448,52**	
29. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0075	9862,09	73,97	
29. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**73,97**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**852,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	1123,39	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	47,63	
		Накладные расходы	%	--		106,09	318,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	93,68	
30	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2**		**2113,64**	**4227,27**	**62,1 970,62**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	1,626	743,82	1209,45	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	0,432	818,38	353,54	
		Итого оплата труда:				**781,50**	**1562,99**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	0,432	3552,10	1534,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	0,432	818,38	353,54	
		Итого эксплуатация машин:				**767,25**	**1534,51**	
30. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0046	8772,73	40,35	
30. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**20,18**	**40,35**	
		Итого прямые затраты:				**1392,16**	**2784,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,47	3754,93	
		НР второго уровня	%	4,24		79,60	159,21	
		Накладные расходы	%	--		564,91	1129,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,57	313,13	
31	**Е11-070104-0303 11-070104-0303 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**2**		**2999,27**	**5998,54**	**62,1 1360,5**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,12	2,24	752,99	1686,70	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,308	0,616	818,38	504,12	
		Итого оплата труда:				**1095,41**	**2190,82**	
31. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	0,616	3552,10	2188,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	0,616	818,38	504,12	
		Итого эксплуатация машин:				**1094,05**	**2188,09**	
31. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0053	0,0106	8772,73	92,99	
31. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	2	--	--	
		Итого материалов:				**46,50**	**92,99**	
		Итого прямые затраты:				**1983,89**	**3967,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2664,14	5328,28	
		НР второго уровня	%	4,24		112,96	225,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		793,21	1586,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,17	444,34	
32	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**1,773**		**85918,35**	**152333,24**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**76318,14**	**135312,06**	
		НР второго уровня	%	4,24		3235,89	5737,23	
		Накладные расходы	%	--		3235,89	5737,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6364,32	11283,94	
33	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж крепежных элементов**	**т конструкций**	**0,93529**		**95686,02**	**89494,18**	**60,9 25887,89**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	52,844	743,82	39306,34	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	3,375	949,03	3202,51	
		Итого оплата труда:				**45449,91**	**42508,85**	
33. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,093529	296,82	27,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
33. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,112235	3027,83	339,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,112235	1097,70	123,20	
33. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	3,002	3893,88	11690,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	3,002	942,45	2829,23	
33. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,082306	5291,89	435,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,082306	1268,22	104,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,177705	1754,80	311,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,177705	818,38	145,43	
33. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,366	17,05	23,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13716,37**	**12828,78**	
33. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001814	191842,80	348,09	
33.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,028059	66,30	1,86	
33.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,01749	2605,57	45,57	
33.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000187	327489,06	61,26	
33.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000963	43411,81	41,82	
33.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000412	381819,66	157,13	
33.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009353	196,54	1,84	
33.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,122	180,96	203,10	
33.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,336704	91,04	30,65	
33.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000094	1774323,66	165,95	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000412	200244,36	82,41	
33.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00029	283474,83	82,19	
33.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000561	444671,26	249,54	
33.22	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,93529	--	--	
		Итого материалов:				**1573,21**	**1471,41**	
		Итого прямые затраты:				**57315,41**	**53606,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84994,41	79494,42	
		НР второго уровня	%	4,24		3603,76	3370,56	
		Накладные расходы	%	--		31282,76	29258,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7087,85	6629,20	
34	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**0,9225**		**290289,62**	**267792,18**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,69**	**237870,03**	
		НР второго уровня	%	4,24		10933,00	10085,69	
		Накладные расходы	%	--		10933,00	10085,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21502,93	19836,46	
35	**С121-050301-9911 21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,01272**		**222468,5**	**2829,80**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197610,66**	**2513,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		8378,69	106,58	
		Накладные расходы	%	--		8378,69	106,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16479,15	209,61	
36	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка опорных плит**	**шт. сборных конструкций**	**5**		**421,57**	**2107,83**	**62,1 451,08**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,74	743,82	550,43	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,215	818,38	175,95	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**726,38**	
36. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,206	3552,10	731,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,206	818,38	168,59	
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,009	1754,80	15,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,009	818,38	7,37	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**747,53**	
36. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0125	9862,09	123,28	
36. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	5	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**123,28**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**1421,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	1872,31	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	79,39	
		Накладные расходы	%	--		106,09	530,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	156,14	
37	**С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**5**		**1347,76**	**6738,82**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1197,17**	**5985,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,76	253,80	
		Накладные расходы	%	--		50,76	253,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,83	499,17	
						МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС ВСЕХ ЭТАЖЕЙ		
38	**Е11-060701-0201 11-060701-0201**	**УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЦОКОЛЬНОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА В12,5**	**м3**	**21,61**		**36521,01**	**789219,02**	**48,5 72127,68**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	178,282	762,15	135878,01	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	15,626	821,62	12838,87	
		Итого оплата труда:				**6881,85**	**148716,87**	
38. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,058347	3358,67	195,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,058347	818,38	47,75	
38. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	10,608	37,36	396,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	15,121	3552,10	53709,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	15,121	818,38	12374,72	
38. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,181524	3027,83	549,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,181524	1097,70	199,26	
38. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	45,003	166,06	7473,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,265803	1754,80	466,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,265803	818,38	217,53	
		Итого эксплуатация машин:				**2905,65**	**62791,11**	
38. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,934	18133,05	397733,04	
38.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	54,025	66,30	3581,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,175041	26004,92	4551,93	
38.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,008644	17400,00	150,41	
38.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	7,996	196,54	1571,47	
38.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,054025	200244,36	10818,20	
38.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,025932	93,00	2,41	
38.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	16,834	702,64	11828,38	
		Итого материалов:				**19909,19**	**430237,69**	
		Итого прямые затраты:				**29102,58**	**628906,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32440,28	701034,49	
		НР второго уровня	%	4,24		1375,47	29723,86	
		Накладные расходы	%	--		4713,17	101851,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2705,26	58460,67	
39	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,3683**		**196495,20**	**72369,18**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**64282,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	2725,60	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	2725,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	5360,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**2,8336**		**181628,39**	**514662,21**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**457155,68**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	19383,40	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	19383,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	38123,13	
41	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дополнительные стержни: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,111**		**181628,39**	**20160,75**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**17908,06**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	759,30	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	759,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	1493,39	
				Перекрытие и покрытие 1,2,3,4 этажей				
42	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**151**		**6255,55**	**944587,83**	**62,1 218742,66**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	401,66	809,22	325031,31	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	33,25	818,38	27211,30	
		Итого оплата труда:				**2332,73**	**352242,60**	
42. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	29,898	3552,10	106200,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	29,898	818,38	24467,93	
42. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	42,461	166,06	7051,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	3,352	1754,80	5882,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	3,352	818,38	2743,21	
		Итого эксплуатация машин:				**788,97**	**119134,23**	
42. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	9,86	9862,09	97243,17	
42. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	151	--	--	
42. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,16006	364881,42	58402,92	
42. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,0755	197175,18	14886,73	
42.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	13,59	412,21	5601,93	
		Итого материалов:				**1166,46**	**176134,75**	
		Итого прямые затраты:				**4107,95**	**620300,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5556,58	839042,94	
		НР второго уровня	%	4,24		235,60	35575,42	
		Накладные расходы	%	--		1684,23	254318,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,37	69969,47	
43	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**18**		**4112,09**	**74017,64**	**62,1 16852,48**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	31,32	790,27	24751,26	
43. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,916	818,38	2386,40	
		Итого оплата труда:				**1507,65**	**27137,65**	
43. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,772	3552,10	9846,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,772	818,38	2268,55	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
43. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,731	166,06	453,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
43. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,144	1754,80	252,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,144	818,38	117,85	
		Итого эксплуатация машин:				**586,25**	**10552,56**	
43. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,7704	9862,09	7597,75	
43. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	18	--	--	
43. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,01188	364881,42	4334,79	
43. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0054	197175,18	1064,75	
43.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,44	412,21	593,58	
		Итого материалов:				**755,05**	**13590,87**	
		Итого прямые затраты:				**2716,37**	**48894,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3652,62	65747,17	
		НР второго уровня	%	4,24		154,87	2787,68	
		Накладные расходы	%	--		1091,12	19640,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,60	5482,79	
44	**Е11-070504-0104 11-070504-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**33**		**8381,13**	**276577,13**	**62,1 72411,25**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	4,1	135,3	781,10	105682,83	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4044	13,345	818,38	10921,44	
		Итого оплата труда:				**3533,46**	**116604,27**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,363	11,979	3552,10	42550,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,363	11,979	818,38	9803,37	
44. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	2,297	166,06	381,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0414	1,366	1754,80	2397,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0414	1,366	818,38	1117,91	
		Итого эксплуатация машин:				**1373,62**	**45329,42**	
44. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0535	1,766	9862,09	17411,52	
44. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	33	--	--	
44. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00028	0,00924	364881,42	3371,50	
44. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0033	197175,18	650,68	
44.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,06	1,98	412,21	816,18	
		Итого материалов:				**674,24**	**22249,88**	
		Итого прямые затраты:				**5250,37**	**173262,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7444,65	245673,38	
		НР второго уровня	%	4,24		315,65	10416,55	
		Накладные расходы	%	--		2509,93	82827,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		620,82	20487,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1737,63**		**6973,85**	**12117977,30**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6194,62**	**10763957,55**	
		НР второго уровня	%	4,24		262,65	456391,80	
		Накладные расходы	%	--		262,65	456391,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,58	897627,95	
				Проемы				
				Оконные блоки				
46	**Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2 проемов**	**195,02**		**2574,04**	**501988,52**	**59,8 76872,66**
46. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,8165	159,234	743,82	118441,31	
46. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	13,047	774,77	10108,30	
		Итого оплата труда:				**659,16**	**128549,61**	
46. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	6,085	1370,19	8337,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	6,085	724,87	4410,83	
46. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	24,319	18,64	453,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
46. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	6,962	1754,80	12217,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	6,962	818,38	5697,56	
46. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	37,483	14,35	537,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**110,48**	**21545,57**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
46. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	195,02	--	--	
46. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	134,564	1006,18	135395,40	
46. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	758,628	24,49	18578,79	
46.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	109,211	108,14	11810,10	
46.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	304,231	80,69	24548,42	
46.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	1560,16	9,87	15398,78	
46.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,44	475,849	48,98	23307,07	
		Итого материалов:				**1174,44**	**229038,57**	
		Итого прямые затраты:				**1892,24**	**369025,44**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2286,42	445898,11	
		НР второго уровня	%	4,24		96,94	18906,08	
		Накладные расходы	%	--		491,12	95778,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,67	37184,33	
47	**Е11-100501-0104 11-100501-0104 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2 проемов**	**1,638**		**2900,21**	**4750,54**	**59,8 713,95**
47. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9112	1,493	743,82	1110,19	
47. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,107944	775,53	83,71	
		Итого оплата труда:				**728,88**	**1193,90**	
47. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,049468	1370,19	67,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,049468	724,87	35,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1526	0,249959	18,64	4,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
47. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,058477	1754,80	102,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,058477	818,38	47,86	
47. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2351	0,385094	14,35	5,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**110,24**	**180,58**	
47. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	1,638	--	--	
47. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,76	1,245	1006,18	1252,57	
47. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,76	7,797	24,49	190,95	
47.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,67	1,097	108,14	118,68	
47.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2	3,276	80,69	264,34	
47.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	13,104	9,87	129,34	
47.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,23	5,291	48,98	259,14	
		Итого материалов:				**1352,27**	**2215,02**	
		Итого прямые затраты:				**2140,28**	**3505,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2576,15	4219,73	
		НР второго уровня	%	4,24		109,23	178,92	
		Накладные расходы	%	--		545,10	892,87	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		214,83	351,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	**Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м2 проемов**	**38,22**		**2893,4**	**110585,74**	**59,8** 18597,8
48. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,023	39,114	743,82	29094,03	
48. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	2,591	774,11	2005,96	
		Итого оплата труда:				**813,71**	**31099,99**	
48. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	1,227	1370,19	1681,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	1,227	724,87	889,42	
48. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1321	5,049	18,64	94,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
48. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	1,364	1754,80	2394,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	1,364	818,38	1116,27	
48. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2035	7,778	14,35	111,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**112,01**	**4281,10**	
48. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	38,22	--	--	
48. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,71	27,136	1006,18	27303,90	
48. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	4,12	157,466	24,49	3856,35	
48.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,59	22,55	108,14	2438,54	
48.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,59	60,77	80,69	4903,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	305,76	9,87	3017,85	
48.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	2,53	96,697	48,98	4736,20	
		Итого материалов:				**1210,27**	**46256,36**	
		Итого прямые затраты:				**2083,50**	**79631,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2570,10	98229,28	
		НР второго уровня	%	4,24		108,97	4164,92	
		Накладные расходы	%	--		595,57	22762,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,33	8191,54	
49	**Е11-100501-0101 11-100501-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	**м2 проемов**	**3,36**		**3693,17**	**12409,04**	**59,8 2168,45**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	1,382	4,644	743,82	3454,44	
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,221424	775,53	171,72	
		Итого оплата труда:				**1079,22**	**3626,16**	
49. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,101472	1370,19	139,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,101472	724,87	73,55	
49. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0981	0,329616	18,64	6,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
49. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,119952	1754,80	210,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,119952	818,38	98,17	
49. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1512	0,508032	14,35	7,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**108,02**	**362,96**	
49. 7	134848 С (21-099999-9902)	Блоки оконные	м2	1	3,36	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
49. 8	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	3,091	1006,18	3110,30	
49. 9	145787 С (21-130207-9901)	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,06	10,282	24,49	251,80	
49.10	147162 С (21-130809-0301)	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	2,386	108,14	257,98	
49.11	147163 С (21-130809-0302)	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	7,19	80,69	580,19	
49.12	147780 С (21-130816-3417)	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	26,88	9,87	265,31	
49.13	249186 С (21-130809-9901)	Лента бутиловая	м	3,47	11,659	48,98	571,07	
		Итого материалов:				**1499,00**	**5036,65**	
		Итого прямые затраты:				**2635,13**	**8854,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3280,50	11022,50	
		НР второго уровня	%	4,24		139,09	467,35	
		Накладные расходы	%	--		784,46	2635,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,57	919,19	
50	**С121-090201-0401 21-090201-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**3,36**		**12349,71**	**41495,04**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**10969,80**	**36858,53**	
		НР второго уровня	%	4,24		465,12	1562,80	
		Накладные расходы	%	--		465,12	1562,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		914,79	3073,71	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	**С121-090201-0403 21-090201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**228,126**		**17522,84**	**3997415,38**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15564,90**	**3550758,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		659,95	150552,16	
		Накладные расходы	%	--		659,95	150552,16	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1297,99	296104,84	
				Внутренняя отделка				
				Стены и перегородки				
52	**Е11-150203-0105 11-150203-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором улучшенная по камню и бетону**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**5000**		**1185,64**	**5928201,53**	**54,8 1488493,86**
52. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,64	3200	799,44	2558208,00	
52. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0436	218	724,87	158021,66	
		Итого оплата труда:				**543,25**	**2716229,66**	
52. 3	1010 С (31-030205-0201)	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,041	205	876,15	179610,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,041	205	724,87	148598,35	
52. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0026	13	1370,19	17812,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	13	724,87	9423,31	
		Итого эксплуатация машин:				**39,48**	**197423,22**	
52. 5	102682 С (21-020402-0206)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	10	11584,65	115846,50	
52. 6	102685 С (21-020402-0302)	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,0158	79	11441,85	903906,15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52. 7	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	6	321,27	1927,62	
52. 8	276071 С (21-050308-0360)	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 5 мм х 5 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,0528	264	--	--	
		Итого материалов:				**204,34**	**1021680,27**	
		Итого прямые затраты:				**755,46**	**3777311,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1053,16	5265805,34	
		НР второго уровня	%	4,24		44,65	223270,15	
		Накладные расходы	%	--		342,35	1711764,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,83	439126,04	
				ПОЛЫ				
				Покрытие из высококачественного напольного "Керамогранита" с нескользящей поверхностью -243,37 м2				
53	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**243,37**		**384,71**	**93627,86**	**60,9 30525,75**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	62,789	762,15	47854,99	
53. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	2,823	803,87	2269,40	
		Итого оплата труда:				**205,96**	**50124,39**	
53. 3	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,438066	1370,19	600,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,438066	724,87	317,54	
53. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0098	2,385	1754,80	4185,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	2,385	818,38	1951,84	
		Итого эксплуатация машин:				**19,66**	**4785,48**	
		Итого прямые затраты:				**216,30**	**52640,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				341,73	83166,21	
		НР второго уровня	%	4,24		14,49	3526,25	
		Накладные расходы	%	--		139,92	34052,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,50	6935,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	**С121-110401-0304 21-110401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м3 до 44 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**12,1685**		**37084,2**	**451259,04**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**32940,54**	**400836,96**	
		НР второго уровня	%	4,24		1396,68	16995,49	
		Накладные расходы	%	--		1396,68	16995,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2746,98	33426,60	
55	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**243,37**		**704,91**	**171554,04**	**60,9 36998,84**
55. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,356	86,64	675,36	58513,00	
55. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,091	724,87	2240,43	
		Итого оплата труда:				**249,63**	**60753,43**	
55. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	22,074	11,79	260,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
55. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,091	1370,19	4234,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,091	724,87	2240,57	
		Итого эксплуатация машин:				**18,47**	**4495,23**	
55. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,965	10390,45	51585,97	
55. 6	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,035	8,518	93,00	792,17	
		Итого материалов:				**215,22**	**52378,14**	
		Итого прямые затраты:				**474,12**	**115386,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				626,15	152385,20	
		НР второго уровня	%	4,24		26,55	6461,13	
		Накладные расходы	%	--		178,58	43459,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,22	12707,71	
56	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**243,37**		**278,52**	**67784,23**	**60,9 2664,15**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,2)	чел-ч	0,0176	4,283	675,36	2892,78	
56. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	2,044	724,87	1481,86	
		Итого оплата труда:				**17,98**	**4374,64**	
56. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	22,585	11,79	266,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
56. 4	1569 С (31-050602-0401)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,044	1370,19	2801,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,044	724,87	1481,63	
		Итого эксплуатация машин:				**12,60**	**3067,36**	
56. 5	102637 С (21-020401-2805)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	4,965	10390,45	51585,97	
		Итого материалов:				**211,97**	**51585,97**	
		Итого прямые затраты:				**236,46**	**57546,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				247,40	60210,26	
		НР второго уровня	%	4,24		10,49	2552,92	
		Накладные расходы	%	--		21,44	5217,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,63	5021,05	
				Покрытие из высококачественной напольной керамической плитки с нескользящей поверхностью -484 м2				
57	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**484**		**384,71**	**186201,6**	**60,9 60707,82**
57. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,258	124,872	762,15	95171,19	
57. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	5,614	803,87	4513,25	
		Итого оплата труда:				**205,96**	**99684,44**	