Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/43 от 2017-03-03

Акт приемки выполненных работ №6 за 20 июня 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Общестроительные работы						
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		Стены						
1	**Е11-080201-1009 11-080201-1009 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из камней, толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом**	**м3 кладки**	**100**		**23818,59**	**2381858,75**	**50,8 220484,8**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	5,45	545	743,82	405381,90	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35	35	818,38	28643,30	
		Итого оплата труда:				**4340,25**	**434025,20**	
1. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,35	35	3552,10	124323,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,35	35	818,38	28643,30	
		Итого эксплуатация машин:				**1243,23**	**124323,50**	
1. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,19	19	13487,17	256256,23	
1. 5	102878 С (21-030101-0204)	Кирпич керамический одинарный лицевой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,138	13,8	50491,45	696782,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,129	12,9	31644,05	408208,24	
1. 7	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,05	20532,50	1026,63	
1. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,35	35	93,00	3255,00	
		Итого материалов:				**13655,28**	**1365528,11**	
		Итого прямые затраты:				**18952,34**	**1895233,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21157,18	2115718,31	
		НР второго уровня	%	4,24		897,06	89706,46	
		Накладные расходы	%	--		3101,91	310191,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1764,34	176433,98	
2	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов**	**м3 изоляции**	**15**		**33925,1**	**508876,5**	**55,3 140724,82**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	300,6	818,38	246005,03	
2. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	10,35	818,38	8470,23	
		Итого оплата труда:				**16965,02**	**254475,26**	
2. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	10,8	72,19	779,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	10,5	478,19	5020,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	10,35	1754,80	18162,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	10,35	818,38	8470,23	
		Итого эксплуатация машин:				**1597,52**	**23962,83**	
2. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,75	27826,64	20869,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. 7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	30	298,54	8956,20	
2. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	58,5	196,54	11497,59	
2. 9	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	14,55	--	--	
		Итого материалов:				**2754,92**	**41323,77**	
		Итого прямые затраты:				**20752,78**	**311291,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30134,43	452016,44	
		НР второго уровня	%	4,24		1277,70	19165,50	
		Накладные расходы	%	--		10659,35	159890,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2512,97	37694,56	
3	**Е11-260301-0801 11-260301-0801 РСНБ РК 2015**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия изоляции**	**200**		**2583,48**	**516696,55**	**55,3 79152,75**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,9594	191,88	743,82	142724,18	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0025	0,5	818,38	409,19	
		Итого оплата труда:				**715,67**	**143133,37**	
3. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0025	0,5	1754,80	877,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0025	0,5	818,38	409,19	
		Итого эксплуатация машин:				**4,39**	**877,40**	
3. 4	136291 С (21-110203-0401)	Полотно иглопробивное стекловолокнистое теплоизоляционное марки ИПС-Т-500	м2	2,06	412	388,01	159860,12	
3. 5	147182 С (21-130809-1201)	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,07423	14,846	3938,22	58466,81	
3. 6	147200 С (21-130810-0101)	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,00115	0,23	77745,42	17881,45	
		Итого материалов:				**1181,04**	**236208,38**	
		Итого прямые затраты:				**1899,05**	**379809,96**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2294,81	458962,72	
		НР второго уровня	%	4,24		97,30	19460,02	
		Накладные расходы	%	--		493,06	98612,77	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,37	38273,82	
4	**Е11-080201-0901 11-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**Перегородки толщиной 120 мм армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**56**		**2975,73**	**166640,74**	**50,8 26107,79**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,25	70	712,65	49885,50	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0329	1,842	818,38	1507,78	
		Итого оплата труда:				**917,74**	**51393,28**	
4. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0318	1,781	3552,10	6325,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0318	1,781	818,38	1457,53	
4. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0616	1754,80	108,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0616	818,38	50,41	
		Итого эксплуатация машин:				**114,89**	**6433,68**	
4. 5	102640 С (21-020401-2808)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,784	12694,63	9952,59	
4. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,026	1,456	31644,05	46073,74	
4. 7	127417 С (21-050301-0103)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0009	0,0504	174539,23	8796,78	
4. 8	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0028	205870,68	576,44	
4. 9	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00016	0,00896	20532,50	183,97	
4.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,112	93,00	10,42	
		Итого материалов:				**1171,32**	**65593,93**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**2177,02**	**121913,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2643,23	148020,89	
		НР второго уровня	%	4,24		112,07	6276,09	
		Накладные расходы	%	--		578,28	32383,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,42	12343,76	
5	**Е11-080201-0201 11-080201-0201 РСНБ РК 2015**	**Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**166,5**		**2923,25**	**486721,37**	**50,8 77589,96**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,24	206,46	724,87	149656,66	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0226	3,763	818,38	3079,48	
		Итого оплата труда:				**917,33**	**152736,14**	
5. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0215	3,58	3552,10	12715,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0215	3,58	818,38	2929,80	
5. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,18315	1754,80	321,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,18315	818,38	149,89	
		Итого эксплуатация машин:				**78,30**	**13037,02**	
5. 5	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0083	1,382	13487,17	18638,59	
5. 6	104921 С (21-030102-0102)	Кирпич силикатный одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,0294	4,895	31644,05	154900,79	
5. 7	127417 С (21-050301-0103)	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0006	0,0999	174539,23	17436,47	
5. 8	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000023	0,00383	205870,68	788,38	
5. 9	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,01332	20532,50	273,49	
5.10	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,001	0,1665	93,00	15,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1153,47**	**192053,21**	
		Итого прямые затраты:				**2130,61**	**354746,89**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2596,62	432336,85	
		НР второго уровня	%	4,24		110,10	18331,08	
		Накладные расходы	%	--		576,10	95921,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		216,54	36053,43	
6	**С121-060405-2601 21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Элементы крепления перегородок толщ.120 мм, 200 мм**	**т**	**0,182**		**406747,24**	**74028**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**361298,75**	**65756,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		15319,07	2788,07	
		Накладные расходы	%	--		15319,07	2788,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30129,43	5483,56	
7	**Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**60**		**24828,03**	**1489681,9**	**50,8 104302,47**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	4,38	262,8	706,54	185678,71	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	24	818,38	19641,12	
		Итого оплата труда:				**3422,00**	**205319,83**	
7. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	24	3552,10	85250,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	24	818,38	19641,12	
		Итого эксплуатация машин:				**1420,84**	**85250,40**	
7. 4	102641 С (21-020401-2809)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	14,4	13487,17	194215,25	
7. 5	104931 С (21-030102-0203)	Кирпич силикатный одинарный лицевой полнотелый марки М125 неокрашенный, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,38	22,8	32925,97	750712,12	
7. 6	131555 С (21-070201-0401)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0005	0,03	20532,50	615,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,44	26,4	93,00	2455,20	
		Итого материалов:				**15799,98**	**947998,54**	
		Итого прямые затраты:				**20315,46**	**1218927,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22053,84	1323230,13	
		НР второго уровня	%	4,24		935,08	56104,96	
		Накладные расходы	%	--		2673,46	160407,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1839,11	110346,81	
8	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	**т металлических изделий**	**0,11045**		**73883,67**	**8160,45**	**50,8 2407,65**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	6,229	752,99	4690,66	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,059643	818,38	48,81	
		Итого оплата труда:				**42910,56**	**4739,47**	
8. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,025404	3552,10	90,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,025404	818,38	20,79	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,034239	1754,80	60,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,034239	818,38	28,02	
		Итого эксплуатация машин:				**1360,97**	**150,32**	
		Итого прямые затраты:				**43829,61**	**4840,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65628,17	7248,63	
		НР второго уровня	%	4,24		2782,63	307,34	
		Накладные расходы	%	--		24581,20	2714,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5472,86	604,48	
9	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,11045**		**21621,79**	**2388,13**	**48,5 665,45**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1,864	724,87	1351,44	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,018777	1097,70	20,61	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**1372,06**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,018777	3027,83	56,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,018777	1097,70	20,61	
9. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004418	24,21	0,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,081733	208,20	17,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**73,98**	
9. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,33135	91,80	30,42	
		Итого материалов:				**275,40**	**30,42**	
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**1455,84**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	2121,29	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	89,94	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	755,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	176,90	
10	**С121-050301-9911 21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,11045**		**222468,5**	**24571,65**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197610,66**	**21826,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		8378,69	925,43	
		Накладные расходы	%	--		8378,69	925,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16479,15	1820,12	
11	**Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки вент каналов**	**т металлических изделий**	**0,14**		**73883,67**	**10343,71**	**50,8 / 3051,8**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	56,4	7,896	752,99	5945,61	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0756	818,38	61,87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**42910,56**	**6007,48**	
11. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,23	0,0322	3552,10	114,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,0322	818,38	26,35	
11. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,31	0,0434	1754,80	76,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,0434	818,38	35,52	
		Итого эксплуатация машин:				**1360,97**	**190,54**	
		Итого прямые затраты:				**43829,61**	**6136,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				65628,17	9187,94	
		НР второго уровня	%	4,24		2782,63	389,57	
		Накладные расходы	%	--		24581,20	3441,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5472,86	766,20	
12	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,14**		**21621,79**	**3027,05**	**48,5 843,48**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,363	724,87	1713,01	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,0238	1097,70	26,13	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**1739,14**	
12. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,0238	3027,83	72,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,0238	1097,70	26,13	
12. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,0056	24,21	0,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,1036	208,20	21,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**93,77**	
12. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,42	91,80	38,56	
		Итого материалов:				**275,40**	**38,56**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**1845,34**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	2688,82	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	114,01	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	957,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	224,23	
13	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01**		**196495,2**	**1964,95**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**1745,40**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	74,00	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	74,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	145,55	
14	**С121-050301-0103 21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,13**		**196494,87**	**25544,33**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,23**	**22690,10**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,46	962,06	
		Накладные расходы	%	--		7400,46	962,06	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,18	1892,17	
				Перемычки				
15	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**120**		**421,57**	**50587,95**	**62,1 10825,95**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	17,76	743,82	13210,24	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	5,16	818,38	4222,84	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**17433,08**	
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	4,944	3552,10	17561,58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	4,944	818,38	4046,07	
15. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,216	1754,80	379,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,216	818,38	176,77	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**17940,62**	
15. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,3	9862,09	2958,63	
15. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	120	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**2958,63**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**34109,49**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	44935,43	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	1905,26	
		Накладные расходы	%	--		106,09	12731,21	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	3747,26	
16	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**26**		**2113,64**	**54954,52**	**62,1 12618,03**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	21,138	743,82	15722,87	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	5,616	818,38	4596,02	
		Итого оплата труда:				**781,50**	**20318,89**	
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	5,616	3552,10	19948,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	5,616	818,38	4596,02	
		Итого эксплуатация машин:				**767,25**	**19948,59**	
16. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0598	8772,73	524,61	
16. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	26	--	--	
		Итого материалов:				**20,18**	**524,61**	
		Итого прямые затраты:				**1392,16**	**36196,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,47	48814,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		79,60	2069,72	
		Накладные расходы	%	--		564,91	14687,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,57	4070,71	
17	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка в вентканалах**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**421,57**	**2529,4**	**62,1 541,3**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,888	743,82	660,51	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,258	818,38	211,14	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**871,65**	
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,2472	3552,10	878,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,2472	818,38	202,30	
17. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0108	1754,80	18,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0108	818,38	8,84	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**897,03**	
17. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,015	9862,09	147,93	
17. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	6	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**147,93**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**1705,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	2246,77	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	95,26	
		Накладные расходы	%	--		106,09	636,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	187,36	
18	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,8**		**60619,41**	**48495,53**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53846,01**	**43076,81**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		2283,07	1826,46	
		Накладные расходы	%	--		2283,07	1826,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4490,33	3592,26	
19	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка опорных плит в вентканалах**	**шт. сборных конструкций**	**1**		**421,57**	**421,57**	**62,1 90,22**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	0,148	743,82	110,09	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,043	818,38	35,19	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**145,28**	
19. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,0412	3552,10	146,35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0412	818,38	33,72	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0018	1754,80	3,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0018	818,38	1,47	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**149,51**	
19. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0025	9862,09	24,66	
19. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	1	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**24,66**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**284,25**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	374,46	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	15,88	
		Накладные расходы	%	--		106,09	106,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	31,23	
20	**С121-040102-0103 21-040102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 5.4, размерами 510 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**2**		**1820,44**	**3640,88**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1617,03**	**3234,06**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4,24		68,56	137,12	
		Накладные расходы	%	--		68,56	137,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,85	269,69	
				Монолитные перемычки				
				ПП1-56 шт				
21	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**1,8**		**49406,94**	**88932,5**	**48,5 8876,24**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	13,1	23,58	734,04	17308,66	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	1,206	823,38	992,85	
		Итого оплата труда:				**10167,51**	**18301,52**	
21. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00486	3358,67	16,32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00486	818,38	3,98	
21. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	1,403	37,36	52,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	1,148	3552,10	4077,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	1,148	818,38	939,50	
21. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,0216	3027,83	65,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,0216	1097,70	23,71	
21. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,11376	57,23	6,51	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	3,449	166,06	572,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,03132	1754,80	54,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,03132	818,38	25,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**2692,36**	**4846,25**	
21.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,827	20747,70	37906,05	
21.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	4,5	66,30	298,35	
21.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,0252	35112,50	884,84	
21.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,1548	27826,64	4307,56	
21.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,04518	26004,92	1174,90	
21.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,001386	17400,00	24,12	
21.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	1,143	196,54	224,65	
21.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,00414	200244,36	829,01	
21.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,004158	93,00	0,39	
21.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	3,294	702,64	2314,50	
		Итого материалов:				**26646,86**	**47964,36**	
		Итого прямые затраты:				**38955,15**	**70119,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				43886,39	78995,50	
		НР второго уровня	%	4,24		1860,78	3349,41	
		Накладные расходы	%	--		6792,02	12225,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3659,77	6587,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2151**		**177356,42**	**38149,37**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**33886,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	1436,80	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	1436,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	2825,88	
23	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06162**		**196495,20**	**12108,03**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**10755,13**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	456,02	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	456,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	896,89	
				ПП2-3 шт				
24	**Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015**	**Перемычки. Устройство**	**м3**	**0,09**		**49406,94**	**4446,63**	**48,5 443,81**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	13,1	1,179	734,04	865,43	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6699	0,060291	823,38	49,64	
		Итого оплата труда:				**10167,51**	**915,08**	
24. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000243	3358,67	0,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000243	818,38	0,20	
24. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,7795	0,070155	37,36	2,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6378	0,057402	3552,10	203,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6378	0,057402	818,38	46,98	
24. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,012	0,00108	3027,83	3,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,00108	1097,70	1,19	
24. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0632	0,005688	57,23	0,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 8	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,916	0,172431	166,06	28,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0174	0,001566	1754,80	2,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0174	0,001566	818,38	1,28	
		Итого эксплуатация машин:				**2692,36**	**242,31**	
24.10	100602 С (21-020101-0901)	Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,09135	20747,70	1895,30	
24.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	0,225	66,30	14,92	
24.12	131543 С (21-070201-0203)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,014	0,00126	35112,50	44,24	
24.13	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,086	0,00774	27826,64	215,38	
24.14	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0251	0,002259	26004,92	58,75	
24.15	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00077	0,000069	17400,00	1,21	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,635	0,05715	196,54	11,23	
24.17	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0023	0,000207	200244,36	41,45	
24.18	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00231	0,000208	93,00	0,02	
24.19	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,83	0,1647	702,64	115,72	
		Итого материалов:				**26646,86**	**2398,22**	
		Итого прямые затраты:				**38955,15**	**3505,96**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				43886,39	3949,77	
		НР второго уровня	%	4,24		1860,78	167,47	
		Накладные расходы	%	--		6792,02	611,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3659,77	329,38	
25	**С121-050301-0305 21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,01326**		**177356,42**	**2351,75**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**157539,24**	**2088,97**	
		НР второго уровня	%	4,24		6679,66	88,57	
		Накладные расходы	%	--		6679,66	88,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13137,51	174,20	
26	**С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,006**		**196495,20**	**1178,97**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**1047,24**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	44,40	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	44,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	87,33	
				Прогоны				
27	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**7**		**421,57**	**2950,96**	**62,1 631,51**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	1,036	743,82	770,60	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,301	818,38	246,33	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1016,93**	
27. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,2884	3552,10	1024,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,2884	818,38	236,02	
27. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0126	1754,80	22,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0126	818,38	10,31	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**1046,54**	
27. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,0175	9862,09	172,59	
27. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	7	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**172,59**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**1989,72**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	2621,23	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	111,14	
		Накладные расходы	%	--		106,09	742,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	218,59	
28	**Е11-070104-0301 11-070104-0301 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**6**		**2113,64**	**12681,81**	**62,1 2911,85**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,813	4,878	743,82	3628,35	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,216	1,296	818,38	1060,62	
		Итого оплата труда:				**781,50**	**4688,97**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,216	1,296	3552,10	4603,52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,216	1,296	818,38	1060,62	
		Итого эксплуатация машин:				**767,25**	**4603,52**	
28. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0023	0,0138	8772,73	121,06	
28. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	6	--	--	
		Итого материалов:				**20,18**	**121,06**	
		Итого прямые затраты:				**1392,16**	**8352,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1877,47	11264,79	
		НР второго уровня	%	4,24		79,60	477,63	
		Накладные расходы	%	--		564,91	3389,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,57	939,39	
29	**Е11-070104-0303 11-070104-0303 РСНБ РК 2015**	**Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3**		**2999,27**	**8997,8**	**62,1 2040,75**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,12	3,36	752,99	2530,05	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,308	0,924	818,38	756,18	
		Итого оплата труда:				**1095,41**	**3286,23**	
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	0,924	3552,10	3282,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	0,924	818,38	756,18	
		Итого эксплуатация машин:				**1094,05**	**3282,14**	
29. 4	102634 С (21-020401-2802)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0053	0,0159	8772,73	139,49	
29. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--	
		Итого материалов:				**46,50**	**139,49**	
		Итого прямые затраты:				**1983,89**	**5951,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2664,14	7992,42	
		НР второго уровня	%	4,24		112,96	338,88	
		Накладные расходы	%	--		793,21	2379,63	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,17	666,50	
30	**С121-040106-9901 21-040106-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,546**		**85918,35**	**304666,47**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**76318,14**	**270624,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		3235,89	11474,46	
		Накладные расходы	%	--		3235,89	11474,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6364,32	22567,89	
31	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж крепежных элементов**	**т конструкций**	**0,87056**		**95686,02**	**83300,43**	**60,9 24096,23**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	49,187	743,82	36586,01	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	3,141	949,03	2980,87	
		Итого оплата труда:				**45449,91**	**39566,88**	
31. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,087056	296,82	25,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,104467	3027,83	316,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,104467	1097,70	114,67	
31. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	2,794	3893,88	10881,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	2,794	942,45	2633,21	
31. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,076609	5291,89	405,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,076609	1268,22	97,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,165406	1754,80	290,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,165406	818,38	135,36	
31. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,271	17,05	21,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13716,37**	**11940,92**	
31. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001689	191842,80	324,00	
31.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,026117	66,30	1,73	
31.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,016279	2605,57	42,42	
31.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000174	327489,06	57,02	
31.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000897	43411,81	38,93	
31.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000383	381819,66	146,25	
31.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,008706	196,54	1,71	
31.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,045	180,96	189,04	
31.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,313402	91,04	28,53	
31.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000087	1774323,66	154,47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000383	200244,36	76,70	
31.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00027	283474,83	76,50	
31.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000522	444671,26	232,27	
31.22	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,87056	--	--	
		Итого материалов:				**1573,21**	**1369,58**	
		Итого прямые затраты:				**57315,41**	**49896,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84994,41	73992,73	
		НР второго уровня	%	4,24		3603,76	3137,29	
		Накладные расходы	%	--		31282,76	27233,52	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7087,85	6170,40	
32	**С121-060510-1601 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков**	**т**	**1,8451**		**290289,62**	**535613,38**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**257853,69**	**475765,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		10933,00	20172,47	
		Накладные расходы	%	--		10933,00	20172,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21502,93	39675,07	
33	**С121-050301-9911 21-050301-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,02555**		**222468,5**	**5684,07**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197610,66**	**5048,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		8378,69	214,08	
		Накладные расходы	%	--		8378,69	214,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16479,15	421,04	
34	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Укладка опорных плит**	**шт. сборных конструкций**	**8**		**421,57**	**3372,53**	**62,1 721,73**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,148	1,184	743,82	880,68	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,043	0,344	818,38	281,52	
		Итого оплата труда:				**145,28**	**1162,21**	
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0412	0,3296	3552,10	1170,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,3296	818,38	269,74	
34. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0144	1754,80	25,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0144	818,38	11,78	
		Итого эксплуатация машин:				**149,51**	**1196,04**	
34. 5	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0025	0,02	9862,09	197,24	
34. 6	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--	
		Итого материалов:				**24,66**	**197,24**	
		Итого прямые затраты:				**284,25**	**2273,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				374,46	2995,70	
		НР второго уровня	%	4,24		15,88	127,02	
		Накладные расходы	%	--		106,09	848,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,23	249,82	
35	**С121-040102-0101 21-040102-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**8**		**1347,76**	**10782,12**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1197,17**	**9577,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		50,76	406,08	
		Накладные расходы	%	--		50,76	406,08	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		99,83	798,68	
						МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС ВСЕХ ЭТАЖЕЙ		
36	**Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЦОКОЛЬНОГО ПОЯСА ИЗ БЕТОНА В12,5**	**м3**	**21,61**		**36521,01**	**789219,02**	**48,5 72127,68**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	8,25	178,282	762,15	135878,01	
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	15,626	821,62	12838,87	
		Итого оплата труда:				**6881,85**	**148716,87**	
36. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,058347	3358,67	195,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,058347	818,38	47,75	
36. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	10,608	37,36	396,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	15,121	3552,10	53709,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	15,121	818,38	12374,72	
36. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,181524	3027,83	549,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,181524	1097,70	199,26	
36. 7	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	45,003	166,06	7473,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
36. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,265803	1754,80	466,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,265803	818,38	217,53	
		Итого эксплуатация машин:				**2905,65**	**62791,11**	
36. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	21,934	18133,05	397733,04	
36.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	54,025	66,30	3581,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,175041	26004,92	4551,93	
36.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,008644	17400,00	150,41	
36.13	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	7,996	196,54	1571,47	
36.14	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,054025	200244,36	10818,20	
36.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0012	0,025932	93,00	2,41	
36.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	16,834	702,64	11828,38	
		Итого материалов:				**19909,19**	**430237,69**	
		Итого прямые затраты:				**29102,58**	**628906,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32440,28	701034,49	
		НР второго уровня	%	4,24		1375,47	29723,86	
		Накладные расходы	%	--		4713,17	101851,55	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2705,26	58460,67	
37	**С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**т**	**0,1842**		**196495,2**	**36194,41**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**174539,52**	**32150,18**	
		НР второго уровня	%	4,24		7400,48	1363,17	
		Накладные расходы	%	--		7400,48	1363,17	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14555,20	2681,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**1,4168**		**181628,39**	**257331,1**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**228577,84**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	9691,70	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	9691,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	19061,56	
39	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Дополнительные стержни: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**т**	**0,056**		**181628,39**	**10171,19**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**9034,70**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	383,07	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	383,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	753,42	
				Перекрытие и покрытие 1,2,3,4 этажей				
40	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**76**		**6255,55**	**475421,69**	**62,1 110095,64**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	2,66	202,16	809,22	163591,92	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2202	16,735	818,38	13695,75	
		Итого оплата труда:				**2332,73**	**177287,67**	
40. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	15,048	3552,10	53452,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	15,048	818,38	12314,98	
40. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2812	21,371	166,06	3548,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0222	1,687	1754,80	2960,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	1,687	818,38	1380,61	
		Итого эксплуатация машин:				**788,97**	**59961,60**	
40. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0653	4,963	9862,09	48943,58	
40. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	76	--	--	
40. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00106	0,08056	364881,42	29394,85	
40. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,038	197175,18	7492,66	
40.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	6,84	412,21	2819,52	
		Итого материалов:				**1166,46**	**88650,60**	
		Итого прямые затраты:				**4107,95**	**312204,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				5556,58	422299,76	
		НР второго уровня	%	4,24		235,60	17905,51	
		Накладные расходы	%	--		1684,23	128001,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,37	35216,42	
41	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**	**14**		**4112,09**	**57569,27**	**62,1 13107,49**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,7)	чел-ч	1,74	24,36	790,27	19250,98	
41. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	2,268	818,38	1856,09	
		Итого оплата труда:				**1507,65**	**21107,06**	
41. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	2,156	3552,10	7658,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	2,156	818,38	1764,43	
41. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1517	2,124	166,06	352,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
41. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,112	1754,80	196,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,112	818,38	91,66	
		Итого эксплуатация машин:				**586,25**	**8207,54**	
41. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0428	0,5992	9862,09	5909,36	
41. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	14	--	--	
41. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00066	0,00924	364881,42	3371,50	
41. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0042	197175,18	828,14	
41.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,08	1,12	412,21	461,68	
		Итого материалов:				**755,05**	**10570,68**	
		Итого прямые затраты:				**2716,37**	**38029,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3652,62	51136,69	
		НР второго уровня	%	4,24		154,87	2168,20	
		Накладные расходы	%	--		1091,12	15275,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,60	4264,39	
42	**Е11-070504-0104 11-070504-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели перекрытий площадью до 25 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт. сборных конструкций**	**23**		**8381,13**	**192765,88**	**62,1 50468,45**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	4,1	94,3	781,10	73657,73	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4044	9,301	818,38	7611,92	
		Итого оплата труда:				**3533,46**	**81269,65**	
42. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,363	8,349	3552,10	29656,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,363	8,349	818,38	6832,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0696	1,601	166,06	265,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0414	0,9522	1754,80	1670,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0414	0,9522	818,38	779,26	
		Итого эксплуатация машин:				**1373,62**	**31593,23**	
42. 6	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0535	1,23	9862,09	12135,30	
42. 7	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	23	--	--	
42. 8	130010 С (21-060405-1406)	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00028	0,00644	364881,42	2349,84	
42. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0023	197175,18	453,50	
42.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,06	1,38	412,21	568,85	
		Итого материалов:				**674,24**	**15507,49**	
		Итого прямые затраты:				**5250,37**	**120758,45**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7444,65	171226,90	
		НР второго уровня	%	4,24		315,65	7260,02	
		Накладные расходы	%	--		2509,93	57728,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		620,82	14278,95	
43	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1415,9**		**6973,85**	**9874279,4**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6194,62**	**8770962,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		262,65	371888,81	
		Накладные расходы	%	--		262,65	371888,81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		516,58	731428,10	
				3 этаж				
				Монолитные участки УМ-1, УМ-2,УМ-4,УМ-5,УМ-6,УМ-7,УМ-8,УМ-13				
44	**Е11-060801-0103 11-060801-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков(В15)**	**м3**	**2,46**		**33145,9**	**81538,91**	**48,5 5287,92**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	5,75	14,145	734,04	10383,00	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2559	0,629514	825,91	519,92	
		Итого оплата труда:				**4432,08**	**10902,92**	
44. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,006642	3358,67	22,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,006642	818,38	5,44	
44. 4	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3427	0,843042	11,79	9,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2359	0,580314	3552,10	2061,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2359	0,580314	818,38	474,92	
44. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	0,016974	3027,83	51,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	0,016974	1097,70	18,63	
44. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,029	0,07134	57,23	4,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0104	0,025584	1754,80	44,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	0,025584	818,38	20,94	
		Итого эксплуатация машин:				**891,85**	**2193,95**	
44. 9	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,497	18315,75	45732,60	