Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01

Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98

Стройка: ЗКО город Уральск

Объект: " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск ЗКО

Договор подряда(контракт) №2017/43 от 2017-03-03

Акт приемки выполненных работ №8 за 26 июля 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
		Площадка входа						
1	**Е11-010205-0802 11-010205-0802 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную**	**м3 грунта**	**6**		**1434,49**	**8606,96**	**59,1 2722,77**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,01	6,06	724,87	4392,71	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05387	0,32322	663,13	214,34	
		Итого оплата труда:				**767,84**	**4607,05**	
1. 3	861 С (31-050503-0102)	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,147	0,882	433,52	382,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0.3 чел.	чел-ч	0,0441	0,2646	663,13	175,47	
1. 4	870 С (31-050503-0101)	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0977	0,5862	251,46	147,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0.1 чел.	чел-ч	0,00977	0,05862	663,10	38,87	
		Итого эксплуатация машин:				**88,30**	**529,77**	
		Итого прямые затраты:				**820,41**	**4922,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1274,21	7645,25	
		НР второго уровня	%	4,24		54,03	324,16	
		Накладные расходы	%	--		507,82	3046,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,26	637,55	
2	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**3**		**1127,91**	**3383,74**	**59,1 1116,49**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	2,916	647,86	1889,16	
		Итого оплата труда:				**629,72**	**1889,16**	
		Итого прямые затраты:				**629,72**	**1889,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1001,88	3005,65	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	127,44	
		Накладные расходы	%	--		414,64	1243,93	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,55	250,65	
3	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1,62**		**187,31**	**303,44**	**59,1 83,77**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,17496	611,19	106,93	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,042525	818,38	34,80	
		Итого оплата труда:				**87,49**	**141,74**	
3. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,042525	1807,87	76,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,042525	818,38	34,80	
3. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,1701	11,48	1,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**48,66**	**78,83**	
		Итого прямые затраты:				**114,67**	**185,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				166,38	269,53	
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	11,43	
		Накладные расходы	%	--		58,76	95,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	22,48	
4	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,296**		**7722,46**	**10008,31**	**60,9 2054,04**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,1	4,018	694,31	2789,46	
4. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,7128	818,38	583,34	
		Итого оплата труда:				**2602,47**	**3372,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,11664	3358,67	391,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,11664	818,38	95,46	
4. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,59616	1807,87	1077,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,59616	818,38	487,89	
4. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	1,205	11,48	13,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1144,58**	**1483,37**	
4. 6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	1,659	1534,21	2545,07	
4. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,1944	93,00	18,08	
		Итого материалов:				**1977,74**	**2563,15**	
		Итого прямые затраты:				**5274,68**	**6835,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6859,58	8890,02	
		НР второго уровня	%	4,24		290,85	376,94	
		Накладные расходы	%	--		1875,75	2430,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		572,03	741,36	
5	**Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**16**		**1694**	**27104,01**	**62,1 6812,48**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,652	10,432	743,82	7759,53	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	3,472	924,73	3210,65	
		Итого оплата труда:				**685,64**	**10970,18**	
5. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,1696	3358,67	569,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,1696	818,38	138,80	
5. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0464	1807,87	83,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0464	818,38	37,97	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	2,976	2807,96	8356,49	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	2,976	942,45	2804,73	
5. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,1872	11,48	2,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,28	1754,80	491,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,28	818,38	229,15	
		Итого эксплуатация машин:				**593,97**	**9503,50**	
5. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	16	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**1078,94**	**17263,03**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1504,72	24075,51	
		НР второго уровня	%	4,24		63,80	1020,80	
		Накладные расходы	%	--		489,58	7833,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,48	2007,70	
6	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,184**		**28433,58**	**62098,93**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25256,51**	**55160,22**	
		НР второго уровня	%	4,24		1070,88	2338,79	
		Накладные расходы	%	--		1070,88	2338,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2106,19	4599,92	
7	**Е11-060601-0103 11-060601-0103 РСНБ РК 2015**	**МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В12,5**	**м3**	**0,32**		**39294,92**	**12574,38**	**48,5 1223,82**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	10	3,2	734,04	2348,93	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6649	0,212768	819,68	174,40	
		Итого оплата труда:				**7885,41**	**2523,33**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000864	3358,67	2,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000864	818,38	0,71	
7. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,595	0,1904	37,36	7,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6545	0,20944	3552,10	743,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6545	0,20944	818,38	171,40	
7. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0031	0,000992	3027,83	3,00	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000992	1097,70	1,09	
7. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,00832	57,23	0,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,001472	1754,80	2,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,001472	818,38	1,20	
		Итого эксплуатация машин:				**2375,09**	**760,03**	
7. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,3264	18133,05	5918,63	
7.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000864	27826,64	24,04	
7.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0309	0,009888	26004,92	257,14	
7.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,00033	17400,00	5,74	
7.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000576	381819,66	219,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,4096	196,54	80,50	
7.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,000989	93,00	0,09	
7.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,4704	702,64	330,52	
		Итого материалов:				**21364,33**	**6836,59**	
		Итого прямые затраты:				**31079,83**	**9945,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34904,25	11169,36	
		НР второго уровня	%	4,24		1479,94	473,58	
		Накладные расходы	%	--		5304,36	1697,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2910,73	931,44	
8	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,9**		**24986,05**	**22487,45**	**48,5 455,54**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,215	663,14	805,72	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,16317	818,38	133,54	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**939,25**	
8. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,432	11,79	5,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,162	3552,10	575,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,162	818,38	132,58	
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00117	1754,80	2,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00117	818,38	0,96	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**582,59**	
8. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,918	18133,05	16646,14	
8. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,225	6598,38	1484,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0018	93,00	0,17	
		Итого материалов:				**20145,49**	**18130,94**	
		Итого прямые затраты:				**21688,05**	**19519,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22194,20	19974,78	
		НР второго уровня	%	4,24		941,03	846,93	
		Накладные расходы	%	--		1447,19	1302,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1850,82	1665,74	
				Площадка входа				
9	**Е11-010205-0802 11-010205-0802 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную**	**м3 грунта**	**3**		**1434,49**	**4303,48**	**59,1 1361,38**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,01	3,03	724,87	2196,36	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05387	0,16161	663,13	107,17	
		Итого оплата труда:				**767,84**	**2303,52**	
9. 3	861 С (31-050503-0102)	Конвейеры ленточные передвижные длиной 15 м	маш.-ч	0,147	0,441	433,52	191,18	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,3 чел.	чел-ч	0,0441	0,1323	663,13	87,73	
9. 4	870 С (31-050503-0101)	Конвейеры ленточные передвижные длиной до 10 м	маш.-ч	0,0977	0,2931	251,46	73,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,1 чел.	чел-ч	0,00977	0,02931	663,10	19,44	
		Итого эксплуатация машин:				**88,30**	**264,89**	
		Итого прямые затраты:				**820,41**	**2461,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1274,21	3822,62	
		НР второго уровня	%	4,24		54,03	162,08	
		Накладные расходы	%	--		507,82	1523,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		106,26	318,78	
10	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**1,5**		**1127,91**	**1691,87**	**59,1 558,25**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1,7)	чел-ч	0,972	1,458	647,86	944,58	
		Итого оплата труда:				**629,72**	**944,58**	
		Итого прямые затраты:				**629,72**	**944,58**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1001,88	1502,83	
		НР второго уровня	%	4,24		42,48	63,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		414,64	621,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		83,55	125,32	
11	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**0,81**		**187,31**	**151,72**	**59,1 41,88**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,108	0,08748	611,19	53,47	
11. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,021263	818,38	17,40	
		Итого оплата труда:				**87,49**	**70,87**	
11. 3	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,021263	1807,87	38,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,021263	818,38	17,40	
11. 4	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,08505	11,48	0,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**48,66**	**39,42**	
		Итого прямые затраты:				**114,67**	**92,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				166,38	134,77	
		НР второго уровня	%	4,24		7,05	5,71	
		Накладные расходы	%	--		58,76	47,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	11,24	
12	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**0,648**		**7722,46**	**5004,15**	**60,9 1027,02**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	3,1	2,009	694,31	1394,73	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	0,3564	818,38	291,67	
		Итого оплата труда:				**2602,47**	**1686,40**	
12. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,05832	3358,67	195,88	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,05832	818,38	47,73	
12. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,29808	1807,87	538,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,29808	818,38	243,94	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 5	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	0,60264	11,48	6,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1144,58**	**741,69**	
12. 6	100261 С (21-010301-0103)	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	0,82944	1534,21	1272,54	
12. 7	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,15	0,0972	93,00	9,04	
		Итого материалов:				**1977,74**	**1281,57**	
		Итого прямые затраты:				**5274,68**	**3417,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6859,58	4445,01	
		НР второго уровня	%	4,24		290,85	188,47	
		Накладные расходы	%	--		1875,75	1215,49	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		572,03	370,68	
13	**Е11-070101-0101 11-070101-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных конструкций**	**8**		**1694**	**13552,01**	**62,1 3406,24**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,652	5,216	743,82	3879,77	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,217	1,736	924,73	1605,32	
		Итого оплата труда:				**685,64**	**5485,09**	
13. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0106	0,0848	3358,67	284,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0106	0,0848	818,38	69,40	
13. 4	660 С (31-060102-0102)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0029	0,0232	1807,87	41,94	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,0232	818,38	18,99	
13. 5	783 С (31-050104-0101)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,186	1,488	2807,96	4178,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,186	1,488	942,45	1402,37	
13. 6	1866 С (34-030402-0101)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0117	0,0936	11,48	1,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0175	0,14	1754,80	245,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	0,14	818,38	114,57	
		Итого эксплуатация машин:				**593,97**	**4751,75**	
13. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	8	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0,00**	
		Итого прямые затраты:				**1078,94**	**8631,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1504,72	12037,75	
		НР второго уровня	%	4,24		63,80	510,40	
		Накладные расходы	%	--		489,58	3916,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,48	1003,85	
14	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**1,092**		**28433,58**	**31049,47**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**25256,51**	**27580,11**	
		НР второго уровня	%	4,24		1070,88	1169,40	
		Накладные расходы	%	--		1070,88	1169,40	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2106,19	2299,96	
15	**Е11-060601-0103 11-060601-0103 РСНБ РК 2015**	**МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ ИЗ БЕТОНА В12,5**	**м3**	**0,16**		**39294,92**	**6287,19**	**48,5** **611,91**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	10	1,6	734,04	1174,46	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6649	0,106384	819,68	87,20	
		Итого оплата труда:				**7885,41**	**1261,67**	
15. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000432	3358,67	1,45	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000432	818,38	0,35	
15. 4	403 С (31-040101-0101)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,595	0,0952	37,36	3,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6545	0,10472	3552,10	371,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6545	0,10472	818,38	85,70	
15. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0031	0,000496	3027,83	1,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,000496	1097,70	0,54	
15. 7	1794 С (34-030102-0201)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,026	0,00416	57,23	0,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
15. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0046	0,000736	1754,80	1,29	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,000736	818,38	0,60	
		Итого эксплуатация машин:				**2375,09**	**380,01**	
15. 9	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1632	18133,05	2959,31	
15.10	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0027	0,000432	27826,64	12,02	
15.11	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0309	0,004944	26004,92	128,57	
15.12	144600 С (21-130102-0801)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,000165	17400,00	2,87	
15.13	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0018	0,000288	381819,66	109,96	
15.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,28	0,2048	196,54	40,25	
15.15	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00309	0,000494	93,00	0,05	
15.16	275940 С (27-010101-0104)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	1,47	0,2352	702,64	165,26	
		Итого материалов:				**21364,33**	**3418,29**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**31079,83**	**4972,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				34904,25	5584,68	
		НР второго уровня	%	4,24		1479,94	236,79	
		Накладные расходы	%	--		5304,36	848,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2910,73	465,72	
16	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,45**		**24986,05**	**11243,72**	**48,5 227,77**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	0,6075	663,14	402,86	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,081585	818,38	66,77	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**469,63**	
16. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,216	11,79	2,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,081	3552,10	287,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,081	818,38	66,29	
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000585	1754,80	1,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000585	818,38	0,48	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**291,29**	
16. 6	100511 С (21-020101-0501)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,459	18133,05	8323,07	
16. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,1125	6598,38	742,32	
16. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0009	93,00	0,08	
		Итого материалов:				**20145,49**	**9065,47**	
		Итого прямые затраты:				**21688,05**	**9759,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22194,20	9987,39	
		НР второго уровня	%	4,24		941,03	423,47	
		Накладные расходы	%	--		1447,19	651,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1850,82	832,87	
		КРОВЛЯ						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**635**		**689,91**	**438092,89**	**56,4 45268,96**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	98,425	799,44	78684,88	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	1,778	888,21	1579,24	
		Итого оплата труда:				**126,40**	**80264,12**	
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	0,6985	3552,10	2481,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,6985	818,38	571,64	
17. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,4445	3027,83	1345,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,4445	1097,70	487,93	
17. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	11,493	478,19	5496,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,635	1754,80	1114,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,635	818,38	519,67	
		Итого эксплуатация машин:				**16,44**	**10437,39**	
17. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	698,5	153,00	106870,50	
17. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	1244,6	95,69	119095,77	
17. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,15875	58564,32	9297,09	
17.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,381	51147,90	19487,35	
		Итого материалов:				**401,18**	**254750,71**	
		Итого прямые затраты:				**541,53**	**343872,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				612,82	389141,94	
		НР второго уровня	%	4,24		25,98	16499,62	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		97,27	61768,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,10	32451,32	
18	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**635**		**881,53**	**559774,34**	**56,4 119427,82**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	255,905	809,22	207083,44	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	5,27	885,69	4668,01	
		Итого оплата труда:				**333,47**	**211751,45**	
18. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	2,223	3552,10	7894,54	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	2,223	818,38	1819,26	
18. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,27	3027,83	3845,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,27	1097,70	1394,08	
18. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	11,684	478,19	5587,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
18. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,778	1754,80	3120,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,778	818,38	1455,08	
		Итого эксплуатация машин:				**32,20**	**20447,09**	
18. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1276,35	95,69	122133,93	
18. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,15875	58564,32	9297,09	
18. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,3683	51147,90	18837,77	
18.10	248659 С (21-110205-9907)	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	654,05	--	--	
		Итого материалов:				**236,64**	**150268,79**	
		Итого прямые затраты:				**594,96**	**377799,33**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				783,03	497227,14	
		НР второго уровня	%	4,24		33,20	21082,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		221,28	140510,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,30	41464,77	
19	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**635**		**629,61**	**399800,51**	**56,4 63397,8**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	154,305	663,14	102325,82	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	12,319	818,38	10081,62	
		Итого оплата труда:				**177,02**	**112407,44**	
19. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	8,001	3358,67	26872,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	8,001	818,38	6547,86	
19. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	14,986	146,11	2189,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	4,318	3552,10	15337,97	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	4,318	818,38	3533,76	
		Итого эксплуатация машин:				**69,92**	**44400,29**	
19. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	19,431	2468,34	47962,31	
19. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	9,715	9314,35	90493,57	
19. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	27,94	153,00	4274,82	
19. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	24,448	93,00	2273,62	
		Итого материалов:				**228,35**	**145004,32**	
		Итого прямые затраты:				**459,42**	**291730,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,26	355128,22	
		НР второго уровня	%	4,24		23,71	15057,44	
		Накладные расходы	%	--		123,55	78455,23	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,64	29614,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**635**		**195,88**	**124383,25**	**56,4 4525,13**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0135	8,572	663,14	5684,77	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	2,857	818,38	2338,52	
		Итого оплата труда:				**12,64**	**8023,29**	
20. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	1,905	3358,67	6398,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	1,905	818,38	1559,01	
20. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,9525	3552,10	3383,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,9525	818,38	779,51	
		Итого эксплуатация машин:				**15,40**	**9781,64**	
20. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	9,715	9314,35	90493,57	
		Итого материалов:				**142,51**	**90493,57**	
		Итого прямые затраты:				**166,87**	**105959,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,99	110485,11	
		НР второго уровня	%	4,24		7,38	4684,57	
		Накладные расходы	%	--		14,50	9209,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,51	9213,57	
21	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**2008,7**		**2532,91**	**5087852,63**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2249,89**	**4519354,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		95,40	191620,61	
		Накладные расходы	%	--		95,40	191620,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,62	376877,97	
						Металлическая кровля спортзала		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	**Е11-090302-0101 11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**3,39**		**56042,44**	**189983,86**	**60,9 44971,74**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	23	77,97	762,15	59424,84	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,522	15,33	940,69	14420,39	
		Итого оплата труда:				**21783,25**	**73845,23**	
22. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,6	2,034	296,82	603,73	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,47	1,593	3027,83	4824,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	1,593	1097,70	1748,64	
22. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,32	11,255	3893,88	43824,84	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,32	11,255	942,45	10607,27	
22. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,022	0,07458	5291,89	394,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,07458	1268,22	94,58	
22. 7	1147 С (34-030202-0101)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,23	0,7797	23,38	18,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 8	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,71	2,407	1754,80	4223,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,71	2,407	818,38	1969,84	
22. 9	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,9	3,051	17,05	52,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**15911,91**	**53941,36**	
22.10	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,006577	191842,80	1261,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.11	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,1017	66,30	6,74	
22.12	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,063393	2605,57	165,17	
22.13	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,002	0,00678	327489,06	2220,38	
22.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,003492	43411,81	151,58	
22.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0019	0,006441	381819,66	2459,30	
22.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0339	196,54	6,66	
22.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,72	2,441	180,96	441,69	
22.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,22	0,7458	91,04	67,90	
22.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000339	1774323,66	601,50	
22.20	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0027	0,009153	200244,36	1832,84	
22.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001051	283474,83	297,90	
22.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,002034	444671,26	904,46	
22.23	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	3,39	--	--	
		Итого материалов:				**3073,10**	**10417,79**	
		Итого прямые затраты:				**36514,45**	**123783,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				49780,45	168755,73	
		НР второго уровня	%	4,24		2110,69	7155,24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		15376,69	52126,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4151,29	14072,88	
23	**С121-060402-0101 21-060402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**ФЕРМА**	**т**	**3,39**		**314236,73**	**1065262,5**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**279125,03**	**946233,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		11834,90	40120,32	
		Накладные расходы	%	--		11834,90	40120,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23276,79	78908,33	
24	**Е11-090302-0112 11-090302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки Ст1-23 шт. Монтаж**	**т конструкций**	**0,03887**		**24398,11**	**948,35**	**60,9 155,26**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	5,88	0,228556	762,15	174,19	
24. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,21	0,085903	940,08	80,75	
		Итого оплата труда:				**6559,01**	**254,95**	
24. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,09	0,003498	296,82	1,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
24. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,88	0,034206	4455,81	152,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,88	0,034206	942,45	32,24	
24. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00583	3027,83	17,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00583	1097,70	6,40	
24. 6	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	0,95	0,036927	3893,88	143,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95	0,036927	942,45	34,80	
24. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,00894	1754,80	15,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,00894	818,38	7,32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	0,087069	17,05	1,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**8542,98**	**332,07**	
24. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000075	191842,80	14,47	
24.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001166	66,30	0,08	
24.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000727	2605,57	1,89	
24.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,005	0,000194	327489,06	63,65	
24.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00004	43411,81	1,74	
24.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,004	0,000155	381819,66	59,37	
24.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000389	196,54	0,08	
24.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,075797	180,96	13,72	
24.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,022933	91,04	2,09	
24.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1774323,66	6,90	
24.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000016	200244,36	3,11	
24.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000012	283474,83	3,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000023	444671,26	10,37	
24.22	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,03887	--	--	
		Итого материалов:				**4653,09**	**180,87**	
		Итого прямые затраты:				**17677,51**	**687,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				21671,95	842,39	
		НР второго уровня	%	4,24		918,89	35,72	
		Накладные расходы	%	--		4913,33	190,98	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1807,27	70,25	
25	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Роскос Рс1-23 шт. Монтаж**	**т конструкций**	**0,03496**		**95686,02**	**3345,18**	**60,9 967,66**
25. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	1,975	743,82	1469,22	
25. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	0,126136	949,03	119,71	
		Итого оплата труда:				**45449,91**	**1588,93**	
25. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,003496	296,82	1,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
25. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,004195	3027,83	12,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,004195	1097,70	4,60	
25. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	0,112222	3893,88	436,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	0,112222	942,45	105,76	
25. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,003076	5291,89	16,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,003076	1268,22	3,90	
25. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,006642	1754,80	11,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,006642	818,38	5,44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	0,051042	17,05	0,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13716,37**	**479,52**	
25. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,000068	191842,80	13,01	
25.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001049	66,30	0,07	
25.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000654	2605,57	1,70	
25.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,000007	327489,06	2,29	
25.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000036	43411,81	1,56	
25.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000015	381819,66	5,87	
25.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,00035	196,54	0,07	
25.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	0,041952	180,96	7,59	
25.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	0,012586	91,04	1,15	
25.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1774323,66	6,20	
25.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,000015	200244,36	3,08	
25.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000011	283474,83	3,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000021	444671,26	9,33	
25.22	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,03496	--	--	
		Итого материалов:				**1573,21**	**55,00**	
		Итого прямые затраты:				**57315,41**	**2003,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84994,41	2971,40	
		НР второго уровня	%	4,24		3603,76	125,99	
		Накладные расходы	%	--		31282,76	1093,65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7087,85	247,79	
26	**С121-060405-2601 21-060405-2601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**0,07383**		**406747,24**	**30030,15**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**361298,75**	**26674,69**	
		НР второго уровня	%	4,24		15319,07	1131,01	
		Накладные расходы	%	--		15319,07	1131,01	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30129,43	2224,46	
				Детали и изделия кровли				
27	**Е11-090302-0301 11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Монтаж металл.конструкций кровли**	**т конструкций**	**5,259**		**95686,02**	**503212,80**	**60,9 145563,85**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	56,5	297,133	743,82	221013,84	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,608	18,974	949,03	18007,26	
		Итого оплата труда:				**45449,91**	**239021,10**	
27. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,1	0,5259	296,82	156,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,63108	3027,83	1910,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,63108	1097,70	692,74	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 5	786 С (31-050104-0102)	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	3,21	16,881	3893,88	65734,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,21	16,881	942,45	15909,50	
27. 6	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,462792	5291,89	2449,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,462792	1268,22	586,92	
27. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,99921	1754,80	1753,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,99921	818,38	817,73	
27. 8	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	7,678	17,05	130,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**13716,37**	**72134,38**	
27. 9	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,010202	191842,80	1957,27	
27.10	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,15777	66,30	10,46	
27.11	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,098343	2605,57	256,24	
27.12	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0002	0,001052	327489,06	344,45	
27.13	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,005417	43411,81	235,15	
27.14	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,002314	381819,66	883,52	
27.15	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,05259	196,54	10,34	
27.16	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	6,311	180,96	1142,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.17	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,36	1,893	91,04	172,36	
27.18	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000526	1774323,66	933,12	
27.19	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00044	0,002314	200244,36	463,36	
27.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00163	283474,83	462,15	
27.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,003155	444671,26	1403,12	
27.22	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	5,259	--	--	
		Итого материалов:				**1573,21**	**8273,52**	
		Итого прямые затраты:				**57315,41**	**301421,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				84994,41	446985,59	
		НР второго уровня	%	4,24		3603,76	18952,19	
		Накладные расходы	%	--		31282,76	164516,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7087,85	37275,02	
28	**С121-060801-0203 21-060801-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т**	**т**	**5,259**		**381288,19**	**2005194,58**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**338684,40**	**1781141,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		14360,22	75520,39	
		Накладные расходы	%	--		14360,22	75520,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28243,57	148532,93	
29	**Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015**	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**60**		**167,16**	**10029,33**	**60,9 3365,52**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,119	7,14	771,93	5511,58	
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,018	818,38	14,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**92,11**	**5526,31**	
29. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,018	1754,80	31,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,018	818,38	14,73	
		Итого эксплуатация машин:				**0,53**	**31,59**	
		Итого прямые затраты:				**92,39**	**5543,17**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				148,48	8908,69	
		НР второго уровня	%	4,24		6,30	377,73	
		Накладные расходы	%	--		62,39	3743,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,38	742,91	
30	**С121-130201-0308 21-130201-0308 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**3**		**214,37**	**643,12**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**190,42**	**571,26**	
		НР второго уровня	%	4,24		8,07	24,22	
		Накладные расходы	%	--		8,07	24,22	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,88	47,64	
31	**С121-130201-0304 21-130201-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87**	**кг**	**10,224**		**668,32**	**6832,85**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**593,64**	**6069,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		25,17	257,34	
		Накладные расходы	%	--		25,17	257,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,50	506,14	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			Тенге				**9006429,09**	**449347,10**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**5818939,52**	
		Накладные расходы -	Тенге				**511829,39**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**506461,51**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6837230,42**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3187489,57**	
		Накладные расходы -	Тенге				**338442,62**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**282074,57**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**3808006,76**	
		ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ	Тенге				**10645237,18**	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ						
		РАЗДЕЛ 1. Силовое оборудование						
32	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**1138**		**369,77**	**420802,43**	**42,8 62580,53**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,16	182,08	799,44	145562,04	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,6828	958,04	654,15	
		Итого оплата труда:				**128,49**	**146216,18**	
32. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,3414	3212,71	1096,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3414	1097,70	374,75	
32. 4	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0003	0,3414	2227,67	760,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,3414	818,38	279,39	
		Итого эксплуатация машин:				**1,63**	**1857,35**	
32. 5	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,025	28,45	272,93	7764,86	
32. 6	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0001	0,1138	14124,46	1607,36	
32. 7	145786 С (21-130207-9900)	Дюбели	т	0,000018	0,020484	--	--	
32. 8	145981 С (21-130209-0304)	Гвозди усиленные ГОСТ 283-75	кг	0,013	14,794	173,08	2560,55	
32. 9	147568 С (21-130816-0202)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,0031	3,528	2673,62	9432,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32.10	147732 С (21-130816-3007)	Трубка поливинилхлоридная ХВТ	кг	0,0083	9,445	357,84	3379,94	
32.11	238444 С (23-061702-0103)	Гильза кабельная медная ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 ГОСТ 23469.0-81	шт.	0,12	136,56	32,64	4457,32	
32.12	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,28	318,64	216,24	68902,71	
32.13	242706 С (24-040207-1302)	Полоска для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,03	34,14	1699,32	58014,78	
32.14	242795 С (24-040207-2502)	Сжимы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0012	1,366	905,76	1236,91	
32.15	242809 С (24-040207-2804)	Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,049	55,762	115,26	6427,13	
		Итого материалов:				**143,92**	**163783,56**	
		Итого прямые затраты:				**273,46**	**311202,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				328,46	373783,46	
		НР второго уровня	%	4,24		13,93	15848,42	
		Накладные расходы	%	--		68,92	78428,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,39	31170,55	
33	**Ц13-080206-1701 13-080206-1701 РСНБ РК 2015**	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	**м**	**125**		**435,68**	**54459,56**	**42,8 11602,01**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,26	32,5	799,44	25981,80	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0094	1,175	958,04	1125,70	
		Итого оплата труда:				**216,86**	**27107,50**	
33. 3	766 С (31-050102-0302)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,5875	3212,71	1887,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,5875	1097,70	644,90	
33. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0642	8,025	166,06	1332,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33. 5	2510 С (33-010201-0102)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0047	0,5875	2227,67	1308,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,5875	818,38	480,80	
33. 6	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0618	7,725	14,35	110,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**37,12**	**4639,71**	
33. 7	127927 С (21-050307-0210)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	2,625	272,93	716,44	
33. 8	145785 С (21-130207-1204)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0082	1,025	428,96	439,68	
33. 9	147338 С (21-130812-1036)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000011	0,001313	222237,60	291,69	
33.10	147614 С (21-130816-1208)	Лента ФУМ	кг	0,0003	0,0375	4645,78	174,22	
33.11	241448 С (24-040201-0646)	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,041	5,125	216,24	1108,23	
33.12	242695 С (24-040207-1102)	Гильзы соединительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0008	0,1	7780,56	778,06	
33.13	242921 С (24-040207-3915)	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,0102	1,275	150,96	192,47	
33.14	242966 С (24-040207-3960)	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,08	10	116,28	1162,80	
33.15	249081 С (21-130202-9901)	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,8125	1584,41	1287,33	
		Итого материалов:				**49,21**	**6150,92**	
		Итого прямые затраты:				**294,18**	**36772,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				387,00	48374,44	
		НР второго уровня	%	4,24		16,41	2051,08	
		Накладные расходы	%	--		109,22	13653,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,27	4034,04	