Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/43 от 2017-03-03

Акт приемки выполненных работ №9 за 10 августа 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		Утепление тамбура						
1	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**2,72**		**33925,1**	**92276,27**	**55,3 25518,1**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	54,509	818,38	44608,91	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	1,877	818,38	1535,94	
		Итого оплата труда:				**16965,02**	**46144,85**	
1. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	1,958	72,19	141,38	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	1,904	478,19	910,47	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	1,877	1754,80	3293,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	1,877	818,38	1536,10	
		Итого эксплуатация машин:				**1597,52**	**4345,26**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,136	27826,64	3784,42	
1. 7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	5,44	298,54	1624,06	
1. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	10,608	196,54	2084,90	
1. 9	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	2,638	--	--	
		Итого материалов:				**2754,92**	**7493,38**	
		Итого прямые затраты:				**20752,78**	**56447,55**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30134,43	81965,65	
		НР второго уровня	%	4,24		1277,70	3475,34	
		Накладные расходы	%	--		10659,35	28993,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2512,97	6835,28	
2	**С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**2,72**		**9989,86**	**27172,42**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**8873,63**	**24136,27**	
		НР второго уровня	%	4,24		376,24	1023,38	
		Накладные расходы	%	--		376,24	1023,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,99	2012,77	
3	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0111**		**430240,79**	**4775,67**	**48,5 824,64**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	2,198	771,93	1696,55	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,003996	934,76	3,74	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**1700,28**	
3. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001665	3027,83	5,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001665	1097,70	1,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002331	1754,80	4,09	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002331	818,38	1,91	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**9,13**	
3. 5	. 145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0111	154210,74	1711,74	
		Итого материалов:				**154210,74**	**1711,74**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**3417,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	4242,06	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	179,86	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	1004,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	353,75	
4	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0111**		**116407,61**	**1292,12**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**1147,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	48,66	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	48,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	95,71	
				Перегородки				
				Металлическая сетка в комнате хранения оружия				
5	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,65**		**21621,79**	**14054,16**	**48,5** **3916,17**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	10,972	724,87	7953,27	
5. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,1105	1097,70	121,30	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**8074,57**	
5. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,1105	3027,83	334,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,1105	1097,70	121,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,026	24,21	0,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
5. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,481	208,20	100,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**435,35**	
5. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	1,95	91,80	179,01	
		Итого материалов:				**275,40**	**179,01**	
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**8567,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	12483,80	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	529,31	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	4445,48	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	1041,05	
6	**С121-050301-0106 21-050301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,65**		**194444,32**	**126388,81**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**172717,80**	**112266,57**	
		НР второго уровня	%	4,24		7323,23	4760,10	
		Накладные расходы	%	--		7323,23	4760,10	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14403,28	9362,13	
7	**Е11-090604-0105 11-090604-0105 РСНБ РК 2015**	**Монтаж ограждения**	**т конструкций**	**0,65**		**130422,04**	**84774,32**	**60,9 21091,28**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,3)	чел-ч	54,3	35,295	855,67	30200,87	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24	4,706	941,73	4431,77	
		Итого оплата труда:				**53280,98**	**34632,64**	
7. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	26,9	17,485	296,82	5189,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 4	715 С (31-050202-0303)	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,052	4455,81	231,70	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,052	942,45	49,01	
7. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,23	0,1495	3027,83	452,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,1495	1097,70	164,11	
7. 6	1471 С (33-050104-0102)	Плетевозы на автомобильном ходу, до 19 т	маш.-ч	0,4	0,26	4841,03	1258,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,26	942,45	245,04	
7. 7	1924 С (31-050201-0105)	Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования, общего назначения, 32 т	маш.-ч	6,2	4,03	2813,09	11336,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,2	4,03	942,45	3798,07	
7. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	2,52	1,638	166,97	273,50	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,33	0,2145	1754,80	376,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,2145	818,38	175,54	
7.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,95	0,6175	17,05	10,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**29430,94**	**19130,11**	
7.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00194	0,001261	191842,80	241,91	
7.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,0195	66,30	1,29	
7.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,012155	2605,57	31,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000669	43411,81	29,06	
7.15	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,000195	381819,66	74,45	
7.16	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,0065	196,54	1,28	
7.17	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,7	0,455	180,96	82,34	
7.18	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,21	0,1365	91,04	12,43	
7.19	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000065	1774323,66	115,33	
7.20	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,03	0,0195	208172,82	4059,37	
7.21	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000202	283474,83	57,12	
7.22	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00039	444671,26	173,42	
7.23	248298 С (21-060405-9901)	Конструкции стальные	т	1	0,65	--	--	
		Итого материалов:				**7507,20**	**4879,68**	
		Итого прямые затраты:				**83401,02**	**54210,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				115849,14	75301,94	
		НР второго уровня	%	4,24		4912,00	3192,80	
		Накладные расходы	%	--		37360,12	24284,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9660,89	6279,58	
8	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**10**		**80,97**	**809,65**	**54,2 145,61**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,295	905,17	267,03	
8. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002	818,40	1,64	
		Итого оплата труда:				**26,87**	**268,66**	
8. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	3358,67	3,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	818,38	0,82	
8. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001	35,70	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
8. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	1754,80	1,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	818,38	0,82	
8. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,112	46,30	5,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**10,33**	
8. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00015	273897,54	41,08	
8. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,0009	283474,83	255,13	
		Итого материалов:				**29,62**	**296,21**	
		Итого прямые затраты:				**57,36**	**573,57**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71,92	719,19	
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	30,49	
		Накладные расходы	%	--		17,61	176,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	59,97	
9	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10**		**69,83**	**698,3**	**54,2 / 90**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,213	771,93	164,42	
9. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,002	818,40	1,64	
		Итого оплата труда:				**16,61**	**166,06**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	3358,67	3,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	818,38	0,82	
9. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001	35,70	0,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
9. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001	1754,80	1,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001	818,38	0,82	
9. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,065	46,30	3,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**8,16**	
9. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00014	347224,83	48,61	
9. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,0009	343426,50	309,08	
		Итого материалов:				**35,77**	**357,70**	
		Итого прямые затраты:				**53,03**	**530,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,03	620,28	
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	26,30	
		Накладные расходы	%	--		11,63	116,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	51,73	
		ЧЕРДАК						
10	**Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**4,86**		**2550,69**	**12396,33**	**59,8 / 2290,7**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,899	4,369	781,10	3412,74	
10. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,101	0,49086	851,29	417,86	
		Итого оплата труда:				**788,19**	**3830,60**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,336312	3552,10	1194,61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,336312	818,38	275,23	
10. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0119	0,057834	3027,83	175,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,057834	1097,70	63,48	
10. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0179	0,086994	478,19	41,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
10. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0199	0,096714	1754,80	169,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0199	0,096714	818,38	79,15	
		Итого эксплуатация машин:				**325,32**	**1581,04**	
10. 7	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,005103	12318,03	62,86	
10. 8	131598 С (21-070203-0303)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,003888	26004,92	101,11	
10. 9	134849 С (21-099999-9903)	Блоки дверные	м2	1	4,86	--	--	
10.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	4,325	215,22	930,91	
10.11	135963 С (21-100502-1901)	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	2,1	1006,18	2112,50	
10.12	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00016	0,000778	14124,46	10,98	
10.13	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,10206	346,48	35,36	
10.14	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,200718	196,54	39,45	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.15	147444 С (21-130814-0401)	Ерши металлические	кг	0,375	1,823	190,42	347,04	
10.16	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,001147	75443,28	86,53	
		Итого материалов:				**766,82**	**3726,74**	
		Итого прямые затраты:				**1794,34**	**8720,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2265,68	11011,21	
		НР второго уровня	%	4,24		96,06	466,88	
		Накладные расходы	%	--		567,40	2757,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,94	918,25	
11	**С121-090102-0301 21-090102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**4,86**		**35483,49**	**172449,76**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**31518,69**	**153180,83**	
		НР второго уровня	%	4,24		1336,39	6494,87	
		Накладные расходы	%	--		1336,39	6494,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,41	12774,06	
				ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
				ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ (ОМ-2, ОПВ-1,ОМ-3) (лист 120)				
12	**Е11-100107-0105 11-100107-0105 РСНБ РК 2015**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2 проемов**	**3**		**3489,85**	**10469,55**	**59,8 1731,97**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,9)	чел-ч	1,23	3,69	718,76	2652,22	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0964	0,2892	843,88	244,05	
		Итого оплата труда:				**965,42**	**2896,27**	
12. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0692	0,2076	3552,10	737,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0692	0,2076	818,38	169,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0088	0,0264	3027,83	79,93	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0088	0,0264	1097,70	28,98	
12. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0286	0,0858	478,19	41,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 6	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0253	0,0759	18,64	1,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 7	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0184	0,0552	1754,80	96,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0184	0,0552	818,38	45,17	
		Итого эксплуатация машин:				**318,89**	**956,66**	
12. 8	102673 С (21-020402-0104)	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00167	0,00501	12318,03	61,71	
12. 9	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,42	4,26	215,22	916,84	
12.10	144613 С (21-130103-0102)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000258	0,000774	14124,46	10,93	
12.11	145975 С (21-130209-0203)	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,0333	0,0999	346,48	34,61	
12.12	146053 С (21-130211-0609)	Шурупы с полукруглой головкой 8х100 мм	т	0,000016	0,000048	180808,26	8,68	
12.13	147090 С (21-130804-1101)	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	1,73	5,19	547,44	2841,21	
12.14	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,000375	0,001125	75443,28	84,87	
12.15	248409 С (21-070510-1401)	Лазы и люки	м2	1	3	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1319,62**	**3958,86**	
		Итого прямые затраты:				**2522,58**	**7567,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3099,91	9299,72	
		НР второго уровня	%	4,24		131,44	394,31	
		Накладные расходы	%	--		708,76	2126,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		258,51	775,52	
13	**С121-090102-0305 21-090102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**3**		**35488,15**	**106464,45**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**31522,83**	**94568,49**	
		НР второго уровня	%	4,24		1336,57	4009,70	
		Накладные расходы	%	--		1336,57	4009,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2628,75	7886,26	
14	**С121-090404-0507 21-090404-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Задвижка накладная 3Т ГОСТ 5090-86**	**шт.**	**3**		**688,52**	**2065,57**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**611,59**	**1834,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		25,93	77,79	
		Накладные расходы	%	--		25,93	77,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,00	153,01	
				лестница №4				
15	**Е11-070512-0111 11-070512-0111 РСНБ РК 2015**	**Установка ступней ж/б**	**шт. сборных конструкций**	**15**		**1861,23**	**27918,5**	**62,1 7479,43**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	1,03	15,45	771,93	11926,32	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,144	818,38	117,85	
		Итого оплата труда:				**802,94**	**12044,17**	
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,144	3552,10	511,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,144	818,38	117,85	
		Итого эксплуатация машин:				**34,10**	**511,50**	
15. 4	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,495	9862,09	4881,73	
15. 5	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	15	--	--	
		Итого материалов:				**325,45**	**4881,73**	
		Итого прямые затраты:				**1154,64**	**17319,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1653,27	24798,98	
		НР второго уровня	%	4,24		70,10	1051,48	
		Накладные расходы	%	--		568,73	8530,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,87	2068,04	
16	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Ступени ж/б**	**м3**	**0,9**		**40374,56**	**36337,1**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**35863,25**	**32276,92**	
		НР второго уровня	%	4,24		1520,60	1368,54	
		Накладные расходы	%	--		1520,60	1368,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2990,71	2691,64	
17	**Е11-070108-0103 11-070108-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка площадок ж/б марки ПК-1, ПК-2,ПК-3. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт. сборных конструкций**	**3**		**7062,95**	**21188,85**	**62,1 5084,48**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	2,92	8,76	762,15	6676,43	
17. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	1,847	818,38	1511,14	
		Итого оплата труда:				**2729,19**	**8187,57**	
17. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	1,815	3552,10	6447,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,605	1,815	818,38	1485,36	
17. 4	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,2856	166,06	47,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
17. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	1754,80	55,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	818,38	25,78	
		Итого эксплуатация машин:				**2183,25**	**6549,76**	
17. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0156	18315,75	285,73	
17. 7	102636 С (21-020401-2804)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,018	9862,09	177,52	
17. 8	125423 С (21-049999-9901)	Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92	шт.	1	3	--	--	
17. 9	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00024	197175,18	47,32	
17.10	249431 С (22-040201-1301)	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,000096	412,21	0,04	
		Итого материалов:				**170,20**	**510,61**	
		Итого прямые затраты:				**4578,93**	**13736,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6273,76	18821,29	
		НР второго уровня	%	4,24		266,01	798,02	
		Накладные расходы	%	--		1960,84	5882,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		523,18	1569,54	
18	**С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**24,65**		**6328,86**	**156006,52**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5621,70**	**138574,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		238,36	5875,58	
		Накладные расходы	%	--		238,36	5875,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		468,80	11556,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	**Е11-060301-0407 11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,00618**		**430240,79**	**2658,89**	**48,5 459,12**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	198	1,224	771,93	944,56	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,002225	934,78	2,08	
		Итого оплата труда:				**153178,65**	**946,64**	
19. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,000927	3027,83	2,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,000927	1097,70	1,02	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,001298	1754,80	2,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,001298	818,38	1,06	
		Итого эксплуатация машин:				**822,68**	**5,08**	
19. 5	145986 С (21-130210-0102)	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,00618	154210,74	953,02	
		Итого материалов:				**154210,74**	**953,02**	
		Итого прямые затраты:				**307875,56**	**1902,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				382167,21	2361,79	
		НР второго уровня	%	4,24		16203,89	100,14	
		Накладные расходы	%	--		90495,54	559,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31869,69	196,95	
20	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,00618**		**116407,61**	**719,4**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**639,02**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	27,09	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	27,09	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	53,29	
				Площадка входа				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0282**		**15810,63**	**445,86**	**48,5 124,33**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	0,32712	752,99	246,32	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,010716	935,99	10,03	
		Итого оплата труда:				**9090,36**	**256,35**	
21. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,004512	3027,83	13,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,004512	1097,70	4,95	
21. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,006204	1754,80	10,89	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,006204	818,38	5,08	
		Итого эксплуатация машин:				**870,51**	**24,55**	
21. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,007896	107,10	0,85	
21. 6	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0282	--	--	
		Итого материалов:				**29,99**	**0,85**	
		Итого прямые затраты:				**9635,18**	**271,71**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14044,01	396,04	
		НР второго уровня	%	4,24		595,47	16,79	
		Накладные расходы	%	--		5004,29	141,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1171,16	33,03	
22	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,06021**		**21621,79**	**1301,85**	**48,5 362,76**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	1,016	724,87	736,72	
22. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,010236	1097,70	11,24	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**747,95**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,010236	3027,83	30,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,010236	1097,70	11,24	
22. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,002408	24,21	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
22. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,044555	208,20	9,28	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**40,33**	
22. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,18063	91,80	16,58	
		Итого материалов:				**275,40**	**16,58**	
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**793,63**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	1156,38	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	49,03	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	411,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	96,43	
23	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0282**		**147856,5**	**4169,55**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**131335,54**	**3703,66**	
		НР второго уровня	%	4,24		5568,63	157,04	
		Накладные расходы	%	--		5568,63	157,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10952,33	308,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	**С121-050201-0319 21-050201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)**	**т**	**0,0249**		**256985,76**	**6398,95**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**228271,08**	**5683,95**	
		НР второго уровня	%	4,24		9678,69	241,00	
		Накладные расходы	%	--		9678,69	241,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19035,98	474,00	
25	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00356**		**181320,8**	**645,5**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161060,66**	**573,38**	
		НР второго уровня	%	4,24		6828,97	24,31	
		Накладные расходы	%	--		6828,97	24,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13431,17	47,81	
26	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00355**		**181628,39**	**644,78**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**572,74**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	24,28	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	24,28	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	47,76	
27	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**1,45**		**25195,85**	**36533,98**	**48,5** **733,92**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	1,958	663,14	1298,10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,262885	818,38	215,14	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**1513,24**	
27. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,696	11,79	8,21	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,261	3552,10	927,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,261	818,38	213,60	
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,001885	1754,80	3,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,001885	818,38	1,54	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**938,61**	
27. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,479	18315,75	27088,99	
27. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,3625	6598,38	2391,91	
27. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0029	93,00	0,27	
		Итого материалов:				**20331,85**	**29481,18**	
		Итого прямые затраты:				**21874,40**	**31717,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22380,55	32451,80	
		НР второго уровня	%	4,24		948,94	1375,96	
		Накладные расходы	%	--		1455,09	2109,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1866,36	2706,22	
				КРОВЛЯ				
28	**Е11-120101-1501 11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**952**		**689,91**	**656794,37**	**56,4 67867,8**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	0,155	147,56	799,44	117965,37	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	2,666	888,21	2367,61	
		Итого оплата труда:				**126,40**	**120332,98**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0011	1,047	3552,10	3719,76	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	1,047	818,38	856,84	
28. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,6664	3027,83	2017,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,6664	1097,70	731,51	
28. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0181	17,231	478,19	8239,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,952	1754,80	1670,57	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,952	818,38	779,10	
		Итого эксплуатация машин:				**16,44**	**15647,86**	
28. 7	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,1	1047,2	153,00	160221,60	
28. 8	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,96	1865,92	95,69	178549,88	
28. 9	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,238	58564,32	13938,31	
28.10	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0006	0,5712	51147,90	29215,68	
		Итого материалов:				**401,18**	**381925,47**	
		Итого прямые затраты:				**541,53**	**515538,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				612,82	583406,50	
		НР второго уровня	%	4,24		25,98	24736,44	
		Накладные расходы	%	--		97,27	92604,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,10	48651,44	
29	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2**	**952**		**881,53**	**839220,74**	**56,4 179047,69**
29. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,9)	чел-ч	0,403	383,656	809,22	310462,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
29. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0083	7,902	885,69	6998,34	
		Итого оплата труда:				**333,47**	**317460,45**	
29. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0035	3,332	3552,10	11835,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	3,332	818,38	2726,84	
29. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	1,904	3027,83	5764,99	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,904	1097,70	2090,02	
29. 5	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	17,517	478,19	8376,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
29. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	2,666	1754,80	4677,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	2,666	818,38	2181,80	
		Итого эксплуатация машин:				**32,20**	**30654,54**	
29. 7	135836 С (21-100501-0701)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	2,01	1913,52	95,69	183104,73	
29. 8	144669 С (21-130104-0804)	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,238	58564,32	13938,31	
29. 9	146741 С (21-130703-0201)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,55216	51147,90	28241,82	
29.10	248659 С (21-110205-9907)	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	1,03	980,56	--	--	
		Итого материалов:				**236,64**	**225284,86**	
		Итого прямые затраты:				**594,96**	**566401,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				783,03	745449,20	
		НР второго уровня	%	4,24		33,20	31607,05	
		Накладные расходы	%	--		221,28	210654,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,30	62164,50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**м2**	**952**		**629,61**	**599385,97**	**56,4 95046,78**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,243	231,336	663,14	153408,15	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	18,469	818,38	15114,50	
		Итого оплата труда:				**177,02**	**168522,65**	
30. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	11,995	3358,67	40287,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	11,995	818,38	9816,47	
30. 4	133 С (31-030206-0101)	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	22,467	146,11	3282,68	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
30. 5	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	6,474	3552,10	22994,87	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	6,474	818,38	5298,19	
		Итого эксплуатация машин:				**69,92**	**66565,48**	
30. 6	100328 С (21-010401-0101)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	29,131	2468,34	71905,71	
30. 7	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	14,566	9314,35	135669,10	
30. 8	135535 С (21-100401-0603)	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	41,888	153,00	6408,86	
30. 9	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,0385	36,652	93,00	3408,64	
		Итого материалов:				**228,35**	**217392,30**	
		Итого прямые затраты:				**459,42**	**437365,93**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				559,26	532412,71	
		НР второго уровня	%	4,24		23,71	22574,30	
		Накладные расходы	%	--		123,55	117621,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,64	44398,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек**	**м2**	**952**		**195,88**	**186476,94**	**56,4 6784,14**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0135	12,852	663,14	8522,68	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	4,284	818,38	3505,94	
		Итого оплата труда:				**12,64**	**12028,62**	
31. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	2,856	3358,67	9592,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,856	818,38	2337,29	
31. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	1,428	3552,10	5072,40	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,428	818,38	1168,65	
		Итого эксплуатация машин:				**15,40**	**14664,76**	
31. 5	102635 С (21-020401-2803)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	14,566	9314,35	135669,10	
		Итого материалов:				**142,51**	**135669,10**	
		Итого прямые затраты:				**166,87**	**158856,53**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				173,99	165640,67	
		НР второго уровня	%	4,24		7,38	7023,16	
		Накладные расходы	%	--		14,50	13807,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,51	13813,11	
32	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка деревянных конструкций кровли (мауэрлата, стропил,лежень, прогонов, кобылок, стоек, подкосов, затяжек, ветровой связи, карнизного щита, накладок и подкладок)**	**м3 древесины в конструкции**	**28,888**		**92992,38**	**2686363,8**	**59,8 275696,13**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	638,425	706,54	451072,66	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	10,689	931,62	9957,65	
		Итого оплата труда:				**15959,23**	**461030,31**	
32. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	4,333	3027,83	13120,19	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	4,333	1097,70	4756,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
32. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	12,711	81,69	1038,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	6,355	1754,80	11152,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	6,355	818,38	5200,80	
		Итого эксплуатация машин:				**876,17**	**25310,92**	
32. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	1,098	205870,68	225993,30	
32. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	126,529	66,30	8388,90	
32. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	4,622	35112,50	162292,78	
32. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	1,733	35112,50	60859,79	
32.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	23,977	45129,92	1082081,90	
32.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	97,641	215,22	21014,39	
32.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	207,994	196,54	40879,06	
32.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,05662	575926,68	32609,25	
		Итого материалов:				**56567,41**	**1634119,38**	
		Итого прямые затраты:				**73058,12**	**2110503,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				82601,74	2386199,08	
		НР второго уровня	%	4,24		3502,31	101174,84	
		Накладные расходы	%	--		13045,93	376870,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6888,32	198989,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**28,888**		**7141,61**	**206306,81**	**59,8 10155,3**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	22,533	734,04	16539,86	
33. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,491096	900,53	442,25	
		Итого оплата труда:				**587,86**	**16982,11**	
33. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,14444	3027,83	437,34	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,14444	1097,70	158,55	
33. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,346656	1754,80	608,31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,346656	818,38	283,70	
		Итого эксплуатация машин:				**36,20**	**1045,65**	
33. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,028888	67003,80	1935,61	
33. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,04911	70961,02	3484,87	
33. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,19355	774943,60	149990,02	
33. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,664424	93,00	61,79	
33. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,346656	120,36	41,72	
		Итого материалов:				**5383,34**	**155514,01**	
		Итого прямые затраты:				**5992,09**	**173099,52**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6343,63	183254,82	
		НР второго уровня	%	4,24		268,97	7770,00	
		Накладные расходы	%	--		620,51	17925,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,01	15281,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профиллированным листом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**1611**		**3011,82**	**4852037,5**	**56,4 1155723,24**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	2754,81	734,04	2022140,73	
34. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	31,414	859,92	27013,95	
		Итого оплата труда:				**1271,98**	**2049154,69**	
34. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	19,493	3552,10	69241,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	19,493	818,38	15952,68	
34. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	4,672	3027,83	14145,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	4,672	1097,70	5128,45	
34. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	7,25	1754,80	12721,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	7,25	818,38	5933,26	
		Итого эксплуатация машин:				**59,66**	**96108,58**	
34. 6	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,6444	239248,21	154171,55	
34. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,08055	205870,68	16582,88	
34. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,1611	295123,74	47544,43	
34. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	8,699	35112,50	305457,68	
34.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	8,055	37813,46	304587,42	
34.11	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,170766	1215531,96	207571,53	
		Итого материалов:				**643,03**	**1035915,50**	
		Итого прямые затраты:				**1957,89**	**3154164,81**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2675,29	4309888,06	
		НР второго уровня	%	4,24		113,43	182739,25	
		Накладные расходы	%	--		830,83	1338462,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,10	359410,18	
35	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1611**		**98,56**	**158772,27**	**56,4 48591,57**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	111,803	743,82	83161,60	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	3,383	884,88	2993,65	
		Итого оплата труда:				**53,48**	**86155,26**	
35. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	1,289	3552,10	4577,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,289	818,38	1054,89	
35. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,8055	3027,83	2438,92	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,8055	1097,70	884,20	
35. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,289	1754,80	2261,59	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,289	818,38	1054,89	
		Итого эксплуатация машин:				**5,76**	**9278,45**	
		Итого прямые затраты:				**57,38**	**92440,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				87,54	141031,62	
		НР второго уровня	%	4,24		3,71	5979,74	
		Накладные расходы	%	--		33,87	54571,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,30	11760,91	
36	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**1852,36**		**110,24**	**204199,63**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**97,92**	**181383,09**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	7690,64	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		4,15	7690,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	15125,90	
37	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**1611**		**249,78**	**402395,97**	**59,8 21465,55**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	46,719	743,82	34750,53	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	1,273	899,70	1145,04	
		Итого оплата труда:				**22,28**	**35895,57**	
37. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,37053	3027,83	1121,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,37053	1097,70	406,73	
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,90216	1754,80	1583,11	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,90216	818,38	738,31	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**2705,01**	
37. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,06444	67003,80	4317,72	
37. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,09666	70961,02	6859,09	
37. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,37053	774943,60	287139,85	
37. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	1,273	93,00	118,36	
37. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,6444	120,36	77,56	
		Итого материалов:				**185,30**	**298512,59**	
		Итого прямые затраты:				**208,55**	**335968,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				221,87	357433,68	
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	15155,19	
		Накладные расходы	%	--		22,73	36620,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	29807,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,571**		**79115,49**	**45174,94**	**59,8 5575,75**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	12,848	712,65	9155,77	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,20556	818,38	168,23	
		Итого оплата труда:				**16329,24**	**9324,00**	
38. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,13133	10,79	1,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,18843	81,69	15,39	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,20556	1754,80	360,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,20556	818,38	168,23	
		Итого эксплуатация машин:				**661,17**	**377,53**	
38. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,00177	205870,68	364,41	
38. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,53103	35112,50	18645,79	
38. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,06852	37813,46	2590,98	
38. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00571	18719,06	106,89	
38.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,82795	215,22	178,19	
38.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,004282	395629,44	1694,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	1,713	196,54	336,67	
38.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,001473	75443,28	111,14	
38.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,001719	575926,68	989,85	
		Итого материалов:				**43814,72**	**25018,21**	
		Итого прямые затраты:				**60510,52**	**34551,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				70275,40	40127,25	
		НР второго уровня	%	4,24		2979,68	1701,40	
		Накладные расходы	%	--		12744,56	7277,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5860,41	3346,29	
39	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные карниза. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,571**		**7141,61**	**4077,86**	**59,8 200,73**
39. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,44538	734,04	326,93	
39. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,009707	900,54	8,74	
		Итого оплата труда:				**587,86**	**335,67**	
39. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,002855	3027,83	8,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,002855	1097,70	3,13	
39. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,006852	1754,80	12,02	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,006852	818,38	5,61	
		Итого эксплуатация машин:				**36,20**	**20,67**	
39. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000571	67003,80	38,26	
39. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000971	70961,02	68,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,003826	774943,60	2964,70	
39. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,013133	93,00	1,22	
39. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,006852	120,36	0,82	
		Итого материалов:				**5383,34**	**3073,89**	
		Итого прямые затраты:				**5992,09**	**3421,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6343,63	3622,21	
		НР второго уровня	%	4,24		268,97	153,58	
		Накладные расходы	%	--		620,51	354,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,01	302,06	
40	**Е11-120101-0410 11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**648,6**		**656,05**	**425515,5**	**56,4 114219,41**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,4025	261,062	771,93	201521,20	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,9729	1023,21	995,49	
		Итого оплата труда:				**312,24**	**202516,69**	
40. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,71346	3027,83	2160,24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,71346	1097,70	783,17	
40. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	40,862	24,21	989,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	35,024	18,64	652,85	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,25944	1754,80	455,27	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,25944	818,38	212,32	