Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/43 от 2017-03-03

Акт приемки выполненных работ №10 за 21 августа 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		ПОДЗЕМНАЯ РАБОТЫ						
		Утепление стен						
1	**Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**1,9635**		**33925,1**	**66611,93**	**55,3 18420,88**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4)	чел-ч	20,04	39,349	818,38	32202,06	
1. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,69	1,355	818,38	1108,75	
		Итого оплата труда:				**16965,02**	**33310,81**	
1. 3	1197 С (31-050402-0303)	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,72	1,414	72,19	102,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 4	1238 С (32-010201-0101)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,7	1,374	478,19	657,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,69	1,355	1754,80	2377,43	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,69	1,355	818,38	1108,90	
		Итого эксплуатация машин:				**1597,52**	**3136,73**	
1. 6	131548 С (21-070201-0301)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	0,098175	27826,64	2731,88	
1. 7	144766 С (21-130201-1204)	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2	3,927	298,54	1172,37	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
1. 8	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3,9	7,658	196,54	1505,03	
1. 9	248665 С (21-110205-9913)	Теплоизоляционные материалы ГОСТ 16381-77	м3	0,97	1,905	--	--	
		Итого материалов:				**2754,92**	**5409,28**	
		Итого прямые затраты:				**20752,78**	**40748,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				30134,43	59168,95	
		НР второго уровня	%	4,24		1277,70	2508,76	
		Накладные расходы	%	--		10659,35	20929,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2512,97	4934,22	
2	**С121-110101-0105 21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012**	**м3**	**1,9635**		**14573,87**	**28615,8**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**12945,44**	**25418,37**	
		НР второго уровня	%	4,24		548,89	1077,74	
		Накладные расходы	%	--		548,89	1077,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1079,55	2119,69	
3	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**39,27**		**1601,19**	**62878,92**	**59,8** **14388,22**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,7895	31,004	771,93	23932,66	
3. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,133518	958,04	127,92	
		Итого оплата труда:				**612,70**	**24060,57**	
3. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0017	0,066759	3027,83	202,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,066759	1097.70	73.28	
3. 4	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0209	0,820743	18,64	15,30	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0017	0,066759	1754,80	117,15	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0017	0,066759	818.38	54.63	
3. 6	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0032	0,125664	180,87	22,73	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
3. 7	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0119	0,467313	14,35	6,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**9,27**	**364,02**	
3. 8	131274 С (21-060902-0100)	Профили направляющие ПН для монтажа гипсокартона, оцинкованные	м	0,7774	30,528	--	--	
3. 9	131286 С (21-060902-0301)	Профиль потолочный ПП для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 27 мм	м	2,101	82,491	114,86	9474,87	
3.10	131379 С (21-060903-0301)	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	1,192	46,802	16,23	759,60	
3.11	131450 С (21-060904-0101)	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,3636	14,279	63,05	900,26	
3.12	145630 С (21-130207-0403)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм	10 шт.	0,259	10,171	54,67	556,04	
3.13	145910 С (21-130208-0503)	Саморезы ГОСТ 1147-80 для крепления гипсокартона, размерами 3,5 мм х 25 мм	1000 шт.	0,016	0,62832	1077,38	676,94	
3.14	149244 С (22-040101-9909)	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,006	0,23562	168,43	39,69	
3.15	149908 С (22-050108-0102)	Сухие смеси для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006	кг	0,4629	18,178	133,30	2423,14	
3.16	249098 С (21-130211-0612)	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2,858	112,245	0,96	107,76	
3.17	249131 С (21-130703-1404)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0002	0,007854	268,51	2,11	
3.18	249182 С (21-130809-1303)	Лента разделительная для сопряжения потолка и стен	м	0,3366	13,218	47,95	633,82	
3.19	249183 С (21-130809-1304)	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	0,903	35,461	37,75	1338,65	
3.20	249184 С (21-130809-1305)	Лента армирующая бумажная	м	1,061	41,646	6,13	255,29	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
3.21	249366 С (22-030201-9901)	Листы гипсокартонные СТ РК EN 520-2012	м2	1,05	41,234	--	--	
		Итого материалов:				**437,18**	**17168,15**	
		Итого прямые затраты:				**1055,89**	**41464,83**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1422,28	55853,05	
		НР второго уровня	%	4,24		60,30	2368,17	
		Накладные расходы	%	--		426,70	16756,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,61	4657,70	
4	**С121-060902-0102 21-060902-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 60 мм х 40 мм**	**м**	**30,53**		**131,94**	**4028,21**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**117,20**	**3578,12**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,97	151,71	
		Накладные расходы	%	--		4,97	151,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,77	298,39	
5	**С122-030201-0103 22-030201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**41,2335**		**349,93**	**14428,84**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**310,83**	**12816,61**	
		НР второго уровня	%	4,24		13,18	543,42	
		Накладные расходы	%	--		13,18	543,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,92	1068,80	
				НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
				ПРОЧИЕ РАБОТЫ				
				ПЛОЩАДКА ВХОДА				
6	**Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0564**		**15810,63**	**891,72**	**48,5 248,66**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	11,6	0,65424	752,99	492,64	
6. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,021432	935,99	20,06	
		Итого оплата труда:				**9090,36**	**512,70**	
6. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,009024	3027,83	27,32	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,009024	1097,70	9,91	
6. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,012408	1754,80	21,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,012408	818,38	10,15	
		Итого эксплуатация машин:				**870,51**	**49,10**	
6. 5	128064 С (21-050307-1007)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,015792	107,10	1,69	
6. 6	274377 С (21-050301-9916)	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,0564	--	--	
		Итого материалов:				**29,99**	**1,69**	
		Итого прямые затраты:				**9635,18**	**543,42**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14044,01	792,08	
		НР второго уровня	%	4,24		595,47	33,58	
		Накладные расходы	%	--		5004,29	282,24	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1171,16	66,05	
7	**Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,12042**		**21621,79**	**2603,7**	**48,5 725,51**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	16,88	2,033	724,87	1473,44	
7. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17	0,020471	1097,70	22,47	
		Итого оплата труда:				**12422,41**	**1495,91**	
7. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,020471	3027,83	61,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,020471	1097,70	22,47	
7. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,004817	24,21	0,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
7. 5	2817 С (34-010105-0101)	Станки для резки арматуры	маш.-ч	0,74	0,089111	208,20	18,55	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**669,77**	**80,65**	
7. 6	128065 С (21-050307-1008)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,36126	91,80	33,16	
		Итого материалов:				**275,40**	**33,16**	
		Итого прямые затраты:				**13180,97**	**1587,25**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19205,84	2312,77	
		НР второго уровня	%	4,24		814,33	98,06	
		Накладные расходы	%	--		6839,20	823,58	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1601,61	192,87	
8	**С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0564**		**147856,5**	**8339,11**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**131335,54**	**7407,32**	
		НР второго уровня	%	4,24		5568,63	314,07	
		Накладные расходы	%	--		5568,63	314,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10952,33	617,71	
9	**С121-050201-0319 21-050201-0319 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 75 мм х 50 мм х 5мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8510-86)**	**т**	**0,0498**		**256985,76**	**12797,89**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**228271,08**	**11367,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		9678,69	482,00	
		Накладные расходы	%	--		9678,69	482,00	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19035,98	947,99	
10	**С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,00712**		**181321**	**1291**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**161060,66**	**1146,75**	
		НР второго уровня	%	4,24		6828,97	48,62	
		Накладные расходы	%	--		6828,97	48,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13431,17	95,63	
11	**С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0071**		**181628,39**	**1289,56**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого прямые затраты:	**т**			**161333,88**	**1145,47**	
		НР второго уровня	%	4,24		6840,56	48,57	
		Накладные расходы	%	--		6840,56	48,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13453,95	95,52	
12	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**2,9**		**25195,85**	**73067,96**	**48,5 1467,84**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	3,915	663,14	2596,19	
12. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,52577	818,38	430,28	
		Итого оплата труда:				**1043,61**	**3026,47**	
12. 3	404 С (31-040101-0201)	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,392	11,79	16,41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 4	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,522	3552,10	1854,20	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,522	818,38	427,19	
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,00377	1754,80	6,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,00377	818,38	3,09	
		Итого эксплуатация машин:				**647,32**	**1877,22**	
12. 6	100533 С (21-020101-0601)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,958	18315,75	54177,99	
12. 7	147049 С (21-130803-1101)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,725	6598,38	4783,83	
12. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,002	0,0058	93,00	0,54	
		Итого материалов:				**20331,85**	**58962,35**	
		Итого прямые затраты:				**21874,40**	**63435,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				22380,55	64903,61	
		НР второго уровня	%	4,24		948,94	2751,91	
		Накладные расходы	%	--		1455,09	4219,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1866,36	5412,44	
				КРОВЛЯ				

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
13	**Е11-100105-0101 11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка деревянных конструкций кровли (мауэрлата, стропил,лежень, прогонов, кобылок, стоек, подкосов, затяжек, ветровой связи, карнизного щита, накладок и подкладок)**	**м3 древесины в конструкции**	**5,777**		**92992,38**	**537216,97**	**59,8 55133,5**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,7)	чел-ч	22,1	127,672	706,54	90205,16	
13. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,37	2,137	931,62	1991,32	
		Итого оплата труда:				**15959,23**	**92196,49**	
13. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,86655	3027,83	2623,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,86655	1097.70	951.21	
13. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,44	2,542	81,69	207,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	1,271	1754,80	2230,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	1,271	818.38	1040.16	
		Итого эксплуатация машин:				**876,17**	**5061,66**	
13. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,219526	205870,68	45193,97	
13. 7	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	4,38	25,303	66,30	1677,61	
13. 8	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,16	0,92432	35112,50	32455,19	
13. 9	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,34662	35112,50	12170,69	
13.10	131578 С (21-070203-0105)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,83	4,795	45129,92	216393,90	
13.11	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,38	19,526	215,22	4202,44	
13.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	7,2	41,594	196,54	8174,96	
13.13	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00196	0,011323	575926,68	6521,17	
		Итого материалов:				**56567,41**	**326789,94**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого прямые затраты:				**73058,12**	**422056,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				82601,74	477190,26	
		НР второго уровня	%	4,24		3502,31	20232,87	
		Накладные расходы	%	--		13045,93	75366,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6888,32	39793,85	
14	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**5,777**		**7141,61**	**41257,08**	**59,8 2030,85**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	4,506	734,04	3307,63	
14. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,098209	900,53	88,44	
		Итого оплата труда:				**587,86**	**3396,07**	
14. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,028885	3027,83	87,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,028885	1097,70	31,71	
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,069324	1754,80	121,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,069324	818,38	56,73	
		Итого эксплуатация машин:				**36,20**	**209,11**	
14. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,005777	67003,80	387,08	
14. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,009821	70961,02	696,90	
14. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,038706	774943,60	29994,89	
14. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,132871	93,00	12,36	
14. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,069324	120,36	8,34	
		Итого материалов:				**5383,34**	**31099,57**	
		Итого прямые затраты:				**5992,09**	**34616,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6343,63	36647,16	
		НР второго уровня	%	4,24		268,97	1553,84	
		Накладные расходы	%	--		620,51	3584,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,01	3056,08	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
15	**Е11-120101-0705 11-120101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное профиллированным листом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**284**		**3011,82**	**855356,08**	**56,4 203740,16**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	1,71	485,64	734,04	356479,19	
15. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	5,538	859,92	4762,24	
		Итого оплата труда:				**1271,98**	**361241,42**	
15. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	3,436	3552,10	12206,44	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	3,436	818,38	2811,95	
15. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,8236	3027,83	2493,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,8236	1097,70	904,07	
15. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	1,278	1754,80	2242,63	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	1,278	818,38	1045,89	
		Итого эксплуатация машин:				**59,66**	**16942,79**	
15. 6	125561 С (21-050104-0110)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,1136	239248,21	27178,60	
15. 7	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,0142	205870,68	2923,36	
15. 8	127728 С (21-050302-0102)	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0284	295123,74	8381,51	
15. 9	131541 С (21-070201-0201)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0054	1,534	35112,50	53848,53	
15.10	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	1,42	37813,46	53695,11	
15.11	146016 С (21-130211-0301)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,030104	1215531,96	36592,37	
		Итого материалов:				**643,03**	**182619,49**	
		Итого прямые затраты:				**1957,89**	**556041,47**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2675,29	759781,63	
		НР второго уровня	%	4,24		113,43	32214,74	
		Накладные расходы	%	--		830,83	235954,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,10	63359,71	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
16	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**284**		**98,56**	**27989,65**	**56,4 8566,11**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	19,71	743,82	14660,39	
16. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,5964	884,88	527,75	
		Итого оплата труда:				**53,48**	**15188,14**	
16. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,2272	3552,10	807,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2272	818,38	185,94	
16. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,142	3027,83	429,95	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,142	1097,70	155,87	
16. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,2272	1754,80	398,69	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,2272	818,38	185,94	
		Итого эксплуатация машин:				**5,76**	**1635,68**	
		Итого прямые затраты:				**57,38**	**16296,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				87,54	24862,19	
		НР второго уровня	%	4,24		3,71	1054,16	
		Накладные расходы	%	--		33,87	9620,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,30	2073,31	
17	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**326,89**		**110,24**	**36035,55**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**97,92**	**32009,07**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	1357,18	
		Накладные расходы	%	--		4,15	1357,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	2669,30	
18	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**284**		**249,78**	**70937,59**	**59,8 3784,12**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	8,236	743,82	6126,10	
18. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,22436	899,70	201,86	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого оплата труда:				**22,28**	**6327,96**	
18. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,06532	3027,83	197,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,06532	1097,70	71,70	
18. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,15904	1754,80	279,08	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,15904	818,38	130,16	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**476,86**	
18. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,01136	67003,80	761,16	
18. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,01704	70961,02	1209,18	
18. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,06532	774943,60	50619,32	
18. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,22436	93,00	20,87	
18. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,1136	120,36	13,67	
		Итого материалов:				**185,30**	**52624,19**	
		Итого прямые затраты:				**208,55**	**59227,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				221,87	63011,28	
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	2671,68	
		Накладные расходы	%	--		22,73	6455,80	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	5254,64	
19	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**0,101**		**79115,49**	**7990,66**	**59,8 986,25**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	22,5	2,272	712,65	1619,50	
19. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,03636	818,38	29,76	
		Итого оплата труда:				**16329,24**	**1649,25**	
19. 3	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,02323	10,79	0,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
19. 4	1795 С (34-030102-0401)	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,03333	81,69	2,72	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
19. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,03636	1754,80	63,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.36	0.03636	818,38	29,76	
		Итого эксплуатация машин:				**661,17**	**66,78**	
19. 6	127727 С (21-050302-0101)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000313	205870,68	64,46	
19. 7	131542 С (21-070201-0202)	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,09393	35112,50	3298,12	
19. 8	131589 С (21-070203-0205)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,01212	37813,46	458,30	
19. 9	131643 С (21-070204-0304)	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,00101	18719,06	18,91	
19.10	135545 С (21-100401-1001)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,14645	215,22	31,52	
19.11	144749 С (21-130201-0904)	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000757	395629,44	299,69	
19.12	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,303	196,54	59,55	
19.13	147697 С (21-130816-2701)	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000261	75443,28	19,66	
19.14	249209 С (21-130816-9902)	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000304	575926,68	175,09	
		Итого материалов:				**43814,72**	**4425,29**	
		Итого прямые затраты:				**60510,52**	**6111,56**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				70275,40	7097,82	
		НР второго уровня	%	4,24		2979,68	300,95	
		Накладные расходы	%	--		12744,56	1287,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5860,41	591,90	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
20	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные карниза. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,101**		**7141,61**	**721,3**	**59,8 35,51**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,07878	734,04	57,83	
20. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,001717	900,52	1,55	
		Итого оплата труда:				**587,86**	**59,37**	
20. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,000505	3027,83	1,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,000505	1097,70	0,55	
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,001212	1754,80	2,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,001212	818,38	0,99	
		Итого эксплуатация машин:				**36,20**	**3,66**	
20. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,000101	67003,80	6,77	
20. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000172	70961,02	12,18	
20. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000677	774943,60	524,40	
20. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,002323	93,00	0,22	
20. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,001212	120,36	0,15	
		Итого материалов:				**5383,34**	**543,72**	
		Итого прямые затраты:				**5992,09**	**605,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6343,63	640,71	
		НР второго уровня	%	4,24		268,97	27,17	
		Накладные расходы	%	--		620,51	62,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,01	53,43	
21	**Е11-120101-0410 11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**114,5**		**656,05**	**75117,98**	**56,4 20163,62**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,4025	46,086	771,93	35575,36	
21. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,17175	1023,21	175,74	
		Итого оплата труда:				**312,24**	**35751,10**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
21. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,12595	3027,83	381,36	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,12595	1097,70	138,26	
21. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	7,213	24,21	174,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	6,183	18,64	115,25	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0458	1754,80	80,37	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0458	818,38	37,48	
21. 7	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	1,718	180,87	310,64	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
21. 8	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,127	14,542	14,35	208,67	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,10**	**1270,93**	
21. 9	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,07	8,015	351,19	2814,79	
21.10	145738 С (21-130207-1009)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	231,29	10,82	2502,56	
21.11	145803 С (21-130208-0206)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,0034	0,3893	8749,38	3406,13	
21.12	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	1,145	865,66	991,18	
		Итого материалов:				**84,84**	**9714,66**	
		Итого прямые затраты:				**406,65**	**46560,95**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				582,75	66724,57	
		НР второго уровня	%	4,24		24,71	2829,12	
		Накладные расходы	%	--		200,81	22992,74	
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		48,60	5564,30	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
22	**С121-100105-0305 21-100105-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**67,35**		**1596,2**	**107504,35**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1417,85**	**95492,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		60,12	4048,87	
		Накладные расходы	%	--		60,12	4048,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,24	7963,29	
23	**Е11-060301-0401 11-060301-0401 РСНБ РК 2015**	**Анкерные детали. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (А1,А2)**	**т**	**0,0339**		**566666,57**	**19210**	**48,5** **3587,39**
23. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	289	9,797	752,99	7377,12	
23. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,021018	931,01	19,57	
		Итого оплата труда:				**218191,34**	**7396,69**	
23. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,008475	3027,83	25,66	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,008475	1097,70	9,30	
23. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,012543	1754,80	22,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,012543	818,38	10,26	
		Итого эксплуатация машин:				**1406,23**	**47,67**	
23. 5	130722 С (21-060510-0201)	Кондуктор инвентарный металлический	шт.	0,01	0,000339	--	--	
23. 6	145198 С (21-130205-0101)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,0339	178506,12	6051,36	
		Итого материалов:				**178506,12**	**6051,36**	
		Итого прямые затраты:				**397526,46**	**13476,15**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				503349,26	17063,54	
		НР второго уровня	%	4,24		21342,01	723,49	
		Накладные расходы	%	--		127164,81	4310,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41975,30	1422,96	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
24	**С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,0339**		**116407,61**	**3946,22**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**103400,64**	**3505,28**	
		НР второго уровня	%	4,24		4384,19	148,62	
		Накладные расходы	%	--		4384,19	148,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8622,79	292,31	
25	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Сварная решетка**	**т**	**0,0891**		**342759,31**	**30539,85**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**304460,60**	**27127,44**	
		НР второго уровня	%	4,24		12909,13	1150,20	
		Накладные расходы	%	--		12909,13	1150,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25389,58	2262,21	
26	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3**		**80,97**	**242,90**	**54,2** **43,68**
26. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,0885	905,17	80,11	
26. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006	818,33	0,49	
		Итого оплата труда:				**26,87**	**80,60**	
26. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	3358,67	1,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	818,38	0,25	
26. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003	35,70	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
26. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	1754,80	0,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	818,38	0,25	
26. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,0336	46,30	1,56	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**3,10**	
26. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000045	273897,54	12,33	
26. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00027	283474,83	76,54	
		Итого материалов:				**29,62**	**88,86**	
		Итого прямые затраты:				**57,36**	**172,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71,92	215,76	
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	9,15	
		Накладные расходы	%	--		17,61	52,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	17,99	
27	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**3**		**69,83**	**209,49**	**54,2 / 27**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,0639	771,93	49,33	
27. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0006	818,33	0,49	
		Итого оплата труда:				**16,61**	**49,82**	
27. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	3358,67	1,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	818,38	0,25	
27. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0003	35,70	0,01	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
27. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	1754,80	0,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	818,38	0,25	
27. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,0195	46,30	0,90	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**0,82**	**2,45**	
27. 7	149372 С (22-040601-0501)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000042	347224,83	14,58	
27. 8	149529 С (22-040705-0402)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00027	343426,50	92,73	
		Итого материалов:				**35,77**	**107,31**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого прямые затраты:				**53,03**	**159,08**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				62,03	186,08	
		НР второго уровня	%	4,24		2,63	7,89	
		Накладные расходы	%	--		11,63	34,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,17	15,52	
28	**Е11-100106-0101 11-100106-0101 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**1**		**14558,2**	**14558,2**	**59,8 2761,55**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	6,08	6,08	724,87	4407,21	
28. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,22	958,04	210,77	
		Итого оплата труда:				**4617,98**	**4617,98**	
28. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,11	3027,83	333,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.11	0.11	1097,70	120,75	
28. 4	1523 С (34-030102-0101)	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,16	0,16	15,52	2,48	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
28. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	1754,80	193,03	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.11	0.11	818,38	90,02	
		Итого эксплуатация машин:				**528,57**	**528,57**	
28. 6	131502 С (21-070101-0202)	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,06	0,06	13304,04	798,24	
28. 7	131597 С (21-070203-0302)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,06	0,06	26004,92	1560,30	
28. 8	131600 С (21-070203-0305)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	0,1	26004,92	2600,49	
28. 9	133828 С (21-090105-0100)	Переплеты оконные деревянные	м2	0,5	0,5	--	--	
28.10	145983 С (21-130209-0401)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	1,4	1,4	196,54	275,16	
		Итого материалов:				**5234,19**	**5234,19**	
		Итого прямые затраты:				**10169,97**	**10169,97**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				12931,52	12931,52	
		НР второго уровня	%	4,24		548,30	548,30	
		Накладные расходы	%	--		3309,85	3309,85	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1078,39	1078,39	
29	**С121-090101-9901 21-090101-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**0,5**		**6784,01**	**3392,01**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6025,99**	**3012,99**	
		НР второго уровня	%	4,24		255,50	127,75	
		Накладные расходы	%	--		255,50	127,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,52	251,26	
30	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные слуховых окон.Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**0,12**		**7141,61**	**856,99**	**59,8 42,18**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,78	0,0936	734,04	68,71	
30. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,00204	900,54	1,84	
		Итого оплата труда:				**587,86**	**70,54**	
30. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,0006	3027,83	1,82	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,0006	1097.70	0.66	
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,00144	1754,80	2,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.012	0.00144	818,38	1,18	
		Итого эксплуатация машин:				**36,20**	**4,34**	
30. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,00012	67003,80	8,04	
30. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,000204	70961,02	14,48	
30. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,000804	774943,60	623,05	
30. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,023	0,00276	93,00	0,26	
30. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,012	0,00144	120,36	0,17	
		Итого материалов:				**5383,34**	**646,00**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого прямые затраты:				**5992,09**	**719,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				6343,63	761,24	
		НР второго уровня	%	4,24		268,97	32,28	
		Накладные расходы	%	--		620,51	74,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,01	63,48	
31	**Е11-090401-0201 11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**10**		**659,02**	**6590,2**	**60,9 1609,56**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,317	3,17	743,82	2357,91	
31. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	0,2673	1066,37	285,04	
		Итого оплата труда:				**264,29**	**2642,95**	
31. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0016	0,016	296,82	4,75	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,0088	0,088	20,28	1,78	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 5	521 С (34-030302-0301)	Дрели электрические	маш.-ч	0,0241	0,241	10,79	2,60	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31. 6	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,021	3027,83	63,58	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,021	1097,70	23,05	
31. 7	787 С (31-050104-0103)	Краны на гусеничном ходу, 40 т	маш.-ч	0,0211	0,211	5403,93	1140,23	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0211	0,211	1097,70	231,61	
31. 8	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00033	0,0033	5291,89	17,46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00033	0,0033	1268,22	4,19	
31. 9	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0002	0,002	166,97	0,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
31.10	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0032	0,032	1754,80	56,15	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0032	0,032	818,38	26,19	
31.11	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0168	0,168	17,05	2,86	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**128,98**	**1289,76**	
31.12	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,00003	0,000297	191842,80	56,98	
31.13	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0004	0,004	66,30	0,27	
31.14	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00016	0,0016	2605,57	4,17	
31.15	131019 С (21-060801-0102)	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,00011	0,0011	327489,06	360,24	
31.16	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000013	0,00013	43411,81	5,64	
31.17	144746 С (21-130201-0901)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000022	0,00022	381819,66	84,00	
31.18	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,014	0,14	180,96	25,33	
31.19	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0042	0,042	91,04	3,82	
31.20	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000002	0,000015	1774323,66	26,61	
31.21	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000006	0,000061	200244,36	12,21	
31.22	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000005	0,000047	283474,83	13,32	
31.23	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000001	0,000009	444671,26	4,00	
		Итого материалов:				**59,66**	**596,61**	
		Итого прямые затраты:				**424,43**	**4244,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				585,38	5853,83	
		НР второго уровня	%	4,24		24,82	248,20	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Накладные расходы	%	--		185,78	1857,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,82	488,16	
32	**Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**10**		**98,56**	**985,55**	**56,4 301,62**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,0694	0,694	743,82	516,21	
32. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,021	884,89	18,58	
		Итого оплата труда:				**53,48**	**534,79**	
32. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,008	3552,10	28,42	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,008	818.38	6.55	
32. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,005	3027,83	15,14	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.0005	0.005	1097,70	5,49	
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,008	1754,80	14,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,008	818.38	6.55	
		Итого эксплуатация машин:				**5,76**	**57,59**	
		Итого прямые затраты:				**57,38**	**573,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				87,54	875,43	
		НР второго уровня	%	4,24		3,71	37,12	
		Накладные расходы	%	--		33,87	338,74	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,30	73,00	
33	**С121-130810-0103 21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м2**	**11,5**		**110,24**	**1267,73**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**97,92**	**1126,08**	
		НР второго уровня	%	4,24		4,15	47,75	
		Накладные расходы	%	--		4,15	47,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,17	93,91	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
34	**С121-100104-0719 21-100104-0719 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**11**		**2532,91**	**27861,99**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2249,89**	**24748,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		95,40	1049,35	
		Накладные расходы	%	--		95,40	1049,35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,62	2063,85	
35	**Е11-100115-0201 11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**10**		**249,78**	**2497,8**	**59,8** **133,24**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,2)	чел-ч	0,029	0,29	743,82	215,71	
35. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00079	0,0079	899,70	7,11	
		Итого оплата труда:				**22,28**	**222,82**	
35. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00023	0,0023	3027,83	6,96	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00023	0,0023	1097,70	2,52	
35. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00056	0,0056	1754,80	9,83	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	0,0056	818,38	4,58	
		Итого эксплуатация машин:				**1,68**	**16,79**	
35. 5	146743 С (21-130703-0301)	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00004	0,0004	67003,80	26,80	
35. 6	146857 С (21-130704-2302)	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,00006	0,0006	70961,02	42,58	
35. 7	146859 С (21-130704-2401)	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,0023	774943,60	1782,37	
35. 8	249132 С (21-130703-1405)	Вода техническая	м3	0,00079	0,0079	93,00	0,73	
35. 9	249440 С (22-040201-9909)	Краска сухая Э-ВС-17 для внутренних работ	кг	0,0004	0,004	120,36	0,48	
		Итого материалов:				**185,30**	**1852,96**	
		Итого прямые затраты:				**208,55**	**2085,46**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				221,87	2218,71	
		НР второго уровня	%	4,24		9,41	94,07	
		Накладные расходы	%	--		22,73	227,32	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,50	185,02	
36	**С121-130208-0102 21-130208-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой окрашенные, размерами 4,8 мм х 29 мм**	**1000 шт.**	**0,3**		**7153,88**	**2146,16**	
		Итого прямые затраты:	**1000 шт.**			**6354,53**	**1906,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		269,43	80,83	
		Накладные расходы	%	--		269,43	80,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,92	158,98	
37	**Е11-150501-0301 11-150501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм**	**м2 площади проемов по наружному обводу коробок**	**5**		**4576,86**	**22884,28**	**54,8** **2126,84**
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3)	чел-ч	1,06	5,3	724,87	3841,81	
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,048	818,38	39,28	
		Итого оплата труда:				**776,22**	**3881,09**	
37. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,004	0,02	3552,10	71,04	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0.004	0.02	818,38	16,37	
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,028	1754,80	49,13	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,028	818.38	22.91	
		Итого эксплуатация машин:				**24,04**	**120,18**	
37. 5	135927 С (21-100502-1401)	Замазка оконная на олифе	т	0,00064	0,0032	228381,86	730,82	
37. 6	145969 С (21-130209-0101)	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0069	0,0345	321,27	11,08	
37. 7	146345 С (21-130508-0103)	Стекло листовое, толщина 4 мм ГОСТ 111-2001	м2	1,47	7,35	1830,59	13454,84	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
37. 8	147047 С (21-130803-1001)	Ветошь	кг	0,002	0,01	84,66	0,85	
37. 9	149388 С (22-040603-0101)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,022	0,11	371,41	40,86	
		Итого материалов:				**2847,69**	**14238,44**	
		Итого прямые затраты:				**3640,09**	**18200,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4065,45	20327,27	
		НР второго уровня	%	4,24		172,38	861,88	
		Накладные расходы	%	--		597,74	2988,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		339,03	1695,13	
				ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ				
38	**Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015**	**ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЕЛЬ ПЕРИЛАМИ**	**М**	**78**		**105,37**	**8219,23**	**56,4 2122,73**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	0,059	4,602	752,99	3465,26	
38. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	0,3354	889,83	298,45	
		Итого оплата труда:				**48,25**	**3763,71**	
38. 3	698 С (31-050101-0102)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0018	0,1404	3552,10	498,71	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,1404	818,38	114,90	
38. 4	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,0858	3027,83	259,79	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0858	1097,70	94,18	
38. 5	2016 С (31-060103-0501)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0189	1,474	166,06	244,81	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
38. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,1092	1754,80	191,62	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,1092	818,38	89,37	
		Итого эксплуатация машин:				**15,32**	**1194,93**	
38. 7	147348 С (21-130812-1046)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,00039	197175,18	76,90	
38. 8	147674 С (21-130816-2305)	Резина прессованная	кг	0,0052	0,4056	1087,32	441,02	
		Итого материалов:				**6,64**	**517,92**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		Итого прямые затраты:				**66,39**	**5178,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				93,60	7300,84	
		НР второго уровня	%	4,24		3,97	309,56	
		Накладные расходы	%	--		31,18	2432,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,81	608,83	
39	**С121-060510-0101 21-060510-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**1,008**		**447834,92**	**451417,6**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**397795,44**	**400977,80**	
		НР второго уровня	%	4,24		16866,53	17001,46	
		Накладные расходы	%	--		16866,53	17001,46	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33172,96	33438,34	
				ДЕТАЛИ И ИЗДЕЛИЯ КРОВЛИ				
40	**Е11-090401-0203 11-090401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**240,8**		**1137,64**	**273943,97**	**60,9** / **60545,64**
40. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,4	96,32	771,93	74352,30	
40. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,09856	23,733	1056,15	25065,83	
		Итого оплата труда:				**412,87**	**99418,12**	
40. 3	376 С (31-060103-0101)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,0496	11,944	296,82	3545,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 4	514 С (31-050401-0104)	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,002	0,4816	20,28	9,77	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 5	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0069	1,662	3027,83	5030,80	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0069	1,662	1097,70	1824,38	
40. 6	788 С (31-050104-0104)	Краны на гусеничном ходу, 50-63 т	маш.-ч	0,0305	7,344	7881,13	57882,17	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,061	14,688	1020,08	14982,86	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
40. 7	1023 С (31-050102-0105)	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,02046	4,927	5291,89	26071,91	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02046	4,927	1268.22	6248.52	
40. 8	2346 С (31-060103-0701)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,0027	0,65016	166,97	108,56	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
40. 9	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0102	2,456	1754,80	4310,07	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0102	2,456	818.38	2009.94	
40.10	2577 С (31-060202-0501)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0112	2,697	17,05	45,98	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**402,84**	**97004,39**	
40.11	126898 С (21-050204-9903)	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной Ст0, N16-40 ГОСТ 535-2005	т	0,000104	0,025043	191842,80	4804,36	
40.12	128070 С (21-050307-1013)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,0013	0,31304	66,30	20,75	
40.13	128849 С (21-050310-1108)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,00055	0,13244	2605,57	345,08	
40.14	131534 С (21-070201-0101)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,01204	43411,81	522,68	
40.15	146649 С (21-130701-0401)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,009	2,167	180,96	392,18	
40.16	146664 С (21-130701-1002)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,0027	0,65016	91,04	59,19	
40.17	147074 С (21-130804-0301)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000005	0,0013	1774323,66	2307,19	
40.18	147337 С (21-130812-1035)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000021	0,005153	200244,36	1031,88	
40.19	147347 С (21-130812-1045)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,002408	208172,82	501,28	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
40.20	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000017	0,003973	283474,83	1126,30	
40.21	149375 С (22-040601-0602)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000003	0,000722	444671,26	321,23	
		Итого материалов:				**47,48**	**11432,12**	
		Итого прямые затраты:				**759,09**	**182788,81**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				1010,53	243334,44	
		НР второго уровня	%	4,24		42,85	10317,38	
		Накладные расходы	%	--		294,28	70863,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,27	20292,15	
41	**С121-060201-0413 21-060201-0413 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 200 мм ГОСТ 32603-2012**	**м2**	**12**		**10064,84**	**120778,07**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**8940,23**	**107282,76**	
		НР второго уровня	%	4,24		379,07	4548,79	
		Накладные расходы	%	--		379,07	4548,79	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,54	8946,52	
42	**Е11-120101-0410 11-120101-0410 РСНБ РК 2015**	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**50**		**656,05**	**32802,61**	**56,4 8805,07**
42. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,4025	20,125	771,93	15535,09	
42. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0015	0,075	1023,21	76,74	
		Итого оплата труда:				**312,24**	**15611,83**	
42. 3	762 С (31-050102-0102)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,055	3027,83	166,53	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,055	1097.70	60.37	
42. 4	1146 С (34-030202-0201)	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,063	3,15	24,21	76,26	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 5	2216 С (34-030302-0501)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,054	2,7	18,64	50,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
42. 6	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,02	1754,80	35,10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02	818,38	16,37	
42. 7	2698 С (34-030101-0101)	Ножницы электрические	маш.-ч	0,015	0,75	180,87	135,65	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
42. 8	2875 С (34-030302-0101)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,127	6,35	14,35	91,12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**11,10**	**554,99**	
42. 9	135878 С (21-100502-0104)	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,07	3,5	351,19	1229,16	
42.10	145738 С (21-130207-1009)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм	шт.	2,02	101	10,82	1092,82	
42.11	145803 С (21-130208-0206)	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 80 мм	1000 шт.	0,0034	0,17	8749,38	1487,39	
42.12	249436 С (22-040201-9905)	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,01	0,5	865,66	432,83	
		Итого материалов:				**84,84**	**4242,21**	
		Итого прямые затраты:				**406,65**	**20332,29**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				582,75	29137,37	
		НР второго уровня	%	4,24		24,71	1235,42	
		Накладные расходы	%	--		200,81	10040,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,60	2429,82	
43	**С121-100105-0305 21-100105-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,55 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	**м2**	**20**		**1596,2**	**31924,08**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1417,85**	**28357,00**	
		НР второго уровня	%	4,24		60,12	1202,34	
		Накладные расходы	%	--		60,12	1202,34	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,24	2364,75	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
44	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18**		**80,97**	**1457,38**	**54,2 262,11**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,7)	чел-ч	0,0295	0,531	905,17	480,65	
44. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036	818,39	2,95	
		Итого оплата труда:				**26,87**	**483,59**	
44. 3	112 С (31-050501-0101)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	3358,67	6,05	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	818.38	1.47	
44. 4	1044 С (31-050402-0301)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,0018	35,70	0,06	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0018	1754,80	3,16	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0018	818.38	1.47	
44. 6	2515 С (31-040301-0101)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,2016	46,30	9,33	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**18,60**	
44. 7	146883 С (21-130704-3101)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00027	273897,54	73,95	
44. 8	149219 С (22-040101-0502)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,00162	283474,83	459,23	
		Итого материалов:				**29,62**	**533,18**	
		Итого прямые затраты:				**57,36**	**1032,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				71,92	1294,54	
		НР второго уровня	%	4,24		3,05	54,89	
		Накладные расходы	%	--		17,61	316,99	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,00	107,95	
45	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**18**		**69,83**	**1256,95**	**54,2 162,01**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,0213	0,3834	771,93	295,96	
45. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0036	818,39	2,95	
		Итого оплата труда:				**16,61**	**298,90**	