Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01
Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98
Стройка: ЗКО город Уральск
Объект: " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск ЗКО
Договор подряда(контракт) №2017/43 от 2017-03-03

Акт приемки выполненных работ №13 за 13 декабря 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		ПРОЧИЕ РАБОТЫ						
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЦ (ОМ-2, ОПВ-1,ОМ-3) (ЛИСТ 120)						
1	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**40,5**		**69,83**	**2828,13**	**54,2** 364,51
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,86265	771,93	665,91	
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,0081	818,38	6,63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				16,61	672,53	
1.3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00405	3358,67	13,60	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00405	818,38	3,31	
1.4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,00405	35,70	0,14	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
1.5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,00405	1754,80	7,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,00405	818,38	3,31	
1.6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,26325	46,30	12,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЗКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				0,82	33,04	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
1. 7	149372 С (22-040601-0501)	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,000567	347224,83	196,88	
1. 8	149529 С (22-040705-0402)	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,003645	343426,50	1251,79	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**35,77**	**1448,67**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**53,03**	**2147,61**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				62,03	2512,13	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,63	106,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		11,63	471,03	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,17	209,49	
				ПЛОЩАДКА ВХОДА				
2	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ**	**Т МЕТАЛЛИ ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**0,0314**		**481831,91**	**15129,52**	**50,8 540,57**
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	42,3	1,328	752,99	1000,14	
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,49	0,078186	818,38	63,99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**33889,24**	**1064,12**	
2. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,021666	3552,10	76,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,69	0,021666	818,38	17,73	
2. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,8	0,05652	1754,80	99,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,8	0,05652	818,38	46,25	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5609,59**	**176,14**	
2. 5	102671 С (21-020402-0102)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,75	0,02355	11661,15	274,62	
2. 6	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,06	0,001884	205870,68	387,86	
2. 7	131018 С (21-060801-0101)	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	1	0,0314	346297,07	10873,73	
2. 8	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	5	0,157	1184,35	185,94	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**373316,92**	**11722,15**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**410777,99**	**12898,43**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				427993,72	13439,00	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18146,93	569,81	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		35362,67	1110,39	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		35691,25	1120,71	
				ПЛОЩАДКА ВХОДА				
3	**Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ**	**Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ**	**0,0157**		**481831,91**	**7564,76**	**50,8 270,29**
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	42,3	0,66411	752,99	500,07	
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,49	0,039093	818,38	31,99	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**33889,24**	**532,06**	
3. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,69	0,010833	3552,10	38,48	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,69	0,010833	818,38	8,87	
3. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,8	0,02826	1754,80	49,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,8	0,02826	818,38	23,13	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5609,59**	**88,07**	
3. 5	102671 С (21-020402-0102)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3 ГОСТ 28013-98	М3	0,75	0,011775	11661,15	137,31	
3. 6	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,06	0,000942	205870,68	193,93	
3. 7	131018 С (21-060801-0101)	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	1	0,0157	346297,07	5436,86	
3. 8	249504 С (22-040501-0803)	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	КГ	5	0,0785	1184,35	92,97	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**373316,92**	**5861,08**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**410777,99**	**6449,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				427993,72	6719,50	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		18146,93	284,91	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		35362,67	555,19	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		35691,25	560,35	
				КРОВЛЯ				
4	**Е11-120101-2002 11-120101-2002 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**	**80**		**1630,58**	**130446,46**	**56,4 14162,29**

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,2278	18,224	771,93	14067,65	
4. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1258	10,064	1097,26	11042,78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**313,88**	**25110,44**	
4. 3	104 С (31-050601-0104)	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	0,125	10	5268,68	52686,80	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,125	10	1097,70	10977,00	
4. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0006	0,048	3027,83	145,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,048	1097,70	52,69	
4. 5	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,085	6,8	18,64	126,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
4. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0002	0,016	1754,80	28,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,016	818,38	13,09	
4. 7	2698 С (34-030101-0101)	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,015	1,2	180,87	217,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**665,05**	**53204,01**	
4. 8	135510 С (21-100304-0102)	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-90	М	1,03	82,4	391,68	32274,43	
4. 9	145799 С (21-130208-0202)	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ, РАЗМЕРАМИ 4,8 ММ Х 38 ММ	1000 ШТ.	0,00336	0,2688	5468,50	1469,93	
4.10	249436 С (22-040201-9905)	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	0,8	865,66	692,53	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**430,46**	**34436,89**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1271,36**	**101708,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1448,39	115870,84	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		61,41	4912,92	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		238,44	19075,21	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		120,78	9662,70	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
5	**С121-050108-0208 21-050108-0208 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ СТ РК EN 508-1-2012**	**М2**	**96**		**1432,89**	**137557,01**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**1272,78**	**122186,88**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		53,97	5180,72	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		53,97	5180,72	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		106,14	10189,41	
6	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,0891**		**67011,97**	**5970,77**	**60,9 1848,49**
6. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	46,6	4,152	724,87	3009,70	
6. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,027621	926,51	25,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**34066,16**	**3035,29**	
6. 3	376 С (31-060103-0101)	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,75	0,155925	296,82	46,28	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,010692	3027,83	32,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,010692	1097,70	11,74	
6. 5	1147 С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,41	0,036531	23,38	0,85	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 6	1198 С (31-050402-0304)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	9,08	0,809028	98,83	79,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 7	2346 С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,14	0,012474	166,97	2,08	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
6. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,016929	1754,80	29,71	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,19	0,016929	818,38	13,85	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
6. 9	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,86	0,165726	17,05	2,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2178,24**	**194,08**	
6.10	126898 С (21-050204-9903)	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000173	191842,80	33,16	
6.11	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,002673	66,30	0,18	
6.12	128849 С (21-050310-1108)	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,001666	2605,57	4,34	
6.13	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0033	0,000294	381819,66	112,27	
6.14	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,000891	196,54	0,18	
6.15	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,5	0,13365	180,96	24,19	
6.16	146664 С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,45	0,040095	91,04	3,65	
6.17	147074 С (21-130804-0301)	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000009	1774323,66	15,81	
6.18	147347 С (21-130812-1045)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0014	0,000125	208172,82	25,97	
6.19	149219 С (22-040101-0502)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,000028	283474,83	7,83	
6.20	149375 С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000053	444671,26	23,77	
6.21	248298 С (21-060405-9901)	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	1	0,0891	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2820,82**	**251,34**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**38778,00**	**3455,12**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59524,29	5303,61	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2523,83	224,87	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		23270,12	2073,37	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4963,85	442,28	
				КРЕПЛЕНИЯ РАДИОСТОЙКИ И ТЕЛЕСТОЙКИ				
7	**Е11-201301-0101 11-201301-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА**	**КГ ИЗДЕЛИЯ**	**8,1**		**82,09**	**664,92**	**60,4 203,11**
7. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,05271	0,426951	781,10	333,49	
7. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00042	0,003402	818,37	2,78	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**41,52**	**336,28**	
7. 3	2016 С (31-060103-0501)	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ	МАШ.-Ч	0,009765	0,079097	166,06	13,13	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
7. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00042	0,003402	1754,80	5,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00042	0,003402	818,38	2,78	
7. 5	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,00525	0,042525	14,35	0,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,43**	**19,71**	
7. 6	102722 С (21-020499-9901)	РАСТВОРЫ	М3	0,0001	0,00081	--	--	
7. 7	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,000007	0,000057	381819,66	21,65	
7. 8	147341 С (21-130812-1039)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,000008	0,000065	195385,08	12,66	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**4,24**	**34,31**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**47,84**	**387,52**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				72,92	590,63	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,09	25,04	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		28,17	228,15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,08	49,25	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
8	**С121-060405-1401 21-060405-1401 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ И СБОРОСВАРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ГОСТ 23118-2012**	**Т**	**0,0081**		**308438,51**	**2498,35**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**273974,69**	**2219,20**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11616,53	94,09	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		11616,53	94,09	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		22847,30	185,06	
9	**С121-100105-0308 21-100105-0308 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**	**1,05**		**2280,46**	**2394,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**2025,65**	**2126,93**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		85,89	90,18	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		85,89	90,18	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		168,92	177,37	
				ПРОЕМЫ				
				ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ				
10	**Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**347,52**		**1518,14**	**527585,03**	**59,8** **128258,44**
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1)	ЧЕЛ-Ч	0,9753	338,936	611,19	207154,45	
10. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0253	8,792	833,07	7324,55	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**617,17**	**214479,00**	
10. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1576	54,769	10,79	590,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
10. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,69504	3027,83	2104,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,69504	1097,70	762,95	
10. 5	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,002	0,69504	1370,19	952,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,69504	724,87	503,81	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
10. 6	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0477	16,577	18,64	308,99	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
10. 7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0213	7,402	1754,80	12989,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0213	7,402	818.38	6057.65	
10. 8	2816 С (34-030204-0101)	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	0,0408	14,179	34,88	494,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**50,19**	**17440,64**	
10. 9	131630 С (21-070204-0202)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,34752	21906,56	7612,97	
10.10	134849 С (21-099999-9903)	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	1	347,52	--	--	
10.11	135963 С (21-100502-1901)	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,24	83,405	1006,18	83920,24	
10.12	145749 С (21-130207-1020)	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	3,03	1052,986	22,56	23755,36	
10.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,00721	2,506	196,54	492,45	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**333,16**	**115781,02**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**979,44**	**340376,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1348,51	468634,56	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		57,18	19870,11	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		426,24	148128,55	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		112,46	39080,37	
11	**Е11-100107-0107 11-100107-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 ВО ВНУТРЕННИХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ НА РАСПОРНЫХ ДЮБЕЛЯХ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**50,4**		**1303,92**	**65717,72**	**59,8 16520,77**
11. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1)	ЧЕЛ-Ч	0,8471	42,694	611,19	26094,05	
11. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0365	1,84	833,14	1532,65	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**548,15**	**27626,70**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
11. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,092	4,637	10,79	50,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
11. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0029	0,14616	3027,83	442,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0029	0,14616	1097.70	160.44	
11. 5	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0029	0,14616	1370,19	200,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0029	0.14616	724,87	105,95	
11. 6	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0259	1,305	18,64	24,33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
11. 7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0307	1,547	1754,80	2715,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0307	1.547	818,38	1266,03	
11. 8	2816 С (34-030204-0101)	ФРЕЗА СТОЛЯРНАЯ	МАШ.-Ч	0,02	1,008	34,88	35,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**68,80**	**3467,50**	
11. 9	131630 С (21-070204-0202)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 19 ММ ДО 22 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,001	0,0504	21906,56	1104,09	
11.10	134849 С (21-099999-9903)	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	1	50,4	--	--	
11.11	135963 С (21-100502-1901)	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	0,18	9,072	1006,18	9128,06	
11.12	145749 С (21-130207-1020)	ДЮБЕЛИ ГВОЗДЕВЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ СО СТАЛЬНЫМ ОЦИНКОВАННЫМ СТЕРЖНЕМ РАЗМЕРАМИ 8 ММ Х 120 ММ	ШТ.	1,77	89,208	22,56	2012,53	
11.13	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,00481	0,242424	196,54	47,65	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**243,90**	**12292,33**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**830,43**	**41853,89**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1158,23	58374,65	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		49,11	2475,09	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		376,90	18995,85	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		96,59	4867,98	
12	**Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015**	**ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ**	**М2 ПРОЕМОВ**	**5,9**		**3502,79**	**20666,44**	**59,8 2401,39**
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,8342	4,922	752,99	3706,05	
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0678	0,40002	774,11	309,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**680,63**	**4015,71**	
12. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0321	0,18939	1370,19	259,50	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0321	0,18939	724.87	137.28	
12. 4	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,2091	1,234	18,64	23,00	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
12. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0357	0,21063	1754,80	369,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0357	0,21063	818.38	172.38	
12. 6	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,3221	1,9	14,35	27,27	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**115,15**	**679,38**	
12. 7	134849 С (21-099999-9903)	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	М2	1	5,9	--	--	
12. 8	135963 С (21-100502-1901)	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 750 МЛ	ШТ.	1,235	7,287	1006,18	7331,53	
12. 9	145787 С (21-130207-9901)	ДЮБЕЛИ МОНТАЖНЫЕ 10 ММ Х 130 ММ (10Х132, 10Х150) ММ ГОСТ 28456-90	ШТ.	6,52	38,468	24,49	942,08	
12.10	147162 С (21-130809-0301)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ДИФФУЗИОННАЯ	М	0,43	2,537	108,14	274,35	
12.11	147163 С (21-130809-0302)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ ПСУЛ	М	2,93	17,287	80,69	1394,89	
12.12	147780 С (21-130816-3417)	КЛИНЬЯ ПЛАСТИКОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ	ШТ.	8	47,2	9,87	465,86	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
12.13	249186 С (21-130809-9901)	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	4,02	23,718	48,98	1161,71	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1961,09**	**11570,42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2704,38**	**15955,85**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3111,40	18357,25	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		131,92	778,35	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		538,94	3179,74	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		259,47	1530,85	
13	**С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-7П; ДГ 21-8П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92**	**М2**	**28,56**		**8248,96**	**235590,28**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**7327,25**	**209266,26**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		310,68	8872,89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		310,68	8872,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		611,03	17451,13	
14	**С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92**	**М2**	**309,9**		**7083,64**	**2195220,3**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**6292,14**	**1949934,20**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		266,79	82677,21	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		266,79	82677,21	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		524,71	162608,91	
15	**С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-13П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92**	**М2**	**5,4600**		**6156,74**	**33615,81**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**5468,81**	**29859,70**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		231,88	1266,05	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		231,88	1266,05	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		456,06	2490,06	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
16	**С121-090102-0106 21-090102-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 24-15П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92**	**М2**	**54,0**		**6535,68**	**352926,94**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**5805,41**	**313492,14**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		246,15	13292,07	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		246,15	13292,07	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		484,12	26142,74	
17	**С121-090202-0304 21-090202-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ГЛУХИЕ ДПВ 21-9, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПАНЕЛЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ НЕПРОЗРАЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ГОСТ 30970-2014**	**М2**	**5,9**		**24908,05**	**146957,48**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**22124,91**	**130536,97**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		938,10	5534,77	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		938,10	5534,77	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1845,04	10885,74	
				РЕШЕТКИ ДЛЯ ПРОЕМОВ СПОРТЗАЛА				
18	**Е11-090601-0102 11-090601-0102 РСНБ РК 2015**	**ЛОТКИ, РЕШЕТКИ, ЗАТВОРЫ ИЗ ПОЛОСОВОЙ И ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ. МОНТАЖ**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**	**0,064**		**67011,97**	**4288,77**	**60,9 1327,76**
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	46,6	2,982	724,87	2161,85	
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,01984	926,50	18,38	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**34066,16**	**2180,23**	
18. 3	376 С (31-060103-0101)	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	1,75	0,112	296,82	33,24	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
18. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,12	0,00768	3027,83	23,25	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.12	0.00768	1097,70	8,43	
18. 5	1147 С (34-030202-0101)	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,41	0,02624	23,38	0,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
18. 6	1198 С (31-050402-0304)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 31,39 КН (3,2 Т)	МАШ.-Ч	9,08	0,58112	98,83	57,43	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
18. 7	2346 С (31-060103-0701)	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПРЕДЕЛАХ 80-500 °С	МАШ.-Ч	0,14	0,00896	166,97	1,50	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
18. 8	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,19	0,01216	1754,80	21,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.19	0.01216	818,38	9,95	
18. 9	2577 С (31-060202-0501)	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,86	0,11904	17,05	2,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2178,24**	**139,41**	
18.10	126898 С (21-050204-9903)	ШВЕЛЛЕРЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПРОКАТА НЕМЕРНОЙ ДЛИНЫ, НОРМАЛЬНОЙ (ОБЫЧНОЙ) ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ СПОКОЙНОЙ СТ0, N16-40 ГОСТ 535-2005	Т	0,00194	0,000124	191842,80	23,82	
18.11	128070 С (21-050307-1013)	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	0,03	0,00192	66,30	0,13	
18.12	128849 С (21-050310-1108)	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 М	0,0187	0,001197	2605,57	3,12	
18.13	144746 С (21-130201-0901)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0033	0,000211	381819,66	80,64	
18.14	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	0,00064	196,54	0,13	
18.15	146649 С (21-130701-0401)	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,5	0,096	180,96	17,37	
18.16	146664 С (21-130701-1002)	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,45	0,0288	91,04	2,62	
18.17	147074 С (21-130804-0301)	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,000006	1774323,66	11,36	
18.18	147347 С (21-130812-1045)	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0014	0,00009	208172,82	18,65	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
18.19	149219 С (22-040101-0502)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00031	0,00002	283474,83	5,62	
18.20	149375 С (22-040601-0602)	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4 ГОСТ 7827-74	Т	0,0006	0,000038	444671,26	17,08	
18.21	248298 С (21-060405-9901)	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	Т	1	0,064	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2820,82**	**180,53**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**38778,00**	**2481,79**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				59524,29	3809,55	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2523,83	161,53	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		23270,12	1489,29	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4963,85	317,69	
19	**С121-130814-1901 21-130814-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**СВАРНАЯ РЕШЕТКА ОГРАЖДЕНИЯ**	**Т**	**0,064**		**342759,31**	**21936,6**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**304460,60**	**19485,48**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12909,13	826,18	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		12909,13	826,18	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25389,58	1624,93	
20	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**	**10**		**80,97**	**809,65**	**54,2** **145,61**
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,7)	ЧЕЛ-Ч	0,0295	0,295	905,17	267,03	
20. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,002	818,40	1,64	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**26,87**	**268,66**	
20. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,001	3358,67	3,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,001	818,38	0,82	
20. 4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,001	35,70	0,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
20. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,001	1754,80	1,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0001	0.001	818,38	0,82	
20. 6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0112	0,112	46,30	5,19	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,03**	**10,33**	
20. 7	146883 С (21-130704-3101)	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000015	0,00015	273897,54	41,08	
20. 8	149219 С (22-040101-0502)	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	Т	0,00009	0,0009	283474,83	255,13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**29,62**	**296,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**57,36**	**573,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				71,92	719,19	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3,05	30,49	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		17,61	176,11	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		6,00	59,97	
21	**Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115**	**М2**	**10**		**69,83**	**698,3**	**54,2 / 90**
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,213	771,93	164,42	
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,002	818,40	1,64	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**16,61**	**166,06**	
21. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,001	3358,67	3,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0001	0.001	818,38	0,82	
21. 4	1044 С (31-050402-0301)	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0001	0,001	35,70	0,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
21. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,001	1754,80	1,75	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0001	0.001	818,38	0,82	
21. 6	2515 С (31-040301-0101)	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,0065	0,065	46,30	3,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,82**	**8,16**	
21. 7	149372 С (22-040601-0501)	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,00014	347224,83	48,61	
21. 8	149529 С (22-040705-0402)	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,0009	343426,50	309,08	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**35,77**	**357,70**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**53,03**	**530,28**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				62,03	620,28	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,63	26,30	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		11,63	116,30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,17	51,73	
				ПОЛЫ				
22	**Е11-150403-0902 11-150403-0902 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОЛЫ. ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ ПО ОГРУНТОВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗА 2 РАЗА (ЭСТРАДА)**	**М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**68,87**		**2714,60**	**186954,16**	**54,8** **3471,27**
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4)	ЧЕЛ-Ч	0,112	7,713	818,38	6312,52	
22. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,027548	795,00	21,90	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**91,98**	**6334,43**	
22. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,006887	1370,19	9,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,006887	724,87	4,99	
22. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,020661	1754,80	36,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,020661	818,38	16,91	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,66**	**45,69**	
22. 5	147047 С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,002	0,13774	84,66	11,66	
22. 6	149370 С (22-040601-0402)	РАСТВОРИТЕЛЬ, МАРКА РС-2	Т	0,006	0,41322	347225,13	143480,37	
22. 7	249523 С (22-040501-1307)	ЛАК ХП-734 ГОСТ 52165-2003	КГ	0,208	14,325	889,57	12743,05	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2268,55**	**156235,08**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2360,87**	**162593,30**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2411,28	166064,57	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		102,24	7041,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		152,64	10512,40	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		201,08	13848,46	
23	**С122-040301-0101 22-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ШПАТЛЕВКА ЭП 00-10 ГОСТ 28379-89 ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ**	**КГ**	**5**		**1005,56**	**5027,79**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КГ**			**893,20**	**4466,00**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		37,87	189,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		37,87	189,36	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		74,49	372,43	
24	**Е11-150403-0303 11-150403-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ПОЛЫ. ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ (МАСТЕРСКИЕ, СНАРЯДНАЯ, СПОРТЗАЛ)**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**529,03**		**633,22**	**334991,89**	**54,8 104812,48**
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,467	247,057	771,93	190710,72	
24. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,687739	803,99	552,94	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**361,54**	**191263,66**	
24. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0002	0,105806	1370,19	144,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0002	0,105806	724,87	76,70	
24. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,581933	1754,80	1021,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,581933	818,38	476,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**2,20**	**1166,15**	
24. 5	100412 С (21-010501-0601)	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,000024	0,012697	959,95	12,19	
24. 6	147047 С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	1,64	84,66	138,84	
24. 7	147307 С (21-130812-0801)	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	4,444	162,18	720,70	
24. 8	276160 С (22-040201-9910)	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	0,25	132,257	--	--	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
24. 9	276162 С (22-040301-9902)	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	КГ	0,54	285,676	--	--	
24.10	276166 С (22-040603-0106)	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10 % НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ) ГОСТ 32389-2013	КГ	0,116	61,367	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1,65**	**871,73**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**364,34**	**192748,60**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				562,47	297561,09	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,85	12616,59	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		221,97	117429,07	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		46,91	24814,21	
				ПОЛЫ				
				ПОКРЫТИЕ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЛИНОЛЕУМА - 492,66М2				
25	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**492,66**		**2256,74**	**1111804,4**	**60,9 82966,45**
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,7)	ЧЕЛ-Ч	0,382	188,196	706,54	132968,09	
25. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0085	4,188	779,88	3265,82	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**276,53**	**136233,90**	
25. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0035	1,724	1370,19	2362,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	1,724	724,87	1249,68	
25. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005	2,463	1754,80	4322,60	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005	2,463	818,38	2015,67	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**13,57**	**6685,23**	
25. 5	135936 С (21-100502-1801)	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т	0,0005	0,24633	192136,51	47328,99	
25. 6	147047 С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	2,463	84,66	208,54	
25. 7	149999 С (22-060101-9901)	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ГОСТ 7251-77	М2	1,02	502,513	1427,66	717418,00	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1552,70**	**764955,52**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1836,17**	**904608,84**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2004,58	987575,29	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		84,99	41873,19	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		253,40	124839,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		167,17	82355,88	
				ПОКРЫТИЕ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЛИНОЛЕУМА 1098,49+1268,05+1351,32 М2				
26	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**3717,86**		**2256,74**	**8390234,6**	**60,9 626106,51**
26. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,7)	ЧЕЛ-Ч	0,382	1420,223	706,54	1003444,00	
26. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0085	31,602	779,88	24645,49	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**276,53**	**1028089,51**	
26. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0035	13,013	1370,19	17829,61	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	13,013	724,87	9432,73	
26. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005	18,589	1754,80	32620,50	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005	18,589	818,38	15212,87	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**13,57**	**50450,11**	
26. 5	135936 С (21-100502-1801)	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т	0,0005	1,859	192136,51	357168,32	
26. 6	147047 С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	18,589	84,66	1573,77	
26. 7	149999 С (22-060101-9901)	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ГОСТ 7251-77	М2	1,02	3792,217	1427,66	5413996,81	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1552,70**	**5772738,90**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1836,17**	**6826633,00**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2004,58	7452739,55	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		84,99	315996,16	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		253,40	942102,67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		167,17	621498,86	
				ПОКРЫТИЕ ИЗ ШТУЧНОГО ПАРКЕТА-68,87 М2				

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
27	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**68,87**		**704,91**	**48547,18**	**60,9 10470,11**
27. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,356	24,518	675,36	16558,29	
27. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,874649	724,87	634,01	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**249,63**	**17192,29**	
27. 3	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0907	6,247	11,79	73,65	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
27. 4	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0127	0,874649	1370,19	1198,44	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,874649	724,87	634,01	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**18,47**	**1272,08**	
27. 5	102637 С (21-020401-2805)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0204	1,405	10390,45	14598,04	
27. 6	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	2,41	93,00	224,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**215,22**	**14822,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**474,12**	**32652,58**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				626,15	43122,69	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		26,55	1828,40	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		178,58	12298,51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		52,22	3596,09	
28	**Е11-110101-0901 11-110101-0901 РСНБ РК 2015**	**ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ СПЛОШНАЯ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**68,87**		**384,71**	**26495,26**	**60,9 8638,32**
28. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,258	17,768	762,15	13542,23	
28. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0116	0,798892	803,87	642,21	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**205,96**	**14184,44**	
28. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0018	0,123966	1370,19	169,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0018	0,123966	724,87	89,86	
28. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0098	0,674926	1754,80	1184,36	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0098	0,674926	818,38	552,35	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**19,66**	**1354,22**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**216,30**	**14896,45**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				341,73	23534,77	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		14,49	997,87	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		139,92	9636,20	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		28,50	1962,61	
29	**С121-110101-0112 21-110101-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-25 ГОСТ 9573-2012**	**М3**	**3,4435**		**5170,05**	**17803,08**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**4592,37**	**15813,83**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		194,72	670,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		194,72	670,51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		382,97	1318,75	
30	**Е11-110101-1203 11-110101-1203 РСНБ РК 2015**	**ЛАГИ. УКЛАДКА ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЙ**	**М2 ПОЛА**	**68,87**		**899,85**	**61972,78**	**60,9** **9933,53**
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3)	ЧЕЛ-Ч	0,322	22,176	724,87	16074,82	
30. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0044	0,303028	780,13	236,40	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**236,84**	**16311,22**	
30. 3	1523 С (34-030102-0101)	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,0032	0,220384	15,52	3,42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
30. 4	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0018	0,123966	1370,19	169,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0018	0,123966	724,87	89,86	
30. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0026	0,179062	1754,80	314,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0026	0,179062	818,38	146,54	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**7,08**	**487,50**	
30. 6	135545 С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	0,21	14,463	215,22	3112,66	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
30. 7	150050 С (22-060204-0402)	ЛАГИ ПОЛОВЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТИП II, СЕЧЕНИЕ 100Х40; 100Х60; 120Х60; 100-150Х40-60 ММ	М3	0,0082	0,564734	45047,15	25439,66	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**414,58**	**28552,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**655,07**	**45114,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				799,31	55048,17	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		33,89	2334,04	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		178,13	12267,57	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		66,66	4590,58	
31	**Е11-110101-3401 11-110101-3401 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ДОСОК ПАРКЕТНЫХ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**68,87**		**8764,22**	**603591,65**	**60,9 10998,43**
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,317	21,832	799,44	17453,21	
31. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0113	0,778231	779,49	606,62	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**262,23**	**18059,83**	
31. 3	1194 С (31-040401-0201)	МАШИНА ПАРКЕТНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ	МАШ.-Ч	0,049	3,375	82,85	279,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
31. 4	1195 С (31-040402-0101)	МАШИНА ДЛЯ ОСТРОЖКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ	МАШ.-Ч	0,021	1,446	50,56	73,12	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
31. 5	1523 С (34-030102-0101)	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,0032	0,220384	15,52	3,42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
31. 6	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0047	0,323689	1370,19	443,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0047	0.323689	724,87	234,63	
31. 7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0066	0,454542	1754,80	797,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0066	0,454542	818,38	371,99	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**23,19**	**1597,28**	
31. 8	135861 С (21-100501-1302)	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 ГОСТ 24064-80	КГ	0,2	13,774	547,74	7544,57	
31. 9	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,138	9,504	196,54	1867,93	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
31.10	150039 С (22-060202-9901)	ДОСКИ ПАРКЕТНЫЕ, ОБЛИЦОВАННЫЕ ПАРКЕТНЫМИ ПЛАНКАМИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ БЕРЕЗЫ ГОСТ 862.3-86	М2	1,04	71,625	6921,60	495758,22	
31.11	248387 С (21-070510-0501)	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,01	0,6887	1330,07	916,02	
31.12	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,13774	93,00	12,81	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**7348,62**	**506099,54**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**7625,24**	**525150,03**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				7784,93	536148,46	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		330,08	22732,69	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		489,78	33731,13	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		649,20	44710,49	
				ПОКРЫТИЕ ИЗ ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ-112,85				
32	**Е11-110101-3502 11-110101-3502 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩИТОВ ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕЧНЫХ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**56,425**		**10412,2**	**587508,32**	**60,9 15833,31**
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,546	30,808	830,61	25589,47	
32. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0093	0,524753	780,17	409,40	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**460,77**	**25998,87**	
32. 3	1523 С (34-030102-0101)	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,0055	0,310337	15,52	4,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
32. 4	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0038	0,214415	1370,19	293,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.0038	0.214415	724,87	155,42	
32. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0055	0,310337	1754,80	544,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	0,310337	818.38	253.97	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**14,94**	**843,19**	
32. 6	133147 С	ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЕЧНЫЕ /ОСТ 13-46-76/, ТИП 1, 55Х70, ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	М2	1,015	57,271	8337,48	477498,94	
32. 7	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,059	3,329	196,54	654,30	
32. 8	146741 С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0005	0,028213	51147,90	1443,01	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8499,71**	**479596,25**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**8968,17**	**506028,91**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9248,78	521862,22	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		392,15	22126,96	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		672,76	37960,27	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		771,27	43519,13	
				ПОКРЫТИЕ ИЗ ДЕРЕВЯННОЙ РЕЙКИ-416,18				
33	**Е11-110101-3502 11-110101-3502 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЩИТОВ ДЕРЕВЯННЫХ РЕЕЧНЫХ. УСТРОЙСТВО**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**249,71**		**10412,2**	**2600030,16**	**60,9 70070,65**
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,546	136,342	830,61	113246,75	
33. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0093	2,322	780,17	1811,79	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**460,77**	**115058,54**	
33. 3	1523 С (34-030102-0101)	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,0055	1,373	15,52	21,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
33. 4	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0038	0,948898	1370,19	1300,17	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0038	0,948898	724,87	687,83	
33. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0055	1,373	1754,80	2410,05	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0055	1,373	818,38	1123,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**14,94**	**3731,54**	
33. 6	133147 С	ЩИТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЕЧНЫЕ /ОСТ 13-46-76/, ТИП 1, 55Х70, ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	М2	1,015	253,456	8337,48	2113181,41	
33. 7	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,059	14,733	196,54	2895,60	
33. 8	146741 С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0005	0,124855	51147,90	6386,07	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**8499,71**	**2122463,09**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**8968,17**	**2239441,37**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				9248,78	2309512,00	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		392,15	97923,31	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		672,76	167993,96	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		771,27	192594,83	
				ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЛИНА-70,82 М2				

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
34	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**70,82**		**704,91**	**49921,75**	**60,9 10766,56**
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,356	25,212	675,36	17027,12	
34. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,899414	724,87	651,96	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**249,63**	**17679,08**	
34. 3	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0907	6,423	11,79	75,73	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
34. 4	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0127	0,899414	1370,19	1232,37	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0127	0,899414	724,87	651,96	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**18,47**	**1308,10**	
34. 5	102637 С (21-020401-2805)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0204	1,445	10390,45	15011,37	
34. 6	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	2,479	93,00	230,52	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**215,22**	**15241,89**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**474,12**	**33577,12**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				626,15	44343,68	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		26,55	1880,17	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		178,58	12646,73	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		52,22	3697,91	
35	**Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**СТЯЖКИ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1101**	**М2 СТЯЖКИ**	**70,82**		**278,52**	**19725,02**	**60,9 775,26**
35. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,0176	1,246	675,36	841,79	
35. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0084	0,594888	724,87	431,22	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**17,98**	**1273,01**	
35. 3	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0928	6,572	11,79	77,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
35. 4	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0084	0,594888	1370,19	815,11	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0084	0,594888	724,87	431,22	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**12,60**	**892,59**	
35. 5	102637 С (21-020401-2805)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М150 ГОСТ 28013-98	М3	0,0204	1,445	10390,45	15011,37	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**211,97**	**15011,37**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**236,46**	**16745,76**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				247,40	17521,02	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		10,49	742,89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		21,44	1518,15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		20,63	1461,11	
36	**Е11-110101-3701 11-110101-3701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ "РЕЛИНА". УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**70,82**		**3507,88**	**248428,05**	**60,9 13439,95**
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,424	30,028	718,76	21582,70	
36. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0088	0,623216	780,13	486,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**311,62**	**22068,88**	
36. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0036	0,254952	1370,19	349,33	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0036	0,254952	724,87	184,81	
36. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0052	0,368264	1754,80	646,23	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0052	0,368264	818,38	301,38	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**14,06**	**995,56**	
36. 5	135936 С (21-100502-1801)	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т	0,0005	0,03541	192136,51	6803,55	
36. 6	147047 С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,3541	84,66	29,98	
36. 7	149922 С (22-060101-0201)	ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ - РЕЛИН ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ОТ 0,8 ММ ГОСТ 16914-71	М2	1,02	72,236	2461,61	177817,84	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**2607,33**	**184651,38**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2926,15**	**207229,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				3115,92	220669,58	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		132,12	9356,39	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		321,89	22796,34	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		259,84	18402,08	
				ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ УЧТЕН В СМЕТЕ 2-1-2				
37	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**298,9**		**2256,74**	**674538,88**	**60,9 50336,28**
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,7)	ЧЕЛ-Ч	0,382	114,18	706,54	80672,60	
37. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0085	2,541	779,88	1981,39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**276,53**	**82653,99**	
37. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0035	1,046	1370,19	1433,42	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	1,046	724.87	758.21	
37. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005	1,494	1754,80	2622,55	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.005	1.494	818,38	1222,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**13,57**	**4055,97**	
37. 5	135936 С (21-100502-1801)	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т	0,0005	0,14945	192136,51	28714,80	
37. 6	147047 С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	1,494	84,66	126,52	
37. 7	149999 С (22-060101-9901)	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ГОСТ 7251-77	М2	1,02	304,878	1427,66	435262,13	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1552,70**	**464103,45**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1836,17**	**548832,02**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2004,58	599168,30	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		84,99	25404,74	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		253,40	75741,01	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		167,17	49965,84	
				ПОВЕРХНОСТИ ПОДИУМОВ В КАБИНЕТАХ ФИЗИКИ, БИОЛОГИИ, ХИМИИ				
38	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**24**		**2256,74**	**54161,7**	**60,9 4041,72**

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
38. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,7)	ЧЕЛ-Ч	0,382	9,168	706,54	6477,56	
38. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0085	0,204	779,88	159,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**276,53**	**6636,65**	
38. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0035	0,084	1370,19	115,10	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,084	724.87	60.89	
38. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,12	1754,80	210,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0.005	0.12	818,38	98,21	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**13,57**	**325,67**	
38. 5	135936 С (21-100502-1801)	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т	0,0005	0,012	192136,51	2305,64	
38. 6	147047 С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,12	84,66	10,16	
38. 7	149999 С (22-060101-9901)	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ГОСТ 7251-77	М2	1,02	24,48	1427,66	34949,12	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1552,70**	**37264,91**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1836,17**	**44068,14**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2004,58	48109,87	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		84,99	2039,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		253,40	6081,58	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		167,17	4011,98	
				ОТДЕЛКА ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ (ЛИСТ 34)				
39	**Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**СТЕНЫ. ГЛУХИЕ. ОБШИВКА ПО ОДИНАРНОМУ МЕТАЛЛИЧЕСКОМУ КАРКАСУ ИЗ ПП-ПРОФИЛЯ ОДНИМ СЛОЕМ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ**	**М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**350**		**1601,19**	**560418,15**	**59,8 128237,29**
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	0,7895	276,325	771,93	213303,56	
39. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0034	1,19	958,04	1140,07	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**612,70**	**214443,62**	
39. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0017	0,595	3027,83	1801,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,595	1097.70	653.13	
39. 4	2216 С (34-030302-0501)	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,0209	7,315	18,64	136,35	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
39. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0017	0,595	1754,80	1044,11	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0017	0,595	818,38	486,94	
39. 6	2698 С (34-030101-0101)	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,0032	1,12	180,87	202,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
39. 7	2875 С (34-030302-0101)	ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ	МАШ.-Ч	0,0119	4,165	14,35	59,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**9,27**	**3244,36**	
39. 8	131274 С (21-060902-0100)	ПРОФИЛИ НАПРАВЛЯЮЩИЕ ПН ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЕ	М	0,7774	272,09	--	--	
39. 9	131286 С (21-060902-0301)	ПРОФИЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ ПП ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	М	2,101	735,21	114,86	84446,22	
39.10	131379 С (21-060903-0301)	ПОДВЕС ПРЯМОЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	1,192	417,13	16,23	6770,02	
39.11	131450 С (21-060904-0101)	СОЕДИНИТЕЛЬ ОДНОУРОВНЕВЫЙ ДЛЯ ПП-ПРОФИЛЯ РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 27 ММ	ШТ.	0,3636	127,26	63,05	8023,74	
39.12	145630 С (21-130207-0403)	ДЮБЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ С ШУРУПАМИ РАЗМЕРАМИ 6 ММ Х 40 ММ	10 ШТ.	0,259	90,65	54,67	4955,84	
39.13	145910 С (21-130208-0503)	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГИПСОКАРТОНА, РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 25 ММ	1000 ШТ.	0,016	5,6	1077,38	6033,33	
39.14	149244 С (22-040101-9909)	ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	КГ	0,006	2,1	168,43	353,70	
39.15	149908 С (22-050108-0102)	СУХИЕ СМЕСИ ДЛЯ ЗАТИРКИ ШВОВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ СТ РК 1168-2006	КГ	0,4629	162,015	133,30	21596,60	
39.16	249098 С (21-130211-0612)	ШУРУПЫ ТИПА LN РАЗМЕРАМИ 3,5 ММ Х 9 ММ	ШТ.	2,858	1000,405	0,96	960,39	
39.17	249131 С (21-130703-1404)	ВОДА ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 2874-82	М3	0,0002	0,07	268,51	18,80	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
39.18	249182 С (21-130809-1303)	ЛЕНТА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СОПРЯЖЕНИЯ ПОТОЛКА И СТЕН	М	0,3366	117,81	47,95	5648,99	
39.19	249183 С (21-130809-1304)	ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ САМОКЛЕЯЩАЯСЯ	М	0,903	316,05	37,75	11930,89	
39.20	249184 С (21-130809-1305)	ЛЕНТА АРМИРУЮЩАЯ БУМАЖНАЯ	М	1,061	371,175	6,13	2275,30	
39.21	249366 С (22-030201-9901)	ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ СТ РК EN 520-2012	М2	1,05	367,5	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**437,18**	**153013,81**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1055,89**	**369561,73**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1422,28	497799,02	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		60,30	21106,68	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		426,70	149343,97	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		118,61	41512,46	
40	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	**М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**350**		**1364,51**	**477576,89**	**54,8** **58038,58**
40. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,6)	ЧЕЛ-Ч	0,37	129,5	781,10	101152,45	
40. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0187	6,545	726,87	4757,37	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**302,60**	**105909,82**	
40. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,14	3358,67	470,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,14	818,38	114,57	
40. 4	1007 С (31-030101-0601)	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 65 Л	МАШ.-Ч	0,0167	5,845	777,08	4542,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0167	5,845	724,87	4236,87	
40. 5	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0016	0,56	1370,19	767,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0016	0,56	724,87	405,93	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**16,51**	**5779,55**	
40. 6	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0063	2,205	93,00	205,06	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
40. 7	249621 С (22-050101-9901)	СМЕСИ СУХИЕ ШПАТЛЕВОЧНЫЕ НА ЦЕМЕНТНОЙ ОСНОВЕ СТ РК 1168-2006	КГ	9,7	3395	76,30	259038,50	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**740,70**	**259243,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1046,22**	**366175,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1212,04	424214,15	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		51,39	17986,68	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		217,22	76025,26	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		101,07	35376,07	
41	**Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ**	**М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**	**350**		**409,23**	**143229,35**	**54,8** **33938,53**
41. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,231	80,85	762,15	61619,83	
41. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,385	809,88	311,80	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**176,95**	**61931,63**	
41. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0001	0,035	1370,19	47,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,035	724,87	25,37	
41. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001	0,35	1754,80	614,18	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,35	818,38	286,43	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,89**	**662,14**	
41. 5	147047 С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,0031	1,085	84,66	91,86	
41. 6	147307 С (21-130812-0801)	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 ГОСТ 13344-79	М2	0,0084	2,94	162,18	476,81	
41. 7	149589 С (22-040802-0101)	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	Т	0,00063	0,2205	133206,69	29372,08	
41. 8	249453 С (22-040301-9901)	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ ГОСТ 10277-90	КГ	0,05	17,5	60,81	1064,17	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**88,59**	**31004,92**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**266,53**	**93286,88**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				363,50	127225,41	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15,41	5394,36	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		112,38	39332,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		30,31	10609,58	
42	**С121-060902-0102 21-060902-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ ПН-2 ДЛЯ МОНТАЖА ГИПСОКАРТОНА, ОЦИНКОВАННЫЙ, РАЗМЕРАМИ 60 ММ Х 40 ММ**	**М**	**272,09**		**131,94**	**35900,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М**			**117,20**	**31888,95**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		4,97	1352,09	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		4,97	1352,09	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		9,77	2659,28	
43	**С122-030201-0103 22-030201-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЫЧНЫЕ ГКЛ ТОЛЩИНОЙ 9,5 ММ СТ РК EN 520-2012**	**М2**	**367,5**		**349,93**	**128599,25**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**310,83**	**114230,02**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		13,18	4843,35	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		13,18	4843,35	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		25,92	9525,87	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**16603669,08**	**1409008,46**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**16563236,51**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**2167509,00**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**1498459,64**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**20229205,18**	
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**40045,05**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**5008,84**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**3604,31**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**48658,21**	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**387,52**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**228,15**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**49,25**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**664,92**	
		ИТОГО ПО ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМ	ТЕНГЕ				**20278528,31**	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		РАЗДЕЛ 1. КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА №1						
				КРЫЛЬЦО№2-3 ШТ				
44	**Е11-270701-0301 11-270701-0301 РСНБ РК 2015**	**ТРОТУАРЫ БЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ**	**М2 ТРОТУАРА**	**26,0**		**617,76**	**16061,82**	**60,3 5127,92**
44. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,458	11,908	694,31	8267,84	
44. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0097	0,2522	936,44	236,17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**327,08**	**8504,01**	
44. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,1066	3027,83	322,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,1066	1097.70	117.01	
44. 4	1246 С (32-010212-0401)	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	0,0613	1,594	90,02	143,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
44. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,1456	1754,80	255,50	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,1456	818.38	119.16	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**27,76**	**721,74**	
44. 6	102639 С (21-020401-2807)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М10 ГОСТ 28013-98	М3	0,0005	0,013	11509,39	149,62	
44. 7	244654 С (21-040509-9902)	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТРОТУАРОВ	М2	1	26	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5,75**	**149,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**351,51**	**9139,20**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				548,74	14267,13	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,27	604,93	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		220,49	5732,85	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		45,76	1189,76	
45	**С121-040509-0101 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 24 ММ ГОСТ 17608-91**	**М2**	**26**		**973,56**	**25312,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**864,78**	**22484,28**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		36,67	953,33	

				измерения	по проекту	измерения	по проекту	сумма, тенге
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		36,67	953,33	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		72,12	1875,01	
				КРЫЛЬЦО№3-1 ШТ				
46	**Е11-270701-0301 11-270701-0301 РСНБ РК 2015**	**ТРОТУАРЫ БЕТОННЫЕ ПЛИТНЫЕ. УСТРОЙСТВО С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ**	**М2 ТРОТУАРА**	**18,9**		**617,76**	**11675,70**	**60,3 3727,6**
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,458	8,656	694,31	6010,09	
46. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0097	0,18333	936,44	171,68	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**327,08**	**6181,76**	
46. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,07749	3027,83	234,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,07749	1097,70	85,06	
46. 4	1246 С (32-010212-0401)	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	0,0613	1,159	90,02	104,29	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
46. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,10584	1754,80	185,73	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,10584	818,38	86,62	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**27,76**	**524,65**	
46. 6	102639 С (21-020401-2807)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М10 ГОСТ 28013-98	М3	0,0005	0,00945	11509,39	108,76	
46. 7	244654 С (21-040509-9902)	ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ТРОТУАРОВ	М2	1	18,9	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5,75**	**108,76**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**351,51**	**6643,50**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				548,74	10371,10	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,27	439,73	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		220,49	4167,34	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		45,76	864,87	
47	**С121-040509-0101 21-040509-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ТРОТУАРНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 СЕРЫЕ ТОЛЩИНОЙ 24 ММ ГОСТ 17608-91**	**М2**	**18,9**		**973,56**	**18400,33**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**864,78**	**16344,34**	