Унифицированная форма 2в

Заказчик: " Управление строительства Западно-Казахстанской области" ЗКО г.Уральск, Х.Чурина,116 тел 8(7112)50-42-01

Подрядчик: ТОО "Альтаир", ЗКО г.Уральск ,Полевая,4 тел 8(7112) 21-45-98

Стройка: ЗКО город Уральск

Объект: " Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск ЗКО

Договор подряда(контракт) №2017/43 от 2017-03-03

Акт приемки выполненных работ №14 за 14 декабря 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
		ПОДВАЛ						
		СТЕНЫ						
1	**Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**4**		**1581,59**	**6326,35**	**62,1 1342,85**
1. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,476	1,904	743,82	1416,23	
1. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1988	0,7952	938,34	746,17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**540,60**	**2162,40**	
1. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0263	0,1052	3027,83	318,53	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0263	0,1052	1097,70	115,48	
1. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,133	0,532	2807,96	1493,83	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,133	0,532	942,45	501,38	
1. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0395	0,158	1754,80	277,26	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0395	0,158	818,38	129,30	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**522,41**	**2089,62**	
1. 6	100511 С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0041	0,0164	18133,05	297,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,012	0,048	9862,09	473,38	
1. 8	125423 С (21-049999-9901)	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТ РК 937-92	ШТ.	1	4	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**192,69**	**770,76**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1069,15**	**4276,62**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1404,87	5619,47	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		59,57	238,27	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		395,28	1581,11	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		117,15	468,62	
2	**Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**20**		**2243,89**	**44877,86**	**62,1 9434,61**
2. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,668	13,36	743,82	9937,44	
2. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2801	5,602	938,09	5255,17	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**759,63**	**15192,60**	
2. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0392	0,784	3027,83	2373,82	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0392	0,784	1097,70	860,60	
2. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,182	3,64	2807,96	10220,97	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,182	3,64	942,45	3430,52	
2. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0589	1,178	1754,80	2067,15	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,0589	1,178	818,38	964,05	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**733,10**	**14661,95**	
2. 6	100511 С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0071	0,142	18133,05	2574,89	
2. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0165	0,33	9862,09	3254,49	
2. 8	125423 С (21-049999-9901)	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТ РК 937-92	ШТ.	1	20	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**291,47**	**5829,38**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1521,44**	**30428,77**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1993,17	39863,37	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		84,51	1690,21	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		556,24	11124,81	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		166,21	3324,29	
3	**Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**2**		**3326,36**	**6652,73**	**62,1 1408,81**
3. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	0,937	1,874	762,15	1428,27	
3. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4482	0,8964	937,47	840,35	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1134,31**	**2268,62**	
3. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0725	0,145	3027,83	439,04	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0725	0,145	1097,70	159,17	
3. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,267	0,534	2807,96	1499,45	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,267	0,534	942,45	503,27	
3. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1087	0,2174	1754,80	381,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1087	0,2174	818,38	177,92	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1159,99**	**2319,98**	
3. 6	100511 С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0047	0,0094	18133,05	170,45	
3. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0295	0,059	9862,09	581,86	
3. 8	125423 С (21-049999-9901)	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТ РК 937-92	ШТ.	1	2	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**376,16**	**752,31**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2250,28**	**4500,56**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2954,69	5909,38	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		125,28	250,56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		829,69	1659,37	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		246,40	492,79	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	**Е11-070501-0104 11-070501-0104 РСНБ РК 2015**	**БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т. УСТАНОВКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**2**		**4655,29**	**9310,59**	**62,1 1920,04**
4. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,4)	ЧЕЛ-Ч	1,18	2,36	762,15	1798,67	
4. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,691	1,382	935,73	1293,18	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1545,93**	**3091,86**	
4. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1504	0,3008	3027,83	910,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1504	0,3008	1097,70	330,19	
4. 4	783 С (31-050104-0101)	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, ДО 16 Т	МАШ.-Ч	0,315	0,63	2807,96	1769,01	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,315	0,63	942,45	593,74	
4. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2256	0,4512	1754,80	791,77	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2256	0,4512	818,38	369,25	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1735,78**	**3471,55**	
4. 6	100511 С (21-020101-0501)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0071	0,0142	18133,05	257,49	
4. 7	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0417	0,0834	9862,09	822,50	
4. 8	125423 С (21-049999-9901)	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТ РК 937-92	ШТ.	1	2	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**539,99**	**1079,99**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**3175,11**	**6350,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				4135,13	8270,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		175,33	350,66	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1135,35	2270,70	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		344,84	689,67	
5	**С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**0,576**		**28433,58**	**16377,74**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**25256,51**	**14547,75**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1070,88	616,82	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1070,88	616,82	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2106,19	1213,17	
6	**С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 ДО 0,5 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**6,936**		**28671,93**	**198868,50**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**25468,23**	**176647,64**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1079,85	7489,86	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1079,85	7489,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2123,85	14731,00	
7	**С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78**	**М3**	**1,63**		**28519,45**	**46486,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**25332,79**	**41292,45**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1074,11	1750,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1074,11	1750,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2112,55	3443,46	
8	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ**	**М2 ПОВЕРХНОСТИ**	**3398,64**		**909,81**	**3092104,90**	**50,8 299016,53**
8. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,212	720,512	809,22	583052,46	
8. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	6,797	818,38	5562,76	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**173,19**	**588615,22**	
8. 3	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	66,273	478,19	31691,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
8. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	6,797	1754,80	11927,87	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	6,797	818,38	5562,53	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**12,83**	**43619,18**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. 5	135867 С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	8156,736	212,16	1730533,11	
8. 6	146741 С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,815674	51147,90	41719,99	
8. 7	249073 С (21-130104-9903)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,543782	89489,48	48662,80	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**535,78**	**1820915,91**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**720,17**	**2447587,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				808,15	2746604,08	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,27	116456,01	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		122,25	415472,54	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		67,39	229044,81	
				НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ				
				СТЕНЫ				
9	**Е11-080201-0901 11-080201-0901 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩИНОЙ 120 ММ АРМИРОВАННЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА**	**М2 ПЕРЕГОРОДОК (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**21,84**		**2975,73**	**64989,89**	**50,8 10182,04**
9. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	1,25	27,3	712,65	19455,35	
9. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0329	0,718536	818,38	588,04	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**917,74**	**20043,38**	
9. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0318	0,694512	3552,10	2466,98	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0318	0,694512	818,38	568,37	
9. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0011	0,024024	1754,80	42,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0011	0,024024	818,38	19,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**114,89**	**2509,13**	
9. 5	102640 С (21-020401-2808)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,014	0,30576	12694,63	3881,51	
9. 6	104921 С (21-030102-0102)	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,026	0,56784	31644,05	17968,76	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. 7	127417 С (21-050301-0103)	СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014	Т	0,0009	0,019656	174539,23	3430,74	
9. 8	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,00005	0,001092	205870,68	224,81	
9. 9	131555 С (21-070201-0401)	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00016	0,003494	20532,50	71,75	
9.10	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,04368	93,00	4,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1171,32**	**25581,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**2177,02**	**47546,11**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2643,23	57728,15	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		112,07	2447,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		578,28	12629,71	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		220,42	4814,07	
				ПЕРЕМЫЧКИ				
10	**Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА**	**ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**	**1**		**421,57**	**421,57**	**62,1 90,22**
10. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,148	0,148	743,82	110,09	
10. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,043	0,043	818,38	35,19	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**145,28**	**145,28**	
10. 3	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,0412	0,0412	3552,10	146,35	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0412	0,0412	818,38	33,72	
10. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0018	0,0018	1754,80	3,16	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0018	0,0018	818,38	1,47	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**149,51**	**149,51**	
10. 5	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0025	0,0025	9862,09	24,66	
10. 6	125423 С (21-049999-9901)	СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ СТ РК 937-92	ШТ.	1	1	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**24,66**	**24,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**284,25**	**284,25**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				374,46	374,46	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		15,88	15,88	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		106,09	106,09	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		31,23	31,23	
11	**С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84**	**М3**	**0,022**		**60619,41**	**1333,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**53846,01**	**1184,61**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2283,07	50,23	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2283,07	50,23	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4490,33	98,79	
		ПОЛЫ						
		ПОКРЫТИЕ ИЗ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЛИНОЛЕУМА 1098,49+1268,05+1351,32 М2						
12	**Е11-110101-1105 11-110101-1105 РСНБ РК 2015**	**СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО**	**М2 СТЯЖКИ**	**80,91**		**1083,45**	**87662,04**	**60,9 15564,33**
12. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,45	36,41	681,48	24812,35	
12. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0127	1,028	724,87	744,85	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**315,87**	**25557,19**	
12. 3	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,0943	7,63	11,79	89,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
12. 4	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0127	1,028	1370,19	1407,95	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0127	1,028	724,87	745,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**18,51**	**1497,90**	
12. 5	101841 С (21-020201-0104)	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0204	1,651	21646,57	35729,05	
12. 6	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,035	2,832	93,00	263,36	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**444,85**	**35992,41**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**770,02**	**62302,66**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				962,39	77866,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		40,81	3301,56	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		233,17	18865,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		80,26	6493,48	
13	**Е11-110101-1106 11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=6**	**СТЯЖКИ ЛЕГКОБЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ К НОРМЕ 11-110101-1105**	**М2 СТЯЖКИ**	**80,91**		**805,84**	**65200,71**	**60,9 1336,53**
13. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,0264	2,136	681,48	1455,66	
13. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0126	1,019	724,87	738,98	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**27,12**	**2194,64**	
13. 3	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,1392	11,263	11,79	132,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
13. 4	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0126	1,019	1370,19	1396,86	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0126	1,019	724,87	738,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**18,91**	**1529,65**	
13. 5	101841 С (21-020201-0104)	БЕТОН ЛЕГКИЙ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ D1800, КЛАССА В10 ГОСТ 7473-2010	М3	0,0306	2,476	21646,57	53593,57	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**662,39**	**53593,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**699,28**	**56578,88**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				715,80	57915,41	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		30,35	2455,61	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		46,87	3792,15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		59,69	4829,68	
14	**Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**ПОКРЫТИЯ ИЗ ЛИНОЛЕУМА. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ "БУСТИЛАТ"**	**М2 ПОКРЫТИЯ**	**80,91**		**2256,74**	**182592,64**	**60,9 13625,66**
14. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,7)	ЧЕЛ-Ч	0,382	30,908	706,54	21837,47	
14. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0085	0,687735	779,88	536,35	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**276,53**	**22373,82**	
14. 3	1569 С (31-050602-0401)	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0035	0,283185	1370,19	388,02	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,283185	724,87	205,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,40455	1754,80	709,90	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,40455	818,38	331,08	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**13,57**	**1097,92**	
14. 5	135936 С (21-100502-1801)	КЛЕЙ БУСТИЛАТ	Т	0,0005	0,040455	192136,51	7772,88	
14. 6	147047 С (21-130803-1001)	ВЕТОШЬ	КГ	0,005	0,40455	84,66	34,25	
14. 7	149999 С (22-060101-9901)	ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ ГОСТ 7251-77	М2	1,02	82,528	1427,66	117822,21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1552,70**	**125629,34**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1836,17**	**148564,73**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2004,58	162190,39	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		84,99	6876,87	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		253,40	20502,53	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		167,17	13525,38	
				ПЛИНТУСА				
15	**Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛИНТУСОВ**	**805**		**618,05**	**497533,72**	**60,9 93865,71**
15. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,236	189,98	809,22	153735,62	
15. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,483	818,38	395,28	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**191,47**	**154130,89**	
15. 3	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0006	0,483	1754,80	847,57	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0006	0,483	818,38	395,28	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**1,05**	**847,57**	
15. 4	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0016	1,288	9862,09	12702,37	
15. 5	249302 С (22-020101-9902)	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПЛИНТУСНЫЕ ГОСТ 6141-91	М	1,01	813,05	222,36	180789,80	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**240,36**	**193492,17**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**432,39**	**348075,35**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				549,00	441941,07	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		23,28	18738,30	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		139,88	112604,02	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		45,78	36854,35	
16	**Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**ПЛИНТУСА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ. УСТРОЙСТВО НА КЛЕЕ КН-2**	**М ПЛИНТУСОВ**	**2695**		**317,29**	**855094,47**	**60,9 122958,48**
16. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=4,1)	ЧЕЛ-Ч	0,0899	242,28	830,61	201240,61	
16. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,8085	818,38	661,66	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**74,92**	**201902,27**	
16. 3	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0003	0,8085	1754,80	1418,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,8085	818,38	661,66	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,53**	**1418,76**	
16. 4	135861 С (21-100501-1302)	МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КАУЧУКОВАЯ КН-2 ГОСТ 24064-80	КГ	0,0515	138,792	547,74	76022,20	
16. 5	249765 С (22-060401-9901)	ПЛИНТУСЫ ДЛЯ ПОЛОВ ИЗ ПЛАСТИКАТА ГОСТ 19111-2001	М	1,01	2721,95	131,49	357909,21	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**161,01**	**433931,41**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**236,21**	**636590,77**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				281,84	759549,25	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		11,95	32204,89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		57,57	155163,37	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		23,50	63340,33	
						РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ В САНУЗЛАХ		
17	**ПРАЙС**	**СТОИМОСТЬ ТУАЛЕТНЫХ КАБИНОК С МОНТАЖОМ**	**ШТ**	**14**		**64144,72**	**898026,09**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**56977,42**	**797683,85**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2415,84	33821,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		2415,84	33821,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		4751,46	66520,45	
						ОГРАЖДЕНИЕ ПРИБОРОВ ОТОПЛЕНИЯ		
18	**Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,3**		**79115,49**	**23734,65**	**59,8 2929,47**
18. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	22,5	6,75	712,65	4810,39	
18. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,108	818,38	88,39	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**16329,24**	**4898,77**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. 3	521 С (34-030302-0301)	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,23	0,069	10,79	0,74	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
18. 4	1795 С (34-030102-0401)	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,33	0,099	81,69	8,09	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
18. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,108	1754,80	189,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	0,36	0,108	818,38	88,39	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**661,17**	**198,35**	
18. 6	127727 С (21-050302-0101)	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0031	0,00093	205870,68	191,46	
18. 7	131542 С (21-070201-0202)	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,93	0,279	35112,50	9796,39	
18. 8	131589 С (21-070203-0205)	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,12	0,036	37813,46	1361,28	
18. 9	131643 С (21-070204-0304)	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,01	0,003	18719,06	56,16	
18.10	135545 С (21-100401-1001)	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,45	0,435	215,22	93,62	
18.11	144749 С (21-130201-0904)	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0075	0,00225	395629,44	890,17	
18.12	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	3	0,9	196,54	176,89	
18.13	147697 С (21-130816-2701)	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00258	0,000774	75443,28	58,39	
18.14	249209 С (21-130816-9902)	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,000903	575926,68	520,06	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**43814,72**	**13144,42**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**60510,52**	**18153,15**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				70275.40	21082,62	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2979,68	893,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		12744,56	3823,37	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5860,41	1758,12	
19	**Е11-100115-0101 11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**	**0,3**		**7141,61**	**2142,48**	**59,8 105,46**
19. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,1)	ЧЕЛ-Ч	0,78	0,234	734,04	171,77	
19. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,017	0,0051	900,53	4,59	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**587,86**	**176,36**	
19. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,0015	3027,83	4,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,005	0,0015	1097,70	1,65	
19. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,012	0,0036	1754,80	6,32	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,012	0,0036	818,38	2,95	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**36,20**	**10,86**	
19. 5	146743 С (21-130703-0301)	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,001	0,0003	67003,80	20,10	
19. 6	146857 С (21-130704-2302)	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,0017	0,00051	70961,02	36,19	
19. 7	146859 С (21-130704-2401)	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0067	0,00201	774943,60	1557,64	
19. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,023	0,0069	93,00	0,64	
19. 9	249440 С (22-040201-9909)	КРАСКА СУХАЯ Э-ВС-17 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	КГ	0,012	0,0036	120,36	0,43	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**5383,34**	**1615,00**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**5992,09**	**1797,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				6343,63	1903,09	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		268,97	80,69	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		620,51	186,15	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		529,01	158,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	**Е11-100102-0603 11-100102-0603 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫМИ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ**	**М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**	**48**		**1825,63**	**87630,15**	**59,8 16192,11**
20. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,2)	ЧЕЛ-Ч	0,753	36,144	743,82	26884,63	
20. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,2352	818,38	192,48	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**564,11**	**27077,11**	
20. 3	1523 С (34-030102-0101)	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,0075	0,36	15,52	5,59	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
20. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0049	0,2352	1754,80	412,73	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0049	0,2352	818,38	192,48	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**8,71**	**418,32**	
20. 5	132745 С (21-070508-0103)	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКИ П-1, ТОЛЩИНОЙ 15-17 ММ ГОСТ 10632-2007	100 М2	0,01025	0,492	68998,75	33947,39	
20. 6	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,042	2,016	196,54	396,22	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**715,49**	**34343,61**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1284,30**	**61646,56**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1621,64	77838,67	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		68,76	3300,36	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		406,09	19492,47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		135,23	6491,12	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**4906040,10**	**589972,85**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**4906040,10**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**823003,80**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**458323,51**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**6187367,42**	
ИТОГО			ТЕНГЕ				**6187367,42**	

НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

К,К3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	**Е11-010101-0202 11-010101-0202 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 2,5 М3**	**М3 ГРУНТА**	**5,8**		**69,84**	**405,07**	**59,1 67,6**
21. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,3)	ЧЕЛ-Ч	0,00517	0,029986	752,99	22,58	
21. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01432	0,083056	1105,33	91,80	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**19,72**	**114,38**	
21. 3	2302 С (31-010201-0502)	ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 2,5 М3	МАШ.-Ч	0,00716	0,041528	6492,80	269,63	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 2 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01432	0,083056	1105,34	91,80	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**46,49**	**269,63**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**50,38**	**292,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				62,04	359,81	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		2,63	15,26	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		14,29	82,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		5,17	30,01	
22	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/**	**М3**	**0,6**		**2712,72**	**1627,63**	**59,1 537,05**
22. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,8)	ЧЕЛ-Ч	2,125	1,275	712,65	908,71	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1514,52**	**908,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1514,52**	**908,71**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				2409,61	1445,76	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		102,17	61,30	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		997,25	598,35	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		200,94	120,57	
23	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М**	**М3**	**3,4**		**29,03**	**98,71**	**59,1 15,26**
23. 1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,027404	942,45	25,83	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**7,60**	**25,83**	
23. 2	257 С (31-010101-0102)	БУЛЬДОЗЕРЫ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,00806	0,027404	2642,43	72,41	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00806	0,027404	942,45	25,83	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**21,30**	**72,41**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**21,30**	**72,41**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				25,79	87,68	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1,09	3,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		5,58	18,98	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2,15	7,31	
24	**Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ**	**М3**	**0,17**		**1127,91**	**191,75**	**59,1 63,27**
24. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1,7)	ЧЕЛ-Ч	0,972	0,16524	647,86	107,05	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**629,72**	**107,05**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**629,72**	**107,05**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1001,88	170,32	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		42,48	7,22	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		414,64	70,49	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		83,55	14,20	
25	**Е11-230601-0103 11-230601-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**КОЛОДЦЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ КРУГЛЫЕ СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ, ДИАМЕТР 1 М. УСТРОЙСТВО. ГРУНТЫ СУХИЕ**	**М3 КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА**	**1,18**		**39362,33**	**46447,55**	**62,1 9659,97**
25. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,5)	ЧЕЛ-Ч	13,869	16,365	771,93	12632,96	
25. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,382	2,811	1039,77	2922,55	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**13182,63**	**15555,51**	
25. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,018	0,02124	3358,67	71,34	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,018	0,02124	818,38	17,38	
25. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	1,888	2,228	3027,83	6745,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	1,888	2,228	1097,70	2445,68	
25. 5	1005 С (31-010105-0601)	ТРАМБОВКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,0354	190,98	6,76	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
25. 6	2349 С (31-060101-0101)	ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, ДО 4 КВТ	МАШ.-Ч	0,015	0,0177	1159,29	20,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015	0,0177	818,38	14,49	
25. 7	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,461	0,54398	1754,80	954,58	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,461	0,54398	818,38	445,18	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**6609,08**	**7798,72**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25. 8	100328 С (21-010401-0101)	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,16	0,1888	2468,34	466,02	
25. 9	100533 С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,41	0,4838	18315,75	8861,16	
25.10	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,077	0,09086	9862,09	896,07	
25.11	102721 С (21-020403-0111)	РАСТВОР АСБОЦЕМЕНТНЫЙ	М3	0,012	0,01416	--	--	
25.12	131190 С (21-060804-0101)	ОПАЛУБКА СТАЛЬНАЯ	Т	0,0017	0,002006	463187,85	929,15	
25.13	144476 С (21-130101-0101)	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	Т	0,0008	0,000944	14423,36	13,62	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**9462,73**	**11166,02**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**26777,71**	**31597,70**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				34964,12	41257,67	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1482,48	1749,33	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		9668,89	11409,30	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		2915,73	3440,56	
26	**С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН10**	**ШТ.**	**1**		**7322,93**	**7322,93**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**6504,69**	**6504,69**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		275,80	275,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		275,80	275,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		542,44	542,44	
27	**С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.9**	**ШТ.**	**3**		**12469,44**	**37408,32**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**11076,15**	**33228,45**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		469.63	1408,89	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		469,63	1408,89	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		923,66	2770,99	
28	**С121-040302-0105 21-040302-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	**ШТ.**	**1**		**7272,57**	**7272,57**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**ШТ.**			**6459,96**	**6459,96**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		273,90	273,90	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		273,90	273,90	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		538,71	538,71	
29	**С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л /А15/ ГОСТ 3634-99**	**КОМПЛЕКТ**	**1**		**11277,78**	**11277,78**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**КОМПЛЕКТ**			**10017,64**	**10017,64**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4.24		424,75	424,75	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		424,75	424,75	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		835,39	835,39	
30	**Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ**	**М2**	**26,11**		**909,81**	**23755,05**	**50,8 2297,19**
30. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=3,9)	ЧЕЛ-Ч	0,212	5,535	809,22	4479,29	
30. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,05222	818,38	42,74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**173,19**	**4522,03**	
30. 3	1238 С (32-010201-0101)	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,0195	0,509145	478,19	243,47	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
30. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,05222	1754,80	91,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002	0,05222	818,38	42,74	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**12,83**	**335,10**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. 5	135867 С (21-100501-1404)	МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50 ГОСТ 30693-2000	КГ	2,4	62,664	212,16	13294,79	
30. 6	146741 С (21-130703-0201)	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,00024	0,006266	51147,90	320,51	
30. 7	249073 С (21-130104-9903)	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ 6617-76 МАРКИ БН	Т	0,00016	0,004178	89489,48	373,85	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**535,78**	**13989,16**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**720,17**	**18803,55**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				808,15	21100,74	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		34,27	894,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		122,25	3191,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		67,39	1759,63	
31	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ**	**М3**	**0,16**		**20818,66**	**3330,99**	**48,5 80,98**
31. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2)	ЧЕЛ-Ч	1,35	0,216	663,14	143,24	
31. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1813	0,029008	818,38	23,74	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**1043,61**	**166,98**	
31. 3	404 С (31-040101-0201)	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	МАШ.-Ч	0,48	0,0768	11,79	0,91	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
31. 4	698 С (31-050101-0102)	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,18	0,0288	3552,10	102,30	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,18	0,0288	818,38	23,57	
31. 5	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0013	0,000208	1754,80	0,36	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,000208	818,38	0,17	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**647,32**	**103,57**	
31. 6	100463 С (21-020101-0101)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В3,5 ГОСТ 7473-2010	М3	1,02	0,1632	14503,89	2367,03	
31. 7	147049 С (21-130803-1101)	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ ГОСТ 30090-93	10 М2	0,25	0,04	6598,38	263,94	
31. 8	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,002	0,00032	93,00	0,03	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**16443,75**	**2631,00**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**17986,31**	**2877,81**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				18492,46	2958,79	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		784,08	125,45	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1290,23	206,44	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1542,12	246,74	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**110870,19**	**12721,32**
		В том числе:						
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**100852,55**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**17536,86**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**9471,15**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**127860,56**	
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**10017,64**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**424,75**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**835,39**	
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ				**11277,78**	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				**139138,34**	
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ						
		ГАЗОН						
32	**Е11-470112-0103 11-470112-0103 РСНБ РК 2015**	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ. С ВНЕСЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ СЛОЕМ 15 СМ (РАСТИТЕЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ-ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ)**	**М2**	**940**		**325,90**	**306348,96**	**56,4 96709,84**
32. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,2678	251,732	675,36	170009,72	
32. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0019	1,786	818,38	1461,63	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**182,42**	**171471,35**	
32. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0014	1,316	3322,79	4372,79	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0014	1,316	818,38	1076,99	
32. 4	1648 С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0014	1,316	57,92	76,22	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
32. 5	1853 С (33-040102-0104)	ТРАКТОРЫ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 59 КВТ (80 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0005	0,47	2021,35	950,03	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,47	818,38	384,64	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**5,74**	**5399,05**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**186,61**	**175408,77**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				289,49	272118,61	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		12,27	11537,83	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		115,16	108247,67	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		24,14	22692,52	
33	**Е11-470112-0105 11-470112-0105 РСНБ РК 2015 К=3**	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ. НА КАЖДЫЙ 5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ: ДОБАВЛЯТЬИСКЛЮЧАТЬ**	**М2**	**940**		**195,41**	**183685,87**	**56,4 58755,82**
33. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,2)	ЧЕЛ-Ч	0,1641	154,254	675,36	104176,98	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**110,83**	**104176,98**	
33. 2	1648 С (32-060101-1001)	КАТКИ ПРИЦЕПНЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ 1 Т	МАШ.-Ч	0,0042	3,948	57,92	228,67	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**0,24**	**228,67**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**111,07**	**104405,65**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				173,58	163161,47	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,36	6918,05	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		69,87	65673,86	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		14,47	13606,36	
34	**Е11-470112-0106 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4**	**ГАЗОНЫ ПАРТЕРНЫЕ, МАВРИТАНСКИЕ И ОБЫКНОВЕННЫЕ. ПОСЕВ ВРУЧНУЮ**	**М2**	**940**		**223,30**	**209901,47**	**56,4 31893,64**
34. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,0525	49,35	718,76	35470,81	
34. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0274	25,756	818,38	21078,20	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**60,16**	**56549,00**	
34. 3	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0274	25,756	3322,79	85581,78	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0274	25,756	818,38	21078,20	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**91,04**	**85581,78**	
34. 4	244576 С (25-030201-0201)	СЕМЕНА МНОГОЛЕТНИХ ТРАВ	КГ	0,02	18,8	1317,00	24759,60	
34. 5	249132 С (21-130703-1405)	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,1	94	93,00	8742,00	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**35,64**	**33501,60**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**164,42**	**154554,19**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				198,35	186447,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		8,41	7905,39	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		42,34	39799,02	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		16,54	15548,26	
35	**С125-030201-0200 25-030201-0200 РСНБ РК 2015**	**СЕМЕНА**	**КГ**	**11**		**562,90**	**6191,86**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**500,00**	**5500,00**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		21,20	233,20	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		21,20	233,20	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		41,70	458,66	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**439868,61**	**187359,30**
В том числе:								
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**439868,61**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -			ТЕНГЕ				**213953,76**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -			ТЕНГЕ				**52305,79**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**706128,16**	
ИТОГО			ТЕНГЕ				**706128,16**	

ПОКРЫТИЕ

СЕЧЕНИЕ 2-2-1330,4 М2

36	**Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ**	**М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА**	**0,447**		**187,31**	**83,73**	**59,1 23,11**
36. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=1)	ЧЕЛ-Ч	0,108	0,048276	611,19	29,51	
36. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,011734	818,38	9,60	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**87,49**	**39,11**	
36. 3	660 С (31-060102-0102)	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ), 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,02625	0,011734	1807,87	21,21	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,011734	818,38	9,60	
36. 4	1866 С (34-030402-0101)	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ КОМПРЕССОРА	МАШ.-Ч	0,105	0,046935	11,48	0,54	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**48,66**	**21,75**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**114,67**	**51,26**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				166,38	74,37	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		7,05	3,15	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		58,76	26,27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		13,87	6,20	
37	**Е11-270401-0102 11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО**	**М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ**	**0,447**		**1168,25**	**522,21**	**60,3 64,49**
37. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,064368	681,48	43,87	
37. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,143	0,063921	986,95	63,09	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**239,27**	**106,95**	
37. 3	107 С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,006928	5998,47	41,56	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,006928	1097,70	7,60	
37. 4	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0476	0,021277	3358,67	71,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0476	0,021277	818,38	17,41	
37. 5	626 С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,031648	7234,68	228,96	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,031648	1097,70	34,74	
37. 6	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0091	0,004068	3322,79	13,52	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ. ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0091	0,004068	818,38	3,33	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**795,30**	**355,50**	
37. 7	249133 С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,07	0,03129	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**0,00**	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**893,43**	**399,37**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1037,71	463,86	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		44,00	19,67	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		188,28	84,16	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		86,54	38,68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	**С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014**	**М3**	**0,447**		**1884,14**	**842,21**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**1673,61**	**748,10**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		70,96	31,72	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		70,96	31,72	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		139,57	62,39	
39	**Е11-270401-0101 11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**СЛОИ ОСНОВАНИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЕ И ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ИЗ ПЕСКА. УСТРОЙСТВО**	**М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ В ПЛОТНОМ ТЕЛЕ**	**0,134**		**1136,70**	**152,32**	**60,3 18,85**
39. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,3)	ЧЕЛ-Ч	0,144	0,019296	681,48	13,15	
39. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1357	0,018184	996,02	18,11	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**233,29**	**31,26**	
39. 3	107 С (31-010103-0201)	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА, 99 КВТ (135 Л.С.)	МАШ.-Ч	0,0155	0,002077	5998,47	12,46	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0155	0,002077	1097,70	2,28	
39. 4	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0429	0,005749	3358,67	19,31	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0429	0,005749	818,38	4,70	
39. 5	626 С (32-010101-0202)	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ, 30 Т	МАШ.-Ч	0,0708	0,009487	7234,68	68,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0708	0,009487	1097,70	10,41	
39. 6	1135 С (32-010211-0201)	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,0065	0,000871	3322,79	2,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0065	0,000871	818,38	0,71	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**770,88**	**103,30**	
39. 7	249133 С (21-130703-1406)	ВОДА С ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ	М3	0,05	0,0067	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**0,00**	**0,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**869,01**	**116,45**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1009,69	135,30	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		42,81	5,74	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		183,49	24,59	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		84,20	11,28	
40	**С121-130101-0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**Т**	**0,0313**		**16237,70**	**508,24**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**14423,36**	**451,45**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		611,55	19,14	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		611,55	19,14	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1202,79	37,65	
41	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014**	**М3**	**0,11**		**2778,84**	**305,67**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**2468,34**	**271,52**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		104,66	11,51	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		104,66	11,51	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		205,84	22,64	
42	**Е11-270701-0302 11-270701-0302 РСНБ РК 2015**	**УСТРОЙСТВО БРУСЧАТКИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ ПЕСКОЦЕМЕНТНОЙ СМЕСЬЮ**	**М2 ТРОТУАРА**	**4,47**		**515,61**	**2304,79**	**60,3 737,73**
42. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,5)	ЧЕЛ-Ч	0,381	1,703	694,31	1182,46	
42. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0098	0,043806	935,24	40,97	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**273,70**	**1223,43**	
42. 3	112 С (31-050501-0101)	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,0001	0,000447	3358,67	1,50	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0001	0,000447	818,38	0,37	
42. 4	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0041	0,018327	3027,83	55,49	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0041	0,018327	1097,70	20,12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
42. 5	1246 С (32-010212-0401)	ВИБРОПЛИТА С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ	МАШ.-Ч	0,0513	0,229311	90,02	20,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 0 ЧЕЛ	ЧЕЛ-Ч	--	--	--	--	
42. 6	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0056	0,025032	1754,80	43,93	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0056	0,025032	818,38	20,49	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**27,19**	**121,56**	
42. 7	100328 С (21-010401-0101)	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014	М3	0,0005	0,002235	2468,34	5,52	
42. 8	249751 С (22-050199-9902)	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ	М3	0,05	0,2235	--	--	
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1,23**	**5,52**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**292,96**	**1309,54**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				458,00	2047,26	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		19,42	86,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		184,46	824,53	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		38,19	170,73	
43	**С121-130101-0101 21-130101-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЗДОБАВОЧНЫЙ ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**Т**	**0,052**		**16237,70**	**844,36**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Т**			**14423,36**	**750,01**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		611,55	31,80	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		611,55	31,80	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		1202,79	62,55	
44	**С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ ГОСТ 8736-2014**	**М3**	**0,186**		**2778,84**	**516,86**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**2468,34**	**459,11**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		104,66	19,47	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		104,66	19,47	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		205,84	38,29	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	**С121-040509-0404 21-040509-0404 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**БРУСЧАТКА БЕТОННАЯ ФИГУРНАЯ СЕРАЯ ТОЛЩИНОЙ 55 ММ КЛАССА ОТ В22,5 ДО В27,5 ГОСТ 17608-91**	**М2**	**4,4700**		**2293,17**	**10250,47**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М2**			**2036,94**	**9105,12**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		86,37	386,06	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		86,37	386,06	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		169,86	759,29	
				БОРТОВЫЕ КАМНИ				
46	**Е11-270201-1002 11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**УСТАНОВКА БОРТОВЫХ БЕТОННЫХ КАМНЕЙ СЕЧЕНИЕМ 100Х200 ММ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ**	**М**	**278,72**		**2184,63**	**608899,50**	**60,3 85499,27**
46. 1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(СР.Р=2,9)	ЧЕЛ-Ч	0,698	194,547	718,76	139832,29	
46. 2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0065	1,812	1080,51	1957,54	
		ИТОГО ОПЛАТА ТРУДА:				**508,72**	**141789,83**	
46. 3	762 С (31-050102-0102)	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,0061	1,7	3027,83	5147,89	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0061	1,7	1097,70	1866,09	
46. 4	2509 С (33-010201-0101)	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0004	0,111488	1754,80	195,64	
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0004	0,111488	818,38	91,24	
		ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				**19,17**	**5343,53**	
46. 5	100533 С (21-020101-0601)	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В15 ГОСТ 7473-2010	М3	0,059	16,444	18315,75	301192,98	
46. 6	102636 С (21-020401-2804)	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ М100 ГОСТ 28013-98	М3	0,0006	0,167232	9862,09	1649,26	
46. 7	131571 С (21-070202-0401)	БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 3 М ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 4 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0017	0,473824	14347,34	6798,11	
46. 8	145983 С (21-130209-0401)	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	0,01	2,787	196,54	547,80	
46. 9	247618 С (21-040508-9903)	КАМНИ БОРТОВЫЕ	М	1	278,72	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				**1112,90**	**310188,15**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:				**1633,77**	**455363,97**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ И НР ПЕРВОГО УРОВНЯ				1940,53	540863,23	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		82,28	22932,60	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		389,04	108431,87	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		161,82	45103,67	
47	**С121-040508-9901 21-040508-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2016 ГОДА**	**КАМНИ БЕТОННЫЕ БОРТОВЫЕ /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**М3**	**5,57**		**41074,78**	**228786,52**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**М3**			**36485,23**	**203222,73**	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		1546,97	8616,64	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	--		1546,97	8616,64	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ (Н30=8)	%	8		3042,58	16947,15	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			ТЕНГЕ				**672248,63**	**86343,45**
		В том числе:						
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**672248,63**	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ				**118507,75**	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -	ТЕНГЕ				**63260,51**	
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -			ТЕНГЕ				**854016,89**	
		ИТОГО	ТЕНГЕ				**854016,89**	
ИТОГО :								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:			ТЕНГЕ				**6129027,53**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		.- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				**1521199,59**	
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ				**181574,82**	
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ				**45419,21**	
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ				**4426253,12**	
		- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				**0,00**	
		- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВКИ ПОДРЯДЧИКА	ТЕНГЕ				**0,00**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ I УРОВНЯ			ТЕНГЕ				**876396,92**	
ИТОГО С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ I УРОВНЯ			ТЕНГЕ				**7005424,45**	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ II УРОВНЯ			ТЕНГЕ				**297030,00**	
ИТОГО:			ТЕНГЕ				**7302454,45**	
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ			ТЕНГЕ				**584196,36**	
ИТОГО ПО АКТУ			ТЕНГЕ				**7886650,80**	
Временные здания и сооружения 1,5%			Тенге				**118299,76**	
Итого:			Тенге				**8004950,56**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.0,9=1,98%	Тенге				**158498,02**	
		Итого:	Тенге				**8163448,58**	
		Итого в текущих ценах 2016г	Тенге				**8163448,58**	
		Итого в текущих ценах на 2017 год к=1,073716874888	Тенге				**8765232,50**	
		НДС 12-%	Тенге				**1051827,90**	
		Всего по акту:	Тенге				**9817060,40**	

Заказчик:

ГУ "Управление строительства ЗКО"

Зам.руководителя _____ **Антазиев А.С.**

Подрядчик:

ТОО "Альтаир"

Директор _____ **Потиченко С.А.**

Эксперт (ты) технического надзора **Технадзор** _____ **Жакудаев А.**

ТОО "Сана-Маркет"

ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
"Орал қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
301
"28" 12 17

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"15" декабря 2017 года

Заказчик Государственное учреждение «Управление строительства Западно-Казахстанской области», 090000 ЗКО, г.Уральск, Х.Чурина 116,
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 12.12.2017 г. ТОО «Альтаир», Потиченко Сергей Александорович ЗКО г.Уральск улица Полевая. Дом 4.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 12.12.2017 г. ТОО «Сана Маркет» Жакудаев Амет № KZ56VJE00016164 от 24.03.2016 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 12.12.2017 г ТОО «Эркер» Цыплаков Владимир Николаевич .
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест № 4 в г.Уральск ЗКО»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ЗКО, г.Уральск улица Кокчетавская 1/9.

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) Постановления о предоставлении соответствующего права на землю от «04» ноября 2016 года № 3589, Акимат г.Уральск
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 28.03.2017г.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Эркер», №13-16

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление строительства ЗКО», №155 от 20.12.2016 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март 2017;
месяц, год
окончание работ декабрь 2017;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 16;
фактически, месяц: 9;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Мощность	мест	300		300	
Общая площадь	м2	8 612,57		8 478,4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Было произведено строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест № 4 в г.Уральск. предусмотрено строительство 4-х этажного здания школы с размерами в осях 78,780х54,820м. Проектная вместимость школы – 300 учащихся. Школа делится на 3 блока: А,Б,В.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 024,323 млн тенге, в том числе строительно-монтажных работ 711,065 млн тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 133,552 млн тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 957 228, 745 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 931 665,428 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 133,552 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛИ: «Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест № 4 в г.Уральск ЗКО» принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик Антазиев Алибек Саинович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Жакудаев Амет
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Цыплаков Владимир Николаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик Потиченко Сергей Алексендорович
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство средней общеобразовательной школы на 300 ученических мест №4 в г.Уральск ЗКО		4	2193,9	35102	8478,4			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Монолитный железобетонный	Многослойный из кирпича и утеплителя	Профнастил НС44	Центральный (через теплопункт)	Кабельная линия РУ-0,4 кВ ТП№В-26	Центральный (через теплопункт)	Центральный (через теплопункт)	Производственная и бытовая	

Заказчик ГУ «Управление строительства ЗКО»
Руководитель управления Уксукбаев А.С
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор
ТОО «Эркер» Цыплаков В.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П