Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«_____» июня 2018г.

Заказчик **ТОО «Ойл Компания», 141200, Павлодарская область, город Экибастуз, улица Строительная, дом № 29**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии **«06» июня 2018 года ТОО «Нурлы табыс», в лице директора Кондрат И.Р., Государственная Лицензия ГСЛ № 14005378 от 15.04.2014 года, г. Караганда, ул. Терешковой, д. 15**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«06» июня 2018 года ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ», г.Павлодар, ул. Короленко, д. 99, Тулеутаев К.Т. Аттестат № KZ32VJE00017663 от 20.05.2016 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту **«06» июня 2018 года ТОО «Архитектурно-проектное предприятие», Сартова С.К. ГСЛ №001203-1 от 19.11.2010 года**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция существующей автозаправочной станции, расположенной в г. Экибастуз, ул. Абая, строение № 14**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Павлодарская область, город Экибастуз, улица Абая, строение № 14**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал,
улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **Акт на право частной собственности № 217 от 28 февраля 2014 года**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **Приказ № 251 от «28» июня 2017 года, выданный ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза»**

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области" от 10.05.2018 года №KZ96REA00092843**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Архитектурно-проектное предприятие» проект № 42-17**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ТОО «Ойл Компания» в лице Директора Пономаренко Г.В., Приказ № 2 от 02.05.2018 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 год**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2018 год**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **1**

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1**;

фактически, месяц: **1**;

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Операторская (Б): Число этажей-1; общая площадь-150,0$м^2$, площадь застройки-188,9$м^2$, объем здания-723,0$м^3$, число помещений-13.
Фундамент – железобетонные блоки, стены и перегородки – пескоблок обложенный металлосайдингом, перекрытия – железобетонная плита, кровля – профлист, полы –плитка, проемы – аллюминий;

Навес (I): Площадь застройки-194,4$м^2$, объем -972,0$м^3$, число помещений-0. Стены – металлические столбы, перекрытия – сендвич-панели, кровля – сендвич-панели.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):

всего **92000,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **30000,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **62000,0** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **92000,0** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **30000,0** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **62000,0** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция существующей автозаправочной станции, расположенной в г. Экибастуз, ул. Абая, строение № 14**
принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ТОО «Ойл Компания»** **Пономаренко Г.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор
ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ» **Тулеутаев К.Т.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор –
ТОО «Архитектурно-проектное предприятие» **Сартова С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Нұрлы табыс» **Кондрат И.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«06» июня 2018г.

Технический надзор **ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ», директор Токсанбаев Ж.Т., г.Павлодар, ул. Короленко, д. 99,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **Тулеутаева Кайрата Тулеутаевича, аттестат № KZ32VJE00017663 от 20.05.2016 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора **№ 1/18 от 24.04.2018 года**
№ договора и дата
по объекту: **Реконструкция существующей автозаправочной станции, расположенной в г. Экибастуз, ул. Абая, строение № 14**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ТОО «Ойл Компания», в лице директора Пономаренко Г.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Нұрлы табыс» государственная лицензия ГСЛ № 14005378 от 15.04.2014 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Кондрат И.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличий) руководителя
б) субподрядными организациями _____
_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 год**;
месяц, год
окончание работ **июнь 2018 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **1**
по норме или по проекту организации строительства **1** месяц;
фактически 1 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **92000,0** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **30000,0** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **62000,0** тысяч тенге;
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **92000,0** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **30000,0** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **62000,0** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Архитектурно-проектное предприятие», проект № 42-17**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ТОО «Ойл Компания» в лице Директора Пономаренко Г.В., Приказ № 2 от 02.05.2018 г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация **ТОО «КазСтройИнжиниринг ПВ», Директор Токсанбаев Ж.Т.** 06.06.2018
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт (ы) по технического надзора **Тулеутаев Кайрат Тулеутаевич, аттестат № KZ32VJE00017663 выдан 20.05.2016 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«06» июня 2018г.

Авторский надзор **ТОО «Архитектурно-проектное предприятие» Санмгуль Кездикбаевна Сартова**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **директора Сартовой Санмгуль Кездикбаевны**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения действующего на основании **№ 1-18-А от 20.04.2018 года**
№ договора и дата
по объекту: **Реконструкция существующей автозаправочной станции, расположенной в г. Экибастуз, ул. Абая, строение № 14**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **ТОО «Ойл Компания» в лице Директора Пономаренко Г.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Нұрлы табыс» государственная лицензия № 14005378 от 15.04.2014 года**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Кондрат И.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями _____
_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2018 год**;
месяц, год
окончание работ **июнь 2018 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 1
по норме или по проекту организации строительства 1 месяц;
фактически 1 месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Архитектурно-проектное предприятие» № 42-17**,

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **ТОО «Ойл Компания» в лице Директора Пономаренко Г.В., Приказ № 2 от 02.05.2018 г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «Архитектурно-проектное предприятие» Санмгуль Кездикбаевна Сартова**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«06» июня 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нұрлы табыс», Государственная Лицензия ГСЛ № 14005378 от 15.04.2014 года, г. Караганда, ул. Терешковой, д. 15**
наименование организации, юридический адрес

в лице **в лице директора Кондрат И.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция существующей автозаправочной станции, расположенной в г. Экибастуз, ул. Абая, строение № 14**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «Ойл Компания» в лице Директора Пономаренко Г.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации
_____;
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Архитектурно-проектное предприятие» ЖШС, проект № 42-17**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ТОО «Ойл Компания» в лице Директора Пономаренко Г.В., Приказ № 2 от 02.05.2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений м2.	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Операторская (Б): Число этажей-1; общая площадь-150,0$м^2$, площадь застройки-188,9$м^2$, объем здания-723,0$м^3$, число помещений-13.

Фундамент – железобетонные блоки, стены и перегородки – пескоблок обложенный металлосайдингом, перекрытия – железобетонная плита, кровля – профлист, полы –плитка, проемы – аллюминий;

Навес (I): Площадь застройки-194,4м^2, объем -972,0м^3, число помещений-0.

Стены – металлические столбы, перекрытия – сендвич-панели, кровля – сендвич-панели.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 год**;
месяц, год
окончание работ **июнь 2018**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 1
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1**;
фактически, месяц:**1**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Реконструкция существующей автозаправочной станции, расположенной в г. Экибастуз, ул. Абая, строение № 14**
готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных

работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Нұрлы табыс» **Кондрат И.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК: ТОО" Ойл-Компания"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Нұрлы табыс"

Наименование стройки - Автозаправочная станция
Наименование объекта - Реконструкция существующей автозаправочной станции, расположенной в г. Экибастуз, ул. Абая строение №14

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июнь 2018г

на общестроительные работы - КЖ

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3	71,715		175,76	167,18	12604	11989	–	2953	16802
		НР - 12%, СП - 8%				8,58	48,61	615	3486		1245	
2	1101-0205-0207 РСНБ РК 2015	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	м3	4,397		1742,08	–	7660	–	–	5515	14229
		НР - 12%, СП - 8%				1742,08	–	7660	–		1054	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					20264	11989	–	8468	31031
								8275	3486	–	2299	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					20264				
	Всего заработная плата		Тенге						11761			
		Накладные расходы	Тенге					8468				
		Сметная прибыль	Тенге					2299				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					31031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					31031				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11761			
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты												
3	1107-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м**	**шт. сборных конструкций**	36		1515,31	732,25	54551	26361	–	35620	97385
		НР - 9% , СП - 8%				783,05	280,87	28190	10111		7214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	м2	76,1	307,54	19,22	23404	1463	--	20601	47525
		НР - 94%, СП - 86%			288,32	2,76	21941	210		3520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				77955	27824	--	56221	144910
							50131	10322	--	10734	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				77955				
	Всего заработная плата		Тенге					60453			
		Накладные расходы	Тенге				56221				
		Сметная прибыль	Тенге				10734				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					60453			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				144910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					60453			
		РАЗДЕЛ 3.Стены, перегородки									
5	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней толщ 400мм. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	43,1	6511,26	2125,38	280635	91604	--	195284	513993
	Изм. и доп. вып. 9	НР - 48%, СП - 86%			4385,88	486,11	189031	20951		38074	
6	1110-0102-0603 РСНБ РК 2015	Стены каркасные. Обшивка металлосайдингом	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	99,2	733,01	9,52	72714	945	--	65015	148748
		НР - 96%, СП - 86%			723,48	4,74	71769	470		11018	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				353349	92548	--	260299	662741
							260801	21421	--	49092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				353349				
	Всего заработная плата		Тенге					282222			
		Накладные расходы	Тенге				260299				
		Сметная прибыль	Тенге				49092				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				662741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					282222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				662741				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					282222			
		РАЗДЕЛ 4.Полы									
7	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	64	1139,19	51,95	72908	3325	--	66900	150993
		НР - 94%, СП - 86%			1087,24	24,80	69583	1587		11185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				72908	3325	--	66900	150993
							69583	1587	--	11185	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72908				
	Всего заработная плата		Тенге					71171			
		Накладные расходы	Тенге				66900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				11185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				150993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					71171			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				150993				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					71171			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытие									
8	1107-0105-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 20 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 15 м**	шт. сборных конструкций	27	4740,18	1938,23	127985	52332	--	84376	229349
		НР - 93% СП - 5%			2801,95	558,29	75653	15074		16989	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				127985	52332	--	84376	229349
							75653	15074	--	16989	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				127985				
	Всего заработная плата		Тенге					90727			
		Накладные расходы	Тенге				84376				
		Сметная прибыль	Тенге				16989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				229349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					90727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				229349				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата	Тенге					90727			
		РАЗДЕЛ 6.Кровля									
9	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	**Установка стропил**	м3	0,17	20518,85	1106,21	3488	188	--	3044	7054
		НР - 90% СП - 8%			19412,64	479,82	3300	82		523	
10	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015	**Укладка по фермам прогонов из брусьев (обрешетка)**	м3	0,09	16280,69	1034,45	1465	93	--	1273	2957
		НР - 90% СП - 8%			15246,24	468,77	1372	42		219	
11	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м2 кровли	92,2	581,40	16,46	53605	1517	--	48479	110250
		НР - 92% СП - 8%			564,94	6,58	52088	607		8167	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				58558	1798	--	52796	120261
							56760	731	--	8909	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				58558				
	Всего заработная плата		Тенге					57490			
		Накладные расходы	Тенге				52795				
		Сметная прибыль	Тенге				8908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					57490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				120262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					57490			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1339286

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				521203				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					189817			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					52621			
		- Накладные расходы	Тенге							529060	
		- Сметная прибыль	Тенге							99208	
		ИТОГО ПО АКТУ						**1 339 286**			
		ИТОГО						**1 339 286**			
		Налог на добавленную стоимость - 12 %						160 714			
		ВСЕГО ПО АКТУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ						**1 500 000**			

Заказчик: ТОО "Ойл Компания"

Пономаренко Г.В

Подрядчик: ТОО "Нұрлы табыс"

Кондрат И.Р