Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" БИН 050140006813, ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000

КС-3

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Капитальный ремонт магистрального канала Чинасыл Жамбылского района Алматинской области

АКТ Ф-3 выполненных работ за апрель 2014 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 45	3 апреля 2014г	Администратор бюджетных программ	254		
				Бюджетная программа	4		
				Подпрограмма	ооо		
				Специфика	421		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных	Из них: В отчетном месяце в ценах без НДС	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
Капитальный ремонт магистрального канала Чинасыл Жамбылского района Алматинской области	**8 370 000,00**		**7 473 214,29**				**896 785,71**	**8 370 000,00**
К оплате:								**8 370 000,00**

К оплате: Восемь миллионов триста семьдесят тысяч тенге 00 тиын

Заказчик: **Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"**

_____ **С. Жухаев**

Технический надзор _____ **Е.К. Ажайпов**

Подрядчик: **Ген. Директор ТОО "Мөлдір"**

БИН 050140006813, ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала "Шынасыл"

Договор №45 от 03.04.2014г.

Акт №1

приемки выполненных работ за апрель 2014 года

смета 2-1-2

мк "Шынасыл"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	99-23-4(пл)	Стоимость трубы диаметром 800м	80	37358		2989751				
		шт								
		Всего прямые затраты				**2989751**	–			–
						–	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2989751				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				179385				
		Всего				**3169136**				
		Временные здания и сооружения (5 %)				158457				
		- сметная заработная плата, тенге				22342				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				127				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				134768				
		- сметная заработная плата, тенге				61993				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				377				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				33276				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				13310				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3508947**				

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**7326680**
- материалы, тенге	5267385
- сметная заработная плата, тенге	581021
Налог (2 %)	146534
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7473214**
НДС (12 %)	896786
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8370000**

Заказчик _____ **Подрядчик** _____

Технический надзор _____

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

КС-3

ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000

БИН 050140006813

БИК KKMFKZ2A код 12

ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227

ИИК KZ 679 261 802 104 440 001

АО "Казкомерцбанк"

БИК KZKOKZKX КБЕ 17

БИН 991 240 005 034

Объект: Капитальный ремонт магистрального канала Чинасыл Жамбылского района Алматинской области

АКТ Ф-3 выполненных работ за июль 2014 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 45	3 апреля 2014г	Администратор бюджетных программ	254		
				Бюджетная программа	004		
				Подпрограмма	ооо		
				Специфика	421		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Капитальный ремонт магистрального канала Чинасыл Жамбылского района Алматинской области	**12 936 000,00**		**4 076 785,71**				**489 214,29**	**4 566 000,00**
К оплате:								**4 566 000,00**

К оплате: Четыре миллиона пятьсот шестьдесят шесть тысяч тенге 00 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

_____ **С. Жухаев**

Технический надзор _____

Подрядчик: Ген. Директор ТОО "Мөлдір"

_____ **Е.К. Ажайпов**

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала "Шынасыл"

Договор №45 от 03.04.2014г.

Акт 2
приемки выполненных работ за июль 2014 года
Смета 2-1-2
мк "Шынасыл"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 под проход вдоль канала с погрузкой на автомобили-самосвалы	929	42,21	40,26	39213	37402	11507	0,0129	12
		м3 грунта								
				1,86	10,91	1728	10135	97	0,03733	35
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	1579	19,7	19,7	31106	31106	6221	–	–
		т								
				–	3,94	–	6221	100	0,00827	13
3	Е1-24-7	Усиление откосов канала грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	929	6,84	6,84	6354	6354	2136	–	–
		м3 грунта								
				–	2,37	–	2202	97	0,00775	7

4	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	14015	29,64	28,03	415405	392840	117865	0,0112	157
		м3 грунта								
				1,61	7,06	22564	98946	97	0,0245	343
5	Е23-4-4	Монтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 800 мм	448,5	733,34	162,46	328907	72864	186601	1,479	663
		м трубопровода								
				259,2	60,84	116252	27287	130	0,2971	133
6	99-23-4(пл)	Стоимость трубы диаметром 800м	13	37358		485654				
		шт								
		Всего прямые затраты				**1306639**	**540566**			**832**
						140544	**144791**			**531**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				625528				

Накладные расходы, тенге	324330
- заработная плата, тенге	48650
- трудоемкость, чел-ч	162
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	97858
Всего	**1728827**
Временные здания и сооружения (5 %)	86441
- сметная заработная плата, тенге	12188
- нормативная трудоемкость, чел-ч	69
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	73518
- сметная заработная плата, тенге	33818
- нормативная трудоемкость, чел-ч	206
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	18153
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7261
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1914200**

Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**3996849**
- материалы, тенге	1306102
- сметная заработная плата, тенге	846486
Налог (2 %)	79937
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4076786**
НДС (12 %)	489214
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4566000**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____

Заказчик: ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
ИИК KZ93 0701 02KS N090 1000
БИН 050140006813
БИК KKMFKZ2A код 12
ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
Подрядчик: ТОО "Мөлдір"
Адрес: г. Алматы, ул. Торайгырова 25, офис 227
ИИК KZ 679 261 802 104 440 001
АО "Казкомерцбанк"
БИК KZKOKZKX КБЕ 17
БИН 991 240 005 034
Объект: Капитальный ремонт магистрального канала Чинасыл Жамбылского района Алматинской области

КС-3

АКТ Ф-3 выполненных работ за сентябрь 2014 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком - застройщику, финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая норма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
		№ 45	3 апреля 2014г	Администратор бюджетных программ	254		
				Бюджетная программа	004		
				Подпрограмма	ооо		
				Специфика	421		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего с учетом НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	Из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Другие долполнительный расходы	НДС 12 %	
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования				
Капитальный ремонт магистрального канала Чинасыл Жамбылского района Алматинской области	**22 531 000,00**		**8 566 964,29**				**1 028 035,71**	**9 595 000,00**
К оплате:								**9 595 000,00**

К оплате: Девять миллионов пятьсот девяносто пять тысяч тенге 00 тиын

Заказчик: Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

С. Кухаев

Технический надзор

Подрядчик: Ген. Директор ТОО "Мөлдір"

Е.К. Ажайпов

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала "Шынасыл"

Договор №45 от 03.04.2014г.

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года
Смета 2-1-2
мк "Шынасыл"

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е23-4-4	Монтаж трубопроводов из железобетонных безнапорных раструбных труб диаметром 800 мм	251,4952	733,34	162,46	184431	40858	104636	1,479	372
		м трубопровода								
				259,2	60,84	65188	15301	130	0,2971	75
2	99-23-4(пл)	Стоимость трубы диаметром 800м	47	37358		1755826				
		шт								
3	П8-80-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 80 км, 1 класс груза	420	365,3	365,3	153426	153426	30685	–	–
		т								
				–	73,06	–	30685	100	0,15343	64
4	Е1-27-6	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 5 м	14015	3,82	3,82	53537	53537	17945	–	–
		м3 грунта								
				–	1,32	–	18500	97	0,00433	61
5	Е1-27-12	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	14015	1,57	1,57	22004	22004	7341	–	–

		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	0,54	–	7568	97	0,00178	25
6	Е36-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т. (Уплотнение грунта железобетонными плитами)	929	23,24	20,59	21590	19128	6263	0,0139	13
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				2	4,95	1858	4599	97	0,01691	16
7	Е37-7-3	Грав.песчаная подготовка t=10см	1,549	539,35	308,7	835	478	458	0,91	1
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				127,58	118,53	198	184	120	0,5478	1
8	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1,59	1400		2226				
		м3								
9	Е37-73-1	Монолитный бетон дна колодца	1,45	9066,05	133,67	13146	194	647	1,93	3
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				324	47,78	470	69	120	0,2	–
10	Е30-54-5	Монтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1,25 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	2,6	3982,77	1732,5	10355	4505	4324	6,41	17
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				1075,5	450,45	2796	1171	109	1,54	4
11	30-23-20	Круглые звенья ЗК 1.100 (ТП 3.501-59)	5	11200		56000				
		шт								
12	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных Ф-4	2,25	682,36	196,62	1535	442	819	1,79	4
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				272,25	74,27	613	167	105	0,3628	1
13	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	5	18200		91000				
		м3								
14	Е1-73-13	Уширение и углубление подводящего русла экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы в отвал мокрых грунтах т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; т.ч. п.3.96: ктрр2=1,07; ктрм2=1,07; кзпр2=1,07; кэкс2=1,07; кзпм2=1,07;	681	74,26	71,27	50571	48535	11084	0,02072	14
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				2,99	13,79	2036	9391	97	0,04508	31

15	Е1-85-6	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	681	9,8	9,8	6674	6674	1968	–	–
		м3 грунта								
				–	2,98	–	2029	97	0,00974	7
16	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	136	6,84	6,84	930	930	312	–	–
		м3 грунта								
				–	2,37	–	322	97	0,00775	1
17	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1408	42,21	40,26	59432	56686	17441	0,0129	18
		м3 грунта								
				1,86	10,91	2619	15361	97	0,03733	53
18	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	2390	26	26	62140	62140	12428	–	–
		т								
				–	5,2	–	12428	100	0,01092	26
19	Е1-24-7	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	1408	6,84	6,84	9631	9631	3237	–	–
		м3 грунта								
				–	2,37	–	3337	97	0,00775	11
20	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1408	14	14	19712	19712	6555	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	4,8	–	6758	97	0,01567	22
		Всего прямые затраты				**2623578**	**505503**			**502**
						86345	**130350**			**410**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				2031731				
		Накладные расходы, тенге				243104				
		- заработная плата, тенге				36466				
		- трудоемкость, чел-ч				122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				172001				
		Всего				**3038683**				
		Временные здания и сооружения (5 %)				151934				

"SANA-2001" Версия 18-2.21 от 1.11.13 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Мөлдір"

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала "Шынасыл"

Договор №45 от 03.04.2014г.

Акт №4

приемки выполненных работ за сентябрь 2014 года

Смета 2-1-3

Распредсооружение нп ПК7+75

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-73-13	Разработка мокрого грунта одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы в отвал т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	44	69,4	66,61	3054	2931	669	0,01936	1
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				2,79	12,89	123	567	97	0,04213	2
2	Е37-73-3 (ДМ	Демонтаж монолитного ж/бетона стен ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	24	693,76	114,16	16650	2740	17867	3,576	86
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				579,6	40,78	13910	979	120	0,17056	4
3	Ц22-110-1 (Д	Демонтаж рамы затвора ПС150х150 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,1217	21962,87	14200,37	2673	1728	1231	41,1	5
		т		—	—	—	—	—	—	—
				7762,5	3476,25	945	423	90	20,3013	2
4	Ц22-110-1 (Д	Демонтаж рамы затвора ПС100х100 ОПм п.6.1.1в: ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кзпр1=0,3; кэкс1=0,3; кзпм1=0,3; кмат1=0;	0,0587	21962,87	14200,37	1289	834	594	41,1	2
		т		—	—	—	—	—	—	—

				7762,5	3476,25	456	204	90	20,3013	1
5	Е37-7-3	Гравийно-песчаная подготовка t=10см	3,2	539,35	308,7	1726	988	944	0,91	3
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				127,58	118,53	408	379	120	0,5478	2
6	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	3,2	1400		4480				
		м3								
7	Е37-73-3	Моналитный ж/бетон стенок	8	11462	142,69	91696	1142	7445	4,47	36
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				724,5	50,98	5796	408	120	0,2132	2
8	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,465	14433,04	6133,63	6711	2852	4313	30,7	14
		т		—	—	—	—	—	—	—
				5580	2147,65	2595	999	120	8,4877	4
9	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,465	53000		24645				
		т								
10	Е37-73-1	Моналитный ж/бетон дна и зуба	11,5	9299,5	133,67	106944	1537	5130	1,93	22
		м3		—	—	—	—	—	—	—
				324	47,78	3726	549	120	0,2	2
11	Е37-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0677	14433,04	6133,63	977	415	628	30,7	2
		т		—	—	—	—	—	—	—
				5580	2147,65	378	145	120	8,4877	1
12	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0677	53000		3588				
		т								
13	Ц22-110-1	Монтаж затворов ПС150х150	0,2557	80722,33	47334,58	20641	12103	8621	137	35
		т		—	—	—	—	—	—	—
				25875	11587,5	6616	2963	90	67,671	17
14	Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемников 2,5В	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54
		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				10080	324	10080	324	90	1,89216	2
15	80-22-110(пл	Стоимость затворов ПС150х150	1	174062		174062				
		ком								
16	Ц22-110-1	Монтаж затворов ПС100х100	0,1153	80722,33	47334,58	9307	5458	3887	137	16
		т		—	—	—	—	—	—	—
				25875	11587,5	2983	1336	90	67,671	8
17	Ц22-61-1	Монтаж винтеподъемников 1,0В	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54	54

		комплект		—	—	—	—	—	—	—
				10080	324	10080	324	90	1,89216	2
18	2-1-222	Стоимость гидромостиков	0,01339	151200		2025				
		т								
19	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	17,5	91,24	7,38	1597	129	1575	0,536	9
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				83,7	2,79	1465	49	104	0,0136	–
20	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0035	26143,3	1166,54	92	4	6	5,07	–
		т		—	—	—	—	—	—	—
				1284,75	574,87	4	2	104	2,69	–
21	Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,056	30039,53	1538,51	1682	86	175	9,49	1
		т		—	—	—	—	—	—	—
				2407,5	590,92	135	33	104	2,44	–
22	Е13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	12	70,08	0,12	841	1	31	0,0138	–
		м2		—	—	—	—	—	—	—
				2,77	0,05	33	1	90	0,0002	–
23	Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	44	14,46	14,46	636	636	175	–	–
		м3 грунта		—	—	—	—	—	—	—
				–	4,1	–	180	97	0,0157	1
		Всего прямые затраты				**500222**	**37008**			**340**
						—	—			—
						59733	**9865**			**50**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				229420				
		оборудования, тенге				174062				
		Накладные расходы, тенге				72019				
		- заработная плата, тенге				10803				
		- трудоемкость, чел-ч				36				
		Стоимость демонтируемых материалов, тенге				250028				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				38892				
		Всего				**611133**				
		Временные здания и сооружения (5 %)				21854				
		- сметная заработная плата, тенге				3081				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				17				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)				18586				

- сметная заработная плата, тенге	8550
- нормативная трудоемкость, чел-ч	52
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	4589
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	1836
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**657998**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**1373898**
- материалы, тенге	479029
- оборудование, тенге	363441
- сметная заработная плата, тенге	205578
Налог (2 %)	27477
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1401375**
НДС (12 %)	168165
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1569540**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Технический надзор _____