Заказчик:ТОО "Востоквзрывпром"
Подрядчик: ТОО "Экспертиза и Аналитика"
Наименование объекта: «Реконструкция проспекта К.Сатпаева от улицы Жибек Жолы до проспекта К.Маркса в г.Усть-Каменогорске ВКО»

Договор № 72 от "21" июля 2017г.

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 года

20.10.2017г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	Стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			СМР (в сметных, базисных ценах 2001г.)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строител.-монтажн.работ (в сметных базисн. ценах 2001 года)	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Акт №1	24 034 367	21 459 256	11 698 626	11 698 626		276 833	7 237 006		2 575 111	24 034 367
Всего к оплате	24 034 367									24 034 367

Заказчик:
Директор
ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Экспертиза и Аналитика"

А.Г.Хасис

"SANA-2001" Версия 25-2.28 от 16.11.15 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ТОО "Востоквзрывпром", Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул.Свинцовая, 2/2, БИН 010840001711, ИИК KZ06914102203KZ000CC, БИК SABRKZKA ДБ АО "Сбербанк", тел. 8 (7232) 22-41-59, 22-48-20

Подрядчик: ТОО "ЭКСПЕРТИЗА и АНАЛИТИКА", Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, ул.Краснознамённая, 149/б КБЕ 17, БИН 090840016675, ИИК KZ37551F127000147KZT, БИК KSNVKZKA, АО "Банк Kassa Nova"

Наименование объекта: **Реконструкция проспекта К.Сатпаева от улицы Жибек Жолы до проспекта К.Маркса в г.Усть-Каменогорске ВКО**

Договор **№ 72 от "21" июля 2017г.**

Акт №1
приемки выполненных работ
за сентябрь 2017 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

20.10.2017г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-10-1								
		Электроснабжение светильников наружного электроосвещения от ТП-1 линия Л-1 (основная проезжая часть) (л.13 ЭН.С)								
		Раздел 1 Электрооборудование								
2	99-6-1(пл)ТОО "BEIERTON"	Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 2,5А / *шт*	59	965		56935				
		Раздел 5 Материалы								
28	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм / *км трубопровода*	1,447	271382,26 / 30825	20326,01 / 5353,43	392690 / 44604	29412 / 7746	68055 / 130	179 / 20,64	259 / 30
35	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее / *м кабеля*	1379,2	36,7 / 8,8	27,8 / 6,9	50617 / 12137	38342 / 9516	20570 / 95	0,06 / 0,04	83 / 55
36	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 / *м кабеля*	109,3	11,2 / 3,3	7,9 / 2	1224 / 361	863 / 219	551 / 95	0,02 / 0,011	2 / 1
37	30-8-92	Песок природный / *м3*	94,2	606		57085				
		Раздел 6 Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (л.24 ЭН)К=0,970;	300,41967	18,51	17,5	5561	5257	1579	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	303	1325	97	0,0153	5
39	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	9,29133	262,72	–	2441	–	2758	1,848	17
		м3 грунта		262,72	–	2441	–	113	–	–
40	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;	193,9599	5,55	5,55	1076	1076	339	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	349	97	0,00691	1
41	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,100;	21,5511	122,18	–	2633	–	2975	0,885	19
		м3 грунта		122,18	–	2633	–	113	–	–
42	Е1-130-4	Уплотнение грунта одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 45 смК=0,900;	193,9599	7,96	7,96	1544	1544	512	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,72	–	528	97	0,00889	2
43	Е1-17-7	Разработка лишнего грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	94,2	26,2	25,03	2468	2358	725	0,008	1
		м3 грунта		1,15	6,78	108	639	97	0,0232	2
44	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (на площадку стр-ва Назарбаев Интеллектуальная школа)	174,27	32,3	32,3	5629	5629	1126	–	–
		т		–	6,46	–	1126	100	0,01357	2
		Всего прямые затраты				**579903**	**84481**			**383**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**62587** 432835	**21448**			**98**
		Накладные расходы, тенге				99190				
		- заработная плата, тенге				14879				
		- трудоемкость, чел-ч				50				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего								
		- заработная плата, тенге				**719839**				
		- трудоемкость, чел-ч				98914				
						531				

Локальная смета 2-10-2

Электроснабжение светильников наружного электроосвещения от ТП-1 линия Л-2 (основная проезжая часть) (л.15 ЭН.С)

Раздел 1 Электрооборудование

2	99-6-1(пл)ТОО "BEIERTON"	Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 2,5А	59	965		56935				
		шт								

Раздел 5 Материалы

30	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	1,3351	271382,26	20326,01	362322	27137	62791	179	239
		км трубопровода		30825	5353,43	41154	7147	130	20,64	28
33	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1288,8	36,7	27,8	47299	35829	19222	0,06	77
		м кабеля		8,8	6,9	11341	8893	95	0,04	52
34	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	11	11,2	7,9	123	87	55	0,02	–
		м кабеля		3,3	2	36	22	95	0,011	–
35	30-8-92	Песок природный	84,012	606		50911				
		м3								

Раздел 6 Земляные работы

36	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (л.25 ЭН)К=0,970;	266,04675	18,51	17,5	4925	4656	1399	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	269	1173	97	0,0153	4
37	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	8,22825	262,72	–	2162	–	2443	1,848	15
		м3 грунта		262,72	–	2162	–	113	–	–
38	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;	171,2367	5,55	5,55	950	950	299	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	308	97	0,00691	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,100;								
		м3 грунта	19,0263	122,18	–	2325	–	2627	0,885	17
				122,18	–	2325	–	113	–	–
40	Е1-130-4	Уплотнение грунта одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 45 смК=0,900;								
		м3 уплотненного грунта	171,2367	7,96	7,96	1363	1363	452	–	–
				–	2,72	–	466	97	0,00889	2
41	Е1-17-7	Разработка лишнего грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	84,012	26,2	25,03	2201	2103	647	0,008	1
				1,15	6,78	97	570	97	0,0232	2
42	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (на площадку стр-ва Назарбаев Интеллектуальная школа)								
		т	155,4222	32,3	32,3	5020	5020	1004	–	–
				–	6,46	–	1004	100	0,01357	2
		Всего прямые затраты				**536536**	**77145**			**351**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**57384**	**19583**			**91**
		Накладные расходы, тенге				402007				
		- заработная плата, тенге				90939				
		- трудоемкость, чел-ч				13641				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45				
		Всего				37649				
		- заработная плата, тенге				**665124**				
		- трудоемкость, чел-ч				90608				
						487				

Локальная смета 2-10-3

Электроснабжение светильников наружного электроосвещения от ТП-1 линия Л-5 (тротуары) (л.18 ЭН.С)

Раздел 1 Электрооборудование

2	99-6-1(пл)ТОО "BEIERTON"									
		Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 2,5А								
		шт	91	965		87815				

Раздел 5 Материалы

27	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм								
			1,994	271382,26	20326,01	541136	40530	93782	179	357

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км трубопровода		30825	5353,43	61465	10675	130	20,64	41
30	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1993,7	36,7	27,8	73169	55425	29737	0,06	120
		м кабеля		8,8	6,9	17545	13757	95	0,04	80
31	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	79	11,2	7,9	885	624	398	0,02	2
		м кабеля		3,3	2	261	158	95	0,011	1
32	30-8-92	Песок природный	131,637	606		79772				
		м3								
		Раздел 6 Земляные работы								
33	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (л.28 ЭН)К=0,970;	411,78537	18,51	17,5	7622	7206	2165	0,00703	3
		м3 грунта		1,01	4,41	416	1816	97	0,0153	6
34	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12,73563	262,72	–	3346	–	3781	1,848	24
		м3 грунта		262,72	–	3346	–	113	–	–
35	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;	263,5956	5,55	5,55	1463	1463	460	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	474	97	0,00691	2
36	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,100;	29,2884	122,18	–	3578	–	4043	0,885	26
		м3 грунта		122,18	–	3578	–	113	–	–
37	Е1-130-4	Уплотнение грунта одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 45 смК=0,900;	263,5956	7,96	7,96	2098	2098	695	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,72	–	717	97	0,00889	2
38	Е1-17-7	Разработка лишнего грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	131,637	26,2	25,03	3449	3295	1012	0,008	1
		м3 грунта		1,15	6,78	151	892	97	0,0232	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (на площадку стр-ва Назарбаев Интеллектуальная школа)								
		т	236,9466	32,3	32,3	7653	7653	1531	–	–
				–	6,46	–	1531	100	0,01357	3
		Всего прямые затраты				**811986**	**118294**			**533**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**86762**	**30020**			**138**
						606930				
		Накладные расходы, тенге				137604				
		- заработная плата, тенге				20641				
		- трудоемкость, чел-ч				69				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				56975				
		Всего				**1006565**				
		- заработная плата, тенге				137423				
		- трудоемкость, чел-ч				740				

Локальная смета 2-11-1

Электроснабжение светильников наружного электроосвещения от ТП-1линия Л-3, Л-4 (основные проезжие части) (л.21 ЭН.С)

Раздел 1 Электрооборудование

2	99-6-1(пл)ТОО "BEIERTON"									
		Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 2,5А								
		шт	102	965		98430				

Раздел 5 Материалы

30	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм								
		км трубопровода	2,456	271382,26	20326,01	666515	49921	115510	179	440
				30825	5353,43	75706	13148	130	20,64	51
33	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
		м кабеля	2452	36,7	27,8	89988	68166	36572	0,06	147
				8,8	6,9	21578	16919	95	0,04	98
34	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1								
		м кабеля	20	11,2	7,9	224	158	101	0,02	–
				3,3	2	66	40	95	0,011	–
35	30-8-92	Песок природный								
		м3	154,13	606		93403				

Раздел 6 Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (л.26,27 ЭН)К=0,970;								
		м3 грунта	469,04496	18,51	17,5	8682	8208	2466	0,00703	3
				1,01	4,41	474	2068	97	0,0153	7
37	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	14,50655	262,72	–	3811	–	4306	1,848	27
				262,72	–	3811	–	113	–	–
38	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;								
		м3 грунта	296,47845	5,55	5,55	1645	1645	518	–	–
				–	1,8	–	534	97	0,00691	2
39	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,100;								
		м3 грунта	32,94205	122,18	–	4025	–	4548	0,885	29
				122,18	–	4025	–	113	–	–
40	Е1-130-4	Уплотнение грунта одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 45 смК=0,900;								
		м3 уплотненного грунта	296,47845	7,96	7,96	2360	2360	782	–	–
				–	2,72	–	806	97	0,00889	3
41	Е1-17-7	Разработка лишнего грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	154,128	26,2	25,03	4038	3858	1185	0,008	1
				1,15	6,78	177	1045	97	0,0232	4
42	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (на площадку стр-ва Назарбаев Интеллектуальная школа)								
		т	285,1368	32,3	32,3	9210	9210	1842	–	–
				–	6,46	–	1842	100	0,01357	4
		Всего прямые затраты				**982331**	**143526**			**647**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**105837**	**36402**			**169**
		Накладные расходы, тенге				732968				
		- заработная плата, тенге				167830				
		- трудоемкость, чел-ч				25175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				84				
						69010				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего								
		- заработная плата, тенге				**1219171**				
		- трудоемкость, чел-ч				167414				
						900				

Локальная смета 2-11-2

Электроснабжение светильников наружного электроосвещения от ТП-1 линия Л-6 (местный проезд) (л.23 ЭН.СО)

Раздел 1 Электрооборудование

2	99-6-1(пл)ТОО "BEIERTON"	Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 2,5А	28	965		27020				
		шт								

Раздел 5 Материалы

21	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	1,72	271382,26	20326,01	466777	34961	80895	179	308
		км трубопровода		30825	5353,43	53019	9208	130	20,64	36
26	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1066	36,7	27,8	39122	29635	15899	0,06	64
		м кабеля		8,8	6,9	9381	7355	95	0,04	43
27	30-8-92	Песок природный	70,89	606		42959				
		м3								

Раздел 6 Земляные работы

28	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (л.29 ЭН)К=0,970;	230,98125	18,51	17,5	4275	4042	1214	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	233	1019	97	0,0153	4
29	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7,14375	262,72	–	1877	–	2121	1,848	13
		м3 грунта		262,72	–	1877	–	113	–	–
30	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;	149,4495	5,55	5,55	829	829	261	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	269	97	0,00691	1
31	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,100;	16,6055	122,18	–	2029	–	2293	0,885	15
		м3 грунта		122,18	–	2029	–	113	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е1-130-4	Уплотнение грунта одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 45 смК=0,900;								
		м3 уплотненного грунта	149,4495	7,96	7,96	1190	1190	395	–	–
33	Е1-17-7	Разработка лишнего грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		–	2,72	–	407	97	0,00889	1
		м3 грунта	72,07	26,2	25,03	1888	1804	555	0,008	1
34	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (на площадку стр-ва Назарбаев Интеллектуальная школа)		1,15	6,78	83	489	97	0,0232	2
		т	133,3295	32,3	32,3	4307	4307	861	–	–
				–	6,46	–	861	100	0,01357	2
		Всего прямые затраты				**592273**	**76768**			**403**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**66622**	**19608**			**89**
						448883				
		Накладные расходы, тенге				104494				
		- заработная плата, тенге				15674				
		- трудоемкость, чел-ч				52				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41806				
		Всего				**738573**				
		- заработная плата, тенге				101904				
		- трудоемкость, чел-ч				544				

Локальная смета 2-11-3

Электроснабжение светильников наружного электроосвещения от ТП-1 линия Л-7 (тротуары) (л. 25 ЭН.СО)

Раздел 1 Электрооборудование

2	99-6-1(пл)ТОО "BEIERTON"									
		Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 2,5А								
		шт	31	965		29915				

Раздел 5 Материалы

16	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм								
		км трубопровода	0,6535	271382,26	20326,01	177348	13283	30735	179	117
18	Ц8-142-1			30825	5353,43	20144	3498	130	20,64	13
		Устройство постели при одном кабеле в траншее	614,5	36,7	27,8	22552	17083	9166	0,06	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м кабеля		8,8	6,9	5408	4240	95	0,04	25
19	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	614,5	11,2	7,9	6882	4855	3094	0,02	12
		м кабеля		3,3	2	2028	1229	95	0,011	7
20	30-8-92	Песок природный	75,09	606		45505				
		м3								
		Раздел 6 Земляные работы								
21	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (л.30 ЭН)К=0,970;	226,15065	18,51	17,5	4186	3958	1188	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	228	997	97	0,0153	3
22	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	6,99435	262,72	–	1838	–	2077	1,848	13
		м3 грунта		262,72	–	1838	–	113	–	–
23	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;	142,2495	5,55	5,55	789	789	248	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	256	97	0,00691	1
24	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,100;	15,8055	122,18	–	1931	–	2182	0,885	14
		м3 грунта		122,18	–	1931	–	113	–	–
25	Е1-130-4	Уплотнение грунта одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 45 смК=0,900;	142,2495	7,96	7,96	1132	1132	375	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,72	–	387	97	0,00889	1
26	Е1-17-7	Разработка лишнего грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	75,09	26,2	25,03	1967	1880	577	0,008	1
		м3 грунта		1,15	6,78	86	509	97	0,0232	2
27	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (на площадку стр-ва Назарбаев Интеллектуальная школа)	138,9165	32,3	32,3	4487	4487	897	–	–
		т		–	6,46	–	897	100	0,01357	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**298532**	**47467**			**196**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**31663**	**12013**			**54**
		Накладные расходы, тенге				219402				
		- заработная плата, тенге				50539				
		- трудоемкость, чел-ч				7581				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				25				
		Всего				20944				
		- заработная плата, тенге				**370015**				
		- трудоемкость, чел-ч				51257				
						275				

Локальная смета 2-12-1

Электроснабжение светильников наружного электроосвещения от ТП-316 линия 316-Л-1 (основная проезжая часть на участках I-II, I-III) (л.1 ЭН.СО)

Раздел 1 Электрооборудование

10	99-6-1(пл)ТОО "BEIERTON"	Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 2,5А	77	965		74305				
		шт								
	Раздел 5 Материалы									
45	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	2,15	271382,26	20326,01	583472	43701	101119	179	385
		км трубопровода		30825	5353,43	66274	11510	130	20,64	44
50	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2126,6	36,7	27,8	78046	59119	31719	0,06	128
		м кабеля		8,8	6,9	18714	14674	95	0,04	85
51	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1	319,3	11,2	7,9	3576	2522	1608	0,02	6
		м кабеля		3,3	2	1054	639	95	0,011	4
52	30-8-92	Песок природный	154,533	606		93647				
		м3								
	Раздел 6 Земляные работы									
53	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (л.10 ЭН)К=0,970;	487,47738	18,51	17,5	9023	8531	2563	0,00703	3
		м3 грунта		1,01	4,41	492	2150	97	0,0153	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	15,07662	262,72	–	3961	–	4476	1,848	28
				262,72	–	3961	–	113	–	–
55	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;								
		м3 грунта	313,2189	5,55	5,55	1738	1738	547	–	–
				–	1,8	–	564	97	0,00691	2
56	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,100;								
		м3 грунта	34,8021	122,18	–	4252	–	4805	0,885	31
				122,18	–	4252	–	113	–	–
57	Е1-130-4	Уплотнение грунта одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 45 смК=0,900;								
		м3 уплотненного грунта	313,2189	7,96	7,96	2493	2493	826	–	–
				–	2,72	–	852	97	0,00889	3
58	Е1-17-7	Разработка лишнего грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	154,533	26,2	25,03	4049	3868	1189	0,008	1
				1,15	6,78	178	1048	97	0,0232	4
59	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (на площадку стр-ва Назарбаев Интеллектуальная школа)								
		т	278,1594	32,3	32,3	8985	8985	1797	–	–
				–	6,46	–	1797	100	0,01357	4
		Всего прямые затраты				**867547**	**130957**			**582**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**94925**	**33234**			**153**
		Накладные расходы, тенге				641665				
		- заработная плата, тенге				150649				
		- трудоемкость, чел-ч				22597				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75				
						61092				
		Всего				**1079288**				
		- заработная плата, тенге				150756				
		- трудоемкость, чел-ч				810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-12-2								
		Электроснабжение светильников наружного электроосвещения от ТП-316 линия 316-Л-1 (местный проезд на участке IV-V) (л.4 ЭН.СО)								
		Раздел 1 Электрооборудование								
2	99-6-1(пл)ТОО "BEIERTON"	Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 2,5А	16	965		15440				
		шт								
		Раздел 5 Материалы								
27	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,551	271382,26	20326,01	149532	11200	25916	179	99
		км трубопровода		30825	5353,43	16985	2950	130	20,64	11
29	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	551	36,7	27,8	20222	15318	8218	0,06	33
		м кабеля		8,8	6,9	4849	3802	95	0,04	22
30	30-8-92	Песок природный	36,48	606		22107				
		м3								
		Раздел 6 Земляные работы								
31	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (л.11 ЭН)К=0,970;	117,7677	18,51	17,5	2180	2061	619	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	119	519	97	0,0153	2
32	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,6423	262,72	–	957	–	1081	1,848	7
		м3 грунта		262,72	–	957	–	113	–	–
33	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;	76,437	5,55	5,55	424	424	134	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	138	97	0,00691	1
34	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,100;	8,493	122,18	–	1038	–	1173	0,885	8
		м3 грунта		122,18	–	1038	–	113	–	–
35	Е1-130-4	Уплотнение грунта одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 45 смК=0,900;	76,437	7,96	7,96	608	608	202	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,72	–	208	97	0,00889	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е1-17-7	Разработка лишнего грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	36,48	26,2	25,03	956	913	280	0,008	–
				1,15	6,78	42	247	97	0,0232	1
37	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (на площадку стр-ва Назарбаев Интеллектуальная школа)								
		т	67,488	32,3	32,3	2180	2180	436	–	–
				–	6,46	–	436	100	0,01357	1
		Всего прямые затраты				**215644**	**32704**			**148**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**23990**	**8300**			**39**
		Накладные расходы, тенге				158950				
		- заработная плата, тенге				38059				
		- трудоемкость, чел-ч				5709				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19				
						15222				
		Всего								
		- заработная плата, тенге				**268925**				
		- трудоемкость, чел-ч				37999				
						206				

Локальная смета 2-12-3

Электроснабжение светильников наружного электроосвещения от ТП-316 линия 316-Л-2 (основная проезжая часть) (л.6 ЭН.СО)

Раздел 1 Электрооборудование

2	99-6-1(пл)ТОО "BEIERTON"									
		Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 2,5А								
		шт	84	965		81060				
	Раздел 5 Материалы									
31	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм								
		км трубопровода	2,244	271382,26	20326,01	608982	45612	105539	179	402
				30825	5353,43	69171	12013	130	20,64	46
33	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее								
		м кабеля	2121	36,7	27,8	77841	58964	31635	0,06	127
				8,8	6,9	18665	14635	95	0,04	85
34	Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1								
		м кабеля	20	11,2	7,9	224	158	101	0,02	–
				3,3	2	66	40	95	0,011	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	30-8-92	Песок природный *м3*	137,91	606		83573				
	Раздел 6 Земляные работы									
36	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (л.12 ЭН)К=0,970; *м3 грунта*	401,51453	18,51	17,5	7432	7027	2112	0,00703	3
				1,01	4,41	406	1771	97	0,0153	6
37	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	12,41798	262,72	–	3262	–	3686	1,848	23
				262,72	–	3262	–	113	–	–
38	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900; *м3 грунта*	256,91175	5,55	5,55	1426	1426	448	–	–
				–	1,8	–	462	97	0,00691	2
39	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,100; *м3 грунта*	28,54575	122,18	–	3488	–	3941	0,885	25
				122,18	–	3488	–	113	–	–
40	Е1-130-4	Уплотнение грунта одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 45 смК=0,900; *м3 уплотненного грунта*	256,91175	7,96	7,96	2045	2045	678	–	–
				–	2,72	–	699	97	0,00889	2
41	Е1-17-7	Разработка лишнего грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	137,91	26,2	25,03	3613	3452	1061	0,008	1
				1,15	6,78	159	935	97	0,0232	3
42	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (на площадку стр-ва Назарбаев Интеллектуальная школа) *т*	255,1335	32,3	32,3	8241	8241	1648	–	–
				–	6,46	–	1648	100	0,01357	3
	Всего прямые затраты					**881187**	**126925**			**581**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**95217**	**32203**			**147**
	Накладные расходы, тенге					659045				
						150849				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- заработная плата, тенге				22627				
		- трудоемкость, чел-ч				75				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				61922				
		Всего								
		- заработная плата, тенге				**1093958**				
		- трудоемкость, чел-ч				150047				
						803				

Локальная смета 2-12-4

Электроснабжение светильников наружного электроосвещения от ТП-316 линия 316-Л-3 (местный проезд и прилегающие тротуары) (л.8 ЭН.СО)

Раздел 1 Электрооборудование

2	99-6-1(пл)ТОО "BEIERTON"	Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 2,5А	38	965		36670				
		шт								

Раздел 5 Материалы

29	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	1,416	271382,26	20326,01	384277	28782	66596	179	253
		км трубопровода		30825	5353,43	43648	7580	130	20,64	29
31	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1329,5	36,7	27,8	48793	36960	19830	0,06	80
		м кабеля		8,8	6,9	11700	9174	95	0,04	53
32	30-8-92	Песок природный	85,89	606		52049				
		м3								

Раздел 6 Земляные работы

33	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (л.13 ЭН)К=0,970;	270,7173	18,51	17,5	5011	4738	1423	0,00703	2
		м3 грунта		1,01	4,41	273	1194	97	0,0153	4
34	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	8,3727	262,72	–	2200	–	2486	1,848	15
		м3 грунта		262,72	–	2200	–	113	–	–
35	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;	173,88	5,55	5,55	965	965	304	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	313	97	0,00691	1
36	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,100;	19,32	122,18	–	2361	–	2668	0,885	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		122,18	–	2361	–	113	–	–
37	Е1-130-4	Уплотнение грунта одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 45 смК=0,900;	173,88	7,96	7,96	1384	1384	459	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,72	–	473	97	0,00889	2
38	Е1-17-7	Разработка лишнего грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	85,89	26,2	25,03	2250	2150	661	0,008	1
		м3 грунта		1,15	6,78	99	582	97	0,0232	2
39	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (на площадку стр-ва Назарбаев Интеллектуальная школа)	158,8965	32,3	32,3	5132	5132	1026	–	–
		т		–	6,46	–	1026	100	0,01357	2
		Всего прямые затраты				**541092**	**80111**			**368**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**60281**	**20342**			**93**
		Накладные расходы, тенге				400700				
		- заработная плата, тенге				95453				
		- трудоемкость, чел-ч				14318				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48				
						38193				
		Всего								
		- заработная плата, тенге				**674738**				
		- трудоемкость, чел-ч				94941				
						509				

Локальная смета 2-12-5

Электроснабжение светильников наружного электроосвещения от ТП-316 линия 316-Л-4 (тротуары) (л.11 ЭН.СО)

Раздел 1 Электрооборудование

2	99-6-1(пл)ТОО "BEIERTON"	Выключатель автоматический АП 50Б-2МТ 2,5А	30	965		28950				
		шт								

Раздел 5 Материалы

16	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,929	271382,26	20326,01	252114	18883	43692	179	166
		км трубопровода		30825	5353,43	28636	4973	130	20,64	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	842	36,7	27,8	30901	23408	12559	0,06	51
		м кабеля		8,8	6,9	7410	5810	95	0,04	34
19	30-8-92	Песок природный	55,425	606		33588				
		м3								
		Раздел 6 Земляные работы								
20	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (л.14 ЭН)К=0,970;	177,93923	18,51	17,5	3294	3114	936	0,00703	1
		м3 грунта		1,01	4,41	180	785	97	0,0153	3
21	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030; т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	5,50328	262,72	–	1446	–	1634	1,848	10
		м3 грунта		262,72	–	1446	–	113	–	–
22	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;	115,21575	5,55	5,55	639	639	201	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	207	97	0,00691	1
23	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,100;	12,80175	122,18	–	1564	–	1767	0,885	11
		м3 грунта		122,18	–	1564	–	113	–	–
24	Е1-130-4	Уплотнение грунта одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 45 смК=0,900;	115,21575	7,96	7,96	917	917	304	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	2,72	–	313	97	0,00889	1
25	Е1-17-7	Разработка лишнего грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	55,425	26,2	25,03	1452	1387	427	0,008	–
		м3 грунта		1,15	6,78	64	376	97	0,0232	1
26	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (на площадку стр-ва Назарбаев Интеллектуальная школа)	102,53625	32,3	32,3	3312	3312	662	–	–
		т		–	6,46	–	662	100	0,01357	1
		Всего прямые затраты				**358177**	**51660**			**239**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**39300**	**13126**			
		Накладные расходы, тенге				267217				**60**
		- заработная плата, тенге				62182				
		- трудоемкость, чел-ч				9327				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31				
		Всего				25222				
		- заработная плата, тенге				**445581**				
		- трудоемкость, чел-ч				61753				
						330				
		Локальная смета 2-14-1								
		Каскадное управление освещением								
		Раздел 2 Материалы								
11	30-8-92	Песок природный								
		м3	248,334	606		150490				
		Всего прямые затраты				**150490**	–			–
		В том числе стоимость: материалов, тенге				–	–			–
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				150490				
		Всего				9029				
		- заработная плата, тенге				**159519**				
		- трудоемкость, чел-ч				–				
						–				
		Локальная смета 2-15-1								
		Наружные слаботочные сети								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
		м3 грунта	2174,49	26,17	24,95	56906	54254	22780	0,00845	18
				1,22	9,58	2653	20832	97	0,0387	84
2	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	241,61	200,88	–	48535	–	54845	1,416	342
				200,88	–	48535	–	113	–	–
3	Е8-3-1	Устройство песчаного основания под плиты	28,7	881,8	97,07	25308	2786	5029	0,78	22
		м3 основания		112,5	36	3229	1033	118	0,18	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы								
		м3 грунта	229,46	122,18	–	28035	–	31680	0,885	203
5	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		122,18	–	28035	–	113	–	–
		м3 грунта	2065,14	5,55	5,55	11462	11462	3605	–	–
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками		–	1,8	–	3717	97	0,00691	14
		м3 уплотненного грунта	2065,14	21,55	4,52	44504	9334	34114	0,108	223
7	Е1-18-4	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы. Лишний грунт ктрм1=0,85; кэкс1=0,85; кзпм1=0,85;		17,03	–	35169	–	97	–	–
		м3 грунта	195,5	38,08	35,02	7445	6846	3038	0,0212	4
8	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза. Вывоз лишнего грунта		3,06	12,96	598	2534	97	0,05177	10
		т	361,675	32,3	32,3	11682	11682	2336	–	–
		Раздел 2 Монтажные работы		–	6,46	–	2336	100	0,01357	5
		2.1 Устройство кабельной канализации и колодцев ГТС								
9	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2								
		колодец	1	2193,39	575,55	2193	576	1475	6,91	7
10	Е34-105-3	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-3		1194,75	146,03	1195	146	110	0,59	1
		колодец	9	2670,13	653,59	24031	5882	17368	9,25	83
11	Е34-105-2	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-4		1588,5	165,83	14297	1492	110	0,67	6
		колодец	23	3010,53	731,63	69242	16827	51147	11,8	271
12	Е34-105-1	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-5		1836	185,63	42228	4269	110	0,75	17
		колодец	4	3727,71	799,91	14911	3200	11783	14,6	58
13	30-18-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные		2475	202,95	9900	812	110	0,82	3
			46,85	19600		918260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	11-4-25	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Л ГОСТ 8591-76*	м3	37	11400	421800				
15	99-5-11(пл)Т	Кольцо опорное железобетонное КО-1	комплект	74	2785	206090				
16	99-5-12(пл)Т	Комплект крепления колец СНКЛ-3	шт	111	2621	290931				
18	99-5-13(пл)Т	Консоль чугунная ККЧ-2	шт	54	342	18468				
21	1-4-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-60	шт	4	411	1644				
22	1-4-56	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, УККП-1-60	шт	256	411	105216				
23	1-4-55	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-130	шт	24	530	12720				
	Раздел 5 Переустройство линий связи ТОО "Кар-Тел"									
62	99-5-30(пл)ТОО "Казцентрэлектропровод"	Кабель оптический с защитным покровом из стальной ламинированной гофрированной ленты, ИКСЛ-М4П-А32-2,5	км	1,415	74360	105219				
	Всего прямые затраты					**2424602**	**122849**			**1231**
	В том числе стоимость: материалов, тенге					**185839**	**37171**			**145**
	Накладные расходы, тенге					2115914				
	- заработная плата, тенге					239200				
	- трудоемкость, чел-ч					35880				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					120				
	Всего					159828				
	- заработная плата, тенге					**2823630**				
	- трудоемкость, чел-ч					258890				
						1496				

Локальная смета 2-19-1
Сети электроснабжения 10кВ
Раздел 7 Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (л5. ЭС) Траншея Т-1, Т-10К=0,970;								
		м3 грунта	250,2018	18,51 / 1,01	17,5 / 4,41	4631 / 253	4379 / 1103	1315 / 97	0,00703 / 0,0153	2 / 4
86	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группыК=0,030;								
		м3 грунта	7,7382	218,93 / 218,93	– / –	1694 / 1694	– / –	1914 / 113	1,54 / –	12 / –
87	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,900;								
		м3 грунта	158,355	5,55 / –	5,55 / 1,8	879 / –	879 / 285	276 / 97	– / 0,00691	– / 1
88	Е1-130-4	Уплотнение грунта одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 45 смК=0,900;								
		м3 уплотненного грунта	158,355	7,96 / –	7,96 / 2,72	1261 / –	1261 / 431	418 / 97	– / 0,00889	– / 1
89	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группыК=0,100;								
		м3 грунта	17,595	122,18 / 122,18	– / –	2150 / 2150	– / –	2430 / 113	0,885 / –	16 / –
90	Е1-17-7	Разработка лишнего грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	81,99	26,2 / 1,15	25,03 / 6,78	2148 / 94	2052 / 556	631 / 97	0,008 / 0,0232	1 / 2
91	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза (на площадку стр-ва Назарбаев Интеллектуальная школа)								
		т	147,582	32,3 / –	32,3 / 6,46	4767 / –	4767 / 953	953 / 100	– / 0,01357	– / 2
		Раздел 8 Демонтажные работы (л.3 ЭС)								
92	Е33-109-6	Снятие проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в населенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;								
		км линии	0,5835	16105,03 / 3663	12442,03 / 2565,83	9397 / 2137	7260 / 1497	3816 / 105	20,44 / 9,088	12 / 5
93	Е33-111-8	Добавлять к расценке 33-109-6 или исключать при изменении количества опор на 1 км ВЛ ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	10	985,11	827,61	9851	8276	3114	0,848	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опора		157,5	139,07	1575	1391	105	0,464	5
94	Е33-253-2	Демонтаж железобетонных опор контактной сети массой до 3,5 т	11	876,91	467,41	9646	5142	6160	1,75	19
		опора		409,5	123,84	4505	1362	105	0,43	5
95	Ц8-25-1	Демонтаж. Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором, мощностью до 400 кВА ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	1	6108	4236	6108	4236	2659	10,8	11
		подстанция		1872	927,2	1872	927	95	5,418	5
96	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	13,09	152,8	152,8	2000	2000	1400	–	–
		т		–	106,96	–	1400	100	0,22462	3
97	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	13,09	140	140	1833	1833	1283	–	–
		т		–	98	–	1283	100	0,2058	3
98	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,95	122,8	122,8	117	117	82	–	–
		т		–	85,96	–	82	100	0,18052	–
99	П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,95	102,8	102,8	98	98	68	–	–
		т		–	71,96	–	68	100	0,15112	–
100	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	14,04	139,8	139,8	1963	1963	393	–	–
		т		–	27,96	–	393	100	0,05872	1
		Всего прямые затраты				**58543**	**44263**			**81**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**14280**	**11731**			**37**
		Накладные расходы, тенге				–				
		- заработная плата, тенге				26912				
		- трудоемкость, чел-ч				4037				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13				
		Всего				5127				
		- заработная плата, тенге				**90582**				
		- трудоемкость, чел-ч				30048				
						131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО по акту								
		Стоимость: материалов, тенге				**11 355 508**				
		сметная з/плата				7 237 006				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				1 431 954				
		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,80				7 762				
		сметная з/плата (К=0,141)				136 266				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0008)				19 214				
		Всего с временными				109				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,8 %)				**11 491 774**				
		сметная з/плата (К=0,46)				206 852				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч (К=0,0028)				95 152				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				579				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				114 918				
		Средства на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска				45 967				
		Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне				55 246				
		Итого по сметному расчету:								
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				60 702				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**11 975 459**				
		Итого, с учетом понижающего коэффициента 0,6				**35 064 144**				
		Налог (2 %)				**21 038 486**				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				420 770				
		НДС (12 %)				**21 459 256**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				2 575 111				
						24 034 367				

Заказчик:
Директор ТОО "Востоквзрывпром"

Д.О.Сомов

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Экспертиза и Аналитика"

А.Г.Хасис