РЕЕСТР

актов выполненных работ за ноябрь 2017 г. по объекту:
«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.

Договорная сумма **345 223 279,00**

Сумма по сметному расчету **345 778 161,12**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-87-1	Э94000	2	Земляные работы. Каркас	72 196 905,00	Э3110
				Всего:	**72 196 905,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Земляные работы. Каркас. КЖ**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 2
о приемке выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих на един.	рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы п87								
			Засыпка по контуру здания								
1	9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	445,509	21,55	4,52	9599	2012	7359	0,11	48
				м3	17,03	0	7587	0	97	0	0
2	10	Е0101-166-2	Засыпка вручную пазух котлованов в грунтах 2 группы	157,497	134,1	0	21120	0	23866	0,97	153
				м3	134,1	0	21120	0	113	0	0
3	11	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	787,486	14,12	12	11117	9448	3334	0,01	10
				м3	1,62	2,75	1276	2162	97	0,01	10
			Итого по разделу: Земляные работы п87				41 837				
			Раздел: Стены								
4	24	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /В25 W4/	582,266	8264,68	341,75	4812238	198989	1072120	9,8	5706
				м3	1624,5	129,11	945890	75176	105	0,63	367
5	25	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 6 мм	1,345	63560		85475				
				т							
6	26	С12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 8 мм	0,1836	63560		11672				
				т							
7	27	С12041-6 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	12,447	63116		785594				
				т							
8	28	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	25,018	60419		1511562				
				т							
9	29	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм	55,336	63058		3489377				
				т							
10	30	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм	6,728	63237		425466				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	31	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 20-22 мм	13,486	63237		852787				
				т							
12	32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	97,776	245,44	3,82	23998	374	4475	0,21	21
				м2	37,35	1,44	3652	141	118	0,01	1
			Итого по разделу: Стены				11 998 169				
			Раздел: Перекрытия								
13	33	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 ммна высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	376,466	9053,54	241,1	3408355	90766	542962	8,06	3034
				м3	1282,5	91,08	482818	34289	105	0,44	167
14	34	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 6 мм	0,9825	63560		62448				
				т							
15	35	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 8 мм	2,038	65372		133249				
				т							
16	36	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	48,537	60419		2932583				
				т							
17	37	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм	0,4982	63058		31418				
				т							
18	38	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм	0,5234	63237		33101				
				т							
19	39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,099	93997,62	304,24	9306	30	3450	198	20
				1т	33075	114,75	3274	11	105	0,56	0
			Итого по разделу: Перекрытия				6 610 460				
			Раздел: Лестницы внутренние								
			Лестницы Л1 2шт								
20	43	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	30	11030,8	379,21	330924	11376	71206	13	390
				м3	2117,25	143,26	63518	4298	105	0,7	21
21	44	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,2574	63560		16358				
				т							
22	45	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	4,809	63237		304125				
				т							
23	46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,3735	70437,87	304,24	26306	114	3839	58	22
				1т	9675	114,75	3613	43	105	0,56	0
			Итого по разделу: Лестницы внутренние				677 713				
			ИТОГО:				19 328 178	313 110			9 403
							1 532 748	116 120			566
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 732 612				
			Всего накладных расходов:				1 732 612				
			Итого с накладными				21 060 790				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				1 263 647				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				22 324 437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				**22 533 170**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**22 776 528**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**22 866 661**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**23 091 993**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**63 197 571**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1 263 951**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**64 461 522**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**7 735 383**				
			Итого с НДС				**72 196 905**				
			Всего:				**72 196 905**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Жумахан Б.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)