РЕЕСТР

актов выполненных работ за декабрь 2017 г. по объекту:

«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.

Договорная сумма **345 223 279,00**

Сумма по сметному расчету **345 778 161,12**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-87-1	Э94000	3	Земляные работы. Каркас	47 809 174,00	Э3120
2	2-87-2	Э94010	4	Архитектурные решения	30 888 067,00	Э3130
				Всего:	**78 697 241,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Земляные работы. Каркас. КЖ**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 3
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены								
1	24	E0106-17-4	**Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /B25 W4/**	377,754	8264,68	341,75	3122017	129098	695555	9,8	3702
				м3	1624,5	129,11	613662	48772	105	0,63	238
2	25	C12041-4 Изм. и доп. вып. 26	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /A-I, d 6 мм**	0,8965	63560		56984				
				т							
3	26	C12041-5 Изм. и доп. вып. 26	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /A-I, d 8 мм**	0,1224	63560		7781				
				т							
4	27	C12041-6 Изм. и доп. вып. 26	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	8,298	63116		523729				
				т							
5	28	C12041-24 Изм. и доп. вып. 26	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /A-III, d 12 мм**	16,679	60419		1007708				
				т							
6	29	C12041-25 Изм. и доп. вып. 26	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /A-III, d 14 мм**	36,891	63058		2326251				
				т							
7	30	C12041-26 Изм. и доп. вып. 26	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /A-III, d 16-18 мм**	4,485	63237		283644				
				т							
8	31	C12041-27 Изм. и доп. вып. 26	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /A-III, d 20-22 мм**	8,99	63237		568525				
				т							
9	32	E0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен**	65,184	245,44	3,82	15999	249	2984	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2435	94	118	0,01	0
			Итого по разделу: Стены				7912638				
			Раздел: Перекрытия								
10	33	E0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 ммна высоте от опорной площади до 6 м /B25 W4**	250,978	9053,54	241,1	2272241	60511	361975	8,06	2023
				м3	1282,5	91,08	321879	22859	105	0,44	112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	34	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 6 мм	0,655	63560		41632				
				т							
12	35	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 8 мм	1,359	65372		88832				
				т							
13	36	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	32,358	60419		1955056				
				т							
14	37	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм	0,3322	63058		20945				
				т							
15	38	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм	0,349	63237		22067				
				т							
16	39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,066	93997,62	304,24	6204	20	2300	198	13
				1т	33075	114,75	2183	8	105	0,56	0
			Итого по разделу: Перекрытия				4406977				
			Раздел: Лестницы внутренние								
			Стремянка С1,С2 выхода на кровлю лист 51 КЖ								
17	40	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	0,1543	14190,56	5475,87	2189	845	985	31,79	5
				т	5544	1552,87	855	240	90	5,46	1
18	41	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25т.ч. п3.2	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	0,1543	117098		18066				
				т							
19	42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	93997,62	304,24	1504	5	558	198	3
				1т	33075	114,75	529	2	105	0,56	0
			Лестницы Л1 2шт								
20	43	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	20	11030,8	379,21	220616	7584	47471	13	260
				м3	2117,25	143,26	42345	2865	105	0,7	14
21	44	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатанаягладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1716	63560		10905				
				т							
22	45	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	3,206	63237		202750				
				т							
23	46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,249	70437,87	304,24	17537	76	2559	58	14
				1т	9675	114,75	2409	29	105	0,56	0
			Итого по разделу: Лестницы внутренние				473568				
			Раздел: Выход на кровлю 1шт								
			армирование стен из теплоблока								
24	47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1406	8679,65	422,15	1220	59	1396	56,4	8
				т	8257,5	157,5	1161	22	118	0,77	0
25	48	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25 т.ч.п.3.2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладаниемгнутых профилей массой до 0,1 т /окрашенные за 2 раза/	0,1406	140899		19810				
				т							
26	49	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В25/	0,8	9039,27	990,15	7231	792	1696	10,4	8
				м3	1644,75	374,04	1316	299	105	1,83	1
27	50	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 6 мм	0,0108	63560		686				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	51	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	0,1152 т	60419		6960				
			Итого по разделу: Выход на кровлю 1шт				35909				
			ИТОГО:				12829089	199240			6051
							988774	75190			367
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 116 494				
			На металломонтажные работы				985				
			Всего накладных расходов:				1 117 479				
			Итого с накладными				13 946 568				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				836 794				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14 783 362				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				14 921 586				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				15 082 739				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15 142 425				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15 291 641				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				41 849 767				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				836 995				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				42 686 762				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 122 412				
			Итого с НДС				47 809 174				
			Всего:				47 809 174				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Жумахан Б.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Архитектурные решения**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 4

о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Окна								
			Витраж алюминиевый 2шт								
1	58	Е0110-91-8#Изм. и доп. в. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка витража алюминиевого с поворотными створками**	**26,3**	**10325,93**	**18,88**	**271572**	**496**	**5605**	**1,02**	**27**
				м2	**171,01**	**6,57**	**4498**	**173**	**120**	**0,03**	**1**
			Окна								
2	59	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/**	**171**	**5862,93**	**18,88**	**1002562**	**3228**	**36440**	**1,02**	**175**
				м2	**171,01**	**6,57**	**29243**	**1124**	**120**	**0,03**	**5**
3	60	Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-6,7/**	**58,5**	**7458,5**	**19,32**	**436322**	**1130**	**13494**	**1,11**	**65**
				м2	**185,83**	**6,39**	**10871**	**374**	**120**	**0,03**	**2**
4	61	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/**	**76,5**	**7377,04**	**18,87**	**564344**	**1444**	**13112**	**0,82**	**62**
				м2	**136,44**	**6,39**	**10438**	**489**	**120**	**0,03**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	64	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	374,3	2800		-1048040				
				м2							
6	65	С11011-1382 Изм. и доп.в. 11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	48,041	4963		238426				
				м2							
			Итого по разделу: Окна				1465186				
			Раздел: Наружная отделка								
7	89	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	1897,6	144,14	0,62	273527	1177	155197	0,43	825
				м2	69,08	0,23	131086	436	118	0	2
8	90	Е0108-35-4 Изм. и доп.в.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 К=0,44	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять /до 17,76м/	208,736	11,43	0	2387	0	1137	0,03	6
				м2	4,62	0	963	0	118	0	0
			Стены. Декоративная штукатурка типа мюнхенской 1618,22м2								
9	91	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов толщ 150мм/П-175/	1020	1114,24	46,9	1136521	47835	502338	2,51	2562
				м2	437,79	31,25	446546	31871	105	0,14	147
10	92	С11031-594 Изм. и доп.в. 16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175	152,985	11040		1688960				
				м3							
			Устройство планки								
11	102	Е0115-83-1#Изм. и доп. вып. 10	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов и люлек	680	128,87	1,38	87635	938	36778	0,31	209
				м	51,51	0	35027	0	105	0	0
			Стены подвала с наружной фасадной стороны								
12	103	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	15,571	5954,11	185,63	92711	2890	51921	18,17	283
				м3	3264,75	69,75	50835	1086	100	0,34	5
13	104	С11031-4862 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзнонного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	15,26	6638		101293				
				м3							
14	105	С11011-414ПРИМ	Мастика клеящая Технониколь 27	747,408	214		159945				
				кг							
			Итого по разделу: Наружная отделка				3542980				
			Раздел: Стены и перегородки								
			Перегородки								
15	111	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	104,763	1350,96	372,83	141530	39059	90675	3,72	390
				м3	594	139,5	62229	14614	118	0,68	71
16	112	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	14550,375	86		1251332				
				шт							
			Стены из блока стандартного								
17	113	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	46,968	1350,96	372,83	63452	17511	40652	3,72	175
				м3	594	139,5	27899	6552	118	0,68	32
18	114	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	3090	92		284280				
				шт							
19	115	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	9,364	8679,65	422,15	81273	3953	92978	56,4	528
				т	8257,5	157,5	77320	1475	118	0,77	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	116	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,708	63237		487447				
				т							
21	117	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2814	63560		17886				
				т							
22	118	С12041-89 Изм. и доп.в.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2593	50800		13172				
				т							
23	119	С12041-90 Изм. и доп.в.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,115	41200		45924				
				т							
24	120	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3218	8679,65	422,15	2793	136	3195	56,4	18
				т	8257,5	157,5	2657	51	118	0,77	0
25	121	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,303	60419		18307				
				т							
26	122	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0188	63560		1195				
				т							
27	123	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	151,731	302,02	106,27	45826	16124	42299	1,22	185
				м3	195,75	40,5	29701	6145	118	0,19	29
28	124	С143002-8 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	17,54	3925		68845				
				м3							
29	125	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В12,5/	29,85	8336,89	990,15	248856	29556	63274	10,4	310
				м3	1644,75	374,04	49096	11165	105	1,83	55
			Итого по разделу: Стены и перегородки				2772117				
			Раздел: Разные работы								
			Входные группы и пандусы								
			Входная группа №1 с пандусом 1шт								
30	168	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,18	4579,23	196,62	9983	429	793	1,79	4
				м3	272,25	74,27	594	162	105	0,36	1
31	169	С12041-90 Изм. и доп.в.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0391	41200		1609				
				т							
32	170	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,021	65259		1373				
				т							
			Бетонные конструкции								
33	181	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	1,2	3543,97	66,01	4253	79	278	1,35	2
				м3	195,75	24,93	235	30	105	0,12	0
34	182	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	7,6	4579,23	196,62	34802	1494	2765	1,79	14
				м3	272,25	74,27	2069	564	105	0,36	3
35	183	С12041-90 Изм. и доп.в.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0792	41200		3263				
				т							
36	184	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0133	63560		845				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
37	185	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1153	65259		7524				
				т							
38	186	Е0108-3-1	Устройство основанияпод фундаменты из пгс	13,5	680,5	97,07	9187	1310	2366	0,78	11
				м3	112,5	36	1519	486	118	0,18	2
39	187	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7	245,44	3,82	1718	27	320	0,21	1
				м2	37,35	1,44	261	10	118	0,01	0
			Итого по разделу: Разные работы				74557				
			ИТОГО:				7 854 839	168 815			5 853
							973 087	76 807			365
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 155 617				
			Всего накладных расходов:				1 155 617				
			Итого с накладными				9 010 456				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				540 627				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				9 551 083				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				9 640 386				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				9 744 502				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				9 783 064				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				9 879 468				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				27 037 874				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				540 757				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				27 578 631				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3 309 436				
			Итого с НДС				30 888 067				
			Всего:				30 888 067				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ Керимбаев К.А.

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ Жумахан Б.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____

(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ Конебаев Б.К.

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)