РЕЕСТР

актов выполненных работ за март 2018 г. по объекту:

«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.

Договорная сумма **345 223 279,00**

Сумма по сметному расчету **345 778 161,12**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-87-2	Э94010	5	Архитектурные решения	13 437 018,00	Э3140
2	2-87-4	Э94030	6	Отопление и вентиляция	10 841 516,00	Э3150
3	2-87-5	Э94040	7	Водоснабжение и канализация	5 111 650,00	Э3160
				Всего:	**29 390 184,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. АР**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 5

о приемке выполненных работ за март месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Наружная отделка								
			Стены. Декоративная штукатурка по стеклоткани с последующей окраской фасадной краской								
1	91	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	**Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов толщ 150мм/П-175/**	598,22	1114,24	46,9	666559	28055	294616	2,51	1503
				м2	437,79	31,25	261895	18692	105	0,14	86
2	92	С11031-594 Изм. и доп.в. 16 СН РК 8.02-04-2002	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 175**	89,748	11040		990812				
				м3							
			Итого по разделу: Наружная отделка				1657371				
			Раздел: Кровля								
3	126	Е0112-15-4	**Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10**	508,2	72,84	0,42	37017	213	9120	0,09	47
				м2	14,92	0,16	7582	81	119	0	0
4	127	Е0112-1-5#Изм. и доп. в. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом ТКП-3,8 и ТПП-2,8**	508,2	536,83	18,33	272817	9315	18983	0,14	70
				м2	24,53	6,86	12466	3486	119	0,03	17
5	128	Е0112-17-1	**Устройство выравнивающих стяжек из керамзитобетона толщиной 15 мм**	508,2	155,48	15,94	79015	8101	24559	0,24	123
				м2	34,65	5,96	17609	3029	119	0,03	15
6	129	Е0112-17-2 К=185	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины стяжек из керамзитобетона /до ср. 200мм/**	492,6	1146,75	25,9	564888	12758	17351	0,17	82
				м2	20,35	9,25	10024	4557	119	0,06	27
7	130	Е0112-17-2 К=100	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины стяжек из керамзитобетона /до ср. 115мм/**	15,6	619,86	14	9670	218	297	0,09	1
				м2	11	5	172	78	119	0,03	0
8	131	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /парапетов/ из листовой оцинкованной стали толщ 0,8мм**	89,28	162,3	1,24	14490	111	16330	0,97	87
				м2	153,23	0,47	13680	42	119	0	0
9	132	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком толщ 0,8мм**	148,8	830,88	4,29	123634	638	12675	0,42	62
				м	69,98	1,6	10413	238	119	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Устройство будки на кровле 2шт								
10	133	Е0108-22-3	Кладка из теплоблоков заполнений каркасов толщ 200мм стен выхода на кровлю	8,8	5796,27	319,7	51007	2813	6028	3,07	27
				м3	461,25	119,25	4059	1049	118	0,58	5
			Козырек над лоджией верхнего этажа								
11	134	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих стяжек из раствора М150 толщиной 15 мм	45	126,3	15,94	5684	717	2175	0,24	11
				м2	34,65	5,96	1559	268	119	0,03	1
12	135	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины стяжек из раствора /до 30мм М150/	45	63,8	2,1	2871	95	129	0,01	1
				м2	1,65	0,75	74	34	119	0	0
13	136	Е0112-15-4	Устройство грунтовки раствором битума в керосине БН90/10	45	72,84	0,42	3278	19	808	0,09	4
				м2	14,92	0,16	671	7	119	0	0
14	137	Е0112-1-5#Изм. и доп. в. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом ТКП-3,8 и ТПП-2,8	45	536,83	18,33	24157	825	1681	0,14	6
				м2	24,53	6,86	1104	309	119	0,03	2
15	138	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком толщ 0,8мм	56	830,88	4,29	46529	240	4770	0,42	24
				м	69,98	1,6	3919	90	119	0,01	0
16	139	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам высотой до 600 мм с фартуком	56	743,17	4,29	41618	240	4770	0,42	24
				м	69,98	1,6	3919	90	119	0,01	0
17	140	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /парапетов/ из листовой оцинкованной стали толщ 0,8мм	9	162,3	1,24	1461	11	1646	0,97	9
				м2	153,23	0,47	1379	4	119	0	0
			Итого по разделу: Кровля				1278136				
			Раздел: Устройство выбросных вентшахт на кровле								
18	147	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	29,389	1350,96	372,83	39704	10957	25437	3,72	109
				м3	594	139,5	17457	4100	118	0,68	20
19	148	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	1933,5	92		177882				
				шт							
20	149	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	169,53	878,42	4,92	148919	834	34697	1,15	195
				м2	193,05	1,87	32728	317	105	0,01	2
21	150	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали	23,82	661,07	1,24	15747	30	4357	0,97	23
				м2	153,23	0,47	3650	11	119	0	0
22	151	Е0112-4-2 Изм. и доп. вып. 12	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком	103,9	1005,88	4,29	104511	446	8850	0,42	44
				м	69,98	1,6	7271	166	119	0,01	1
23	152	Е0112-1-5#Изм. и доп. в. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя Унифлексом ТКП-3,8 и ТПП-2,8	14,294	536,83	18,33	7673	262	534	0,14	2
				м2	24,53	6,86	351	98	119	0,03	0
			Итого по разделу: Устройство выбросных вентшахт на кровле				494436				
			ИТОГО:				3429943	76899			2454
							411982	36746			179
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				489 812				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				**489 812**				
			Итого с накладными				**3 919 755**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**235 185**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**4 154 940**				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				**4 193 789**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**4 239 082**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**4 255 857**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**4 297 795**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**11 762 094**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**235 242**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**11 997 336**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 439 680**				
			Итого с НДС				**13 437 018**				
			Всего:				**13 437 018**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Жумахан Б.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Отопление и вентиляция**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 6
о приемке выполненных работ за март месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система отопления								
			Трубопроводы и запорная арматура								
1	5	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	2442	319,15	7,9	779364	19292	733616	1,29	3150
				м	231,75	2,95	565934	7204	128	0,01	35
2	6	С130804-1928 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2268,618	77		174684				
				м							
3	7	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	913	419,52	12,19	383022	11129	347168	1,64	1497
				м	292,5	4,57	267053	4172	128	0,02	20
4	8	С130804-1927 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	820,787	50		41039				
				м							
5	9	С130810-274 Изм. и доп.в. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	38,54	1523,78		58726				
				100шт							
6	12	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	148	113,48	3,96	16795	586	10171	0,3	44
				м	52,2	1,49	7726	221	128	0,01	1
7	13	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	18	135,48	3,96	2439	71	1237	0,3	5
				м	52,2	1,49	940	27	128	0,01	0
8	14	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	11	157,48	3,96	1732	44	756	0,3	3
				м	52,2	1,49	574	16	128	0,01	0
9	15	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	48	178,48	3,96	8567	190	3299	0,3	14
				м	52,2	1,49	2506	72	128	0,01	0
10	16	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	44	623,7	14,12	27443	621	5950	0,55	24
				м	100,35	5,29	4415	233	128	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	25	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	3624	72,96	16,85	264422	61064	155542	0,21	765
				м	38,59	4,33	139850	15692	100	0,03	91
12	43	С130804-2547 Изм. и доп. вып.17	Муфта-пресс с наружной резьбой с латунным корпусом, с гильзой из нержавеющей стали, DN 26X1 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	336	351		117936				
				шт							
			Дренаж								
13	53	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	8	157,48	3,96	1260	32	550	0,3	2
				м	52,2	1,49	418	12	128	0,01	0
14	54	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	22	623,7	14,12	13721	311	2975	0,55	12
				м	100,35	5,29	2208	116	128	0,03	1
15	55	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	51	200		10200				
				кг							
			Итого по разделу: Система отопления				1 901 350				
			ИТОГО:				1 901 350	93 341			5 518
							991 623	27 765			150
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				155 542				
			На сантехнические работы				1 105 721				
			Всего накладных расходов:				1 261 263				
			Итого с накладными				3 162 613				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				189 757				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3 352 370				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				3 383 715				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 420 259				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 433 794				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 467 631				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				9 490 123				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				189 802				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				9 679 925				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 161 591				
			Итого с НДС				10 841 516				
			Всего:				10 841 516				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Керимбаев К.А.

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

Булаткулов С.А.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки
и качество выполненных работ

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Водопровод и канализация**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 7

о приемке выполненных работ за март месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Холодное водоснабжение								
			Водопровод хозяйственно-питьевой								
1	2	E0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	27	359,67	4,19	9711	113	2123	0,34	9
				м	59,85	1,58	1616	43	128	0,01	0
2	3	E0116-7-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	26,4	195,67	4,19	5166	111	2076	0,34	9
				м	59,85	1,58	1580	42	128	0,01	0
3	5	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	218	318,09	12,19	69344	2657	82894	1,64	358
				м	292,5	4,57	63765	996	128	0,02	5
4	6	C130804-68 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	195,982	38		7447				
				м							
5	7	C130804-69 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	401,328	60		24080				
				м							
6	8	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	432	249,83	7,9	107927	3413	129780	1,29	557
				м	231,75	2,95	100116	1274	128	0,01	6
7	11	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FlEX**	730	72,96	16,85	53264	12301	31332	0,21	154
				м	38,59	4,33	28171	3161	100	0,03	18
8	12	C11031-203 Изм. и доп. вып. 24	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	715	61		43615				
				м							
9	13	C11031-205 Изм. и доп. вып. 24	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	33	73		2409				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	14	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	55	81		4455				
				м							
			Фитинги для холодного трубопровода								
11	40	С130804-84 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90	7		630				
				шт.							
12	41	С130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	243	10		2430				
				шт.							
13	42	С130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	85	16		1360				
				шт.							
14	43	С130804-78 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	85	12		1020				
				шт.							
15	45	С130804-2152 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44	116		5104				
				шт.							
16	46	С130804-2193 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90	13		1170				
				шт.							
17	48	С130804-75 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	254	7		1778				
				шт.							
18	49	С130804-76 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	193	8		1544				
				шт.							
19	50	С130804-2262 Изм. и доп. вып. 26	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	114	17		1938				
				шт							
20	51	С130804-2263 Изм. и доп. вып. 26	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	38	30		1140				
				шт							
21	52	С130810-274 Изм. и доп.в. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	9,8	1523,78		14933				
				100шт							
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение				360464				
			Раздел: Горячее водоснабжение								
22	56	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	103	359,67	4,19	37046	432	8099	0,34	35
				м	59,85	1,58	6165	163	128	0,01	1
23	57	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	157	195,67	4,19	30720	658	12345	0,34	53
				м	59,85	1,58	9396	248	128	0,01	1
24	59	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	260	10,99	0	2857	0	3558	0,05	13
				м	10,69	0	2779	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	60	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из напорных труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	432	319,15	7,9	137873	3413	129780	1,29	557
				м	231,75	2,95	100116	1274	128	0,01	6
26	61	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	218	419,52	12,19	91455	2657	82894	1,64	358
				м	292,5	4,57	63765	996	128	0,02	5
27	62	C130804-1927 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	195,982	50		9799				
				м							
28	63	C130804-1928 Изм. и доп. вып. 26	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	401,328	77		30902				
				м							
29	64	E0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	1030	72,96	16,85	75153	17356	44208	0,21	217
				м	38,59	4,33	39748	4460	100	0,03	26
			Фитинги для горячего трубопровода								
30	101	C130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	16		1280				
				шт.							
31	103	C130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	10		800				
				шт.							
32	104	C130804-76 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	8		640				
				шт.							
33	105	C130804-84 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	77	7		539				
				шт.							
34	106	C130804-85 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	268	10		2680				
				шт.							
35	107	C130804-82 Изм. и доп. вып. 24	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	16		1040				
				шт.							
36	108	C130804-78 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	65	12		780				
				шт.							
37	110	C130804-2152 Изм. и доп. вып. 24	Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой DN 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	44	116		5104				
				шт.							
38	111	C130804-2193 Изм. и доп. вып. 26	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	13		416				
				шт.							
39	112	C130804-75 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	335	7		2345				
				шт.							
40	113	C130804-76 Изм. и доп. вып. 24	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	432	8		3456				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	114	С130804-2262 Изм. и доп. вып. 26	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	20	17		340				
				шт							
42	115	С130804-2263 Изм. и доп. вып. 26	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	68	30		2040				
				шт							
43	116	С130810-274 Изм. и доп.в. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	9,8	1523,78		14933				
				100шт							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение				452199				
			Раздел: Канализация								
			Канализация ливневая (водостоки)								
44	139	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	64	1240,75	20,8	79408	1331	11329	0,72	46
				м	130,5	7,79	8352	499	128	0,04	2
45	140	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	157,48	3,96	315	8	137	0,3	1
				м	52,2	1,49	104	3	128	0,01	0
46	141	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10,99	0	22	0	27	0,05	0
				м	10,69	0	21	0	128	0	0
47	144	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
				1воронка	465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
48	145	С130810-20 Изм. и доп. вып. 24 прим.	Заглушки 108х4 мм	2	288		576				
				шт							
49	149	Е0116-15-3	Установка затворов диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				1шт	447,75	33,75	896	67	128	0,16	0
50	150	С131405-5	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоля-ции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-100 мм	2	8520		17040				
				шт							
51	151	Е0126-35-1#Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-FIEX	10	72,96	16,85	730	169	429	0,21	2
				м	38,59	4,33	386	43	100	0,03	0
			Итого по разделу: Канализация				133579				
			ИТОГО:				946 243	45 349			2 384
							428 839	13 476			73
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				75 968				
			На сантехнические работы				468 924				
			Всего накладных расходов:				544 893				
			Итого с накладными				1 491 135				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				89 468				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 580 603				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				1 595 382				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 612 612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 618 994**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 634 948**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**4 474 483**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**89 490**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 563 973**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**547 677**				
			Итого с НДС				**5 111 650**				
			Всего:				**5 111 650**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Булаткулов С.А.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)