РЕЕСТР

актов выполненных работ за август 2018 г. по объекту:

«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.

Договорная сумма **345 223 279,00**

Сумма по сметному расчету **345 778 161,12**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-87-3	Э94020	19	Подъемник	3 676 963,00	Э3270
2	2-87-6	Э94050	20	Слаботочная связь	3 019 950,00	Э3330
3	2-87-7	Э94060	21	Электросиловое оборудование и элосвещение	4 530 898,00	Э3310
4	2-87-8	Э94070	22	Газоснабжение	6 063 081,00	Э3320
				Всего:	**17 290 892,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Подъемник**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 19
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разные работы								
1	**1**	**Ц0103-575-2**	**Подъемная платформа, грузоподъемность 250 кг**	**2**	**8766**	**646**	**17532**	**1292**	**12454**	**39**	**78**
				шт	**6773**	**146**	**13546**	**292**	**90**	**0,85**	**2**
2	**2**	**75-7-157**	**Платформа наклонная ПВ-250-П, грузоподъемность 225 кг, скорость до 0,15 м/с, высота подъема0,9 м, количество остановок 2, размеры полукабины800 мм**	**2**	**571595**		**1143190**				
				комплект							
			Отпускная цена		571595		1143190				
			Сметная стоимость оборудования				***1143190***				
			Итого по разделу: Разные работы				**1160722**				
			ИТОГО:				**1 160 722**	**1 292**			**78**
							13 546	**292**			**2**
			- оборудования				**1 143 190**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**12 454**				
			Всего накладных расходов:				**12 454**				
			Итого с накладными				**1 173 176**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМНПЗ				**1 799**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 174 975**				
			Итого с временными, 1,1% х 0,85				**1 175 272**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1 175 618**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 175 746**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 176 067**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				3 218 630				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				64 373				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 283 003				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				393 960				
			Итого с НДС				3 676 963				
			Всего:				3 676 963				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Жумахан Б.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Слаботочная связь**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 20
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Видеонаблюдение тип 1								
1	1	Ц0110-669-2	Прибор сигнализирующий. Монтаж оборудования	10	980	1,6	9800	16	8550	5	50
				шт	950	0	9500	0	90	0	0
2	2	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	50	8,5	0,1	425	5	347	0,05	3
				м	7,3	0	365	0	95	0	0
3	3	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	30	175,2	75,7	5256	2271	2659	0,44	13
				м	72,7	20,6	2181	618	95	0,12	4
4	4	Ц0108-410-1	Кабельный канал 25х16. Прокладка	50	34,2	1,2	1710	60	1112	0,14	7
				м	23,2	0,2	1160	10	95	0	0
5	6	СПРАЙС	Диск жесткий, объем памяти 1TB	2	8328,82		16658				
				шт.							
6	8	СПРАЙС	Коммутатор видеонаблюдения VSW-105P	2	4567,42		9135				
				шт.							
7	9	С151801-19	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	16	204		3264				
				шт							
8	10	С151606-12	Кабель FTP 5E CAT 305M, D145P, SHIP экранированный	0,0816	71600		5843				
				1000м							
9	11	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	51	87		4437				
				м							
			Итого по разделу: Видеонаблюдение тип 1				56527				
			Раздел: Телевидение								
10	12	Е0134-17-1	Установка антенн телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб	0,0246	25315,83	12150,79	623	299	211	21,66	1
				т	4027,5	3762,31	99	93	110	17,43	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	13	С12021-166 Изм. и доп. вып. 25	Антенны эфирные модели DELTA 375 с усилителем /DELTA-H375/	0,0246	113063		2781				
				т							
12	14	Ц0110-901-12	Делитель на 4 направления	10	85,5	0,2	855	2	419	0,23	2
				шт	38	0,1	380	1	110	0	0
13	15	С151801-19	Разветвитель телевизионный на 4 направления DM12	10	204		2040				
				шт							
14	16	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	800	8,5	0,1	6800	80	5548	0,05	40
				м	7,3	0	5840	0	95	0	0
15	17	С151605-59	Кабель RG 11	0,0408	35100		1435				
				1000м							
16	18	С151605-58	Кабель RG 6	0,7752	20200		15659				
				1000м							
17	19	С151803-47	F-разъем на кабель RG-11,6	0,08	22300		1784				
				1000шт							
18	20	Ц0108-591-9	Розетки телевизионные	40	62,7	0,2	2508	8	2200	0,34	14
				шт	57,8	0,1	2312	4	95	0	0
19	21	С151801-841 Изм. и доп. вып. 21	Розетка телевизионная одноместная серии КВАРТА, цвет кремовый, модели РТВ10-ККм, типа ИЭК	40	66		2640				
				шт.							
20	22	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 25 мм	740	34,2	1,2	25308	888	16450	0,14	104
				м	23,2	0,2	17168	148	95	0	1
21	23	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	40	39	1,5	1560	60	992	0,16	6
				м	25,9	0,2	1036	8	95	0	0
22	24	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полиэтилена, Dн 40 мм	40,8	87		3550				
				м							
23	25	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полиэтилена, Dн 20 мм	754,8	87		65668				
				м							
			Итого по разделу: Телевидение				133211				
			Раздел: Домофонная связь								
24	26	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные	6	3100,6	1,6	18604	10	16038	16	96
				шт	2970	0	17820	0	90	0	0
25	27	Ц0110-111-4	Монтаж трубки квартирной	40	295,7	0	11828	0	9072	2	80
				компл	252	0	10080	0	90	0	0
26	28	Е0110-18-2 прим.	Установка доводчика	2	72,63	1,08	145	2	173	0,45	1
				шт	71,55	0,41	143	1	120	0	0
			Материалы неучтенные расценкой								
27	35	С11011-814	Доводчик дверной до 120кг KING NSK 650	2	5500		11000				
				шт							
28	36	С Прайс	Антена ARZ FM1	2	1808,7		3617				
				шт							
29	37	С Прайс	Флеш-карта, TrAnsEd	2	450,17		900				
				шт							
30	38	С Прайс	Щит с монтажной панелью, 500x400x220мм, IP54, Тедофон	2	4600,31		9201				
				шт							
31	39	С Прайс	Контроллер питания, Тедофон	2	3485,86		6972				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
32	40	С Прайс	Коммутатор, емкость до 100 абонентов, Тедофон	2	17495,05		34990				
				шт							
33	41	С Прайс	Материнская плата, Тедофон	2	17495,05		34990				
				шт							
34	42	С Прайс	GSM-модуль, Тедофон	2	14535,36		29071				
				шт							
35	43	С Прайс	Мультиплексор, Тедофон	2	14067,66		28135				
				шт							
36	44	С Прайс	Батарея аккумуляторная 12В, 7 А/ч	2	2685,64		5371				
				шт							
37	45	С Прайс	Коробка монтажная	2	3288,54		6577				
				шт							
38	46	С Прайс	НЧ фильтр, Тедофон	2	2104,67		4209				
				шт							
39	47	С Прайс	SIM-карта	2	182,7		365				
				шт							
40	48	С Прайс	Вентилятор 12 В, Тедофон	2	361,74		723				
				шт							
41	49	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	400	8,5	0,1	3400	40	2774	0,05	20
				м	7,3	0	2920	0	95	0	0
42	50	Ц0108-401-1	Монтаж кабелей	150	175,2	75,7	26280	11355	13295	0,44	66
				м	72,7	20,6	10905	3090	95	0,12	18
43	51	С Прайс	Кабель 2х0,75 ШВВП	40,8	54,81		2236				
				м							
44	52	С Прайс	Кабель 12х0,5 КСПВ	91,8	56,64		5199				
				м							
45	53	С Прайс	Кабель 2х0,5 КСПВ	428,4	21,92		9392				
				м							
46	54	Ц0108-409-6	Трубы, диаметр до 25 мм	400	48,7	2,6	19480	1040	11020	0,17	68
				м	28,8	0,2	11520	80	95	0	0
47	55	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полиэтилена, Dн 16мм	408	87		35496				
				м							
			Итого по разделу: Домофонная связь				308183				
			Раздел: Телефонизация								
48	56	Ц0110-901-8	Монтаж разветвительной протяжной коробки	12	254,8	12,5	3058	150	3089	1	12
				шт	234	0	2808	0	110	0	0
49	57	Ц0110-901-9	Монтаж оптической распределительной коробки	4	295,8	30,4	1183	122	1110	2	8
				шт	250	2,3	1000	9	110	0,01	0
50	58	Ц0110-901-12	Настенная абонентская розетка	40	85,5	0,2	3420	8	1676	0,23	9
				шт	38	0,1	1520	4	110	0	0
51	59	Ц0110-898-15	Разные работы: прокладка кабельногоканала 25х16, по стене бетонной	160	161,7	72,8	25872	11648	10701	0,27	43
				м	42,8	18	6848	2880	110	0,1	17
			Материалы неучтенные расценкой								
52	60	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Кабельного канала 25х16	160	87		13920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
53	61	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые, диаметр до 50 мм	90	39	1,5	3510	135	2232	0,16	14
				м	25,9	0,2	2331	18	95	0	0
54	62	С130804-87 Изм. и доп. вып. 26	Трубы из полиэтилена, Dн 32 мм	91,8	87		7987				
				м							
55	63	Ц0108-148-1	Кабели ОК-2	190	27,7	2,1	5263	399	3646	0,1	19
				м	19,7	0,5	3743	95	95	0	1
56	64	Ц0110-901-9	Монтаж сплиттера	4	295,8	30,4	1183	122	1110	2	8
				шт	250	2,3	1000	9	110	0,01	0
57	65	Ц0110-927-3 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка патчкорда	620	59,83	28,7	37095	17794	25418	0,14	87
				м кабеля	29,97	7,3	18581	4526	110	0,04	26
58	66	С151606-1922 Изм. и доп. вып. 20	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКГО-П-2-G.652.D-CF-1,5-1201	0,19	30779		5848				
				км							
59	67	С Прайс	Сплиттер PLC 1x4 (4x1,5)м/1шт	2	3278,76		6558				
				шт							
60	68	С Прайс	Сплиттер PLC 1x16 (16x1,5)м/1шт	2	6735,31		13471				
				шт							
61	69	С Прайс	Патчкорд FTTH-SC/APC 10м/1шт	8	671,41		5371				
				шт							
62	70	С Прайс	Патчкорд FTTH-SC/APC 15м/1шт	20	746,45		14929				
				шт							
63	71	С Прайс	Патчкорд FTTH-SC/APC 20м/1шт	12	821,81		9862				
				шт							
64	72	С151802-15	Коробка КРЭ-16-1-SC/APC-16/0-16/0-16	2	5090		10180				
				шт							
65	73	С151803-18	Коробка КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	2	3360		6720				
				шт							
66	74	С Прайс	Коробка протяжная этажная КПЭ-07	10	798,97		7990				
				шт.							
67	75	С Прайс	Коробка протяжная подвальная КПП-01	2	2353,85		4708				
				шт.							
68	76	С Прайс	Настенная абонентская розетка РА-8686-SC/APC-1-0-0	40	1376,75		55070				
				шт.							
			Итого по разделу: Телефонизация				243196				
			ИТОГО:				741118	46512			771
							131260	11594			67
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				139 458				
			На общестроительные работы				173				
			На металломонтажные работы				211				
			Всего накладных расходов:				139 841				
			Итого с накладными				880 960				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				52 857				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				933 817				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				942 548				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**952 728**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**956 498**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**965 923**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**2 643 514**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**52 870**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 696 384**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**323 566**				
			Итого с НДС				**3 019 950**				
			Всего:				**3 019 950**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Апрымов Е.С.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Электросиловое оборудование и элосвещение**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 21

о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Силовое оборудование								
1	1	Ц0108-102-1	**Монтаж вводно-распределительных панелей**	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
2	2	75-6-47	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-25-63 /ВРУ-1-25-63 с БУНО/**	шкаф	2273	110	2273	110	95	0,64	1
			Отпускная цена	1 шт	57699		57699				
			Сметная стоимость оборудования		57699		57699				
3	3	Ц0108-573-5	**Щиток этажный ЩЭ-4**	10	663	152	6630	1520	3615	2	20
4	4	С151803-680 Изм. и доп. вып. 24	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт	349	31,5	3490	315	95	0,18	2
5	5	С151801-302 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	10 шт.	6698		66980				
6	6	Ц0108-600-1	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный**	40 шт.	351		14040				
7	7	С151801-1046 Изм. и доп. вып. 25	**Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1**	40 шт	62,9	5,4	2516	216	2139	0	0
8	8	Ц0108-573-4	**Щит навесной ЩОДН**	40 шт.	8486		339440				
9	9	С151803-647 Изм. и доп. вып. 26	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩОДН/**	1 шт	514	105	514	105	261	2	2
10	10	С151801-317 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1 шт	254	20,3	254	20	95	0,12	0
11	11	С151801-315 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	1 шт.	3128		3128				
				1 шт.	416		416				
				2 шт.	400		800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	12	С151801-316 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	416		2080				
				шт.							
13	13	С151801-283 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	133		266				
				шт.							
14	14	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
15	15	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт.							
16	16	Ц0108-573-4	Щит навесной ЩУТ	1	514	105	514	105	261	2	2
				шт	254	20,3	254	20	95	0,12	0
17	17	С151803-605 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩУТ/	1	1376		1376				
				шт.							
18	18	С151801-316 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	416		416				
				шт.							
19	19	С151801-315 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	400		1600				
				шт.							
20	20	С151801-619 Изм. и доп. вып. 26	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1217		1217				
				шт.							
21	21	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
				шт	205	2,3	615	7	95	0,01	0
22	22	С151803-742 Изм. и доп. вып. 24	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	3	2931		8793				
				шт.							
23	23	Ц0108-573-4	Щит навесной ЩК	40	514	105	20560	4200	10423	2	80
				шт	254	20,3	10160	812	95	0,12	5
24	24	С151803-615 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩРв-9з-1 ЩК/	40	1208		48320				
				шт.							
25	25	С151801-621 Изм. и доп. вып. 26	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	40	1217		48680				
				шт.							
26	26	С151801-281 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	40	133		5320				
				шт.							
27	27	С151801-282 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	160	133		21280				
				шт.							
28	28	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	11	64	1	704	11	613	0,36	4
				шт	58,5	0,2	644	2	95	0	0
29	29	С151801-157 прим	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	11	134		1474				
				шт							
30	30	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	490	62,7	0,2	30723	98	26952	0,34	167
				шт	57,8	0,1	28322	49	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	С151801-151 прим	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	200	145		29000				
				шт							
32	32	С151801-158ПРИМ.	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	290	237		68730				
				шт							
			Итого по разделу: Силовое оборудование				798605				
			Раздел: Электроосвещение								
33	33	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	170	169,86	57,56	28876	9785	22543	0,55	94
				шт	86,85	35,93	14765	6109	108	0,16	27
34	34	С151701-283 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НПО11С-100-001 УХЛ4 IP54 ГОСТ 17677-82	8	694		5552				
				шт.							
35	35	С151701-195 Изм. и доп. вып. 20	Светильник подвесной, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	22	686		15092				
				шт.							
36	36	С151701-125 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	60	701		42060				
				шт.							
37	37	С151701-295 Изм. и доп. вып. 20 прим	Светильники, тип НБП01-60-002 IP53 ГОСТ 17677-82 /ПСХ 80-002/	60	199		11940				
				шт.							
38	38	С151702-235 Изм. и доп. вып. 22 прим	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	18	4821		86778				
				шт.							
39	39	С151702-132 Изм. и доп. вып. 20 прим	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	2	1537		3074				
				шт.							
40	40	С151706-76 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 25W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь Е27	4	64		256				
				шт							
41	41	С151706-76 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	86	64		5504				
				шт							
42	42	С151706-76 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	60	64		3840				
				шт							
43	43	С151801-132 прим.	Колодка клеммная 2,3-хконтактная	0,15	16300		2445				
				1000шт							
44	44	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	80	120,3	1,7	9624	136	5837	0,49	39
				шт	76,5	0,3	6120	24	95	0	0
45	45	С151801-6 прим	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27	80	66		5280				
				шт							
46	46	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	56	134,8	3,6	7549	202	6129	0,68	38
				шт	115	0,2	6440	11	95	0	0
47	47	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	56	215		12040				
				шт							
48	48	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	140	47	0,2	6580	28	6065	0,29	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт	45,5	0,1	6370	14	95	0	0
49	49	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	140	156		21840				
				шт							
50	50	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	70	48,5	0,2	3395	14	3132	0,29	20
				шт	47	0,1	3290	7	95	0	0
51	51	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	70	264		18480				
				шт							
52	52	С151803-596 Изм. и доп. вып. 24	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели KsC-11-304, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм, типа ИЭК	60	35		2100				
				шт.							
53	53	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	56	509		28504				
				шт							
54	54	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,42	24200		10164				
				1000шт							
55	55	С151803-52 прим.	Коробки универсальная КУВ1	0,767	60400		46327				
				1000шт							
56	56	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	40	74,15	0	2966	0	1973	0,29	12
				шт	45,68	0	1827	0	108	0	0
57	57	С151801-117	Звонок	40	362		14480				
				шт							
58	58	С151801-118	Кнопка звонка	40	52		2080				
				шт							
			Итого по разделу: Электроосвещение				396826				
			Раздел: Система "Теплоскат"								
			Специализированное оборудование								
59	99	Ц0108-540-2	Монтаж терморегулятора с датчиком	2	769,1	38,1	1538	76	488	1	2
				шт	250	6,8	500	14	95	0,04	0
60	100	С130905-1609 Изм. и доп. вып. 25 прим	Терморегулятор РТ330 без датчика	2	11071		22142				
				шт.							
61	101	С131206-387 Изм. и доп. вып. 25 прим	Датчик к терморегулятору РТ330 TST05	2	4563		9126				
				шт.							
62	103	Ц0108-147-10	Монтаж нагревательных секций	5,08	34,1	2,7	173	14	123	0,15	1
				м	25	0,4	127	2	95	0	0
63	104	С151601-663 Изм. и доп. вып. 24 прим	Саморегулирующий кабель RSCCHT2710 33 Вт/м	0,0051	949394		4828				
				км							
			Итого по разделу: Система "Теплоскат"				37808				
			ИТОГО:				1233238	17052			538
							87768	7610			35
			- оборудования				57 699				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				93 561				
			Всего накладных расходов:				93 561				
			Итого с накладными				1 326 799				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				76 146				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 402 945				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				1 415 523				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1 430 187**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 435 618**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 449 196**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**3 966 122**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**79 322**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 045 444**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**485 453**				
			Итого с НДС				**4 530 898**				
			Всего:				**4 530 898**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Апрымов Е.С.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 40-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1. Пятно 87.**

Объект **Жилой дом, тип 1. Пятно 87. Газоснабжение**

Договор **№ 83 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 22
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Внутреннее газоснабжение								
1	1	E0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	56	99,95	4,59	5597	257	3800	0,28	16
				м	51,3	1,71	2873	96	128	0,01	0
2	2	E0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 20 мм	47,2	112,95	4,59	5331	217	3203	0,28	13
				м	51,3	1,71	2421	81	128	0,01	0
3	3	E0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 25 мм	33,6	134,95	4,59	4534	154	2280	0,28	9
				м	51,3	1,71	1724	57	128	0,01	0
4	4	E0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 32 мм	20,6	156,95	4,59	3233	95	1398	0,28	6
				м	51,3	1,71	1057	35	128	0,01	0
5	5	C130904-24	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм	8	449		3592				
				шт							
6	6	C130904-22 Изм. и доп. вып. 26	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	40	230		9200				
				шт.							
7	7	C130810-50 Изм. и доп. вып. 24	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,D 15 мм	40	9		360				
				шт.							
8	8	C130810-45	Крепление газопровода к стене по серии 5.509-18	14,4	200		2880				
				кг							
9	9	C130810-107 прим	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм /25х20 и 20х15/	16	251		4016				
				шт							
10	10	E0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов (после монтажа)	157,4	78,92	0	12422	0	14053	0,33	52
				м	69,75	0	10979	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е0125-120-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от компрессорных установок, диаметр трубопровода до 100 мм (при пуске газа)	0,1574	211139,21	171127,46	33233	26935	7818	97	15
				км	18225	23166,64	2869	3646	120	91,05	14
12	12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	41,6	140,64	0,07	5850	3	4718	0,65	27
				м2	108	0,02	4493	1	105	0	0
13	13	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	40	332,58	54,7	13303	2188	10714	1,15	46
				прибор	189	20,25	7560	810	128	0,1	4
14	14	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	40	22600		904000				
				шт							
15	15	Ц0111-350-1	Монтаж газовых бытовых счетчиков	40	193,78	0	7751	0	5913	1	40
				шт	164,25	0	6570	0	90	0	0
16	16	С131102-18 Изм. и доп. вып. 24 прим	Счетчик газовый бытовой G-1,6	40	4265		170600				
				шт.							
17	17	Е0116-10-1	Прокладка футляра из труб диам. до 40 мм	9,6	425,7	14,12	4087	136	1298	0,55	5
				м	100,35	5,29	963	51	128	0,03	0
18	18	Е0116-10-2	Прокладка футляра из труб диам. 50 мм	3	623,7	14,12	1871	42	406	0,55	2
				м	100,35	5,29	301	16	128	0,03	0
19	19	С131103-12	Рукава резинотканевые d 16 мм	60	375		22500				
				м							
20	20	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие	40	994,3	1,6	39772	64	33696	5	200
				шт	936	0	37440	0	90	0	0
21	21	Прайс	Система автоматического контроля загазованности: сигнализатор загазованности СЗ-2-2АГ, сигнализатор загазованности СЗ-1-1АВ с крепежным комплектом, клапан КЗЭУГ-А с кабелем	40	11656,71		466268				
				комп							
			Отпускная цена		11657		466268				
			Сметная стоимость оборудования				*466268*				
			Итого по разделу: Внутреннее газоснабжение				1720402				
			ИТОГО:				1 720 400	30 090			432
							79 250	4 793			20
			- оборудования				466 268				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				39 609				
			На общестроительные работы				12 536				
			На сантехнические работы				37 150				
			Всего накладных расходов:				89 295				
			Итого с накладными				1 809 695				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				80 606				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 890 301				
			Итого с временными, 1,1% х 0,85				1 903 616				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 919 139				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 924 888				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 939 261				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**5 307 319**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**106 146**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**5 413 465**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**649 616**				
			Итого с НДС				**6 063 081**				
			Всего:				**6 063 081**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____ **Булаткулов С.А.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "Сейсмостройзащита"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)