РЕЕСТР

актов выполненных работ за октябрь 2017 г. по объекту:
«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93

Договорная сумма **340 820 708,80**

Сумма по сметному расчету **341 368 512,80**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-93-1	Э97000	1	Земляные работы. Каркас	20 654 806,00	4100
				Всего:	**20 654 806,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Земляные работы. Каркас. КЖ**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Земляные работы п93								
1	1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	3282,033	32,22	30,77	105759	100989	31088	0,01	32
				м3	1,42	8,34	4660	27389	97	0,03	94
2	2	E0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в котловане без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	101,506	262,72	0	26667	0	30134	1,85	188
				м3	262,72	0	26667	0	113	0	0
3	3	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	2267,637	176,4		400011				
				т							
4	4	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	3991,91	17,73		70777				
				т							
5	5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3383,539	3,76	3,24	12714	10976	5251	0	11
				м3	0,48	1,12	1624	3790	97	0	13
6	6	E0101-172-5	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м, в устойчивых грунтах	269	143,69	10,11	38651	2720	26798	0,52	140
				м2	84,38	3,78	22698	1017	113	0,02	5
			Устранение просадочности								
7	7	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /с доувлажнением грунта/ /с уплотнением и укаткой дна котлована/	1379,4	89	88,73	122770	122398	33263	0	2
				м3	0,25	24,61	345	33947	97	0,08	117
			Засыпка по контуру здания								
8	8	E0101-27-5	Засыпка в пазух котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	231,105	3,35	3,35	775	775	261	0	0
				м3	0	1,16	0	269	97	0	1
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	231,105	21,55	4,52	4979	1044	3818	0,11	25
				м3	17,03	0	3936	0	97	0	0
			Итого по разделу: Земляные работы п93				783104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Фундаменты								
10	12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки (В7,5 W4)	72,2	3779,59	66,01	272886	4766	16730	1,35	97
				м3	195,75	24,93	14133	1800	105	0,12	9
11	13	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (В20 W4)	424,25	4814,71	196,62	2042641	83416	154362	1,79	759
				м3	272,25	74,27	115502	31509	105	0,36	154
12	14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	430,614	128		55119				
				м3							
			ПКР-1								
13	15	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,491	68800		102581				
				т							
14	16	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	3,982	64400		256415				
				т							
15	17	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	13,046	60419		788209				
				т							
16	18	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм	1,22	63058		76912				
				т							
17	19	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм	3,866	63237		244450				
				т							
18	20	С12041-27 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 20-22 мм	14,987	63237		947753				
				т							
19	21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	202,5	245,44	3,82	49702	774	9269	0,21	43
				м2	37,35	1,44	7563	292	118	0,01	1
20	22	Е0108-4-3	Гидроизоляция в 2 слоя приямка гидроизолом	1,2	699,26	11,21	839	13	51	0,2	0
				м2	31,5	4,21	38	5	118	0,02	0
21	23	Е0108-4-2	Вычитается позиция: Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой стен, фундаментов	1,2	397,62	7,14	-477	-9	-35	0,14	0
				м2	22,1	2,68	-27	-3	118	0,01	0
			Итого по разделу: Фундаменты				4837029				
			ИТОГО:				5 620 133	327 865			1 298
							291 296	100 015			393
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				405 146				
			Всего накладных расходов:				405 146				
			Итого с накладными				6 025 279				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СУМННЗ				**361 517**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**6 386 796**				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				**6 446 513**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**6 516 135**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**6 541 921**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**6 606 386**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**18 080 187**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**361 604**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**18 441 791**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 213 015**				
			Итого с НДС				**20 654 806**				
			Всего:				**20 654 806**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____ расценки соотв

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)