РЕЕСТР

актов выполненных работ за декабрь 2017 г. по объекту:
«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93

Договорная сумма **340 820 708,80**

Сумма по сметному расчету **341 368 512,80**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-93-1	Э97000	3	Земляные работы. Каркас	47 810 280,00	4120
2	2-93-2	Э97010	4	Архитектурные решения	25 927 135,00	4130
				Всего:	**73 737 415,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Земляные работы. Каркас. КЖ**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 3
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживающих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены								
1	24	E0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм /B25 W4/	377,756	8264,68	341,75	3122030	129098	695558	9,8	3702
				м3	1624,5	129,11	613664	48772	105	0,63	238
2	25	C12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 6 мм	0,8965	63560		56984				
				т							
3	26	C12041-5 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 8 мм	0,1224	63560		7781				
				т							
4	27	C12041-6 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	8,298	63116		523729				
				т							
5	28	C12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	16,679	60419		1007708				
				т							
6	29	C12041-25 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм	36,891	63058		2326251				
				т							
7	30	C12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм	4,485	63237		283644				
				т							
8	31	C12041-27 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 20-22 мм	8,99	63237		568525				
				т							
9	32	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	65,184	245,44	3,82	15999	249	2984	0,21	14
				м2	37,35	1,44	2435	94	118	0,01	0
			Итого по разделу: Стены				7912651				
			Раздел: Перекрытия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	33	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 ммна высоте от опорной площади до 6 м /В25 W4	250,978	9053,54	241,1	2272237	60511	361975	8,06	2023
				м3	1282,5	91,08	321879	22859	105	0,44	112
11	34	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 6 мм	0,655	63560		41632				
				т							
12	35	С12041-22 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 8 мм	1,359	65372		88832				
				т							
13	36	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	31,949	60419		1930328				
				т							
14	37	С12041-25 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 14 мм	0,3322	63058		20945				
				т							
15	38	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 16-18 мм	0,349	63237		22067				
				т							
16	39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0752	93997,62	304,24	7069	23	2621	198	15
				1т	33075	114,75	2487	9	105	0,56	0
			Итого по разделу: Перекрытия				4383110				
			Раздел: Лестницы внутренние								
			Стремянка С1,С2 выхода на кровлю лист 51 КЖ								
17	40	Е0109-29-1#т.ч. п-1.16, п-3.2 #К=1,1	Монтаж лестниц по ж/бетонным и каменным опорам/	0,1543	14190,56	5475,87	2189	845	985	31,79	5
				т	5544	1552,87	855	240	90	5,46	1
18	41	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25т.ч. п3.2	Лестницы /окрашенные за 2 раза/	0,1543	117098		18066				
				т							
19	42	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,016	93997,62	304,24	1504	5	558	198	3
				1т	33075	114,75	529	2	105	0,56	0
			Лестницы Л1 2шт								
20	43	Е0106-22-5	Устройство лестничных маршей /В25 W4/	20	11030,8	379,21	220616	7584	47471	13	260
				м3	2117,25	143,26	42345	2865	105	0,7	14
21	44	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,1894	63560		12041				
				т							
22	45	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	3,53	63237		223252				
				т							
23	46	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,2764	70437,87	304,24	19469	84	2841	58	16
				1т	9675	114,75	2674	32	105	0,56	0
			Итого по разделу: Лестницы внутренние				497137				
			Раздел: Выход на кровлю 1шт								
			Армирование стен из теплоблока								
24	47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1406	8679,65	422,15	1220	59	1396	56,4	8
				т	8257,5	157,5	1161	22	118	0,77	0
25	48	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25 т.ч.п.3.2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т /окрашенные за 2 раза/	0,1406	140899		19810				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	49	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В25/	0,8	9039,27	990,15	7231	792	1696	10,4	8
				м3	1644,75	374,04	1316	299	105	1,83	1
27	50	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 /А-I, d 6 мм	0,0108	63560		686				
				т							
28	51	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 /А-III, d 12 мм	0,1152	60419		6960				
				т							
			Итого по разделу: Выход на кровлю 1шт				35909				
			ИТОГО:				12 828 805	199 250			6 054
							989 345	75 194			367
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1 117 099				
			На металломонтажные работы				985				
			Всего накладных расходов:				1 118 084				
			Итого с накладными				13 946 889				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				836 813				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				14 783 702				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				14 921 930				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				15 083 087				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				15 142 775				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				15 291 994				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				41 850 735				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				837 015				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				42 687 750				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5 122 530				
			Итого с НДС				47 810 280				
			Всего:				47 810 280				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Архитектурные решения**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 4
о приемке выполненных работ за декабрь месяц 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Окна								
			Витраж алюминиевый 2шт								
1	**58**	**Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка витража алюминиевого с поворотными створками**	**26,3**	**10325,93**	**18,88**	**271572**	**496**	**5605**	**1,02**	**27**
				м2	**171,01**	**6,57**	**4498**	**173**	**120**	**0,03**	**1**
			Окна								
2	**59**	**Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2 /ОК-2,4/**	**171**	**5862,93**	**18,88**	**1002562**	**3228**	**36440**	**1,02**	**175**
				м2	**171,01**	**6,57**	**29243**	**1124**	**120**	**0,03**	**5**
3	**60**	**Е0110-91-5#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 /ОК-6,7/**	**57,12**	**7458,5**	**19,32**	**426030**	**1104**	**13176**	**1,11**	**64**
				м2	**185,83**	**6,39**	**10615**	**365**	**120**	**0,03**	**2**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	61	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2 /ОК-3,5/	76,5	7377,04	18,87	564344	1444	13112	0,82	62
				м2	136,44	6,39	10438	489	120	0,03	2
			Итого по разделу: Окна				2264507				
			Раздел: Наружная отделка								
			Стены. Декоративная штукатурка типа мюнхенской 1623,02м2								
5	94	Е0115-82-3#Изм. и доп. вып. 10, 12	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов толщ 150мм/П-175/	528,962	2595,34	46,9	1372834	24807	260507	2,51	1329
				м2	437,79	31,25	231574	16528	105	0,14	76
			Стены подвала с наружной фасадной стороны								
6	105	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	15,571	5954,11	185,63	92711	2890	51921	18,17	283
				м3	3264,75	69,75	50835	1086	100	0,34	5
7	106	С11031-4862 Изм. и доп. вып. 22	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	15,26	6638		101293				
				м3							
8	107	С11011-414ПРИМ	Мастика клеящая Технониколь 27	747,408	214		159945				
				кг							
			Итого по разделу: Наружная отделка				1726784				
			Раздел: Стены и перегородки								
			Перегородки								
9	113	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м /толщ 0,09м/	104,763	1350,96	372,83	141530	39059	90675	3,72	390
				м3	594	139,5	62229	14614	118	0,68	71
10	114	С143003-137 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 90 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	14550,375	86		1251332				
				шт							
			Стены из блока стандартного 244м2								
11	115	Е0108-22-1	Кладка внутренних стен из легкобетонных камней без облицовки заполнений каркасов и фахверков при высоте этажа до 4 м	46,968	1350,96	372,83	63452	17511	40652	3,72	175
				м3	594	139,5	27899	6552	118	0,68	32
12	116	С143003-157 Изм. и доп. вып.17	Камни стеновые бетонные рядовые, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, 2-пустотные марки М100 ГОСТ 6133-99	3090	92		284280				
				шт							
13	117	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	9,364	8679,65	422,15	81273	3953	92978	56,4	528
				т	8257,5	157,5	77320	1475	118	0,77	7
14	118	С12041-26 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,708	63237		487447				
				т							
15	119	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2814	63560		17886				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	120	С12041-89 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,2593	50800		13172				
				т							
17	121	С12041-90 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,115	41200		45924				
				т							
			Перемычки лист 7АР								
18	122	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,3032	8679,65	422,15	2631	128	3010	56,4	17
				т	8257,5	157,5	2504	48	118	0,77	0
19	123	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2855	60419		17248				
				т							
20	124	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0177	63560		1126				
				т							
21	125	Е0108-22-11	Заполнение пустот в камнях раствором М150	151,731	302,02	106,27	45826	16124	42299	1,22	185
				м3	195,75	40,5	29701	6145	118	0,19	29
22	126	С143002-8 Изм. и доп. вып. 25	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	17,54	3925		68845				
				м3							
23	127	Е0106-14-4	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /В12,5/	29,84	8336,89	990,15	248773	29546	63253	10,4	310
				м3	1644,75	374,04	49079	11161	105	1,83	55
			Итого по разделу: Стены и перегородки				2770744				
			Раздел: Разные работы								
			Входная группа 1 с пандусом 1шт лист 30ар								
24	170	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,18	4579,23	196,62	9983	429	793	1,79	4
				м3	272,25	74,27	594	162	105	0,36	1
25	171	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0395	41200		1627				
				т							
26	172	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,021	67700		1424				
				т							
			Входная группа 3 1шт лист 20ар								
27	178	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,3	4579,23	196,62	5953	256	473	1,79	2
				м3	272,25	74,27	354	97	105	0,36	0
28	179	С12041-90 Изм. и доп. вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0211	41200		870				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Бетонные конструкции								
29	187	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	1,3	3543,97	66,01	4607	86	301	1,35	2
				м3	195,75	24,93	254	32	105	0,12	0
30	188	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	6,2	4579,23	196,62	28391	1219	2256	1,79	11
				м3	272,25	74,27	1688	460	105	0,36	2
31	189	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0608	41200		2505				
				т							
32	190	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0107	63560		680				
				т							
33	191	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,1115	65259		7276				
				т							
34	192	Е0108-3-1	Устройство основания под фундаменты из пгс	10,4	680,5	97,07	7077	1010	1822	0,78	8
				м3	112,5	36	1170	374	118	0,18	2
35	193	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5	245,44	3,82	1227	19	229	0,21	1
				м2	37,35	1,44	187	7	118	0,01	0
			Входна площадка №4 лист 25 ас								
36	194	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	1,77	4579,23	196,62	8105	348	644	1,79	3
				м3	272,25	74,27	482	131	105	0,36	1
37	195	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0265	41200		1091				
				т							
38	196	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравнен-ной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1	245,44	3,82	245	4	46	0,21	0
				м2	37,35	1,44	37	1	118	0,01	0
			Итого по разделу: Разные работы				81064				
			ИТОГО:				6843096	143658			3576
			Накладные расходы :				590701	61024			292
			На общестроительные работы								
			Всего накладных расходов:				720 192				
			Итого с накладными				720 192				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				7 563 288				
			СУМННЗ								
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				453 797				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				8 017 085				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				8 092 045				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				8 179 439				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				8 211 807				
							8 292 727				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677								
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				22 695 322				
							453 906				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**23 149 228**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 777 907**				
			Итого с НДС				**25 927 135**				
			Всего:				**25 927 135**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)