РЕЕСТР

актов выполненных работ за июль 2018 г. по объекту:

«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93

Договорная сумма **340 820 708,80**

Сумма по сметному расчету **341 368 512,80**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-93-2	Э97010	16	Архитектурные решения	8 887 053,00	4240
2	2-93-4	Э97030	17	Отопление и вентиляция	9 524 229,00	4250
3	2-93-5	Э97040	18	Водоснабжение и канализация	4 686 416,00	4260
4	2-93-6	Э97050	19	Слаботочная связь	1 911 391,00	4270
				Всего:	**25 009 089,00**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. АР**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 16
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Лестницы								
1	71	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных маршей	0,0088	111158		978				
				т							
2	72	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3828	33,16	0,04	13	0	3	0,04	0
				м2	8,32	0	3	0	90	0	0
			Итого по разделу: Лестницы				991				
			Раздел: Отделка потолков								
3	73	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /потолков/	529,85	9,9	0,12	5244	64	3783	0,04	23
				м2	6,75	0,05	3576	26	105	0	0
4	75	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами потолков	2640,11	149,78	2,33	395436	6151	123442	0,26	686
				м2	43,65	0,88	115241	2323	105	0	11
			Итого по разделу: Отделка потолков				400680				
			Раздел: Отделка стен								
5	78	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону /стен/	774,94	9,9	0,12	7670	93	5533	0,04	34
				м2	6,75	0,05	5231	39	105	0	0
6	84	Е0115-180-5	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен, откосов	6293,74	144,61	1,88	910138	11832	262024	0,23	1454
				м2	38,93	0,72	245015	4531	105	0	22
7	85	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	261	138,65	1,88	36188	491	21655	0,47	122
				м2	78,3	0,72	20436	188	105	0	1
			Антресоль лист 6АР								
8	87	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	174	192,63	30,43	33518	5295	21193	0,62	108
				м2	90	11,5	15660	2001	120	0,06	10
			Итого по разделу: Отделка стен				987513				
			Раздел: Наружная отделка								
			Стены. Декоративная штукатурка типа мюнхенской 1623,02м2								
9	97	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	1759,14	150,49	1,65	264727	2903	46473	0,13	232
				м2	24,53	0,63	43152	1108	105	0	5
			Итого по разделу: Наружная отделка				264727				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Разные работы								
			Ограждение ОГ-2 входной группы 2шт								
10	165	Е0109-30-1	**Монтаж ограждения ОГ-2**	0,0972	14334,75	5522,03	1393	537	647	35,9	3
				т	6075	1322,37	590	129	90	4,73	0
11	166	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	**Ограждение ОГ-2**	0,0972	111158		10802				
				т							
12	167	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	6,317	33,16	0,04	209	0	47	0,04	0
				м2	8,32	0	53	0	90	0	0
13	168	С11011-819	**Петля накладная**	8	40		320				
				шт							
14	169	С11011-813	**Задвижка накладная**	2	142		284				
				шт							
			Входная группа 1 с пандусом 1шт лист 30ар								
15	173	Е0111-27-1	**Устройство покрытий на цем. растворе из бетонных, цементных плиток**	11,9	748,51	16,79	8907	200	1725	0,73	9
				м2	111,6	6,28	1328	75	123	0,03	0
16	174	Е0115-5-4	**Облицовка плитками сплиттерными при числе плит в 1 м2 до 6**	3	2893,15	33	8679	99	4717	7,7	23
				м2	1485	12,47	4455	37	105	0,06	0
			Ограждение пандуса 2шт								
17	175	Е0109-30-1	**Монтаж ограждения пандуса**	0,0982	14334,75	5522,03	1408	542	654	35,9	4
				т	6075	1322,37	597	130	90	4,73	0
18	176	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	**Ограждение пандуса**	0,0982	111158		10917				
				т							
19	177	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	6,384	33,16	0,04	212	0	48	0,04	0
				м2	8,32	0	53	0	90	0	0
			Входная группа 3 1шт лист 20ар								
20	180	Е0111-27-1	**Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток**	6,55	748,51	16,79	4903	110	950	0,73	5
				м2	111,6	6,28	731	41	123	0,03	0
21	181	Е0115-5-4	**Облицовка плитками сплиттерными при числе плит в 1 м2 до 6**	1,24	2893,15	33	3588	41	1950	7,7	10
				м2	1485	12,47	1841	15	105	0,06	0
			Ограждение ОГ1,ОГ2 на пандус №2 лист 25ас								
22	182	Е0109-30-1	**Монтаж ограждения пандуса**	0,5123	14334,75	5522,03	7344	2829	3411	35,9	18
				т	6075	1322,37	3112	677	90	4,73	2
23	183	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	**Ограждение пандуса**	0,5123	111158		56947				
				т							
24	184	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	33,3	33,16	0,04	1104	1	249	0,04	1
				м2	8,32	0	277	0	90	0	0
25	185	Е0111-27-1	**Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных, цементных плиток**	18,9	748,51	16,79	14147	317	2740	0,73	14
				м2	111,6	6,28	2109	119	123	0,03	1
26	186	Е0115-5-4	**Облицовка плитками сплиттерными при числе плит в 1 м2 до 6**	9,49	2893,15	33	27456	313	14922	7,7	73
				м2	1485	12,47	14093	118	105	0,06	1
			Входна площадка №4 лист 25 ас								
27	197	Е0111-27-1	**Устройство покрытий на цем. растворе из бетонных, цементных плиток**	7,72	748,51	16,79	5778	130	1119	0,73	6
				м2	111,6	6,28	862	48	123	0,03	0
28	198	Е0115-5-4	**Облицовка плитками сплиттерными при числе плит в 1 м2 до 6**	2,24	2893,15	33	6481	74	3522	7,7	17
				м2	1485	12,47	3326	28	105	0,06	0
			Отмостка								
29	199	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	15,233	1617,66	0	24641	0	9949	3,24	49
				м3	531	0	8088	0	123	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Абоненские ящики в подъезде на 38 квартиры, 2 подъезда-по 18шт в каждом								
30	202	У1-45-6 прим.	Абоненский ящик на 6 квартир, монтажметаллоконструкций	6	11105,8	387,16	66635	2323	3063	2,6	16
				1шт	440,04	127,16	2640	763	90	0,47	3
			МАФы около подъезда								
31	203	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	2	3005,91	74,49	6012	149	1857	5,2	10
				урна	864,6	19,74	1729	39	105	0,1	0
32	204	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	2	10009,05	242,88	20018	486	3514	9,7	19
				скамья	1605,45	67,68	3211	135	105	0,33	1
33	205	Е0113-40-1 Изм. и доп.в.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002 прим	Наклейка тактильной плитки на 2-х компонентный клей	4,14	1660,87	9,2	6876	38	729	1	4
				м2	191,25	4,5	792	19	90	0,02	0
34	206	С Прайс	Тактильная плитка /полиуретан/, желтый цвет, 300х300мм, основа 2мм, высота рифа 5мм, линия, ГОСТР52875-2007 /1шт 2500тенге, 1м2	46	913,48		42020				
				шт							
35	207	Е0113-40-1 Изм. и доп.в.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002 прим	Наклейка тактильных пиктограмм на 2-х компонентный клей	0,24	1660,87	9,2	399	2	42	1	0
				м2	191,25	4,5	46	1	90	0,02	0
36	208	С Прайс	Тактильные пиктограммы /сталь 2мм/: Доступны для инвалидов всехкатегорий, размер 200х200мм	2	5480,91		10962				
				шт							
37	209	С Прайс	Тактильные пиктограммы /сталь 2мм/: Вход и выход в помещение, размер 200х200мм	2	5480,91		10962				
				шт							
38	210	С Прайс	Тактильные пиктограммы /сталь 2мм/: Кнопка вызова, размер 200х200мм	2	5480,91		10962				
				шт							
39	211	Е0113-40-1 Изм. и доп.в.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002 прим	Наклейка светового маяка на 2-х компонентный клей	0,0144	1660,87	9,2	24	0	3	1	0
				м2	191,25	4,5	3	0	90	0,02	0
40	212	Е0113-40-1 Изм. и доп.в.1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002,СН РК 8.02-05-2002,СН РК 8.02-06-2002 прим	Наклейка звукового маяка на 2-х компонентный клей	0,0091	1660,87	9,2	15	0	2	1	0
				м2	191,25	4,5	2	0	90	0,02	0
41	213	С Прайс	Знак МНГ: Световой маяк для помещений СМ-Од, размер 60х60мм /пара 1шт/	2	5219,91		10440				
				шт							
42	214	С Прайс	Знак МНГ: Звуковой маяк для дверей "Говорящие таблички", мощность 0,5Вт, тактильная кнопка, встроенный MIC, размер 80х57х10мм	2	8873,85		17748				
				шт							
			Итого по разделу: Разные работы				398592				
			ИТОГО:				2 052 505	35 016			2 942
							498 252	12 590			59
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				532 192				
			На металломонтажные работы				7 774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего накладных расходов:				539 966				
			Итого с накладными				2 592 471				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				155 548				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 748 019				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				2 773 713				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				2 803 669				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2 814 764				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2 842 501				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				7 779 283				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				155 586				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7 934 869				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				952 184				
			Итого с НДС				8 887 053				
			Всего:				8 887 053				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Алматы қаласы «Құрылыс басқармасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ТЕКСЕРІЛГЕН

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Отопление и вентиляция**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 17
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Система отопления								
1	1	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	139,125	181,44	35,77	25243	4977	22278	0,7	98
				1квт	111,7	13,4	15541	1864	128	0,07	9
2	3	Е0118-22-5	**Установка кранов воздушных**	130	62,81	0	8165	0	3856	0,12	16
				комплект	23,18	0	3013	0	128	0	0
3	18	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	417	10,99	0	4583	0	5706	0,05	21
				м	10,69	0	4458	0	128	0	0
4	41	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	8,6	10,99	0	95	0	118	0,05	0
				м	10,69	0	92	0	128	0	0
			квартирный счетчик								
5	48	Ц0111-350-1	**Установка прибора учета теплоты, наружный диаметр трубопровода 15 мм**	38	193,78	0	7364	0	5617	1	38
				шт	164,25	0	6242	0	90	0	0
6	49	С131205-25 Изм. и доп. вып. 25 прим	**Теплосчетчик механический компактный M-CAl COMPACT, расход Gном 1,5 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа DAnfOss /с радиомодулем/**	38	33653		1278814				
				шт.							
			дренаж								
7	56	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	126	10,99	0	1385	0	1724	0,05	6
				м	10,69	0	1347	0	128	0	0
			Итого по разделу: Система отопления				1325647				
			Раздел: Тепловой узел №1 с приборами учета								
8	76	Е0118-13-1	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т**	3	3508,83	123,78	10526	371	8953	13,39	40
				1насос	2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1
9	77	С131005-25 Изм. и доп. вып. 25 прим	**Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения со встроенным частотным преобразователем фланцевый, модель GHN AUTO 50-120 F, Q 17,0 м3/ч, Н 8,0 м вод. ст., типа IMP PuMPs /TOP-S 50/7-3/**	2	81510		163020				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	78	С131005-33 Изм. и доп. вып. 25 прим	Насосы циркуляционные для систем ГВС фланцевый, модель SAN BAsiC 40/120 F, Q 12,0 м3/ч, Н 6,2 м вод. ст., типа IMP PuMPs /TOP-Z 30/7-3/	1	156383		156383				
				шт.							
11	79	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	24	960,18	1,62	23044	39	1780	0,32	8
				комплект	57,94	0	1391	0	128	0	0
12	80	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	15	605,62	0	9084	0	1068	0,32	5
				комплект	55,62	0	834	0	128	0	0
13	84	Ц0111-350-1	Приборы и средства автоматизации - регулятор давления и температуры прямого действия	7	193,78	0	1356	0	1035	1	7
				шт	164,25	0	1150	0	90	0	0
			Трубы для теплового узла №1								
14	127	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	43	10,99	0	473	0	588	0,05	2
				м	10,69	0	460	0	128	0	0
			Итого по разделу: Тепловой узел №1 с приборами учета				363887				
			Раздел: Вентиляция								
15	136	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	319,6	1169,91	13,82	373904	4416	108429	1,62	517
				м2	259,88	5,18	83056	1654	128	0,03	8
16	137	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	141,6	1144,51	11,11	162063	1573	44002	1,48	210
				м2	238,61	4,16	33788	589	128	0,02	3
17	138	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	132,48	1174,73	9,61	155628	1273	35664	1,28	170
				м2	206,72	3,59	27387	476	128	0,02	2
18	139	Е0120-11-1	Установка решеток	96	798,85	16,96	76689	1628	23805	1,12	108
				шт	186,64	7,09	17917	680	128	0,03	3
19	140	Е0126-12-1	Изоляция поверхностей рулонными изолирующими материалами	82,4	193,62	92,82	15954	7648	11180	0,59	49
				м2	100,8	34,88	8306	2874	100	0,17	14
20	141	С11031-165 Изм. и доп.в. 4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	4,12	6240		25709				
				м3							
21	142	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента, цвет алюминий, длина 50 м, ширина 50 мм	3,92	780		3058				
				рулон							
			Итого по разделу: Вентиляция				813005				
			ИТОГО:				2 502 540	21 924			1 294
							211 836	8 276			40
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				6 652				
			На общестроительные работы				11 180				
			На сантехнические работы				257 971				
			Всего накладных расходов:				275 803				
			Итого с накладными				2 778 343				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				166 701				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 945 044				
			Итого с временными, 1,1% х 0,85				2 972 580				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				3 004 684				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 016 574				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**3 046 300**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**8 337 035**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**166 741**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8 503 776**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 020 453**				
			Итого с НДС				**9 524 229**				
			Всего:				**9 524 229**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

«ҚАРЫЖЫҚ БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Водопровод и канализация**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 18
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих на един.	рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Холодное водоснабжение								
			Водомерный узел (общий)								
1	15	Е0116-22-1	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм**	1	4173,51	137,88	4174	138	1927	8,5	9
				1узел	1453,5	51,75	1454	52	128	0,25	0
2	17	С прайс	**Счетчик холодной воды кл. С Ду20мм, Q 2,5м3/ч, 420 РС**	1	6763,29		6763				
				шт							
3	18	С прайс	**Модуль для счетчика класса С с интерфейсом RS-485**	1	6820,99		6821				
				шт							
4	19	С прайс	**Комплект штуцеров Dn 20 для счетчиков воды**	1	456,96		457				
				компл							
5	20	С прайс	**Источник питания**	2	4632,8		9266				
				шт							
6	21	С прайс	**GSM/GSRM модем Пульсар, IP54**	2	16736,21		33472				
				шт							
7	22	С прайс	**Антенна АНТЕЙ-924**	2	906,05		1812				
				шт							
			Водомерный узел (квартирный)								
8	27	Е0116-23-1	**Установка водомерных узлов**	38	1117,69	91,69	42472	3484	50233	5,93	225
				1узел	999	33,75	37962	1282	128	0,17	6
9	28	С прайс	**Счетчик холодной воды кл. С Ду15мм, Q 1,5м3/ч, 420 РС**	38	6311,16		239824				
				шт							
10	29	С прайс	**Модуль для счетчика класса С с интерфейсом RS-485**	38	6820,99		259197				
				шт							
11	30	С прайс	**Комплект штуцеров Dn 15 для счетчиков воды**	38	249,85		9494				
				компл							
			Итого по разделу: Холодное водоснабжение				613753				
			Раздел: Горячее водоснабжение								
12	59	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	389	10,99	0	4275	0	5323	0,05	19
				м	10,69	0	4158	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Водомерный узел Т3 (общий)								
13	74	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
14	75	С прайс	Счетчик горячей воды многоструйный домовой с импульсным входом модели М-Т AN 130 DN 25 Q 3,5м3/ч	1	18712,39		18712				
				шт							
15	76	С прайс	Счетчик импульсов без индикатора 2 прием. канала	1	6496,18		6496				
				шт							
16	77	С прайс	Фитинг присоединительный для счетчиков горячей воды Dn 25	1	1363,84		1364				
				компл							
17	79	С131102-16 Изм. и доп. вып. 24 прим	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч /Счетчик горячей воды многоструйный домовой с имульсным выходом модели М-Т 130 QN 6 AN К10 DN25мм Q 6м3/ч /с фитингами/ и Модуль импульсногj входа для многоструйных счетчиков воды, модель HRI-PulsE, UniT A4/D1	1	5700		5700				
				шт.							
			Водомерный узел (квартирный)								
18	83	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	38	1117,69	91,69	42472	3484	50233	5,93	225
				1узел	999	33,75	37962	1282	128	0,17	6
19	84	С прайс	Счетчик горячей воды d 15 с дистанционным считыванием выходного сигнала (ГЕРКОН, L	38	1564,21		59440				
				шт							
20	85	С прайс	Комплект штуцеров Dn 15 для счетчиков воды	38	249,85		9494				
				компл							
21	88	С прайс	Счетчик импульсов без индикатора 10 прием. каналов	2	9145,93		18292				
				шт							
22	89	С прайс	Счетчик импульсов без индикатора 16 прием. каналов	2	14291,59		28583				
				шт							
			Водомерный узел Т4 (общий)								
23	91	Е0116-23-1	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии с диам. ввода до 65 мм и диам. водомера до 40 мм	1	3044,69	91,69	3045	92	1322	5,93	6
				1узел	999	33,75	999	34	128	0,17	0
24	92	С прайс	Счетчик горячей воды домовой с импульсным входом модели М-Т AN 130 DN 20 Q 2,5м3/ч	1	15553,7		15554				
				шт							
25	93	С прайс	Счетчик импульсов без индикатора 2 прием. канала	1	6496,18		6496				
				шт							
26	94	С прайс	Фитинг присоединительный для счетчиков горячей воды Dn 20	1	698,07		698				
				компл							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение				223666				
			Раздел: Канализация								
			Канализация бытовая								
27	121	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	260	748,88	1,43	194709	372	34252	0,56	146
				м	102,38	0,54	26619	140	128	0	1
28	122	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	100	620,54	0,64	62054	64	13626	0,58	58
				м	106,2	0,25	10620	25	128	0	0
29	123	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21 прим.	Ревизии пластиковые диаметр 100 мм	24	1137		27288				
				шт							
30	124	С130810-192 Изм. и доп. вып. 21	Заглушки чугунные, d 100 мм	18	932		16776				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	132	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	152	388,81	0	59099	0	11508	0,34	51
				м	59,15	0	8991	0	128	0	0
			Итого по разделу: Канализация				359926				
			ИТОГО:				1 197 344	7 725			746
							129 764	2 849			14
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				169 745				
			Всего накладных расходов:				169 745				
			Итого с накладными				1 367 089				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				82 025				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 449 114				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				1 462 663				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 478 460				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 484 311				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 498 938				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				4 102 255				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				82 045				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				4 184 300				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				502 116				
			Итого с НДС				4 686 416				
			Всего:				4 686 416				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Керимбаев К.А.

Инженер-сметчик заказчика:

Алматы қаласы
«ҚАЛАЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

(физические объемы, расценки, качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Электросиловое оборудование и элосвещение**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 19
о приемке выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Силовое оборудование								
1	1	Ц0108-102-1	**Монтаж вводно-распределительных панелей**	1	3089	497	3089	497	2264	13	13
				шкаф	2273	110	2273	110	95	0,64	1
2	2	75-6-47	**Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-23-55 /ВРУ-1-25-63 с БУНО/**	1	57699		57699				
				шт							
			Отпускная цена		57699		57699				
			Сметная стоимость оборудования				*57699*				
3	3	Ц0108-573-5	**Щиток этажный ЩЭ-3,4**	10	663	152	6630	1520	3615	2	20
				шт	349	31,5	3490	315	95	0,18	2
4	4	С151803-680 Изм. и доп. вып. 24	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	8	6698		53584				
				шт.							
5	5	С151803-679 Изм. и доп. вып. 24	**Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	2	6698		13396				
				шт.							
6	9	Ц0108-573-4	**Щит навесной ЩОДН**	1	514	105	514	105	261	2	2
				шт	254	20,3	254	20	95	0,12	0
7	10	С151803-647 Изм. и доп. вып. 26	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/30зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩОДН/**	1	3128		3128				
				шт.							
8	17	Ц0108-573-4	**Щит навесной ЩУТ**	1	514	105	514	105	261	2	2
				шт	254	20,3	254	20	95	0,12	0
9	18	С151803-605 Изм. и доп. вып. 24	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩУТ/**	1	1376		1376				
				шт.							
10	22	Ц0108-603-1	**Ящик с понижающим трансформатором**	3	228,8	13,2	686	40	591	1	3
				шт	205	2,3	615	7	95	0,01	0
11	23	С151803-742 Изм. и доп. вып. 24	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93**	3	2931		8793				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	24	Ц0108-573-4	Щит навесной ЩК	38	514	105	19532	3990	9902	2	76
				шт	254	20,3	9652	771	95	0,12	4
13	25	С151803-615 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 /ЩК/	38	1208		45904				
				шт.							
14	29	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	11	64	1	704	11	613	0,36	4
				шт	58,5	0,2	644	2	95	0	0
15	30	С151801-157 прим	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	11	134		1474				
				шт							
16	31	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	480	62,7	0,2	30096	96	26402	0,34	163
				шт	57,8	0,1	27744	48	95	0	0
17	32	С151801-151 прим	Розетки промышленные встраиваемые (скрытые), количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	190	145		27550				
				шт							
18	33	С151801-158ПРИМ.	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	290	237		68730				
				шт							
			Итого по разделу: Силовое оборудование				343399				
			Раздел: Электроосвещение								
19	45	Ц0108-592-2	Патрон подвесной	78	120,3	1,7	9383	133	5691	0,49	38
				шт	76,5	0,3	5967	23	95	0	0
20	46	С151801-6 прим	Патрон для электроламп карболитовый с кольцом, тип цоколя Е27	78	66		5148				
				шт							
21	53	С151803-596 Изм. и доп. вып. 24	Коробка пластмассовая KSC-11-308	58	35		2030				
				шт							
22	54	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	56	509		28504				
				шт							
23	55	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1P31, тип У197 УХЛ3	0,4	24200		9680				
				1000шт							
24	56	С151803-52 прим.	Коробки универсальная КУВ1	0,207	60400		12505				
				1000шт							
			Итого по разделу: Электроосвещение				67251				
			Раздел: Кабельная продукция								
25	85	Ц0108-153-1	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ внутри и снаружи зданий	38	328,9	95,9	12498	3644	7830	1,21	46
				м	200	16,9	7600	642	95	0,1	4
26	86	С151803-78	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 265х46х60 мм, тип К1161 У3	0,005	43600		218				
				1000шт							
27	87	С151803-13	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб прямой, У1105 У3	15	1760		26400				
				шт							
28	88	С151803-19	Короба для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В, короб угловой вверх, У1107 У3	4	838		3352				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	89	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	10	114,4	7,8	1144	78	468	0,29	3
				м	48,8	0,5	488	5	95	0	0
30	90	С151802-4 прим.	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	10	418		4180				
				шт							
			Заземление								
31	91	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	1	330,1	24,1	330	24	113	0,7	1
				шт	116	2,5	116	2	95	0,01	0
32	92	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,9	3,1	1778	62	536	0,16	3
				м	27,9	0,3	558	6	95	0	0
33	93	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	20	78,3	2,1	1566	42	1233	0,39	8
				м	64,6	0,3	1292	6	95	0	0
34	94	С151607-1305 Изм. и доп. вып. 25	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	0,0206	56586		1166				
				км							
35	95	С151609-1 прим	Шины медные прямоугольные, марка ШМТ, сечение до 200 мм2 /Шина медная М1, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	0,0057	437100		2500				
				т							
			Молниезащита								
36	96	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	278,888	84,6	2,8	23594	781	8637	0,17	47
				м	32,4	0,2	9036	56	95	0	0
37	97	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	20	93,5	3,1	1870	62	621	0,18	4
				м	32,4	0,3	648	6	95	0	0
38	98	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				шт	116	2,5	348	7	95	0,01	0
39	99	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	9	88,9	3,1	800	28	241	0,16	1
				м	27,9	0,3	251	3	95	0	0
			Итого по разделу: Кабельная продукция				82386				
			ИТОГО:				493 035	11 289			437
							71 230	2 049			12
			- оборудования				57 699				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				69 617				
			Всего накладных расходов:				69 617				
			Итого с накладными				562 652				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				30 297				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				592 949				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				597 954				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				603 789				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				605 950				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				611 353				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1 673 136				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				33 463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 706 599				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				204 792				
			Итого с НДС				1 911 391				
			Всего:				1 911 391				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

«КЕРЫЛЫС РАСКАВМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)