РЕЕСТР

актов выполненных работ за август 2018 г. по объекту:

«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93

Договорная сумма **340 820 708,80**

Сумма по сметному расчету **341 368 512,80**

№ п.п.	Шифр сметы	Номер сметы по ОФ	№ акта	Наименование сметы	Стоимость по АВР с НДС, тенге	Номер АВР по ОФ
1	2-93-3	Э97020	20	Подъемник	3 676 963,00	4290
2	2-93-5	Э97040	21	Водоснабжение и канализация	3 488 930,00	4300
3	2-93-6	Э97050	22	Слаботочная связь	1 370 716,00	4310
4	2-93-7	Э97060	23	Электросиловое оборудование и элосвещение	3 338 130,80	4320
5	2-93-8	Э97070	24	Газоснабжение	5 741 615,00	4330
				Всего:	**17 616 354,80**	

Составил: Мыктыбеков Ж.С.

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. АР**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 20
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1**	**Ц0103-575-2**	**Подъемная платформа, грузоподъемность 250 кг**	**2**	**8766**	**646**	**17532**	**1292**	**12454**	**39**	**78**
				шт	**6773**	**146**	**13546**	**292**	**90**	**0,85**	**2**
2	**2**	**75-7-157**	**Платформа наклонная ПВ-250-П, грузоподъемность 225 кг, скорость до 0,15 м/с, высота подъема0,9 м, количество остановок 2, размеры полукабины800 мм**	**2**	**571595**		**1143190**				
				комплект							
			Отпускная цена		571595		1143190				
			Сметная стоимость оборудования				*1143190*				
			ИТОГО:				**1 160 722**	**1 292**			**78**
							13 546	**292**			**2**
			- оборудования				**1 143 190**				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**12 454**				
			Всего накладных расходов:				**12 454**				
			Итого с накладными				**1 173 176**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				**1 799**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1 174 975**				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				**1 175 272**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				**1 175 618**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1 175 746**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 176 067**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**3 218 630**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**64 373**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 283 003**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**393 960**				
			Итого с НДС				**3 676 963**				
			Всего:				**3 676 963**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Керимбаев К.А.

Инженер-сметчик заказчика:

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Водопровод и канализация**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 21

о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Канализация								
			Канализация бытовая								
1	125	E0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	38	7124,62	39,24	270736	1491	19590	2,22	84
				комплект	387	15,75	14706	598	128	0,07	3
2	126	E0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	38	2640,28	21,53	100331	818	17292	1,95	74
				комплект	346,5	9	13167	342	128	0,04	2
3	127	C131101-97	**Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором**	38	5840		221920				
				компл							
4	128	E0117-5-1	**Установка моек на одно отделение**	38	2050,4	13,9	77915	528	13789	1,56	59
				установка моек на одно отделение	279	4,5	10602	171	128	0,03	1
5	129	C131101-97	**Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором**	38	5840		221920				
				компл							
6	131	E0117-2-3	**Установка смесителей для ванн**	38	1793,32	1,57	68146	60	6129	0,7	27
				шт	126	0	4788	0	128	0	0
			Итого по разделу: Канализация				960968				
			ИТОГО:				960 968	2 897			244
							43 263	1 111			5
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				56 799				
			Всего накладных расходов:				56 799				
			Итого с накладными				1 017 767				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				61 066				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 078 833				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				1 088 920				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 100 680				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 105 036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1 115 925**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**3 054 035**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**61 081**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 115 116**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**373 814**				
			Итого с НДС				**3 488 930**				
			Всего:				**3 488 930**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Слаботочная связь**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 22
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Видеонаблюдение								
1	1	Ц0110-669-2	Прибор сигнализирующий. Монтаж оборудования	12	980	1,6	11760	19	10260	5	60
				шт	950	0	11400	0	90	0	0
2	6	СПРАЙС прим	Диск жесткий, объем памяти 1ТВ	2	8328,82		16658				
				шт.							
3	8	СПРАЙС прим	Коммутатор видеонаблюдения VSW-105P	2	4567,42		9135				
				шт.							
4	9	С151801-19	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	20	204		4080				
				шт							
			Итого по разделу: Видеонаблюдение				41632				
			Раздел: Телевидение								
5	12	Е0134-17-1	Установка антенн телевизионных мачт 4 диапазона из электросварных труб	0,0246	25315,83	12150,79	623	299	211	21,66	1
				т	4027,5	3762,31	99	93	110	17,43	0
6	13	С12021-166 Изм. и доп. вып. 25 прим.	Антенны эфирные модели DELTA 375 с усилителем /DELTA-H375/	0,0246	113063		2781				
				т							
7	14	Ц0110-901-12	Делитель на 4 направления	10	85,5	0,2	855	2	419	0,23	2
				шт	38	0,1	380	1	110	0	0
8	15	С151801-19	Разветвитель телевизионный на 4 направления DM12	10	204		2040				
				шт							
9	20	Ц0108-591-9	Розетки телевизионные	38	62,7	0,2	2383	8	2090	0,34	13
				шт	57,8	0,1	2196	4	95	0	0
10	21	С151801-841 Изм. и доп. вып. 21	Розетка телевизионная одноместная серии КВАРТА, цвет кремовый, модели РТВ10-ККм, типа ИЭК	38	66		2508				
				шт.							
			Итого по разделу: Телевидение				11190				
			Раздел: Домофонная связь								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	26	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные	12	3100,6	1,6	37207	19	32076	16	192
				шт	2970	0	35640	0	90	0	0
12	27	Ц0110-111-4	Монтаж трубки квартирной	38	295,7	0	11237	0	8618	2	76
				компл	252	0	9576	0	90	0	0
13	28	Е0110-18-2 прим.	Установка доводчика	4	72,63	1,08	291	4	345	0,45	2
				шт	71,55	0,41	286	2	120	0	0
			Материалы неучтенные расценкой								
14	35	С11011-814	Доводчик дверной до 120кг KING NSK 650	4	5500		22000				
				шт							
15	36	С Прайс	Антена ARZ FMI	2	1808,7		3617				
				шт							
16	37	С Прайс	Флеш-карта, TrAnsEd	2	450,17		900				
				шт							
17	38	С Прайс	Щит с монтажной панелью, 500х400х220мм, IP54, Тедофон	2	4600,31		9201				
				шт							
18	39	С Прайс	Контроллер питания, Тедофон	2	3485,86		6972				
				шт							
19	40	С Прайс	Коммутатор, емкость до 100 абонентов, Тедофон	2	17495,05		34990				
				шт							
20	41	С Прайс	Материнская плата, Тедофон	2	17495,05		34990				
				шт							
21	42	С Прайс	GSM-модуль, Тедофон	2	14535,36		29071				
				шт							
22	43	С Прайс	Мультиплексор, Тедофон	2	14067,66		28135				
				шт							
23	44	С Прайс	Батарея аккумуляторная 12В, 7 А/ч	2	2685,64		5371				
				шт							
24	45	С Прайс	Коробка монтажная	2	3288,54		6577				
				шт							
25	46	С Прайс	НЧ фильтр, Тедофон	2	2104,67		4209				
				шт							
26	47	С Прайс	SIM-карта	2	182,7		365				
				шт							
27	48	С Прайс	Вентилятор 12 В, Тедофон	2	361,74		723				
				шт							
			Итого по разделу: Домофонная связь				235857				
			Раздел: Телефонизация								
28	58	Ц0110-901-12	Настенная абонентская розетка	38	85,5	0,2	3249	8	1593	0,23	9
				шт	38	0,1	1444	4	110	0	0
			материалы неучтенные расценками								
29	76	С Прайс	Розетка телефонная РА-SC/APC-1	38	1376,75		52317				
				шт.							
			Итого по разделу: Телефонизация				55566				
			ИТОГО:				344 245	360			354
							61 021	104			0
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				55 056				
			На общестроительные работы				345				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			На металломонтажные работы				211				
			Всего накладных расходов:				55 612				
			Итого с накладными				399 857				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				23 991				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				423 848				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				427 811				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				432 431				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				434 142				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				438 420				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1 199 857				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				23 997				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 223 854				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				146 862				
			Итого с НДС				1 370 716				
			Всего:				1 370 716				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

Керимбаев К.А.

Алматы қаласы
ТЕКСЕРІЛДІ

Инженер-сметчик заказчика:

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

StroyИнжиниринг

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

Конебаев Б.К.
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Электросиловое оборудование и элосвещение**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 23
о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Силовое оборудование								
1	6	С151801-302 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	38	351		13338				
				шт.							
2	7	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	38	62,9	5,4	2390	205	2032	0	0
				шт	54	2,3	2052	87	95	0,01	1
3	8	С151801-1046 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, класс точности 1	38	8486		322468				
				шт.							
4	11	С151801-317 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	416		416				
				шт.							
5	12	С151801-315 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	400		800				
				шт.							
6	13	С151801-316 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	5	416		2080				
				шт.							
7	14	С151801-283 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	133		266				
				шт.							
8	15	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
				шт	158	2,3	158	2	95	0,01	0
9	16	С151801-1063 Изм. и доп. вып. 25	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1	11447		11447				
				шт.							
10	19	С151801-316 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	1	416		416				
				шт.							
11	20	С151801-315 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	400		1600				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21	С151801-619 Изм. и доп. вып. 26	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	1	1217		1217				
				шт.							
13	26	С151801-621 Изм. и доп. вып. 26	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 32А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	38	1217		46246				
				шт.							
14	27	С151801-281 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	38	133		5054				
				шт.							
15	28	С151801-282 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	152	133		20216				
				шт.							
			Итого по разделу: Силовое оборудование				428121				
			Раздел: Электроосвещение								
16	34	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	176	169,86	57,56	29895	10131	23339	0,55	97
				шт	86,85	35,93	15286	6324	108	0,16	28
17	35	С151701-283 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НПО11С-100-001 УХЛ4 IP54 ГОСТ 17677-82	12	694		8328				
				шт.							
18	36	С151701-195 Изм. и доп. вып. 20	Светильник подвесной, тип НСП11-100-414Ф IP52 ГОСТ 17677-82	22	686		15092				
				шт.							
19	37	С151701-125 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный, тип НПП03-100-102 IP65 ГОСТ 17677-82	58	701		40658				
				шт.							
20	38	С151701-295 Изм. и доп. вып. 20 прим	Светильники, тип НБП01-60-002 IP53 ГОСТ 17677-82 /ПСХ 80-002/	60	199		11940				
				шт.							
21	39	С151702-235 Изм. и доп. вып. 22 прим	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	22	4821		106062				
				шт.							
22	40	С151702-132 Изм. и доп. вып. 20 прим	Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65	2	1537		3074				
				шт.							
23	41	С151706-76 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 25W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 25 Вт, цоколь Е27	4	64		256				
				шт							
24	42	С151706-76 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	86	64		5504				
				шт							
25	43	С151706-76 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	58	64		3712				
				шт							
26	44	С151801-132 прим.	Колодка клеммная 2,3-хконтактная	0,146	16300		2380				
				1000шт							
27	47	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	56	134,8	3,6	7549	202	6129	0,68	38
				шт	115	0,2	6440	11	95	0	0
28	48	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	56	215		12040				
				шт							
29	49	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	138	47	0,2	6486	28	5978	0,29	40
				шт	45,5	0,1	6279	14	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	50	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	138	156		21528				
				шт							
31	51	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	70	48,5	0,2	3395	14	3132	0,29	20
				шт	47	0,1	3290	7	95	0	0
32	52	С151801-16	Выключатель ширококлавишный сдвоенный 2В-КЛ-0-6/220	70	264		18480				
				шт							
33	56	С151803-52 прим.	Коробки универсальная КУВ1	0,533	60400		32204				
				1000шт							
34	57	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	38	74,15	0	2818	0	1875	0,29	11
				шт	45,68	0	1736	0	108	0	0
35	58	С151801-117	Звонок	38	362		13756				
				шт							
36	59	С151801-118	Кнопка звонка	38	52		1976				
				шт							
			Итого по разделу: Электроосвещение				347132				
			Раздел: Система "Теплоскат"								
			Специализированное оборудование								
37	100	Ц0108-540-2	Монтаж терморегулятора с датчиком	2	769,1	38,1	1538	76	488	1	2
				шт	250	6,8	500	14	95	0,04	0
38	101	С130905-1609 Изм. и доп. вып. 25 прим	Терморегулятор РТ330 без датчика	2	11071		22142				
				шт.							
39	102	С131206-387 Изм. и доп. вып. 25 прим	Датчик к терморегулятору РТ330 TST05	2	4563		9126				
				шт.							
40	103	С151803-215	Комплект концевых заделок TKR	8	392		3136				
				шт							
41	104	Ц0108-147-10	Монтаж нагревательных секций	60	34,1	2,7	2046	162	1448	0,15	9
				м	25	0,4	1500	24	95	0	0
42	105	С151601-663 Изм. и доп. вып. 24 прим	Саморегулирующий кабель RSCCHT2710 33 Вт/м	0,06	949394		56964				
				км							
43	106	С11011-2158 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Герметик силиконовый /картридж 310 мл/	2	126,98		254				
				шт							
44	107	С130810-274 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Хомутики для крепления труб	1,6	1523,78		2438				
				100шт							
			Система автоматического управления								
45	108	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	2	1299,3	68,3	2599	137	628	2	4
				шт	317	13,5	634	27	95	0,08	0
46	109	С151803-605 Изм. и доп. вып. 24	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	2	1376		2752				
				шт.							
47	110	С151801-277 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	4	133		532				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	111	С151801-279 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	133		266				
				шт.							
49	112	С151801-281 Изм. и доп. вып. 26	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	2	133		266				
				шт.							
50	113	С151801-619 Изм. и доп. вып. 26	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1217		2434				
				шт.							
			Система электрораспределения								
51	114	Ц0108-545-5	Коробка с зажимами, устанавливаемая наконструкции на стене или колонне, для кабелей илипроводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	10	688,6	22,6	6886	226	3318	2	20
				шт	347	2,3	3470	23	95	0,01	0
52	115	С151803-53	Коробка распределительная IP55,100x100x50	10	244		2440				
				шт							
53	116	Ц0110-309-4	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях, колодка клеммная на 20 клемм	4	490	0	1960	0	1075	1	4
				шт	266	0	1064	0	101	0	0
54	117	С151803-45 прим	Клемник соединительный 10р 41А	4	1660		6640				
				шт							
55	118	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	20	34,2	1,2	684	24	445	0,14	3
				м	23,2	0,2	464	4	95	0	0
56	119	С130804-997 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба из поливинилхлорида ПВХ д.20мм	20,4	30		612				
				м							
57	120	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	20	27,7	2,1	554	42	384	0,1	2
				м	19,7	0,5	394	10	95	0	0
58	121	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	41426		829				
				км							
59	122	Ц0108-167-1	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	8	1547,6	1,6	12381	13	7950	6	48
				шт	1046	0	8368	0	95	0	0
60	123	С151803-201 прим	Муфта соединительная для кабеля	8	84		672				
				шт							
			Итого по разделу: Система "Теплоскат"				140150				
			ИТОГО:				915 405	11 264			299
							51 635	6 547			29
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				58 372				
			Всего накладных расходов:				58 372				
			Итого с накладными				973 777				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				58 426				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 032 203				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				1 041 854				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 053 106				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 057 273				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 067 692,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**2 922 033,26**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**58 440.67**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2 980 473,93**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**357 656,87**				
			Итого с НДС				**3 338 130,80**				
			Всего:				**3 338 130,80**				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____
(применяемый коэффициент 2,73677)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конебаев Б.К.**
(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Заказчик **КГУ "Управление строительства г.Алматы"**

Подрядчик **ТОО "Global Construction kz"**

Стройка **«Строительство многоэтажного жилого комплекса, расположенного по адресу: микрорайон «Шанырак-5» (Саялы) в Алатауском районе г.Алматы». 5-ти этажный 38-квартирный монолитный жилой дом. Тип 1 сквозной. Пятно 93**

Объект **Жилой дом, тип 1 скв. Пятно 93. Газоснабжение**

Договор **№ 78 от 27.10.2017 г.**

А К Т № 24

о приемке выполненных работ за август месяц 2018 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Внутреннее газоснабжение								
1	1	Е0116-8-1	**Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 15 мм**	54,4	99,95	4,59	5437	250	3691	0,28	15
				м	51,3	1,71	2791	93	128	0,01	0
2	2	Е0116-8-2	**Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 20 мм**	46,4	112,95	4,59	5241	213	3148	0,28	13
				м	51,3	1,71	2380	79	128	0,01	0
3	3	Е0116-8-3	**Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 25 мм**	20,2	134,95	4,59	2726	93	1371	0,28	6
				м	51,3	1,71	1036	35	128	0,01	0
4	4	Е0116-8-4	**Прокладка трубопроводов газоснабженияиз стальных водогазопроводных неоцинкованных трубдиам. 32 мм**	20,6	156,95	4,59	3233	95	1398	0,28	6
				м	51,3	1,71	1057	35	128	0,01	0
5	5	С130904-24	**Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм**	8	449		3592				
				шт							
6	6	С130904-22 Изм. и доп. вып. 26	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	38	230		8740				
				шт.							
7	7	С130810-50 Изм. и доп. вып. 24	**Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,D 15 мм**	38	9		342				
				шт.							
8	8	С130810-45	**Крепление газопровода к стене по серии 5.509-18**	13,6	200		2720				
				кг							
9	9	С130810-107 прим	**Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм /25х20 и 20х15/**	16	251		4016				
				шт							
10	10	Е0119-15-1	**Пневматическое испытание газопроводов (после монтажа)**	141,6	78,92	0	11175	0	12642	0,33	47
				м	69,75	0	9877	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е0125-120-1	Испытание на прочность и герметичность воздухом от компрессорных установок, диаметр трубопровода до 100 мм (при пуске газа)	0,1416	211139,21	171127,46	29897	24232	7033	97	14
				км	18225	23166,64	2581	3280	120	91,05	13
12	12	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	36,8	140,64	0,07	5175	3	4174	0,65	24
				м2	108	0,02	3974	1	105	0	0
13	13	Е0119-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	38	332,58	54,7	12638	2079	10178	1,15	44
				прибор	189	20,25	7182	769	128	0,1	4
14	14	С131401-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	38	22600		858800				
				шт							
15	15	Ц0111-350-1	Монтаж газовых бытовых счетчиков	38	193,78	0	7364	0	5617	1	38
				шт	164,25	0	6242	0	90	0	0
16	16	С131102-18 Изм. и доп. вып. 24 прим	Счетчик газовый бытовой G-1,6	38	4265		162070				
				шт.							
17	17	Е0116-10-1	Прокладка футляра из труб диам. до 40 мм	9	425,7	14,12	3831	127	1217	0,55	5
				м	100,35	5,29	903	48	128	0,03	0
18	18	Е0116-10-2	Прокладка футляра из труб диам. 50 мм	3	623,7	14,12	1871	42	406	0,55	2
				м	100,35	5,29	301	16	128	0,03	0
19	19	С131103-12	Рукава резинотканевые d 16 мм	57	375		21375				
				м							
20	20	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие	38	994,3	1,6	37783	61	32011	5	190
				шт	936	0	35568	0	90	0	0
21	21	Прайс	Система автоматического контроля загазованности: сигнализатор загазованности СЗ-2-2АГ, сигнализатор загазованности СЗ-1-1АВ с крепежным комплектом, клапан КЗЭУГ-А с кабелем	38	11656,71		442955				
				комп							
			Отпускная цена		11657		442955				
			Сметная стоимость оборудования				*442955*				
			Итого по разделу: Внутреннее газоснабжение				1630983				
			ИТОГО:				1 630 981	27 192			403
							73 892	4 356			18
			- оборудования				442 955				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				37 629				
			На общестроительные работы				11 207				
			На сантехнические работы				34 051				
			Всего накладных расходов:				82 886				
			Итого с накладными				1 713 868				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			СУМННЗ				76 255				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 790 123				
			Итого с временными, 1,1 % х 0,85				1 802 719				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %				1 817 404				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 822 843				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 836 441				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				5 025 924				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				100 518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 126 442				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				615 173				
			Итого с НДС				5 741 615				
			Всего:				5 741 615				

Заказчик:
Главный специалист
отдела строительства жилья
и инженерных сетей

_____ **Керимбаев К.А.**

Инженер-сметчик заказчика:

_____

ТЕКСЕРІЛГЕН

Технадзор:
Инженер Технадзор
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)

Инженер-сметчик
Технического надзора
ТОО "StroyИнжиниринг"

_____

(применяемый коэффициент 2,7967)

Подрядчик:
Директор
ТОО "Global Construction kz"

_____ **Конбаев Б.К.**

(физические объемы, расценки и качество выполненных работ подтверждаю)