Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от «2» ноября 2011 года
№ 1277

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

от «30» 06 2015 г. п. Ботакара
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением акима Бухар-Жырауского района от «__» _____ 2015 г. № _____
(наименование органа, назначившего комиссию)

в составе:
председателя – представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Эли Асхат Сагадиулы– заместитель Акима Бухар-Жырауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя – представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)

Карманов Даулет Сагатович –руководитель отдела государственной архитектурно – строительной инспекции ГУ «Департамент государственного архитектурно - строительного контроля и лицензирования Карагандинской области», (по согласованию)
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии – представителей:
заказчика

Бейсембаев Ниязбек Бейсембаевич – руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Бухар – Жырауского района
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «КазТемирСтрой»**
(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к трем 2-х квартирным арендным жилым домам в п.Ботакара Бухар-Жырауского района.**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение))

по адресу: **Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, поселок Ботакара, ул. ул.Казыбек би. 63,65,67**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от «___» _____ 20___г. № _____
(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с разрешением на производство строительно - монтажных работ от «___» ____ 2015 г. № ___ **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»**
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «КазТемирСтрой»**
(наименование организации)
выполнившим *строительно- монтажные работы*
(виды работ)
и субподрядными организациями _____
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту))

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком **ТОО «СтройБизнес-Консалтинг»**
(наименование организации)

выполнившим Рабочий проект
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями _____-_____
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту))

5. Исходные данные для проектирования выданы **ГУ « Отдел строительства Бухар-Жырауского района»**
(наименование научно-исследовательских и изыскательных организаций, тематика исходных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении _____ к акту))

эксплуатационной организации

Дюсекеев Болат Жукенович - руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Аринов Болат Бейсембекович- руководитель отдела архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

органов государственной противопожарной службы

Добаров Ержан Кабдуалиевич – и.о руководителя отдела по чрезвычайным ситуациям Бухар - Жырауского района. (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Жумашев Мади Канагатович – аким поселка Ботакара Бухар - Жырауского района

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Алексеева Надежда Григорьвна – руководител отдела занятости и социальных программ Бухар-Жырауского района

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Сембаев Серик Байдюсейнович – руководитель Бухар-Жырауского районного управления по защите прав потребителей (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Каков Треукабыл Рымкулович – ИП «Каков Т.Р», технический надзор (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество) *(должность)*

Сулейменов Болатбек Жангалиевич – директор ТОО «КазТемирСтрой», подрядчик (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика

Хен Евгений Владимирович – директор ТОО « СтройБизнес-Консалтинг» проектировщик (по согласованию)

(фамилия, имя, отчество, должность)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) рабочий проект

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена **ГУ «Отдел строительства Бухар-Жырауского района»**

(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

От «____» _____ 20 ____ г. № _____

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ __ноябрь_2014 год.
Окончание работ _июнь_ 2015 год.
при продолжительности строительства, мес:

по норме или по проекту организации строительства _____;
фактически _____;

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация:
исполнительные схемы, акты на скрытые работы, сертификаты качества, паспорта на примененные материалы

(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д.	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры к трем 2х квартирным арендным жилым домам в п. Ботакара ул. Казыбек би 63, ул. Казыбек би 65, ул. Казыбек би 67 Бухар-Жырауского района»
(наименование объекта)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель комиссии _____ Оли А.С.
(подпись)

Заместитель председателя _____ Карманов Д.С.
(подпись)

Руководитель ГУ «Отдела строительства Бухар-Жырауского района _____ Бейсембаев Н.Б.
(подпись)

Руководитель отдела «ЖКХ» Бухар-Жырауского района _____ Дюсекеев Б.Ж.
(подпись)

Руководитель отдела занятости и социальных программ Бухар-Жырауского района _____ Алексеева Н.Г
(подпись)

Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района _____ Аринов Б.Б
(подпись)

Руководитель Бухар-Жырауского районного управления по защите прав потребителей _____ Сембаев С.Б
(подпись)

И.О руководителя отдела по чрезвычайным ситуациям Бухар-Жырауского района _____ Добаров Е.К
(подпись)

Аким поселка Ботакара _____ Жумашев М.К.
(подпись)

Генеральный подрядчик _____ Сулейменов Б.Ж.
(подпись)

Директор ТОО «СтройБизнес-Консалтинг» _____ Хен Е.В.
(подпись)

Технический надзор ИП «.Каков Т.Р» _____ Каков Т.Р
(подпись)

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующими нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

_____

_____

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ____ к настоящему акту)

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодной воды и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергосбережения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ____ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игорных и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Устройство асфальтобетонного покрытия	м2	1535	
Устройство покрытия из бетонных плит	м2	245	
Скамья	шт	10	
Урна	шт	10	
Грибок теневой	шт	1	
Песочница деревянная	шт	1	
Качели	шт	2	
Карусель на 8 мест	шт	1	
Горка-скат	шт	1	
Качели двойные для детей школьного возраста	шт	1	
Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода	шт	3	
Установка для выбивания ковров	шт	6	
Площадка для металлических контейнеров для золы	шт	1	

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **27 260 690, 80** тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – тыс. тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **27 260, 690 80** тыс. тенге; в том числе: стоимость строительно – монтажных работ – тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря – тыс. тенге.

18. на основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических

По жилым домам не заполняется архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций)

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИКИ К ТРЕМ 2-КВАРТИРНЫМ АРЕНДНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В п.БОТАКАРА ПО АДРЕСУ:ул.КАЗЫБЕК БИ63,65,67 БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Объект номер -

А К Т №2

Выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2014 года

на СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ОПОР ВЛ-6кВ								
		ОПОРА АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ А10-1 - 1шт.								
1	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	0,75584	134,10	--	101	--	115	0,97	1
		м3		134,10	--	101	--	113	--	--
3	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	19500,00	--	39000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	4,06	245,44	3,82	996	16	186	0,21	1
		м2		37,35	1,44	152	6	118	0,01	--
5	Е0133-107-1	Установка плиты для опор ВЛ 35 кВ объемом до 0,2 м3	2	459,29	301,79	919	604	506	0,91	2
		шт		157,50	83,25	315	167	105	0,30	1

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области"**

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

ИИК KZ710705034672274001
ГУ Комитет Казначейства МФ РК
БИК KKMFKZ2A
БИН 131040004447

ИИК: KZ44914398411BC03506
ДБ АО "Сбербанк"
БИК : SABRKZKA
БИН: 031140001217

А К Т № 1 от 20 июня 2015года
Выполненных работ за май- июнь 2015 года

Объект:СТРОИТЕЛЬСТВО ИКИ К ТРЕМ 2-КВАРТИРНЫМ АРЕНДНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В п.БОТАКАРА ПО АДРЕСУ:ул.КАЗЫБЕК БИ63,65,67 БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

№ п/п	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	27 260 690,80
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	-
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	-
5	Виды выполняемых работ	СТРОИТЕЛЬСТВО ИКИ К ТРЕМ 2-КВАРТИРНЫМ АРЕНДНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В п.БОТАКАРА
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ	27 260 690,80
7	Сумма выполненных работ за май- июнь 2015г.	27 260 690,80
8	Удержание резерва 5%	-
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	27 260 690,80

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской "

Бейсембаев Н.Б

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазТемирСтрой"

Сулейменов Б.Ж.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С143014-3к=1,36изм.и доп.в.2	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые	0,1	22712,00	--	2271	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143-ТЕХ.Ч.ТБ.5	Надбавка за изм.класса бетона до В25	0,1	129,00	--	13	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОПОР								
8	Спрайс-лист АО"ELTO"г.Караганда 2014г	Траверса ТМ6	1	2971,75	--	2972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Спрайс-лист АО"ELTO"г.Караганда 2014г	Накладка ОГ-2	2	410,57	--	821	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Спрайс-лист АО"ELTO"г.Караганда 2014г	Накладка ОГ-5	1	234,61	--	235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс-лист АО"ELTO"г.Караганда 2014г	Хомут Х1	1	195,51	--	196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Спрайс-лист АО"ELTO"г.Караганда 2014г	Болт Б5	1	136,86	--	137	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Спрайс-лист АО"ELTO"г.Караганда 2014г	Кронштейн У1	1	938,45	--	938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Спрайс-лист АО"ELTO"г.Караганда 2014г	Стяжка Г1	2	801,59	--	1603	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С12021-237	Стоимость м/к(проводник ЗП1)	0,0018	154400,00	--	278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	1	446,00	--	446	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	1	12,00	--	12	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	0,3	31,00	--	9	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	163,00	--	326	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	3	113,00	--	339	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПОДВЕСКА НАТЯЖНАЯ ИЗОЛИРУЮЩАЯ-2штуки								
21	С151804-1082Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	4	603,00	--	2412	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С151804-1373Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р51177-98	2	241,00	--	482	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С151804-1629Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	2	133,00	--	266	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С151804-1836Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	2	389,00	--	778	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С151804-1369Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	2	128,00	--	256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ П10-2 - 2шт.								
26	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
27	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	0,75584	134,10	--	101	--	115	0,97	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		134,10	--	101	--	113	--	--
28	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	19500,00	--	39000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	4,06	245,44	3,82	996	16	186	0,21	1
		м2		37,35	1,44	152	6	118	0,01	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОПОР								
30	Спрайс-лист АО"ELTO"г.Караганда 2014г	Траверса ТМ3	2	2658,93	--	5318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Спрайс-лист АО"ELTO"г.Караганда 2014г	Хомут Х1	2	195,51	--	391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	12	446,00	--	5352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	12,00	--	144	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	3,6	31,00	--	112	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
35	С151804-1997Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	2	163,00	--	326	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	12	113,00	--	1356	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ УОК-1шт								
37	Спрайс-лист АО"ELTO"г.Караганда 2014г	Траверса ТМ2	1	1388,12	--	1388	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Спрайс-лист АО"ELTO"г.Караганда 2014г	Хомут Х1	1	195,51	--	196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С12021-237	Стоимость м/к(проводник ЗП1)	0,0027	154400,00	--	417	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С151804-291Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Г ГОСТ 1232-93	2	446,00	--	892	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С151804-1332Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	12,00	--	24	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С11011-674	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества,d-3,0мм для устройства крепления провода	0,3	31,00	--	9	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
43	С151804-2000Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113,00	--	678	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. УСТАНОВКА ОПОР ВЛИ-0,4кВ								
		ОПОРА АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) БЕЗ ОТВЕТВЛЕНИЙ К3-1шт.								
44	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
45	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	0,75584	134,10	--	101	--	115	0,97	1
		м3		134,10	--	101	--	113	--	--
46	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	1	12000,00	--	12000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	4,06	245,44	3,82	996	16	186	0,21	1
		м2		37,35	1,44	152	6	118	0,01	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОПОР								
48	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Крюк сквозной SOT21.01	1	660,54	--	661	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Зажим анкерный SO118.1202	1	2440,03	--	2440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Дистанционный бандаж SO79.1	1	561,39	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127	1	410,92	--	411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Плашечный соединительный зажим SM2.21	1	377,40	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	0,5	78,30	2,10	39	1	31	0,39	--
		м		64,60	0,30	32	--	95	--	--
54	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000072	493900,00	--	36	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Зажим плашечный SL37.2	1	223,09	--	223	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Спрайс-лист АО"КЗЭЛТО"г.Караганда 2014г	Проводник заземляющий ЗП6	1	195,51	--	196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	Спрайс-лист АО"КЗЭЛТО"г.Караганда 2014г	Концевые колпачки ПК99.2595	4	78,90	--	316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	Спрайс-лист АО"КЗЭЛТО"г.Караганда 2014г	Кронштейн У3 шт	1	918,90 --	-- --	919 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		АНКЕРНАЯ (КОНЦЕВАЯ) С ДВУМЯ ОТВЕТВЛЕНИЯМИ К3-1шт.								
59	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор без подкоса ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76 985,50	1990,26 549,90	3156 986	1990 550	1612 105	5,98 2,29	6 2
60	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/ м3	0,75584	134,10 134,10	-- --	101 101	-- --	115 113	0,97 --	1 --
61	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А шт	1	12000,00 --	-- --	12000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
62	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/ м2	4,06	245,44 37,35	3,82 1,44	996 152	16 6	186 118	0,21 0,01	1 --
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОПОР								
63	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Крюк сквозной SOT21.01 шт	1	660,54 --	-- --	661 --	-- --	-- --	-- --	-- --
64	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Зажим анкерный SO118.1202 шт	1	2440,03 --	-- --	2440 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Дистанционный бандаж SO79.1 шт	1	561,39 --	-- --	561 --	-- --	-- --	-- --	-- --
66	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127 шт	1	410,92 --	-- --	411 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Плашечный соединительный зажим SM2.21								
		шт	1	377,40	--	377	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям								
		м	0,5	78,30	2,10	39	1	31	0,39	--
				64,60	0,30	32	--	95	--	--
69	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2								
		т	0,000072	493900,00	--	36	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Зажим плашечный SL37.2								
		шт	1	223,09	--	223	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
71	Спрайс-лист АО"КЗЭЛТО"г.Караганда 2014г	Проводник заземляющий ЗП6								
		шт	1	195,51	--	196	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г									
		шт	4	78,90	--	316	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
73	Спрайс-лист АО"КЗЭЛТО"г.Караганда 2014г	Кронштейн У3								
		шт	1	918,90	--	919	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ								
74	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Гайка крюкообразная PD2.2								
		шт	1	717,80	--	718	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Зажим анкерный SO157.1								
		шт	2	208,43	--	417	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
76	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1								
		шт	4	418,25	--	1673	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА АНКЕРНАЯ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С ДВУМЯ ОТВЕТВЛЕНИЯМИ АО3-1шт.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор без подкоса ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	12
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	5
78	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы/устройство грунтовой обсыпки/	1,51168	134,10	--	203	--	229	0,97	1
		м3		134,10	--	203	--	113	--	--
79	С143019-103 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-2А	2	12000,00	--	24000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/стойки в земле/	8,008	245,44	3,82	1965	31	367	0,21	2
		м2		37,35	1,44	299	12	118	0,01	--
		ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ОПОР								
81	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Крюк сквозной SOT21.01	2	660,54	--	1321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Гайка крюкообразная PD2.2	2	717,80	--	1436	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Зажим поддерживающий SO130	2	730,37	--	1461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Зажим анкерный SO118.1202	2	2440,03	--	4880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1	8	418,25	--	3346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127	2	410,92	--	822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Плашечный соединительный зажим SM2.21	2	377,40	--	755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1	78,30	2,10	78	2	62	0,39	--
		м		64,60	0,30	65	--	95	--	--
89	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000144	493900,00	--	71	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Зажим плашечный SL37.2	2	223,09	--	446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Спрайс-лист АО"КЗЭЛТО"г.Караганда 2014г	Проводник заземляющий ЗП6	2	195,51	--	391	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Спрайс-лист АО"КЗЭЛТО"г.Караганда 2014г	Кронштейн У3	2	918,90	--	1838	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		АРМАТУРА ДЛЯ ПОДВОДКИ К ВВОДУ В ЗДАНИЯ								
93	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Зажим анкерный SO157.1	4	208,43	--	834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1	8	418,25	--	3346	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Бандажная лента стальная СОТ37	5,2	123,59	--	643	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Скрепа СОТ36	4	27,58	--	110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТАНОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ НА ОПОРЕ К3-1шт								
97	Ц0108-15-10	Ограничитель перенапряжений нелинейный, напряжение 220 кВ	3	9028,00	5815,00	27084	17445	9992	12,00	36
		компл		2138,00	1367,98	6414	4104	95	7,93	24
98	прайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	ОПН с прокалывающим зажимом SE46.328-10	3	2364,62	--	7094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	2	78,30	2,10	157	4	123	0,39	1
		м		64,60	0,30	129	1	95	--	--
100	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000288	493900,00	--	142	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Дистанционный бандаж SO79.1	2	561,39	--	1123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Плашечный соединительный зажим SM2.21	3	377,40	--	1132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127	1	410,92	--	411	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	2300,70	1439,00	2301	1439	1103	5,00	5
		шт		844,00	317,00	844	317	95	1,84	2
105	С151610-61 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002прим	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип STKR1	1	4140,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	1	603,80	--	604	--	501	3,00	3
		шт		527,00	--	527	--	95	--	--
		УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ST208 ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ-2шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Дистанционный бандаж SO79.1	2	561,39	--	1123	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Концевые колпачки PK99.2595	8	78,90	--	631	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.127	2	410,92	--	822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Комплект для переносного заземления ST208	2	3504,16	--	7008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Плашечный соединительный зажим SM2.21	2	377,40	--	755	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	1	78,30	2,10	78	2	62	0,39	--
		м		64,60	0,30	65	--	95	--	--
113	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,000144	493900,00	--	71	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
114	Ц0108-526-3	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне,на ток до 250 А	1	1008,70	32,70	1009	33	423	2,00	2
		шт		441,00	4,50	441	4	95	0,03	--
115	прайс-лист ЭЦ"220 вольт"г.Караганда 2014г	Выключатель автоматический ВА57-35-2410-20УХЛ3 200А	1	4731,68	--	4732	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,3533333	41504,56	31105,06	14665	10990	5777	51,10	18
		1км		9157,50	6414,57	3236	2266	105	22,72	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е0133-111-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6								
			4	2673,15	2069,02	10693	8276	3114	2,12	8
		опора		393,75	347,67	1575	1391	105	1,16	5
118	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80								
			0,54	165875,00	--	89573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов								
			0,32	7259,41	4310,78	2323	1379	1315	16,10	5
		1км		2745,00	1169,46	878	374	105	4,45	1
120	С151607-941 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
			0,14	176838,00	--	24757	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
121	С151607-924 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005								
			0,18	34872,00	--	6277	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
122	Ц0108-165-2	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2								
			2	2300,70	1439,00	4601	2878	2206	5,00	10
		шт		844,00	317,00	1688	634	95	1,84	4
123	Спрайс-лист ТОО"Казцентрэлектропровод"г.Сарань 2014г	Муфта концевая термоусаживаемая для кабелей rek-1КнТ-4-16/50-ВЛ-М								
			2	5139,11	--	10278	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			444241	54855			137
			Тенге			23695	12536			58
	Стоимость оборудования -		Тенге			4732				
	Транспортные расходы -		Тенге			142				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			58				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4932				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			227334				
	Материалы -		Тенге			5293				
	Всего заработная плата -		Тенге				25018			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163664				
		Накладные расходы -	Тенге			34233				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15124				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			267198				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата -	Тенге				28729			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211480				
	Материалы -		Тенге			6152				
	Всего заработная плата -		Тенге				11213			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56884				
	Местные материалы -		Тенге			128271				
		Накладные расходы -	Тенге			11944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1792			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13405				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			236830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата -	Тенге				13004			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			695				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			695				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			736				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			516610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				41733			
		Временные здания и сооружения 1,1%				5683				
		Итого со временными зданиями и сооружениями				522293				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7*1,2%				10655				
		Затраты на выслугу лет 1%				5223				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				2089				
		Итого				540260				
		Итого в текущем уровне цен на 2014г. К=2,38968				1381671				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				27633				
		Итого по акту в текущем уровне цен				1409304,07				
		Скидка, согласно электронного конкурса				84924,07				
		Итого с учетом скидки				1324380,00				
		НДС 12%				158925,60				
		Итого по акту с учетом НДС 12%				1483305,60				

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области _____ Бейсембаев Н.Б.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Индивидуальный предприниматель Каков Тлеукабыл Рымкулович _____ Каков Т.Р.
(подпись)

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" _____ Сулейменов Б.Ж.
(подпись)

Форма 2В

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИКИ К ТРЕМ 2-КВАРТИРНЫМ АРЕНДНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В п.БОТАКАРА ПО АДРЕСУ:ул.КАЗЫБЕК БИ63,65,67 БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта - ПЛОЩАДКА ЖИЛОГО ДОМА

А К Т №7

Выполненных строительно-монтажных работ

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих машины	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ тип 1								
1	Е0127-22-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	1535	373,86	33,28	573878	51087	33658	0,03	51
		м2		5,00	11,49	7675	17632	133	0,04	62
2	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	**добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 20 см**	1535	102,06	--	156662	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	3,8375	40097,59	339,59	153875	1303	719	0,58	2
		т		--	140,94	--	541	133	0,58	2
4	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1535	474,28	15,35	728022	23564	22457	0,03	52
		м2		5,94	5,06	9118	7767	133	0,02	27
5	Е0127-54-8 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1535	112,36	--	172473	--	41	--	--
		м2		0,02	--	31	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий								
		м	400	603,94	6,63	241578	2652	58752	0,70	279
				108,68	1,76	43472	703	133	0,01	2
7	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
		м3	16,8	23100,00	--	388080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКОЙ тип2								
8	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка								
		м3	24,5	1794,76	68,13	43972	1669	1112	0,14	4
				21,38	12,76	524	313	133	0,04	1
9	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком								
		м2	245	100,24	42,08	24558	10310	23536	0,38	93
				57,38	14,85	14058	3638	133	0,07	18
10	С143003-31 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 100 мм								
		м2	245	1000,00	--	245000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм								
		м	184	538,69	6,63	99119	1220	27026	0,70	128
				108,68	1,76	19997	323	133	0,01	1
12	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
		м3	2,944	23100,00	--	68006	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ И ПЛОЩАДКИ тип 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1,75	1794,76	68,13	3141	119	79	0,14	--
		м3		21,38	12,76	37	22	133	0,04	--
14	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	35	373,86	33,28	13085	1165	767	0,03	1
		м2		5,00	11,49	175	402	133	0,04	1
15	Е0127-22-1 т.ч. п-1.37 К=5	исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя до толщины 10 см	35	-102,06	--	-3572	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	35	478,35	--	16742	--	1152	0,14	5
		м2		24,75	--	866	--	133	--	--
17	Е0127-55-2 К=4 до толщины 5см	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	35	302,45	--	10586	--	741	0,09	3
		м2		15,92	--	557	--	133	--	--
18	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	29	538,69	6,63	15622	192	4260	0,70	20
		м		108,68	1,76	3152	51	133	0,01	--
19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	1,004	23100,00	--	23192	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК тип4								
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	5,2	1852,28	73,75	9632	384	229	0,14	1
		м3		21,38	11,67	111	61	133	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	28	538,69	6,63	15083	186	4113	0,70	20
		м		108,68	1,76	3043	49	133	0,01	--
22	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,448	23100,00	--	10349	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2. ОЗЕЛЕНЕНИЕ								
23	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	42	38,90	10,32	1634	434	1761	0,20	8
		яма		28,58	3,92	1200	164	129	0,02	1
24	Е0147-15-1	Естественный отпад 10%	4,2	38,90	10,32	163	43	176	0,20	1
		яма		28,58	3,92	120	16	129	0,02	--
25	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	42	27,63	--	1160	--	1487	0,17	7
		шт		27,45	--	1153	--	129	--	--
26	Е0147-17-1	Естественный отпад 10%	4,2	27,63	--	116	--	149	0,17	1
		шт		27,45	--	115	--	129	--	--
27	С143012-45	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина,снежноягодник/, с комом размером 0,3х0,3 м	42	649,00	--	27258	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С143012-45	Естественный отпад 10%	4,2	649,00	--	2726	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	1,68	306,27	236,02	515	397	258	0,49	1
		м3		65,25	54,00	110	91	129	0,24	--
30	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	36	23,16	6,06	834	218	926	0,12	4
		м		17,10	2,84	616	102	129	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0147-19-1	Естественный отпад 10%	3,6	23,16	6,06	83	22	93	0,12	--
		м		17,10	2,84	62	10	129	0,01	--
32	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	36	66,92	--	2409	--	3093	0,40	15
		м		66,60	--	2398	--	129	--	--
33	Е0147-21-1	Естественный отпад 10%	3,6	66,92	--	241	--	309	0,40	1
		м		66,60	--	240	--	129	--	--
34	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	108	649,00	--	70092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С143012-34	Естественный отпад 10%	10,8	649,00	--	7009	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	2,88	306,27	236,02	882	680	443	0,49	1
		м3		65,25	54,00	188	156	129	0,24	1
37	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	165	42,28	27,15	6976	4479	1008	--	--
		м2		--	6,30	--	1040	97	0,02	4
		РАЗДЕЛ 3. МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ								
38	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	10	10009,05	242,88	100091	2429	17568	9,70	97
		скамья		1605,45	67,68	16055	677	105	0,33	3
39	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	10	3005,91	74,49	30059	745	9286	5,20	52
		урна		864,60	19,74	8646	197	105	0,10	1
40	У1-28-1	Грибок теневой, строительные работы	1	4588,30	7,30	4588	7	2304	13,00	13
		грибок		2194,50	--	2195	--	105	--	--
41	У1-28-2	Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	1	5053,65	6,87	5054	7	744	4,80	5
		грибок		825,08	1,87	825	2	90	0,01	--
42	У1-38-4	Песочница деревянная типа I, строительные работы	1	8168,42	182,99	8168	183	1731	8,50	9
		песочн.		1394,25	47,94	1394	48	120	0,23	--
43	У1-21-6	Качели тип I, строительные работы	2	21772,44	670,08	43545	1340	8007	22,00	44
		качели		3646,50	166,38	7293	333	105	0,81	2
44	У1-21-7	Качели тип I, монтаж металлоконструкций	2	23777,49	24,98	47555	50	6411	21,00	42
		качели		3554,21	7,48	7108	15	90	0,03	--
45	У1-18-1	Карусель на 8 мест, тип КР-1, строительные работы	1	29091,97	222,97	29092	223	2243	13,00	13
		карусель		2062,50	73,32	2063	73	105	0,36	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	У1-18-2	Карусель на 8 мест, тип КР-1, монтаж металлоконструкций	1	51773,51	13,74	51774	14	4516	29,00	29
		карусель		5013,97	3,74	5014	4	90	0,01	--
47	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы	1	24550,50	2607,12	24551	2607	3482	9,80	10
		горка		1610,40	877,02	1610	877	140	4,30	4
48	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций	1	13910,53	22,48	13911	22	2063	13,00	13
		горка		2284,85	7,48	2285	7	90	0,03	--
49	У1-21-5	Качели двойные для детей школьного возраста, тип КЛ-3, строительные работы	1	16192,36	156,28	16192	156	6067	30,00	30
		качели		5016,00	39,48	5016	39	120	0,19	--
50	С12022-17	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8 размером 1430х530х1160 мм	3	10300,00	--	30900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	У1-40-13	Установка для выбивания ковров, строительные работы	6	2061,77	67,19	12371	403	3264	3,00	18
		установ.		498,30	19,74	2990	118	105	0,10	1
52	У1-39-1	Площадка для метал контейнеров для золы, строительные работы	1	150069,34	2615,44	150069	2615	29476	147,00	147
		площадка		24255,00	724,74	24255	725	118	3,50	4
		РАЗДЕЛ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
53	Е01031-А10-1	Погрузка асфальтобетонных смесей при автомобильных перевозках	308,083	68,60	68,60	21134	21134	14794	--	--
		т		--	48,02	--	14794	100	1,01	311
54	Е01031-А10-2	Разгрузка асфальтобетонных смесей при автомобильных перевозках	308,083	35,70	35,70	10999	10999	7699	--	--
		т		--	24,99	--	7699	100	0,52	160
55	Е010333-А40-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/	308,083	385,70	385,70	118828	118828	23766	--	--
		т		--	77,14	--	23766	100	1,62	499
56	Е0101-90-4	Планировка чернозема в клумбах	306,6	45,45	--	13935	--	15747	0,29	88
		м2		45,45	--	13935	--	113	--	--
57	С Прайс лист	Чернозем	72	2930,43	--	210991	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			4074985	261887			1309
			Тенге			209700	82456			1107
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3714801				
		Материалы -	Тенге			507060				
		Всего заработная плата -	Тенге				276895			
		Местные материалы -	Тенге			2751479				
			Тенге			333778				