1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							167
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50067			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			242915				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4291494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2494
		Сметная заработная плата -	Тенге				326962			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			149193				
Материалы -			Тенге			102967				
Всего заработная плата -			Тенге				15260			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			30900				
		Накладные расходы -	Тенге			13734				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2060			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9776				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			172703				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17321			
Стоимость прочих работ -			Тенге			210991				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12659				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			223651				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4687848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2590
		Сметная заработная плата -	Тенге				344283			
		Временные здания и сооружения 1,1%				51566				
		Итого со временными зданиями и сооружениями				4739414				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7*1,2%					96684			
		Затраты на выслугу лет 1%					47394			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%					18958			
		Итого					4933051			
		Итого в текущем уровне цен на 2015г. К=2,5574					12615883			
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%					252318			
		Итого по акту в текущем уровне цен					12868201,07			
		НДС 12%					1544184,13			
		Итого по акту с учетом НДС 12%					14412385,20			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области _____ Бейсембаев Н.Б.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Индивидуальный предприниматель Каков Тлеукабыл Рымкулович _____ Каков Т.Р.
(подпись)

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой" _____ Сулейменов Б.Ж.
(подпись)

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИКИ К ТРЕМ 2-КВАРТИРНЫМ АРЕНДНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В п.БОТАКАРА ПО АДРЕСУ:ул.КАЗЫБЕК БИ63,65,67 БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

А К Т №1

Выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

на СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. УСТАНОВКА ОПОР ВЛИ-0,4кВ								
		ВВОД В ЗДАНИЕ-6шт								
1	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Крюк настенный SOT28.2 шт	6	723,39 --	-- --	4340 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Зажим анкерный SO157.1 шт	6	208,43 --	-- --	1251 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Фиксатор дистанционный SO70.13 шт	24	190,97 --	-- --	4583 --	-- --	-- --	-- --	-- --
4	Спрайс-лист ТОО"KazEnergoGroup"г.Алматы 2014г	Изолированный прокалывающий зажим SLIP22.1 шт	12	418,25 --	-- --	5019 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		РАЗДЕЛ 2. ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР								
5	Е0133-25-1	Устройство заземления лучевого при длине луча до 10 м 1м	199,3	37,47 13,77	23,70 7,53	7468 2744	4723 1501	4457 105	0,09 0,03	17 5
6	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,0987	50642,00 --	-- --	4998 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0053	55620,00	--	295	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18мм	0,0237	49131,00	--	1164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
9	Ц0108-25-1 т.ч. п-3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж существующей КТП	1	10817,50	7413,00	10818	7413	4209	16,20	16
		подстанц		2808,00	1622,63	2808	1623	95	9,41	9
10	Е0107-1-2	Укладка блоков фундаментных под КТП	10	408,67	272,99	4087	2730	3222	0,83	8
		шт		135,68	94,48	1357	945	140	0,36	4
11	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала	3,5	10700,00	--	37450	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-25-1	Монтаж КТП	1	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
		подстанц		4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
13	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,31105	17937,36	627,68	5579	195	4003	86,50	27
		т		14197,50	101,25	4416	31	90	0,49	--
14	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,24505	59500,00	--	14580	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы д.50 мм	16,5	295,00	--	4868	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С11011-752	Сетка рабица	30,1	65,00	--	1957	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			124919	25651			95
			Тенге			16005	6418			32
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			27281				
	Материалы -		Тенге			1790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				11429			
		Накладные расходы -	Тенге			1363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1629			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2288				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			40426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				13057			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87192				
	Всего заработная плата -		Тенге				6547			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38188				
	Местные материалы -		Тенге			37450				
		Накладные расходы -	Тенге			7680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1152			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100564				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							38
		Сметная заработная плата -	Тенге				7699			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5579				
	Материалы -		Тенге			968				
	Всего заработная плата -		Тенге				4448			
		Накладные расходы -	Тенге			4003				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				600			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			575				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5048			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4868				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4868				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			292				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5160				
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			146813				

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области

_____ Бейсембаев Н.Б.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Индивидуальный предприниматель Каков Тлеукабыл Рымкулович

_____ Каков Т.Р.
(подпись)

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой"

_____ Сулейменов Б.Ж.
(подпись)

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИКИ К ТРЕМ 2-КВАРТИРНЫМ АРЕНДНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В п.БОТАКАРА ПО АДРЕСУ:ул.КАЗЫБЕК БИ63,65,67 БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта - ПЛОЩАДКА ЖИЛОГО ДОМА

Объект номер -

А К Т №3

Выполненных строительно монтажных работ за декабрь

на НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ ВОДОПРОВОДА										
1	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	241,0128	42,35	39,83	10206	9599	3150	0,02	4		
		м3		2,52	10,96	607	2640	97	0,04	9		
2	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	341,906783	46,58	43,81	15927	14979	4916	0,02	7		
		м3		2,77	12,05	948	4120	97	0,04	14		
3	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	10,5744366	560,52	--	5927	--	6698	3,57	38		
		м3		560,52	--	5927	--	113	--	--		
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	33,75584	134,10	--	4527	--	5115	0,97	33		
		м3		134,10	--	4527	--	113	--	--		
5	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	558,090623	7,51	7,51	4190	4190	1112	--	--		
		м3		--	2,05	--	1146	97	0,01	4		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	30,40416	389,25	--	11835	--	13373	2,48	75
		м3		389,25	--	11835	--	113	--	--
7	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	37,95552	467,10	--	17729	--	20034	2,98	113
		м3		467,10	--	17729	--	113	--	--
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	45,363105	134,10	--	6083	--	6874	0,97	44
		м3		134,10	--	6083	--	113	--	--
9	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	24,6441317	29,63	28,58	730	704	252	0,01	--
		м3		0,99	9,56	24	236	97	0,04	1
10	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	44,3594371	45,00	--	1996	--	399	0,19	8
		т		9,00	--	399	--	100	--	--
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	24,6441317	3,79	3,24	93	80	38	--	--
		м3		0,48	1,12	12	28	97	--	--
12	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	558,090623	25,65	5,38	14313	3000	10973	0,13	72
		м3		20,27	--	11312	--	97	--	--
13	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,047	70153,47	10674,97	3297	502	3230	270,00	13
		км		48825,00	4032,00	2295	190	130	19,69	1
14	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	47,47	468,00	--	22216	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,029	51202,26	20326,01	1485	589	1364	179,00	5
		км		30825,00	5353,43	894	155	130	20,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130804-884 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	29,29	131,00	--	3837	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,047	8287,75	--	390	--	491	51,50	2
		км		8032,50	--	378	--	130	--	--
18	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,029	8097,13	--	235	--	303	51,50	1
		км		8032,50	--	233	--	130	--	--
19	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	620	1,40	3
		шт		231,75	6,75	464	14	130	0,03	--
20	С130902-77 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые SM-KZ с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	2	15504,00	--	31008	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	4	552,00	--	2208	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	3	242,08	6,95	726	21	570	0,88	3
		шт		144,00	2,25	432	7	130	0,01	--
23	С130902-74 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые SM-KZ с обрезиненным клином, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	3	7386,00	--	22158	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	6	305,00	--	1830	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей (арматура и фасонные части) грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	2,7	32,52	0,05	88	--	14	0,03	--
		м2		5,81	0,02	16	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм								
			8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,60	5
		фланец		126,00	--	1008	--	130	--	--
27	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN50 ГОСТ 12816-80								
			8	305,00	--	2440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
			4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	--	252	--	130	--	--
29	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN50 ГОСТ 12816-80								
			4	305,00	--	1220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых частей	11	300,57	225,64	3306	2482	1838	0,41	5
		шт		69,53	58,98	765	649	130	0,23	2
31	С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			6	271,00	--	1626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С130804-2258 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			5	119,00	--	595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене								
			2	109,13	--	218	--	208	0,61	1
		шт		94,50	--	189	--	110	--	--
34	С11011-954	Таблички для указателя	2	359,00	--	718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
			6,94	22464,24	2104,76	155902	14607	26940	13,90	96
		м3		2362,50	623,48	16396	4327	130	2,48	17
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			6,94	134,00	--	930	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
37	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,48	24400,00	--	36112	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ8020-90/	7,2	6380,00	--	45936	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С12021-267	Стремянка для колодца	0,06315	133700,00	--	8443	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,2102	40,72	0,04	90	--	17	0,04	--
		м2		8,32	--	18	--	90	--	--
41	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	2,136	2700,80	--	5769	--	1395	3,24	7
		м3		531,00	--	1134	--	123	--	--
42	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	21,36	374,45	25,04	7998	535	831	0,14	3
		м2		22,25	9,38	475	200	123	0,05	1
43	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	21,36	69,53	3,11	1485	66	109	0,02	--
		м2		2,97	1,17	63	25	123	0,01	--
44	Е0108-8-5	Кладка столбов из кирпича	0,042	12412,51	386,73	521	16	104	10,40	--
		м3		1953,00	144,00	82	6	118	0,71	--
45	Е0122-38-2	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 80 мм	2	739,72	120,17	1479	240	1059	1,86	4
		врезка		362,25	45,00	725	90	130	0,22	--
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
46	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, в траншеях с откосами	199,848	42,35	39,83	8463	7960	2612	0,02	4
		м3		2,52	10,96	504	2189	97	0,04	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0101-12-15 т.ч. п-3.37 К=1,2 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	113,08066	46,58	43,81	5268	4954	1626	0,02	2
		м3		2,77	12,05	313	1363	97	0,04	5
48	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,49734	560,52	--	1960	--	2215	3,57	12
		м3		560,52	--	1960	--	113	--	--
49	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,259	134,10	--	1912	--	2161	0,97	14
		м3		134,10	--	1912	--	113	--	--
50	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	300,006955	7,51	7,51	2253	2253	598	--	--
		м3		--	2,05	--	616	97	0,01	2
51	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для колодцев/	39,04662	389,25	--	15199	--	17175	2,48	97
		м3		389,25	--	15199	--	113	--	--
52	Е0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /уширения для колодцев/	32,82702	467,10	--	15334	--	17327	2,98	98
		м3		467,10	--	15334	--	113	--	--
53	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	51,93464	134,10	--	6964	--	7870	0,97	50
		м3		134,10	--	6964	--	113	--	--
54	Е0101-17-2	Погрузка разработанного грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	22,0990453	29,63	28,58	655	631	226	0,01	--
		м3		0,99	9,56	22	211	97	0,04	1
55	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	39,7782815	45,00	45,00	1790	1790	358	--	--
		т		--	9,00	--	358	100	0,19	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	22,0990453	3,79	3,24	84	72	34	--	--
		м3		0,48	1,12	11	25	97	--	--
57	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	300,006955	25,65	5,38	7694	1613	5899	0,13	39
		м3		20,27	--	6081	--	97	--	--
58	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,041	78245,00	36133,62	3208	1481	2743	247,00	10
		км		41850,00	9612,90	1716	394	130	37,30	2
59	C130804-2324 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые без напорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	41,41	456,00	--	18883	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	E0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	2,16	14394,88	2538,55	31093	5483	10097	15,87	34
		м3		2645,33	950,63	5714	2053	130	4,64	10
61	E0123-13-6 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	2,52	12619,60	1686,97	31801	4251	8186	11,16	28
		м3		1867,05	631,80	4705	1592	130	3,09	8
62	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,68	134,00	--	627	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	C143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных системиз тяжелого бетона класса В22,5, круглые	1,31	24400,00	--	31964	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	C143018-37к=1,1 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /ГОСТ 8020-90/, высотой 600мм	5,4	7018,00	--	37897	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С143018-36к=1,1 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм, высотой 0,6м	7,2	4367,00	--	31442	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
66	С12021-267	Стремянка для колодца	0,09688	133700,00	--	12953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,3908	40,72	0,04	138	--	25	0,04	--
		м2		8,32	--	28	--	90	--	--
68	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,34	2700,80	--	14422	--	3488	3,24	17
		м3		531,00	--	2836	--	123	--	--
69	Е0111-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	53,4	374,45	25,04	19996	1337	2078	0,14	8
		м2		22,25	9,38	1188	501	123	0,05	2
70	Е0111-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	53,4	69,53	3,11	3713	166	272	0,02	1
		м2		2,97	1,17	159	62	123	0,01	--
РАЗДЕЛ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
		Водопровод								
71	Е0101-189-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Рыхление мерзлого 3м группы	463,297366	153,30	153,30	71022	71022	17343	--	--
		м3		--	38,59	--	17880	97	0,13	62
72	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	402,25	289,15	289,15	116309	116309	72814	--	--
		м3		--	186,62	--	75066	97	0,86	345
73	С143018-36к=1,1 тех.часть	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм, высотой 0,6м	3,2	4367,00	--	13974	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	С Прайс лист ТОО ЖБИ КАРАГАНДА	Люк ж/бетонный	4	1534,82	--	6139	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Канализация								
75	Е0101-189-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Рыхление мерзлого 3м группы	284,431448	153,30	153,30	43602	43602	10647	--	--
		м3		--	38,59	--	10977	97	0,13	38
76	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	269,715	289,15	289,15	77987	77987	48823	--	--
		м3		--	186,62	--	50333	97	0,86	231
77	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм	0,018	58881,69	25695,31	1060	463	933	194,00	3
		км		33075,00	6813,45	595	123	130	26,38	--
78	С130804-2322 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	18	362,00	--	6516	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
79	С Прайс лист ТОО ЖБИ КАРАГАНДА	Люк ж/бетонный	7	1534,82	--	10744	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Разные работы								
80	Е0101-196-4	Корчевка деревьев в торфяных грунтах корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.), с трелевкой до 100 м, диаметр деревьев свыше 32 см	22	107,39	87,50	2363	1925	804	0,14	3
		дерево		19,89	32,31	438	711	70	0,11	2
81	Е0146-34-3	Разборка железобетонных фундаментов	4,5	4330,04	2095,79	19485	9431	13606	13,32	60
		м3		2234,25	789,37	10054	3552	100	3,86	17
82	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований	10,3	2399,04	1107,54	24710	11408	17613	7,70	79
		м3		1291,50	418,50	13302	4311	100	2,04	21
83	Е01031-А11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона при автомобильных перевозках	32,325	572,80	572,80	18516	18516	12961	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	400,96	--	12961	100	8,42	272
84	Е01031-А11-23	**Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона при автомобильных перевозках**	32,325	572,80	572,80	18516	18516	12961	--	--
		т		--	400,96	--	12961	100	8,42	272
85	Е010333-А20-4	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/**	32,325	279,60	279,60	9038	9038	1808	--	--
		т		--	55,92	--	1808	100	1,17	38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**1205889**	**462066**			**1105**
			Тенге			**174256**	**213878**			**1396**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1177157				
	Материалы -		Тенге			57380				
	Всего заработная плата -		Тенге				388135			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			107919				
	Местные материалы -		Тенге			373939				
	Транспортные расходы -		Тенге			1996				
		Накладные расходы -	Тенге			408967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61345			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95167				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1681291				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2706
		Сметная заработная плата -	Тенге				449480			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28732				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28732				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1724				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30456				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1711747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2706
		Сметная заработная плата -	Тенге				449480			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области

_____ (подпись) Бейсембаев Н.Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Индивидуальный предприниматель Каков Тлеукабыл Рымкулович

_____ (подпись) Каков Т.Р.

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой"

_____ (подпись) Сулейменов Б.Ж.

Форма 4

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ТРЕМ 2-к ВКАРТИРНЫМ АРЕНДНЫМ ЖИЛЫМ ДОМАМ В ГОС.БОТАКАРА ПО АДРЕСУ: ул.КАЗЫБЕК-БИ 63,65,67, БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

Наименование объекта -

Объект номер -

А К Т №4

Выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

на СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЖЕСБОРНИКА емк.30м3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-24-1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м /срезка растительного грунта/** м3	135,16	7,91	7,91	1069	1069	337	--	--	--	
				--	2,57	--	347	97	0,01	1		
2	Е0101-24-9 К=4	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /до 50м/** м3	135,16	29,29	29,29	3959	3959	1247	--	--	--	
				--	9,51	--	1285	97	0,04	5		
3	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** м3	502,858227	35,29	33,19	17746	16690	5477	0,01	7		
				2,10	9,13	1056	4591	97	0,03	16		
4	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/** м3	37,8495439	467,10	--	17680	--	19978	2,98	113		
				467,10	--	17680	--	113	--	--		
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** м3	99,8528417	134,10	--	13390	--	15131	0,97	97		
				134,10	--	13390	--	113	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	399,411367	7,51	7,51	2999	2999	795	--	--
		м3		--	2,05	--	820	97	0,01	3
7	Е0101-27-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	399,411367	3,28	3,28	1310	1310	413	--	--
		м3		--	1,06	--	425	97	--	2
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	399,411367	21,55	4,52	8606	1804	6598	0,11	43
		м3		17,03	--	6802	--	97	--	--
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов /планировка лишнего грунта/	41,4435624	3,79	3,24	157	134	64	--	--
		м3		0,48	1,12	20	46	97	--	--
		ЖИЖЕСБОРНИК								
10	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	30	24,60	0,69	738	21	377	0,08	2
		м3		11,70	0,27	351	8	105	--	--
		РАЗДЕЛ 1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	22	512,56	243,37	11276	5354	5912	0,67	15
		шт		106,88	85,08	2351	1872	140	0,34	7
12	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	20	358,49	172,69	7170	3454	3822	0,48	10
		шт		76,28	60,21	1526	1204	140	0,24	5
13	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 /М-150/	3,672	11100,00	--	40759	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143003-18 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	9,504	10700,00	--	101693	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0107-32-8	Укладка плит покрытия	2	1859,30	274,67	3719	549	1118	1,84	4
		шт		317,25	82,17	635	164	140	0,33	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
		м2	15,3	2570,00	--	39321	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0111-2-4	Устройство подстилающих слоев щебеночных								
		м3	1,62	2700,80	--	4375	--	1058	3,24	5
				531,00	--	860	--	123	--	--
18	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона класса В5								
		м3	1,08	8205,37	66,01	8862	71	250	1,35	1
				195,75	24,93	211	27	105	0,12	--
19	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I,d 8 мм								
		т	0,051	62000,00	--	3162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-36-4	Железнение поверхности								
		м2	10,8	57,48	0,23	621	2	583	0,29	3
				51,30	0,09	554	1	105	--	--
21	Е0108-4-7	Защита стен жижесборника 2-мя слоями битумной мастики								
		м2	90	245,44	3,82	22090	344	4119	0,21	19
				37,35	1,44	3362	130	118	0,01	1
22	Е0108-4-7	Обмазка плит покрытия битумом в 2 слоя								
		м2	15,3	245,44	3,82	3755	58	700	0,21	3
				37,35	1,44	571	22	118	0,01	--
23	Е0107-19-1	Герметизация швов блоков бетоном								
		м	126	88,40	1,45	11138	183	7001	0,24	30
				39,15	0,54	4933	68	140	--	--
24	С Прайс лист ТОО ЖБИ КАРАГАНДА	Люк ж/бетонный								
		шт	1	1534,82	--	1535	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	Е01031-А11-13	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона при автомобильных перевозках								
		т	34,23	572,80	572,80	19607	19607	13725	--	--
				--	400,96	--	13725	100	8,42	288
26	Е01031-А11-23	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона при автомобильных перевозках								
		т	34,23	572,80	572,80	19607	19607	13725	--	--
				--	400,96	--	13725	100	8,42	288
27	Е010333-А20-4	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/								
		т	34,23	279,60	279,60	9571	9571	1914	--	--
				--	55,92	--	1914	100	1,17	40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			375914	86787			353
			Тенге			54302	40375			657

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			375914				
		Материалы -	Тенге			24246				
		Всего заработная плата -	Тенге				94677			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3162				
		Местные материалы -	Тенге			207417				
		Накладные расходы -	Тенге			104346				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15652			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28816				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			509075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1062
		Сметная заработная плата -	Тенге				110329			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			509075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1062
		Сметная заработная плата -	Тенге				110329			

ПРИНЯЛ:
Руководитель отдела ГУ "Отдел строительства Бухар-Жырауского района Карагандинской области

_____ Бейсембаев Н.Б.
(подпись)

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
Индивидуальный предприниматель Каков Тлеукабыл Рымкулович

_____ Каков Т.Р.
(подпись)

СДАЛ:
Директор ТОО "КазТемирСтрой"

_____ Сулейменов Б.Ж.
(подпись)