Счет-фактура № 06003 от 5 июня 2017 г.

Дата оборота по реализации: 05.06.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050340001384, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008832, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ669650000072109492, в банке АО "ForteBank", БИК IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 62-16/ОБП от 09.11.2016 г., доп. соглашение № 2 от 24.01.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 050340001384, Товарищество с ограниченной ответственностью"КТП",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Арынова,1А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140008334, ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области",Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140008334, Республика Казахстан, г. Актобе, пр. Санкибай батыра,1

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция автомобильной дороги "Актобе - Орск" от 0 км. до 8 км. г. Актобе	объект	1	44 642 857,14	44 642 857,14	12%	5 357 142,86	50 000 000,00		
Всего по счету:					**44 642 857,14**		**5 357 142,86**	**50 000 000,00**		

Руководитель: Вишенин Я. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Гордиенко С. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Щеглова И.Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типавая №КС-3
Утверждена
постановлением Госкомстат РК
от 16.11.94г. №73

чик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334

ядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТП" БИН 050340001384

ект : Реконструкция автомобильной дороги "Актобе - Орск" от 0 км. до 8 км. г. Актобе

вор: № 62-16/ОБП от 09.11.2016 г. доп. соглашение № 2 от 24.01.17 г.

Справка

о стоимости выполненных работ
за июнь 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источночник финансирования		Организ-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		Договор 62-16/ОБП	**09.11.2016 г.**				

енование пусковых лексов, объектов, лексов работ	Стоимость выполненных работ, затрат						НДС 12%	Всего
	С начала года по отчетный месяц	В отчетном месяце	Из гр.1					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2016г.	Стоимость оборудования в ценах 2012г.	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
	1	2	3	4	5	6	7	8
по стройке	232 500 000,00						24 910 714,29	232 500 000,00
за отчетный месяц		50 000 000,00	15 600 052,00	43 767 506,00		875 351,14	5 357 142,86	**50 000 000,00**

зчик :

ститель руководителя
правление пассажирского транспорта
омобильных дорог Актюбинской области"

Аспенов Н. Д.

Подрядчик :

Генеральный директор
Товарищество с ограниченной
ответственностью "КТП"

Вишенин Я. М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334
Подрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384
Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Актобе -Орск" от 0 до 8 км в г.Актобе
Договор: доп. согл №2 от 24. 01.2017 г. к договору №62-16/ОБП от 09.11.2016 г.

Акт № 2-1-3

выполненных работ за июнь 2017 г
Автомобильная дорога . Дорожная одежда

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда по типу I								
8	Е0127-66-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,1096	39958,43	534,68	84296	1128	500	0,33	1
		т		51,75	146,44	109	309	119,7	0,55	1
9	Е0127-72-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,5 л/м2)	2,1096	424,49	424,49	895	895	445	0,67	1
		т		--	176,18	--	372	119,7	0,73	2
10	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3=10 см	4219,275	398,03	20,01	1679399	84420	63772	0,04	184
		м2		7,45	5,18	31442	21835	119,7	0,02	74
11	Е0127-48-3 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.37 К=4	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	4219,275	223,86	--	944527	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-66-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Приготовление жидкого битума в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,475	39958,43	534,68	98897	1323	587	0,33	1
		т		51,75	146,44	128	362	119,7	0,55	1
13	Е0127-72-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подгрунтовка основания жидким битумом (0,3 л/м2)	2,475	424,49	424,49	1051	1051	522	0,67	2
		т		--	176,18	--	436	119,7	0,73	2
14	Е0127-53-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3=7 см	8250	414,98	19,19	3423546	158312	129919	0,04	319

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,83	6,32	56356	52181	119,7	0,02	182
15	Е0127-54-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=6	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	8250	290,36	--	2395478	--	681	--	5
		м2		0,07	--	569	--	119,7	--	--
		прямые затраты:	**Тенге**			**8 628 090**				
		Накладные расходы	Тенге			196 427				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			529 471				
		Всего:	**Тенге**			**9 353 988**				
		Временные здания и сооружениея 2,371814%	Тенге			221 859				
		Итого:	**Тенге**			**9 575 847**				
		Доп.расходы в зимнее время 3,09511601%	Тенге			296 384				
		Выслугв лет 1%	Тенге			95 758				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			38 303				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**10 006 292**				
		Итого в текущих ценах к=2,8056	**Тенге**			**28 073 653**				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			561 473				
		Итого:	Тенге			28 635 126				
		НДС 12%	Тенге			3 436 215				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**32 071 342**				

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технадзор:
Руководитель группы технического надзора
ТОО "DS&V "

_____ **Костыров Е.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

аказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334
одрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384
аименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Актобе -Орск" от 0 до 8 км в г.Актобе
оговор: доп. согл №2 от 24. 01.2017 г. к договору №62-16/ОБП от 09.11.2016 г.

Акт № 2-8-8

выполненных работ за июнь 2017 г

Строительство моста через р.Жаман-Каргала.Специальные вспомогательные сооружения и устройства (СВСиУ)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-24-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Отсыпка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	160	7,51	7,51	1201	1201	364	--	--
		м3		--	2,60	--	417	87,3	0,01	1
2	Е0101-24-14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Отсыпка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	160	23,77	23,77	3803	3803	1152	--	--
		м3		--	8,25	--	1319	87,3	0,03	4
3	Е0101-130-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	160	17,51	17,51	2801	2801	837	--	--
		м3		--	5,99	--	959	87,3	0,02	3
4	Е0101-130-7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	160	10,45	10,45	1672	1672	439	--	--
		м3		--	3,14	--	503	87,3	0,01	2
5	Е0101-135-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	48	17,36	15,00	833	720	222	0,01	1
		м3		1,86	3,43	89	165	87,3	0,02	1
6	Е0101-24-6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	160	7,51	7,51	1201	1201	364	--	--
		м3		--	2,60	--	417	87,3	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	160	23,77	23,77	3803	3803	1152	--	--
		м3		--	8,25	--	1319	87,3	0,03	4
8	Е01031-А7-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	272	37,50	37,50	10200	10200	6426	--	--
		т		--	26,25	--	7140	90	0,55	150
9	Е010333-А5-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	272	56,25	56,25	15300	15300	2754	--	--
		т		--	11,25	--	3060	90	0,24	64
10	Е0105-12-11 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг на глубину до 10 м	20,208	2835,00	1598,97	57290	32312	29259	5,36	108
		т		903,04	495,90	18249	10021	103,5	1,78	36
11	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/ (возврат 5%)	20,208	68500,00	--	1384248	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/ (возврат 5%)	1,0104	-68500,00	--	-69212	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0105-13-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м свыше 70 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2								
		т	20,208	2586,13	1949,61	52261	39398	27286	3,75	76
				636,53	668,09	12863	13501	103,5	2,50	51
14	Е0101-12-8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Разработка грунта 2 группы из котлована для устройства опоры в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3								
		м3	155,4	29,07	27,60	4518	4289	1142	0,01	2
				1,47	6,95	229	1080	87,3	0,02	4
15	Е0101-164-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	19,2	302,12	--	5801	--	5899	2,13	41
				302,12	--	5801	--	101,7	--	--
16	Е0101-27-5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Засыпка котлованов после устройства опор бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м								
		м3	62,4	4,19	4,19	261	261	79	--	--
				--	1,45	--	91	87,3	--	--
17	Е0101-27-11 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=9	Засыпка котлованов после устройства опор бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3	62,4	16,67	16,67	1040	1040	315	--	--
				--	5,78	--	361	87,3	0,02	1
18	Е0122-8-16 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1020 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,03	956206,64	513510,39	28686	15405	20595	2070,00	62
				392782,50	193983,75	11783	5820	117	947,41	28
19	С130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм (возврат 5%)								
		м	30,12	25800,00	--	777096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130806-154 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10706-76 общего назначения прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 10,0 мм (возврат 5%)**	1,506	-25800,00	--	-38855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		прямые затраты:	**Тенге**			**2 243 948**				
		Накладные расходы	Тенге			98 287				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			147 018				
		Всего:	**Тенге**			**2 489 253**				
		Временные здания и сооружениея 2,371814%	Тенге			59 040				
		Итого:	**Тенге**			**2 548 293**				
		Доп.расходы в зимнее время 3,09511601%	Тенге			78 873				
		Выслугв лет 1%	Тенге			25 483				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			10 193				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**2 662 842**				
		Итого в текущих ценах к=2,8056	**Тенге**			**7 470 870**				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			149 417				
		Итого:	Тенге			7 620 287				
		НДС 12%	Тенге			914 434				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**8 534 722**				

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технадзор:
Руководитель группы технического надзора
ТОО "DS&V "

_____ **Костыров Е.К.**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**

аказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актюбинской области" БИН 050140008334
одрядчик: ТОО "КТП" БИН 050340001384
аименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги "Актобе -Орск" от 0 до 8 км в г.Актобе
оговор: доп. согл №2 от 24. 01.2017 г. к договору №62-16/ОБП от 09.11.2016 г.

Акт № 6-1-1

выполненных работ за июнь 2017 г
наружные сети водопровода

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Футляр д.=1220х10 методом ГНБ (50 м)								
43	**Е0104-67-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Подготовительные работы для бестраншейной прокладки трубопровода методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/**	**1**	**1012,95**	**451,22**	**1013**	**451**	**688**	**3,11**	**3**
		установ.		**561,73**	**173,25**	**562**	**173**	**93,6**	**0,70**	**1**
44	**Е0104-68-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Демонтаж комплекса установки ГНБ после прокладки трубопроводов**	**1**	**803,15**	**314,24**	**803**	**314**	**571**	**2,70**	**3**
		установ.		**488,91**	**120,66**	**489**	**121**	**93,6**	**0,49**	**--**
45	**Е0104-69-1 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25**	**Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 1220 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 710 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 114 мм /пилотная скважина/**	**50**	**1034,24**	**976,67**	**51712**	**48833**	**6422**	**0,32**	**16**
		м		**57,32**	**79,90**	**2866**	**3995**	**93,6**	**0,38**	**19**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0104-69-2 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 1220 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 710 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 250 мм /первое расширение/	50	1355,25	1280,30	67762	64015	8520	0,41	21
		м		73,69	108,35	3685	5418	93,6	0,51	26
47	Е0104-69-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 1220 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 710 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 400 мм /второе расширение/	50	2267,98	2142,01	113399	107101	14287	0,69	35
		м		122,82	182,46	6141	9123	93,6	0,85	43
48	Е0104-69-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 1220 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Устройство перехода в грунтах 1-2 группы установками ГНБ для прокладки трубопровода диаметром до 710 мм с поэтапным бурением и расширение скважины до 550 мм /третье расширение/	50	4043,34	3816,31	202167	190816	25296	1,24	62
		м		221,08	319,43	11054	15971	93,6	1,50	75
9	Е0104-69-6 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Бестраншейная прокладка трубопровода с диаметром до 1220 мм методом горизонтального направленного бурения /ГНБ/ установкой с тяговым усилием от 12 до 25 тс /от 118 до 245 кН/. Протаскивание трубопровода	50	6297,64	5946,05	314882	297302	39451	1,93	97
		м		343,90	499,08	17195	24954	93,6	2,34	117
0	С130806-156 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1220х10 мм	50,2	30800,00	--	1546160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0122-14-18 Изм. и доп. вып. 14 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1220 мм**	0,05	3281883,24	725644,24	164094	36282	27540	1150,00	58
		км		196650,00	274117,50	9833	13706	117	1338,79	67
		прямые затраты:	**Тенге**			**2 461 993**				
		Накладные расходы	Тенге			122 774				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6%)	Тенге			155 086				
		Всего:	**Тенге**			**2 739 853**				
		Временные здания и сооружениея 2,371814%	Тенге			64 984				
		Итого:	**Тенге**			**2 804 837**				
		Доп.расходы в зимнее время 3,09511601%	Тенге			86 813				
		Выслугв лет 1%	Тенге			28 048				
		Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			11 219				
		Итого в ценах 2001 года	**Тенге**			**2 930 918**				
		Итого в текущих ценах к=2,8056	**Тенге**			**8 222 983**				
		Налоги и сборы 2%	Тенге			164 460				
		Итого:	Тенге			8 387 443				
		НДС 12%	Тенге			1 006 493				
		СТОИМОСТЬ ПО АКТУ:	**Тенге**			**9 393 936**				

Лицо осуществляющее инжиниринговые услуги, технадзор:

Руководитель группы технического надзора

ТОО "DS&V "

_____ **Костыров Е.К.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "КТП"

_____ **Вишенин Я.М.**