Счет-фактура № 65 от 31 августа 2011 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС" (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, тел. 316-45-86 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0012781, от 22.12.2009 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ598560000000205056, в банке АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №230 от 19.04.11г. КР Алматы 1-ст. Шамалган-Узынагаш (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 600300533258, БИН: 050740005946, Товарищество с ограниченной ответственностью "Асыл - ЖАС", г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, тел. 316-45-86 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 092200216592, БИН: , ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области", г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 092200216592, БИН: , г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26

(10а)

ИИК покупателя: р/с KZ93070102KSN0901000, в банке ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п.п.	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремонт а/д"Алматы 1 - ст. Шамалган - Узынагаш" км 2-48 Карасайского района	шт	1	40 573 356,25	40 573 356,25	12%	4 868 802,75	45 442 159,00		
Всего по счету:					**40 573 356,25**		**4 868 802,75**	**45 442 159,00**		

Руководитель: Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за август 2011 года
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алмата-1 -ст.Шамалган- Узынагаш", км 2-48
Карасайского района

Договор №230 от "19" 04. 2011года
КБК 268 003 015 432

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	20388,416			20388,416
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г.	39777,800			39777,800
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			795,556	795,556
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	39777,800		795,556	40573,356
		Итого:	39777,800		795,556	40573,356
		НДС (12%)			4868,803	4868,803
		Стоимость строительства:	39777,800		5664,359	45442,159

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ С.Керимкулов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

_____ К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора Б.Керденов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Алматы-1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48
Договор № 230 от 19.04.2011г.

Акт №4
выполненных работ за август 2011 года
(локальная смета 2-1-2)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда на дороге 2 категории								
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	2,47796	40097,59	339,59	99360	841	464	0,58	1
		т		–	140,94	–	349	133	0,58	1
2	Е27-53-10	Устройство покрытия толщиной 4 (9) см из горячих асфальтобетонных смесей высокопористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12389,8	24,52	15,35	303798	190183	181262	0,0336	416
		м2 покрытия		5,94	5,06	73595	62692	133	0,01766	219
3	Е27-54-10	Добавлять к расценке 27-53-10 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=10,000;	123898	0,02	–	2478	–	1648	0,00009	11
		м2 покрытия		0,01	–	1239	–	133	–	–
4	30-10-14	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-I	2544,86492	3930		10001319				
		т								
5	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	1,796	40097,59	339,59	72015	610	336	0,58	1
		т		–	140,94	–	253	133	0,58	1

6 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 6см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	8980	24,52	15,35	220190	137843	131377	0,0336	302
	м2 покрытия		5,94	5,06	53341	45439	133	0,01766	159
7 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=4,000;	35920	0,02	–	718	–	477	0,00009	3
	м2 покрытия		0,01	–	359	–	133	–	–
8 30-10-7	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип А, М-I	1302,1	5150		6705815				
	т								
	Всего прямые затраты				**17405693**	**329477**			**734**
					128534	**108733**			**380**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				16947680				
	Накладные расходы, тенге				310160				
	- заработная плата, тенге				47335				
	- трудоемкость, чел-ч				158				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1062951				
	Всего				**18 778 804**				
	Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возвратные суммы)				606 731				
	- сметная заработная плата, тенге				97469				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				553				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				193 855				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				77 542				
	Подвижной характер работ 3,7%				717 265				
	Доставка рабочих 2,5 %				484 638				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**20 858 836**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге				**39 777 800**				
	- материалы, тенге				32319226				
	- сметная заработная плата, тенге				1248574				
	Налог (2 %)				795 556				

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**40 573 356**
НДС (12 %)	4 868 803
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**45 442 159**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика

К.Муканов

Представитель Технадзора

К.Нурелов