Счет-фактура № 0000000037 от 27.06.11 (1)

Поставщик: ТОО "Асыл - ЖАС" БИН 050740005946

РНН и его адрес: 600300533258, Адрес: г. Алматы, пос. Мамыр, ул. Афцинао, д. №4, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 60001 № 0012781 от 22.12.09 (2)

Расчетный счет поставщика: KZ 598560000000205056 KZT в АО "БанкЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №230 от 19.04.2011г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (8)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ГУ"Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области" (9)

РНН и адрес покупателя: 092200216592, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26 (10)

Расчетный счет покупателя:KZ 93070102KSN0901000 в ГУ Комитет Казначейства МФ РК, БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капитальный ремон а/д "Алматы-1 -ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48 Карасайского района	км	2,2	40 573 357,14	40 573 357,14	12%	4 868 802,86	45 442 160,00		
Всего по счету:					40 573 357,14		4 868 802,86	45 442 160,00		

Руководитель организации Жумагелдиев К. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации не П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Асыл-ЖАС"**

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2011 года
Капитальный ремонт автомобильной дороги "Алмата-1 -ст.Шамалган- Узынагаш", км 2-48
Карасайского района

Договор №230 от "19" 04. 2011года
КБК 268 003 015 432

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат	
		Итого по сметному расчету	20388,417			20388,417
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 г.	39777,802			39777,802
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)			795,555	795,555
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	39777,802		795,555	40573,357
		Итого:	39777,802		795,555	40573,357
		НДС (12%)			4868,803	4868,803
		Стоимость строительства:	39777,802		5664,358	45442,160

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ К.Манапов

М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асыл-ЖАС"

_____ К.Жумагелдиев

М.П.

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора Б.Керденов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Алматы-1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48

Договор № 230 от 19.04.2011г.

Акт
выполненных работ за июнь 2011 года
(локальная смета 2-1-2)
Дорожная одежда

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Дорожная одежда на дороге 2 категории								
1	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-щебеночной смесью толщиной 44 см	2761,4	503,69	20,36	1390890	56222	37350	0,0317	88
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	13227	14856	133	0,02033	56
2	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (толщ.30см)	10174,5	640,82	73,75	6520023	750369	447235	0,144	1465
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	217531	118736	133	0,041	417
3	Е27-23-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см (20см) из щебня фракции 0-40мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	27033,67	286,07	18,95	7733521,98	512288	386154	0,0296	803
		м2 основания		4,32	6,42	116785	173556	133	0,02275	617
		Всего прямые затраты				**15 644 435**	**1 318 879**			**2 356**
						347 543	**307 148**			**1 090**

В том числе стоимость: материалов, тенге	14 004 291
Накладные расходы, тенге	868 025
- заработная плата, тенге	130 825
- трудоемкость, чел-ч	436
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	990 748
Всего	**17 503 207**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возвратные суммы)	565 517
- сметная заработная плата, тенге	91 001
- нормативная трудоемкость, чел-ч	516
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	180 687
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	72 275
Подвижной характер работ 3,7%	668 543
Доставка рабочих 2,5 %	451 718
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**19 441 948**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**37 075 794**
- материалы, тенге	26 706 183
- сметная заработная плата, тенге	2 159 023
Налог (2 %)	741 516
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**37 817 310**
НДС (12 %)	4 538 077
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**42 355 387**

Заказчик _____

Подрядчик _____

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора К.Нурелов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Алматы-1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48
Договор № 230 от 19.04.2011г.

Акт
выполненных работ за июнь 2011 года
(локальная смета 2-1-1)
Земляные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Сопутствующие работы									
1	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	1017	408,12	169,62	415058	172504	328103	1,55	1576
		м3 конструкции		238,5	4,07	242555	4139	133	0,0136	14
2	П9-29-1	Материал от разборки а/б покрытия - погрузка	2339,1	27,1	27,1	63390	63390	44373	–	–
		т		–	18,97	–	44373	100	0,03984	93
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	2339,1	76,6	76,6	179175	179175	35835	–	–
		т		–	15,32	–	35835	100	0,03217	75
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1017	3,77	3,24	3834	3295	1578	0,00332	3
		м3 грунта		0,48	1,12	488	1139	97	0,00371	4
		Всего прямые затраты				**661 457**	**418 364**			**1 579**
						243 043	**85 486**			**186**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				51				

Накладные расходы, тенге	399 897
- заработная плата, тенге	61 483
- трудоемкость, чел-ч	205
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	63681
Всего	**1 125 035**
Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возвратные суммы)	36 302
- сметная заработная плата, тенге	5 893
- нормативная трудоемкость, чел-ч	33
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11 613
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4 645
Подвижной характер работ 3,7%	42 969
Доставка рабочих 2,5 %	29 033
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 249 599**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**2 382 986**
Налог (2 %)	47 659
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 430 644**
НДС (12 %)	291 678
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2 722 323**

Заказчик

Подрядчик

Представитель Заказчика

Представитель Технадзора

К.Муканов

К.Нурелов

Заказчик: ГУ "УПТ и АД Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Асыл-ЖАС"
Наименование объекта: Капитальный ремонт а/д "Алматы-1 - ст.Шамалган-Узынагаш", км 2-48
Договор № 230 от 19.04.2011г.

Акт
выполненных работ за июнь 2011 год
(локальная смета 2-1-6)
Обстановка дороги, сервис

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Устройство тротуаров								
1	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	70	598,47	6,63	41893	464	10282	0,698	49
		м бортового камня		108,68	1,76	7608	123	133	0,0061	–
2	30-3-10	Камни бетонные бортовые БР 100.30.18 *м3*	3,64	24700		89908				
		Всего прямые затраты				**131 801**	**464**			**49**
						7 608	**123**			**–**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				123 729				
		Накладные расходы, тенге				10 282				
		- заработная плата, тенге				1 542				
		- трудоемкость, чел-ч				5				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8 525				
		Всего				**150 608**				

Временные здания и сооружения (4,6 %с к-0,8 минус возвратные суммы)	4 866
- сметная заработная плата, тенге	781
- нормативная трудоемкость, чел-ч	4
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	1 555
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	622
Подвижной характер работ 3,7%	5 753
Доставка рабочих 2,5 %	3 887
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**167 290**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1478 тенге	**319 021**
- материалы, тенге	235 951
- сметная заработная плата, тенге	23 344
Налог (2 %)	6 380
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**325 402**
НДС (12 %)	39 048
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**364 450**

Заказчик

Подрядчик

Представитель Заказчика К.Муканов

Представитель Технадзора К.Нурелов